Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес:
СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№27 от 10.07.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	31 187 459,52			27 845 946,00			3 341 513,52	31 187 459,52
в т.ч. За ноябрь 2020г.		1 487 092,60		1 327 761,25			159 331,35	1 487 092,60

Итого к оплате за ноябрь 2020г: 1 487 092,60 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч девяносто два) тенге (шестьдесят) тиын

Заказчик

И.О. Руководителя
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства"

_____ Елубаев Р.Н.

Подрядчик
ПК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

Технадзор
ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" _____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор
ТОО "Азиз - Проект" _____ Тулегенов Д.М.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор: №27 от 10.07.2020г.

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020г.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 3.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					
		К1,К2,К4-К7					
59	**Е11-201901-0101 11-201901-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНДИЦИОНЕР. УСТАНОВКА**	**АГРЕГАТ**	**6,0000**		**5559,35**	**33356**
		Итого оплата труда:				**3862,38**	**23174**
		Итого эксплуатация машин:				**403,49**	**2421**
		Итого материалов:				**1446,35**	**8678**
		Накладные расходы	%	--		2667,51	16005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		658,15	3949
		Сметная стоимость:				**8885,00**	**53310**
60	**ПРАЙС**	**КОНДИЦИОНЕР "GENERAL CLIMATE GC S09HKIN1"**	**КОМПЛ.**	**6,0000**		**110817,40**	**664904**
		Накладные расходы	%	--		4698,66	28192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9241,28	55448
		Сметная стоимость:				**124757,34**	**748544**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**698260**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**698260**
		Накладные расходы -	Тенге				**44197**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59397**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**801854**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
4	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**30,0000**		**1804,18**	**54125**
		Итого оплата труда:				**1712,80**	**51384**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**47**
		Итого материалов:				**89,80**	**2694**
		Накладные расходы	%	--		801,38	24041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,44	6253
		Сметная стоимость:				**2814,00**	**84420**
7	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**#ССЫЛКА!**		**155,27**	**1152**
		Итого оплата труда:				**138,02**	**1024**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**561**
		Итого материалов:				**15,25**	**113**
		Накладные расходы	%	--		68,16	506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	134
		Сметная стоимость:				**241,31**	**1789**
8	**Ц13-080206-0801 13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ**	**М**	**270,0000**		**17,76**	**4795**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**2313**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**152**
		Итого материалов:				**8,83**	**2384**
		Накладные расходы	%	--		4,57	1235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,79	482
		Сметная стоимость:				**24,12**	**6512**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**60072**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**60072**
		Накладные расходы -	Тенге				**25782**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6869**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**92724**
		РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-080303-0305 23-080303-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ МОДЕЛИ ГРАНИТ-8	ШТ.	1,0000		10714,02	10714
		Накладные расходы	%	--		454,27	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		893,46	893
		Сметная стоимость:				12061,76	12062
10	С123-080304-0507 23-080304-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	2,0000		410,15	820
		Накладные расходы	%	--		17,39	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	68
		Сметная стоимость:				461,74	923
11	С123-080306-0210 23-080306-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	АККУМУЛЯТОР GP 12-17-S 12В, 17 А/Ч	ШТ.	1,0000		6275,17	6275
		Накладные расходы	%	--		266,07	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,30	523
		Сметная стоимость:				7064,54	7065
12	ПРАЙС	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШПС "БОЛИД"	ШТ	1,0000		92213,05	92213
		Накладные расходы	%	--		3909,83	3910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7689,83	7690
		Сметная стоимость:				103812,71	103813
13	С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.	30,0000		911,02	27331
		Накладные расходы	%	--		38,63	1159

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,97	2279
		Сметная стоимость:				**1025,62**	**30769**
14	**С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ**	**ШТ.**	**5,0000**		**1365,86**	**6829**
		Накладные расходы	%	--		57,91	290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,90	570
		Сметная стоимость:				**1537,67**	**7688**
15	**С123-080304-0101 23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010**	**ШТ.**	**4,0000**		**1138,56**	**4554**
		Накладные расходы	%	--		48,27	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,95	380
		Сметная стоимость:				**1281,78**	**5127**
16	**С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 16 ММ Х 16 ММ**	**М**	**270,0000**		**37,87**	**10225**
		Накладные расходы	%	--		1,61	434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	853
		Сметная стоимость:				**42,63**	**11511**
17	**ПРАЙС**	**КПСНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,5**	**КМ**	**0,2040**		**82554,96**	**16841**
		Накладные расходы	%	--		3500,33	714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6884,42	1404
		Сметная стоимость:				**92939,71**	**18960**
18	**ПРАЙС**	**КПСНГ(А)-FRLS 1Х2Х0,75**	**КМ**	**0,0714**		**91821,33**	**6556**
		Накладные расходы	%	--		3893,22	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7657,16	547
		Сметная стоимость:				**103371,72**	**7381**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С123-070202-0501 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41206-01, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК**	**ШТ.**	**4,0000**		**157,10**	**628**
		Накладные расходы	%	--		6,66	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,10	52
		Сметная стоимость:				**176,86**	**707**
20	**ПРАЙС**	**РЕЗИСТОРЫ**	**ШТ**	**6,0000**		**21,06**	**126**
		Накладные расходы	%	--		0,89	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,76	11
		Сметная стоимость:				**23,71**	**142**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**183114**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**183114**
		Накладные расходы -	Тенге				**7764**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15271**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**206148**
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)					
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
1	**Е11-240203-010111-240203-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**1015,70**	**1016**
		Накладные расходы	%	--		43,07	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,70	85
		Сметная стоимость:				**1143,47**	**1143**
2	**Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ**	**ШТ.**	**2,0000**		**937,82**	**1876**
		Итого оплата труда:				**909,10**	**1818**
		Итого материалов:				**28,72**	**57**
		Накладные расходы	%	--		456,73	913

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,56	223
		Сметная стоимость:				**1506,11**	**3012**
3	**С123-010201 - 0158 23- 10201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G4, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,04 М3/Ч ДО 6 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ**	**ШТ.**	**1,0000**		**7104,67**	**7105**
		Накладные расходы	%	--		301,24	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	592
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**7998**
4	**С123-020304 - 2203 23-020304-2203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ МКГ-3020**	**КОМПЛ.**	**1,0000**		**25271,93**	**25272**
		Накладные расходы	%	--		1071,53	1072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2107,48	2107
		Сметная стоимость:				**28450,93**	**28451**
5	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**8,0000**		**1316,61**	**10533**
		Итого оплата труда:				**245,91**	**1967**
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**110**
		Итого материалов:				**1062,27**	**8498**
		Накладные расходы	%	--		210,65	1685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,18	977
		Сметная стоимость:				**1649,44**	**13196**
6	**С123-010201 - 0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**8,0000**		**341,45**	**2732**
		Итого оплата труда:				**333,74**	**2670**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7,71**	**62**
		Накладные расходы	%	--		224,60	1797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	362
		Сметная стоимость:				**611,34**	**4891**
7	**С123-020101 - 0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**м2**	**0,6000**		**121,55**	**73**
		Итого оплата труда:				**56,23**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**1**
		Итого материалов:				**63,60**	**38**
		Накладные расходы	%	--		36,92	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,68	8
		Сметная стоимость:				**171,15**	**103**
8	**Ц13-121101-0504 13- 21101-0504 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**м2**	**0,6000**		**136,29**	**82**
		Итого оплата труда:				**34,75**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**1**
		Итого материалов:				**100,24**	**60**
		Накладные расходы	%	--		25,41	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	8
		Сметная стоимость:				**174,64**	**105**
9	**С123-040909 - 0104 23-040909-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**кг**	**0,2000**		**511,02**	**102**
		Накладные расходы	%	--		21,67	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	9
		Сметная стоимость:				**575,30**	**115**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С121-130804 - 1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6000**		**1593,74**	**956**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**294**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**15**
		Итого материалов:				**1087,80**	**653**
		Накладные расходы	%	--		376,05	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,58	95
		Сметная стоимость:				**2127,37**	**1276**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:							**49746**
			В том числе:				
	Стоимость строительных работ -		Тенге				**49746**
		Накладные расходы -	Тенге				**6079**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4466**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**60290**

ГАЗОПРОВОД

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

ВРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА

1	**Е11-240203-0101 11-240203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ**	**ВРЕЗКА**	**1,0000**		**3708,90**	**3709**
		Итого оплата труда:				**2920,48**	**2920**
		Итого эксплуатация машин:				**575,37**	**575**
		Итого материалов:				**213,05**	**213**
		Накладные расходы	%	--		2047,77	2048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,53	461
		Сметная стоимость:				**6217,21**	**6217**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0010		296458,93	296
		Итого оплата труда:				253988,77	254
		Итого эксплуатация машин:				52157,52	52
		Итого материалов:				10204,85	10
		Накладные расходы	%	--		176984,51	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37875,47	38
		Сметная стоимость:				511318,91	511
3	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1,0000		1282,17	1282
		Накладные расходы	%	--		54,36	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,92	107
		Сметная стоимость:				1443,46	1443
4	С123-020304-2203 23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1,0000		1785,06	1785
		Накладные расходы	%	--		75,69	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,86	149
		Сметная стоимость:				2009,61	2010
5	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0011		457437,88	503
		Итого оплата труда:				369260,86	406
		Итого эксплуатация машин:				139564,43	154
		Итого материалов:				8202,41	9
		Накладные расходы	%	--		258429,15	284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57269,36	63
		Сметная стоимость:				**773136,39**	**850**
6	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**1,1000**		**510,50**	**562**
		Накладные расходы	%	--		21,65	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,57	47
		Сметная стоимость:				**574,72**	**632**
7	**С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**1,0000**		**182,29**	**182**
		Накладные расходы	%	--		7,73	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,20	15
		Сметная стоимость:				**205,22**	**205**
8	**Ц13-121101-0504 13-121101-0504 РСНБ РК 2015**	**АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3478,35**	**3478**
		Итого оплата труда:				**3168,68**	**3169**
		Итого эксплуатация машин:				**86,25**	**86**
		Итого материалов:				**223,42**	**223**
		Накладные расходы	%	--		1488,51	1489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,35	397
		Сметная стоимость:				**5364,21**	**5364**
9	**С123-040909-0104 23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**9563,33**	**9563**
		Накладные расходы	%	--		405,49	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,51	798
		Сметная стоимость:				**10766,32**	**10766**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77**	**КГ**	**3,0000**		**547,44**	**1642**
		Накладные расходы	%	--		23,21	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	137
		Сметная стоимость:				**616,30**	**1849**
11	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,0030**		**17950,14**	**54**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**3**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**2**
		Итого материалов:				**16363,24**	**49**
		Накладные расходы	%	--		1313,21	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,07	5
		Сметная стоимость:				**20804,42**	**62**
12	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,0000**		**3355,97**	**3356**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**825**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**678**
		Итого материалов:				**2111,54**	**2112**
		Накладные расходы	%	--		579,41	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,83	315
		Сметная стоимость:				**4250,21**	**4250**
13	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**0,4000**		**121,55**	**49**
		Итого оплата труда:				**56,23**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**1**
		Итого материалов:				**63,60**	**25**
		Накладные расходы	%	--		36,92	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,68	5
		Сметная стоимость:				**171,15**	**68**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**0,4000**		**136,29**	**55**
		Итого оплата труда:				**34,75**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**1**
		Итого материалов:				**100,24**	**40**
		Накладные расходы	%	--		25,41	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	5
		Сметная стоимость:				**174,64**	**70**
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					
15	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**78,4286**		**88,96**	**6977**
		Итого оплата труда:				**36,09**	**2831**
		Итого эксплуатация машин:				**83,94**	**6583**
		Накладные расходы	%	--		26,01	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	721
		Сметная стоимость:				**124,17**	**9738**
16	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**2,4256**		**1378,15**	**3343**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**3343**
		Накладные расходы	%	--		907,45	2201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	444
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**5988**
17	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**12,8898**		**658,98**	**8494**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**8494**
		Накладные расходы	%	--		433,91	5593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	1127
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**15214**
18	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**67,9644**		**22,18**	**1507**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1507**
		Накладные расходы	%	--		5,84	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	152
		Сметная стоимость:				**30,26**	**2057**
19	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0260**		**186157,79**	**4840**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**4091**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**1119**
		Итого материалов:				**34,44**	**1**
		Накладные расходы	%	--		109744,79	2853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23672,21	615
		Сметная стоимость:				**319574,79**	**8309**
20	**С123-010502-0804 23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**М**	**26,2600**		**162,39**	**4264**
		Накладные расходы	%	--		6,89	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,54	356
		Сметная стоимость:				**182,82**	**4801**
21	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0260**		**-283739,34**	**-7377**
		Итого оплата труда:				**-248874,24**	**-6471**
		Итого эксплуатация машин:				**-42362,01**	**-1101**
		Итого материалов:				**-8202,41**	**-213**
		Накладные расходы	%	--		-173134,41	-4501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-36549,90	-950
		Сметная стоимость:				**-493423,65**	**-12829**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0260		457437,88	11893
		Итого оплата труда:				369260,86	9601
		Итого эксплуатация машин:				139564,43	3629
		Итого материалов:				8202,41	213
		Накладные расходы	%	--		258429,15	6719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57269,36	1489
		Сметная стоимость:				773136,39	20102
23	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	0,0260		18033,70	469
		Итого оплата труда:				8349,46	217
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	322
		Накладные расходы	%	--		4489,72	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,87	47
		Сметная стоимость:				24325,29	632
24	ПРАЙС	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА "ОПАСНО, ГАЗ" С ДЕТЕКЦИЕЙ	М/П	26,0000		23,22	604
		Накладные расходы	%	--		0,98	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	50
		Сметная стоимость:				26,14	680
25	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1,0000		3355,97	3356
		Итого оплата труда:				825,46	825
		Итого эксплуатация машин:				677,72	678
		Итого материалов:				2111,54	2112
		Накладные расходы	%	--		579,41	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,83	315
		Сметная стоимость:				4250,21	4250

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**СТОЛБИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**1306,57**	**1307**
		Итого оплата труда:				**699,63**	**700**
		Итого эксплуатация машин:				**653,60**	**654**
		Итого материалов:				**171,59**	**172**
		Накладные расходы	%	--		495,16	495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,14	144
		Сметная стоимость:				**1945,87**	**1946**
27	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК ИЗ БЕТОНА В15**	**М3**	**0,0700**		**34531,30**	**2417**
		Накладные расходы	%	--		1464,13	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2879,63	202
		Сметная стоимость:				**38875,06**	**2721**
28	С124-010201-0129 24-010201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ЗНАК СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ**	**ШТ.**	**1,0000**		**2584,03**	**2584**
		Накладные расходы	%	--		109,56	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,49	215
		Сметная стоимость:				**2909,08**	**2909**
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ					
29	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0010**		**296458,93**	**296**
		Итого оплата труда:				**253988,77**	**254**
		Итого эксплуатация машин:				**52157,52**	**52**
		Итого материалов:				**10204,85**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		176984,51	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37875,47	38
		Сметная стоимость:				**511318,91**	**511**
30	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**1,0000**		**1282,17**	**1282**
		Накладные расходы	%	--		54,36	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,92	107
		Сметная стоимость:				**1443,46**	**1443**
31	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77**	**КГ**	**3,0000**		**547,44**	**1642**
		Накладные расходы	%	--		23,21	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	137
		Сметная стоимость:				**616,30**	**1849**
32	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,0030**		**17950,14**	**54**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**3**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**2**
		Итого материалов:				**16363,24**	**49**
		Накладные расходы	%	--		1313,21	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,07	5
		Сметная стоимость:				**20804,42**	**62**
33	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,0000**		**3355,97**	**3356**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**825**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**678**
		Итого материалов:				**2111,54**	**2112**
		Накладные расходы	%	--		579,41	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,83	315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4250,21**	**4250**
34	**Ц13-121101-0503 13-121101-0503 РСНБ РК 2015**	**АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3427,75**	**3428**
		Итого оплата труда:				**3168,68**	**3169**
		Итого эксплуатация машин:				**86,25**	**86**
		Итого материалов:				**172,83**	**173**
		Накладные расходы	%	--		1486,37	1486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,13	393
		Сметная стоимость:				**5307,25**	**5307**
35	**С123-040909-0103 23-040909-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**7833,16**	**7833**
		Накладные расходы	%	--		332,13	332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		653,22	653
		Сметная стоимость:				**8818,51**	**8819**
36	**С123-020304-2203 23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32Х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1785,06**	**1785**
		Накладные расходы	%	--		75,69	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,86	149
		Сметная стоимость:				**2009,61**	**2010**
37	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0035**		**457437,88**	**1601**
		Итого оплата труда:				**369260,86**	**1292**
		Итого эксплуатация машин:				**139564,43**	**488**
		Итого материалов:				**8202,41**	**29**
		Накладные расходы	%	--		258429,15	905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57269,36	200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**773136,39**	**2706**
38	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**3,5000**		**330,04**	**1155**
		Накладные расходы	%	--		13,99	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	96
		Сметная стоимость:				**371,56**	**1300**
39	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**0,5000**		**121,55**	**61**
		Итого оплата труда:				**56,23**	**28**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**1**
		Итого материалов:				**63,60**	**32**
		Накладные расходы	%	--		36,92	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,68	6
		Сметная стоимость:				171,15	**86**
40	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**0,5000**		**136,29**	**68**
		Итого оплата труда:				**34,75**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**1**
		Итого материалов:				**100,24**	**50**
		Накладные расходы	%	--		25,41	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	6
		Сметная стоимость:				174,64	**87**
41	**Ц13-390201-0501 13-390201-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 36 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	**СТЫК**	**28,0000**		**325,01**	**9100**
		Итого оплата труда:				**288,00**	**8064**
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**383**
		Итого материалов:				**23,33**	**653**
		Накладные расходы	%	--		135,67	3799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,85	1032

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**497,53**	**13931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:							**102857**
		В том числе:					
	Стоимость строительных работ -		Тенге				**102857**
		Накладные расходы -	Тенге				**29715**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10606**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**143179**
		МЕБЕЛЬ,ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ					
1	**Е11-100111-0301 11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**СТОЛЫ, ШКАФЫ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ДР. УСТАНОВКА**	**ИЗДЕЛИЕ**	**8,0000**		**893,49**	**7148**
		Итого оплата труда:				**517,06**	**4137**
		Итого эксплуатация машин:				**68,61**	**549**
		Итого материалов:				**342,10**	**2737**
		Накладные расходы	%	--		360,20	2882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,30	802
		Сметная стоимость:				**1353,99**	**10832**
2	**Ц13-110401-0201 13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ**	**ШТ.**	**7,0000**		**1046,19**	**7323**
		Итого оплата труда:				**895,56**	**6269**
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**2014**
		Накладные расходы	%	--		455,11	3186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,10	841
		Сметная стоимость:				**1621,41**	**11350**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:							**14471**
		В том числе:					
	Стоимость строительных работ -		Тенге				**14471**
		Накладные расходы -	Тенге				**6068**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1643**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**22182**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 1326377

Временные здания и сооружения 2,9% 38465

Итого: 1364842

1	2	3	4	5	6	7	8
	Производство работ в зимнее время 2,2*0,9%					27024	
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:					1391866	
	В текущих ценах на 2кв. 2018 год k=1,0599383					1475292	
	С учетом конкурсной скидки k=0,9					1327761,3	
	НДС 12%					159331,35	
	Всего по объекту:					**1487092,60**	

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" _____ Елубаев Р. Н.

Подрядчик: ПК "Ерзат" _____ Аликулов К. К.

Технадзор: ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" _____ Кыдыралин Г. А.

Авторский надзор: ТОО "Азиз - Проект" _____ Тулегенов Д.М.