Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунальн[illegible] хозяйства, пассажирского транспорта и [illegible]томобильных дорог Мактааральского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО "ОТАН құрылыс 888"
ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "NTR"
Договор: №62 от 26.03.2018г

Наименование стройки: Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Енбекши, сельского округа Мактарал, Мактаральского района, ЮКО

СПРАВКА

стоимости выполненных работ
за июль месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	17755357	19886000	17755357	19886000	17755357	19886000
	в т.ч. Оборудование	1252573	1252573	1118368,75	1252573	1118368,75	1252573
	Итого затраты подрядчика	17755357	19886000	17755357	19886000	17755357	19886000
2	Удержание 5%						
3	Возврат 5%						
	Всего к оплате	17755357	19886000	17755357	19886000	17755357	19886000

Заказчик:

И.О. ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района ЮКО

_____ Абишев М.А.

Инженер:

Директор ТОО "ОТАН құрылыс 888"

_____ Мамытбаев Б.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

_____ Абдурахманов Х.Ф.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района ЮКО»

Подрядчик: ТОО "NTR"

Инженер: ТОО "Отан құрылыс 888"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г

Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Енбекши, сельского округа Мактарал, Мактаральского района, ЮКО

	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един	всего
									%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (надземный газопровод)								
			Трубопроводы								
1	2	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,355	454160,49	139062,57	161227	49367	89813	336,00	119
			км трубопровода		306694,08	59017,13	108876	20951	62,1	67,82	24
			Накладные расходы -		*252994,82*		*89813*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*227106,66*				*80623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*25888,15*				*9190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*20083*				
			Сметная стоимость				*271123*				
2	5	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	356,42	834,39	--	297393		11301	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*31,71*		*11301*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*31,71*				*11301*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*24696*				
			Сметная стоимость				*333390*				
3	6	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,008	1966,83	--	3949		150	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*74,74*		*150*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*74,74*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,33*		*328*				
			Сметная стоимость				*4427*				
			Отводы								
4	8	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	1003,64	--	6022		229	--	--
			шт.		--	--				--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*38,14*		*229*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*38,14*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83,34*		*500*				
			Сметная стоимость				*6751*				
5	9	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	26	228,05	--	5929		225	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*8,67*		*225*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*8,67*				*225*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,94*		*492*				
			Сметная стоимость				*6647*				
			Заглушка								
6	11	23-020103-3520 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17379-2001	2	8820,91	--	17642		670	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*335,19*		*670*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*335,19*				*670*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*732,49*		*1465*				
			Сметная стоимость				*19777*				
7	12	23-020103-3515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	1	5519,64	--	5520		210	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*209,75*		*210*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*209,75*				*210*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*458,35*		*458*				
			Сметная стоимость				*6188*				
8	13	23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	2	3574,22	--	7148		272	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*135,82*		*272*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*135,82*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*296,80*		*594*				
			Сметная стоимость				*8014*				
			КРАНЫ ШАРОВЫЕ								
9	16	23-040902-1028 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	5	19389,92	--	96950		3684	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*736,82*		*3684*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*736,82*				*3684*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1610,14*		*8051*				
			Сметная стоимость				*108684*				
10	17	23-040902-1027 РСНБ РК 2015 в ценах III	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	16366,17	--	16366		622	--	--
			шт.		--	--				--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		квартала 2017 года	*Накладные расходы -*		*621,91*		*622*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*621,91*				*622*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1359,05*		*1359*				
			Сметная стоимость				*18347*				
			Фланец								
11	20	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	1493,17	--	14932		567	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*56,74*		*567*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*56,74*				*567*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*123,99*		*1240*				
			Сметная стоимость				*16739*				
12	21	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1256,32	--	2513		95	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*47,74*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*47,74*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*104,32*		*209*				
			Сметная стоимость				*2817*				
			Крепление горизонтального газопровода d108х4,0 на стойке из труб d76х4,0 Н=1,0м								
13	23	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,07952	387497,12	--	30814		1171	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*14724,89*		*1171*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*14724,89*				*1171*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32177,76*		*2559*				
			Сметная стоимость				*34543*				
14	24	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,04	511,02	--	10752		0	--	--
			кг		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*19,42*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42,44*		*860*				
			Сметная стоимость				*11612*				
			Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на стойке из труб d76х4,0 Н=5,0м (НГ-01-90) - 6шт								
15	25	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,24234	70537,73	7201,80	17094	1745	9710	73,60	18
			т		58881,47	260,85	14269	63	60,9	0,27	0
			Накладные расходы -		*40066,78*		*9710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%	*60,90%*	*36017,67*				*8729*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4049,11*				*981*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8848,36*		*2144*				
			Сметная стоимость				*28948*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	26	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,23004	387497,12	--	89140		3387	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*14724,89*		*3387*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*14724,89*				*3387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*7402*				
			Сметная стоимость				*99929*				
17	27	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,3	511,02	--	6286		239	--	--
			кг		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*19,42*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*19,42*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*522*				
			Сметная стоимость				*7046*				
			Крепление горизонтального газопровода d57x3,0 на стойке из труб d57x3,0 Н=3,0м (НГ-01-90) - 71шт								
18	28	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0.1 т	1,11115	70537,73	7201,80	78378	8002	44520	73,60	82
			т		58881,47	260,85	65426	290	60,9	0,27	0
			Накладные расходы -		*40066,78*		*44520*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%	*60,90%*	*36017,67*				*40021*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4049,11*				*4499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8848,36*		*9832*				
			Сметная стоимость				*132730*				
19	29	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,09656	387497,12	--	37417		1422	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*14724,89*		*1422*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*14724,89*				*1422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*3107*				
			Сметная стоимость				*41946*				
20	30	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	145,55	511,02	--	74379		2826	--	--
			кг		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*19,42*		*2826*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*19,42*				*2826*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*6176*				
			Сметная стоимость				*83382*				
			Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,11м3/ - 6шт								
21	31	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,98	1924,36		3810	0	2482	2,80	6
			м3		1924,36		3810	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*1253,64*		*2482*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*1137,29*				*2252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*116,34*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,24*		*503*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*6796*				
22	32	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,32	594,22		784	0	511	0,89	1
			м3		594,22		784	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*387,11*		*511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*351,19*				*464*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*35,93*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,51*		*104*				
			Сметная стоимость				*1399*				
23	33	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,66	6062,39	1052,73	4001	695	1335	0,23	0
			м3		3313,01	247,46	2187	163	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*2022,82*		*1335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	*48,50%*	*1726,83*				*1140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*295,99*				*195*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*646,82*		*427*				
			Сметная стоимость				*5763*				
24	34	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	0,6732	14520,60	--	9775		371	--	--
			м3		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*551,78*		*371*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*551,78*				*371*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1205,79*		*812*				
			Сметная стоимость				*10958*				
			Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ - 79шт								
25	35	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	20,54	1924,36		39526	0	25750	0,28	6
			м3		1924,36		39526	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*1253,64*		*25750*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*1137,29*				*23360*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*116,34*				*2390*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*254,24*		*5222*				
			Сметная стоимость				*70498*				
26	36	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	14,22	594,22		8450	0	5505	0,89	13
			м3		594,22		8450	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*387,11*		*5505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*351,19*				*4994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*35,93*				*511*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,51*		*1116*				
			Сметная стоимость				*15071*				
27	37	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	6,32	6062,39	1052,73	38314	6653	12784	4,41	28
			м3		3313,01	247,46	20938	1564	48,5	0,29	2
			Накладные расходы -		*2022,82*		*12784*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	*48,50%*	*1726,83*				*10914*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*295,99*				*1871*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*646,82*		*4088*				
			Сметная стоимость				*55186*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	38	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	6,4464	14520,60	--	93606		3557	--	--
			м3		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*551,78*		*3557*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*551,78*				*3557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,79*		*7773*				
			Сметная стоимость				*104936*				
			Установка ГРПШ 6 (с 1-м счетчиком G-4) в металлическом шкафу с нижней								
29	40	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	Шкафной регуляторный пункт с 1-м счетчиком СГБ G-4	2	46205,36	--	92411		3512	--	--
			к-т		--	--				--	--
			Накладные расходы -	*%*	*1755,80*		*3512*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1755,80*				*3512*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3836,89*		*7674*				
			Сметная стоимость				*103596*				
30	42	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0	4,016	411,44	--	1652		63	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*15,63*		*63*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*15,63*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*137*				
			Сметная стоимость				*1852*				
31	44	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	8293,19	--	33173		1261	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*315,14*		*1261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*315,14*				*1261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*2755*				
			Сметная стоимость				*37188*				
32	46	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	455,55	--	3644		138	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*17,31*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*17,31*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,83*		*303*				
			Сметная стоимость				*4086*				
33	48	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0528	346298,35	--	18285		695	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*13159,34*		*695*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*13159,34*				*695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*1518*				
			Сметная стоимость				*20498*				
			Фундаменты под подставки из бетона								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	55	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм	2	216,45	--	433		16	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*8,23*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*8,23*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*36*				
			Сметная стоимость				*485*				
35	56	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок навесной	2	977,29	--	1955		74	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*37,14*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*37,14*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,15*		*162*				
			Сметная стоимость				*2191*				
			Установка ГРПШ 6 (с 1-м счетчиком G-4) в металлическом шкафу с верхней подводкой - 6шт								
36	61	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан.	Шкафной регуляторный пункт с 1-м счетчиком СГБ G-4	6	46205,36	--	277232		10535	--	--
			к-т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*1755,80*		*10535*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1755,80*				*10535*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3836,89*		*23021*				
			Сметная стоимость				*310788*				
37	63	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм	18,072	411,44	--	7436		283	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*15,63*		*283*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*15,63*				*283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*617*				
			Сметная стоимость				*8336*				
38	65	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, T от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	8293.19	--	99518		3782	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*315,14*		*3782*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*315,14*				*3782*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*8264*				
			Сметная стоимость				*111564*				
39	66	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	0	366.91	34.32	0	0	0	0.32	0
			фланец		312.56		0	0	62.1	0.00	0
			Накладные расходы -		*215,42*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*194,10*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*21,32*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,59*		*0*				
			Сметная стоимость				*0*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	67	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	24	455,55	--	10933		415	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*17,31*		*415*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*17,31*				*415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,83*		*908*				
			Сметная стоимость				*12257*				
41	69	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1584	346298,35	--	54854		2084	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*13159,34*		*2084*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*13159,34*				*2084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*4555*				
			Сметная стоимость				*61493*				
42	73	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	1,2852	14520,60	--	18662		709	--	--
			м3		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*551,78*		*709*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*551,78*				*709*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,79*		*1550*				
			Сметная стоимость				*20921*				
43	75	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	6	7043,30	--	42260		1606	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*267,65*		*1606*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*267,65*				*1606*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*3509*				
			Сметная стоимость				*47375*				
44	76	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм	6	216,45	--	1299		49	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*8,23*		*49*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*8,23*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*108*				
			Сметная стоимость				*1456*				
45	77	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок навесной	6	977,29	--	5864		223	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*37,14*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*37,14*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,15*		*487*				
			Сметная стоимость				*6573*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Установка ГРПШ 10 (с 2-мя счетчиками G-4) в металлическом шкафу с нижней подводкой - 4шт								
46	82	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	Шкафной регуляторный пункт с 2-мя счетчиками СГБ G-4	4	66741,07	--	266964		10145	--	--
			к-т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*2536,16*		*10145*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2536,16*				*10145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5542,18*		*22169*				
			Сметная стоимость				*299278*				
47	84	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,024	411,44	--	2479		94	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*15,63*		*94*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*15,63*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*206*				
			Сметная стоимость				*2779*				
48	86	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	8293,19	--	99518		3782	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*315,14*		*3782*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*315,14*				*3782*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*8264*				
			Сметная стоимость				*111564*				
49	90	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1056	346298,35	--	36569		1390	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*13159,34*		*1390*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*13159,34*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*3037*				
			Сметная стоимость				*40995*				
			Фундаменты под подставки из бетона								
50	94	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	0,8568	14520,60	--	12441		473	--	--
			м3		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*551,78*		*473*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*551,78*				*473*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,79*		*1033*				
			Сметная стоимость				*13947*				
51	96	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	4	7043,30	--	28173		1071	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*267,65*		*1071*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*267,65*				*1071*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*2340*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*31583*				
52	97	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок навесной	4	977,29	--	3909		149	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*37,14*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*37,14*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,15*		*325*				
			Сметная стоимость				*4382*				
			Установка ГРПШ 10 (с 2-мя счетчиками G-4) в металлическом шкафу с верхней								
53	102	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	Шкафной регуляторный пункт с 2-мя счетчиками СГБ G-4	5	66741,07	--	333705		12681	--	--
			к-т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*2536,16*		*12681*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2536,16*				*12681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5542,18*		*27711*				
			Сметная стоимость				*374097*				
54	104	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	17,57	411,44	--	7229		275	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*15,63*		*275*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*15,63*				*275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*600*				
			Сметная стоимость				*8104*				
55	106	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BR11ZE, T от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	15	8293,19	--	124398		4727	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*315,14*		*4727*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*315,14*				*4727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*10330*				
			Сметная стоимость				*139455*				
56	108	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	30	455,55	--	13667		519	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*17,31*		*519*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*17,31*				*519*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,83*		*1135*				
			Сметная стоимость				*15321*				
57	110	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,132	346298,35	--	45711		1737	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*13159,34*		*1737*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*13159,34*				*1737*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*3796*				
			Сметная стоимость				*51244*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Фундаменты под подставки из бетона								
58	114	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	1,071	14520,60	--	15552		591	--	--
			м3		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*551,78*		*591*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*551,78*				*591*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1205,79*		*1291*				
			Сметная стоимость				*17434*				
59	116	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм	10	216,45	--	2165		82	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*8,23*		*82*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*8,23*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,97*		*180*				
			Сметная стоимость				*2426*				
60	117	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок навесной	5	977,29	--	4886		186	--	--
			шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*37,14*		*186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*37,14*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*81,15*		*406*				
			Сметная стоимость				*5478*				
			Сетчатое ограждение для задвижки- 1шт/14пм								
61	122	21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	64,35	248,58	--	15996		608	--	--
			м2		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*9,45*		*608*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*9,45*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,64*		*1328*				
			Сметная стоимость				*17932*				
62	124	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 обычного назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	41,112	1385,57	--	56964		2165	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*52,65*		*2165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*52,65*				*2165*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*115,06*		*4730*				
			Сметная стоимость				*63858*				
63	125	23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	6,6	234,58	--	1548		59	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*8,91*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*8,91*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,48*		*129*				
			Сметная стоимость				*1736*				
			Защитное заземление опоры - 47шт								
64	129	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	47	2994,56	140,10	140744	6585	21706	0,90	42

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп. вып. 9	шт		745,68	37,73	35047	1773	42,8	0,04	2
			Накладные расходы -		*461,83*		*21706*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%	*42,80%*	*335,30*				*15759*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*126,53*				*5947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,51*		*12996*				
			Сметная стоимость				*175447*				
65	130	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,35438	--	--	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	131	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	--	346298,35	--	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	132	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,41031	70537,73	7201,80	28942	2955	16440	73,60	30
			т		58881,47	260,85	24160	107	60,9	0,27	0
			Накладные расходы -		*40066,78*		*16440*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%	*60,90%*	*36017,67*				*14778*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4049,11*				*1661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8848,36*		*3631*				
			Сметная стоимость				*49013*				
			Защита газопровода от падения проводов d75мм SDR17 - 5м/1шт								
68	133	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	121,2	595,60	--	72187		2743	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*22,63*		*2743*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*22,63*				*2743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,46*		*5994*				
			Сметная стоимость				*80924*				
69	134	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00011	175714,56	--	19		1	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*6677,15*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*6677,15*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14591,34*		*2*				
			Сметная стоимость				*22*				
70	135	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	120	871,07	13,16	104528	1579	59456	0,84	101
			м		715,86	1,44	85903	173	62,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*495,47*		*59456*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*445,44*				*53453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*50,03*				*6003*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*13119*				
			Сметная стоимость				*177104*				
			Окраска газопровода и опор								
71	138	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	236,22	255,43		60338	0	36239	0,34	80
			м2		255,43		60338	0	54,2	0,00	0
			Накладные расходы -		*153,41*		*36239*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%	*54,20%*	*138,44*				*32703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*14,97*				*3536*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,71*		*7726*				
			Сметная стоимость				*104302*				
72	139	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	236,22	65,73	1,06	15527	250	4290	0,03	7
			м2		27,67	0,17	6536	40	54,2	0,00	0
			Накладные расходы -		*18,16*		*4290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%	*54,20%*	*15,09*				*3564*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*3,07*				*725*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,71*		*1585*				
			Сметная стоимость				*21402*				
73	140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	236,22	66,18	0,83	15633	196	2881	0,02	5
			м2		17,04	0,17	4025	40	54,2	0,00	0
			Накладные расходы -		*12,20*		*2881*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%	*54,20%*	*9,33*				*2203*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2,87*				*678*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,27*		*1481*				
			Сметная стоимость				*19995*				
			Итого по разделу				***4094130***				
			в том числе оборудование				*1087759*				
			РАЗДЕЛ 2. Среднее давление (подземный газопровод)								
				Земляные работы низкого давления							
74	142	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	2201	92,24	84,34	203022	185632	56787	0,01	22
			м3		7,90	28,44	17396	62598	59,1	0,03	66
			Накладные расходы -		*25,80*		*56787*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*21,48*				*47276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4,32*				*9511*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,44*		*20785*				
			Сметная стоимость				*280594*				
75	143	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	71,9777	1364,90		98242	0	64001	1,85	133
			м3		1364,90		98242	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*889,17*		*64001*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*806,65*				*58061*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*82,52*				*5940*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*180,33*		*12979*				
			Сметная стоимость				*175223*				
76	144	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	1137,41		34122	0	22229	1,54	46
			м3		1137,41		34122	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*740,98*		*22229*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*672,21*				*20166*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*68,77*				*2063*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*4508*				
			Сметная стоимость				*60860*				
77	145	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	122,6125	652,64		80022	0	52131	0,97	119
			м3		652,64		80022	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*425,17*		*52131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*385,71*				*47293*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*39,46*				*4838*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*10572*				
			Сметная стоимость				*142725*				
78	146	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	125,43	4567,42	118,78	572891	14899	83513	1,02	128
			м3		733,97	29,69	92062	3724	62,1	0,04	5
			Накладные расходы -		*665,81*		*83513*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*474,23*				*59483*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*191,58*				*24030*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*52512*				
			Сметная стоимость				*708916*				
79	147	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2258,28	22,10	22,10	49911	49908	12803		0
			м3			7,87	0	17778	59,1	0,01	23
			Накладные расходы -		*5,67*		*12803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*4,65*				*10507*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1,02*				*2296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*5017*				
			Сметная стоимость				*67731*				
80	148	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	2258,28	10,91	10,91	24646	24638	6326	0,23	519
			добавлять на каждые последующие 5 м м3			3,89	0	8785	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*2,80*		*6326*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*2,30*				*5192*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*0,50*				*1134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*2478*				
			Сметная стоимость				*33449*				
81	149	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамовками м3	2258,28	119,35	50,94	269528	115037	135853	0,11	248
					68,41	22,26	154489	50269	59,1	0,03	68
			Накладные расходы -		*60,16*		*135853*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*53,59*				*121012*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*6,57*				*14841*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*32430*				
			Сметная стоимость				*437811*				
82	150	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,88	22,10	22,10	307	307	79		0
			м3			7,87	0	109	59,1	0,01	0
			Накладные расходы -		*5,67*		*79*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*4,65*				*65*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1,02*				*14*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*31*				
			Сметная стоимость				*416*				
				ПЭ Трубопроводы							
83	151	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка км		220777,94	61791,43	0	0	0	194,00	0
					158891.82	20413.31	0	0	62,1	26.83	0
			Накладные расходы -		*123969,29*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*111348,49*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12620,80*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*0*				
			Сметная стоимость				*0*				
84	152	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,765	220777,94	61791,43	168895	47270	94837	194,00	148
			км трубопровода		158891.82	20413.31	121552	15616	62.1	26,83	21
			Накладные расходы -		*123969,29*		*94837*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*111348,49*				*85182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12620,80*				*9655*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*21099*				
			Сметная стоимость				*284830*				
85	153	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	0,54	195181,06	48527,34	105398	26205	60590	179,00	97
			км трубопровода		146606,37	15954,25	79167	8615	62.1	21.05	11
			Накладные расходы -		*112203,13*		*60590*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*100950,14*				*54513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*11252,99*				*6077*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24590,74*		*13279*				
			Сметная стоимость				*179266*				
86	158	11-250127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,2857	Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	0,765	167375,28	127952,79	128042	97884	35802	172,00	132
			км трубопровода		39313,30	27057,25	30075	20699	58,7	121,11	93
			Накладные расходы -		*46800,24*		*35802*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,70%*	*38959,51*				*29804*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*7840,72*				*5998*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17134,04*		*13108*				
			Сметная стоимость				*176952*				
87	159	11-250127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,2	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	0,54	117168,55	89571,43	63271	48369	17691	172,00	93
			км трубопровода		27520,69	18941,02	14861	10228	58,7	121,11	65
			Накладные расходы -		*32761,80*		*17691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,70%*	*27273,02*				*14727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*5488,78*				*2964*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11994,43*		*6477*				
			Сметная стоимость				*87439*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	160	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	804,8957	1968,00		1584035		60193	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*74,78*		*60193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*74,78*				*60193*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*163,42*		*131538*				
			Сметная стоимость				*1775766*				
89	161	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	772,65	1307,06		1009900		38376	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*49,67*		*38376*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*49,67*				*38376*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*108,54*		*83862*				
			Сметная стоимость				*1132138*				
90	162	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	545,4	646,93		352836		13408	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*24,58*		*13408*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*24,58*				*13408*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,72*		*29299*				
			Сметная стоимость				*395543*				
				ПЭ Отводы							
91	163	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	851,58	520,37	5961	3643	2489	0,23	2
			шт.		331,21	170,10	2318	1191	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*355,51*		*2489*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*2179*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,57*		*676*				
			Сметная стоимость				*9126*				
92	164	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Отвод 60град. ПЭ100 SDR11 d110 с ЭН	1	8035,71		8036		305	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*305,36*		*305*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*305,36*				*305*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*667,29*		*667*				
			Сметная стоимость				*9008*				
93	165	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d90 с ЭН	2	4910,71		9821		373	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*186,61*		*373*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*186,61*				*373*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*407,79*		*816*				
			Сметная стоимость				*11010*				
94	166	Прайс лист "Art	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЭН	4	2678,57		10714		407	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plast" NTG Plastic Казахстан,	шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*101,79*		*407*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*101,79*				*407*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*222,43*		*890*				
			Сметная стоимость				*12011*				
95	167	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЭН	1	2678,57		2679		102	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*101,79*		*102*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*101,79*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*222,43*		*222*				
			Сметная стоимость				*3003*				
				ПЭ Тройники							
96	168	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	12	851,58	520,37	10219	6244	4266	0,41	5
			шт.		331,21	170,10	3975	2041	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*355,51*		*4266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*3736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*530*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,57*		*1159*				
			Сметная стоимость				*15644*				
97	169	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 SDR11 d90/63 с ЭН	2	8482,14		16964		645	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*322,32*		*645*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*322,32*				*645*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*704,36*		*1409*				
			Сметная стоимость				*19018*				
98	170	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 SDR11 d63 с ЭН	10	4017,86		40179		1527	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*152,68*		*1527*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*152,68*				*1527*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*333,64*		*3336*				
			Сметная стоимость				*45042*				
				ПЭ Переходы							
99	171	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		851,58	520,37	0	0	0	0,41	0
			шт.		331,21	170,10	0	0	62,1	0,23	0
			Накладные расходы -		*355,51*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,57*		*0*				
			Сметная стоимость				*0*				
100	172	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ100 SDR11 d110/90 с ЭН	1	14732,14		14732		560	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*559,82*		*560*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*559,82*				*560*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1223,36*		*1223*				
			Сметная стоимость				*16515*				
			Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d63 (8353.10) - 1шт								
101	174	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	0,04	29730,03		1189		45	--	--
			м3.		--					--	--
			Накладные расходы -		*1129,74*		*45*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1129,74*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2468,78*		*99*				
			Сметная стоимость				*1333*				
102	176	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 г	Ковер /ГСИ- 69/	0,006713	324022,38		2175		83	--	--
			т		--					--	--
			Накладные расходы -		*12312,85*		*83*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12312,85*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*181*				
			Сметная стоимость				*2438*				
103	178	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Бетон тяжелый класса В7,5 (F150 W6), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,129375	15978,86		2067		79	--	--
			м3		--					--	--
			Накладные расходы -		*607,20*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*607,20*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,88*		*172*				
			Сметная стоимость				*2317*				
104	180	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	1,4	4017,86		5625		214	--	--
			кг		--					--	--
			Накладные расходы -		*152,68*		*214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*152,68*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,64*		*467*				
			Сметная стоимость				*6306*				
105	182	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	1	851,58	520,37	852	520	356	0,23	0
			шт		331,21	170,10	331	170	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*355,51*		*356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
			Сметная стоимость				*1304*				
106	183	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Шаровой кран из ПЭ d 63мм	1	43750,00		43750		1663	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*1662,50*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1662,50*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3633,00*		*3633*				
			Сметная стоимость				*49046*				
107	185	23-040105-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	1	14044,22		14044		534	--	--
			шт.		--					--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		квартала 2017 г	*Накладные расходы -*		*533,68*		*534*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*533,68*				*534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,23*		*1166*				
			Сметная стоимость				*15744*				
108	187	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	2	1071,43		2143		81	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*40,71*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*40,71*				*81*		
			СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*88,97*		*178*				
			Сметная стоимость				*2402*				
			Выход ПЭ газопровода d110 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 5шт								
109	189	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,51	2146,44		5388		205	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*81,56*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*81,56*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,24*		*447*				
			Сметная стоимость				*6040*				
110	190	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5,02	4069,77		20430		776	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*154,65*		*776*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*154,65*				*776*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,95*		*1697*				
			Сметная стоимость				*22903*				
111	192	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	0,0397	310025,52		12308		468	--	--
			т		--					--	--
			Накладные расходы -		*11780,97*		*468*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*11780,97*				*468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*1022*				
			Сметная стоимость				*13798*				
112	194	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	5,555	1811,37		10062		382	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*68,83*		*382*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*68,83*				*382*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,42*		*836*				
			Сметная стоимость				*11280*				
113	196	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d110 с ЗН	5	8035,71		40179		1527	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*305,36*		*1527*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*305,36*				*1527*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667,29*		*3336*				
			Сметная стоимость				*45042*				
114	198	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D110/DN108	5	28571,43		142857		5429	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*1085,71*		*5429*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1085,71*				*5429*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2372,57*		*11863*				
			Сметная стоимость				*160149*				
115	199	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d110 с ЗН	5	3035,71		15179		577	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*115,36*		*577*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*115,36*				*577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,09*		*1260*				
			Сметная стоимость				*17016*				
116	200	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	0,005	109813,20		549		21	--	--
			1000 шт.		--					--	--
			Накладные расходы -		*4172,90*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4172,90*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9118,89*		*46*				
			Сметная стоимость				*616*				
117	203	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Бетон тяжелый класса В7,5 (F150 W6), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,25875	15978,86		4135		157	--	--
			м3		--					--	--
			Накладные расходы -		*607,20*		*157*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*607,20*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,88*		*343*				
			Сметная стоимость				*4635*				
			Выход ПЭ газопровода d90 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 1шт								
118	205	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0005	497084,90	163377,62	249	82	135	0,23	0
			км трубопровода		321298,56	68816,39	161	34	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*270356,55*		*135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*242261,39*				*121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*28095.16*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61395,32*		*31*				
			Сметная стоимость				*414*				
119	206	23-030201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,502	2146,44		1078		41	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*81,56*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*81,56*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,24*		*89*				
			Сметная стоимость				*1208*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	207	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	4069,77	--	4086		155	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*154,65*		*155*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*154,65*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*337,95*		*339*				
			Сметная стоимость				*4581*				
121	208	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	0,00794	40321,22	2355,00	320	19	189	46,60	0
			т конструкций		35008,25	297,67	278	2	60,9	0,31	0
			Накладные расходы -		*23850,56*		*189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%	*60,90%*	*21501,30*				*171*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2349,26*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5133,74*		*41*				
			Сметная стоимость				*550*				
122	209	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	0,00794	310025,52		2462		94	--	--
			т		--					--	--
			Накладные расходы -		*11780,97*		*94*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*11780,97*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25744,52*		*204*				
			Сметная стоимость				*2760*				
123	210	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,0011	220777,94	61791,43	243	68	136	294,00	0
			км трубопровода		158891,82	20413,31	175	22	62,1	26,83	0
			Накладные расходы -		*123969,29*		*136*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*111348,49*				*122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12620,80*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*27579,78*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
124	211	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,111	1307,06		1452		55	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*49,67*		*55*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*49,67*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*108,54*		*121*				
			Сметная стоимость				*1628*				
125	212	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	3	851,58	520,37	2555	1561	1067	0,23	1
			шт.		331,21	170,10	994	510	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*355,51*		*1067*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*934*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,57*		*290*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*3911*				
126	213	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d90 с ЭП	1	4910,71	--	4911		187	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*186,61*		*187*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*186,61*				*187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,79*		*408*				
			Сметная стоимость				*5505*				
127	214	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851,58	520,37	1703	1041	711	0,41	1
			шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	0
			Накладные расходы -		*355,51*		*711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*193*				
			Сметная стоимость				*2607*				
128	215	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D90/DN89	1	28571,43		28571		1086	--	--
			шт		--					--	--
			Накладные расходы -		*1085,71*		*1086*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1085,71*				*1086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2372,57*		*2373*				
			Сметная стоимость				*32030*				
129	216	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d90 с ЭП	1	3035,71	--	3036		115	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -	*%*	*115,36*		*115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*115,36*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,09*		*252*				
			Сметная стоимость				*3403*				
130	217	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	0.001	109813,20		110		4	--	--
			1000 шт.		--					--	--
			Накладные расходы -		*4172,90*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4172,90*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9118,89*		*9*				
			Сметная стоимость				*123*				
131	218	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	1	4260,92		4261	0	1346	0,23	0
			сальник		1888,05		1888	0	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*1345,63*		*1346*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%	*60,40%*	*1140,38*				*1140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*205,25*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,52*		*449*				
			Сметная стоимость				*6055*				
132	219	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ОБЛИЦОВКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА Б7,5F150W6	0.05	4923,95	401,81	246	20	75	2,94	0
			м3		2190,06	192,84	110	10	53	0,22	0
			Накладные расходы -		*1498,04*		*75*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 53%	*53,00%*	*1262,94*				*63*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*235,10*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,76*		*26*				
			Сметная стоимость				*347*				
133	220	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Бетон тяжелый класса В7,5 (F150 W6), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,05175	15978,86	--	827		31	--	--
			м3		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*607,20*		*31*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*607,20*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,88*		*69*				
			Сметная стоимость				*927*				
134	221	11-220601-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,001	1196858,20	260475,17	1197	260	132	42,90	0
			км трубопровода		38043,72	95673,11	38	96	62,1	92,01	0
			Накладные расходы -		*131674,22*		*132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*83038,15*				*83*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*48636,06*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106282,59*		*106*				
			Сметная стоимость				*1435*				
			Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с								
135	222	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,008	454160,49	139062,57	3633	1113	2024	0,23	0
			км трубопровода		306694,08	59017,13	2454	472	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*252994,82*		*2024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*227106,66*				*1817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*25888,15*				*207*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*453*				
			Сметная стоимость				*6110*				
136	223	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8,032	834,39		6702		255	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*31,71*		*255*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*31,71*				*255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*557*				
			Сметная стоимость				*7513*				
	224	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	16,064	3154,18		50669		1925	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*119,86*		*1925*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*119,86*				*1925*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,92*		*4208*				
			Сметная стоимость				*56802*				
137	225	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	0,12704	40321,22	2355,00	5122	299	3030	0,23	0
			т конструкций		35008,25	297,67	4447	38	50,8	0,00	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*23850,56*		*3030*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%	*60,90%*	*21501,30*				*2732*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2349,26*				*298*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5133,74*		*652*				
			Сметная стоимость				*8805*				
138	226	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	0,12704	310025,52	--	39386		1497	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*11780,97*		*1497*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*11780,97*				*1497*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25744,52*		*3271*				
			Сметная стоимость				*44153*				
139	227	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	0,0184	220777,94	61791,43	4062	1137	2281	0,23	0
			км трубопровода		158891,82	20413,31	2924	376	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*123969,29*		*2281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*111348,49*				*2049*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12620,80*				*232*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27579,78*		*507*				
			Сметная стоимость				*6851*				
140	228	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	18,584	646,93	--	12023		457	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*24,58*		*457*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*24,58*				*457*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,72*		*998*				
			Сметная стоимость				*13478*				
141	229	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	16	851,58	520,37	13625	8326	5688	0,41	7
			шт.		331,21	170,10	5299	2722	62,1	0,23	4
			Накладные расходы -		*355,51*		*5688*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*4981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*707*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,57*		*1545*				
			Сметная стоимость				*20858*				
142	230	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЭН	16	2678,57	--	42857		1629	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*101,79*		*1629*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*101,79*				*1629*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*222,43*		*3559*				
			Сметная стоимость				*48045*				
143	231	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	32	851,58	520,37	27251	16652	11376	0,41	13
			шт.		331,21	170,10	10599	5443	62,1	0,23	7
			Накладные расходы -		*355,51*		*11376*				

'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*9962*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*1414*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,57*		*3090*				
			Сметная стоимость				*41717*				
144	232	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D63/DN57	16	8035,71	--	128571		4886	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*305,36*		*4886*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*305,36*				*4886*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*667,29*		*10677*				
			Сметная стоимость				*144134*				
145	233	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d63 с ЭП	16	1071,43	--	17143		651	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*40,71*		*651*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*40,71*				*651*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*88,97*		*1424*				
			Сметная стоимость				*19218*				
146	234	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	0,016	109813,20	--	1757		67	--	--
			1000 шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*4172,90*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4172,90*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9118,89*		*146*				
			Сметная стоимость				*1970*				
147	235	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	16	4260,92		68175	0	21530	2,36	38
			сальник		1888,05		30209	0	60,4	0,00	0
			Накладные расходы -		*1345,63*		*21530*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%	*60,40%*	*1140,38*				*18246*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*205,25*				*3284*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*448,52*		*7176*				
			Сметная стоимость				*96881*				
148	236	11-420102-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ОБЛИЦОВКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА Б7,5F150W6	0.8	4923,95	401,81	3939	321	1198	2,94	2
			м3		2190,06	192,84	1752	154	53	0,22	0
			Накладные расходы -		*1498,04*		*1198*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 53%	*53,00%*	*1262,94*				*1010*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*235,10*				*188*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*513,76*		*411*				
			Сметная стоимость				*5549*				
149	237	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Бетон тяжелый класса В7,5 (F150 W6), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,828	15978,86		13230		503	--	--
			м3		--					--	--
			Накладные расходы -		*607,20*		*503*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*607,20*				*503*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1326,88*		*1099*				
			Сметная стоимость				*14832*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	238	11-220601-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,016	785780,07	109245,22	12572	1748	1150	37,70	1
			км трубопровода		33432,36	31700,04	535	507	62,1	27,88	0
			Накладные расходы -		*71843,85*		*1150*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*40447,22*				*647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*31396,64*				*502*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68609,91*		*1098*				
			Сметная стоимость				*14820*				
			Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100								
151	241	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	22,088	4121,91		91045		3460	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*156,63*		*3460*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*156,63*				*3460*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*342,28*		*7560*				
			Сметная стоимость				*102065*				
152	243	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЭН	2	714,29	--	1429		54	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*27,14*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59,31*		*119*				
			Сметная стоимость				*1601*				
	244	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464		170	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*169,64*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*370,71*		*371*				
153			*Сметная стоимость*				*5005*				
	245	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d160/32	1	8035,71	--	8036		305	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*305,36*		*305*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*305,36*				*305*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*667,29*		*667*				
154			*Сметная стоимость*				*9008*				
155	247	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264		10	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*10,04*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21,94*		*22*				
			Сметная стоимость				*296*				
156	248	21-100502-1101	Уплотнитель "Вилатерм"	0.8	115,94	--	93		4	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 г	м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4,41*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,63*		*8*				
			Сметная стоимость				*104*				
			Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100								
157	251	23-010501-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 50838-2011 ФУТЛЯР	10,1	11683,67	--	118005		4484	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*443,98*		*4484*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*443,98*				*4484*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*970,21*		*9799*				
			Сметная стоимость				*132288*				
158	255	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЭП	2	714,29	--	1429		54	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*27,14*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59,31*		*119*				
			Сметная стоимость				*1601*				
159	256	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464		170	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*169,64*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*370,71*		*371*				
			Сметная стоимость				*5005*				
160	257	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	1	8035,71	--	8036		305	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*305,36*		*305*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*305,36*				*305*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*667,29*		*667*				
			Сметная стоимость				*9008*				
161	259	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264		10	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*10,04*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21,94*		*22*				
			Сметная стоимость				*296*				
162	260	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 г	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94	--	93		4	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4,41*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,63*		*8*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*104*				
163	261	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	1	3327,52	387,06	3328	387	796	1,31	1
			футляр		1031,88	6,93	1032	7	62,1	0,01	0
			Накладные расходы -		*796,07*		*796*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*645,11*				*645*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*150,96*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*329,89*		*330*				
			Сметная стоимость				*4453*				
			Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d140x12,7 ПЭ100 SDR11.								
164	262	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,02	265154,96	71769,19	5303	1435	2999	236,00	5
			км трубопровода		193291,08	23709,86	3866	474	62,1	31,17	1
			Накладные расходы -		*149954,26*		*2999*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*134757,58*				*2695*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*15196,68*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33208,74*		*664*				
			Сметная стоимость				*8966*				
165	263	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топли ва РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК НСО 4437-2004	20,08	3134,64	--	62944		2392	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*119,12*		*2392*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*119,12*				*2392*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*260,30*		*5227*				
			Сметная стоимость				*70562*				
166	264	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 90мм. Протаскивание в футляр	20	871,07	13,16	17421	263	9909	0,23	5
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	14317	29	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*495,47*		*9909*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*445,44*				*8909*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*50,03*				*1001*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109,32*		*2186*				
			Сметная стоимость				*29517*				
167	265	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*1245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*177*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,57*		*386*				
			Сметная стоимость				*5215*				
168	266	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЭН	2	714,29	--	1429		54	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*27,14*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59,31*		*119*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1601*				
169	267	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464		170	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*169,64*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
			Сметная стоимость				*5005*				
170	268	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	1	7589,29	--	7589		288	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*288,39*		*288*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*288,39*				*288*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,21*		*630*				
			Сметная стоимость				*8508*				
171	269	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	2,74	3
			шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	0
			Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*1707,54*				*1708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*263,37*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*576*				
			Сметная стоимость				*7770*				
172	270	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264		10	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*10,04*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
			Сметная стоимость				*296*				
173	271	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 г	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94	--	93		4	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4,41*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*8*				
			Сметная стоимость				*104*				
174	272	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	1	3327,52	387,06	3328	387	796	1,31	1
			футляр		1031,88	6,93	1032	7	62,1	0,01	0
			Накладные расходы -		*796,07*		*796*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*645,11*				*645*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*150,96*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,89*		*330*				
			Сметная стоимость				*4453*				
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5.8 в ПЭ футляре d110x10.0 ПЭ100 SDR11.							
175	273	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,055	220777,94	61791,43	12143	3399	6818	194,00	11

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода		158891,82	20413,31	8739	1123	62,1	26,83	1
			Накладные расходы -		*123969,29*		*6818*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*111348,49*				*6124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12620,80*				*694*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*27579,78*		*1517*				
			Сметная стоимость				*20478*				
176	274	23-010501-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 110x10,0 ГОСТ 50838-2011 ФУТЛЯР	55,55	4575,38		254162		9658	--	--
			м		--					--	--
			Накладные расходы -		*173,86*		*9658*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*173,86*				*9658*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*379,94*		*21106*				
			Сметная стоимость				*284926*				
177	275	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	55	-53,67	-2,06	-2952	-113	-1883	-0,05	-3
			м		-51,35		-2824	0	60,4		0
			Накладные расходы -		*34,23*		*-1883*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%	*60,40%*	*31,01*				*-1706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*3,22*				*-177*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,03*		*-387*				
			Сметная стоимость				*-5221*				
178	276	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63мм. Протаскивание в футляр	55	871,07	13,16	47909	724	27251	0,84	46
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	39372	79	62,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*495,47*		*27251*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*445,44*				*24499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*50,03*				*2752*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*109,32*		*6013*				
			Сметная стоимость				*81173*				
179	277	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	24	851,58	520,37	20438	12489	8532	0,41	10
			шт.		331,21	170,10	7949	4082	62,1	0,23	6
			Накладные расходы -		*355,51*		*8532*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*7472*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,57*		*2318*				
			Сметная стоимость				*31288*				
180	278	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЭН	12	714,29	--	8571		326	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*27,14*		*326*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*27,14*				*326*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*59,31*		*712*				
			Сметная стоимость				*9609*				
181	279	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	6	4464,29	--	26786		1018	--	--
			шт		--	--				--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Казахстан,	*Накладные расходы -*		*169,64*		*1018*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*169,64*				*1018*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*370,71*		*2224*				
			Сметная стоимость				*30028*				
182	280	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	6	7142,86	--	42857		1629	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*271,43*		*1629*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*271,43*				*1629*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*593,14*		*3559*				
			Сметная стоимость				*48045*				
183	281	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	6	5223,19	1385,38	31339	8312	11825	2,74	16
			шт.		2270,17	479,49	13621	2877	62,1	0,48	3
			Накладные расходы -		*1970,91*		*11825*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*1707,54*				*10245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*263,37*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*575,53*		*3453*				
			Сметная стоимость				*46618*				
184	282	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	6	264,25	--	1586		60	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*10,04*		*60*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*10,04*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21,94*		*132*				
			Сметная стоимость				*1777*				
185	283	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 г	Уплотнитель "Вилатерм"	4,8	115,94	--	557		21	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*4,41*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4,41*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,63*		*46*				
			Сметная стоимость				*624*				
186	284	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка герметиком	6	2286,36	266,33	13718	1598	3286	0,90	5
			футляр		710,01	4,77	4260	29	62,1	0,01	0
			Накладные расходы -		*547,63*		*3286*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*443,88*				*2663*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*103,75*				*622*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*226,72*		*1360*				
			Сметная стоимость				*18364*				
			Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11.								
187	285	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,014	220777,94	61791,43	3091	865	1736	194,00	3
			км трубопровода		158891,82	20413,31	2224	286	62,1	62,83	1
			Накладные расходы -		*123969,29*		*1736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*111348,49*				*1559*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12620,80*				*177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*386*				
			Сметная стоимость				*5213*				
188	286	23-010501-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0 ГОСТ 50838-2011 ФУТЛЯР	14,14	4575,38	--	64696		2458	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*173,86*		*2458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*173,86*				*2458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,94*		*5372*				
			Сметная стоимость				*72527*				
189	287	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	14	-53,67	-2,06	-751	-29	-479	-0,05	-1
			м		-51,35		-719	0	60,4	0,00	0
			Накладные расходы -		*34,23*		*-479*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%	*60,40%*	*31,01*				*-434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*3,22*				*-45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,03*		*-98*				
			Сметная стоимость				*-1329*				
190	288	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63мм. Протаскивание в футляр	14	871,07	13,16	12195	184	6937	0,84	12
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	10022	20	62,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*495,47*		*6937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*445,44*				*6236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*50,03*				*700*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*1531*				
			Сметная стоимость				*20662*				
191	289	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*1245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
			Сметная стоимость				*5215*				
192	290	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЭН	2	714,29	--	1429		54	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*27,14*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
			Сметная стоимость				*1601*				
193	291	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464		170	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*169,64*				*170*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
			Сметная стоимость				*5005*				
194	292	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	1	7142,86	--	7143		271	--	--
			шт		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*271,43*		*271*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*271,43*				*271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,14*		*593*				
			Сметная стоимость				*8007*				
195	293	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	0,90	1
			шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,01	0
			Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*1707,54*				*1708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*263,37*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*576*				
			Сметная стоимость				*7770*				
196	294	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25		264		10	--	--
			шт							--	--
			Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*10,04*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
			Сметная стоимость				*296*				
197	295	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 г	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94		93		4	--	--
			м							--	--
			Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4,41*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*8*				
			Сметная стоимость				*104*				
			Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями -								
198	298	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/, бетон В15	0,7	53158,88	--	37211		1414	--	--
			м3		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*2020,04*		*1414*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2020,04*				*1414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4414,31*		*3090*				
			Сметная стоимость				*41715*				
199	300	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА/	0,14	105364,98	--	14751		561	--	--
			100 шт.		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*4003,87*		*561*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4003,87*				*561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,51*		*1225*				
			Сметная стоимость				*16537*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ковер для сигнального провода - 30шт							
200	302	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка ковера под контрольной трубки	0,20139	615369,94	292194,45	123929	58845	56279	312,70	63
			т		305429,73	91825,93	61510	18493	62,1	94,30	19
			Накладные расходы -		*279454,26*		*56279*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*246695,76*				*49682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*32758,50*				*6597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*14417*				
			Сметная стоимость				*194625*				
201	303	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ковер-/для выхода сигнального провода/	0,2001	324022,38	--	64837		2464	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*12312,85*		*2464*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12312,85*				*2464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*5384*				
			Сметная стоимость				*72685*				
202	304	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00129	349084,80	--	450		17	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*13265,22*		*17*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*13265,22*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28988,00*		*37*				
			Сметная стоимость				*505*				
203	305	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,42	18905,43	655,77	7940	275	969	3,94	2
			м3		2934,98	222,56	1233	93	48,5	0,23	0
			Накладные расходы -		*2308,01*		*969*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	*48,50%*	*1531,41*				*643*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*776,60*				*326*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1697,08*		*713*				
			Сметная стоимость				*9622*				
				Ковер для контрольной трубки - 30шт							
204	306	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка ковера под контрольной трубки	0,20139	615369,94	292194,45	123929	58845	56279	312,70	63
			т		305429,73	91825,93	61510	18493	62,1	94,30	19
			Накладные расходы -		*279454,26*		*56279*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*246695,76*				*49682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*32758,50*				*6597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*14417*				
			Сметная стоимость				*194625*				
205	307	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 г	Ковер-/для выхода сигнального провода/	0,2001	324022,38	--	64837		2464	--	--
			т		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*12312,85*		*2464*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12312,85*				*2464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*5384*				
			Сметная стоимость				*72685*				
206	308	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00129	349084,80		450		17	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ценах III квартала 2017 г	т							--	--
			Накладные расходы -		*13265,22*		*17*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*13265,22*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28988,00*		*37*				
			Сметная стоимость				*505*				
207	309	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,42	18905,43	655,77	7940	275	969	3,94	2
			м3		2934,98	222,56	1233	93	48,5	0,23	0
			Накладные расходы -		*2308,01*		*969*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	*48,50%*	*1531,41*				*643*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*776,60*				*326*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1697,08*		*713*				
			Сметная стоимость				*9622*				
		Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32х3.0 из стальной трубы L=1.3м - 30шт									
208	310	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	30	4851,63	1385,38	145549	41561	58704	2,74	82
			шт		2270,17	479,49	68105	14385	62,1	0,48	14
			Накладные расходы -		*1956,79*		*58704*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*1707,54*				*51226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*249,25*				*7477*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,67*		*16340*				
			Сметная стоимость				*220593*				
209	311	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	38,61	411,44	--	15886		604	--	--
			м		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*15,63*		*604*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*15,63*				*604*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*1319*				
			Сметная стоимость				*17809*				
					Сигнайльный медный. провод сеч. 1х2,5мм2 - 3075м						
210	312	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	1300	211,70	95,99	275210	124787	82784	0,11	143
			м		93,30	31,93	121290	41509	42,8	0,04	52
			Накладные расходы -		*63,68*		*82784*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%	*42,80%*	*53,60*				*69678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*10,08*				*13106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,03*		*28639*				
			Сметная стоимость				*386633*				
211	313	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,075	10804,99	--	33225		1263	--	--
			км		--	--				--	--
			Накладные расходы -		*410,59*		*1263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*410,59*				*1263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*897,25*		*2759*				
			Сметная стоимость				*37247*				
					Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 3120пм						
212	314	13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты	1,3	17951,47	12364,63	23337	16074	5663	21,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	км		5586,84	2682,34	7263	3487	42,8	9,04	12
		Накладные расходы -		*4355,85*		*5663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%	*42,80%*	*3539,21*				*4601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*816,65*				*1062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,59*		*2320*				
		Сметная стоимость				*31319*				
213	315	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан, Лента сигнальная	3120	22,32	--	69638		2646	--	--
		м		--	--				--	--
		Накладные расходы -		*0,85*		*2646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*0,85*				*2646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*5783*				
		Сметная стоимость				*78067*				
		Балласт на газопроводе								
214	316	11-420105-0101 РСНБ РК 2015 Балластировка газопровода геотекстиль	12000	47,42	8,21	569040	98520	213204	0,03	360
		м2		23,59	5,43	283080	65160	43	0,01	120
		Накладные расходы -		*17,77*		*213204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%	*53,00%*	*15,38*				*184567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2,39*				*28637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,21*		*62580*				
		Сметная стоимость				*844824*				
215	317	ТПРАПС ЛИСТ ТОО"КазГеоСинтетика"Казахстан Геотекстиль IT KGS 300 толщ.2,4мм	12887	160,71	--	2071125		78703	--	--
		м2		--	--				--	--
		Накладные расходы -		*6,11*		*78703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*6,11*				*78703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,35*		*171986*				
		Сметная стоимость				*2321814*				
				Просветка стыков						
216	319	13-390201-0507 РСНБ РК 2015 Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (90х8,2)	65	743,78	31,27	48346	2033	20068	0,70	46
		стык		665,55		43261	0	40,6	0,00	0
		Накладные расходы -		*308,74*		*20068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%	*40,60%*	*270,21*				*17564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*38,53*				*2505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,20*		*5473*				
		Сметная стоимость				*73887*				
217	320	13-390201-0502 РСНБ РК 2015 Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (63х3,8)	46	431,46	18,39	19847	846	8127	0,40	18
		стык		380,31		17494	0	40,6	0,00	0
		Накладные расходы -		*176,67*		*8127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%	*40,60%*	*154,41*				*7103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*22,26*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,65*		*2238*				
		Сметная стоимость				*30212*				
		Итого по разделу				*12823175*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по АКТу	Тенге			16 917 683				
			Итого без оборудование	Тенге			15 829 924				
			Временные здание и сооружения 1,3%	Тенге			205 789				
			Итого	Тенге			16 035 713				
			Зимнее удорожание 0,91%	Тенге			145 925				
			Итого с доп. Затратами	Тенге			16 181 638				
			Итого с оборудованием	Тенге			17 269 397				
			Пересчет в текущих ценах 2018г К=1,0599383	Тенге			18 304 495				
			Понижающй К=0,96999984	Тенге			17 755 357				
			НДС 12 %	Тенге			2 130 643				
			Итого с НДС:	**Тенге**			**19 886 000,0**				

Инженер:
ТОО "ОТАН құрылыс 888"
Технадзор_____К.Арыстанкулов

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____Х.Абдурахманов