Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 учащихся в городе Экибастуз
Адрес: город Экибастуз

Договор о государственных закупках работ способом из одного источника по объекту: "Строительство школы на 1200 учащихся в г. Экибастуз" № 05-29-с от 15.12.2014 года

Дополнительное соглашение № 4 от 20 апреля 2015 года к договору № 05-29-с от 15 декабря 2014 года о государственных закупках работ по объекту: "Строительство школы на 1200 учащихся в г. Экибастуз" (с учетом изменений и дополнений Дополнительного соглашения № 1 от 26.12.2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от 23.01.2015 года, Дополнительного соглашения № 3 от 20 марта 2015 года)

Акт № 6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года
от 01 октября 2015 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
		Раздел 4 Кровля								
		4.1 Кровля №1, S=504.43 м2								
78	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтилена в 1 слой	504,43	28,19	1,19	14220	600	16478	0,155	78
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	13620	227	119	0,0022	1
79	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,111	184000		20424				
		т								
80	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами ISOVER	504,43	148,03	4,93	74671	2487	18669	0,186	94
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	14755	933	119	0,009	5
81	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	100,89	14600		1472994				
		м3								
82	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	47,9	4799,72	245,72	229907	11770	27062	2,71	130
		м3 утеплителя		382,5	92,25	18322	4419	119	0,45	22
83	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	504,43	219,49	15,94	110717	8041	24376	0,243	123
		м2 стяжки								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			34,65	5,96	17478	3006	119	0,0291	15
84 Е12-17-2									
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	12610,75	8,18	0,14	103156	1766	2401	0,0009	11
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	1387	631	119	0,0003	4
85 Е6-11-10									
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,943	5239,08	327,33	4940	309	1994	11,6	11
	т								
			1890	123,75	1782	117	105	0,6	1
86 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,943	64100		60446				
	т								
87 Е12-2-1	Устройство кровель плоских однослойных из ризолина ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кзпр1=0,25; кэкс1=0,25; кзпм1=0,25; кмат1=0,25;	504,43	168	2,29	84744	1155	7335	0,06575	33
	м2 кровли								
			11,36	0,86	5730	434	119	0,00418	2
88 99-1-99прайс-лист	РизолинК=1,150;	580,0945	356		206514				
	м2								
89 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	109	600,59	3,73	65464	407	5260	0,231	25
	м примыканий								
			39,15	1,4	4267	153	119	0,0068	1
90 Е8-6-1	Кладка парапета	9,03	8270,24	335,84	74680	3033	8799	4,54	41
	м3 кладки								
			699,75	126	6319	1138	118	0,61	6
91 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (на весь блок "А")	90	715,87	1,24	64428	112	16461	0,972	87
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	13791	42	119	0,0023	0
92 Е7-17-7	Установка карнизных плит	13	918,65	324,7	11942	4221	7739	1,77	23
	шт сборных конструкций								
			310,5	114,73	4037	1491	140	0,4889	6
93 30-21-29	Плиты карнизные из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,216	17800		21645				
	м3								
94 Е12-6-1	Устройство температурных швов	12	1280,05	5,72	15361	69	1821	0,724	9
	м деформационных швов								
			125,33	2,14	1504	26	119	0,0105	0

4.2 Кровля №2, S=362.77 м2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтилена в 1 слой	362,77	28,19	1,19	10226	432	11850	0,155	56
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	9795	163	119	0,0022	1
96 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,08	184000		14720				
	т								
97 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами ISOVER	362,77	148,03	4,93	53701	1788	13426	0,186	67
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	10611	671	119	0,009	3
98 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	83,44	14600		1218224				
	м3								
99 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	362,77	219,49	15,94	79624	5783	17531	0,243	88
	м2 стяжки		34,65	5,96	12570	2162	119	0,0291	11
100 Е12-17-2									
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	9069,25	8,18	0,14	74186	1270	1727	0,0009	8
	м2 стяжки		0,11	0,05	998	453	119	0,0003	3
101 Е6-11-10									
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,678	5239,08	327,33	3552	222	1433	11,6	8
	т		1890	123,75	1281	84	105	0,6	0
102 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,678	64100		43460				
	т								
103 Е12-2-1	Устройство кровель плоских однослойных из ризолина ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кзпр1=0,25; кэкс1=0,25; кзпм1=0,25; кмат1=0,25;	362,77	168	2,29	60945	831	5275	0,06575	24
	м2 кровли		11,36	0,86	4121	312	119	0,00418	2
104 99-1-99прайс-лист	РизолинК=1,150;	417,1855	356		148518				
	м2								
105 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	83	600,59	3,73	49849	310	4004	0,231	19
	м примыканий		39,15	1,4	3249	116	119	0,0068	1
106 Е8-6-1	Кладка парапета	14,48	8270,24	335,84	119753	4863	14108	4,54	66
	м3 кладки								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			699,75	126	10132	1824	118	0,61	9
107 Е7-17-7	Установка карнизных плит	24	918,65	324,7	22048	7793	14288	1,77	42
	шт сборных конструкций								
			310,5	114,73	7452	2754	140	0,4889	12
108 30-21-29	Плиты карнизные из бетона класса В15, сплошные, плоские	2,533	17800		45087				
	м3								
109 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	38,8	563,29	1,22	21856	47	2056	0,278	11
	м желобов								
			44,1	0,45	1711	17	119	0,0022	0
4.3 Кровля №3, S=362.81 м2									
110 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтилена в 1 слой	362,81	28,19	1,19	10228	432	11851	0,155	56
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	9796	163	119	0,0022	1
111 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,08	184000		14720				
	т								
112 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами ISOVER	362,81	148,03	4,93	53707	1789	13427	0,186	67
	м2 утепляемого покрытия								
			29,25	1,85	10612	671	119	0,009	3
113 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	72,56	14600		1059376				
	м3								
114 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	34,47	4799,72	245,72	165446	8470	19474	2,71	93
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	13185	3180	119	0,45	16
115 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	362,81	219,49	15,94	79633	5783	17532	0,243	88
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	12571	2162	119	0,0291	11
116 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	9070,25	8,18	0,14	74195	1270	1728	0,0009	8
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	998	454	119	0,0003	3
117 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,678	5239,08	327,33	3552	222	1433	11,6	8
	т								
			1890	123,75	1281	84	105	0,6	0
118 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,678	64100		43460				
	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119 Е12-2-1	Устройство кровель плоских однослойных из ризолина ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кзпр1=0,25; кэкс1=0,25; кзпм1=0,25; кмат1=0,25;	362,81	168	2,29	60952	831	5276	0,06575	24
	м2 кровли		11,36	0,86	4122	312	119	0,00418	2
120 99-1-99прайс-лист	РизолинК=1,150;	417,2315	356		148534				
	м2								
121 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	17	600,59	3,73	10210	63	821	0,231	4
	м примыканий		39,15	1,4	666	24	119	0,0068	0
122 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	40,5	866,37	4,29	35088	174	3450	0,42	17
	м примыканий		69,98	1,6	2834	65	119	0,0078	0
123 Е8-6-1	Кладка парапета	10,79	8270,24	335,84	89236	3624	10514	4,54	49
	м3 кладки		699,75	126	7550	1360	118	0,61	7
124 Е7-17-7	Установка карнизных плит	8	918,65	324,7	7349	2598	4763	1,77	14
	шт сборных конструкций		310,5	114,73	2484	918	140	0,4889	4
125 30-21-29	Плиты карнизные из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,856	17800		15237				
	м3								
4.4 Кровля №4, S=281,34									
126 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтилена в 1 слой	281,34	28,19	1,19	7931	335	9190	0,155	44
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	7596	127	119	0,0022	1
127 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,06	184000		11040				
	т								
128 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами ISOVER	281,34	148,03	4,93	41647	1387	10411	0,186	52
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	8229	520	119	0,009	3
129 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	56,27	14600		821542				
	м3								
130 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	26,73	4799,72	245,72	128297	6568	15101	2,71	72
	м3 утеплителя		382,5	92,25	10224	2466	119	0,45	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	29,6	870,9	4,29	25779	127	2520	0,42	12
		м примыканий		69,98	1,6	2071	47	119	0,0078	0
342	Е6-1-16	Устройство пандуса из бетона кл. В15	4,4	9594,06	196,62	42214	865	1601	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1198	327	105	0,3628	2
343	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,148	73000		10804				
		т								
344	Е7-20-3	Установка закладных деталей пандуса	0,373	13010,1	1826,1	4853	681	4591	42,7	16
		т стальных элементов		8100	690,75	3021	258	140	3,37	1
345	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3464	69100		23936				
		т								
346	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02652	52400		1390				
		т								
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16337478**	**187580**	**1142248**		**5743**
						1110580	**71004**			**344**
		Накладные расходы -	Тенге			**1142248**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1048784**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18528510**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**333513**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				**456461**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				188 620				
		Дополнительные отпуска, .4%				75 448				
		Итого по смете в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				19 582 552				
		Итого по смете в текущих ценах				43 749 326,66				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				874 986,53				
		Итого по смете в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				44 624 313,19				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				5 354 917,58				
		Всего по смете:				49 979 230,77				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**16337478**	**187580**	**1142248**		**5743**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			1110580	71004			344
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142248				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			1048784				
	Временные здания и сооружения 1,8 %				18528510				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				333513				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				456461				
	Дополнительные отпуска, .4%				188620				
	Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				75448				
	Итого по акту в текущих ценах				19582552				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				43749326,66				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом				874986,53				
	налогов, сборов, обязательных платежей				44624313,19				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%								
	Всего по акту:				5354917,58				
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				49979230,77				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Руководитель технического отдела _____ Кудияров Д.Т.

Специалист технического отдела _____ Маратов А.М.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)
_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
_____
(Выполненные работы соответствуют проекту)
_____

Директор _____ Ичиев М.С.