Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района Туркестанкого области
ИНЖЕНЕР: ТОО "ОТАН құрылыс 888"
ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "NTR"
Договор: №62 от 26.03.2018г доп.соглашение №1 от 20.07.2018г.

Наименование стройки: Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Енбекши, сельского округа Мактарал, Мактаральского района,

СПРАВКА №3

стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	26615862	29809765,44	26615862	29809765,44	1330793	1490488,44
	в т.ч. Оборудование	1118368,75	1252573	1118368,75	1252573	0	0
	Итого затраты подрядчика	26615862	29809765,44	26615862	29809765,44	1330793	1490488,44
2	Удержание 5%						
3	Возврат 5%						
	Всего к оплате	26615862	29809765,44	26615862	29809765,44	1330793	1490488,44

Заказчик:

И.О. ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактаральского района Туркестанского области"

Егамбердиев Г.Ж.

Инженер:

Директор ТОО "ОТАН құрылыс 888"

Мамытбаев Б.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

Абдурахманов Х.Ф.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомоб. ных дорог Мактааральского района Туркестанский област»

Подрядчик: ТОО "NTR"

Инженер: ТОО "Отан құрылыс 888"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г

Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Енбекши, сельского округа Мактарал, Мактаральского района, ЮКО

№ п/п	N по смет	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 2. Среднее давление (подземный газопровод)										
					Земляные работы низкого давления						
1	142	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	389,69	92,24	84,34	35945	32866	10054	0,01	4
			м3		7,90	28,44	3080	11083	59,1	0,03	12
			Накладные расходы -		*25,80*		*10054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*21,48*				*8370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4,32*				*1684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*3680*				
			Сметная стоимость				*49680*				
2	145	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	652,64		13053	0	8503	0,97	19
			м3		652,64		13053	0	59,1	0,00	0
			Накладные расходы -		*425,17*		*8503*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*385,71*				*7714*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*39,46*				*789*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*1724*				
			Сметная стоимость				*23281*				
3	146	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25	4567,42	118,78	114185	2970	16645	1,02	26
			м3		733,97	29,69	18349	742	62,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*665,81*		*16645*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*474,23*				*11856*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*191,58*				*4790*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*10466*				
			Сметная стоимость				*141297*				
4	147	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	400	22,10	22,10	8841	8840	2268		0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		м3			7,87	0	3149	59,1	0,01	4	
		Накладные расходы -		*5,67*		*2268*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*4,65*				*1861*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*1,02*				*407*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*889*					
		Сметная стоимость				*11997*					
5	148	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	400	10,91	10,91	4365	4364	1120	0,23	92
			м3			3,89	0	1556	50,8	0,00	0
			Накладные расходы -		*2,80*		*1120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*2,30*				*920*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*0,50*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*439*				
			Сметная стоимость				*5925*				
6	149	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	400	119,35	50,94	47740	20376	24063	0,11	44
			м3		68,41	22,26	27364	8904	59,1	0,03	12
			Накладные расходы -		*60,16*		*24063*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%	*59,10%*	*53,59*				*21434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*6,57*				*2629*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*5744*				
			Сметная стоимость				*77548*				
				ПЭ Трубопроводы							
7	151	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,5	220777,94	61791,43	110389	30896	61985	194,00	97
			км трубопровода		158891,82	20413,31	79446	10207	62,1	26,83	13
			Накладные расходы -		*123969,29*		*61985*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*111348,49*				*55674*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*12620,80*				*6310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*13790*				
			Сметная стоимость				*186164*				
8	154	11-250127-0501 РСНБ РК 2015 к=0,3492	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание гидравлическое	1,77	-120509,73	-107982,81	-213302	-191130	-41671	-37,50	-66
			км трубопровода		-10849,60	-20273,81	-19204	-35885	58,7	-50,22	-89
			Накладные расходы -		*23543,05*		*-41671*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,70%*	*18269,44*				*-32337*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*5273,61*				*-9334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11524,22*		*-20398*				
			Сметная стоимость				*-275371*				
9	155	11-250127-0501 РСНБ РК 2015 к=0,2857	Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание гидравлическое	0,765	-98595,73	-88346,76	-75426	-67585	-14747	-37,50	-29
			км трубопровода		-8876,66	-16587,14	-6791	-12689	58,7	-50,22	-38
			Накладные расходы -		*19261,88*		*-14747*				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,76%*	*14947,25*				*-11446*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*4314,63*				*-3301*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9428,61*		*-7214*				
			Сметная стоимость				*-97382*				
10	156	11-250127-0501 РСНБ РК 2015 к=0,2	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание гидравлическое	0,54	-69020,46	-61845,83	-37271	-33397	-7281	-37,50	-20
			км трубопровода		-6213,98	-11611,58	-3356	-6270	58,7	-50,22	-27
			Накладные расходы -		*13483,99*		*-7281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,70%*	*10463,60*				*-5650*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*3020,39*				*-1631*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6600,36*		*-3564*				
			Сметная стоимость				*-48117*				
11	157	11-250127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3492	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	1,77	204576,30	156391,72	362100	276813	101248	172,00	304
			км трубопровода		48051,12	33071,02	85050	58536	58,7	121,11	214
			Накладные расходы -		*57202,11*		*101248*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,70%*	*47618,70*				*84285*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*9583,41*				*16963*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20942,27*		*37068*				
			Сметная стоимость				*500416*				
			Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11.								
12	239	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи (Футляр) диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	22	16496,64	5329,96	362926	117259	76348	8,41	185
			м кожуха		3147,84	1518,90	69252	33416	58,7	3,20	70
			Накладные расходы -		*3470,34*		*76348*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,70%*	*2739,37*				*60266*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*730,97*				*16081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,36*		*35142*				
			Сметная стоимость				*474416*				
13	240	11-250205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 160 мм. Протаскивание плетей через кожух	22	960,13	593,90	21123	13066	6824	0,75	17
			м кожуха		277,47	171,73	6104	3778	58,7	0,34	7
			Накладные расходы -		*310,18*		*6824*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%	*58,70%*	*263,68*				*5801*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*46,50*				*1023*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,62*		*2236*				
			Сметная стоимость				*30183*				
14	242	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
			шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*311,32*				*1245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*44,19*				*177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
			Сметная стоимость				*5215*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	246	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	2,74	3
			шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	0
			Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*1707,54*				*1708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*263,37*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*575,53*		*576*				
			Сметная стоимость				*7770*				
16	249	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	1	4689,49	544,49	4689	544	1120	1,84	2
			футляр		1451,58	9,75	1452	10	62,1	0,01	0
			Накладные расходы -		*1120,17*		*1120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	*62,10%*	*907,49*				*907*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*212,69*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*464,77*		*465*				
			Сметная стоимость				*6274*				
			Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями -								
17	297	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка столбиков сигнальных железобетонных	4	1290,24	651,27	5161	2605	1931	0,64	3
			шт		476,75	216,15	1907	865	60,3	0,19	1
			Накладные расходы -		*482,73*		*1931*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%	*60,30%*	*417,82*				*1671*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*64,91*				*260*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*141,84*		*567*				
			Сметная стоимость				*7659*				
18	299	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички указателя	4	617,18		2469	0	1392	0,69	3
			шт		518,36		2073	0	60,3	0,00	0
			Накладные расходы -		*347,90*		*1392*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%	*60,30%*	*312,57*				*1250*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*35,33*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*77,21*		*309*				
			Сметная стоимость				*4169*				
			Сигнайльный медный. провод сеч. 1х2,5мм2 - 3075м								
19	312	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	300	211,70	95,99	63510	28797	19104	0,11	33
			м		93,30	31,93	27990	9579	42,8	0,04	12
			Накладные расходы -		*63,68*		*19104*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%	*42,80%*	*53,60*				*16080*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*10,08*				*3024*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,03*		*6609*				
			Сметная стоимость				*89223*				
			Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 3120пм								
20	314	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	0,6	17951,47	12364,63	10771	7419	2614	21,00	13
			км		5586,84	2682,34	3352	1609	42,8	9,04	5
			Накладные расходы -		*4355,85*		*2614*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%	*42,80%*	*3539,21*				*2124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*816,65*				*490*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1784,59*		*1071*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14455*				
		Балласт на газопроводе								
21	316	11-420105-0101 РСНБ РК 2015 Балластировка газопровода геотекстиль	246,222	47,42	8,21	11676	2021	4375	0,03	7
		м2		23,59	5,43	5808	1337	43	0,01	2
		Накладные расходы -		*17,77*		*4375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%	*53,00%*	*15,38*				*3787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*2,39*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,21*		*1284*				
		Сметная стоимость				*17335*				
				Просветка стыков						
22	318	13-390201-0507 РСНБ РК 2015 Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразова-телем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (110Х6,6)	30	743,78	31,27	22313	938	9262	0,70	21
		стык		665,55		19967	0	40,6	0,00	0
		Накладные расходы -		*308,74*		*9262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%	*40,60%*	*270,21*				*8106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	*3,80%*	*38,53*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,20*		*2526*				
		Сметная стоимость				*34102*				
		Итого по разделу				*1266236*				
		Итого по АКТу	Тенге			1 266 236				
		Итого без оборудование	Тенге			1 266 236				
		Временные здание и сооружения 1,3%	Тенге			16 461				
		Итого	Тенге			1 282 697				
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге			11 673				
		Итого с доп. Затратами	Тенге			1 294 370				
		Итого с оборудованием	Тенге			1 294 370				
		Пересчет в текущих ценах 2018г К=1,0599383	Тенге			1 371 952				
		Понижающй К=0,96999984	Тенге			1 330 793				
		НДС 12 %	Тенге			159 695				
		Итого с НДС:	**Тенге**			**1 490 488,44**				

Инженер:
ТОО "Отан Курылыс 888"

Технадзор _____ **К.Арыстанкулов**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**