Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №21 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №21 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	59 871,44	53 456,65							6 414,80	59 871,44
Всего по стройке	59 871,44	53 456,65							6 414,80	59 871,44

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель_____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №21 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9883*
		машины и механизмы	тенге			8593
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2142*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16215
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**24360**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13004
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6333*
		машины и механизмы	тенге			1230
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*288*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10126
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
		Металлопрокат				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2	1 243	2486
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	3	7 185	21555
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**19909**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6457
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3550*
		машины и механизмы	тенге			7363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1854*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6089
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0042	3 432 778	14418
		Формула объема = (1,7+2,5).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,7.1,02	м	1,734	246	427
7	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,5).1,02	м	2,55	1 986	5064

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9883*
		машины и механизмы	тенге			8593
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2142*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16215
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**44 269,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 054,56**
		Итого				**47 323,56**
		Сметная прибыль - 5%				**2 366,18**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**946,47**
		Итого				**50 636,21**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**53 456,65**
		НДС- 12%				**6 414,80**
		Стоимость строительства				**59 871,44**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кзылходжаева Г. К.**