Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик: **ТОО "НҰР-2"**

Наименование стройки: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№55/1 от 06.09.2024 года**

СПРАВКА №1
за сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)							налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затртат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	**1706402,00**	**1523573,21**						**182828,79**	**1706402,00**
Итого к оплате									**1706402,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Өспанов Ғ.Д.**

Субподрядчик
ТОО "НҰР-2"

Директор _____ **Сержанов Ә.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный **ТОО "Намыс"**
Субподрядчик : **ТОО "НҰР-2"**
Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55/1** от **06.09.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
		Фундаментные блоки (АС-9)										
1	У6104-202-103	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	7		7 260	3 202	50820	22414	8386	--	50820
						2 860	648	20020	4536		--	
2	У6104-202-102	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	1		5 452	2 513	5452	2513	1060	--	5452
						1 879	509	1879	509		--	
3	У6104-0202-0101	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	2		4 886	2 563	9772	5126	1398	--	9772
						1 624	519	3248	1038		--	
4	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	4,456		44 932,02	--	200217	--	200217	--	200217
		Формула объема = 0,543.7+0,265.1+0,195.2				--	--	--	--		--	
5	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4	**Надбавка на сульфатостойкий цемент**	$м^3$	4,456		26	--	116	--	116	--	116
		Формула объема = (0,543.7+0,265.1+0,195.2)				--	--	--	--		--	
6	У6105-0401-0103	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,0029		275 326	5 626	798	16	--	--	798
		Формула объема = 2,9.0,001				269 700	1 450	782	4		--	
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3224	0,000935		2 582,0		2			
7	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0029		342 529	--	993	--	993	--	993
		Формула объема = 2,9.0,001				--	--	--	--		--	
8	У6103-0101-0304	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	$м^3$	0,1		20 166	2 941	2017	294	287	--	2017
						14 359	632	1436	63		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1212-101-1808	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,102	26 548	--	2708	--	2708	--	2708
		Формула объема = 1,02.0,1			--	--	--	--		--	
10	У6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	32,2575	4 098	37	132191	1193	94676	--	132191
		Формула объема = (((2+2.0,4).2+(02,2+2.0,25).2+4,8.3+1,75.1+2,49.2+(3,31-2.0,2).2).(0,6+0,25))			1 126	5	36322	161		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				405084	31556	309841	--	405084
							63687	6311	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405084				
	Материалы		Тенге				105807				
	Всего заработная плата		Тенге					69998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					69998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				405084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					69998			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные стены и перегородки									
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)									
11	Е11-140301-201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	28,89	18 866	426	545039	12307	58	--	545039
		Формула объема = 19,11+9,78			18 438	138	532674	3987		--	
12	С1212-401-0103	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	6,9336	24 678	--	171107	--	171107	--	171107
		Формула объема = 0,24.(19,11+9,78)			--	--	--	--		--	
13	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	10,9782	69 534	--	763358	--	763358	--	763358
		Формула объема = (0,38.1000.(19,11+9,78)):1000			--	--	--	--		--	
14	Е11-140301-203 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	12,3	3 739	50	45990	615	--	--	45990
					3 689	16	45375	197		--	
15	С1212-401-0103	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,2829	24 678	--	6981	--	6981	--	6981
		Формула объема = 0,023.(12,3)			--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,25953	69 534	--	18046	--	18046	--	18046
		Формула объема = 0,0211.1000.(12,3):1000			--	--	--	--		--	
17	Е11-140301-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2113	358 855	1 177	75826	249	63856	--	75826
		Формула объема = 211,3.0,001			55 473	336	11721	71		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1626347	13171	1023406	--	1626347
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2031431
		Понижающим коэффициен		0,75							1523573
		НДС		12%							182829
		Итого к оплату									1706402

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "НҰР-2"

Директор **Сержанов Э.С.**

Принял (Генеральный подрядчик):
ТОО "Намыс"

Директор **Оспанов Д. Г.**