Утверждена

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		26-17	04.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	29 350 000	3 001 346							360 162	3 361 508
В том числе:										
В текущем месяце- за май	3 361 508	3 001 346							360 162	3 361 508
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	168 075	150 067							18 008	168 075

Итого к оплате:	**3 193 433**	**2 851 279**							**342 154**	**3 193 433**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** — **060240007552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №26-17 2017-04-04

Номер документа	Дата составления
12	26.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО			шт	1	3 361 508,00	3 361 508,00
				Итого	1	x	3 361 508,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2017

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF 930140000600-20170526-35722674	1.1. Номер учетной системы	12
2. Дата выписки	26.05.2017	3. Дата совершения оборота	26.05.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3. Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 930140000600 — 6.1. БИН реорганизованного лица

7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА

8. Адрес места нахождения
090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10

9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 27001 — 9.2. номер 0005895

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг — 11.1. номер 12; 11.2. дата 26.05.2017

10. Категория поставщика
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель — 10.1. количество
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17	14. ИИК KZ67319W010000428504
15. БИК ABKZKZKX	16. Наименование банка АО "БТА Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060240007552 — 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель
ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99

20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель — 21.1. количество
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] ☐ государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель	23. Грузополучатель
22.1. ИИН/БИН 930140000600	23.1. ИИН/БИН 060240007552
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА	23.2. Наименование ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"
22.3. Адрес отправки 090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10	23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99

Раздел E. Условия поставки

24. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 24.1. номер; 24.2. дата	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 27.1. номер; 27.2. дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления самовывоз	

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1. код валюты KZT — 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО		шт	1	3 001 346	3 001 346			3 001 346,43	12%	360 162	3 361 508		
		Всего по счету:				3 001 346		0	3 001 346,43		360 162	3 361 508		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	xXwL46RtSGVKM5xwW0SAJuECB79IlQmhjMum7UylW6ZQfsN++pveJ6BkWRhm9eG/umNLGlfq5kGeCRHEy0oZHA==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ	ГлБухгалтер

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
От 25.05.2017г

2-1-1 Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
1	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	79,4126 м3	2139,46	330,46	169900	26243	153485	10,58	840		
				1809	123,75	143657	9827	100	0,6	48		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		169900	26243			840		
				Тенге		143657	9827			48		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		169900	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	153485	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		153485	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		77		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	23023	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19403	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		342788	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		965		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	176507	-		-		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	342788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176507	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	169900	26243		840
	Тенге	143657	9827		48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	169900	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	153485	-	-
Накладные расходы -	Тенге	153485	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23023	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19403	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	342788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176507	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	342788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176507	-	

Временные здания и сооружения 3,4%	11655
Итого с временными,	354443
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	4785
Затраты на выслугу лет 1%	3544
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1418
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	4437
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	368627
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	1008849
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20177
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1029026

С учетом скидки	820596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	98472
Итого с НДС	919068

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
От 25.05.2017г

6-1-1 Наружное водоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ											
		ВЫГРЕБНОЙ КОЛОДЕЦ											
1	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,92	8977,44	1879,87	17237	3609	4927	8,86	17			
				1435,5	538,43	2756	1034	130	2,06	4			
		м3											
2	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	2,07	7810	-	16167	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м											
3	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 840 мм	0,36	4250	-	1530	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,92	28900 -	- -	26588 -	- -	- -	- -	- -
5	СПРАЙС	-ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ шт	1	2092,63 -	- -	2093 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0139-8-9	-Устройство стремянок т	0,023	5708,86 1705,5	3210,86 876,6	131 39	74 20	53 90	9,45 3,18	- -
7	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,023	133700 -	- -	3075 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку т	7,14	2584,28 21,38	73,75 11,67	18452 153	527 83	314 133	0,14 0,04	1 -
9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев м3	5,04	8062,57 195,75	66,01 24,93	40635 987	333 126	1168 105	1,35 0,12	7 1
10	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	1	2017,57 393,75	1,57 -	2018 394	2 -	504 128	2,36 -	2 -
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	14,1	245,44 37,35	3,82 1,44	3461 527	54 20	645 118	0,21 0,01	3 -
12	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,018	154891,68 70200	66009,8 24936,75	2788 1264	1188 449	2226 130	376 121,79	7 2
13	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	18	2030 -	- -	36540 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0101-24-1	-Разработка грунта	7	7,91	СЕПТИК НА 6М3/ СУТ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 7,91	55 55	17	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	18	97	0,01	-
15	Е0101-24-9	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7	7,32 -	7,32 2,38	51 -	51 17	16 97	- 0,01	- -
16	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7	5,55 -	5,55 1,8	39 -	39 13	12 97	- 0,01	- -
17	Е0101-27-7	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7	3,11 -	3,11 1,01	22 -	22 7	7 97	- -	- -
		м3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	173	40,42 1,31	39,11 4,84	6992 227	6766 838	1032 97	0,01 0,02	1 3
19	Е0101-164-2 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/дороботка грунта вручную после механизированным способом/	3	262,72 262,72	- -	788 788	- -	891 113	1,54 -	5 -
20	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	149,5	5,55 -	5,55 1,8	830 -	830 270	262 97	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	149,5	3,11	3,11	465	465	146	-	-
				-	1,01	-	151	97	-	1
		м3								
22	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5	122,18	-	611	-	690	0,89	4
				122,18	-	611	-	113	-	-
		м3				СЕПТИК ИЗ ЖБИ				
23	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,7	20063,13	1538,85	174549	13388	24794	9,66	84
				1615,95	576,23	14059	5013	130	2,81	24
		м3								
24	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,42	32399,71	5028,34	13608	2112	3421	27,1	11
				4382,55	1883,03	1841	791	130	9,2	4
		м3								
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,9	28900	-	112710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	10,68	7810	-	83411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
27	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	5,34	3610	-	19277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
28	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,42	3240	-	1361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
29	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	6	8060	-	48360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
30	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,8	12300	-	22140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
31	С11011-774	-Скобы ходовые	50,4	129	-	6502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
32	СЕХН.ЧАСТЬ КН 2	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0504	5940	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
33	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	18,84	231,5	4,19	4361	79	1326	0,38	7
				58,05	1,58	1094	30	118	0,01	-
			м2							
34	С11011-178	-Кальция карбид для кусков 2/25	0,0092	31000	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
35	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	133,8	381,95	3,78	51105	506	23777	0,89	119
				149,18	1,42	19960	190	118	0,01	1
			м2							
36	С11011-178	-Кальция карбид для кусков 2/25	0,0092	31000	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
				37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
38	Е0108-4-1	м2 -Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3	231,5	4,19	695	13	211	0,38	1
				58,05	1,58	174	5	118	0,01	-
		м2			ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
39	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0021	444788,62	1733,92	934	4	168	361	1
				60966	650,25	128	1	130	3,17	-
40	Е0120-20-1	км -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
				63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
41	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	шт -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0009	444788,62	1733,92	400	2	72	361	-
				60966	650,25	55	1	130	3,17	-
42	Е0122-11-5	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0009	78245	36133,62	70	33	60	247	-
				41850	9612,9	38	9	130	37,3	-
43	С130804-91	км -Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 160	0,9	908	-	817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-34-2	м -Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
				102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
45	С130804-281-4 Изм. и доп.вып.18	шт -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2430	-	7290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0127-38-1	шт. -Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	24,2	1427,05	14,12	34535	342	1482	0,27	6
				42,98	3,08	1040	75	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0127-38-2 К-6	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	24,2 м2	-492,05 -5,4	- -	-11907 -131	- -	-174 133	-0,03 -	-1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		784765	31975			306
				Тенге		51079	9603			44
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		685670	-	-		-
		Материалы -		Тенге		56390	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	60162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		29212	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		515200	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		73997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		45580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		805248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		384
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	71262	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3206	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	59	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3075	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		53	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3455	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	67	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		95888	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2416	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		93007	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		3	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		589	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	88	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		102265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		910968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		387
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	71877	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		784765	31975			306
				Тенге		51079	9603			44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			685670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29212	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			515200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			805248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71262	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3075	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3455	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95888	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93007	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			589	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	548	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			910968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71877	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	30973
Итого с временными,	941941
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	12716
Затраты на выслугу лет 1%	9419
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	3768
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	11791
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	979635

Пересчет в текущих ценах, 2121:775	2681040
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53621
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2734661
С учетом скидки	2180750
Налог на добавленную стоимость, 12 %	261690
Итого с НДС	2442440

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Утверждена

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		26-17	04.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	29 350 000	3 001 346							360 162	3 361 508
В том числе:										
В текущем месяце- за май	3 361 508	3 001 346							360 162	3 361 508
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	168 075	150 067							18 008	168 075

ате:	3 193 433	2 851 279							342 154	3 193 433

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** | **060240007552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** | **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №26-17 2017-04-04

Номер документа	Дата составления
12	26.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 50 мест в п Кентубек Бурлинского района ЗКО			шт	1	3 361 508,00	3 361 508,00
				Итого	1	x	3 361 508,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О Л

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
От 25.05.2017г

6-1-1 Наружное водоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВЫГРЕБНОЙ КОЛОДЕЦ								
1	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,92	8977,44	1879,87	17237	3609	4927	8,86	17
				1435,5	538,43	2756	1034	130	2,06	4
		м3								
2	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	2,07	7810	-	16167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 840 мм	0,36	4250	-	1530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,92	28900 - -	- - -	26588 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	СПРАЙС	-ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ шт	1	2092,63 -	- -	2093 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0139-8-9	-Устройство стремянок т	0,023	5708,86 1705,5	3210,86 876,6	131 39	74 20	53 90	9,45 3,18	- -
7	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,023	133700 -	- -	3075 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку м3	7,14	2584,28 21,38	73,75 11,67	18452 153	527 83	314 133	0,14 0,04	1 -
9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев м3	5,04	8062,57 195,75	66,01 24,93	40635 987	333 126	1168 105	1,35 0,12	7 1
10	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	1	2017,57 393,75	1,57 -	2018 394	2 -	504 128	2,36 -	2 -
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	14,1	245,44 37,35	3,82 1,44	3461 527	54 20	645 118	0,21 0,01	3 -
12	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,018	154891,68 70200	66009,8 24936,75	2788 1264	1188 449	2226 130	376 121,79	7 2
13	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	18	2030 -	- -	36540 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0101-24-1	-Разработка грунта	7	7,91	7,91	55	55	17	-	-

СЕПТИК НА 6М3/ СУТ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	18	97	0,01	-
15	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	7	7,32 -	7,32 2,38	51 -	51 17	16 97	- 0,01	- -
16	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	7	5,55 -	5,55 1,8	39 -	39 13	12 97	- 0,01	- -
17	Е0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	7	3,11 -	3,11 1,01	22 -	22 7	7 97	- -	- -
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	173	40,42 1,31	39,11 4,84	6992 227	6766 838	1032 97	0,01 0,02	1 3
19	Е0101-164-2-К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/дороботка грунта вручную после механизированным способом/ м3	3	262,72 262,72	- -	788 788	- -	891 113	1,54 -	5 -
20	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	149,5	5,55 -	5,55 1,8	830 -	830 270	262 97	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	149,5	3,11	3,11	465	465	146	-	-
				-	1,01	-	151	97	-	1
		м3								
22	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5	122,18	-	611	-	690	0,89	4
				122,18	-	611	-	113	-	-
		м3				СЕПТИК ИЗ ЖБИ				
23	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,7	20063,13	1538,85	174549	13388	24794	9,66	84
				1615,95	576,23	14059	5013	130	2,81	24
		м3								
24	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,42	32399,71	5028,34	13608	2112	3421	27,1	11
				4382,55	1883,03	1841	791	130	9,2	4
		м3								
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,9	28900	-	112710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	10,68	7810	-	83411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
27	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	5,34	3610	-	19277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
28	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,42	3240	-	1361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
29	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	6	8060	-	48360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
30	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,8	12300	-	22140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
31	С11011-774	-Скобы ходовые	50,4	129	-	6502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
32	СЕХН.ЧАСТЬ КН 2	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0504	5940	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
33	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	18,84	231,5	4,19	4361	79	1326	0,38	7
				58,05	1,58	1094	30	118	0,01	-
			м2							
34	С11011-178	-Кальция карбид для кусков 2/25	0,0092	31000	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
35	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	133,8	381,95	3,78	51105	506	23777	0,89	119
				149,18	1,42	19960	190	118	0,01	1
			м2							
36	С11011-178	-Кальция карбид для кусков 2/25	0,0092	31000	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
				37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
38	Е0108-4-1	м2 -Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3	231,5	4,19	695	13	211	0,38	1
				58,05	1,58	174	5	118	0,01	-
		м2			ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
39	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0021	444788,62	1733,92	934	4	168	361	1
				60966	650,25	128	1	130	3,17	-
40	Е0120-20-1	км -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
				63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
41	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	шт -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0009	444788,62	1733,92	400	2	72	361	-
				60966	650,25	55	1	130	3,17	-
42	Е0122-11-5	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0009	78245	36133,62	70	33	60	247	-
				41850	9612,9	38	9	130	37,3	-
43	С130804-91	км -Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 160	0,9	908	-	817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-34-2	м -Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
				102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
45	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	шт -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2430	-	7290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0127-38-1	шт. -Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	24,2	1427,05	14,12	34535	342	1482	0,27	6
				42,98	3,08	1040	75	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
47	Е0127-38-2 К=6	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	24,2	-492,05	-	-11907	-	-174	-0,03	-1
				-5,4	-	-131	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			784765	31975			306
			Тенге			51079	9603			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			685670	-	-		-
	Материалы -		Тенге			56390	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	60162	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29212	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			515200	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73997	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11100	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45580	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805248	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		384
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	71262	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3206	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	59	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3075	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			196	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3455	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95888	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2416	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	460	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93007	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			3	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			589	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	88	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5789	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	548	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			910968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		387
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	71877	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			784765	31975			306
			Тенге			51079	9603			44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			685670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29212	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			515200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			805248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71262	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3075	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3455	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95888	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93007	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			589	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	548	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			910968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71877	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	30973
Итого с временными,	941941
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	12716
Затраты на выслугу лет 1%	9419
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	3768
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	11791
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	979635

Пересчет в текущих ценах, 2121:775	2681040
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53621
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2734661
С учетом скидки	2180750
Налог на добавленную стоимость, 12 %	261690
Итого с НДС	2442440

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
От 25.05.2017г

2-1-1 Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
1	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	79,4126	2139,46	330,46		169900	26243		153485	10,58	840
				1809	123,75		143657	9827		100	0,6	48
		м3										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			169900	26243				840
				Тенге			143657	9827				48
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169900	-		-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	153485		-		-
		Накладные расходы -		Тенге			153485	-		-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-		-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23023		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19403	-		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342788	-		-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-		-		965
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	176507		-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	342788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176507	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	169900	26243		840
	Тенге	143657	9827		48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	169900	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	153485	-	-
Накладные расходы -	Тенге	153485	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23023	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19403	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	342788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176507	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	342788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176507	-	

Временные здания и сооружения 3,4%	11655
Итого с временными,	354443
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	4785
Затраты на выслугу лет 1%	3544
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1418
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	4437
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	368627
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	1008849
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20177
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1029026

С учетом скидки	820596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	98472
Итого с НДС	919068

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Утверждена

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		26-17	04.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 988 492	23 204 011							2 784 481	25 988 492
В том числе: **В текущем месяце- за апрель**	25 988 492	23 204 011							2 784 481	25 988 492
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	1 299 425	1 160 201							139 224	1 299 425
Итого к	**24 689 067**	**22 043 810**							**2 645 257**	**24 689 067**

Заказчик: И.О.руководитель отдела Государственное учреждение "Отдела строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Туреев А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года
От 26.04.2017г

1-1 Выполнение изыскательских(топографо-геодезических) работ по разбивке основных осей здания , перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками по объекту: : Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО.

№п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ. к разделу или гл.сбор.цен пр.и изыск.работы для ст-ва	Расчет стоим.а пл.вх. или объем строительно-монтажных работ Х%-100к-в, х ценах	Стоимость (тенге)
1	Разбивка основных осей здания с проложением ходов полигономнтрии 1 разряда по длине сторон сетки:	Прил.3 таб.10 §3 1кат.		
2	До 20 м	к=1,4	0,165х26815х1,4	6194,26
Камеральные работы				
3	Составление технического отчета и акта	Табл.86 §2	15065	15065
Прочие начисления				
4	Коэффициент к начислениям	Табл.3 §3 к=1,32	21259,26х1,32	28062,22
5	Коэффициент перехода от базовых цен на текущие-Кп	РДС РК 8.02-03-2002, общие положения п 2.2	28062,22х2,7367	76797,87

С учетом скидки	61155
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7339
Итого с НДС	68494

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

И.о. руководителя отдела Туреев А.М.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года
От 26.04.2017г
7-1-1 Благоустройство

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение								
1	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,72	218,93	-	1033	-	1168	1,54	7
				218,93	-	1033	-	113	-	-
2	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	25,52 м3	402,75	-	10278	-	11614	2,8	71
				402,75	-	10278	-	113	-	-
3	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,85 м3	2327,2	97,07	1978	83	149	0,78	1
				112,5	36	96	31	118	0,18	-
4	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	25,52 м3	9538,31	260,48	243418	6647	18857	3,94	101
				614,25	89,46	15676	2283	105	0,35	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,25 м3	127 -	- -	3207 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	2,029 т	17355,77 12555	2191,29 101,25	35215 25474	4446 205	23112 90	73,6 0,49	149 1
7	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	247,5 м	509 -	- -	125978 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4488 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	42186 14844	137 51	15640 105	198 0,56	89 -
9	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	0,135 т	17355,77 12555	2191,29 101,25	2343 1695	296 14	1538 90	73,6 0,49	10 -
10	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	13,2 м	629 -	- -	8303 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02448 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	2301 810	7 3	853 105	198 0,56	5 -
12	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	6,003 т	9850,48 7357,5	1162,95 108	59132 44167	6981 648	40334 90	46,6 0,53	280 3
13	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	6,003 т	134000 -	- -	804402 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	314 м2	20,36 4,16	0,02 -	6393 1306	6 -	1176 90	0,02 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1346166	18603			719
			Тенге			115379	3235			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46411	-		-
		Местные материалы -	Тенге			204395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			381866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53829	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			901092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72204	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			804402	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1024040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81951	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134280	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134280	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142337	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1548243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135780	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1346166	18603			719
			Тенге			115379	3235			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46411	-		-
		Местные материалы -	Тенге			204395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			381866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53829	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			901092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72204	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			804402	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1024040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81951	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134280	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134280	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142337	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1548243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135780	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 52640
Итого с временными, 1600883

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35% 21612

Затраты на выслугу лет 1% 16009

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 6404

Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121% 20040

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные
затраты на транспорт привозных материалов 1664948

Пересчет в текущих ценах, 2121:775 4556585

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 91132
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4647717
С учетом скидки 3700992

Налог на добавленную стоимость, 12 % 444119
Итого с НДС 4145111

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

И.о. руководителя отдела Туреев А.М.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года
От 26.04.2017г

2-1-1 Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	У68-5-3	-Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых	177	737,43	630,06		130525	111521		51679	0,87	154		
				107,25	193,75		18983	34294		97	0,65	115		
		м												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			130525	111521				154		
				Тенге			18983	34294				115		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130525	-		-		-		
		Материалы -		Тенге			21	-		-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге			-	53277		-		-		
		Накладные расходы -		Тенге			51679	-		-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-		-		26		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7752		-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10932	-		-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193136	-		-		-		

	Сметная заработная плата -		Тенге			-	61029	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61029	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
2	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,67	4715,27	100,89	64458	1379	2613	0,85	12
				123,75	38,25	1692	523	118	0,18	2
		м3								
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	8	8205,37	66,01	65643	528	1854	1,35	11
				195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
		м3								
4	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	38,1	9026,47	196,62	343908	7491	13863	1,79	68
				272,25	74,27	10373	2830	105	0,36	14
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	46,1	127	-	5855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,218	65900	-	146166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	64	355,73	172,69	22767	11052	12230	0,48	30
				76,28	60,21	4882	3853	140	0,24	15
		шт								
8	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	508,77	243,37	11702	5598	6181	0,67	15
				106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
		шт								
9	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	82	762,35	389,08	62513	31905	33386	0,94	77
				153,9	136,92	12620	11227	140	0,55	45
		шт								
10	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	17,12	13100	-	224272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	44,28	12300	-	544644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		м3	
12	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков	2,1
		м3	
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,5
		м3	
14	Е0106-19-1	-Устройство цокольных поясов	5,1
		м3	
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,1
		м3	
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,483
		т	
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,113
		т	
18	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	546,675
		м2	
19	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	70,8
		м2	
20	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	9,095
		м3	
21	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с	9,095

5	6	7	8	9	10	11
11280,7	316,01	23689	664	3280	8,25	17
1368	119,39	2873	251	105	0,58	1
127	-	8065	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11280,7	316,01	57532	1612	7965	8,25	42
1368	119,39	6977	609	105	0,58	3
127	-	648	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52400	-	77709	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52102	-	5888	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
708,64	3,82	387396	2088	25023	0,21	115
37,35	1,44	20418	787	118	0,01	5
592,16	11,21	41925	794	2983	0,2	14
31,5	4,21	2230	298	118	0,02	1
7792,57	378,22	70873	3440	33724	20,04	182
3566,25	141,75	32435	1289	100	0,69	6
7402	-	67321	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100								
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2232972	66550			584
			Тенге			98524	23824			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2232972	-	-		-
	Материалы -		Тенге			579675	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	122347	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297084	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1191139	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21465	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			142564	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2518637	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		758
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	143812	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2518637	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		758
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	143812	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
22	Е0108-22-1	-Кладка наружних и внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	126	1717,81	372,83	216444	46977	109057	3,72	469
				594	139,5	74844	17577	118	0,68	86
		м3								
23	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость экоблоков Б-400	115,92	4730,67	-	548379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	63,3	10183,46	337,41	644613	21358	59494	4,38	277
				670,5	126	42443	7976	118	0,62	39
		м3								
25	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	384,75	1257,83	34,37	483950	13224	91650	1,21	466
				189	12,87	72718	4952	118	0,06	23
		м2								
26	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке на отм.+3,00	18	11280,7	316,01	203053	5688	28112	18,25	329
				1368	119,39	24624	2149	105	0,58	10
		м3								
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	18	127	-	2286	-	-	-	-

1	2	3	4
		сульфатостойкого цемента	
		м3	
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2208
		т	
29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,154
		т	
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0128
		т	
31	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,124
		м3	
32	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	92
		шт	
33	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,64
		м3	
34	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,057
		т	
35	С12021-260	-Уголк 75х5 мм	1,057
		т	
36	Е0109-45-3	-Монтаж экрана санузлов	5,04
		м2	
37	С12061-190 Изм. и доп.вып.9	-Металлопластиковые экраны	5,04
		м2	

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
65900	-	80451	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62000	-	9548	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
68200	-	873	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10369,79	169,49	22025	360	3622	9,47	20
1642,5	63	3489	134	100	0,31	1
105,68	66,43	9723	6112	6144	0,15	14
23,85	23,85	2194	2194	140	0,11	10
27900	-	73656	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13010,1	1826,1	13752	1930	13009	42,7	45
8100	690,75	8562	730	140	3,37	4
114900	-	121449	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
965,99	28,84	4869	145	4251	4,98	25
927	10,15	4672	51	90	0,04	-
10900	-	54936	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2490007	95794			1644
			Тенге			233545	35763			173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2363689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1267621	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	264585	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145808	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			77359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			311087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2835262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1947
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311248	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126318	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4723	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	638	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			138403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2973665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1974
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316609	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
38	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	68	1468,6	373,54	99865	25400	57198	2,66	181
				465,75	135,07	31671	9185	140	0,61	41
39	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	578,34 шт м2	3020	-	1746587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	578,34 м2	45	-	26025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	578,34 м2	260	-	150368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02 т	41008,57	2434,57	820	49	920	170	3
				31950	920,25	639	18	140	4,49	-
43	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02 т	50642	-	1013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2024678	25449			184
			Тенге			32310	9203			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2024678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15573	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41513	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1013	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1950333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2207764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2207764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50231	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	580	194,86	15,94	113020	9245	28029	0,24	139
				34,65	5,96	20097	3457	119	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	580	28,79	0,7	16698	406	552	-	-
				0,55	0,25	319	145	119	-	1
46	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	580	103,08	0,99	59786	574	8262	0,07	40
				11,59	0,38	6722	220	119	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			189505	10225			179
			Тенге			27138	3822			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			152141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30961	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36487	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			239929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36487	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7067687	309539			2745
			Тенге			410500	106906			451
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6941369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2015031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	512683	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			443905	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3218831	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			600828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7994729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	602807	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126318	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4723	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	638	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			138403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5361	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8133132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3499
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	608168	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	276526
Итого с временными,	8409658
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	113530
Затраты на выслугу лет 1%	84097
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	33639
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	105272
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	8746196
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	23936363
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	478727
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24415091
С учетом скидки	19441863
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2333024
Итого с НДС	21774887

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

И.о. руководителя отдела Туреев А.М.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З.С.

Утверждена

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		26-17	04.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	47 963 103	16 618 842							1 994 261	18 613 103
В том числе:										
В текущем месяце- за июнь	18 613 103	16 618 842							1 994 261	18 613 103
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	930 655	830 942							99 713	930 655

Итого к оплате:	17 682 448	15 787 900							1 894 548	17 682 448

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
От 27.06.2017г

2-1-1 Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	500,5874	2139,46	330,46	1070987	165424	967510	10,58	5296
				1809	123,75	905563	61948	100	0,6	300
		м3								
2	С11031-95	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	76,86	7530	-	578756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	Е0110-14-1	-Установка стропил	15,9	23741,72	334,28	377493	5315	67228	22,1	351
				3397,5	126	54020	2003	120	0,62	10
		м3								
4	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15,9	573,75	28,11	9123	447	2563	0,78	12
				123,75	10,58	1968	168	120	0,05	1
		м3								

5	Е0108-6-1	-Кладка столбиков	0,5	9210,24	335,84	4605	168	487	4,54	2
		м3		699,75	126	350	63	118	0,61	-
6	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки на отм.+3,5	7,3	1717,81	372,83	12540	2722	6318	3,72	27
		м3		594	139,5	4336	1018	118	0,68	5
7	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость экоблоков Б-400	7,3	4730,67	-	34534	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	812,56	12,58	0,99	10222	804	11574	0,07	57
		м2		11,59	0,38	9418	309	119	-	2
9	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	812,56	38,09	-	30950	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	812,562	467,09	8,2	379540	6663	266907	1,71	1389
		м2		272,95	3,08	221789	2503	119	0,02	16
11	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	934,444	745	-	696161	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0158-18-1	-Устройство ендова и коньков из листовой стали	95	370,12	0,96	35161	91	6019	0,34	32
		м		59	0,16	5605	15	107,1	-	-
13	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	3282,79	81,61	13131	326	4774	6,08	24
		шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
14	С12065-80	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6-1,0 м2	2,52	3980	-	10030	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-203-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом	2,52	650,98	2,28	1640	6	345	0,82	2
		м2		129,38	0,86	326	2	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3264873	181967			7194
			Тенге			1207226	68155			335
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			264873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			520022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1275381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1315897	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1333726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		667
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	200059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4874515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1475440	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4874515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1475440	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
16	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	60,75	348,93	18,88	21198	1147	12946	1,02	62
				171,01	6,57	10389	399	120	0,03	2
		м2								
17	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	60,75	6596	-	400707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	Е0110-91-5 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	18,9	427,5	19,32	8080	365	4360	1,11	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2		185,83	6,39	3512	121	120	0,03	1
19	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	18,9	6433 -	- -	121584 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,72	498,09 230,97	19,17 6,18	857 397	33 11	489 120	1,38 0,03	2 -
21	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	1,72	4472 -	- -	7692 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	79,65	236,32 94,05	5,58 2,12	18823 7491	444 169	9192 120	0,59 0,01	47 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			578940	1989			133
			----			---	---			---
			Тенге			21789	700			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578940	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			529983	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			642282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			642282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26537	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3843812	183956			7327
			----			---	---			---
			Тенге			1229015	68855			338
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3843812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			545201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1297870	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1845879	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1360713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	204107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5516797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1501977	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5516797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1501977	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 187571
Итого с временными, 5704368

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % 77009

Затраты на выслугу лет 1% 57044

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 22817

Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121% 71407

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	5932645
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	16236310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	324726
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16561036
С учетом скидки	13206569
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1584788
Итого с НДС	14791357

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
От 27.06.2017г
3-1-1
НА ТОПОЧНАЯ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,065	9,24	9,24	121	121	38	-	-
				-	3	-	39	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/дороботка грунта после механизированным способом/	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
				218,93	-	263	-	113	-	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТЫ								
3	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	6	2327,2	97,07	13963	582	1051	0,78	5
				112,5	36	675	216	118	0,18	1
		м3								
4	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	355,73	172,69	2846	1382	1529	0,48	4
				76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
		шт								

5	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	508,77	243,37	2035	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
			шт							
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	762,35	389,08	10673	5447	5700	0,94	13
				153,9	136,92	2155	1917	140	0,55	8
			шт							
7	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,328	13100	-	30497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
8	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	7,602	12700	-	96545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
9	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,7	11493,85	316,01	8046	221	1093	8,25	6
			м3	1368	119,39	958	84	105	0,58	-
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,23	127	-	1299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
11	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	8,16	719,91	11,21	5874	91	344	0,2	2
				31,5	4,21	257	34	118	0,02	-
			м2							
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,1	245,44	3,82	3461	54	645	0,21	3
				37,35	1,44	527	20	118	0,01	-
			м2							
13	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,8	9538,31	ФО-1 260,48	7631	208	591	3,94	3
				614,25	89,46	491	72	105	0,35	-
			м3							
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0432	52102	-	2251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,8	127	-	102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
16	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30,8	10198,24	335,84	314106	10344	30011	4,54	140
				699,75	126	21552	3881	118	0,61	19
		м3								
17	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,91	7792,57	378,22	22676	1101	10790	20,04	58
				3566,25	141,75	10378	412	100	0,69	2
		м3								
18	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,91	11576	-	33686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,086	32300	-	2778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,093	52102	-	4845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			378092	11444			198
			Тенге			31930	4293			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41309	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48122	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42344	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			444027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42344	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ								
21	E0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	21	719,06	198,43	15100	4167	11459	1,89	40
				319,5	70,25	6710	1475	140	0,3	6
			шт							
22	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	21	3020	-	63420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
23	E0106-19-1	-Монорлитный участок	0,36	11493,85	316,01	4138	114	562	8,25	3
				1368	119,39	492	43	105	0,58	-
			м3							
24	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02	53000	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
25	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,015	55620	-	834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
26	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	105,68	66,43	845	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
			шт							
27	C143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,365	27900	-	10184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			95581	4812			44
			Тенге			7393	1709			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1894	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79434	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6488	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10985	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			114625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10985	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			659279	25337			282
			Тенге			45686	9206			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			659279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			256438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			286363	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9858	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			768499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64750	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			768499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64750	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	26129
Итого с временными,	794628
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	10727
Затраты на выслугу лет 1%	7946
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	3179
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	9947
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	826427
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	2261744
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45235
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2306979

С учетом скидки	1839670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	220761
Итого с НДС	2060431

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
От 27.06.2017г

6-1-1

НА Наружное водоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,059	51202,26	20326,01	3021	1199	2775	179	11
				30825	5353,43	1819	316	130	20,64	1
		км								
2	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	59	163	-	9617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-

		1шт							
4	С130904-140-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50	1	7201	-	7201	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 мм ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт							
5	Е0122-37-3 -Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт	288	13,5	288	14	130	0,07	-
6	С130804-60 -Тройник прямой, d 100 мм	0,1	6190	-	619	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-
7	С130809-233-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	1	2021	-	2021	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
8	С130804-50 -Переход, Dy 100х40 мм	0,1	1220	-	122	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-
9	С130809-36 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	2	552	-	1104	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
10	С130809-33 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	1	305	-	305	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
11	С130804-340-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 9 Изм. и доп.вып.18	2	613	-	1226	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	260,3	28,89	27,85	7519	7248	2393	0,01	2
			1,04	8,44	271	2196	97	0,03	8
		м3							
13	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	8,1	262,72	-	2128	-	2405	1,85	15
			262,72	-	2128	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	м3								
14	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	260,3	6,48	6,48	1687	1687	531	-	-
				-	2,1	-	548	97	0,01	2
		м3								
15	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6,75	28,89	27,85	195	188	62	0,01	-
				1,04	8,44	7	57	97	0,03	-
		м3								
16	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3	134,1	-	40	-	45	0,97	-
				134,1	-	40	-	113	-	-
		м3								
17	Е0123-1-1	-Устройство песчанно-гравийного основания под колодцы	0,9	2418,2	152,52	2176	137	247	1,02	1
				153,68	57,15	138	51	130	0,28	-
		м3			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ					
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,874	8977,44	1879,87	16824	3523	4809	8,86	17
				1435,5	538,43	2690	1009	130	2,06	4
		м3								
19	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	2,37	7810	-	18510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 840 мм	0,36	4250	-	1530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,65	28900 -	-	18785 -	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ шт	1	2092,63 -	-	2093 -	-	-	-	-
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лестница Л1 т	0,0063	52400 -	-	330 -	-	-	-	-
24	Е0110-23-5	-Установка деревянной крышки м2	3,9	375,5 191,93	30,89 11,68	1464 749	120 46	953 120	1,23 0,06	5 -
25	С11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта м3	0,09	7570 -	-	681 -	-	-	-	-
26	С11021-52	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта м3	0,0056	7940 -	-	44 -	-	-	-	-
27	С11011-773	-Скобы ходовые шт	4	221 -	-	884 -	-	-	-	-
28	Е0146-33-6	-Устройство упоров бетоном В7,5 м3	0,5	22632,47 9189	332,71 126	11316 4595	166 63	4657 100	60,8 0,61	30 -
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	16,12	245,44 37,35	3,82 1,44	3956 602	62 23	738 118	0,21 0,01	3 -
30	Е0101-90-5	-Планировка обсыпки оголовка колодца м2	11,7	8,28 8,28	- -	97 97	- -	109 113	0,05 -	1 -
31	Е0101-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	1,17	122,18	-	143	-	162	0,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	122,18	-	143	-	113	-	-
32	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,55	2584,28	73,75	1421	41	24	0,14	-
				21,38	11,67	12	6	133	0,04	-
			м3							
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	0,38	8062,57	66,01	3064	25	88	1,35	1
				195,75	24,93	74	9	105	0,12	-
			м3							
34	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.63 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
			врезка							
35	Е0146-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,06	22632,47	332,71	1358	20	559	60,8	4
				9189	126	551	8	100	0,61	-
			м3							
36	Е0122-16-5	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 178 мм	0,0009	71009,84	14559,88	64	13	32	120,4	-
				21915	5499	20	5	130	26,86	-
			км							
						УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА				
37	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,036	402,75	-	14	-	16	2,8	-
				402,75	-	14	-	113	-	-
			м3							
38	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3	134,1	-	40	-	45	0,97	-
				134,1	-	40	-	113	-	-
			м3							
39	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,034	9645,06	95,97	328	3	29	4,9	-
				771,75	36,25	26	1	105	0,18	-
			м3							
40	Е0127-83-1	-Установка отражательного знака для пожарных гидрантов	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	-
			шт							
41	С11051-102	-Знаки путевые и сигнальные	0,01	40800	-	408	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20		100шт	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
42	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0018	307343,27	1984,82	553	4	109	270	-
				45900	749,25	83	1	130	3,66	-
		км								
43	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0028	63600	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0011	46400	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	149300	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,6	21,55	4,52	34	7	26	0,11	-
				17,03	-	27	-	97	-	-
		м3								
47	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 6 см из щебня фракции 70-120 мм	16	621,3	34,29	9941	549	315	0,04	1
				6,01	8,79	96	141	133	0,03	-
		м2								
48	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см,	16	15,17	5,88	243	94	184	0,05	1
				7,02	1,65	112	26	133	0,01	-
		м2								
49	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, типа Бх, М II	0,071	6650	-	472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			154332	15389			100
			Тенге			15637	4595			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			54	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131592	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			25043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19963	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3272	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			102599	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23381	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22688	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23703	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

						К1				
50	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	622	194	2
				33075	6813,45	397	82	130	26,38	-
			км							
51	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,063	78245	36133,62	4929	2276	4215	247	16
				41850	9612,9	2637	606	130	37,3	2
			км							
52	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	432	-	5184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
53	С130804-919 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 160х9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	63	966	-	60858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ - 6 ШТ						
54	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	0,77	8977,44 1435,5	1879,87 538,43	6913 1105	1447 415	1976 130	8,86 2,06	7 2
55	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	0,9	7810 -	- -	7029 -	- -	- -	- -	- -
56	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 840 мм м	0,36	4250 -	- -	1530 -	- -	- -	- -	- -
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,28	28900 -	- -	8092 -	- -	- -	- -	- -
58	С11011-773	-Скобы ходовые шт	6	221 -	- -	1326 -	- -	- -	- -	- -
59	СПРАЙС	-ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ шт	6	2092,63 -	- -	12556 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			109123	4032			25
			Тенге			4139	1102			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43081	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5241	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1326	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			34236	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6813	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6263	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66042	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66042	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70005	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			122893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6263	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			263455	19421			125
			Тенге			19776	5697			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			51	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			54	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25045	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25204	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4598	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			136835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29644	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			311007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29966	-		-
Временные здания и сооружения 3,4%						10574				
Итого с временными,						321581				
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %						4341				

Затраты на выслугу лет 1%	3216
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1286
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	4026
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	334450
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	915314
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18306
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	933620
С учетом скидки	744310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	89317
Итого с НДС	833627

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
От 27.06.2017г

6-1-3

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	46,948	72,26	71,05	3392	3336	465	0,01	-
				1,21	8,99	57	422	97	0,03	1
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,452	262,72	-	381	-	431	1,85	3
				262,72	-	381	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,5	134,1	-	469	-	530	0,97	3
				134,1	-	469	-	113	-	-
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при м3	18,5	6,48	6,48	120	120	38	-	-
				-	2,1	-	39	97	0,01	-

		перемещении 2 группы грунтов до 5 м							
			м3						
5	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов	18,5	3,2	3,2	59	59	19	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	19	97	-	-
			м3							
6	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,72	2327,2	97,07	1676	70	126	0,78	1
				112,5	36	81	26	118	0,18	-
			м3							
7	У42-1-1	-Каналы одноячейковые в сухих грунтах, марка канала КЛ /КЛп/ 60-45	0,02	7670698	513628	153414	10273	19194	4226	85
				666992	132768,01	13340	2655	120	477	10
			км трасс							
8	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,125	212117,21	46381,71	26515	5798	15123	424	53
				76050	17015,25	9506	2127	130	88,37	11
			км							
9	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	25	306	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
10	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	50	270	-	13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
11	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	25	261	-	6525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
12	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	25	204	-	5100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
13	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	36,8	719,91	11,21	26493	413	1551	0,2	7
				31,5	4,21	1159	155	118	0,02	1
		м2								
14	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,08	21,8	0,05	242	1	58	0,03	-
				5,81	0,02	64	-	90	-	-
		м2								
15	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	11,08	19,64	0,02	218	-	31	0,02	-
				3,13	-	35	-	90	-	-
		м2								
16	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	15,6	437,14	5,38	6819	84	2654	0,94	15
				186,75	2,25	2913	35	90	0,01	-
		м2								
17	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	15,6	215,48	1,57	3361	24	1042	0,4	6
				74,25	-	1158	-	90	-	-
		м2								
18	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	100	90,91	8,47	9091	847	5175	0,28	28
				48,6	3,15	4860	315	100	0,02	2
		м								
19	С11031-166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	0,6	4330	-	2598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	19,84	114,31	6,39	2268	127	643	0,19	4
				29,93	2,48	594	49	100	0,01	-
		м								
21	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01984	185900	-	3688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1000м2	5	770,63 301,5 1сальник	-	3853 1508	-	1930 128	1,8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			277432	21150			214
			Тенге			36126	5843			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65050	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6286	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			113699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47523	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2313	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1797	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			346028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49320	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 11765
Итого с временными, 357793

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % 4830

Затраты на выслугу лет 1% 3578

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 1431

Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121% 4479

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные

затраты на транспорт привозных материалов 372111

Пересчет в текущих ценах, 2121:775	1018384
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20368
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1038752
С учетом скидки	828293
Налог на добавленную стоимость, 12 %	99395
Итого с НДС	927688

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-930140000600-20170628-33752589	1.1	Номер учетной системы	12
2.	Дата выписки	28.06.2017	3.	Дата совершения оборота	28.06.2017 0:00:00
4.	Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2.	Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2.	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 930140000600 6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик

Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА

8. Адрес места нахождения

090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 27001 9.2. номер 0005895

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 13 11.2. дата 28.06.2017

10. Категория поставщика

- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель 10.1 количество
- E ☐ участник договора о совместной деятельности
- F ☐ экспортер или участник СРП

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17

14. ИИК KZ673191W010000428504

15. БИК ABKZKZKX

16. Наименование банка АО "БТА Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060240007552 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель

ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

19. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99

20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя

- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель 21.1 количество
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☐ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22.	Грузоотправитель	23.	Грузополучатель
22.1	ИИН/БИН 930140000600	23.1.	ИИН/БИН 060240007552
22.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА	23.2	Наименование ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"
22.3.	Адрес отправки 090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10	23.3.	Адрес доставки Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99

Раздел E. Условия поставки

24.	Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата	27.	Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
25.	Условия оплаты по договору безналичный расчет	28.	Пункт назначения
26.	Способ отправления самовывоз		

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления о ввозе товаров и справки о подтверждении уплаты косвенных налогов	Дополнительные сведения
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО		шт	1	16 618 842	16 618 842			16 618 841,96	12%	1 994 261	18 613 103		
		Всего по счету:				16 618 842		0	16 618 841,96		1 994 261	18 613 103		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

6zx1FzMk6jX7qKOeO7OEPnIWGUxhnHE+q4jKNkdmWv+qSNAAn=

9eETRTDI4aqsAIJnMqe0Nw==

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГлБухгалтер

М.П.

ЭВРИКА

Утверждена

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		26-17	04.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	69 226 295	18 984 993							2 278 199	21 263 192
В том числе:										
В текущем месяце- за июль	21 263 192	18 984 993							2 278 199	21 263 192
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	1 063 160	949 250							113 910	1 063 160

е:	20 200 032	18 035 743							2 164 289	20 200 032

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
От 27.07.2017г

2-1-1 Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
				ТИП1								
1	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,392	9032,78	-	111934	-	8642	3,66	45		
				567	-	7026	-	123	-	-		
		м3										
2	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной ПВХ пленки на битумной мастике первый слой	154,902	205,67	18,42	31859	2853	17693	0,42	65		
				85,95	6,91	13314	1070	123	0,03	5		
		м2										
3	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	154,906	107,31	9,05	16623	1402	10336	0,25	39		
				50,85	3,4	7877	527	123	0,02	3		
		м2										
4	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,3098	30400	-	9418	-	-	-	-		

			-	-	-	-	-	-	-
		1000м2							
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,9	258,1	9,95	39980	1541	10658	0,36	55
				52,2	3,74	8086	579	123	0,02	3
		м2								
6	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	154,9006	963,45	11,72	149239	1815	33546	1,06	164
				171,68	4,39	26593	680	123	0,02	3
		м2			ТИП2					
7	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	98,6	328,87	5,14	32427	507	2347	0,11	11
				16,82	2,53	1658	249	123	0,01	1
		м2								
8	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,93	9603,98	-	47348	-	3438	3,66	18
				567	-	2795	-	123	-	-
		м3								
9	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	98,6	505,71	6,38	49863	629	8722	0,45	44
				69,53	2,39	6856	236	123	0,01	1
		м2								
10	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	98,6	1536,74	8,54	151522	842	10894	0,55	54
				86,63	3,2	8542	316	123	0,02	2
		м2								
11	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	98,6	925,06	4,9	91211	483	7319	0,38	38
				58,5	1,85	5768	182	123	0,01	1
		м2			ТИП3					
12	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	122,3	328,87	5,14	40221	629	2911	0,11	13
				16,82	2,53	2057	309	123	0,01	1
		м2								
13	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,115	9032,78	-	55235	-	4265	3,66	22
				567	-	3467	-	123	-	-
		м3								
14	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	122,302	205,67	18,42	25154	2253	13969	0,42	51
				85,95	6,91	10512	845	123	0,03	4
		м2								
15	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	122,3	107,31	9,05	13124	1107	8161	0,25	31
				50,85	3,4	6219	416	123	0,02	2
		м2								
16	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,2446	30400	-	7436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
17	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	122,3	48,53	5,55	5935	679	6777	0,26	32
				42,98	2,07	5256	253	123	0,01	1
		м2								
18	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	6,29845	8390	-	52844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13	5239,08	327,33	681	43	275	11,6	2
				1890	123,75	246	16	105	0,6	-
		1т								
20	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,13	50800	-	6604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	122,3	271,57	9,95	33213	1217	8415	0,36	44
				52,2	3,74	6384	457	123	0,02	2
		м2								
22	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	122,3	193,67	3,35	23686	410	662	0,02	2
				3,15	1,25	385	153	123	0,01	1
		м2								
23	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	122,3	925,06	4,9	113135	599	9078	0,38	47
				58,5	1,85	7155	226	123	0,01	1
		м2			ТИП4					
24	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	136,1	328,87	5,14	44759	700	3239	0,11	15
				16,82	2,53	2289	344	123	0,01	1
		м2								
25	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,805	9603,98	-	65355	-	4746	3,66	25
				567	-	3858	-	123	-	-
		м3								
26	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	136,0975	271,57	9,95	36960	1354	9364	0,36	49
				52,2	3,74	7104	509	123	0,01	1
		м2								
27	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	136,1	193,67	3,35	26358	456	737	0,02	3
				3,15	1,25	429	170	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	136,1	925,06	4,9	125901	667	10103	0,38	52
				58,5	1,85	7962	252	123	0,01	1
		м2			ПЛИНТУСА					
29	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	180,5	139,68	0,32	25212	58	9267	0,24	43
				41,63	0,11	7514	20	123	-	-
		м								
30	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	325	123,31	0,16	40076	52	6496	0,09	29
				16,18	0,07	5259	23	123	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1473313	20295			993
			Тенге			164612	7833			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1473313	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1024502	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	172445	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76302	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187602	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1786495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204254	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1786495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204254	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

					ВНУТРЕННИЕ					
31	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	70,89	340,55	22,32	24141	1582	13913	0,98	69
				158,87	4,68	11262	332	120	0,03	2
		м2								
32	Е0115-202-2	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	5,2	830,8	3,04	4320	16	740	0,84	4
				134,33	1,15	699	6	105	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	50,94	4010 -	- -	204269 -	- -	- -	- -	- -
34	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	6,51	4250 -	- -	27668 -	- -	- -	- -	- -
35	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	3,78	3640 -	- -	13759 -	- -	- -	- -	- -
36	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	5,46	3900 -	- -	21294 -	- -	- -	- -	- -
37	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	4,2	3640 -	- -	15288 -	- -	- -	- -	- -
38	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	35	1380 -	- -	48300 -	- -	- -	- -	- -
39	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
40	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	37	583 -	- -	21571 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон м2	1,8	1729,48 197,78	4,64 1,76	3113 356	8 3	431 120	1,31 0,01	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			386724 12317	1606 341			76 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			355149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15084	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			425916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14921	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			425916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14921	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е0115-60-6	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	33,7	295,9	2,11	9972	71	4558	0,67	23
				128,48	0,32	4330	11	105	0,04	1
			м2							
43	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	530,5	253,73	2,33	134604	1236	24804	0,26	138
				43,65	0,88	23156	467	105	0,01	3
			м2							
44	Е0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	530,5	47,1	0,05	24987	27	14800	0,15	80
				26,55	0,02	14085	11	105	-	-
			м2							
45	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1369,994	286,15	2,11	392024	2891	175237	0,64	877
				121,5	0,32	166454	438	105	0,04	55
			м2							
46	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1056,8	37,86	0,05	40010	53	21294	0,11	115
				19,17	0,02	20259	21	105	-	-
			м2							
47	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1056,8	248,56	1,88	262678	1987	43997	0,23	243
				38,93	0,72	41141	761	105	-	4
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	388,1	1028,3	4,62	399083	1793	104179	1,52	590
				254,97	3,14	98954	1219	104	0,02	8
		м2								
49	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	24,5	653,62	6,33	16014	155	8107	1,79	44
				312,75	2,39	7662	59	105	0,01	-
		м2								
50	E0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	24,5	37,86	0,05	928	1	494	0,11	3
				19,17	0,02	470	-	105	-	-
		м2								
51	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	24,5	248,56	1,88	6090	46	1020	0,23	6
				38,93	0,72	954	18	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1286389	8259			2117
			Тенге			377465	3004			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1286389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			900664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	380469	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			398491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59774	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1785972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	440242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1785972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	440242	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3146425	30160			3186
			Тенге			554393	11179			110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3146425	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1942818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	565572	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			431451	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187602	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			625635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3998384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	659417	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3998384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	659417	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	135945
Итого с временными,	4134329
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	55813
Затраты на выслугу лет 1%	41343
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	16537
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	51754
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	4299776
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	11767516
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	235350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12002866

С учетом скидки	9564037
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1147684
Итого с НДС	10711721

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 57460
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
От 27.07.2017г

2-1-2 НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	32	266,48	3,96	8527	127	2199	0,3	10
				52,2	1,49	1670	48	128	0,01	-
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	164,2 м	264,48	3,96	43428	650	11284	0,3	49
				52,2	1,49	8571	245	128	0,01	1
3	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	53,8 м	343,48	3,96	18479	213	3697	0,3	16
				52,2	1,49	2808	80	128	0,01	-

			м							
4	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	10	200	-	2000	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
5	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	250	10,99	-	2748	-	3421	0,05	13
		отопления, водопровода и		---	---	---	---	---	---	---
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	2673	-	128	-	-
			м							
6	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	33,4	4331,44	35,77	144670	1195	5348	0,7	23
				---	---	---	---	---	---	---
			1кВт	111,7	13,4	3731	448	128	0,07	2
7	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	28	62,81	-	1759	-	831	0,12	3
				---	---	---	---	---	---	---
			комплект	23,18	-	649	-	128	-	-
8	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
			1шт							
9	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и	2	275	-	550	-	-	-	-
		пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для	2	202	-	404	-	-	-	-
		воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
11	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	23,6	21,8	0,05	514	1	124	0,03	1
		ГФ-021 за два раза		---	---	---	---	---	---	---
				5,81	0,02	137	-	90	-	-
			м2							
12	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	23,6	40,72	0,04	961	1	177	0,04	1
		эмалью ПФ-115		---	---	---	---	---	---	---
				8,32	-	196	-	90	-	-
			м2							
13	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	40,3	23,98	0,06	966	2	232	0,03	1
		ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер		---	---	---	---	---	---	---
		жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/		6,39	0,02	258	1	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0113-26-6К-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/ м2	40,3	40,72 8,32	0,04 -	1641 335	2 -	302 90	0,05 -	2 -
15	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м2	3,5	90,91 48,6	8,47 3,15	318 170	30 11	181 100	0,28 0,02	1 -
16	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	0,0296	2890 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			228945	2378			125
			Тенге			22216	895			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4486	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3269	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1109	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1016	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	152	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			330	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5833	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1261	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224458	-	-		-
	Материалы -		Тенге			198031	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22002	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2954	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			13	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			162	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28163	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			267779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26227	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27488	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛЫЙ ПОЛ								
17	Е0116-31-5 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм м	220,4	164,98 151,3	3,68 1,04	36362 33347	811 229	42977 128	0,85 -	187 -
18	СПРАЙС ЛИСТ	-Труба SANMIX PEX-B 20мм S5 SDR11/PN12,5(Красная)бухта м	220,4	33,69 -	- -	7425 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
20	С130904-993 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 шт.	4	729 -	- -	2916 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
22	С130903-338 Изм. и доп.вып.19	-Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	4809 -	- -	9618 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
23	С130904-993 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	4	729 -	- -	2916 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
24	С130905-203 4 Изм. и доп.вып.19	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	4	1009 -	- -	4036 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
25	С131206-502 Изм. и доп.вып.19	-Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini	4	3857 -	- -	15428 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
26	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
		1шт								
27	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400 -	- -	41600 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
28	Е0118-16-7	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	40679,12 2002,32	391,17 146	81358 4005	782 292	5500 128	11,64 0,72	23 1
		1шт								
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
		1шт								
30	С130904-989 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	4	1818 -	- -	7272 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0118-22-2	-Установка манометров	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
33	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
		комплект								
34	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
				254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
		1шт								
35	С130904-42	-Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	726	-	2904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	10	319	-	3190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	8	425,7	14,12	3406	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			253706	3404			277
			Тенге			48784	1234			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			7425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			7425	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			246280	-	-		-
	Материалы -		Тенге			90452	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50018	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103640	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			145	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			64023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9603	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18618	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59622	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
38	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1144,51	11,11	5494	53	1492	1,48	7
				238,61	4,16	1145	20	128	0,02	-
39	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	м2 6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,03	-
40	E0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт 6	1149,1	7,3	6895	44	671	0,51	3
				85,05	2,36	510	14	128	0,01	-
41	E0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт 6	498,77	24,24	2993	145	3302	2,71	16
				420,53	9,45	2523	57	128	0,04	-
42	C131305-54	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-1-211, d патрубка 200 мм	шт 6	3920	-	23520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	E0126-1-17	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	61,3	310,43	5,47	19029	335	11958	1,05	64
				193,05	2,03	11834	124	100	0,01	1
44	C11031-179	-Маты теплоизоляционные	м 1,56	10300	-	16068	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1144,51	11,11	5150	50	1398	1,48	7
				238,61	4,16	1074	19	128	0,02	-
		м2								
46	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
47	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
48	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
49	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
				420,53	9,45	421	9	128	0,04	-
		шт								
50	С131305-55	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-2-211, d патрубка 250 мм	1	4110	-	4110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0126-1-17	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,3	310,43	5,47	404	7	254	1,05	1
				193,05	2,03	251	3	100	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
52	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,3	10300	-	13390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					ВЕ6,ВЕ7					
53	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
				238,61	4,16	835	15	128	0,02	-
		м2								
54	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
55	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1149,1	7,3	2298	15	224	0,51	1
				85,05	2,36	170	5	128	0,01	-
		шт								
56	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	498,77	24,24	998	48	1101	2,71	5
				420,53	9,45	841	19	128	0,04	-
		шт								
57	С131305-55	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-2-211, d патрубка 250 мм	2	4110	-	8220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Е0126-1-17	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	0,95	310,43	5,47	295	5	185	1,05	1
				193,05	2,03	183	2	100	0,01	-
		м								
59	С11031-179 Изм. и	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL	0,02	10300	-	206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
							BE8			
60	E0120-1-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,5	1138,51 238,61	11,11 4,16	5123 1074	50 19	1398 128	1,48 0,02	7 -
					м2					
61	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85 186,64	16,96 7,09	712 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 -
					шт					
62	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85 186,64	16,96 7,09	321 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 -
					шт					
63	E0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,1 85,05	7,3 2,36	1149 85	7 2	112 128	0,51 0,01	1 -
					шт					
64	E0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77 420,53	24,24 9,45	499 421	24 9	550 128	2,71 0,04	3 -
					шт					
65	C131305-54	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-1-211, d патрубка 200 мм	1	3920 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
					шт					
66	E0126-1-17	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2,3	310,43 193,05	5,47 2,03	714 444	13 5	449 100	1,05 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
67	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,128	10300	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					В1					
68	Е0120-1-8	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8	955,92	8,82	7647	71	1623	0,96	8
				155,22	3,31	1242	26	128	0,02	-
		м2								
69	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
		шт								
70	Е0121-27-1	-Установка вентиляторов в квартирах /вытяжка/	1	215,84	103,34	216	103	154	0,58	1
				101,25	40,96	101	41	108	0,2	-
		шт								
71	Ц0108-481-20	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				239	2,3	239	2	95	0,01	-
		шт								
72	СПРАЙС ЛИСТ	-Вентилятор канальный MCFW125S	1	14616,14	-	14616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
73	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,4	1174,73	9,61	26314	215	6030	1,28	29
				206,72	3,59	4631	80	128	0,02	-
		м2								
74	Е0120-12-7	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	8	693,85	16,96	5551	136	1984	1,12	9
				186,64	7,09	1493	57	128	0,03	-
		шт								
75	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	-
		шт								
76	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				239	2,3	239	2	95	0,01	-
		шт								
77	СПРАЙС ЛИСТ	-Вентилятор радиальный ВР-86-77-4	1	27870,18	-	27870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
78	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
				137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
		шт								
79	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3,06 П1	1102,73	9,61	3374	29	824	1,28	4
				206,72	3,59	633	11	128	0,02	-
		м2								
80	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1144,51	11,11	2289	22	621	1,48	3
				238,61	4,16	477	8	128	0,02	-
		м2								
81	С131307-59	-Воздухораспределители потолочные двухступые универсальные модерн. ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	4	13300	-	53200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	Е0120-1-3	-Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,61	984,51	11,11	2570	29	811	1,48	4
				238,61	4,16	623	11	128	0,02	-
		м2								
83	Е0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1225,85	16,96	1226	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			281725	1879			213
			Тенге			36150	710			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			42486	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			42486	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1128	-	-		-
		Материалы -	Тенге			397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	625	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			612	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	717	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51424	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12846	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14773	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			186686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23388	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92970	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1154	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4491	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			229621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27879	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			342078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43368	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	Тенге			764375	7660			615
			Тенге			107149	2839			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			49912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			49912	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1128	-	-		-
		Материалы -	Тенге			397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	625	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			612	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	717	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13955	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2079	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16034	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			657425	-	-		-
		Материалы -	Тенге			357974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			199564	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			826321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113727	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			952036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		696
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130478	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	30672
Итого с временными,	982708
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	12593
Затраты на выслугу лет 1%	9328
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	3731
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	11677

ИТОГО с временными, зимними, выпутой лет, доп.отпусками, Дополнительные	
затраты на транспорт привозных материалов	1020037
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	2791611
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55832
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2847443
С учетом скидки	2268879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	272266
Итого с НДС	2541145

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
От 27.07.2017г

2-1-4 НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7				
				1215	-	1215	-	108	-	-				
2	75-6-46 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ШКАФ -ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТИПА ВРУ-1-21-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 200 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 1Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ НПН2 2Х60+ПН2 4Х100	1	70459	-	70459	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0121-24-13	ШТ -УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3				
				220,5	8,19	441	16	108	0,04	-				
4	С151803-192	ШТ -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0121-24-2	ШТ -УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3				
				454,5	14,34	455	14	108	0,07	-				
6	С151803-194	ШТ -ЯЩИК СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖНОЙ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 400Х400Х200 ММ, ТИП К654М-У3	1	3040	-	3040	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	Ц0108-526-2	ШТ -АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	7	862	28	6034	196	2291	2	14				
				340	4,5	2380	31	95	0,03	-				
8	Ц0108-526-1	ШТ -АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6				
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-				
9	СПРАЙС ЛИСТ	ШТ -АВТОМАТ ВА 47-29 3Ф 63А	1	292,32	-	292	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
10	СПРАЙС ЛИСТ	ШТ -АВТОМАТ ВА 47-29 1Ф 32А	6	73,08	-	438	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
11	СПРАЙС ЛИСТ	ШТ -АВТОМАТ ВА 47-29 1Ф 16А	6	137,03	-	822	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
12	Ц0108-573-4	М2 -ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	1	514	105	514	105	261	2	2				
				254	20,3	254	20	95	0,12	-				
13	СПРАЙС ЛИСТ	ШТ -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8503-1131-21У3	1	62917,93	-	62918	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
14	Ц0108-526-3	М2 -АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	423	2	2				
				441	4,5	441	4	95	0,03	-				
15	СПРАЙС ЛИСТ	ШТ -АВТОМАТ ВА 51-35 3Ф 160А	1	4241,29	-	4241	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-526-2	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				340	4,5	1020	13	95	0,03	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
17	СПРАЙС ЛИСТ	-АВТОМАТ ВА 23-29 3Ф 63А	1	267,53	-	268	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
18	СПРАЙС ЛИСТ	-АВТОМАТ ВА 23-29 3Ф 40А	2	218,59	-	437	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-526-1	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
				227	2,3	2043	21	95	0,01	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС ЛИСТ	-АВТОМАТ ВА 23-29 1Ф 16А	4	218,59	-	874	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
21	СПРАЙС ЛИСТ	-АВТОМАТ ВА 23-29 1Ф 6,3А	1	114,19	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС ЛИСТ	-АВТОМАТ ВА 23-29 1Ф 25А	2	75,04	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
23	СПРАЙС ЛИСТ	-АВТОМАТ ВА 23-29 1Ф 16А	2	114,19	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-573-4	-ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
25	75-6-38 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-ЯЩИК С ОДНИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ДВА ФИДЕРА, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ФИДЕРОВ 2, ТИП: РУС М 5125-3274, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 13,0-19,0 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛЕНИЯ АВТ. ВЫКЛ. 20 А	2	22760	-	45520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-530-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А	3	782,9	17,9	2349	54	1110	3	9
				387	2,3	1161	7	95	0,01	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС ЛИСТ	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1230	3	1296,2	-	3889	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0121-18-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	106	244,37	65,36	25903	6928	21305	0,95	100
				151,65	34,45	16075	3652	108	0,16	17
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
29	С151702-170 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛВО 13-4Х18-722/F ОПАЛ ГОСТ 17677-82	93	1610	-	149730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.		-	-	-	-	-	-	-
30	С151702-38	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП028-2Х65-003-УХЛ4	13	3220	-	41860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0121-18-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	19	377,15	88,98	7166	1691	6339	1,61	31
				258,75	50,17	4916	953	108	0,22	4
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
32	С151702-142 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО 46-4Х18-701/702 NORMA ГОСТ 17677-82	19	1301	-	24719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0121-17-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	41	219,93	49,51	9017	2030	8032	0,88	36
				151,65	29,74	6218	1220	108	0,13	5
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
34	С151701-83	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП НПП04-60-001-УХЛ4	25	209	-	5225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
35	С151701-82	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	2	365	-	730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
36	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	14	871	-	12194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
37	С151706-17	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б230-240-100	14	49	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
38	С151706-10	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б230-240-60	29	33	-	957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
39	С151706-81	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛВ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65,	26	131	-	3406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛХБ65								
40	С151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	ШТ 186	101	-	18786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	ШТ 76	82	-	6232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151705-2	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 2ОС-127	ШТ 76	17	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	ШТ 212	14	-	2968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ 46	35,4	-	1628	-	1465	0,19	9
				29,48	-	1356	-	108	-	-
45	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ 46	156	-	7176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	ШТ 5	82,17	-	411	-	289	0,34	2
				53,55	-	268	-	108	-	-
47	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ 5	156	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ 2	45,74	-	91	-	67	0,2	-
				31,05	-	62	-	108	-	-
49	С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ 2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ 17	34,7	-	590	-	541	0,19	3
				29,48	-	501	-	108	-	-
51	С151801-145	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ 17	68	-	1156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С151801-132	-КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	ШТ 0,07	16300	-	1141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-121-1	-МОНТАЖ АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА	1000ШТ 17	307,7	-	5231	-	4474	2	34
				277	-	4709	-	95	-	-
54	СПРАЙС ЛИСТ	-АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ CONVERSION KIT K-303	ШТ 17	4893,8	-	83195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С151803-48	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ДИАМЕТР 106 ММ, ВЫСОТА 35,5 ММ, ТИП У192 УХЛ2	ШТ 0,081	26100	-	2114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0121-9-1	-СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	1000ШТ 2912,35	26,92	-	78400	-	77847	0,15	443
				24,75	-	72081	-	108	-	-
57	Е0121-9-2	-СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2	М 1204	26,92	-	32412	-	32183	0,15	183
				24,75	-	29799	-	108	-	-
58	Е0121-9-3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	М 1248,15	20,78	-	25937	-	24412	0,11	141
				18,11	-	22604	-	108	-	-
59	Е0121-9-4	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	М 516	20,78	-	10722	-	10092	0,11	58
				18,11	-	9345	-	108	-	-
60	С151601-127 7ИЗМ. И	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ	М 0,142	882855	-	125365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-20 02	ВВГНГ 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80 КМ		-	-	-	-	-	-	-
61	С151601-127-6ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-20 02	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80 КМ	0,135	621362 -	-	83884 -	-	-	-	-
62	С151601-127-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 КМ	0,43	200060 -	-	86026 -	-	-	-	-
63	С151601-122-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 КМ	0,98	54398 -	-	53310 -	-	-	-	-
64	С151601-122-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 КМ	2,53	35536 -	-	89906 -	-	-	-	-
65	С151601-118-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 КМ	0,325	24106 -	-	7834 -	-	-	-	-
66	С151607-123- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 6323-79 КМ	0,225	34697 -	-	7807 -	-	-	-	-
67	С151607-121- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 6323-79 КМ	0,4155	23772 -	-	9877 -	-	-	-	-
68	С151607-117- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ГОСТ 6323-79 КМ	0,665	9081 -	-	6039 -	-	-	-	-
69	С151601-296- 91 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х50 ГОСТ 16442-80 КМ	0,033	1363639 -	-	45000 -	-	-	-	-
70	С151803-203-	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ ТМЛ 25-8-8,2 ШТ	10	134 -	-	1340 -	-	-	-	-
71	С151803-202-	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ ТМЛ 16-8-5,5 ШТ	10	128 -	-	1280 -	-	-	-	-
72	С151803-201-	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ ТМЛ 6-5-3,8 ШТ	10	84 -	-	840 -	-	-	-	-
73	Ц0108-410-2-	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ М	277	39 25,9	1,5 0,2	10803 7174	416 55	6868 95	0,16 -	44 -
74	Ц0108-410-1-	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ М	430	34,2 23,2	1,2 0,2	14706 9976	516 86	9559 95	0,14 -	60 -
75	С130804-107-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 6 - 50Х8,3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 М	142	373 -	-	52966 -	-	-	-	-
76	С130804-107-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 6 - 32Х5,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 М	135	115 -	-	15525 -	-	-	-	-
77	С130804-107-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 6 - 25Х4,2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 М	43	70 -	-	3010 -	-	-	-	-
78	Ц0108-410-1-	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ М	3526,5	34,2 23,2	1,2 0,2	120606 81815	4232 705	78394 95	0,14 -	494 4
79	С130804-29 -	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ	0,98	86200 -	-	84476 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 1 ТИПА, ДИАМЕТР 25 ММ		-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
80	С130804-29	-ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 1 ТИПА, ДИАМЕТР 16 ММ	2,5465	86200	-	219508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
81	С151701-89	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ /ТУ-16-545.132-77/, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 6 М	1	443	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
82	Е0121-1-7	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА ДИАМ. ДО 50 ММ	33	57,81	7,57	1908	250	1710	0,27	9
				45	2,98	1485	98	108	0,01	-
		М								
83	С130806-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 50Х3,5 ММ	33,66	306	-	10300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
84	Е0121-1-6	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА ДИАМ. ДО 40 ММ	13	49,48	6,12	643	80	571	0,23	3
				38,25	2,41	497	31	108	0,01	-
		М								
85	С130806-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 40Х3,5 ММ	13,26	270	-	3580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
86	Е0121-1-5	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА ДИАМ. ДО 25 ММ	133	38,32	4,16	5096	553	4500	0,18	24
				29,7	1,63	3950	217	108	0,01	1
		М								
87	С130806-20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 25Х3,2 ММ	135,66	168	-	22791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
				ЗАЗЕЛЕНИЕ						
88	Е0101-163-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М	1,5	353,25	-	530	-	599	2,33	3
				353,25	-	530	-	113	-	-
		М3								
89	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,5	134,1	-	201	-	227	0,97	1
				134,1	-	201	-	113	-	-
		М3								
90	Ц0108-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	22	61,9	3,3	1362	73	489	0,14	3
				23	0,4	506	9	95	-	-
		М								
91	Ц0108-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	28	88,9	3,1	2489	87	750	0,16	4
				27,9	0,3	781	8	95	-	-
		М								
92	Ц0108-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
				111	1,6	666	10	95	0,01	-
		ШТ								
93	Ц0108-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ	6	84,6	2,8	508	17	186	0,17	1
				32,4	0,2	194	1	95	-	-
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	1881123	17951		1755
	ТЕНГЕ	286989	7228		34
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	273846	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	273846	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1194390	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	77232	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	293486	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	812948	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	301883	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	45282	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	89776	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1586049	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1935
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	338769	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			731	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	731	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			826	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	124	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	855	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			412156	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			412156	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24729	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			436886	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			2298431	-	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	68836
Итого с временными,	2367267
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	28261
Затраты на выслугу лет 1%	20934
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	8374
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	26205
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	2451041
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	6707946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134159
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6842105
С учетом скидки	5455841
Налог на добавленную стоимость, 12 %	654701
Итого с НДС	6110542

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
От 27.07.2017г

3-1-1 НА ТОПОЧНАЯ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КРЫША												
1	Е0111-8-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	3,08	2967,86	261,86	9141	807	2625	4,01	12				
				594	99	1830	305	123	0,48	1				
2	Е0126-33-2	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	3,564 м3	2987,22	184,07	10646	656	5982	9,27	33				
				1608,75	69,75	5734	249	100	0,34	1				
3	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,564 м3	14600	-	52034	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

004									
4	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	23,76	201,59	15,94	4790	379	1148	0,24	6
				34,65	5,96	823	142	119	0,03	1
		м2								
5	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	23,76	62,07	1,4	1475	33	45	0,01	-
				1,1	0,5	26	12	119	-	-
		м2								
6	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	23,46	1109,84	9,15	26037	215	1364	0,26	6
				45,45	3,42	1066	80	119	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			104123	2089		58
				Тенге			9479	787		4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104123	-	-	-
		Материалы -		Тенге			29931	-	-	-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	10266	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52034	-	-	-
		Местные материалы -		Тенге			10590	-	-	-
		Накладные расходы -		Тенге			11165	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1675	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6917	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122206	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	67
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	11941	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			122206	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	67
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	11941	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

ОКНА

7	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,52	472,81	19	1664	67	946	1,3	5
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК			217,73	6,18	766	22	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
8	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,52	5618	-	19775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,52	236,32	5,58	832	20	406	0,29	1
				94,05	2,12	331	7	120	0,01	-
		м2								
10	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	3,2	2030	-	6496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					ДВЕРИ					
11	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		м2								
12	С12022-1	-Стоимость стальных дверей	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			56584	280			7
			Тенге			1384	97			-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31484	- - -
Материалы -	Тенге	1588	- - -
Всего заработная плата -	Тенге	-	1481 - -
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28231	- - -
Накладные расходы -	Тенге	1777	- - -
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	- - 1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	267 - -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1996	- - -
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35256	- - -
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	- - 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1747	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1747	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
14	E0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,2 м3	5788,36	261,86	6946	314	883	3,44	4
				499,5	99	599	119	123	0,48	1
15	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,76 м2	258,1	9,95	6133	236	1635	0,36	8
				52,2	3,74	1240	89	123	0,02	-
16	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,76 м2	141,47	2,68	3361	64	103	0,02	-
				2,52	1	60	24	123	0,01	-
17	E0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,76 м2	1037,93	15,2	24661	361	5280	1,07	25
				173,3	7,37	4118	175	123	0,04	1
18	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	19,92 м2	139,68	0,32	2782	6	1023	0,24	5
				41,63	0,11	829	2	123	-	-
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
19	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	56,11 м	312,81	4,07	17552	228	8051	0,74	42
				135,68	0,97	7613	54	105	0,05	3
20	E0115-169-1	-Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	56,11 м2	29,75	0,02	1669	1	1128	0,11	6
				19,15	-	1075	-	105	-	-
21	E0115-180-7	-Высококачественная окраска поливинилацетатными	56,11 м2	323,11	2,33	18130	131	6627	0,6	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами оштукатуренных стен		111,6	0,88	6262	49	105	0,01	-
			м2							
22	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей	23,76	255,95	3,39	6081	81	3072	0,68	16
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		122,4	0,72	2908	17	105	0,05	1
			м2							
23	Е0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	23,76	47,1	0,05	1119	1	663	0,15	4
				26,55	0,02	631	-	105	-	-
			м2							
24	Е0115-180-8	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	23,76	356,76	2,81	8477	67	3630	0,81	19
				144,45	1,06	3432	25	105	0,01	-
			м2		ОТКОСЫ					
25	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,44	326,82	6,33	471	9	476	1,79	3
				312,75	2,39	450	3	105	0,01	-
			м2							
26	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,44	645,94	6,12	930	9	217	0,81	1
				141,39	2,32	204	3	105	0,01	-
			м2							
27	Е0115-180-7	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	1,44	323,11	2,33	465	3	170	0,63	1
				111,6	0,88	161	1	105	0,01	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			98777	1512			168
			Тенге			29582	563			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98777	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30145	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10874	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			32958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4944	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35089	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			139640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35089	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			259485	3881			233
			Тенге			40445	1447			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234385	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80266	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21464	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6885	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48777	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			323708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48777	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	11006
Итого с временными,	334714
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	4519
Затраты на выслугу лет 1%	3347
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1339
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	4190

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные

затраты на транспорт привозных материалов	348109
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	952696
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19054
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	971750
С учетом скидки	774303
Налог на добавленную стоимость, 12 %	92916
Итого с НДС	867219

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бактығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
От 27.07.2017г

3-1-3 НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ												
1	Е0118-2-6	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77				
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6				
		КОТЕЛ												
2	СПРАЙС ЛИСТ	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ "ВВ 300GA"	2	74385,73	-	148771	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54				
				2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1				
		1НАСОС												
4	Ц0108-481-2-0	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	4	456,2	24,2	1825	97	917	1	4				
				239	2,3	956	9	95	0,01	-				
		ШТ												
5	СПРАЙС ЛИСТ	-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС Q 6.0М3/ЧАС H-8,1М DAB K14/400M"	2	25036,67	-	50073	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ШТ												
6	СПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ Q 3,2М3/ЧАС H-35M GRANDFOS JP BASIC 3PT	1	23020,43	-	23020	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ШТ												
7	С12021-199	-ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ /БЕЗ АРМАТУРЫ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ МАССЕ ИЗДЕЛИЙ ДО 1,0 Т	0,2	149600	-	29920	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Т												
8	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТР УМЯГЧЕНИЯ	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1				
				126	-	126	-	128	-	-				
		ШТ												
9	СПРАЙС ЛИСТ	-ФИЛЬТР УМЯГЧЕНИЯ SENIOR PLUS	1	3311,47	-	3311	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				
10	Е0118-10-3	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 М3	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4				
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-				
		1БАК												
11	Е0118-16-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 45 ММ	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3				
				468,14	30,13	468	30	128	0,14	-				
		1ШТ												
12	Е0116-6-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	7	472,48	3,96	3307	28	481	0,3	2				
				52,2	1,49	365	10	128	0,01	-				
		М												
13	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	1,5	264,48	3,96	397	6	103	0,3	-				
				52,2	1,49	78	2	128	0,01	-				
		М												
14	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	8,5	10,99	-	93	-	116	0,05	-				
				10,69	-	91	-	128	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
15	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	5,1	21,8	0,05	111	-	27	0,03	-
				5,81	0,02	30	-	90	-	-
		М2								
16	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	5,1	40,72	0,04	208	-	38	0,04	-
				8,32	-	42	-	90	-	-
		М2								
17	С130903-13	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 40 ММ	2	743	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
18	С130903-11	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 20 ММ	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
19	С130904-984 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 25, DN 40	2	2079	-	4158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
20	С130904-981 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 25, DN 20	2	526	-	1052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
					В1					
21	Е0116-26-1	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1СЧЕТЧИК								
22	С131102-16	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 7/25Ч	1	9870	-	9870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
23	Е0116-14-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	7,2	402,02	9,63	2895	69	2022	1,22	9
				215,78	3,6	1554	26	128	0,02	-
		М								
24	С130804-105-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 7,4 - 50Х6,9 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	7,2	210	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
25	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	4,5	439,78	12,19	1979	55	1711	1,64	7
				292,5	4,57	1316	21	128	0,02	-
		М								
26	С130804-997 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 15Х1,9 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	4,5	30	-	135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
27	С130904-981 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 25, DN 20	1	526	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
					ВЕ1					
28	Е0120-23-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280 ММ	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				448,88	2,36	449	2	128	0,01	-
		ШТ								
					ОТОПЛЕНИЕ ТОПОЧНОЙ					
29	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,3	5
				52,2	1,49	887	25	128	0,01	-
		М								
30	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	17	10,99	-	187	-	233	0,05	1
				10,69	-	182	-	128	-	-
		М								
31	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	1,12	4331,44	35,77	4851	40	179	0,7	1
		1КВТ		111,7	13,4	125	15	128	0,07	-
32	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	1	62,81	-	63	-	30	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ		23,18	-	23	-	128	-	-
33	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ	1	28,81	-	29	-	30	0,12	-
				23,18	-	23	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
34	С130903-124 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ГЕРЦ-TS-E, ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОХОДНОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20	1	1690	-	1690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
35	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	1,76	21,8	0,05	38	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		М2								
36	Е0113-26-6 К 2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	5,1	40,72	0,04	208	-	38	0,04	-
				8,32	-	42	-	90	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		ТЕНГЕ		351077	4075			172
				ТЕНГЕ		29965	1497			7
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		225177	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		225177	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1825	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ		772	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	965	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		917	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ		-	138	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		165	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		2906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	1103	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		565	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ		439	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	125	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		112	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ		-	17	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	142	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		29920	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ		29920	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		1795	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		31715	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		93591	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ		39848	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	30372	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ		20879	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ		1	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ		823	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		38876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ		-	5831	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		7948	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		140415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ		-	36203	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		ТЕНГЕ		400931	-	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	5976
Итого с временными,	406907
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	2453
Затраты на выслугу лет 1%	1817
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	727
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	2275
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	414179
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	1133514

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1156184
С учетом скидки	921933
Налог на добавленную стоимость, 12 %	110632
Итого с НДС	1032565

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Сауле -16» Искакова З. С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область. Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** — ИИН/БИН: **060240007552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — ИИН/БИН: **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ №26-17 2017-04-04

Номер документа	Дата составления
15	28.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 50 мест в п Кентубек Бурлинского района ЗКО			шт	1	31 413 432,00	31 413 432,00
				Итого	1	x	31 413 432,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Тетера О Л /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): [illegible] / [illegible] / [illegible]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 28 08 2017

М.П.

Утверждена

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		26-17	04.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 639 727	28 047 707							3 365 725	31 413 432
В том числе:										
В текущем месяце- за август	31 413 432	28 047 707							3 365 725	31 413 432
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	1 570 672	1 402 386							168 286	1 570 672

...го к ...плате:	29 842 760	26 645 321							3 197 439	29 842 760

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

2-1-1 Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	450	23,36	22,08	10512	9936	2985	0,01	4
				1,28	5,56	576	2501	97	0,02	9
2	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (м3)	22,5	294,75	-	6632	-	7494	1,89	43
				294,75	-	6632	-	113	-	-
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (м3)	350	6,48	6,48	2268	2268	714	-	-
				-	2,1	-	736	97	0,01	3
4	E0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований (м3)	631,81	4,31	4,31	2725	2725	1116	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	1,82	-	1151	97	0,01	4
		м2								
5	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	631,81	14,12	12	8920	7580	2675	0,01	8
				1,62	2,75	1024	1734	97	0,01	8
		м3								
6	Е0146-34-4	-Разборка старого здания	380	1795,5	627,75	682290	238545	533520	7,1	2698
		м3		1167,75	236,25	443745	89775	100	1,16	441
7	У68-5-3	-Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых	177	-737,43	-630,06	-130525	-111521	-51679	-0,87	-154
				-107,25	-193,75	-18983	-34294	97	-0,65	-115
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582821	149533			2598
			Тенге			432993	61604			349
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			582821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-21	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	494597	-		-
		Местные материалы -	Тенге			316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			496826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74524	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1144425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	569121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1144425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	569121	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

8	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	109	355,73	172,69	38775	18823	20828	0,48	52
				76,28	60,21	8315	6563	140	0,24	26
		шт								
9	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	508,77	243,37	4070	1947	2150	0,67	5
				106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
		шт								
10	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	-508,77	-243,37	-11702	-5598	-6181	-0,67	-15
				-106,88	-85,08	-2458	-1957	140	-0,34	-8
		шт								
11	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	56	762,35	389,08	42692	21789	22800	0,94	52
				153,9	136,92	8618	7668	140	0,55	31
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,804	13100	-	115332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	30,654	12300	-	377044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков фундаментов под перегородок	12,6	11280,7	316,01	142137	3982	19678	8,25	104
				1368	119,39	17237	1504	105	0,58	7
		м3								
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,377	52400	-	19755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,051	52102	-	2657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	52,058	127	-	6611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0106-19-1	-Устройство цокольных поясов	2	11280,7	316,01	22561	632	3124	8,25	17
		м3		1368	119,39	2736	239	105	0,58	1
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2	127	-	254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	708,64	3,82	3543	19	229	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
		м2								
21	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов;	16,25	592,16	11,21	9623	182	685	0,2	3
				31,5	4,21	512	68	118	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			773353	41776			219
			Тенге			36001	14773			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			773353	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50774	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22412	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			639486	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9497	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			886865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			886865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60271	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
22	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	8,81	10183,46	337,41	89716	2973	8280	4,38	39
				670,5	126	5907	1110	118	0,62	5
			м3							
23	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	105,68	66,43	5918	3720	3740	0,15	8
				23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
			шт							
24	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,238	27900	-	62440	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
25	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,057	-13010,1	-1826,1	-13752	-1930	-13009	-42,7	-45
				-8100	-690,75	-8562	-730	140	-3,37	-4
			т							
26	C12021-260	-Уголок 75х5 мм	1,057	-114900	-	-121449	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22874	4763			2
			Тенге			-1319	1716			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	397	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			63303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-989	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1 1935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-121449	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-121449	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-128736	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
27	Е0106-19-1	-Устройство цокольных поясов	18	11280,7	316,01	203053	5688	28112	8,25	149
			м3	1368	119,39	24624	2149	105	0,58	10
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1808	52400	-	61874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,154	52102	-	8024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04056	65900	-	2673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
31	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00215	68200	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
32	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны	66	1468,6	373,54	96927	24653	55516	2,66	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 10 м2		465,75	135,07	30740	8915	140	0,61	40
33	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	68	-1468,6 -465,75	-373,54 -135,07	-99865 -31671	-25400 -9185	-57198 140	-2,66 -0,61	-181 -41
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	570,78	3020 -	- -	1723756 -	- -	- -	- -	- -
35	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	578,34	-3020 -	- -	-1746587 -	- -	- -	- -	- -
36	С143017-8-А-	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	570,78	45 -	- -	25685 -	- -	- -	- -	- -
37	С143017-8-А-	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	578,34	-45 -	- -	-26025 -	- -	- -	- -	- -
38	С143017-71--7	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	570,78	260 -	- -	148403 -	- -	- -	- -	- -
39	С143017-71--7	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	578,34	-260 -	- -	-150368 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
40	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,043	41008,57	2434,57	1763	105	1979	170	7
				31950	920,25	1374	40	140	4,49	-
		т								
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,043	50642	-	2178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			251637	5046			150

			Тенге			25066	1918			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172571	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26985	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-25941	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			296847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31246	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
42	Е0110-14-1	-Установка стропил	6,4	23741,72	334,28	151947	2139	27060	22,1	141
				3397,5	126	21744	806	120	0,62	4
		м3								
43	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,4	573,75	28,11	3672	180	1032	0,78	5
				123,75	10,58	792	68	120	0,05	-
		м3								
44	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки на отм.+3,5	14	1717,81	372,83	24049	5220	12117	3,72	52
				594	139,5	8316	1953	118	0,68	10
		м3								
45	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость экоблоков Б-400	14	4730,67	-	66229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	8,44	573,75	28,11	4842	237	1360	0,78	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	1044	89	120	0,05	-
		м3								
47	Е0158-18-1	-Устройство ендова и коньков из листовой стали	36	370,12	0,96	13324	35	2281	0,34	12
				59	0,16	2124	6	107,1	-	-
		м								
48	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	99,84	99,7	7,72	9954	770	8043	0,4	40
				67,31	0,39	6720	39	119	-	-
		м								
49	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,279	72495	-	20226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0115-163-2	-Окраска карнизов	80	111,66	1,88	8933	150	4105	0,3	24
				48,15	0,72	3852	58	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			303178	8731			281
			Тенге			44593	3018			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303178	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153373	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47611	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20226	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10025	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21551	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			380728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56011	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ТИП1								
51	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,036	9032,78	-	9358	-	723	3,66	4
				567	-	587	-	123	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной ПВХ пленки на битумной мастике первый слой	12,598	205,67	18,42	2591	232	1439	0,42	5
				85,95	6,91	1083	87	123	0,03	-
		м2								
53	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,599	107,31	9,05	1352	114	841	0,25	3
				50,85	3,4	641	43	123	0,02	-
		м2								
54	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0252	30400	-	766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,6	258,1	9,95	3252	125	867	0,36	4
				52,2	3,74	658	47	123	0,02	-
		м2								
56	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	12,5994	963,45	11,72	12139	148	2729	1,06	13
				171,68	4,39	2163	55	123	0,02	-
		м2			ТИП2					
57	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	13,94	328,87	5,14	4584	72	332	0,11	2
				16,82	2,53	234	35	123	0,01	-
		м2								
58	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,697	9603,98	-	6694	-	486	3,66	3
				567	-	395	-	123	-	-
		м3								
59	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	13,9388	505,71	6,38	7049	89	1233	0,45	6
				69,53	2,39	969	33	123	0,01	-
		м2								
60	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	13,94	1536,74	8,54	21422	119	1540	0,55	8
				86,63	3,2	1208	45	123	0,02	-
		м2								
61	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,94	925,06	4,9	12895	68	1035	0,38	5
				58,5	1,85	815	26	123	0,01	-
		м2			ТИП3					
62	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,84	328,87	5,14	605	9	44	0,11	-
				16,82	2,53	31	5	123	0,01	-
		м2								
63	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,092	9032,78	-	831	-	64	3,66	-
				567	-	52	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
64	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,838	205,67	18,42	378	34	210	0,42	1
				85,95	6,91	158	13	123	0,03	-
		м2								
65	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,845	107,31	9,05	198	17	123	0,25	-
				50,85	3,4	94	6	123	0,02	-
		м2								
66	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,00368	30400	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
67	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1,84	48,53	5,55	89	10	102	0,26	-
				42,98	2,07	79	4	123	0,01	-
		м2								
68	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	6,207	8390	-	52077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	6,29845	-8390	-	-52844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12	5239,08	327,33	629	39	254	11,6	1
				1890	123,75	227	15	105	0,6	-
		1т								
71	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13	-5239,08	-327,33	-681	-43	-275	-11,6	-2
				-1890	-123,75	-246	-16	105	-0,6	-
		1т								
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,12	50800	-	6096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,13	-50800	-	-6604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
74	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8374	271,57	9,95	499	18	126	0,36	1
				52,2	3,74	96	7	123	0,02	-
		м2								
75	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,84	193,67	3,35	356	6	10	0,02	-
				3,15	1,25	6	2	123	0,01	-
		м2								
76	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1,84	925,06	4,9	1702	9	137	0,38	1
				58,5	1,85	108	3	123	0,01	-
		м2			ТИП4					
77	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	136,1	-328,87	-5,14	-44759	-700	-3239	-0,11	-15
		м2		-16,82	-2,53	-2289	-344	123	-0,01	-1
78	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,3896	5427,7	-	45536	-	5479	3,24	27
				531	-	4455	-	123	-	-
		м3								
79	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,2435	9603,98	-	50358	-	3657	3,66	19
				567	-	2973	-	123	-	-
		м3								
80	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,805	-9603,98	-	-65355	-	-4746	-3,66	-25
				-567	-	-3858	-	123	-	-
		м3								
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,869	271,57	9,95	28479	1043	7216	0,36	38
				52,2	3,74	5474	392	123	0,01	1
		м2								
82	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	136,0975	-271,57	-9,95	-36960	-1354	-9364	-0,36	-49
				-52,2	-3,74	-7104	-509	123	-0,01	-1
		м2								
83	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	104,87	193,67	3,35	20310	351	568	0,02	2
				3,15	1,25	330	131	123	0,01	1
		м2								
84	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	136,1	-193,67	-3,35	-26358	-456	-737	-0,02	-3
				-3,15	-1,25	-429	-170	123	-0,01	-1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	104,87	925,06	4,9	97011	514	7785	0,38	40
				58,5	1,85	6135	194	123	0,01	1
		м2								
86	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	136,1	-925,06	-4,9	-15901	-667	-10103	-0,38	-52
				-58,5	-1,85	-7962	-252	123	-0,01	-1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27908	-200			40
			Тенге			7083	-148			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-31601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6935	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-397	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53023	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			38628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8215	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
87	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	45,5	2030	-	92365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	45,5	435,9	2,02	19833	92	3087	0,39	18
				64,13	0,48	2918	22	105	-	-
		м								
		ДВЕРИ.НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
89	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11,34	400,18	102,53	4538	1163	2549	0,9	10
				151,65	35,67	1720	404	120	0,14	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12022-1	-Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	6	25100	-	150600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960	-	11760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
92	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	6	5500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		312096	1255			28
				----		---	---			---
				Тенге		4638	426			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		161496	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18479	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		137125	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		177160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5909	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		150600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		150600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9036	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		159636	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		336796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5909	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ВЕНТКАНАЛ-8шт

93	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,34016	17937,36	627,68	6102	214	4377	86,5	29
				14197,5	101,25	4829	34	90	0,49	-
		т								
94	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,34016	114900	-	39084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	СЕХН.ЧАСТЬ КН.2	-Надбавка за окраску за 2 раза	0,04252	5940	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0110-28-12	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	43,2	647,65	1,36	27979	59	5731	0,73	32
				110,03	0,52	4753	22	120	-	-
		м2								
97	Е0110-7-5	-Обшивка каркасных стен лакостеклотканью	23,2	14,76	0,22	342	5	373	0,08	2
				13,32	0,09	309	2	120	-	-
		м2								
98	С11011-968	-Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П	0,0232	407100	-	9445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
99	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	23,2	56,07	1,17	1301	27	1413	0,35	8
				54,9	0,45	1274	10	110	-	-
		м2								
100	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,218	4518	-	5503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
101	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	8	7360,91	59,08	58887	473	5637	3,19	26
				529,2	21,26	4234	170	128	0,11	1
		шт								
102	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,4	575,05	1,24	10581	23	3365	0,97	18
				153,23	0,47	2819	9	119	-	-
		м2								
						КОЗЫРЕК-К-1-2шт				
103	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,324	17937,36	627,68	5812	203	4170	86,5	28
				14197,5	101,25	4600	33	90	0,49	-
		т								
104	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,324	147100	-	47660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	СЕХН.ЧАСТЬ КН.2	-Надбавка за окраску за 2 раза	0,162	2970	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
106	Е0112-7-8 Изм. и	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	9,52	121,68	8,3	1158	79	1080	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 12	покрытия из профилированного оцинкованного листа		94,18	1,17	897	11	119	-	-
107	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	9,52	411 -	- -	3913 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,54	575,05 153,23	1,24 0,47	1461 389	3 1	465 119	0,97 -	2 -
109	Е0106-11-1	м2 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00852	52657,31 47475	536,06 202,5	449 404	5 2	427 105	289 0,99	2 -
110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00852	52400 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
		КОЗЫРЕК -К2-4шт								
111	Е0109-35-1	-Монтаж стального каркаса	0,496	17937,36 14197,5	627,68 101,25	8897 7042	311 50	6383 90	86,5 0,49	43 -
112	С12021-41	т -Конструкции стальные из одного профиля	0,496	147100 -	- -	72962 -	- -	- -	- -	- -
113	СЕХН.ЧАСТЬ КН.2	т -Надбавка за окраску за 2 раза	0,496	2970 -	- -	1473 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	тн -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	8,32	121,68 94,18	8,3 1,17	1012 784	69 10	944 119	0,57 -	5 -
115	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	8,32	411 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
116	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
				153,23	0,47	490	2	119	-	-
		м2								
117	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,014204	52657,31	536,06	748	8	711	289	4
				47475	202,5	674	3	105	0,99	-
		1т								
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014204	52400	-	744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					КРЫЛЬЦО КР-1-2шт					
119	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
				218,93	-	657	-	113	-	-
		м3								
120	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,1	4715,27	100,89	9902	212	401	0,85	2
				123,75	38,25	260	80	118	0,18	-
		м3								
121	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	9,86	9026,47	196,62	89001	1939	3588	1,79	18
				272,25	74,27	2684	732	105	0,36	4
		м3								
122	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,136754	41200	-	5634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	21,04	268,26	16,79	5644	353	3051	0,73	15
				111,6	6,28	2348	132	123	0,03	1
		м2								
124	С143003-40	-Плитка тротуарная	21,4608	1670	-	35840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
125	Е0107-60-4	-Установка металлических	26,28	3796,7	5,89	99777	155	2723	0,42	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений без поручня		71,78	2,23	1886	59	140	0,01	-
126	СЕХН.ЧАСТЬ КН.2	м -Надбавка за окраску за 2 раза	0,27	2970	-	802	-	-	-	-
127	Е0106-11-7	тн -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013362	93997,62	304,24	1256	4	466	198	3
		1т		33075	114,75	442	2	105	0,56	-
				КРЫЛЬЦО КР-2-4шт						
128	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,8	218,93	-	1489	-	1682	1,54	10
				218,93	-	1489	-	113	-	-
129	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,04	4715,27	100,89	9619	206	390	0,85	2
				123,75	38,25	252	78	118	0,18	-
130	Е0106-1-16	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,984	9026,47	196,62	63041	1373	2541	1,79	13
				272,25	74,27	1901	519	105	0,36	3
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,058	41200	-	2390	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	15,04	268,26	16,79	4035	253	2181	0,73	11
				111,6	6,28	1678	94	123	0,03	-
133	С143003-40	м2 -Плитка тротуарная	15,3408	1670	-	25619	-	-	-	-
134	Е0107-60-4	м2 -Установка металлических ограждений без поручня	14,72	3796,7	5,89	55887	87	1525	0,42	6
				71,78	2,23	1057	33	140	0,01	-
135	СЕХН.ЧАСТЬ КН.2	м -Надбавка за окраску за 2 раза	0,251104	2970	-	746	-	-	-	-
136	Е0106-11-7	тн -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009432	93997,62	304,24	887	3	329	198	2
		1т		33075	114,75	312	1	105	0,56	-
				РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ Р-1-8шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0110-5-1	-Установка решетки	0,24	22951,16	316,57	5508	76	1039	22,5	5
				3487,5	119,25	837	29	120	0,58	-
138	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	5,76	165,65	1,61	954	9	540	0,53	3
				88,65	0,61	511	4	105	-	-
		м2				РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ Р-2				
139	Е0110-5-1	-Установка решетки	0,598	22951,16	316,57	13725	189	2588	22,5	13
				3487,5	119,25	2086	71	120	0,58	-
140	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	98,28	165,65	1,61	16280	158	9211	0,53	52
				88,65	0,61	8713	60	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		760644	6499			378
				Тенге		60612	2253			11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		517486	-	-		-
	Материалы -			Тенге		215216	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	41872	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		31494	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		225570	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		48090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	7214	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		33935	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		599510	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		286
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	49085	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		180517	-	-		-
	Материалы -			Тенге		3611	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	16589	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		159706	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		14930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2239	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		11727	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		207173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		108
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	18828	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		58887	-	-		-
	Материалы -			Тенге		54181	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	4404	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		224	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		5637	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	846	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5249	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3755	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3980	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			879059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73163	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ФАСАД								
141	E0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	362,00838	124,08 121,5	2,11 0,32	44918 43984	764 116	46305 105	0,64 0,04	232 14
142	C11011-764	-Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	362	142 -	- -	51404 -	-	-	-	-
143	C143002-51	-Сухие клеевые смеси	кг	4342	27 -	- -	117234 -	-	-	-	-
144	C143002-79 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Сухие смеси штукатурные декоративные	кг	995	36 -	- -	35820 -	-	-	-	-
145	E0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	362	101,33 17,12	1,65 0,63	36680 6197	597 228	6747 105	0,09 -	33 1
146	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	413,7	150,62 69,08	0,62 0,23	62311 28578	256 95	33835 118	0,44 -	180 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге Тенге			348366 78760	1618 439			445 16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348366	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79199	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51404	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			461368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92232	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3382876	219019			4142
			----			---------	---------			---------
			Тенге			688426	85999			470
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3110567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			702803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	753433	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337159	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1118836	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			792703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4137466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4881
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	872338	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3611	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188857	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			238073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18828	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58887	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4404	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5249	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3755	-	-		-
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3980	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4447878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	896416	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	151228
Итого с временными,	4599106
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	62088
Затраты на выслугу лет 1%	45991
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	18396
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	57572
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	4783153
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	13090410
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	261808
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13352218
С учетом скидки	10556517
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1266782
Итого с НДС	11823299

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

2-1-2 Отопление и вентиляция

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	44	264,48	3,96	11637	174	3024	0,3	13		
				52,2	1,49	2297	66	128	0,01	-		
2	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	22 м	343,48	3,96	7557	87	1512	0,3	7		
				52,2	1,49	1148	33	128	0,01	-		
3	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	0,87	4331,44	35,77	3768	31	139	0,7	1		
			1кВт	111,7	13,4	97	12	128	0,07	-		
4	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	12	62,81	-	754	-	356	0,12	1		

			комплект		23,18	-	278	-	128	-	-
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	28		-62,81	-	-1759	-	-831	-0,12	-3
			комплект		-23,18	-	-649	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0118-22-5	-Установка клапанов терморегулирующих	28	28,81	-	807	-	831	0,12	3
				23,18	-	649	-	128	-	-
			комплект							
7	СПРАЙС лист	-Клапан термостатический угловой RA-N-Y Ду 15 мм	28	1614,95	-	45219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
8	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	39	336,95	7,9	13141	308	11716	1,29	50
				231,75	2,95	9038	115	128	0,01	1
			м							
9	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	39	44	-	1716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
					Тепловой пункт					
10	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
			1шт							
11	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	4	10400	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	Е0118-16-7	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	40679,12	391,17	81358	782	5500	11,64	23
				2002,32	146	4005	292	128	0,72	1
			1шт							
13	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
			1шт							
14	С130904-989 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с	4	1818	-	7272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
15	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
16	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
				57,94	-	116	-	128	-	-
				комплект						
17	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
				комплект						
18	С131205-5	-Термометры угловые в оправе	2	541	-	1082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
19	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
				1шт						
20	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	10	319	-	3190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
21	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	8	425,7	14,12	3406	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	-
				м						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			247700	2487			135

			Тенге			23752	946			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			45219	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			45219	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			202481	-	-		-
	Материалы -		Тенге			107622	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24699	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68620	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			158	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4742	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			248141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29441	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			293360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29441	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
22	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	П1 1	9346,91 7087,5	1057,91 396,9	9347 7088	1058 397	9580 128	42,11 1,93	42 2
23	СПРАЙС лист	-Компактная приточная установка Инновент-3,15	шт 1	82998,82 -	- -	82999 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0120-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	компл. 1,8	1043,92 155,22	8,82 3,31	1879 279	16 6	365 128	0,96 0,02	2 -
25	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2 1,26	1102,73 206,72	9,61 3,59	1389 260	12 5	339 128	1,28 0,02	2 -
26	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2 3,06	-1102,73 -206,72	-9,61 -3,59	-3374 -633	-29 -11	-824 128	-1,28 -0,02	-4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м2 Тенге --- Тенге			92240 6995	1056 396			42 2
		Стоимость оборудования -	Тенге			82999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			82999	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7391	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8810	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛЫЙ ПОЛ								
27	E0116-31-5 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм	220,4	-164,98	-3,68	-36362	-811	-42977	-0,85	-187
				-151,3	-1,04	-33347	-229	128	-	-
		м								
28	СПРАЙС ЛИСТ	-Труба SANMIX PEX-B 20мм S5 SDR11/PN12,5(Красная)бухта	220,4	-33,69	-	-7425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	-473,47	-39,24	-3788	-314	-2765	-1,47	-12
				-254,25	-15,75	-2034	-126	128	-0,07	-1
		1шт								
30	C130904-993 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	4	-729	-	-2916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	-473,47	-39,24	-2841	-235	-2074	-1,47	-9
				-254,25	-15,75	-1526	-94	128	-0,07	-
		1шт								
32	C130903-338 Изм. и доп.вып.19	-Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	-4809	-	-9618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130904-993 Изм. и доп.вып.18	шт. -Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	4	-729 -	- -	-2916 -	- -	- -	- -	- -
34	С130905-203 4 Изм. и доп.вып.19	шт. -Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	4	-1009 -	- -	-4036 -	- -	- -	- -	- -
35	С131206-502 Изм. и доп.вып.19	шт. -Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini	4	-3857 -	- -	-15428 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0116-15-3	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	-891,93 -447,75	-90,13 -33,75	-3568 -1791	-361 -135	-2465 128	-2,6 -0,16	-10 -1
37	С130902-11	1шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	-10400 -	- -	-41600 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0118-16-7	шт -Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	-40679,12 -2002,32	-391,17 -146	-81358 -4005	-782 -292	-5500 128	-11,64 -0,72	-23 -1
39	Е0116-15-2	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	-473,47 -254,25	-39,24 -15,75	-2841 -1526	-235 -94	-2074 128	-1,47 -0,07	-9 -
40	С130904-989 Изм. и доп.вып.18	1шт -Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	4	-1818 -	- -	-7272 -	- -	- -	- -	- -
41	С130902-10	шт. -Задвижки клиновые фланцевые с	2	-6880	-	-13760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
42	E0118-22-2	-Установка манометров шт	2	-859,96 -41,72	-1,62 -	-1720 -83	-3 -	-107 128	-0,23 -	- -
43	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	2	-64,62 -55,62	- -	-129 -111	- -	-142 128	-0,32 -	-1 -
44	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	14	-473,47 -254,25	-39,24 -15,75	-6629 -3560	-549 -220	-4838 128	-1,47 -0,07	-21 -1
45	C130904-42	-Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	4	-726 -	- -	-2904 -	- -	- -	- -	- -
46	C130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	10	-319 -	- -	-3190 -	- -	- -	- -	- -
47	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	8	-425,7 -100,35	-14,12 -5,29	-3406 -803	-113 -42	-1082 128	-0,55 -0,03	-4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге		-253706 --- -48784	-3404 --- -1234			-277 --- -5
		Стоимость оборудования -		Тенге		-7425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		-7425	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-246280	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-90452	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-50018	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-103640	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		-145	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-64023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-9603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-18618	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-328922	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-59622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-336347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-59622	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			86234	140			-100
			Тенге			-18037	109			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			120792	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			120792	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-34558	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-17928	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-35020	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-22948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-60957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-21371	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			59836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-21371	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	2034
Итого с временными,	61870
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	835
Затраты на выслугу лет 1%	619
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	247
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	774
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	64345
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	176101
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3522
Всего с налогами, сборами, обчзательными платежами	179623

с учетом скидки	143126
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17175
Итого с НДС	160301

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

2-1-3 Водопровод и канализация

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод								
					В1					
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	16,2	402,02	9,63	6513	156	4549	1,22	20
				215,78	3,6	3496	58	128	0,02	-
				м						
2	С130804-105-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,2	210	-	3402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м						
3	С130804-227-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	15	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02	шт									
4	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	12,8	336,95	7,9	4313	101	3845	1,29	2030	17
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)				2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Изм. и доп.вып.15	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		231,75	2,95	2966	38	128	0,01	-	
		м									
5	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,8	44	-	563	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м									
6	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	77,8	439,78	12,19	34215	948	29583	1,64	128	
				292,5	4,57	22757	356	128	0,02	2	
		м									
7	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	77,8	30	-	2334	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м									
8	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471	-	942	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
9	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	371	-	1113	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
10	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	44	328	-	14432	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
11	С130903-583 Изм. и доп.вып.19	-Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	14471	-	28942	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт.									
12	С130804-227 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	5	-	85	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
13	С130804-227	-Опора полипропиленовая PP-R	60	5	-	300	-	-	-	-
	2 Изм. и доп.вып.16 СН РК	одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02	шт								
14	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	10263,47	23,09	10263	23	213	0,9	1
				157,5	9	158	9	128	0,04	-
		1кран								
15	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	1	332,3	23,87	332	24	131	0,68	1
				100,35	9,02	100	9	120	0,04	-
		шт								
16	СПРАЙС лист	-Стоимость шкаф стальной ШПК-320н 540х1300х230мм	1	8384,71	-	8385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	5302-319	-Огнетушитель порошковый	1	2540	-	2540	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
					Т3					
18	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	13,1	310,32	5,28	4065	69	3195	1,05	14
	Изм. и доп.вып.15	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		188,55	1,98	2470	26	128	0,01	-
		м								
19	С130804-107 4 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,1	115	-	1507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С130804-227 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	7	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02	шт								
21	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	2,6	336,95	7,9	876	21	781	1,29	3
	Изм. и доп.вып.15	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		231,75	2,95	603	8	128	0,01	-
		м								
22	С130804-107 3 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,6	70	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130804-227-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		шт								
24	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	66,5	439,78	12,19	29245	811	25287	1,64	109
				292,5	4,57	19451	304	128	0,02	1
		м								
25	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	13	328	-	4264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130804-107-2 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	66,5	46	-	3059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С130804-227-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	5	-	105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С130804-227-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	5	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164790	2153			292
			Тенге			52000	807			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			2540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2540	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332	-	-		-
		Материалы -	Тенге			208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			153533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64043	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			234246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62816	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8385	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8888	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			246165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62945	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация

					К1					
32	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	36,3	748,88	1,43	27184	52	4782	0,56	20
				102,38	0,54	3716	20	128	-	-
33	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	36 м	620,54	0,64	22339	23	4905	0,58	21
				106,2	0,25	3823	9	128	-	-
34	С130810-183	-Прочистка диаметр 100 мм	5 м	523	-	2615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С130810-182	-Прочистка, d 50 мм	5	227	-	1135	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 219 мм	0,6	2512,62 290,25	45,33 16,97	1508 174	27 10	236 128	1,66 0,08	1 -
		м								
37	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0006	551518,23 48375	80990,95 30595,5	331 29	49 18	62 130	278 149,43	- -
		км			К3					
38	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	14,6	620,54 106,2	0,64 0,25	9060 1551	9 4	1989 128	0,58 -	9 -
		м								
39	С130810-182	-Прочистка, d 50 мм	3	227	-	681	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,6	2512,62 290,25	45,33 16,97	1508 174	27 10	236 128	1,66 0,08	1 -
		м								
41	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0006	551518,23 48375	80990,95 30595,5	331 29	49 18	62 130	278 149,43	- -
		км				Санитарно-техническое оборудование				
42	Е0117-3-1	-Установка детских унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62 387	39,24 15,75	54760 2322	235 94	3093 128	2,22 0,07	13 -
		комплект								
43	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62 387	39,24 15,75	18253 774	78 31	1031 128	2,22 0,07	4 -
		комплект								
44	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	5930,28 346,5	21,53 9	35582 2079	129 54	2730 128	1,95 0,04	12 -
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
			комплект							
46	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	8	1750	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
47	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	8	1750	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
48	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	8	1320	-	10560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
49	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8	59,31	-	474	-	606	0,34	3
				59,15	-	473	-	128	-	-
			м							
50	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659	-	5272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
51	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
			комплект							
52	Е0117-1-2	-Установка моечных ванн 3х-секционная ВМ-1	1	509,07	93,94	509	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	-
			комплект							
53	1204-35	-Ванна моечная ВМСМ	3	15387	-	46161	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
54	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение с навесным шкафом	3	4137,4	13,9	12412	42	1089	1,56	5
				279	4,5	837	14	128	0,03	-
			комплект							
55	С131101-94	-Смесители для моек настенные, с верхним изливом и аэратором	8	1320	-	10560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
56	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	8	1700	-	13600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
57	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2
				166,5	20,25	333	40	128	0,1	-
			комплект							
58	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	2	1650	-	3300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
59	Е0117-1-2	-Установка ванн для замачивания белья	1	15098,07	93,94	15098	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	-
			комплект							
60	С131101-88	-Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	1	4420	-	4420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
61	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн и душа	3	2330	-	6990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
62	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1
			комплект	81	2,25	162	5	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			363804	1103			103
			Тенге			18389	427			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			46161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			46161	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662	-	-		-
		Материалы -	Тенге			507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			316981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210512	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87133	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			361401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			408394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22429	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			528594	3256			394
			Тенге			70389	1234			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			48701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			48701	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			994	-	-		-
		Материалы -	Тенге			715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	204	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			254	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			470514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151176	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			595647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85132	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8385	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8888	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			654559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85374	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 20599
Итого с временными, 675158

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % 8457

Затраты на выслугу лет 1% 6265

Затраты на дополнит.отпуска0,4%	2506
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	7842
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	700228
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	1916365
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38327
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1954692
С учетом скидки	1557523
Налог на добавленную стоимость, 12 %	186903
Итого с НДС	1744426

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

2-1-4 Электромонтажные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С151702-167 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82 шт.	93	2375	-	220875	-	-	-	-		
2	С151702-170 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-722/F Опал ГОСТ 17677-82 шт.	93	-1610	-	-149730	-	-	-	-		
3	С151702-74 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82 шт.	13	1670	-	21710	-	-	-	-		
4	С151702-38	-Светильники тип ЛП028-2Х65-003-УХЛ4 шт	13	-3220	-	-41860	-	-	-	-		
5	С151701-309	-Светильник потолочный, тип	6	125	-	750	-	-	-	-		

Изм. и доп. вып. 20	НПП04-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.		-	-	-	-	-	-	-
6 С151701-83	-Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	25	-209	-	-5225	-	-	-	-
7 С151701-14	-Светильник потолочный, тип		14	-871	-	-12194	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 2 58220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НПП03-100-001-МУ3								
8 С151701-143	Изм. и доп. вып. 20	-Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82 шт.	19	252	-	4788	-	-	-	-
9 С151701-131	Изм. и доп. вып. 20	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-005.04 ГОСТ 17677-82 шт.	14	309	-	4326	-	-	-	-
10 С130804-107 3	Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	387	70	-	27090	-	-	-	-
11 С130806-23	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	33	306	-	10098	-	-	-	-
12 С130806-23	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	33,66	-306	-	-10300	-	-	-	-
13 С130806-22	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м	13	270	-	3510	-	-	-	-
14 С130806-22	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м	13,26	-270	-	-3580	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004										
15	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	133	168 - -	-	22344 - -	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)				3						58220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
16	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	135,66	-168 - -	-	-22791 - -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			69811	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43440	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43440	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2606	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			46046	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26371	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26371	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1582	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27953	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			74000	-	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	2516
Итого с временными,	76516
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	1033
Затраты на выслугу лет 1%	765
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	306
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	958
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	79578
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	217787

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4356
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	222143
С учетом скидки	177006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	21241
Итого с НДС	198247

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

2-1-7 Технологическое оборудование

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приемная раздевальная								
1	5301-1	-Скамья для ног	2	430	-	860	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
2	5301-2	-Скамья для одевания	5	3440	-	17200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
3	5301-3	-Стол туалетно-пеленальный	1	8600	-	8600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
4	5301-4	-Стол воспитателя	3	6450	-	19350	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
5	5302-45	-Стул воспитателя	3	2258	-	6774	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
6	5301-6	-Табурет для персонала	2	2580	-	5160	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
7	5301-7	-Шкаф для одежды грудников	1	15050	-	15050	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
8	5301-8	-Шкаф для одежды детей с	7	17845	-	124915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подсушкой								
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	5301-9	-Шкаф для одежды персонала, матерей	7	15480	-	108360	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
					Игральная-столовая-групповая					
10	5301-13	-Горка со скатом	1	19995	-	19995	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
11	5301-15	-Каталка	1	1849	-	1849	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
12	5301-16	-Кресло детское с подножкой	2	731	-	1462	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	5301-18	-Стол туалетно-массажный с отделением для весов	1	12470	-	12470	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	5301-19	-Стол для кормления	1	6020	-	6020	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	5301-4	-Стол воспитателя	4	6450	-	25800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	5301-21	-Стол детский четырехместный	10	3763	-	37630	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	5301-22	-Стол детский двухместный	5	3655	-	18275	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
18	5301-25	-Стул детский	50	1398	-	69900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	5301-27	-Шкаф для игрушек	6	3870	-	23220	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		секция								
20	5302-41	-Шкаф для пособий	3	5805	-	17415	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
21	5301-29	-Шкаф для белья	2	7525	-	15050	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		секция								
22	5301-30	-Шкаф для индивидуальных комплектов одежды	7	8170	-	57190	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		секция								
23	5302-82	-Холодильник	1	33907	-	33907	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	5301-40	-Кровать-манеж индивидуальный	1	7525	-	7525	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт.			Туалетная					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	5301-34	-Вешалка для полотенец	9	4300	-	38700	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
26	5301-35	-Стол пеленальный	1	8600	-	8600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
27	5301-36	-Шкаф для горшков	1	12255	-	12255	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
28	5102-74	-Шкаф для хранения хозяйственный	2	29670	-	59340	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
						Буфетное помещение				
29	5301-39	-Раздаточный стол	2	3548	-	7096	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
						Спальня				
30	5301-40	-Кровать-манеж индивидуальный	10	7525	-	75250	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
31	5301-41	-Кровать детская стационарная	40	6235	-	249400	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
						Мебель общего назначения				
32	5302-5	-Стол письменный однотумбовый	1	9675	-	9675	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
33	5302-8	-Шкаф комбинированный	1	52675	-	52675	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
34	5302-10	-Шкаф для папок и бумаг	1	19135	-	19135	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
35	5302-11	-Шкаф общего назначения	5	19565	-	97825	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
36	5302-12	-Стул для взрослых	10	2580	-	25800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
						Медицинский кабинет				
37	5302-54	-Кровать стационарная детская	1	6020	-	6020	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
38	5558-1	-Кушетка смотровая медицинская	1	6480	-	6480	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
39	5302-56	-Стол	1	3763	-	3763	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
40	5302-57	-Стол инструментальный	1	5590	-	5590	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
41	5301-25	-Стул детский	2	1398	-	2796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
42	5301-5	-Стул воспитателя	1	2258	-	2258	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
43	5302-64	-Шкаф медицинский одностворчатый	1	4730	-	4730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.			Кухня					
44	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	387,4	13,9	387	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
		комплект								
45	5302-66	-Ванна моечная 800х800х900 мм	1	10258	-	10258	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
				189	20,25	189	20	128	0,1	-
		прибор								
47	5302-75	-Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	132233	-	132233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	5101-148	-Шкаф холодильный, 1500х750х1810	1	102423	-	102423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	5302-70	-Электрокипятильник (6,0 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	31792	-	31792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
50	5103-Б13050	-Мясорубки	1	946	-	946	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
51	5561-35	-Весы настольные универсальные	1	5200	-	5200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
52	5302-92	-Ларь для овощей	1	2840	-	2840	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
53	5302-96	-Соковыжималка	1	11058	-	11058	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
54	5302-98	-Стеллаж производственный 1200х600х1600 мм	1	10535	-	10535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
55	5302-103	-Стол производственный 1050х630х860	1	8600	-	8600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	5302-104	-Стол производственный	1	10320	-	10320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1470x630x860								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
57	5302-109	-Шкаф для хлеба	1	28595	-	28595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
58	5302-110	-Шкаф для посуды	1	33970	-	33970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	5301-38	-Буфет-мойка	1	31800	-	31800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.			Постирочная					
60	5302-118	-Ларь для грязного белья	1	13545	-	13545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
61	Ц0136-2-4	-Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	1	3800,35	386,87	3800	387	2942	20	20
				3172,5	96,75	3173	97	90	0,56	1
		шт								
62	5302-120	-Машина стиральная бытовая	1	12583	-	12583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
63	5302-121	-Стол гладильный	1	1957	-	1957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
64	5302-122	-Стол производственный	1	7955	-	7955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
65	5302-124	-Утюг электрический	1	1240	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.			Медицинское					
66	5302-127	-Ведро педальное	2	540	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
67	5302-129	-Весы медицинские	1	5276	-	5276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
68	5537-155	-Лампа настольная	1	1616	-	1616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
69	5302-131	-Манеж индивидуальный	1	7525	-	7525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
70	5302-132	-Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	1	19341	-	19341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
71	5302-135	-Стерилизатор сухожаровый	1	55681	-	55681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.			Инвентарь					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	5558-11	-Зеркало настенное	1	2520	-	2520	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
73	5302-143	-Пылесос	1	5000	-	5000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
74	5302-82	-Холодильник	1	33907	-	33907	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
75	5302-147	-Шторы-жалюзи	25	2550	-	63750	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
76	5537-51	-Ковер многоцветный из аппаратной пряжи	2	18992	-	37984	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
77	5536-70	-Полка подвесная	2	2580	-	5160	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
78	5302-155	-Бак для белья емкостью 22 л	3	520	-	1560	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
79	5302-158	-Банки для хранения продуктов (различных емкостей)	10	616	-	6160	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
80	5302-159	-Бидоны разной величины	3	474	-	1422	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
81	5302-160	-Блюдо белое диаметром 30 - 40 см	1	266	-	266	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
82	5302-161	-Бутылки темные для дезраствора	4	100	-	400	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
83	5302-165	-Ведро для воды с крышкой емкостью 10 л	3	236	-	708	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
84	5302-166	-Ведро оцинкованное для мытья полов емкостью 10 л	3	400	-	1200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
85	5302-167	-Ведро педальное для грязного белья	2	540	-	1080	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
86	5302-168	-Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л	4	618	-	2472	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
87	5302-169	-Вилка детская	50	20	-	1000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
88	5302-171	шт. -Воронка диаметром 12 см	3	46	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	5302-172	шт. -Горшок детский	22	200	-	4400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	5302-174	шт. -Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	5	282	-	1410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	5302-175	компл. -Дуршлаг с ручкой	2	192	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	5302-177	шт. -Кастрюли эмалированные емкостью, л: 2,5; 3,5; 5,5; 9	15	363	-	5445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	5302-178	шт. -Коврики для вытирания ног	2	292	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	5302-180	шт. -Котел наплитный из нержавеющей стали емкостью 43,5 л	1	1328	-	1328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	5536-123	шт. -Корзинка для бумаг плетеная	2	184	-	368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	5558-112	шт. -Кружка с ручкой для полоскания рта	50	60	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	5302-183	шт. -Кружка фаянсовая с ручкой	50	144	-	7200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	5536-223	шт. -Кувшин эмалированный с ручкой и крышкой вместимостью 2,2 л	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	5302-185	шт. -Лампа настольная	2	1140	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	5302-187	шт. -Ложка столовая детская	60	82	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	5302-188	шт. -Ложка чайная	60	66	-	3960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	5302-189	шт. -Лом	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	5560-42	шт. -Лопатка для кондитерских	1	128	-	128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изделий		-	-	-	-	-	-	-
104	5302-191	шт. -Лопатка деревянная для теста	1	100	-	100	-	-	-	-
105	5302-192	шт. -Лопатка деревянная	2	100	-	200	-	-	-	-
106	5302-195	шт. -Ящики с крышками из нержавеющей стали для перевозки продуктов	2	2800	-	5600	-	-	-	-
107	5302-198	шт. -Миска для супа большая	1	220	-	220	-	-	-	-
108	5302-203	шт. -Ножи кухонные разные	10	466	-	4660	-	-	-	-
109	5302-204	компл. -Ножницы никелированные хозяйственные длиной 175 см	1	128	-	128	-	-	-	-
110	5302-209	шт. -Поднос стальной	2	454	-	908	-	-	-	-
111	5302-213	набор -Разливательные ложки разной емкости	7	360	-	2520	-	-	-	-
112	5302-215	компл. -Сито диаметром 36 см	4	272	-	1088	-	-	-	-
113	5302-216	шт. -Сковороды разные	4	252	-	1008	-	-	-	-
114	5302-217	шт. -Солонка одноместная емкостью 40 мм3	2	14	-	28	-	-	-	-
115	5302-218	шт. -Сотейник емкостью 1,5л	1	418	-	418	-	-	-	-
116	5302-219	шт. -Скалка для раскатки	3	164	-	492	-	-	-	-
117	5302-220	шт. -Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб	1	1469	-	1469	-	-	-	-
118	5302-221	шт. -Ступка с пестиком	1	454	-	454	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	5560-62	-Совок алюминиевый для сухих продуктов	2	64	-	128	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
120	5302-225	-Таз эмалированный с ручкой емкостью 12 л	4	400	-	1600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
121	5302-226	-Тарелки: глубокая	86	74	-	6364	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
122	5302-227	-Тарелки: десертная	30	84	-	2520	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
123	5302-228	-Тарелки: мелкая	36	84	-	3024	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
124	5302-229	-Терка	2	78	-	156	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
125	5302-234	-Хлебница - сухарница	6	136	-	816	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
126	5558-11	-Зеркало настенное	1	2520	Медицинские -	2520	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
127	5302-238	-Аптечка	2	3000	-	6000	-	-	-	-
		набор		-	-	-	-	-	-	-
128	5302-239	-Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов	1	1700	-	1700	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
129	5302-240	-Баллоны резиновые (спринцовки) разных размеров	4	49	-	196	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
130	5302-244	-Грелка резиновая обычная емкостью 1 л	2	256	-	512	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
131	5302-245	-Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	1	1600	-	1600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
132	5302-248	-Коробка стерилизованная, круглая	1	2537	-	2537	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
133	5302-250	-Кружка Эсмарха № 1 с наконечником	1	110	-	110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
134	5302-254	-Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей	1	4400	-	4400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
135	5302-255	-Ножницы для ногтей из нержавеющей стали	2	120	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
136	5302-256	-Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм	1	280	-	280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
137	5302-257	-Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	2	130	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
138	5558-135	-Пузырь резиновый для льда	1	160	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
139	5302-261	-Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
140	5302-263	-Термометр медицинский	5	70	-	350	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
141	5302-267	-Фонендоскоп комбинированный	1	450	-	450	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
142	5302-269	-Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	3	50	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.				Спортивный и музыкальный				
143	5302-277	-Велосипед двухколесный	2	2800	-	5600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
144	5302-278	-Велосипед трехколесный	2	1600	-	3200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
145	5302-288	-Лыжи детские двух, трех размеров с креплениями	15	640	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пара								
146	5302-290	-Лыжи с креплениями, палками для воспитателя	2	3160	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пара								
147	5302-291	-Мат гимнастический детский поролоновый	1	7327	-	7327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	5302-292	-Мостик-качалка	1	12406	-	12406	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
149	5302-299	-Санки детские дюралюминиевые	6	1140	-	6840	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
150	5302-300	-Скамейка гимнастическая	2	1075	-	2150	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
151	5302-303	-Стол для телевизора	1	12900	-	12900	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
152	5302-307	-Ящики для влезания разных размеров	1	1030	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
153	5536-55	-Телевизор	1	25000	-	25000	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
						Противопожарный инвентарь				
154	5302-315	-Багор пожарный	1	380	-	380	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
155	5302-316	-Бочка для воды емкостью 200 л	1	5380	-	5380	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
156	5302-317	-Ведро емкостью 12 л	2	340	-	680	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
157	5302-189	-Лом	1	200	-	200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
158	5302-319	-Огнетушитель порошковый	3	2540	-	7620	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
159	5302-320	-Топор	1	420	-	420	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2258227	455			23

			Тенге			3641	121			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			2253707	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2253707	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3800	-	-		-
		Материалы -	Тенге			241	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3269	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3711	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			720	-	-		-
		Материалы -	Тенге			183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	493	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			631	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	95	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	587	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2262286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4298	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	292
Итого с временными,	2262578
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	120
Затраты на выслугу лет 1%	89
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	35
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	111
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	2262933
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	6193135
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	123863
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6316998

С учетом скидки	5033464
Налог на добавленную стоимость, 12 %	604016
Итого с НДС	5637480

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08.2017г

3-1-1 Топочная

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,7	8205,37	66,01	5744	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
2	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,7	-11493,85	-316,01	-8046	-221	-1093	-8,25	-6
		м3		-1368	-119,39 ФО-1	-958	-84	105	-0,58	-
3	Е0169-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
				208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
		отверст								
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	1,428	8205,37	66,01	11717	94	331	1,35	2
		м3		195,75	24,93	280	36	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10798	885			-
				Тенге		-125	340			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	215	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10786	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия								
5	E0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	5 шт	719,06 319,5	198,43 70,25	3595 1598	992 351	2728 140	1,89 0,3	9 2
6	E0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	21 шт	-719,06 -319,5	-198,43 -70,25	-15100 -6710	-4167 -1475	-11459 140	-1,89 -0,3	-40 -6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-11505	-3175			-30
			Тенге			-5112	-1124			-5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-11505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-6236	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-2060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-8730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-21449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-21449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7546	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Крыша и кровля								
7	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,34 м2	201,59 34,65	15,94 5,96	2286 393	181 68	548 119	0,24 0,03	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11,34	62,07	1,4	704	16	22	0,01	-
				1,1	0,5	12	6	119	-	-
		м2								
9	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	11,64	1109,84	9,15	12919	107	677	0,26	3
				45,45	3,42	529	40	119	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15908	303			6

			Тенге			934	113			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1048	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1234	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Козырек К-1								
10	Е0109-35-1	-Монтаж стального каркаса	0,029	17937,36	627,68	520	18	373	86,5	3
				14197,5	101,25	412	3	90	0,49	-
		т								
11	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,029	147100	-	4266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	СТЕХН.ЧАСТЬ кн.2	-Надбавка за окраску за 2 раза	0,029	5940	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
13	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	496,09	8,2	1389	23	920	1,71	5
				272,95	3,08	764	9	119	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-3785 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	2,8	532 -	- -	1490 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	0,8	575,05 153,23	1,24 0,47	460 123	1 -	146 119	0,97 -	1 -
16	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой м2	0,002	52657,31 47475	536,06 202,5	105 95	1 -	100 105	289 0,99	1 -
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т т	0,002	52400 -	- -	105 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	8507	43				9
	----	---	---				---
	Тенге	1394	12				-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3549	-	-			-
Материалы -	Тенге	948	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	991	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1594	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	1166	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	175	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4998	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1166	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4786	-	-			-
Материалы -	Тенге	90	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	415	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4266	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	373	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	310	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5469	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	471	-			-
Стоимость прочих работ -	Тенге	172	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			183	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1637	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Дымовая труба								
18	Е0109-34-1	-Монтаж дымовых труб	0,341	17355,77	2191,29	5918	747	3884	73,6	25
			т	12555	101,25	4281	35	90	0,49	-
19	С130806-105	-Трубы стальные электросварные	10	2690	-	26900	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
			м							
20	С11031-79	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125	0,3	6000	-	1800	-	-	-	-
		толщиной 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
			м3							
21	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,24	8205,37	66,01	1969	16	56	1,35	-
				195,75	24,93	47	6	105	0,12	-
			м3							
22	Е0120-18-10	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого	2	5723,97	31,54	11448	63	792	1,82	4
		сечения диаметром 1000 мм		297,68	11,81	595	24	128	0,06	-
			шт							
23	СЦ1Ч2ТБ4	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	0,341	6226	-	2123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			тн							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			50159	826			29
			Тенге			4924	64			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1800	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1875	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4054	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			890	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4316	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	583	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4898	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26900	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			31	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			792	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	738	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2123	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2250	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			58184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5698	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			73867	-1117			13
			----			---------	---------			---------
			Тенге			2015	-595			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-3930	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3394	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-6155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-923	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-4853	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10704	-	-		-
		Материалы -	Тенге			980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			898	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5369	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26900	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			31	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			792	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	738	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2295	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2433	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			77128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1254	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	2622
Итого с временными,	79750
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	1077
Затраты на выслугу лет 1%	798
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	319
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	998
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	82942
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	226993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4540
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	231533

С учетом скидки	184488
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22139
Итого с НДС	206627

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

3-1-2 Внутреннее газоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	-	267	-	198	1	1		
				220,5	-	221	-	90	-	-		
2	СПРАЙС лист	-Счетчик газовый G-10 шт	1	25056,25	-	25056	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, м	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3		

	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-	
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)	1шт 2						2080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
5	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	1шт -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	2	1254	-	2508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	шт. -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	4	390	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0111-30-1	шт. -Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
8	СПРАЙС лист	шт -Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду 25мм	1	16580,19	-	16580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-8-1	м -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4,8	292,95	4,59	1406	22	326	0,28	1
				51,3	1,71	246	8	128	0,01	-
10	Е0116-8-4	м -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1,7	343,95	4,59	585	8	115	0,28	-
				51,3	1,71	87	3	128	0,01	-
11	Е0116-9-4	м -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 108 мм	2	1320,75	20,8	2642	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-

			м								
12	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание	8,5	78,92	-	671	-	759	0,33		3
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)				3						2080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газопроводов								
				69,75	-	593	-	128	-	-
			м							
13	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	0,7	623,7	14,12	437	10	95	0,55	-
				100,35	5,29	70	4	128	0,03	-
			м							
14	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	0,7	422,48	3,96	296	3	48	0,3	-
				52,2	1,49	37	1	128	0,01	-
			м							
15	Е0109-34-2	-Монтаж дымовых труб	0,148	9632,76	905,18	1426	134	997	45,4	7
			т	7380	101,25	1092	15	90	0,49	-
16	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 75 мм, толщина стенки 3,5 мм	24	384	-	9216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
17	С130810-85	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610	-	3220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	24,4	210,2	47,37	5129	1156	2970	0,58	14
				103,95	17,78	2536	434	100	0,09	2
			м							
19	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,976	2890	-	2821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
20	С130810-9	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	1	183	-	183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
21	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	4,8	32,52	0,05	156	-	25	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-
			м2							
22	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,8	40,72	0,04	195	-	36	0,04	-
				8,32	-	40	-	90	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			77258	1610			38
			Тенге			6786	575			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			41636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			41636	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			243	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8301	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3038	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2821	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	455	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3493	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			199	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1107	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			997	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1257	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2946	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3511	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			87919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8567	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 1574

Итого с временными, 89493

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % 646

Затраты на выслугу лет 1% 479

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 191

Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121% 599

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 91408

Пересчет в текущих ценах, 2121:775 250163

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 5003
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 255166

С учетом скидки	203320
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24398
Итого с НДС	227718

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

3-1-3 Тепломеханическая часть

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепломеханическая часть								
1	СПРАЙС лист	-Насос подпиточный Q 3,2м3/час H-35M Grandfos JP Basic 3PT	1	23020,43	-	23020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	1625,53	78,52	1626	79	638	2,72	3
				468,14	30,13	468	30	128	0,14	-
		1шт								
3	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	-10045,53	-78,52	-10046	-79	-638	-2,72	-3
				-468,14	-30,13	-468	-30	128	-0,14	-
		1шт								
4	С131206-629 Изм. и доп.вып.19	-Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 150, типа ЭнКо	1	67494	-	67494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
5	С130904-984 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до	2	2079	-	4158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
6	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	2	526 -	- -	1052 -	- -	- -	- -	- -
		шт.			Отопление топочной					
7	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
		1шт								
8	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б27п для жидких сред, Ру 1 МПа, Dу 20 мм	1	340 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,8 5,81	0,05 0,02	22 6	- -	5 90	0,03 -	- -
		м2								
10	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,76	40,72 8,32	0,04 -	112 23	- -	21 90	0,04 -	- -
		м2								
11	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,1	-40,72 -8,32	-0,04 -	-208 -42	- -	-38 90	-0,04 -	- -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			88044	39			1

			Тенге			241	16			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			23020	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			23020	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-73	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-60	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-14	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-12	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-2	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-5	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-91	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65097	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-8240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			92299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 2355

Итого с временными, 94654

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % 967

Затраты на выслугу лет 1% 716

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 287

Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121% 897

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 97521

Пересчет в текущих ценах, 2121:775 266893

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 5338

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 272231

С учетом скидки	216917
Налог на добавленную стоимость, 12 %	26030
Итого с НДС	242947

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

3-1-4 Электроснабжение топочной

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 -
2	СПРАЙС лист	-Шкаф силовой распределительный навесного исполнения ПР8501-1054-2УХЛ4	1 шт	36696,96 -	- -	36697 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 4	423 95	2 0,03	2 -
4	СПРАЙС лист	-Автомат на ток 250 А	1	5252,68	-	5253	-	-	-	-

			шт	-	-	-	-	-	-	-		
5	Ц0108-526-1-5	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2 227	13,2 2,3	7017 3178	185 32	3050 95	1 0,01	14 -		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)				2					2160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
6	СПРАЙС лист	-Автомат АЕ 2046 3ф 10А	8	1207,14	-	9657	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
7	СПРАЙС лист	-Автомат АЕ 2044 3ф 10А	6	848,26	-	5090	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-521-1-5	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	890,6 461	29,6 4,5	891 461	30 5	442 95	2 0,03	2 -
			шт	-	-	-	-	-	-	-
9	СПРАЙС лист	-Переключатель врубной на положения ВР32-31В71250, U-380В,IH-100А IP -25А	6	1468,14	-	8809	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-524-1-1	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	3	1514,6 405	39,6 6,8	4544 1215	119 20	1174 95	2 0,04	6 -
			шт	-	-	-	-	-	-	-
11	75-6-1	-Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	3	36200	-	108600	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-573-4-1	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
			шт	-	-	-	-	-	-	-
13	75-6-27	-Устройства (ящики) управления РУС М 5110-2474У1 с автоматическим выключателем,	1	40900	-	40900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012								
14	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт. 1	314,3 220,5	20,67 8,19	314 221	21 8	247 108	1,26 0,04	1 -
15	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт 3	244,37 151,65	65,36 34,45	733 455	196 103	603 108	0,95 0,16	3 -
17	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	шт 3	2320 -	- -	6960 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт 1	169,86 86,85	57,56 35,93	170 87	58 36	133 108	0,55 0,16	1 -
19	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт 1	157 -	- -	157 -	- -	- -	- -	- -
20	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт 1	33 -	- -	33 -	- -	- -	- -	- -
21	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт 6	99 -	- -	594 -	- -	- -	- -	- -
22	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт 6	14 -	- -	84 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 1	35,4 29,48	- -	35 29	- -	32 108	0,19 -	- -
24	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт 1	156	-	156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,001 шт	16300 -	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2 1000шт	45,74 31,05	- -	91 62	- -	67 108	0,2 -	- -
27	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2 шт	182 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -
28	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,002 шт	16300 -	- -	33 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3 1000шт	34,7 29,48	- -	104 88	- -	96 108	0,19 -	1 -
30	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	3 шт	68 -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
31	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,003 шт	16300 -	- -	49 -	- -	- -	- -	- -
32	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,009 1000шт	16100 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -
33	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1 1000шт	443 -	- -	443 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	22,4 м	26,92 24,75	- -	603 554	- -	599 108	0,15 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	9,3	20,78	-	193	-	182	0,11	1
				18,11	-	168	-	108	-	-
		м								
36	Е0121-1-6	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 40 мм	57	49,48	6,12	2820	349	2503	0,23	13
				38,25	2,41	2180	137	108	0,01	1
		м								
37	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	57	216	-	12312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0121-1-5	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	13	38,32	4,16	498	54	440	0,18	2
				29,7	1,63	386	21	108	0,01	-
		м								
39	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	13	168	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	8	11,04	1,09	88	9	85	0,06	-
				9,23	0,66	74	5	108	-	-
		м								
41	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	98	16,24	1,95	1591	191	1534	0,08	8
				13,34	1,16	1307	113	108	0,01	-
		м								
42	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,008	50586	-	405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
43	С151601-587 Изм. и доп. вып.	-Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,064	76339	-	4886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	км								
44	С151607-168- Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,008	30132 -	- -	241 -	- -	- -	- -	- -
		км								
45	С151607-176- Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,058	45198 -	- -	2621 -	- -	- -	- -	- -
		км			Заземление					
46	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	218,93 218,93	- -	263 263	- -	297 113	1,54 -	2 -
		м3								
47	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,1 134,1	- -	161 161	- -	182 113	0,97 -	1 -
		м3								
48	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	61,9 23	3,3 0,4	3405 1265	182 22	1223 95	0,14 -	8 -
		м								
49	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	48	88,9 27,9	3,1 0,3	4267 1339	149 14	1286 95	0,16 -	8 -
		м								
50	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	5	247,7 111	20,7 1,6	1239 555	104 8	535 95	0,7 0,01	4 -
		шт								
51	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	12	84,6 32,4	2,8 0,2	1015 389	34 2	372 95	0,17 -	2 -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			284476	1883			86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15450	567			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			215005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			215005	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54552	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22111	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			74359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17933	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	424	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			479	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	495	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14496	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14496	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15366	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			305687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18429	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	3083
Итого с временными,	308770
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	1266
Затраты на выслугу лет 1%	938
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	375
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	1174
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	312523
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	855304

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17106
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	872410
С учетом скидки	695147
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83418
Итого с НДС	778565

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

3-2-1 Дворовая уборная(2шт

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	218,93	-	1751	-	1979	1,54	12				
				218,93	-	1751	-	113	-	-				
2	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	5,04	775,44	24,55	3908	124	304	0,26	1				
				39,83	9,2	201	46	123	0,04	-				
3	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм м2	2,44	12604,94	1327,03	30756	3238	6645	12,49	30				
				2137,5	456,24	5216	1113	105	1,72	4				
4	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,584	22951,16	316,57	13403	185	2528	22,5	13				
				3487,5	119,25	2037	70	120	0,58	-				
5	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,584	1862,35	14,17	1088	8	217	1,88	1				
				303,75	5,4	177	3	120	0,03	-				
6	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен м3	13	627,37	4,64	8156	60	933	0,36	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				58,05	1,76	755	23	120	0,01	-
7	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	3	1905,05	11,03	5715	33	366	0,6	2
				95,18	4,14	286	12	123	0,02	-
8	Е0156-25-3	-Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1 м2	2,8	27,21	-	76	-	82	0,17	-
				27,02	-	76	-	108	-	-
9	С12065-22	-Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 м2	2,8	3320	-	9296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-792	-Скобяные изделия для однопольных дверей м2	2	843	-	1686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа комплект	6,8	121,68	8,3	827	56	772	0,57	4
				94,18	1,17	640	8	119	-	-
12	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	7,82	411	-	3214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,002	421100,62	1733,92	842	3	160	361	1
				60966	650,25	122	1	130	3,17	-
14	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
				63,79	2,36	128	5	128	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	82446	3719		71
	----	---	---	---	---
	Тенге	11388	1282		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	80720	-	-	-
Материалы -	Тенге	30026	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12537	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14196	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	21529	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13986	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14635	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1726	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1588	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			102397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14792	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	3481
Итого с временными,	105878
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	1429
Затраты на выслугу лет 1%	1059
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	424
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	1325
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	110115
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	301362
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	307389

С учетом скидки	244931
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29392
Итого с НДС	274323

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08.2017г

4-1-1 Наружное электроснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Оборудование и материалы														
		Кабельная линия 0,4кВ														
1	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	330	103,71	11,48	34224	3788	31684	0,5	166						
				81,68	7,22	26954	2383	108	0,03	10						
		м кабеля														
2	С151601-548	-Кабели силовые АВБбШв 4х95	0,14	511681	-	71635	-	-	-	-						
	Изм. и доп. вып. 20	(мк)-1 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-						
		км														
3	С151601-505	-Кабели силовые АВБбШв 3х6	0,12	77356	-	9283	-	-	-	-						
	Изм. и доп. вып. 20	(ок)-1 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-						
		км														
4	С151803-205	-Наконечники кабельные	6	263	-	1578	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
		Осветительная опора торшерного типа-6шт														
5	Е0127-49-4К =2	-Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума за 2 раза	2,94	1771,58	40,2	5208	118	114	0,12	-						
				18,4	10,82	54	32	133	0,04	-						

6	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	м2	2,808	9645,06	95,97	27083	269	2382	4,9	14
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)					2					2120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов-столбов								
				771,75	36,25	2167	102	105	0,18	-
			м3							
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				37,35	1,44	538	21	118	0,01	-
			м2							
8	Е0133-204-1	-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	6	5699,53	1831,4	34197	10988	16397	12	72
				1977,75	625,01	11867	3750	105	2,34	14
			опора							
9	С130806-95 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,676	1329	-	3556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
10	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	14,88	452	-	6726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	250	-	2250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
12	С130804-51	-Переход, Dy 159х89 мм	0,6	1810	-	1086	-	-	-	-
			10шт	-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-115	-Опорные плиты	0,1146	113400	-	12996	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-45	-Дверца	0,00846	42100	-	356	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х300 мм	24	101,33	-	2432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	С12041-13 Изм. и доп.вып.9	-Декоративный элемент	0,003	50600	-	152	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
17	С151802-11	-Коробка рапаячная 1Р44	6	461	-	2766	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	6	1583,29	979,88	9500	5879	3236	1,87	11
		шт		362,78	204,88	2177	1229	95	1,19	7
19	С151703-13	-Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	6	4950	-	29700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	6	619	-	3714	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,05	70811,26	30144,88	3541	1507	3153	236	12
		км		40500	8009,55	2025	400	130	31,06	2
22	С130804-122 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	50	903	-	45150	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0121-10-1	-Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	21	48,73	3,43	1023	72	820	0,21	4
		м кабеля		34,43	1,72	723	36	108	0,01	-
24	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,021	12893	-	271	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4	21,8	0,05	118	-	28	0,03	-
		м2		5,81	0,02	31	-	90	-	-
26	Е0113-26-6	-Окраска металлических	5,4	40,72	0,04	220	-	40	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,32	-	45	-	90	-	-
27	Е0122-1-1	м2 -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,03	388251,27 45900	1984,82 749,25	11648 1377	60 22	1819 130	270 3,66	8 -
28	СПРАЙС	км -Лента сигнальная	193	5,01	-	967	-	-	-	-
29	Е0121-24-2	м -Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	- 589,67 454,5	- 36,17 14,34	- 590 455	- 36 14	- 506 108	- 2,64 0,07	- 3 -
30	С151803-193	шт -Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 300х300х220 мм, тип К654-У2	1	3100 -	- -	3100 -	- -	- -	- -	- -
31	СПРАЙС лист	шт -Автомат ВА 23-29 1ф 25А	2	75,04 -	- -	150 -	- -	- -	- -	- -
32	СПРАЙС лист	шт -Автомат ВА88-33 3Р 160А 35кА ИЭК	1	6525,06 -	- -	6525 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-148-1	шт -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7 19,7	2,1 0,5	1385 985	105 25	960 95	0,1 -	5 -
34	С151601-542	м -Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	109965 -	- -	5498 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			342162	22879			299

			Тенге			49397	8015			34
	Стоимость оборудования -		Тенге			7642	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			7642	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			174267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5548	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34981	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127545	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12688	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			224161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40562	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2940	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24859	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8044	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47193	-	-		-
		Материалы -	Тенге			938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15617	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12996	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18076	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58768	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58768	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62294	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			427741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66683	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	14283
Итого с временными,	442024
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	5864
Затраты на выслугу лет 1%	4344

Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1738
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	5438
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	459408
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	1257294
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25146
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1282440
С учетом скидки	1021864
Налог на добавленную стоимость, 12 %	122624
Итого с НДС	1144488

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

Наружная телефонизация 4-1-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	158	16,15	16,15	2551	2551	642	-	-
				-	4,19	-	662	97	0,01	2
		м3								
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	153,58	6,48	6,48	995	995	313	-	-
				-	2,1	-	323	97	0,01	1
		м3								
3	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	400	27,7	2,1	11080	840	7676	0,1	40
				19,7	0,5	7880	200	95	-	1
		м								
4	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	-Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,45	61333	-	27600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

5 Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1420	34,2 23,2	1,2 0,2	48564 32944	1704 284	31567 95	0,14 -	199 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	У53-11-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 (м)	6	15541 2295	4170 839	93246 13770	25020 5034	20684 110	14 3	84 18
7	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт (колодец)	0,06	388251,27 45900	1984,82 749,25	23295 2754	119 45	3639 130	270 3,66	16 -

(км)

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	207331	31229			339
	Тенге	57348	6548			25
Стоимость монтажных работ -	Тенге	87244	-	-		-
Материалы -	Тенге	16276	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41308	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27600	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39243	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5886	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7589	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	134076	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		261
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47194	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	120087	-	-		-
Материалы -	Тенге	73171	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22588	-		-
Местные материалы -	Тенге	1707	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25279	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3792	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8722	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	154088	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		135
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26380	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	288164	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		396
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73574	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	9798
Итого с временными,	297962

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	4022
Затраты на выслугу лет 1%	2980
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1192
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	3730
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	309886
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	848086
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16962
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	865048
С учетом скидки	689281
Налог на добавленную стоимость, 12 %	82714
Итого с НДС	771995

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

6-1-1 Наружное водоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжения														
1	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,033	51202,26	20326,01	1690	671	1552	179	6						
				30825	5353,43	1017	177	130	20,64	1						
		км														
2	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33	163	-	5379	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м														
3	СПРАЙС	-Люки полимерные"	1	1957,52	-	1958	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
4	СПРАЙС	-Люки полимерные"	1	-2092,63	-	-2093	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						

5	E0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	0,01	8062,57	66,01	81	1	2	1,35	-
				195,75	24,93	2	-	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7014	671			6
			Тенге			1019	177			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1196	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1429	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5379	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5379	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5702	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			-135	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			-143	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1429	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация

6	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,001	58881,69	25695,31 (К1)	59	26	52	194	-
				33075	6813,45	33	7	130	26,38	-
7	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0495 (км)	78245	36133,62	3873	1789	3312	247	12
				41850	9612,9	2072	476	130	37,3	2
8	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,063 (км)	-78245	-36133,62	-4929	-2276	-4215	-247	-16
				-41850	-9612,9	-2637	-606	130	-37,3	-2
9	C130804-919 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	49,5 (км)	966	-	47817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
10	С130804-919-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 160х9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		63	-966	-	-60858	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		м								
						Канализационные колодцы-6шт				
11	Е0122-41-1 -!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		0,77	-8977,44	-1879,87	-6913	-1447	-1976	-8,86	-7
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			-1435,5	-538,43	-1105	-415	130	-2,06	-2
		м3								
12	С143018-37 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90		0,9	-7810	-	-7029	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С143018-34 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 800 мм		0,36	-4250	-	-1530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые		0,28	-28900	-	-8092	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	СПРАЙС -Люки полимерные		6	-2092,63	-	-12556	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-773 -Скобы ходовые		6	-221	-	-1326	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0123-13-3 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		3,534	9525,08	2308,84	33662	8159	14475	13,87	49
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК			2286	864,68	8079	3056	130	4,22	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
18	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	5,4	4860	-	26244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 840 мм	2,22	4250	-	9435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,68	28900	-	48552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0582	133700	-	7781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	СПРАЙС	-Люки полимерные	6	1957,52	-	11745	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Выгребной колодец-2шт				
23	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,92	8977,44	1879,87	17237	3609	4927	8,86	17
				1435,5	538,43	2756	1034	130	2,06	4
		м3								
24	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	2,07	7810	-	16167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 840 мм	0,36	4250 -	- -	1530 -	- -	- -	- -	- -
		м								
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,92	28900 -	- -	26588 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
27	СПРАЙС	-Люки полимерные"	2	1957,52 -	- -	3915 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
28	СПРАЙС	-Люки полимерные	1	-2092,63 -	- -	-2093 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
29	Е0139-8-9	-Устройство стремянок	0,023	5708,86 1705,5	3210,86 876,6	131 39	74 20	53 90	9,45 3,18	- -
		т								
30	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,023	133700 -	- -	3075 -	- -	- -	- -	- -
		т								
31	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	7,14	2584,28 21,38	73,75 11,67	18452 153	527 83	314 133	0,14 0,04	1 -
		м3								
32	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	5,04	8062,57 195,75	66,01 24,93	40635 987	333 126	1168 105	1,35 0,12	7 1
		м3								
33	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57 393,75	1,57 -	2018 394	2 -	504 128	2,36 -	2 -
		1сальник								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	14,1	245,44	3,82	3461	54	645	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	527	20	118	0,01	-
35	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм (футляр)	м2 0,018	154891,68	66009,8	2788	1188	2226	376	7
				70200	24936,75	1264	449	130	121,79	2
36	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	км 18	2030	-	36540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			256379	12036			76
			Тенге			12560	4250			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218863	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16777	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16357	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1326	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			166115	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20928	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3139	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14387	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254178	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19496	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10988	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	59	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10856	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			662	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11704	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25517	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1622	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	394	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23499	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			504	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	76	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1561	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27582	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	469	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1012	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1072	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			294536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20033	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			263393	12707			82
			Тенге			13579	4427			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1326	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20926	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11704	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28878	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			877	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			928	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			303618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21462	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%				10323				

Итого с временными,	313941
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	4238
Затраты на выслугу лет 1%	3139
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1256
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	3930
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	326504
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	893569
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17871
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	911440
С учетом скидки	726247
Налог на добавленную стоимость, 12 %	87150
Итого с НДС	813397

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

6-1-2 Наружное газоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
1	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 57 мм	5	116,9	1,81	585	9	665	0,75	4
				115,09	0,29	575	1	115,2	-	-
		м								
2	Е0109-34-1	-Демонтаж опор	0,056	13544,06	265,68	758	15	638	73,6	4
				12555	101,25	703	6	90	0,49	-
		т			Монтаж участка газопровода Г1 (низкое давления)					
3	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	-
		км								
4	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
		км								
5	С130806-66	-Трубы стальные электросварные	4	279	-	1116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
6	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	509 -	- -	3054 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02	м			Опора ОП1-2шт					
7	Е0101-165-6	-Копание ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,38	218,93 218,93	- -	83 83	- -	94 113	1,54 -	1 -
		м3								
8	Е0106-1-3	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	0,08	9571,84 551,25	379,21 143,26	766 44	30 11	58 105	3,51 0,7	- -
		м3								
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08	127 -	- -	10 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
10	Е0109-34-1	-Установка опор	0,206	17355,77 12555	2191,29 101,25	3575 2586	451 21	2346 90	73,6 0,49	15 -
		т								
11	С12021-41	-Конструкции стальные	0,206	147100 -	- -	30303 -	- -	- -	- -	- -
		т								
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5	43,6 11,62	0,1 0,04	283 76	1 -	68 90	0,06 -	- -
		м2								
13	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,5	40,72 8,32	0,04 -	265 54	- -	49 90	0,04 -	- -
		м2								
14	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41 -	- -	177 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-03-20 02	шт								
15	С130810-298 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х6 мм, /ГОСТ	2	427,07 -	- -	854 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	шт								
					Подземная прокладка Г1 (низкое давление)					
16	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 40 мм	1	265 126,76	80,64 24,22	265 127	81 24	159 105	0,89 0,08	1 -
			м							
17	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5549,84 1350	2832,75 1071	5550 1350	2833 1071	3147 130	5,26 5,23	5 5
			врезка							
18	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм	0,001	121367,16 61425	49858,78 18834,75	121 61	50 19	104 130	336 91,99	- -
			км							
19	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	1	131 -	- -	131 -	- -	- -	- -	- -
			м							
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
			1шт							
21	С130904-151 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Кран шаровый фланцевый /для газа/ из высокопрочного чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	1	6232 -	- -	6232 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
					Ввод в землю Ду32					
22	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм	0,0013	121367,16 61425	49858,78 18834,75	158 80	65 24	136 130	336 91,99	- -
			км							
23	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	1,3	131 -	- -	170 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
24	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0005	47611,09 29700	17877,09 4698,68	24 15	9 2	22 130	173 18,1	- -
25	С130804-100 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	0,5	98 -	- -	49 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (футляр)	0,001	121367,16 61425	49858,78 18834,75	121 61	50 19	104 130	336 91,99	- -
27	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	1	279 -	- -	279 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,001	126358,62 27900	23407,87 8842,5	126 28	23 9	48 130	159 43,19	- -
29	СПРАЙС	км -Неразъемное соединение сталь 40/32мм	2	995,07 -	- -	1990 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0116-30-1	шт -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63 301,5	- -	1541 603	- -	772 128	1,8 -	4 -
31	Е0112-10-1	1сальник -Устройство козырька из листовой оцинкованной стали	0,1	575,05 153,23	1,24 0,47	58 15	- -	18 119	0,97 -	- -
32	С130810-75	м2 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х3,2 мм	1	208 -	- -	208 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0106-1-2	шт -Устройство бетонной отмостки , В15	0,226	9559,25	98,32	2160	22	174	4,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				695,25	37,15	157	8	105	0,18	-
34	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00108	53000 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
36	СПРАЙС	-Неразъемное соединение сталь 32/40 мм шт	2	995,07 -	- -	1990 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,068	47611,09 29700	17877,09 4698,68	3238 2020	1216 320	3041 130	173 18,1	12 1
38	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	68,68	98 -	- -	6731 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0122-9-1	Выход из земли Ду 32 мм -Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм км	0,0013	121367,16 61425	49858,78 18834,75	158 80	65 24	136 130	336 91,99	- -
40	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм м	1,3	131 -	- -	170 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,0005	47611,09 29700	17877,09 4698,68	24 15	9 2	22 130	173 18,1	- -
42	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,5	98 -	- -	49 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
43	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (футляр)	0,001	121367,16 61425	49858,78 18834,75	121 61	50 19	104 130	336 91,99	- -
44	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1	279 -	- -	279 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,001	126358,62 27900	23407,87 8842,5	126 28	23 9	48 130	159 43,19	- -
46	СПРАЙС	км -Неразъемное соединение сталь 40/32мм	1	995,07 -	- -	995 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0112-10-1	шт -Устройство козырька из листовой оцинкованной стали	0,1	575,05 153,23	1,24 0,47	58 15	- -	18 119	0,97 -	- -
48	С130810-75	м2 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х3,2 мм	1	208 -	- -	208 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0106-1-2	шт -Устройство бетонной отмостки , В15	0,226	9559,25 695,25	98,32 37,15	2160 157	22 8	174 105	4,41 0,18	1 -
50	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	53000 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
52	Ц0110-926-1	т -Прокладка опознавательного	0,068	6469,41	5158,75	440	351	184	6,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	провода км		1310,66	724,68	89	49	133	4,2	-
53	СПРАЙС	-Лента сигнальная м	68	5,01	-	341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С151607-99	-Алюминиевый провод сеч 2,5мм2	0,068	2683	-	182	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	1000м		-	-	-	-	-	-	-
				Надземная прокладка Г1 (низкое давление)						
55	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
56	С130904-138	-Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005 1шт	1	5360	-	5360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
57	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием шт	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
				61425	18834,75	430	132	130	91,99	1
58	С130806-59	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм км	7	131	-	917	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
59	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м	0,8	32,52	0,05	26	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
60	Е0113-26-10	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПХВ-1 м2	0,8	51,5	0,09	41	-	2	0,01	-
				2,75	0,05	2	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			87857	6326			60
			Тенге			10663	2010			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			5316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5316	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2807	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4284	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8930	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3316	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3764	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1298	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1720	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25984	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	319	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2039	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			108537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14898	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%				3510				

Итого с временными,	112047
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	1441
Затраты на выслугу лет 1%	1067
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	427
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	1336
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	116318
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	318335
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6367
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	324702
С учетом скидки	258727
Налог на добавленную стоимость, 12 %	31047
Итого с НДС	289774

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Итого с временными,	112047
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	1441
Затраты на выслугу лет 1%	1067
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	427
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	1336
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	116318
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	318335
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6367
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	324702
С учетом скидки	258727
Налог на добавленную стоимость, 12 %	31047
Итого с НДС	289774

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

6-1-3 Тепловые сети

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 к=1,25	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	26,948	72,26 1,21	71,05 8,99	1947 33	1915 242	267 97	0,01 0,03	- 1				
2	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 к=1,25	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	46,946	-72,26 -1,21	-71,05 -8,99	-3392 -57	-3335 -422	-465 97	-0,01 -0,03	- -1				
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	8,5	6,48 -	6,48 2,1	55 -	55 18	17 97	- 0,01	- -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
4	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,5	-6,48 - -	-6,48 -2,1 -	-120 - -	-120 -39 -	-38 97 -	- -0,01 -	- - -
5	Е0101-27-8	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8,5	3,2 - -	3,2 1,04 -	27 - -	27 9 -	9 97 -	- - -	- - -
6	Е0101-27-8	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	18,5	-3,2 - -	-3,2 -1,04 -	-59 - -	-59 -19 -	-19 97 -	- - -	- - -
7	У42-1-1	м3 -Каналы одноячейковые в сухих грунтах, марка канала КЛ /КЛп/ 60-45	0,0102	7670698 666992	513628 132768,01	78241 6803	5239 1354	9789 120	4226 477	43 5
8	У42-1-1	км трасс -Каналы одноячейковые в сухих грунтах, марка канала КЛ /КЛп/ 60-45	0,02	-7670698 -666992	-513628 -132768,01	-153414 -13340	-10273 -2655	-19194 120	-4226 -477	-85 -10
9	Е0124-2-1	км трасс -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,066	212117,21 76050	46381,71 17015,25	14000 5019	3061 1123	7985 130	424 88,37	28 6
10	Е0124-2-1	км -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,125	-212117,21 -76050	-46381,71 -17015,25	-26515 -9506	-5798 -2127	-15123 130	-424 -88,37	-53 -11
11	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	км -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	13,2	306 -	- -	4039 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
12	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	25	-306	-	-7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	26,4	270	-	7128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	50	-270	-	-13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	13,2	261	-	3445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	25	-261	-	-6525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	13,2	204	-	2693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	С130806-44 Изм. и	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	25	-204	-	-5100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм м		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	50	90,91 48,6	8,47 3,15	4545 2430	424 158	2588 100	0,28 0,02	14 1
20	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	100	-90,91 -48,6	-8,47 -3,15	-9091 -4860	-847 -315	-5175 100	-0,28 -0,02	-28 -2
21	Е0124-102-1	-Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм ввод	1	3795,28 1107	753,98 285,75	3795 1107	754 286	1811 130	6,28 1,39	6 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-105449	-8957			-74
			Тенге			-12371	-2388			-10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-89980	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-16111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-14759	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-52541	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-17549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-2632	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-6452	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-113980	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-93
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-17391	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-15470	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-15470	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-928	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-16398	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			-130378	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-93
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-17391	-	-

Временные здания и сооружения 3,4%	-4433
Итого с временными,	-134811
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	-1820
Затраты на выслугу лет 1%	-1348
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	-539
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	-1688
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	-140206
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	-383712
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-7674
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-391386
С учетом скидки	-311862
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-37423
Итого с НДС	-349285

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
От 25.08..2017г

7-1-1 Благоустройство

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1000	1,41	1,41	1411	1411	291	-	-
				-	0,3	-	300	97	-	1
2	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта при перемещении до 10м (м2)	1558,4	7,91	7,91	12328	12328	3882	-	-
				-	2,57	-	4002	97	0,01	15
3	Е0101-24-10 к=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (м3)	1558,4	23,73	23,73	36983	36983	11647	-	-
				-	7,7	-	12007	97	0,03	46
4	Е0101-24-2	Замена грунта плодородной почвой на участках озеленения (м3)	220	9,24	9,24	2034	2034	641	-	-
				-	3	-	660	97	0,01	3

		м3								
5	Е0101-24-10-к=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	220	23,73	23,73	5221	5221	1644	-	-
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)			2					58300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	7,7	-	1695	97	0,03	6
		м3								
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	131,2	21,55	4,52	2827	593	2167	0,11	14
				17,03	-	2234	-	97	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2624	6,48	6,48	17002	17002	5354	-	-
				-	2,1	-	5520	97	0,01	21
		м3								
8	Е0101-27-8 к=9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2624	28,8	28,8	75560	75560	23796	-	-
				-	9,35	-	24532	97	0,04	94
		м3								
9	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	256,08	45	45	11524	11524	2305	-	-
				-	9	-	2305	100	0,19	48
		т								

Лишний грунт 917м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	164888	162654			14

	Тенге	2234	51022			235
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	164888	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53256	-		-
Накладные расходы -	Тенге	51727	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7759	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12997	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	229612	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		275
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61015	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	229612	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		275
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61015	-		-

РАЗДЕЛ 2. Покрытия из асфальтобетона-815,56м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	815,56	33,43	29,06	27264	23700	12246	0,01	8
				1,03	10,26	840	8368	133	0,05	41
		м2								
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	81,556	2584,28	73,75	210764	6015	3585	0,14	12
				21,38	11,67	1744	952	133	0,04	3
		м3								
12	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	815,56	738,53	23,94	602317	19526	14139	0,03	27
				5	8,04	4078	6553	133	0,03	23
		м2								
13	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	815,56	556,4	15,35	453775	12520	11932	0,03	27
				5,94	5,06	4844	4127	133	0,02	14
		м2								
14	Е0127-54-3к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	815,56	276,08	-	225160	-	43	-	-
				0,04	-	33	-	133	-	-
		м2								
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,245	40097,59	339,59	9824	83	46	0,58	-
		т		-	140,94	-	35	133	0,58	-
16	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	815,56	713,28	15,35	581722	12520	11932	0,03	27
				5,94	5,06	4844	4127	133	0,02	14
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2110826	74365			101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			16383	24160			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2210826	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17766	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40543	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1833491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8088	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2294634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2294634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48632	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие из мелкозернистого граввия-65,27м2								
17	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	2,6108	2901,48	73,75	7575	193	115	0,14	-
				21,38	11,67	56	30	133	0,04	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7575	193			-
			Тенге			56	30			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7575	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7327	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Бетонная отмостка-126м2								
18	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,6	218,93	-	2759	-	3117	1,54	19
				218,93	-	2759	-	113	-	-
			м3							
19	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых	12,6	5427,7	-	68389	-	8229	3,24	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками подстилающих слоев щебеночных		531	-	6691	-	123	-	-
20	Е0111-2-9	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,3	9032,78 567	- -	56907 3572	- -	4394 123	3,66 -	23 -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		128054	-			83
				Тенге		13021	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		128054	-	-		-
		Материалы -		Тенге		361	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13021	-		-
		Местные материалы -		Тенге		114671	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		15740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		152422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		91
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	15382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		152422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		91
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	15382	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАФы								
21	У1-43-22	-Скамья типа III, строительные работы	2	11394,07	1081,84	22788	2164	3053	6,8	14
		скамья		1123,65	329,94	2247	660	105	1,6	3
22	У1-49-4	-Урна типа I, строительные работы	3	1718,71	57,07	5156	171	1218	2,2	7
		урна		369,6	16,92	1109	51	105	0,08	-
23	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	4	10009,05	242,88	40036	972	7027	9,7	39
		скамья		1605,45	67,68	6422	271	105	0,33	1
24	У1-42-5	-Стол для игр, строительные работы	2	8207,16	212,52	16414	425	3255	7,9	16
		стол		1296,9	59,22	2594	118	120	0,29	1
25	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы	2	18808,78	429,52	37618	859	8514	21	42
		песочн.		3432	115,62	6864	231	120	0,57	1
26	У1-21-1	-Качели, строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		качели		115,5	5,64	231	11	105	0,03	-
27	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
				3956,17	11,22	7912	22	90	0,04	-
		качели								
28	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
				608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
		горка								
29	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4812	15	30
				2665,66	7,48	5331	15	90	0,03	-
		горка								
					Площадка для мусоросборников					
30	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1	2584,28	73,75	2584	74	44	0,14	-
				21,38	11,67	21	12	133	0,04	-
		м3								
31	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	10	738,53	23,94	7385	239	173	0,03	-
				5	8,04	50	80	133	0,03	-
		м2								
32	Е0127-25-1К=5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	10	-242,35	-14,4	-2423	-144	-227	-0,08	-1
				-12,95	-4,13	-130	-41	133	-0,01	-
		м2								
33	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	378,51	14,76	3785	148	713	0,36	4
				52,43	5,54	524	55	123	0,03	-
		м2								
34	Е0111-15-2К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10	-177,13	-2,68	-1771	-27	-95	-0,04	-
				-6,76	-1	-68	-10	123	-	-
		м2								
35	У1-32-27	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	9	538,03	67,69	4842	609	875	0,27	2
				45,21	24,22	407	218	140	0,12	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	У1-32-28	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	9	1796,88	3,13	16172	28	1721	1,2	11
				211,56	0,95	1904	9	90	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		256655	7127			218
				Тенге		36638	2187			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		159565	-	-		-
		Материалы -		Тенге		122242	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	23631	-		-
		Местные материалы -		Тенге		8861	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		197957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		155
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27709	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		97090	-	-		-
		Материалы -		Тенге		81787	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15194	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		13674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		117410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		94
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17245	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		315367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		249
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	44954	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение								
37	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,04	2327,2	97,07	93	4	7	0,78	-
				112,5	36	5	1	118	0,18	-
			м3							
38	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	22,22	9538,31	260,48	211941	5788	16418	3,94	88
				614,25	89,46	13649	1988	105	0,35	8
			м3							
39	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под	25,52	-9538,31	-260,48	-243418	-6647	-18857	-3,94	-101
				-614,25	-89,46	-15676	-2283	105	-0,35	-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудование								
		м3								
40	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,22	127	-	2822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,25	-127	-	-3207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3				Стойки СТ1-94шт				
42	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	1,734	17355,77	2191,29	30095	3800	19751	73,6	128
		т		12555	101,25	21770	176	90	0,49	1
43	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	2,029	-17355,77	-2191,29	-35215	-4446	-23112	-73,6	-149
		т		-12555	-101,25	-25474	-205	90	-0,49	-1
44	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	211,5	509	-	107654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	247,5	-509	-	-125978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,38352	93997,62	304,24	36050	117	13365	198	76
		1т		33075	114,75	12685	44	105	0,56	-
47	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4488	-93997,62	-304,24	-42186	-137	-15640	-198	-89
		1т		-33075	-114,75	-14844	-51	105	-0,56	-
						Стойки СТ2-7шт				
48	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	0,022	17355,77	2191,29	382	48	251	73,6	2
		т		12555	101,25	276	2	90	0,49	-
49	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,2	629	-	1384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00408	93997,62	304,24	384	1	142	198	1
		1т		33075	114,75	135	-	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПО 1					
51	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	4,76	9850,48	1162,95	46888	5536	31982	46,6	222
				7357,5	108	35022	514	90	0,53	3
				т						
52	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	6,003	-9850,48	-1162,95	-59132	-6981	-40334	-46,6	-280
				-7357,5	-108	-44167	-648	90	-0,53	-3
				т						
53	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	4,76	134000	-	637840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
54	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	6,003	-134000	-	-804402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
					Ск1					
55	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	0,137	9850,48	1162,95	1350	159	920	46,6	6
				7357,5	108	1008	15	90	0,53	-
				т						
56	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,137	134000	-	18358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
					Св1					
57	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	0,19	9850,48	1162,95	1872	221	1277	46,6	9
				7357,5	108	1398	21	90	0,53	-
				т						
58	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,19	134000	-	25460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
59	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	214	20,36	0,02	4357	4	801	0,02	5
				4,16	-	890	-	90	-	-
				м2						
60	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	314	-20,36	-0,02	-6393	-6	-1176	-0,02	-7
				-4,16	-	-1306	-	90	-	-
				м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		-193002	-2540			-90

				Тенге		-14630	-427			-2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-39557	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-8134	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-4764	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-26084	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-4939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-2670	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-47165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5504	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-136505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-10294	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-122744	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-9264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-154516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-11683	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-16940	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-16940	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-17957	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-219637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-17187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2474996	241799			327
			Тенге			53702	76973			340
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2531352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125775	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1938267	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			143754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2835612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		715
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147338	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-39415	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-122744	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	662	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-37105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5562	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-16940	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-16940	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-17957	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2780550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		741
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152900	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	94539
Итого с временными,	2875089
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	38814
Затраты на выслугу лет 1%	28751
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	11500
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	35990
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	2990144
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	8183349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	163667
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8347016
С учетом скидки	6651009
Налог на добавленную стоимость, 12 %	798121
Итого с НДС	7449130

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-16940	-	-		-
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-17957	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			780550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		741
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152900	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 94539
Итого с временными, 2875089

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % 38814

Затраты на выслугу лет 1% 28751

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 11500

Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121% 35990

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные

затраты на транспорт привозных материалов 2990144

Пересчет в текущих ценах, 2121:775 8183349

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 163667
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8347016

С учетом скидки 6651009
Налог на добавленную стоимость, 12 % 798121
Итого с НДС 7449130

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Утверждена

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Строительство детского сада на 50 мест в п. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		26-17	04.04.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	104 496 000	3 443 101							413 172	3 856 273
В том числе: **В текущем месяце- за сентябрь**	3 856 273	3 443 101							413 172	3 856 273
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	192 814	172 155							20 659	192 814

Итого к оплате:	**3 663 459**	**3 270 946**							**392 513**	**3 663 459**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99 — 060240007552

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 — 930140000600

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ №26-17 2017-04-04

Номер документа	Дата составления
17	18.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 50 мест в п Кентубек Бурлинского района ЗКО			шт	1	3 856 273,00	3 856 273,00
				Итого	1	x	3 856 273,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / должность — подпись — Тетера О.Л. / расшифровка подписи

Принял (Заказчик): _____ / должность — подпись — _____ / расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
От 18.09.2017г

2-1-5 Охранно-пожарная сигнализация

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей шт	1	4487,6 4275	1,6 -	4488 4275	2 -	3848 90	23 -	23 -
2	СПРАЙС лист	-Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-8 шт	1	4360,37 -	- -	4360 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	11	135,55 124,2	- -	1491 1366	- -	1475 108	0,78 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
4	СПРАЙС лист	-Оповещатель свето-звуковой Маяк 12 К	1	668,82	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	21	369,9	1,6	7768	34	6558	2	42
				347	-	7287	-	90	-	-
		шт								
6	СПРАЙС лист	-Извещатель пожарный автоматический дымовой	21	326,25	-	6851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	60	153,5	-	9210	-	7776	1	60
				144	-	8640	-	90	-	-
		шт								
8	СПРАЙС лист	-Извещатель пожарный тепловой автоматический	53	61,99	-	3285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	СПРАЙС лист	-Извещатель пожарный ручной	7	277,32	-	1941	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-898-5	-Установка бокса	1	1713	631	1713	631	1116	5	5
		бокс		866	149	866	149	110	0,86	1
11	СПРАЙС лист	-Бокс с автоматами 6А	1	255,13	-	255	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	290	8,5	0,1	2465	29	2011	0,05	15
				7,3	-	2117	-	95	-	-
		м								
13	СПРАЙС лист	-Кабель КСПВ 4х0,5мм2	75	11,42	-	856	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	СПРАЙС лист	-Кабель КСПВ 2х0,5мм2	215	2,94	-	631	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	СПРАЙС лист	-Кабель ШВВП 2х0,75мм2	3	13,05	-	39	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25	1	34,2	1,2	34	1	22	0,14	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			23,2	0,2	23	-	95	-	-
			м								
17	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной		2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
					1982	-	3964	-	90	-	-
			шт								
18	СПРАЙС лист	-Оповещатель звуковой		2	349,09	-	698	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС лист	-Световой указатель "ВЫХОД"		6	326,25	-	1958	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС лист	-Аккумуляторная батарея 4,5 А/ч		1	864,57	-	865	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПРАЙС лист	-Кабель канал 20х10мм		215	23,49	-	5050	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС лист	-Кабель канал 40х15мм		7	48,94	-	343	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		0,5	343,48	3,96	172	2	34	0,3	-
					52,2	1,49	26	1	128	0,01	-
			м								
24	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм		75	114,4	7,8	8580	585	3513	0,29	22
					48,8	0,5	3660	37	95	-	-
			м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			67848	1287			197
				Тенге			32225	187			1
		Стоимость оборудования -		Тенге			27802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			27802	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			39874	-	-		-
		Материалы -		Тенге			6391	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	32385	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			29887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4483	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			73947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	36868	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			101968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36900	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	2522
Итого с временными,	104490
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	1035
Затраты на выслугу лет 1%	767
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	307
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	960
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	107559
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	294364
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5887
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	300251

С учетом скидки	239244
Налог на добавленную стоимость, 12 %	28709
Итого с НДС	267953

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
От 18.09.2017г

2-1-6 Внутренняя телефоиизация

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-111-1	-Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	6	978,9	-	5873	-	5114	7	42
				947	-	5682	-	90	-	-
			шт							
2	СПРАЙС лист	-Телефонный аппарат(факс) Panasonic KX-FT988CA-B	1	5706,17	-	5706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
3	СПРАЙС лист	-Телефонный аппарат Panasonic KX-TS 2365CAB	5	2737,26	-	13686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
4	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,9	-	1458	-	959	0,33	7
				53,3	-	1066	-	90	-	-
			м							
5	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	-Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,02	61333	-	1227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							

6	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	90	34,2 23,2	1,2 0,2	3078 2088	108 18	2001 95	0,14 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-102 5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 16х2мм м	30	27 -	- -	810 -	- -	- -	- -	- -
8	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметр 25 мм 1000м	0,06	86200 -	- -	5172 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	90	8,5 7,3	0,1 -	765 657	9 -	624 95	0,05 -	5 -
10	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 м	0,09	2980 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			38044	117			66
			Тенге			9493	18			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12669	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1564	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9511	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1495	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10816	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5982	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5982	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6341	-	-		-

	Стоимость прочих работ -	Тенге			19392	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1164	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			20556	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			49546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10816	-		-

Временные здания и сооружения 3,4% 1685
Итого с временными, 51231

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % 692

Затраты на выслугу лет 1% 512

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 205

Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121% 641

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные

затраты на транспорт привозных материалов 53281

Пересчет в текущих ценах, 2121:775 145818

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 2916
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 148734

С учетом скидки 118513
Налог на добавленную стоимость, 12 % 14222
Итого с НДС 132735

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западео-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство детского сада на 50 мест в п.Кентубек Бурлинского района ЗКО. Аксайская г.а., г.Аксай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26-17 от 04.04.2017г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
От 18.09.2017г

7-1-1 Благоустройство

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Теневой навес-2шт												
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,4	218,93	-	2496	-	2820	1,54	18				
				218,93	-	2496	-	113	-	-				
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,6	134,1	-	751	-	849	0,97	5				
				134,1	-	751	-	113	-	-				
3	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	7	2327,2	97,07	16290	679	1227	0,78	5				
				112,5	36	788	252	118	0,18	1				
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т м3	18	508,77	243,37	9158	4381	4837	0,67	12				
				106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6				
5	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из шт	1,59	13100	-	20829	-	-	-	-				

Изм. и

доп. вып. 20	тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,7	12700	-	59690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,4	9645,06	95,97	23148	230	2036	4,9	12
				771,75	36,25	1852	87	105	0,18	-
8	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	15,4	9704,24	335,84	149445	5172	15006	4,54	70
				699,75	126	10776	1940	118	0,61	9
9	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	13	1325,88	34,37	17236	447	3097	1,21	16
				189	12,87	2457	167	118	0,06	1
10	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	94	38,93	-	3659	-	4318	0,22	21
				38,93	-	3659	-	118	-	-
11	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	11,52	719,91	11,21	8293	129	485	0,2	2
				31,5	4,21	363	48	118	0,02	-
12	Е0109-34-1	-Монтаж м/к из труб д150мм м2	0,994	17355,77	2191,29	17252	2178	11322	73,6	73
				12555	101,25	12480	101	90	0,49	-
13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,994	172800	-	171763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,044	93997,62	304,24	4136	13	1533	198	9
				33075	114,75	1455	5	105	0,56	-
15	СЦ1Ч2ТБ4	-Оркаска огрунтованных металлоконструкций ПФ-115 за два раза 1т	0,944	2970	-	2804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

тн

16	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,68	66,43	211	133	134	0,15	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 3 58310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
		шт								
17	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,044	27900	-	1228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	6,1	22951,16	316,57	140002	1931	26401	22,5	137
				3487,5	119,25	21274	727	120	0,58	4
		м3								
19	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,1	573,75	28,11	3500	171	983	0,78	5
				123,75	10,58	755	65	120	0,05	-
		м3								
20	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	20,8	196,11	2,7	4079	56	2405	0,65	14
				109,13	1,01	2270	21	105	0,01	-
		м2								
21	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	10	165,65	1,61	1656	16	937	0,53	5
				88,65	0,61	887	6	105	-	-
		м2								
22	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	95	496,09	8,2	47129	779	31205	1,71	162
				272,95	3,08	25930	293	119	0,02	1
		м2								
23	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный С10-1000-0,6	95	896	-	85120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	95	20,48	0,91	1946	86	572	0,03	3
				4,68	0,34	445	32	120	-	-
		м2								
25	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7	575,05	1,24	4025	9	1280	0,97	7
				153,23	0,47	1073	3	119	-	-
		м2								
26	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен профнастилом	52	176,24	4,41	9164	229	8244	0,89	46
				142,43	1,69	7406	88	110	0,01	-
		м2								
27	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный С10-1000-0,6	53,56	896	-	47990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	84	516,42	6,38	43379	536	7431	0,45	38
				69,53	2,39	5841	201	123	0,01	1
		м2								
29	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	84	1536,74	8,54	129086	717	9281	0,55	46
				86,63	3,2	7277	269	123	0,02	1
		м2								
30	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	89	167,96	1,88	14949	167	7384	0,47	42
				78,3	0,72	6969	64	105	-	-
		м2								
31	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,68	636,69	31,85	2343	117	896	1,15	4
				190,8	12,04	702	44	120	0,06	-
		м2								
32	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,68	5470	-	20130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
34	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5	257,14	1,96	1286	10	574	0,61	3
				108,9	0,45	545	2	105	0,03	-
		м2								
35	Е0115-155-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементна4578787я	5	51,73	0,85	259	4	80	0,09	-
				14,85	0,32	74	2	105	-	-
		м2								
36	Е0111-2-9	-Устройство ступенек из бетона класса В20	0,3	9869,18	-	2961	-	209	3,66	1
				567	-	170	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1071313	18193			756
			Тенге			120664	5997			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			882298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			318725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114081	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			159963	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			279410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			134226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20134	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1077515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		777
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134215	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14279	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1289873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		857
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148494	-		-

Временные здания и сооружения 3,4%	43856
Итого с временными,	1333729
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	18005
Затраты на выслугу лет 1%	13337
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	5335
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,121%	16696
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпускми, Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	1382102
Пересчет в текущих ценах, 2121:775	3796184
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3872108

С учетом скидки	3085344
Налог на добавленную стоимость, 12 %	370241
Итого с НДС	3455585

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Саулет -16» Искакова З. С.