Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№53 2021-06-16**

Наименование строительства и его адрес: ***«Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»***

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель. инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области» | **15578948** | **15578948** | **15578948** | | | **7789474** | **7 789 474** | | |
| | Удержание 5 % | **1557894** | **1557894** | | | | **1557894** | | | |
| | в том числе НДС 12% | **1 585 714** | **1 585 714** | | | | **751 128** | | | |
| **2** | **Всего к оплате** | **14 800 000** | **14 800 000** | | | | **7 010 526** | | | |

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсунальулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Садыров Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик:** ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

**Стройка:** «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

**Объект:** «Строительство участкового пункта полиции УПП совмещенный со служебным жильем в а.Туймекент Байзакского района Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №53 2021-06-16
Акт приемки выполненных работ № 2 09 за 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | зарплата рабочих-строителей | экспл. машин | зарплата машинистов | материалы: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 289,952 | -75,57 | -75,57 | -21911 | -21911 | -- | -5972 | | -30113 | | | | |
| | | | | | -- | -28,61 | -- | -8294 | -- | -2231 | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0157 чел-ч | 4,54 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | 258 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | 0,0143 маш.-ч | 4,146314 | | | 4780 | | 19819 | | | | | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0143 чел-ч | 4,146314 | | | -1852,00 | | -7678,97 | | | | | | | |
| 1.3. | 618 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | 0,00137 маш.-ч | 0,397234 | | | 755 | | 300 | | | | | | | |
| С | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | 1835 | Тракторы на гусеничном | 0,00137 маш.-ч | 0,397234 | | | 4510 | | 1792 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | | ходу, 79 кВт (108 л.с.) | 0,00137 | 0,397234 | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | -1549,00 | | -615,32 | | | |
| 2. | | | | 289,952 | 75,57 | 75,57 | 21911 | 21911 | -- | 5972 | 30113 |
| | E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 28,61 | -- | 8294 | -- | 2231 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2.1. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0157 чел-ч | 4,54 | | | | | | | |
| 2.2. | | | 0,0143 маш.-ч | 4,146314 | | 4780 | | 19819 | | | |
| С | | 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0143 чел-ч | 4,146314 | | 1852,00 | | 7678,97 | | | |
| 2.3. | | | 0,00137 маш.-ч | 0,397234 | | 755 | | 300 | | | |
| С | | 618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | | | | | | | | | |
| 2.4. | | | 0,00137 маш.-ч | 0,397234 | | 4510 | | 1792 | | | |
| С | | 1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00137 чел-ч | 0,397234 | | 1549,00 | | 615,32 | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 160 | 2909,71 | 99,06 | 465554 | 15849 | 147103 | 282351 | 807738 |
| | E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015 | -Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | | 1891,26 | 26,88 | 302602 | 4302 | -- | 59832 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 1,71 чел-ч | 273,6 | 1106 | | 302602 | | | | |
| 3.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0195 чел-ч | 3,12 | | | | | | | |
| 3.3. | | | 0,0121 маш.-ч | 1,936 | | 6003 | | 11622 | | | |
| С | | 698 Краны башенные, 8 т | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0121 чел-ч | 1,936 | | 1296,00 | | 2509,06 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4. | | | 0,0029 | 0,464 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 2288 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0029 чел-ч | 0,464 | | 1852,00 | | 859,33 | | | |
| 3.5. | | | 0,0045 | 0,72 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 1940 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0045 чел-ч | 0,72 | | 1296,00 | | 933,12 | | | |
| 3.6. | | | 0,00005 | 0,008 | | | | | | | |
| С | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | | 216144 | | | | 1729 | | |
| 3.7. | | | 0,0001 | 0,016 | | | | | | | |
| С | 127728 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | | 309851 | | | | 4958 | | |
| 3.8. | | | 0,0054 | 0,864 | | | | | | | |
| С | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 53003 | | 45795 | | | |
| 3.9. | | | 0,005 | 0,8 | | | | | | | |
| С | 131589 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 54836 | | 43869 | | | |
| 3.10. | | | 0,000106 | 0,01696 | | | | | | | |
| С | 146016 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 1588629 | | 26943 | | | |
| 3.11. | | | 0,0004 | 0,064 | | | | | | | |
| С | 279796 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | | 372030 | | | | 23810 | | |
| 4. | | | | 171,6 | 306,82 | 2,64 | 52649 | 453 | 46583 | 5230 | 62510 |
| | Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8% | м2 обработанной поверхности | | 32,71 | 1,15 | 5613 | 198 | -- | 4630 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 0,029 чел-ч | 4,98 | 1127,92 | | 5613 | | | | |
| 4.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0008 чел-ч | 0,1356 | | | | | | | |
| 4.3. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,00023 маш.-ч | 0,039468 | | 4931 | | 195 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00023 чел-ч | 0,039468 | | 1852,00 | | 73,09 | | | |
| 4.4. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,00056 маш.-ч | 0,096096 | | 2694 | | 259 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,00056 чел-ч | 0,096096 | | 1296,00 | | 124,54 | | | |
| 4.5. С | 146743 | Контакт Петрова керосиновый | 0,00004 т | 0,006864 | 70347 | | | | 483 | | |
| 4.6. С | 146857 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | 0,00006 т | 0,010296 | 74574 | | | | 768 | | |
| 4.7. С | 146859 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,00023 т | 0,039468 | | 1148475 | | 45328 | | | |
| 4.8. С | 249132 | Вода техническая | 0,00079 м3 | 0,135564 | 29 | | | | 4 | | |
| 5. | Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 2,042 | 97042,36 | 1404,49 | 198161 | 2868 | 148811 | 42868 | 260311 |
| | | | | | 22763 | 562,92 | 46482 | 1149 | -- | 19282 | |
| 5.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 22,1 чел-ч | 45,13 | 1030 | | 46482 | | | | |
| 5.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,37 чел-ч | 0,7555 | | | | | | | |
| 5.3. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,15 маш.-ч | 0,3063 | | 4931 | | 1510 | | | |
| | | | 0,15 | 0,3063 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1852,00 | | 567,27 | | | |
| 5.4. | | | 0,44 | 0,89848 | | | | | | | |
| С | 1795 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | | | 164 | | 147 | | | |
| 5.5. | | | 0,22 | 0,44924 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 1210 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,22 чел-ч | 0,44924 | | 1296,00 | | 582,22 | | | |
| 5.6. | | | 0,038 | 0,077596 | | | | | | | |
| С | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | | | 216144 | | 16772 | | | |
| 5.7. | | | 4,38 | 8,94396 | | | | | | | |
| С | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | | 70 | | | | 626 | | |
| 5.8. | | | 0,16 | 0,32672 | | | | | | | |
| С | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 53003 | | 17317 | | | |
| 5.9. | | | 0,06 | 0,12252 | | | | | | | |
| С | 131542 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 56072 | | | | 6870 | | |
| 5.10. | | | 0,83 | 1,69486 | | | | | | | |
| С | 131578 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 58087 | | 98449 | | | |
| 5.11. | | | 3,38 | 6,90196 | | | | | | | |
| С | 135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | | 226 | | | | 1560 | | |
| 5.12. | | | 0,00196 | 0,004002 | | | | | | | |
| С | 249209 | Паста антисептическая | т | | 605465 | | | | 2423 | | |
| 5.13. | | | 7,2 | 14,7024 | | | | | | | |
| С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | 326 | | | | 4793 | | |
| 6. | | | | 2,042 | 8812,24 | 56,98 | 17995 | 116 | 16117 | 1631 | 21196 |
| | Е11-10011 5-0101 1110-0115 | -Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. | м3 древесины в | | 862,68 | 24,81 | 1762 | 51 | -- | 1570 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита конструкции НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 0,78 чел-ч | 1,59 | 1106,26 | | 1762 | | | | |
| 6.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,017 чел-ч | 0,0347 | | | | | | | |
| 6.3. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,005 маш.-ч | 0,01021 | | 4931 | | 50 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,005 чел-ч | 0,01021 | | 1852,00 | | 18,91 | | | |
| 6.4. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,012 маш.-ч | 0,024504 | | 2694 | | 66 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,012 чел-ч | 0,024504 | | 1296,00 | | 31,76 | | | |
| 6.5. С | 146743 | Контакт Петрова керосиновый | 0,001 т | 0,002042 | 70347 | | | | 144 | | |
| 6.6. С | 146857 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | 0,0017 т | 0,003471 | 74574 | | | | 259 | | |
| 6.7. С | 146859 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,0067 т | 0,013681 | | 1148475 | | 15713 | | | |
| 6.8. С | 249132 | Вода техническая | 0,023 м3 | 0,046966 | 29 | | | | 1 | | |
| 7. | E11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8% | м2 потолков | 97,8 | 3469,43 | 21,78 | 339310 | 2130 | 280284 | 52034 | 422652 |
| | | | | | 581,76 | 9,41 | 56896 | 920 | -- | 31308 | |
| 7.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 0,526 чел-ч | 51,44 | 1106,01 | | 56896 | | | | |
| 7.2. | | | 0,0064 | 0,6259 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 7.3. | | | | | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,002 маш.-ч | 0,1956 | | 4931 | | 965 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,002 чел-ч | 0,1956 | | 1852,00 | | 362,25 | | | |
| 7.4. | | | | | | | | | | | |
| С | 1523 | Пила дисковая электрическая | 0,0053 маш.-ч | 0,51834 | | 12 | | 6 | | | |
| 7.5. | | | | | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0044 маш.-ч | 0,43032 | | 2694 | | 1159 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0044 чел-ч | 0,43032 | | 1296,00 | | 557,69 | | | |
| 7.6. | | | | | | | | | | | |
| С | 131813 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | 0,0186 м3 | 1,81908 | | 152976 | | 278276 | | | |
| 7.7. | | | | | | | | | | | |
| С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,063 кг | 6,1614 | 326 | | | | 2009 | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-10010 4-0203 1110-0104 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Потолки. Подшивка ГКЛ НР - 90%; СП - 8% | м2 потолков | 92,81 | 776,31<br>742,13 | 14,63<br>7 | 72050<br>68877 | 1358<br>650 | 1815<br>-- | 62574<br>10770 | 145393 |
| 8.1. | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 0,671 чел-ч | 62,28 | 1106 | | 68877 | | | | |
| 8.2. | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0054 чел-ч | 0,5012 | | | | | | | |
| 8.3. | | | | | | | | | | | |
| С | 1523 | Пила дисковая электрическая | 0,0067 маш.-ч | 0,621827 | | 12 | | 7 | | | |
| 8.4. | | | | | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0054 маш.-ч | 0,501174 | | 2694 | | 1350 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0054 чел-ч | 0,501174 | | 1296,00 | | 649,52 | | | |
| 8.5. | | | 0,06 | 5,5686 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | 326 | | | | 1815 | | |
| 9. | С122-0302 01-0103 2203-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8% | м2 | 97,4505 | 283 -- | -- -- | 27578 -- | -- -- | 27578 -- | -- 2206 | 29785 |
| | | Обшивка карниза | | | | | | | | | |
| 10. | Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Элементы каркаса избрусьев. Установка НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,14 | 91413,96 23580 | 1026,95 466,56 | 12798 3301 | 144 65 | 9353 -- | 3030 1266 | 17094 |
| 10.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 22,5 чел-ч | 3,15 | 1047,94 | | 3301 | | | | |
| 10.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,36 чел-ч | 0,0504 | | | | | | | |
| 10.3. | 521 | Дрели электрические | 0,23 маш.-ч | 0,0322 | | 13 | | 0,42 | | | |
| С 10.4. | 1795 | Пила с карбюраторным двигателем | 0,33 маш.-ч | 0,0462 | | 164 | | 8 | | | |
| С 10.5. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,36 маш.-ч | 0,0504 | | 2694 | | 136 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,36 чел-ч | 0,0504 | | 1296,00 | | 65,32 | | | |
| 10.6. | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | 0,0031 т | 0,000434 | 216144 | | | | 94 | | |
| 10.7. | 131542 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,93 м3 | 0,1302 | | 56072 | | 7301 | | | |
| 10.8. | 131589 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и | 0,12 м3 | 0,0168 | | 54836 | | 921 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | |
| 10.9. | 131643 С | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,01 м3 | 0,0014 | 19300 | | | | 27 | | |
| 10.10. | 135545 С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | 1,45 м2 | 0,203 | 226 | | | | 46 | | |
| 10.11. | 144749 С | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0075 т | 0,00105 | 517567 | | | | 543 | | |
| 10.12. | 147697 С | Смола каменноугольная | 0,00258 т | 0,000361 | 80148 | | | | 29 | | |
| 10.13. | 249209 С | Паста антисептическая | 0,00301 т | 0,000421 | 605465 | | | | 255 | | |
| 10.14. | 286164 С | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 3 кг | 0,42 | 326 | | | | 137 | | |
| 11. | Е11-34010-8-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм НР - 76%; СП - 8% | м2 поверхности | 36 | 2386,56<br>2377,48 | 5,33<br>1,81 | 85916<br>85589 | 192<br>65 | 135<br>-- | 65097<br>12081 | 163095 |
| 11.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | 1,96 чел-ч | 70,56 | 1213 | | 85589 | | | | |
| 11.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0014 чел-ч | 0,0504 | | | | | | | |
| 11.3. | 521 С | Дрели электрические | 0,12 маш.-ч | 4,32 | | 13 | | 56 | | | |
| 11.4. | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0014 маш.-ч | 0,0504 | | 2694 | | 136 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0014 чел-ч | 0,0504 | | 1296,00 | | 65,32 | | | |
| 11.5. | 146050 С | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | 0,000012 т | 0,000432 | 312734 | | | | 135 | | |
| 12. | | | | 36 | 1344 | -- | 48384 | -- | 48384 | -- | 52255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С122-0301 01-0401 2203-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Лист (сайдинг) хризотилцементныйплоский прессованный декорированный толщиной 8 ммГОСТ 18124-2012 | м2 | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 3871 | |
| 13. | Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Окна слуховые.Устройство | слуховое окно | 2 | 19243,33 | 840,67 | 38487 | 1681 | 23612 | 12498 | 55063 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 6596,8 | 346,28 | 13194 | 693 | -- | 4079 | |
| 13.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | 6,08 чел-ч | 12,16 | 1085,03 | | 13194 | | | | |
| 13.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,22 чел-ч | 0,44 | | | | | | | |
| 13.3. | С | 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,11 маш.-ч | 0,22 | | 4931 | | 1085 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,11 чел-ч | 0,22 | | 1852,00 | | 407,44 | | | |
| 13.4. | С | 1523 Пила дисковая электрическая | 0,16 маш.-ч | 0,32 | | 12 | | 4 | | | |
| 13.5. | С | 2509 Автомобили бортовые, до 5 т | 0,11 маш.-ч | 0,22 | | 2694 | | 593 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,11 чел-ч | 0,22 | | 1296,00 | | 285,12 | | | |
| 13.6. | С | 131502 Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | 0,06 м3 | 0,12 | | 57137 | | 6856 | | | |
| 13.7. | С | 131597 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ | 0,06 м3 | 0,12 | | 48064 | | 5768 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8486-86 | | | | | | | | | |
| 13.8. | | | 0,1 | 0,2 | | | | | | | |
| С | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 50374 | | 10075 | | | |
| 13.9. | | | 1,4 | 2,8 | | | | | | | |
| С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | 326 | | | | 913 | | |
| 14. | | | | 1 | 26964 | -- | 26964 | -- | 26964 | -- | 29121 |
| | С121-0901 01-6801 2109-0101 -6801 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2157 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 4 | 500 | -- | 2000 | -- | 2000 | -- | 2160 |
| | С121-0904 04-0201 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 4 | 4406,71 | 99,06 | 17627 | 396 | 10683 | 6123 | 25649 |
| | Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые. Устройство покрытия оцинкованной сталью | м2кровли | | 1636,88 | 26,88 | 6548 | 108 | -- | 1900 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | 1,48 чел-ч | 5,92 | 1106,08 | | 6548 | | | | |
| 16.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0195 чел-ч | 0,078 | | | | | | | |
| 16.3. | | | 0,0121 | 0,0484 | | | | | | | |
| С | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | | | 6003 | | 291 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0121 чел-ч | 0,0484 | | 1296,00 | | 62,73 | | | |
| 16.4. | | | 0,0029 | 0,0116 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 57 | | | |
| | | | 0,0029 | 0,0116 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1852,00 | | 21,48 | | | |
| 16.5. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0045 маш.-ч | 0,018 | | 2694 | | 48 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0045 чел-ч | 0,018 | | 1296,00 | | 23,33 | | | |
| 16.6. С | 146016 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 0,000106 т | 0,000424 | | 1588629 | | 674 | | | |
| 16.7. С | 271975 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | 1,106 м2 | 4,424 | | 2128 | | 9414 | | | |
| 16.8. С | 279796 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0004 т | 0,0016 | | 372030 | | 595 | | | |
| | | Проемы | | | | | | | | | |
| 17. | E11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 6,3 | 2851,01<br>2269,31 | 47,64<br>19,49 | 17961<br>14297 | 300<br>123 | 3364<br>-- | 9949<br>2233 | 30144 |
| 17.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 2,01 чел-ч | 12,67 | 1128,03 | | 14297 | | | | |
| 17.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0138 чел-ч | 0,0869 | | | | | | | |
| 17.3. С | 521 | Дрели электрические | 0,1045 маш.-ч | 0,65835 | | 13 | | 9 | | | |
| 17.4. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,0046 маш.-ч | 0,02898 | | 4931 | | 143 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0046 чел-ч | 0,02898 | | 1852,00 | | 53,67 | | | |
| 17.5. С | 1146 | Машины шлифовальные угловые | 0,0073 маш.-ч | 0,04599 | | 29 | | 1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6. | | | | | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0045 маш.-ч | 0,02835 | | 2156 | | 61 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0045 чел-ч | 0,02835 | | 1085,00 | | 30,76 | | | |
| 17.7. | | | | | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0047 маш.-ч | 0,02961 | | 2694 | | 80 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0047 чел-ч | 0,02961 | | 1296,00 | | 38,37 | | | |
| 17.8. | | | | | | | | | | | |
| С | 2875 | Перфоратор электрический | 0,0568 маш.-ч | 0,35784 | | 18 | | 6 | | | |
| 17.9. | | | | | | | | | | | |
| С | 131551 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,00043 м3 | 0,002709 | 25036 | | | | 68 | | |
| 17.10. | | | | | | | | | | | |
| С | 135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 0,24 шт. | 1,512 | | 1630 | | 2465 | | | |
| 17.11. | | | | | | | | | | | |
| С | 144766 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 0,4207 кг | 2,65041 | | 314 | | 832 | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | |
| | С121-0904 02-0501 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,3 | 40521 | -- | 255282 | -- | 255282 | -- | 275705 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 20423 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 1,89 | 1730,86 | 76,12 | 3271 | 144 | 1048 | 1928 | 5616 |
| | | | | | 1100,14 | 33,48 | 2079 | 63 | -- | 416 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19.1. | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 0,9753 чел-ч | 1,84 | 1127,86 | | 2079 | | | | |
| 19.2. | | | 0,0253 | 0,0478 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 19.3. С | 521 | Дрели электрические | 0,1576 маш.-ч | 0,297864 | | 13 | | 4 | | | |
| 19.4. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,002 маш.-ч | 0,00378 | | 4931 | | 19 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,002 чел-ч | 0,00378 | | 1852,00 | | 7,00 | | | |
| 19.5. С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,002 маш.-ч | 0,00378 | | 2156 | | 8 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,002 чел-ч | 0,00378 | | 1085,00 | | 4,10 | | | |
| 19.6. С | 2216 | Шуруповерты строительно-монтажные | 0,0477 маш.-ч | 0,090153 | | 16 | | 1 | | | |
| 19.7. С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0213 маш.-ч | 0,040257 | | 2694 | | 108 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0213 чел-ч | 0,040257 | | 1296,00 | | 52,17 | | | |
| 19.8. С | 2816 | Фреза столярная | 0,0408 маш.-ч | 0,077112 | | 43 | | 3 | | | |
| 19.9. С | 131630 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,001 м3 | 0,00189 | 30761 | | | | 58 | | |
| 19.10. С | 135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 0,24 шт. | 0,4536 | | 1630 | | 739 | | | |
| 19.11. С | 145749 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | 3,03 шт. | 5,7267 | | 43 | | 246 | | | |
| 19.12. С | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,00721 кг | 0,013627 | 326 | | | | 4 | | |
| 20. | С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 | -Блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК | м2 | 1,89 | 4458 -- | -- -- | 8426 -- | -- -- | 8426 -- | -- 674 | 9100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | 943-92 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | С121-0901 02-0217 2109-0102 -0217 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТРК 943-92 СП - 8% | м2 | 1,89 | 15131<br>-- | --<br>-- | 28598<br>-- | --<br>-- | 28598<br>-- | --<br>2288 | 30885 |
| 22. | С121-0904 04-0303 2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8% | шт. | 1 | 2852<br>-- | --<br>-- | 2852<br>-- | --<br>-- | 2852<br>-- | --<br>228 | 3080 |
| 23. | С121-0904 04-0301 2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011 СП - 8% | шт. | 1 | 1678<br>-- | --<br>-- | 1678<br>-- | --<br>-- | 1678<br>-- | --<br>134 | 1812 |
| 24. | С121-0904 04-1005 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015 | -Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8% | пара | 2 | 3731<br>-- | --<br>-- | 7462<br>-- | --<br>-- | 7462<br>-- | --<br>597 | 8059 |
| 25. | Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 | -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 1,05 | 2926,07<br>1254,45 | 172,02<br>80,12 | 3072<br>1317 | 181<br>84 | 1574<br>-- | 1261<br>347 | 4680 |
| | Изм. и доп. вып. 14 | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 1,11 чел-ч | 1,17 | 1127,85 | | 1317 | | | | |
| 25.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0669 чел-ч | 0,0702 | | | | | | | |
| 25.3. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0312 маш.-ч | 0,03276 | | 2156 | | 71 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0312 чел-ч | 0,03276 | | 1085,00 | | 35,54 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4. | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | 0,1962 маш.-ч | 0,20601 | | 16 | | 3 | | | |
| 25.5. | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0357 маш.-ч | 0,037485 | | 2694 | | 101 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0357 чел-ч | 0,037485 | | 1296,00 | | 48,58 | | | |
| 25.6. | 2875 С | Перфоратор электрический | 0,3023 маш.-ч | 0,317415 | | 18 | | 6 | | | |
| 25.7. | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 0,92 шт. | 0,966 | | 1630 | | 1575 | | | |
| 26. | E11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8% | м2 | 17,1 | 2214,61<br>921,01 | 168,9<br>80,12 | 37870<br>15749 | 2888<br>1370 | 19233<br>-- | 15407<br>4262 | 57539 |
| 26.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 0,8165 чел-ч | 13,96 | 1127,98 | | 15749 | | | | |
| 26.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0669 чел-ч | 1,14 | | | | | | | |
| 26.3. | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0312 маш.-ч | 0,53352 | | 2156 | | 1150 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0312 чел-ч | 0,53352 | | 1085,00 | | 578,87 | | | |
| 26.4. | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | 0,1247 маш.-ч | 2,13237 | | 16 | | 34 | | | |
| 26.5. | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0357 маш.-ч | 0,61047 | | 2694 | | 1645 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0357 чел-ч | 0,61047 | | 1296,00 | | 791,17 | | | |
| 26.6. | 2875 С | Перфоратор электрический | 0,1922 маш.-ч | 3,28662 | | 18 | | 59 | | | |
| 26.7. | 135963 | Пена монтажная для | 0,69 шт. | 11,799 | | 1630 | | 19232 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | | герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | | | | | | | | |
| 27. | С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатыеодинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импости поворотная створка ГОСТ 30674-99<br>СП - 8% | м2 | 18,15 | 19660<br>-- | --<br>-- | 356829<br>-- | --<br>-- | 356829<br>-- | --<br>28546 | 385375 |
| 28. | Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br>НР - 90%; СП - 8% | м | 12,5 | 1197,39<br>229,91 | 4,9<br>2,38 | 14967<br>2874 | 61<br>30 | 12032<br>-- | 2613<br>1406 | 18987 |
| 28.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | 0,2119 чел-ч | 2,65 | 1085,04 | | 2874 | | | | |
| 28.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0019 чел-ч | 0,0238 | | | | | | | |
| 28.3. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0004 маш.-ч | 0,005 | | 2156 | | 11 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0004 чел-ч | 0,005 | | 1085,00 | | 5,43 | | | |
| 28.4. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0015 маш.-ч | 0,01875 | | 2694 | | 51 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0015 чел-ч | 0,01875 | | 1296,00 | | 24,30 | | | |
| 28.5. | 135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 0,566 шт. | 7,075 | | 1630 | | 11532 | | | |
| 28.6. | 147780 | Клинья пластиковые монтажные | 4 шт. | 50 | 10 | | | | 500 | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | С121-0902 05-0106 2109-0205 -0106 РСНБ РК 2015 | -Доски подоконные изПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8% | м | 12,5 | 1850<br>-- | --<br>-- | 23125<br>-- | --<br>-- | 23125<br>-- | --<br>1850 | 24975 |
| 30. | Е11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 | -Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8% | м | 12,5 | 1455,75<br>442,74 | 5,52<br>1,11 | 18197<br>5534 | 69<br>14 | 12594<br>-- | 4439<br>1811 | 24446 |
| 30.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 0,3925 чел-ч | 4,91 | 1127,95 | | 5534 | | | | |
| 30.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0006 чел-ч | 0,0075 | | | | | | | |
| 30.3. С | 521 | Дрели электрические | 0,0675 маш.-ч | 0,84375 | | 13 | | 11 | | | |
| 30.4. С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | 0,0006 маш.-ч | 0,0075 | | 4931 | | 37 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0006 чел-ч | 0,0075 | | 1852,00 | | 13,89 | | | |
| 30.5. С | 2216 | Шуруповерты строительно-монтажные | 0,0038 маш.-ч | 0,0475 | | 16 | | 0,76 | | | |
| 30.6. С | 2698 | Ножницы электрические | 0,0075 маш.-ч | 0,09375 | | 217 | | 20 | | | |
| 30.7. С | 131308 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | 1,05 м | 13,125 | | 258 | | 3386 | | | |
| 30.8. С | 135878 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | 0,043 шт. | 0,5375 | 952 | | | | 512 | | |
| 30.9. С | 146022 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм | 2,74 шт. | 34,25 | 2 | | | | 69 | | |
| 30.10. С | 146045 | Шуруп-саморез оцинкованный с | 1,37 шт. | 17,125 | 1 | | | | 17 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | | | | | | | | | |
| 30.11. | | | 1,05 | 13,125 | | | | | | | |
| С | 147770 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | | | 656 | | 8610 | | | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 92,81 | 718,13 | 3,14 | 66650 | 291 | 19403 | 37636 | 112628 |
| | Е11-15020 6-0207 1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | -Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8% | м2 отделываемой поверхности | | 505,94 | 0,96 | 46956 | 89 | -- | 8343 | |
| 31.1. | | | 0,41 | 38,05 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | | 1233,99 | | 46956 | | | | |
| 31.2. | | | 0,0007 | 0,065 | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 31.3. | | | 0,0002 | 0,018562 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 92 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0002 чел-ч | 0,018562 | | 1852,00 | | 34,38 | | | |
| 31.4. | | | 0,0003 | 0,027843 | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | | | 2156 | | 60 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0003 чел-ч | 0,027843 | | 1085,00 | | 30,21 | | | |
| 31.5. | | | 0,0002 | 0,018562 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 50 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0002 чел-ч | 0,018562 | | 1296,00 | | 24,06 | | | |
| 31.6. | | | 0,0067 | 0,621827 | | | | | | | |
| С | 3404 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | | | 144 | | 90 | | | |
| 31.7. | | | 0,025 | 2,32025 | | | | | | | |
| С | 147019 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | | 302 | | | | 701 | | |
| 31.8. | | | 2,096 | 194,52976 | | | | | | | |
| С | 149732 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | | | 88 | | 17119 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9. | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | 0,0006 м3 | 0,055686 | 124 | | | | 7 | | |
| 31.10. | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | 0,1171 кг | 10,868051 | 145 | | | | 1576 | | |
| 32. | Е11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 92,81 | 1256,61<br>1146,6 | 9,48<br>4,58 | 116626<br>106416 | 880<br>425 | 9330<br>-- | 85473<br>16168 | 218267 |
| 32.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | 0,49 чел-ч | 45,48 | 2340 | | 106416 | | | | |
| 32.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0018 чел-ч | 0,1671 | | | | | | | |
| 32.3. | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0002 маш.-ч | 0,018562 | | 2156 | | 40 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0002 чел-ч | 0,018562 | | 1085,00 | | 20,14 | | | |
| 32.4. | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0016 маш.-ч | 0,148496 | | 2694 | | 400 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0016 чел-ч | 0,148496 | | 1296,00 | | 192,45 | | | |
| 32.5. | 147047 С | Ветошь | 0,0031 кг | 0,287711 | 90 | | | | 26 | | |
| 32.6. | 147307 С | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | 0,0084 м2 | 0,779604 | 170 | | | | 133 | | |
| 32.7. | 149611 С | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | 0,00069 кг | 0,064039 | | 228 | | 15 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8. | | | 0,55 | 51,0455 | | | | | | | |
| С | 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | | | 88 | | 4492 | | | |
| 33. | | | | 21,2 | 1011,04 | 56,45 | 21434 | 1197 | 5946 | 12230 | 36357 |
| | Е11-15020 3-0101 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню ибетону НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 674,11 | 46,98 | 14291 | 996 | -- | 2693 | |
| 33.1. | | | 0,566 | 12 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | | 1191 | | 14291 | | | | |
| 33.2. | | | 0,0433 | 0,918 | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 33.3. | | | 0,041 | 0,8692 | | | | | | | |
| | 1010 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | | | 1256 | | 1092 | | | |
| С | | | 0,041 | 0,8692 | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1085,00 | | 943,08 | | | |
| 33.4. | | | 0,0023 | 0,04876 | | | | | | | |
| | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | | | 2156 | | 105 | | | |
| С | | | 0,0023 | 0,04876 | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1085,00 | | 52,90 | | | |
| 33.5. | | | 0,0004 | 0,00848 | | | | | | | |
| | 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 19806 | | | | 168 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 33.6. | | | 0,014 | 0,2968 | | | | | | | |
| | 102685 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 19452 | | 5773 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 33.7. | | | 0,0007 | 0,01484 | | | | | | | |
| | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | 326 | | | | 5 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 21,2 | 4434,13 | 19,72 | 94004 | 418 | 42155 | 41305 | 146133 |
| | Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% | м2 поверхности облицовки | | 2426 | 9,44 | 51431 | 200 | -- | 10825 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 34.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | 2 чел-ч | 42,4 | 1213 | | 51431 | | | | |
| 34.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0086 чел-ч | 0,1823 | | | | | | | |
| 34.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0005 маш.-ч | 0,0106 | | 4509 | | 48 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0005 чел-ч | 0,0106 | | 1296,00 | | 13,74 | | | |
| 34.4. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0081 маш.-ч | 0,17172 | | 2156 | | 370 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0081 чел-ч | 0,17172 | | 1085,00 | | 186,32 | | | |
| 34.5. | 102671 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | 0,015 м3 | 0,318 | 19943 | | | | 6342 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 34.6. | 144476 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0004 т | 0,00848 | 21358 | | | | 181 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 34.7. | 147047 | Ветошь | 0,005 кг | 0,106 | 90 | | | | 10 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 34.8. | 248387 | Опилки древесные | 0,001 м3 | 0,0212 | 3139 | | | | 67 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 34.9. | 249132 | Вода техническая | 0,00465 м3 | 0,09858 | 29 | | | | 3 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 34.10. | 287772 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | 1 м2 | 21,2 | | 1677 | | 35552 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 273,7 | 1428,53 | 77,14 | 390990 | 21114 | 115691 | 216510 | 656099 |
| | E11-15020 | -Стены внутри зданий. | м2 | | | | | | | | |
| | 3-0203 | Оштукатуривание | оштукатуриваемой | | 928,7 | 60,11 | 254185 | 16452 | -- | 48600 | |
| | 1115-0203 -0203 | цементно-известковым или цементным раствором | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | по камню и бетону улучшенное | поверхности | | | | | | | | |
| | Изм. и доп. вып. | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 35.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | 0,74 чел-ч | 202,54 | 1255 | | 254185 | | | | |
| 35.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0554 чел-ч | 15,16 | | | | | | | |
| 35.3. | 1010 | Растворонасосы, 1 м3/ч | 0,047 маш.-ч | 12,8639 | | 1256 | | 16157 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,047 чел-ч | 12,8639 | | 1085,00 | | 13957,33 | | | |
| 35.4. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0084 маш.-ч | 2,29908 | | 2156 | | 4957 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0084 чел-ч | 2,29908 | | 1085,00 | | 2494,50 | | | |
| 35.5. | 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | 0,0187 м3 | 5,11819 | | 19806 | | 101371 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 35.6. | 128486 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 | 0,0554 м2 | 15,16298 | | 921 | | 13965 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 35.7. | 144613 | Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | 0,00006 т | 0,016422 | 15085 | | | | 248 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 35.8. | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,0012 кг | 0,32844 | 326 | | | | 107 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 36. | Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015 | -Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8% | м2оштукатуриваемой поверхности | 23,408 | 3109,52 2208,86 | 44,41 22,35 | 72788 51705 | 1040 523 | 20043 -- | 41783 9166 | 123736 |
| 36.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | 1,79 чел-ч | 41,9 | 1234 | | 51705 | | | | |
| 36.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0206 чел-ч | 0,4822 | | | | | | | |
| 36.3. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0206 маш.-ч | 0,482205 | | 2156 | | 1040 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0206 чел-ч | 0,482205 | | 1085,00 | | 523,19 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4. | | | 0,001 | 0,023408 | | | | | | | |
| С | 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 19806 | | | | 464 | | |
| 36.5. | | | 0,043 | 1,006544 | | | | | | | |
| С | 102685 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 19452 | | 19579 | | | |
| 37. | | | | 273,7 | 1077,25 | 7,34 | 294842 | 2008 | 110302 | 146537 | 476690 |
| | Е11-15020 6-0203 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 666,91 | 2,33 | 182532 | 639 | -- | 35310 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | 0,5314 чел-ч | 145,44 | 1255 | | 182532 | | | | |
| 37.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0017 чел-ч | 0,4653 | | | | | | | |
| 37.3. | | | 0,0005 | 0,13685 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 675 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0005 чел-ч | 0,13685 | | 1852,00 | | 253,45 | | | |
| 37.4. | | | 0,0007 | 0,19159 | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | | | 2156 | | 413 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0007 чел-ч | 0,19159 | | 1085,00 | | 207,88 | | | |
| 37.5. | | | 0,0005 | 0,13685 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 369 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0005 чел-ч | 0,13685 | | 1296,00 | | 177,36 | | | |
| 37.6. | | | 0,014 | 3,8318 | | | | | | | |
| С | 3404 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | | | 144 | | 552 | | | |
| 37.7. | | | 4,192 | 1147,3504 | | | | | | | |
| С | 149732 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК | кг | | | 88 | | 100967 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1168-2006 | | | | | | | | | |
| 37.8. | | | 0,0013 | 0,35581 | | | | | | | |
| С | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | 124 | | | | 44 | | |
| 37.9. | | | 0,2341 | 64,07317 | | | | | | | |
| С | 280106 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | | 145 | | | | 9291 | | |
| 38. | | | | 23,408 | 2453,18 | 21,08 | 57424 | 493 | 12114 | 35976 | 100872 |
| | Е11-15020 3-0701 1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | -Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1914,58 | 6,58 | 44817 | 154 | -- | 7472 | |
| 38.1. | | | 1,48 | 34,58 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | | 1296,01 | | 44817 | | | | |
| 38.2. | | | 0,0048 | 0,1124 | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 38.3. | | | 0,0014 | 0,032771 | | | | | | | |
| С | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | | 4931 | | 162 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0014 чел-ч | 0,032771 | | 1852,00 | | 60,69 | | | |
| 38.4. | | | 0,002 | 0,046816 | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | | | 2156 | | 101 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,002 чел-ч | 0,046816 | | 1085,00 | | 50,80 | | | |
| 38.5. | | | 0,0014 | 0,032771 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 88 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0014 чел-ч | 0,032771 | | 1296,00 | | 42,47 | | | |
| 38.6. | | | 0,0423 | 0,990158 | | | | | | | |
| С | 3404 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | | | 144 | | 143 | | | |
| 38.7. | | | 12,82 | 300,09056 | | | | | | | |
| С | 149850 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные | кг | | | 39 | | 11704 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТ РК 1168-2006 | | | | | | | | | |
| 38.8. | | | | | | | | | | | |
| С | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | 0,0045 м3 | 0,105336 | 124 | | | | 13 | | |
| 38.9. | | | | | | | | | | | |
| С | 280106 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | 0,1171 кг | 2,741077 | 145 | | | | 397 | | |
| 39. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 297,108 | 1015,01<br>912,6 | 8,94<br>4,32 | 301566<br>271141 | 2657<br>1284 | 27768<br>-- | 217940<br>41560 | 561067 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39.1. | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | 0,39 чел-ч | 115,87 | 2340 | | 271141 | | | | |
| 39.2. | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0017 чел-ч | 0,5051 | | | | | | | |
| 39.3. | | | | | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0002 маш.-ч | 0,059422 | | 2156 | | 128 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0002 чел-ч | 0,059422 | | 1085,00 | | 64,47 | | | |
| 39.4. | | | | | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0015 маш.-ч | 0,445662 | | 2694 | | 1201 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0015 чел-ч | 0,445662 | | 1296,00 | | 577,58 | | | |
| 39.5. | | | | | | | | | | | |
| С | 147047 | Ветошь | 0,0031 кг | 0,921035 | 90 | | | | 83 | | |
| 39.6. | | | | | | | | | | | |
| С | 147307 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | 0,0084 м2 | 2,495707 | 170 | | | | 424 | | |
| 39.7. | | | | | | | | | | | |
| С | 149611 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК | 0,00063 кг | 0,187178 | | 228 | | 43 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52020-2007 | | | | | | | | | |
| 39.8. | | | | | | | | | | | |
| С | 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | 0,51 кг | 151,52508 | | 88 | | 13334 | | | |
| | | Полы тип №1 | | | | | | | | | |
| 40. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 22,8 | 1627,72 | 73,36 | 37112 | 1673 | 8177 | 26338 | 68527 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 1195,68 | 33,25 | 27262 | 758 | -- | 5076 | |
| 40.1. | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 1,06 чел-ч | 24,17 | 1128,02 | | 27262 | | | | |
| 40.2. | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0294 чел-ч | 0,6703 | | | | | | | |
| 40.3. | | | | | | | | | | | |
| С | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0036 маш.-ч | 0,08208 | | 4509 | | 370 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0036 чел-ч | 0,08208 | | 1296,00 | | 106,38 | | | |
| 40.4. | | | | | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,023 маш.-ч | 0,5244 | | 2156 | | 1131 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,023 чел-ч | 0,5244 | | 1085,00 | | 568,97 | | | |
| 40.5. | | | | | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0028 маш.-ч | 0,06384 | | 2694 | | 172 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0028 чел-ч | 0,06384 | | 1296,00 | | 82,74 | | | |
| 40.6. | | | | | | | | | | | |
| С | 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,015 м3 | 0,342 | | 17434 | | 5962 | | | |
| 40.7. | | | | | | | | | | | |
| С | 248387 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 0,69768 | | 3139 | | 2190 | | | |
| 40.8. | | | | | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | 0,0385 м3 | 0,8778 | 29 | | | | 25 | | |
| 41. | | | | | | | | | | | |
| | С122-0603 | -Плитки керамогранитные | м2 | 23,256 | 3716 | -- | 86419 | -- | 86419 | -- | 93333 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-0133 2206-0301 -0133 РСНБ РК 2015 | глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6914 | |
| 42. | Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 1,824 | 19810,6<br>3641,7 | 7,2<br>-- | 36135<br>6642 | 13<br>-- | 29480<br>-- | 6244<br>3390 | 45769 |
| 42.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | 3,66 чел-ч | 6,68 | 994,93 | | 6642 | | | | |
| 42.2. | 404 | Вибратор поверхностный С | 0,48 маш.-ч | 0,87552 | | 15 | | 13 | | | |
| 42.3. | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 С | 0,31 м3 | 0,56544 | 2240 | | | | 1267 | | |
| 42.4. | 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 С | 1,02 м3 | 1,86048 | | 13636 | | 25370 | | | |
| 42.5. | 131654 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 С | 0,001 м3 | 0,001824 | 16430 | | | | 30 | | |
| 42.6. | 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 С | 2 кг | 3,648 | 766 | | | | 2794 | | |
| 42.7. | 249132 | Вода техническая С | 0,35 м3 | 0,6384 | 29 | | | | 19 | | |
| 43. | Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% | м2 площади уплотнения | 22,8 | 225<br>71,37 | 31,43<br>11,4 | 5130<br>1627 | 717<br>260 | 2786<br>-- | 1774<br>552 | 7456 |
| 43.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | 0,0681 чел-ч | 1,55 | 1047,87 | | 1627 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (средний разряд 2,8) | | | | | | | | | |
| 43.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0088 чел-ч | 0,2006 | | | | | | | |
| 43.3. | | | 0,0033 | 0,07524 | | | | | | | |
| С | | 112 Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | | | 4509 | | 339 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0033 чел-ч | 0,07524 | | 1296,00 | | 97,51 | | | |
| 43.4. | | | 0,0009 | 0,02052 | | | | | | | |
| С | | 620 Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | | | 3986 | | 82 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0009 чел-ч | 0,02052 | | 1296,00 | | 26,59 | | | |
| 43.5. | | | 0,0046 | 0,10488 | | | | | | | |
| С | | 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | | | 2785 | | 292 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0046 чел-ч | 0,10488 | | 1296,00 | | 135,92 | | | |
| 43.6. | | | 0,0093 | 0,21204 | | | | | | | |
| С | | 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | | | 16 | | 3 | | | |
| 43.7. | | | 0,051 | 1,1628 | | | | | | | |
| С | | 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | | 2395 | | 2785 | | | |
| 43.8. | | | 0,0022 | 0,05016 | | | | | | | |
| С | | 249132 Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 1 | | |
| | | тип №2 | | | | | | | | | |
| 44. | | | | 5,42 | 1627,72 | 73,36 | 8822 | 398 | 1943 | 6261 | 16290 |
| | E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | | 1195,68 | 33,25 | 6481 | 180 | -- | 1207 | |
| 44.1. | | | 1,06 | 5,75 | | | | | | | |
| | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | | 1128,07 | | 6481 | | | | |
| 44.2. | | | 0,0294 | 0,1593 | | | | | | | |
| | | 3 Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3. | | | | | | | | | | | |
| С | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0036 маш.-ч | 0,019512 | | 4509 | | 88 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0036 чел-ч | 0,019512 | | 1296,00 | | 25,29 | | | |
| 44.4. | | | | | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,023 маш.-ч | 0,12466 | | 2156 | | 269 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,023 чел-ч | 0,12466 | | 1085,00 | | 135,26 | | | |
| 44.5. | | | | | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0028 маш.-ч | 0,015176 | | 2694 | | 41 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0028 чел-ч | 0,015176 | | 1296,00 | | 19,67 | | | |
| 44.6. | | | | | | | | | | | |
| С | 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,015 м3 | 0,0813 | | 17434 | | 1417 | | | |
| 44.7. | | | | | | | | | | | |
| С | 248387 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 0,165852 | | 3139 | | 521 | | | |
| 44.8. | | | | | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | 0,0385 м3 | 0,20867 | 29 | | | | 6 | | |
| 45. | | | | | | | | | | | |
| | С122-0603 01-0657 2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015 | -Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 5,5284 | 2168 | -- | 11986 | -- | 11986 | -- | 12944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 959 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 5,42 | 721,12 | 28,74 | 3908 | 156 | 1932 | 1781 | 6144 |
| | | | | | 335,71 | 13,78 | 1820 | 75 | -- | 455 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46.1. | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | 0,356 чел-ч | 1,93 | 943,24 | | 1820 | | | | |
| 46.2. | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0127 чел-ч | 0,0688 | | | | | | | |
| 46.3. | | | | | | | | | | | |
| | 404 | Вибратор поверхностный | 0,0907 маш.-ч | 0,491594 | | 15 | | 7 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | | | | | | | | | | | |
| 46.4. | | | 0,0127 | 0,068834 | | | | | | | |
| | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | | | 2156 | | 148 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0127 чел-ч | 0,068834 | | 1085,00 | | 74,68 | | | |
| 46.5. | | | 0,0204 | 0,110568 | | | | | | | |
| | 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 17434 | | 1928 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 46.6. | | | 0,035 | 0,1897 | | | | | | | |
| | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 6 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 47. | | | | 0,4336 | 19810,6 | 7,2 | 8590 | 3 | 7008 | 1484 | 10880 |
| | E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | | 3641,7 | -- | 1579 | -- | -- | 806 | |
| 47.1. | | | 3,66 | 1,59 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | | 994,97 | | 1579 | | | | |
| 47.2. | | | 0,48 | 0,208128 | | | | | | | |
| | 404 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | | | 15 | | 3 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 47.3. | | | 0,31 | 0,134416 | | | | | | | |
| | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 2240 | | | | 301 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 47.4. | | | 1,02 | 0,442272 | | | | | | | |
| | 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | 13636 | | 6031 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 47.5. | | | 0,001 | 0,000434 | | | | | | | |
| | 131654 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 16430 | | | | 7 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 47.6. | | | 2 | 0,8672 | | | | | | | |
| | 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | | 766 | | | | 664 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 47.7. | | | 0,35 | 0,15176 | | | | | | | |
| | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 4 | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% | м2 площади уплотнения | 5,42 | 225<br>71,37 | 31,43<br>11,4 | 1220<br>387 | 170<br>62 | 663<br>-- | 422<br>131 | 1773 |
| 48.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 0,0681 чел-ч | 0,3691 | 1048,49 | | 387 | | | | |
| 48.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0088 чел-ч | 0,0477 | | | | | | | |
| 48.3. С | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0033 маш.-ч | 0,017886 | | 4509 | | 81 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0033 чел-ч | 0,017886 | | 1296,00 | | 23,18 | | | |
| 48.4. С | 620 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | 0,0009 маш.-ч | 0,004878 | | 3986 | | 19 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0009 чел-ч | 0,004878 | | 1296,00 | | 6,32 | | | |
| 48.5. С | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | 0,0046 маш.-ч | 0,024932 | | 2785 | | 69 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0046 чел-ч | 0,024932 | | 1296,00 | | 32,31 | | | |
| 48.6. С | 1866 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | 0,0093 маш.-ч | 0,050406 | | 16 | | 0,81 | | | |
| 48.7. С | 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | 0,051 м3 | 0,27642 | | 2395 | | 662 | | | |
| 48.8. С | 249132 | Вода техническая | 0,0022 м3 | 0,011924 | 29 | | | | 0,35 | | |
| | | тип №3 | | | | | | | | | |
| 49. | E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК | -Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 79,89 | 2689,77<br>393,46 | 21,02<br>10,28 | 214885<br>31434 | 1679<br>821 | 181772<br>-- | 30319<br>19616 | 264821 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 10 | | | | | | | | | | |
| 49.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | 0,382 чел-ч | 30,52 | 1030,02 | | 31434 | | | | |
| 49.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0085 чел-ч | 0,6791 | | | | | | | |
| 49.3. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0035 маш.-ч | 0,279615 | | 2156 | | 603 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0035 чел-ч | 0,279615 | | 1085,00 | | 303,38 | | | |
| 49.4. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,005 маш.-ч | 0,39945 | | 2694 | | 1076 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,005 чел-ч | 0,39945 | | 1296,00 | | 517,69 | | | |
| 49.5. | 135936 | Клей Бустилат | 0,5 кг | 39,945 | 333 | | | | 13302 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 49.6. | 147047 | Ветошь | 0,005 кг | 0,39945 | 90 | | | | 36 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 49.7. | 149999 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | 1,02 м2 | 81,4878 | | 2067 | | 168435 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 50. | | | | 79,89 | 721,12 | 28,74 | 57610 | 2296 | 28494 | 26245 | 90564 |
| | Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | | 335,71 | 13,78 | 26820 | 1101 | -- | 6708 | |
| 50.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | 0,356 чел-ч | 28,44 | 943,01 | | 26820 | | | | |
| 50.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0127 чел-ч | 1,01 | | | | | | | |
| 50.3. | 404 | Вибратор поверхностный | 0,0907 маш.-ч | 7,246023 | | 15 | | 109 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 50.4. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0127 маш.-ч | 1,014603 | | 2156 | | 2187 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0127 чел-ч | 1,014603 | | 1085,00 | | 1100,84 | | | |
| 50.5. | 102637 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0204 м3 | 1,629756 | | 17434 | | 28413 | | | |
| 50.6. | 249132 С | Вода техническая | 0,035 м3 | 2,79615 | 29 | | | | 81 | | |
| 51. | Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 6,3912 | 19810,6<br>3641,7 | 7,2<br>-- | 126614<br>23275 | 46<br>-- | 103293<br>-- | 21878<br>11879 | 160371 |
| 51.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | 3,66 чел-ч | 23,39 | 995,01 | | 23275 | | | | |
| 51.2. | 404 С | Вибратор поверхностный | 0,48 маш.-ч | 3,067776 | | 15 | | 46 | | | |
| 51.3. | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0,31 м3 | 1,981272 | 2240 | | | | 4438 | | |
| 51.4. | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,02 м3 | 6,519024 | | 13636 | | 88893 | | | |
| 51.5. | 131654 С | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,001 м3 | 0,006391 | 16430 | | | | 105 | | |
| 51.6. | 135832 С | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | 2 кг | 12,7824 | 766 | | | | 9791 | | |
| 51.7. | 249132 С | Вода техническая | 0,35 м3 | 2,23692 | 29 | | | | 65 | | |
| 52. | Е11-11010 1-0102 1111-0101 | -Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнен | 79,89 | 225<br>71,37 | 31,43<br>11,4 | 17976<br>5702 | 2511<br>911 | 9763<br>-- | 6216<br>1935 | 26127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 | НР - 94%; СП - 8% | ия | | | | | | | | |
| 52.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 0,0681 чел-ч | 5,44 | 1048,06 | | 5702 | | | | |
| 52.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0088 чел-ч | 0,703 | | | | | | | |
| 52.3. | | | | | | | | | | | |
| С | | 112 Автопогрузчики, 5 т | 0,0033 маш.-ч | 0,263637 | | 4509 | | 1189 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0033 чел-ч | 0,263637 | | 1296,00 | | 341,67 | | | |
| 52.4. | | | | | | | | | | | |
| С | | 620 Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | 0,0009 маш.-ч | 0,071901 | | 3986 | | 287 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0009 чел-ч | 0,071901 | | 1296,00 | | 93,18 | | | |
| 52.5. | | | | | | | | | | | |
| С | | 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | 0,0046 маш.-ч | 0,367494 | | 2785 | | 1023 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0046 чел-ч | 0,367494 | | 1296,00 | | 476,27 | | | |
| 52.6. | | | | | | | | | | | |
| С | | 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора | 0,0093 маш.-ч | 0,742977 | | 16 | | 12 | | | |
| 52.7. | | | | | | | | | | | |
| С | 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | 0,051 м3 | 4,07439 | | 2395 | | 9758 | | | |
| 52.8. | | | | | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | 0,0022 м3 | 0,175758 | 29 | | | | 5 | | |
| | | тип №4 | | | | | | | | | |
| 53. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 4,12 | 1627,72<br>1195,68 | 73,36<br>33,25 | 6706<br>4926 | 302<br>137 | 1478<br>-- | 4759<br>917 | 12383 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | 1,06 чел-ч | 4,37 | 1127,95 | | 4926 | | | | |
| 53.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0294 чел-ч | 0,1211 | | | | | | | |
| 53.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0036 маш.-ч | 0,014832 | | 4509 | | 67 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0036 чел-ч | 0,014832 | | 1296,00 | | 19,22 | | | |
| 53.4. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,023 маш.-ч | 0,09476 | | 2156 | | 204 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,023 чел-ч | 0,09476 | | 1085,00 | | 102,81 | | | |
| 53.5. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0028 маш.-ч | 0,011536 | | 2694 | | 31 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0028 чел-ч | 0,011536 | | 1296,00 | | 14,95 | | | |
| 53.6. | 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,015 м3 | 0,0618 | | 17434 | | 1077 | | | |
| 53.7. | 248387 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 0,126072 | | 3139 | | 396 | | | |
| 53.8. | 249132 | Вода техническая | 0,0385 м3 | 0,15862 | 29 | | | | 5 | | |
| 54. | С122-0603-01-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | -Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 4,2024 | 2168 | -- | 9111 | -- | 9111 | -- | 9840 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 729 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55. | Е11-11010-1-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 4,12 | 721,12 | 28,74 | 2971 | 118 | 1470 | 1353 | 4670 |
| | | | | | 335,71 | 13,78 | 1383 | 57 | -- | 346 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей | 0,356 чел-ч | 1,47 | 942,92 | | 1383 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (средний разряд 2,2) | | | | | | | | | |
| 55.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0127 чел-ч | 0,0523 | | | | | | | |
| 55.3. | | | 0,0907 | 0,373684 | | | | | | | |
| С | 404 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | | | 15 | | 6 | | | |
| 55.4. | | | 0,0127 | 0,052324 | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | | | 2156 | | 113 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0127 чел-ч | 0,052324 | | 1085,00 | | 56,77 | | | |
| 55.5. | | | 0,0204 | 0,084048 | | | | | | | |
| С | 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 17434 | | 1465 | | | |
| 55.6. | | | 0,035 | 0,1442 | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 4 | | |
| 56. | | | | 4,12 | 1539,37 | 84,71 | 6342 | 349 | 3285 | 2592 | 9648 |
| | E11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 657,28 | 11,88 | 2708 | 49 | -- | 715 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56.1. | | 1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | 0,416 чел-ч | 1,71 | 1580 | | 2708 | | | | |
| 56.2. | | 3 Затраты труда машинистов | 0,0098 чел-ч | 0,0404 | | | | | | | |
| 56.3. | | | 0,06 | 0,2472 | | | | | | | |
| С | 1015 | Термос 100 л | маш.-ч | | | 26 | | 6 | | | |
| 56.4. | | | 0,0805 | 0,33166 | | | | | | | |
| С | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | | | 731 | | 242 | | | |
| 56.5. | | | 0,0039 | 0,016068 | | | | | | | |
| С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | | | 2156 | | 35 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0039 чел-ч | 0,016068 | | 1085,00 | | 17,43 | | | |
| 56.6. | | | 0,0059 | 0,024308 | | | | | | | |
| С | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | | 2694 | | 65 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0059 чел-ч | 0,024308 | | 1296,00 | | 31,50 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7. | 135512 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | 1,12 м2 | 4,6144 | | 241 | | 1112 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 56.8. | 144669 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | 0,00346 т | 0,014255 | | 113239 | | 1614 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 56.9. | 146096 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013 | 0,00014 т | 0,000577 | 228625 | | | | 132 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 56.10. | 147047 | Ветошь | 0,005 кг | 0,0206 | 90 | | | | 2 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 56.11. | 147626 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 0,00231 т | 0,009517 | 21265 | | | | 202 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 56.12. | 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | 0,00095 т | 0,003914 | 56923 | | | | 223 | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 57. | Е11-11010 1-0402 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 4,12 | 948,12 396,58 | 41,92 6,77 | 3906 1634 | 173 28 | 2099 -- | 1562 437 | 5906 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | 0,251 чел-ч | 1,03 | 1580,09 | | 1634 | | | | |
| 57.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0056 чел-ч | 0,0231 | | | | | | | |
| 57.3. | 1015 | Термос 100 л | 0,045 маш.-ч | 0,1854 | | 26 | | 5 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 57.4. | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | 0,0368 маш.-ч | 0,151616 | | 731 | | 111 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 57.5. | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0023 маш.-ч | 0,009476 | | 2156 | | 20 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0023 чел-ч | 0,009476 | | 1085,00 | | 10,28 | | | |
| 57.6. | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | 0,0033 маш.-ч | 0,013596 | | 2694 | | 37 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0033 чел-ч | 0,013596 | | 1296,00 | | 17,62 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7. | 135512 С | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | 1,12 м2 | 4,6144 | | 241 | | 1112 | | | |
| 57.8. | 144669 С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | 0,00151 т | 0,006221 | | 113239 | | 704 | | | |
| 57.9. | 146096 С | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013 | 0,00006 т | 0,000247 | 228625 | | | | 57 | | |
| 57.10. | 147626 С | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 0,00106 т | 0,004367 | 21265 | | | | 93 | | |
| 57.11. | 149365 С | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | 0,00057 т | 0,002348 | 56923 | | | | 134 | | |
| 58. | Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 4,12 | 721,12<br>335,71 | 28,74<br>13,78 | 2971<br>1383 | 118<br>57 | 1470<br>-- | 1353<br>346 | 4670 |
| 58.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | 0,356 чел-ч | 1,47 | 942,92 | | 1383 | | | | |
| 58.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0127 чел-ч | 0,0523 | | | | | | | |
| 58.3. | 404 С | Вибратор поверхностный | 0,0907 маш.-ч | 0,373684 | | 15 | | 6 | | | |
| 58.4. | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0127 маш.-ч | 0,052324 | | 2156 | | 113 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0127 чел-ч | 0,052324 | | 1085,00 | | 56,77 | | | |
| 58.5. | 102637 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0204 м3 | 0,084048 | | 17434 | | 1465 | | | |
| 58.6. | 249132 С | Вода техническая | 0,035 м3 | 0,1442 | 29 | | | | 4 | | |
| 59. | Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 0,3296 | 19810,6<br>3641,7 | 7,2<br>-- | 6530<br>1200 | 2<br>-- | 5328<br>-- | 1128<br>613 | 8270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | | | | | | | | | | |
| 59.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | 3,66 чел-ч | 1,21 | 994,75 | | 1200 | | | | |
| 59.2. | 404 | Вибратор поверхностный С | 0,48 маш.-ч | 0,158208 | | 15 | | 2 | | | |
| 59.3. | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 С | 0,31 м3 | 0,102176 | 2240 | | | | 229 | | |
| 59.4. | 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 С | 1,02 м3 | 0,336192 | | 13636 | | 4584 | | | |
| 59.5. | 131654 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 С | 0,001 м3 | 0,00033 | 16430 | | | | 5 | | |
| 59.6. | 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 С | 2 кг | 0,6592 | 766 | | | | 505 | | |
| 59.7. | 249132 | Вода техническая С | 0,35 м3 | 0,11536 | 29 | | | | 3 | | |
| 60. | Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% | м2 площад и уплотнен ия | 4,12 | 225<br>71,37 | 31,43<br>11,4 | 927<br>294 | 129<br>47 | 504<br>-- | 321<br>100 | 1347 |
| 60.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 0,0681 чел-ч | 0,2806 | 1047,86 | | 294 | | | | |
| 60.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0088 чел-ч | 0,0363 | | | | | | | |
| 60.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т С | 0,0033 маш.-ч | 0,013596 | | 4509 | | 61 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0033 чел-ч | 0,013596 | | 1296,00 | | 17,62 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4. | | | 0,0009 | 0,003708 | | | | | | | |
| С | 620 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | | | 3986 | | 15 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0009 чел-ч | 0,003708 | | 1296,00 | | 4,81 | | | |
| 60.5. | | | 0,0046 | 0,018952 | | | | | | | |
| С | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | | | 2785 | | 53 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0046 чел-ч | 0,018952 | | 1296,00 | | 24,56 | | | |
| 60.6. | | | 0,0093 | 0,038316 | | | | | | | |
| С | 1866 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | | | 16 | | 0,61 | | | |
| 60.7. | | | 0,051 | 0,21012 | | | | | | | |
| С | 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | | 2395 | | 503 | | | |
| 60.8. | | | 0,0022 | 0,009064 | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 0,26 | | |
| | | тип №5 | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 3,38 | 969,46 | 95,16 | 3277 | 322 | 1804 | 1193 | 4827 |
| | E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | | 340,42 | 35,06 | 1151 | 118 | -- | 358 | |
| 61.1. | | | 0,361 | 1,22 | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | | 943,3 | | 1151 | | | | |
| 61.2. | | | 0,0284 | 0,096 | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | | | | | |
| 61.3. | | | 0,012 | 0,04056 | | | | | | | |
| С | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | | | 4509 | | 183 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,012 чел-ч | 0,04056 | | 1296,00 | | 52,57 | | | |
| 61.4. | | | 0,0396 | 0,133848 | | | | | | | |
| С | 404 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | | | 15 | | 2 | | | |
| 61.5. | | | 0,0081 | 0,027378 | | | | | | | |
| С | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | маш.-ч | | | 2785 | | 76 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0081 чел-ч | 0,027378 | | 1296,00 | | 35,48 | | | |
| 61.6. С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0083 маш.-ч | 0,028054 | | 2156 | | 60 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0083 чел-ч | 0,028054 | | 1085,00 | | 30,44 | | | |
| 61.7. С | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0,0306 м3 | 0,103428 | 2240 | | | | 232 | | |
| 61.8. С | 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 0,0306 м3 | 0,103428 | | 15174 | | 1569 | | | |
| 61.9. С | 249132 | Вода техническая | 0,035 м3 | 0,1183 | 29 | | | | 3 | | |
| 62. | E11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2 | -Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 3,38 | -182,83<br>-19,61 | -8,44<br>-4,12 | -618<br>-66 | -29<br>-14 | -523<br>-- | -75<br>-54 | -747 |
| 62.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | 0,0208 чел-ч | 0,0703 | -938,78 | | -66 | | | | |
| 62.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0038 чел-ч | 0,0128 | | | | | | | |
| 62.3. С | 404 | Вибратор поверхностный | 0,0162 маш.-ч | 0,054756 | | 15 | | 0,82 | | | |
| 62.4. С | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | 0,0038 маш.-ч | 0,012844 | | 2156 | | 28 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0038 чел-ч | 0,012844 | | -1085,00 | | -13,94 | | | |
| 62.5. С | 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 0,0102 м3 | 0,034476 | | 15174 | | 523 | | | |
| 63. | E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 0,2704 | 19810,6<br>3641,7 | 7,2<br>-- | 5357<br>985 | 2<br>-- | 4370<br>-- | 926<br>503 | 6785 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | | | | | | | | | | |
| 63.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | 3,66 чел-ч | 0,9897 | 995,29 | | 985 | | | | |
| 63.2. | 404 | Вибратор поверхностный | 0,48 маш.-ч | 0,129792 | | 15 | | 2 | | | |
| С 63.3. | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0,31 м3 | 0,083824 | 2240 | | | | 188 | | |
| С 63.4. | 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,02 м3 | 0,275808 | | 13636 | | 3761 | | | |
| С 63.5. | 131654 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,001 м3 | 0,00027 | 16430 | | | | 4 | | |
| 63.6. С | 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | 2 кг | 0,5408 | 766 | | | | 414 | | |
| 63.7. С | 249132 | Вода техническая | 0,35 м3 | 0,09464 | 29 | | | | 3 | | |
| 64. | Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% | м2 площади уплотнения | 3,38 | 225<br>71,37 | 31,43<br>11,4 | 761<br>241 | 106<br>39 | 414<br>-- | 263<br>82 | 1105 |
| 64.1. | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | 0,0681 чел-ч | 0,2302 | 1047,02 | | 241 | | | | |
| 64.2. | 3 | Затраты труда машинистов | 0,0088 чел-ч | 0,0297 | | | | | | | |
| 64.3. | 112 | Автопогрузчики, 5 т | 0,0033 маш.-ч | 0,011154 | | 4509 | | 50 | | | |
| С | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0033 чел-ч | 0,011154 | | 1296,00 | | 14,46 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4. | | | | | | | | | | | |
| С | 620 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | 0,0009 маш.-ч | 0,003042 | | 3986 | | 12 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0009 чел-ч | 0,003042 | | 1296,00 | | 3,94 | | | |
| 64.5. | | | | | | | | | | | |
| С | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | 0,0046 маш.-ч | 0,015548 | | 2785 | | 43 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,0046 чел-ч | 0,015548 | | 1296,00 | | 20,15 | | | |
| 64.6. | | | | | | | | | | | |
| С | 1866 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | 0,0093 маш.-ч | 0,031434 | | 16 | | 0,5 | | | |
| 64.7. | | | | | | | | | | | |
| С | 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | 0,051 м3 | 0,17238 | | 2395 | | 413 | | | |
| 64.8. | | | | | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | 0,0022 м3 | 0,007436 | 29 | | | | 0,22 | | |
| | | Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 65. | | | | | | | | | | | |
| | Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8% | м2оштукатуриваемой поверхности | 55,2 | 3590,43<br>2375,57 | 91,56<br>78,12 | 198192<br>131131 | 5054<br>4312 | 62007<br>-- | 108355<br>24524 | 331070 |
| 65.1. | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | 0,611 чел-ч | 33,73 | 3887,99 | | 131131 | | | | |
| 65.2. | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | 0,024 чел-ч | 1,32 | | | | | | | |
| 65.3. | | | | | | | | | | | |
| С | 976 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0,009 маш.-ч | 0,4968 | | 63 | | 31 | | | |
| 65.4. | | | | | | | | | | | |
| С | 3385 | Растворонасосы, 3 м3/ч | 0,024 маш.-ч | 1,3248 | | 1248 | | 1653 | | | |
| | | в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. | 0,024 чел-ч | 1,3248 | | 1085,00 | | 1437,41 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5. | | | 0,0189 | 1,04328 | | | | | | | |
| С | 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 19806 | | 20663 | | | |
| 65.6. | | | 0,0035 | 0,1932 | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | м3 | | 29 | | | | 6 | | |
| 66. | | | | 520 | 17 | -- | 8840 | -- | 8840 | -- | 9547 |
| | С121-1308 16-2806 2113-0816 -2806 РСНБ РК 2015 | -Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 707 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 6657831 |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 99867 | | 6757698 | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9% | | | | | 60820 | | 6818518 | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | | | 136370 | | 6954888 | | |
| | | Понижающий коэффициент | | | | 0,99999991625 | | | 6954887 | | |
| | | Итого с НДС | | | | 12 % | 834587 | | 7789474 | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

**Руководитель** Садыров **Садыров Е.К.**

**Поставщик:**
**ТОО "Д & К"**

**Директор** **Турсуналыулы Б.**

**Технический надзор**
**ТОО "Музтау"** **Абдразаков А.**