Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	11 135,46	9 942,38							1 193,09	11 135,46
Всего по стройке	11 135,46	9 942,38							1 193,09	11 135,46

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик:
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3229
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775*
		машины и механизмы	тенге			3682
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*927*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			955
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3229
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775*
		машины и механизмы	тенге			3682
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*927*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			955
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2,1).0,001	**км**	**0,0021**	**3 432 778**	**7209**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,1.1,02	**м**	**2,142**	**246**	**527**
		Линейная арматура				
3	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**0,1**	**1 299**	**130**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3229
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775*
		машины и механизмы	тенге			3682
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*927*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			955
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**7 866,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**542,75**
		Итого				**8 408,75**
		Сметная прибыль - 5%				**420,44**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**588,61**
		Итого				**9 417,80**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**9 942,38**
		НДС- 12%				**1 193,09**
		Стоимость строительства				**11 135,46**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кзылходжаева Г. К.**