Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик: **ТОО "НҰР-2"**

Наименование стройки: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемысты сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№ 51/1 от 03.09.2024 г.**

СПРАВКА №1
за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)							налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затртат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	**935378,00**	**835158,93**						**100219,07**	**935378,00**
Итого к оплате									**935378,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ.Д.**

Субподрядчик
ТОО "НҰР-2"

Директор _____ **Сержанов Ә.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный **ТОО "Намыс"**
Субподрядчик : **ТОО "НҰР-2"**
Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемысты сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60/1** от **24.09.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
		Утепление кровли										
1	6110-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	$м^2$	15		1 096	52	16440	780	450	–	16440
						1 014	12	15210	180		–	
2	235-103-0120 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка** *Формула объема = 1,15.15*	$м^2$	17,25		889	--	15335	--	15335	–	15335
						--	--	--	--		–	
3	235-103-0211 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка** *Формула объема = 2,26.15*	$м^2$	33,9		987	--	33459	--	33459	–	33459
						--	--	--	--		–	
4	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$	15		1 287	20	19305	300	12525	–	19305
						432	3	6480	45		–	
5	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	15		1 424	241	21360	3615	4095	–	21360
						910	52	13650	780		–	
6	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** *Формула объема = 0,0153.(15)*	$м^3$	0,2295		29 563	--	6785	--	6785	–	6785
						--	--	--	--		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0432	59 586	3 852	2574	166	12	--	2574
		Формула объема = 2,88.15.0,001			55 470	1 205	2396	52		--	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0432	302 205	--	13055	--	13055	--	13055
		Формула объема = (2,88.15.0,001)			--	--	--	--		--	
9	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	$м^2$	4,2	2 236	114	9391	479	2016	--	9391
					1 642	25	6896	105		--	
10	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,84357	19 185	--	16184	--	16184	--	16184
		Формула объема = 4,2.0,195.1,03			--	--	--	--		--	
11	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Утепление покрытия плитами насухо**	$м^2$	15	1 672	330	25080	4950	--	--	25080
					1 342	85	20130	1275		--	
12	232-104-0105 РСНБ РК 2022	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	$м^2$	15,45	3 979	--	61476	--	61476	--	61476
		Формула объема = 15.1,03			--	--	--	--		--	
13	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	$м^2$	15	2 054	374	30810	5610	2880	--	30810
					1 488	100	22320	1500		--	
14	224-102-1204 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$	17,25	7 123	--	122872	--	122872	--	122872
		Формула объема = 1,15.(15)			--	--	--	--		--	
15	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	$м^2$	15	2 236	114	33540	1710	7200	--	33540
					1 642	25	24630	375		--	
16	234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	1,545	63 122	--	97523	--	97523	--	97523
		Формула объема = 15.0,1.1,03			--	--	--	--		--	
17	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	15	809	28	12135	420	6870	--	12135
					323	6	4845	90		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				537324	18030	402737	--	537324
							116557	4402	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				537324				
Материалы			Тенге				36047				
Всего заработная плата			Тенге					120959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					120959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				537324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					120959			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Тип А									
18	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Уплотнение грунта щебнем**	м²	20,1	371	83	7457	1668	--	--	7457
					288	23	5789	462		--	
19	211-202-0405 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм** *Формула объема = 0,051.2.20,1*	м³	2,0502	7 034	--	14421	--	14421	--	14421
					--	--	--	--		--	
20	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство подстилающих слоев бетонных** *Формула объема = 20,1.0,08*	м³	1,608	22 699	15	36500	24	12789	--	36500
					14 731	--	23687	--		--	
21	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *Формула объема = 1,02.(20,1.0,08)*	м³	1,64016	26 500	--	43464	--	43464	--	43464
					--	--	--	--		--	
22	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	м²	20,1	1 438	80	28904	1608	20	--	28904
					1 357	28	27276	563		--	
23	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** *Формула объема = 0,0204.20,1*	м³	0,41004	29 563	--	12122	--	12122	--	12122
					--	--	--	--		--	
24	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	20,1	122	54	2452	1086	--	--	2452
					68	19	1367	382		--	
25	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** *Формула объема = 0,0051.4.20,1*	м³	0,41004	29 563	--	12122	--	12122	--	12122
					--	--	--	--		--	
26	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м² изолируемой поверхности	20,1	5 143	161	103374	3237	46711	--	103374
					2 658	25	53426	503		--	
27	235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** *Формула объема = 1,12.20,1*	м²	22,512	435	--	9793	--	9793	--	9793
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,1	2 892	83	58129	1668	24241	–	58129
					1 603	14	32220	281		–	
29	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	22,512	435	--	9793	--	9793	–	9793
		Формула объема = 1,12.20,1			--	--	–	--		–	
30	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	20,1	1 438	80	28904	1608	20	–	28904
					1 357	28	27276	563		–	
31	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,41004	29 563	--	12122	--	12122	–	12122
		Формула объема = 0,0204.20,1			--	--	–	--		–	
32	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	20,1	6 201	370	124640	7437	33306	–	124640
					4 174	118	83897	2372		–	
33	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	20,502	3 513	--	72024	--	72024	–	72024
		Формула объема = 1,02.20,1			--	--	–	--		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				576221	18336	302948	–	576221
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1113545
		Понижающим коэффициен		0,75							835159
		НДС		12%							100219
		Итого к оплату									935378

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "НҰР-2"

Директор Сержанов Э.С.

Принял (Генеральный подрядчик):
ТОО "Намыс"

Директор Оспанов Д. Ғ.