ФОРМА 2В

Ген. подрядчик ТОО "Turan Project Group"

Субподрядчик: ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Дизельная электростанция

Договор: № TPG-YAS/2024-03 от 02.07.2024 года

АКТ выполненных работ № 6

за ноябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-04-00-01 Дизельная электростанция (общестроительные работы)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**472 180**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**23 341**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**23 341**
1	**1**	**6101-0101-0105 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**4,12**	**512**	**2 109**
2	**2**	**6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,5**	**11751**	**5 876**
3	**3**	**6101-0101-0205 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8,88**	**606**	**5 381**
4	**4**	**412-101-0102 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**1 т·км**	**28,416**	**145**	**4 120**
5	**5**	**6101-0101-0301 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 1**	**м3**	**8,88**	**65**	**577**
6	**6**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**0,5**	**3793**	**1 897**

7	7	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	4,12	84	346
8	8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,62	657	3 035
			Раздел 2. Фундамент, ИТОГО:	тенге			409 259
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			409 259
9	9	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	6,5	21669	140 849
10	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,65	10496	6 822
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,663	34264	22 717
11	11	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,73	31048	53 713
			неучтенные ресурсы				
11.1	11.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,75595	36352	63 832
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01529	358976	5 489
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0321	351052	11 269
14	14	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334938	20 927
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108
17	17	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,32	4272	18 455
			Раздел 3. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			39 580
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			39 580
18	18	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,67	412	4 396
			неучтенные ресурсы				

18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,08834	10318	11 229
19	**19**	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12 Коб =0,05**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,5335**	**10496**	**5 600**
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,54417	33738	18 359

		Всего по Акту					**472 180**
		в. т.ч оборудование					-
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					39 663
		Итого:					511 843
		Сметная прибыль (5)%					25 592
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					15 355
		Итого в текущих ценах					552 791
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					586 553,79
		Скидка подрядчика 20%					- 117 310,76
		Итого со скидкой подрядчика					469 243,03
		НДС-12%					56 309,16
		Всего по Акту					**525 552,20**

Ген. подрядчик:

Субподрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор ТОО "Уясу ЛТД"

Директор _____ **Мұса А.О.**

Директор _____ **Айтмухаметов А.Т.**

ФОРМА 2В

Ген. подрядчик: ТОО "Turan Project Group"

Субподрядчик: ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Дизельная электростанция

Договор: № TPG-YAS/2024-03 от 02.07.2024 года

АКТ выполненных работ № 7

за Ноябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-04-00-02 Дизельная электростанция
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**13 298 323**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 298 323**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**13 298 323**
1	**1**	**1313-1201-0101 Кклим = 1,09**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	**т**	**1,81**	**737037**	**1 334 037**
2	**2**	**580-001-0001 (кпл)**	**Дизель-генератор Wilson P22-6, 17,6 кВт 380 В, 50 Гц, открытого исполнения, двигатель Perkins, панель управления, автоматический выключатель, с АВР, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом. В комплекте с сборно-строительной конструкцией (контейнер)**	**1 компл**	**1**	**11964285,71**	**11 964 286**

		Всего по Акту					**13 298 323**
		в. т.ч оборудование					**11 964 286**
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					112 059
		Итого:					13 410 382
		Сметная прибыль (5)%					72 305
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					402 311
		Итого в текущих ценах					13 884 998
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					14 733 026,30
		Скидка подрядчика 20%					- 2 946 605,26
		Итого со скидкой подрядчика					11 786 421,04
		НДС-12%					1 414 370,52
		Всего по Акту					**13 200 791,57**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уясу ЛТД"

Директор _____ **Айтмухаметов А.Т.**

Генеральный подрядчик: **ТОО "Turan Project Group", БИН: 020540001217**

Субподрядчик: **ТОО "Уясу ЛТД", БИН: 050740010764**

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

код		код		договор		Источник финансирования	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
				TPG-YAS/2024-03	**02.07.2024 года**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Налог на добавленную стоимость	Всегок оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
			Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Всего выполнение по стройке с начала	25 930 894,87						
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года	25 930 894,87	23 152 584,71				2 778 310,16	25 930 894,87
Всего к оплате							**25 930 894,87**

Генеральный подрядчик: **ТОО "Turan Project Group", БИН: 020540001217** **Муса А.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Субподрядчик: **ТОО "Уясу ЛТД" БИН: 050740010764** **Айтмухаметов А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

ФОРМА 2В

Ген. подрядчик ТОО "Turan Project Group"

Субподрядчик: ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор: № TPG-YAS/2024-03 от 02.07.2024 года

АКТ выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-01-00-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**818 390**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**818 390**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**818 390**
1	**1**	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**29,12**	**711**	**20 704**
2	**2**	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**2,2**	**23688**	**52 114**
3	**3**	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,2**	**4166**	**9 165**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**29,12**	**98**	**2 854**
5	**5**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**31,32**	**657**	**20 577**
6	**6**	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**90**	**827**	**74 430**
7	**7**	**6124-0201-0202 Кклим = 1,09**	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**90**	**254**	**22 860**
8	**8**	**6124-0201-3104 Кклим = 1,09**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**74**	**175**	**12 950**
9	**9**	**241-207-1001**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**1 м**	**74**	**394**	**29 156**
10	**10**	**6124-0201-0801 Кклим = 1,09**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**74**	**1062**	**78 588**
11	**11**	**6124-0201-0101 Кклим = 1,09**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**196**	**1120**	**219 520**
12	**12**	**6124-0201-0601 Кклим = 1,09**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**35**	**1800**	**63 000**

13	13	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 4х2,5	1 м	102	392	39 984
14	14	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	1 м	203	786	159 558
15	15	252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	20	74	1 480
16	16	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	90	24	2 160
17	17	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	2	53	106
18	18	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	8	88	704
19	19	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	80	106	8 480

		Всего по Акту					**818 390**
		в. т.ч оборудование					-
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					68 745
		Итого:					887 135
		Сметная прибыль (5)%					44 357
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					26 614
		Итого в текущих ценах					958 106
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					1 016 621,95
		Скидка подрядчика 20%					- 203 324,39
		Итого со скидкой подрядчика					813 297,56
		НДС-12%					97 595,71
		Всего по Акту					**910 893,27**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Мұса А.О.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уясу ЛТД"

Директор _____ **Айтмухаметов А.Т.**

ФОРМА 2В

Ген. подрядчик ТОО "Turan Project Group"

Субподрядчик: ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор: № TPG-YAS/2024-03 от 02.07.2024 года

АКТ выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-01-00-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**818 390**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**818 390**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**818 390**
1	**1**	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**29,12**	**711**	**20 704**
2	**2**	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**2,2**	**23688**	**52 114**
3	**3**	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,2**	**4166**	**9 165**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**29,12**	**98**	**2 854**
5	**5**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**31,32**	**657**	**20 577**
6	**6**	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**90**	**827**	**74 430**
7	**7**	**6124-0201-0202 Кклим = 1,09**	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**90**	**254**	**22 860**
8	**8**	**6124-0201-3104 Кклим = 1,09**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**74**	**175**	**12 950**
9	**9**	**241-207-1001**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**1 м**	**74**	**394**	**29 156**
10	**10**	**6124-0201-0801 Кклим = 1,09**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**74**	**1062**	**78 588**
11	**11**	**6124-0201-0101 Кклим = 1,09**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**196**	**1120**	**219 520**
12	**12**	**6124-0201-0601 Кклим = 1,09**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**35**	**1800**	**63 000**

13	13	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	1 м	102	392	39 984
14	14	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	1 м	203	786	159 558
15	15	252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	20	74	1 480
16	16	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	90	24	2 160
17	17	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	2	53	106
18	18	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	8	88	704
19	19	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	80	106	8 480

		Всего по Акту					**818 390**
		в. т.ч оборудование					-
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					68 745
		Итого:					887 135
		Сметная прибыль (5)%					44 357
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					26 614
		Итого в текущих ценах					958 106
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					1 016 621,95
		Скидка подрядчика 20%					- 203 324,39
		Итого со скидкой подрядчика					813 297,56
		НДС-12%					97 595,71
		Всего по Акту					**910 893,27**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Мұса А.О.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уясу ЛТД"

Директор _____ **Айтмухаметов А.Т.**

ФОРМА 2В

Ген. подрядчик ТОО "Turan Project Group"

Субподрядчик: ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор: № TPG-YAS/2024-03 от 02.07.2024 года

АКТ выполненных работ № 2

за ноябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-01-00-02 Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 016 236**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 609 407**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 394 935**
1	**1**	**6101-0102-0103** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**39,22**	**711**	**27 885**
2	**2**	**6101-0201-0109** Кклим = 1,12 т.ч.п. 2.20:Кгрп=1,3;	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**2,9**	**23688**	**68 695**
3	**3**	**6101-0206-0102** Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2,9**	**4166**	**12 081**
4	**4**	**6101-0106-0102** Кклим = 1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**39,22**	**98**	**3 844**
5	**5**	**6101-0107-0501** Кклим = 1,12	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,12**	**657**	**27 673**
6	**6**	**6124-0201-0201** Кклим = 1,09	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**234**	**827**	**193 518**
7	**7**	**6124-0201-0301** Кклим = 1,09	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**234**	**774**	**181 116**
8	**8**	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,804**	**98636**	**79 303**
9	**9**	**6124-0201-3108** Кклим = 1,09	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	**м**	**33**	**313**	**10 329**
10	**10**	**241-207-1005**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**33**	**1391**	**45 903**
11	**11**	**6124-0201-0804** Кклим = 1,09	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**33**	**2535**	**83 655**
12	**12**	**6124-0201-0104** Кклим = 1,09	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**213**	**2008**	**427 704**
13	**13**	**6124-0201-0605** Кклим = 1,09	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**15**	**3775**	**56 625**

14	14	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	1 м	261	4116	1 074 276
15	15	6124-0201-1801 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	шт.	1	2692	2 692
16	16	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	1	18402	18 402
17	17	1133-0105-0101 Кклим = 1,12	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,011	845222	9 297
18	18	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	32	329	10 528
19	19	7101-0801-0302 Кклим = 1,12	Установка столбиков сигнальных пластиковых самовосстанавливающих в вертикальное положение	шт.	8	1023	8 184
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	252-207-2710	Столбик сигнальный	шт.	8	6653	53 224
			Подраздел 1.2. Заземление, ИТОГО	тенге			214 472
20	20	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8,28	11012	91 179
21	21	6124-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	41,4	1726	71 456
22	22	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	41,77	1241	51 837
			Раздел 2. А10-1+КРМ-1, ИТОГО:	тенге			1 343 527
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 343 527
23	23	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968
24	24	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296
25	25	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578
26	26	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725
27	27	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126
28	28	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17496	34 992
29	29	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	3041	9 123
30	30	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	4669	14 007
31	31	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1195	3 585
32	32	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	1940	9 700
33	33	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1940	7 760
34	34	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1737	10 422

35	35	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1,5	1241	1 862
36	36	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540
37	37	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816
38	38	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738
39	39	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
40	40	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
41	41	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814
42	42	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314
43	43	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474
44	44	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
45	45	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844
46	46	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
47	47	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773
48	48	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
49	49	6124-0103-0701 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14651	14 651
50	50	515-201-0523	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	1 комплект	1	206937	206 937
51	51	243-903-2053	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-3х16/50-В	1 шт.	1	7086	7 086
52	52	6124-0101-0801 Кклим = 1,09	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	3	144192	432 576
53	53	252-207-1731	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р+N 20кА класс D 275В	1 шт.	3	16597	49 791
54	54	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,02	8224	164
55	55	6124-0103-1601 Кклим = 1,09	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	9	3199	28 791
56	56	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	9	329	2 961
57	57	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1	1241	1 241
58	58	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773
59	59	252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	1 шт.	3	1114	3 342
60	60	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,011	126500	1 392

61	61	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,003	49696	149
62	62	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
63	63	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2591	28 501
64	64	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302
65	65	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
66	66	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
67	67	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15640	46 920
			Раздел 3. УОК, ИТОГО:	тенге			63 302
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			63 302
68	68	1308-0202-0504 Кклим = 1,09	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5061	5 061
69	69	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781
70	70	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
71	71	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1,2	1737	2 084
72	72	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
73	73	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046
74	74	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
75	75	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
76	76	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2591	15 546
77	77	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250

		Всего по Акту					4 016 236
		в. т.ч оборудование					206 937
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					319 981
		Итого:					4 336 217
		Сметная прибыль (5)%					206 464
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					130 087
		Итого в текущих ценах					4 672 767
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					4 958 157,09
		Скидка подрядчика 20%					- 991 631,42
		Итого со скидкой подрядчика					3 966 525,67
		НДС-12%					475 983,08
		Всего по Акту					4 442 508,75

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уясу ЛТД"

Директор _____ **Айтмухаметов А.Т.**

ФОРМА 2В

Ген. подрядчик ТОО "Turan Project Group"

Субподрядчик: ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Наружные сети электроосвещения

Договор: № TPG-YAS/2024-03 от 02.07.2024 года

АКТ выполненных работ № 3

за ноябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-02-00-01 Наружные сети электроосвещения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 045 698**
			Раздел 1. Кабельная линия, ИТОГО:	тенге			**193 784**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**193 784**
1	**1**	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**7,68**	**711**	**5 460**
2	**2**	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**0,6**	**23688**	**14 213**
3	**3**	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**0,6**	**4166**	**2 500**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**7,68**	**98**	**753**
5	**5**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**8,28**	**657**	**5 440**
6	**6**	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**46**	**827**	**38 042**
7	**7**	**6124-0201-3104 Кклим = 1,09**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**16**	**175**	**2 800**
8	**8**	**241-207-1001**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**1 м**	**16**	**394**	**6 304**
9	**9**	**6124-0201-0801 Кклим = 1,09**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**34**	**1062**	**36 108**
10	**10**	**6124-0201-0101 Кклим = 1,09**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**31**	**1120**	**34 720**
11	**11**	**6124-0201-0601 Кклим = 1,09**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**10**	**1800**	**18 000**

12	12	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	57	411	23 427
13	13	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	18	306	5 508
14	14	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510
			Раздел 2. Опоры , ИТОГО:	тенге			851 914
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			851 914
15	15	1133-0304-0402 Кклим = 1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	47519	142 557
16	16	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	3	71253	213 759
17	17	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	3	10640	31 920
18	18	1133-0207-0101 Кклим = 1,12	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	8728	26 184
19	19	247-103-0604	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	1 шт.	3	135987	407 961
20	20	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03798	334938	12 721
			неучтенные ресурсы				
20.1	20.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03798	0	0
21	21	241-102-0144 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	9	1868	16 812

		Всего по Акту					1 045 698
		в. т.ч оборудование					-
		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					87 839
		Итого:					1 133 537
		Сметная прибыль (5)%					56 677
		Непредвиденные работы и затраты (3)%					34 006
		Итого в текущих ценах					1 224 220
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)					1 298 988,92
		Скидка подрядчика 20%					- 259 797,78
		Итого со скидкой подрядчика					1 039 191,13
		НДС-12%					124 702,94
		Всего по Акту					1 163 894,07

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уясу ЛТД"

Директор _____ **Айтмухаметов А.Т.**

ФОРМА 2В

Ген. подрядчик ТОО "Turan Project Group"

Субподрядчик: ТОО "Уясу ЛТД"

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Коктубек района Аксуат области Абай

Объект: Трансформаторная подстанция

Договор: № TPG-YAS/2024-03 от 02.07.2024 года

АКТ выполненных работ № 4

за ноябрь 2024 года

Основание: Локальная смета № 2-03-00-01 Трансформаторная подстанция (общестроительные работы)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**354 590**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**17 944**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 944**
1	**1**	**6101-0101-0105 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**3,85**	**512**	**1 971**
2	**2**	**6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,4**	**11751**	**4 700**
3	**3**	**6101-0101-0205 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5,85**	**606**	**3 545**
4	**4**	**412-101-0102 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**1 т·км**	**18,72**	**145**	**2 714**
5	**5**	**6101-0101-0301 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 1**	**м3**	**5,85**	**65**	**380**
6	**6**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**0,4**	**3793**	**1 517**
7	**7**	**6101-0106-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,85**	**84**	**323**
8	**8**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,25**	**657**	**2 792**

			Раздел 2. Фундамент, ИТОГО:	тенге			**311 719**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**311 719**
9	**9**	**6101-0108-0103** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное**	**м3**	**5,1**	**21669**	**110 512**
10	**10**	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,41**	**10496**	**4 303**
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,4182	34264	14 329
11	**11**	**6103-0101-0209** **Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**1,09**	**31048**	**33 842**
			неучтенные ресурсы				
11.1	11.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,10635	36352	40 218
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
12	**12**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0095**	**358976**	**3 410**
13	**13**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,021**	**351052**	**7 372**
14	**14**	**6103-0701-0808** **Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,06248**	**334938**	**20 927**
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0
15	**15**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00592**	**351052**	**2 078**
16	**16**	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,05656**	**1115764**	**63 108**
17	**17**	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2,72**	**4272**	**11 620**
			Раздел 3. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			**24 927**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**24 927**
18	**18**	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**6,72**	**412**	**2 769**
			неучтенные ресурсы				
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,68544	10318	7 072
19	**19**	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12 Коб =0,05**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,336**	**10496**	**3 527**
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,34272	33738	11 563

		Всего по Акту					**354 590**
		в. т.ч оборудование					**-**

		-общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)				29 786
		Итого:				384 376
		Сметная прибыль (5)%				19 219
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				11 531
		Итого в текущих ценах				415 126
		Итого в ценах 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,0610751188)				440 479,45
		Скидка подрядчика 20%				- 88 095,89
		Итого со скидкой подрядчика				352 383,56
		НДС-12%				42 286,03
		Всего по Акту				**394 669,59**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Мұса А.О.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уясу ЛТД"

Директор _____ **Айтмухаметов А.Т.**