Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3-КС

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область**

Инженер : **ТОО "RoyalCompany"**

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

Наименование объекта : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Азат сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**

Договор: **Доп. согл. №3 от 21.06.2022г. к договору № 215 от 28.12.2020г.**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	23 352 000,00	4 169 821,59							500 378,59	4 670 200,19
Удержание аванса		4 169 821,60							500 378,59	4 670 200,19
Всего по строительству	**23 352 000,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж. _____

Авторский надзор:

ТОО "IMPYLS"

Директор

Кемалов А. _____

Инженер:

ТОО "RoyalCompany"

Директор

Ахмедов А.Т. _____

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

Мылтыкбай Ж. _____

Наименование стройки - Строительство сетей газоснаюжения в населен... пункте Азат сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО

Форма №2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"
Основание: Договор №215 от 28.12.2020г. доп.соглашение №3 от 21.06.2022г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
2-1 на Газопровод среднего давления.										
18	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	54	851,58	520,37	45985	28100	19197	0,41	22
		шт.		331,21	170,10	17885	9186	62,1	0,23	12
		Накладные расходы -		*355,51*		*19197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*16811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*2386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*5215*				
		Сметная стоимость				*70397*				
20	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	18	851,58	520,37	15328	9367	6399	0,41	7
		шт.		331,21	170,10	5962	3062	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*355,51*		*6399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*5604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1738*				
		Сметная стоимость				*23465*				
22	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	225	851,58	520,37	191606	117084	79989	0,41	93
		шт.		331,21	170,10	74522	38274	62,1	0,23	51
		Накладные расходы -		*355,51*		*79989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*70046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*9943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*21728*				
		Сметная стоимость				*293322*				
23	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	225	1095,08	--	246392	--	9363	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,61*		*9363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,61*				*9363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,94*		*20460*				
		Сметная стоимость				*276215*				

				строителей	машинистов		машинистов	%	на един.	всего
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/								
24	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка								
		м3 сборных железобетонных конструкций	0,105	9008,44	4695,95	946	493	410	4,93	1
		Накладные расходы -		3896,53	1626,51	409	171	62,1	1,68	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3902,46*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3429,80*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,65*				*50*		
		Сметная стоимость		*1032,87*		*108*				
27	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый. Установка								
		шт	3	851,58	520,37	2555	1561	1067	0,41	1
		Накладные расходы -		331,21	170,10	994	510	62,1	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,51*		*1067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*311,32*				*934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,19*				*133*		
		Сметная стоимость		*96,57*		*290*				
30	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	0,003	17786,32	661,24	53	2	4	1,35	--
		Накладные расходы -		927,81	153,77	3	--	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1220,38*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*524,57*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,81*				*2*		
		Сметная стоимость		*1520,54*		*5*				
31	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	7,86	4480,59	118,78	35217	934	5207	1,02	8
		Накладные расходы -		733,97	29,69	5769	233	62,1	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*662,51*		*5207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*474,23*				*3727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*				*1480*		
		Сметная стоимость		*411,45*		*3234*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -40ШТ				*43658*				
32	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубок водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,02	454160,49	139062,57	9083	2781	5060	336,00	7
		Накладные расходы -		306694,08	59017,13	6134	1180	62,1	67,82	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*252994,82*		*5060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*227106,66*				*4542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25888,15*				*518*		
		Сметная стоимость		*56572,42*		*1131*				
						15274				

				строителей	машинистов	с	этап	машинистов	%	на един.	всего
34	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		км трубопровода	0,0232	508735,96	138597,89		11803	3215	6111	360,00	8
		Накладные расходы -		328600,80	50074,87		7624	1162	62,1	51,53	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*263425,55*			*6111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*235157,59*					*5456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28267,96*					*656*		
		Сметная стоимость		*61772,92*			*1433*				
36	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины					*19348*				
		т конструкций	0,3428	39163,86	2355,00		13425	807	8161	46,60	16
		Накладные расходы -		35008,25	297,67		12001	102	60,9	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23806,58*			*8161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21501,30*					*7371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2305,28*					*790*		
		Сметная стоимость		*5037,64*			*1727*				
38	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка					*23313*				
		км трубопровода	0,046	194081,94	47428,22		8928	2182	5159	179,00	8
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25		6744	734	62,1	21,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112161,36*			*5159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*100950,14*					*4644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11211,22*					*516*		
		Сметная стоимость		*24499,46*			*1127*				
40	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое					*15214*				
		м газопровода	46	338,25	--		15559	--	10124	0,33	15
		Накладные расходы -		330,53	--		15204	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*220,08*			*10124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*199,64*					*9184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,44*					*940*		
		Сметная стоимость		*44,67*			*2055*				
41	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка					*27737*				
		шт.	40	851,58	520,37		34063	20815	14220	0,41	17
		Накладные расходы -		331,21	170,10		13248	6804	62,1	0,23	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,51*			*14220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*311,32*					*12453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,19*					*1768*		
		Сметная стоимость		*96,57*			*3863*				
							52146				

44	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм									
			40	4377,11	446,84	175084	17874	37575	1,51	60
		футляр		1191,24	8,00	47650	320	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*939,36*		*37575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*29789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*194,63*				*7785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,32*		*17013*				
		Сметная стоимость				*229671*				
45	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,2	17784,84	661,24	3557	132	244	1,35	--
		м3		927,81	153,77	186	31	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1220,33*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*695,76*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,41*		*304*				
		Сметная стоимость				*4105*				
46	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
			60	4480,59	118,78	268835	7127	39751	1,02	61
		м3 основания		733,97	29,69	44038	1781	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*662,51*		*39751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*28454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*188,28*				*11297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*24687*				
		Сметная стоимость				*333273*				
		Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство								
51	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
			10	95,74	0,54	957	5	640	0,12	1
		болт		95,20	0,25	952	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*128*				
		Сметная стоимость				*1725*				
52	С121-130201-0402 21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87								
			0,01652	296402,82	--	4897	--	186	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11263,31*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11263,31*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24613,29*		*407*				
		Сметная стоимость				*5490*				
		КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК -1191ПТ								

					строителей	машинистов		слеш.	машинистов	%	на един.	всего
53	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	119	4835,85	1385,38		575466	164860	232786	2,74	326
		Накладные расходы -			2270,17	479,49		270150	57059	62,1	0,48	57
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*1956,19*			*232786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*1707,54*					*203197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*248,65*					*29589*		
		Сметная стоимость			*543,36*			*64660*				
54	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,798847	329953,19	--		263582	--	10016	--	--
		Накладные расходы -			--	--		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*12538,22*			*10016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*12538,22*					*10016*		
		Сметная стоимость			*27399,31*			*21888*				
55	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	1,666	17907,85	661,24		29834	1102	2041	1,35	2
		Накладные расходы -			927,81	153,77		1546	256	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1225,00*			*2041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*524,57*					*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*700,43*					*1167*		
		Сметная стоимость			*1530,63*			*2550*				
		КОВЕР ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ -3ШТ						*34425*				
56	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,020139	329953,19	--		6645	--	253	--	--
		Накладные расходы -			--	--		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*12538,22*			*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*12538,22*					*253*		
		Сметная стоимость			*27399,31*			*552*				
57	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,042	17907,85	661,24		752	28	51	1,35	--
		Накладные расходы -			927,81	153,77		39	6	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1225,00*			*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*524,57*					*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*700,43*					*29*		
		Сметная стоимость			*1530,63*			*64*				
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -23ШТ						*868*				
58	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,61	20937,08	1052,73		33709	1695	4167	4,41	7

				строителей	машинистов		строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м3									
		Накладные расходы -		3313,01	247,46		5334	398	48,5	0,29	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2588,06*			*4167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1726,83*					*2780*		
		СП от ПЗ\ НР (Н30) - 8%		*861,23*					*1387*		
		Сметная стоимость		*1882,01*			*3030*				
59	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка					*40906*				
		шт.	23	1290,24	651,27		29676	14979	11103	0,64	15
		Накладные расходы -		476,75	216,15		10965	4971	60,3	0,19	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*482,73*			*11103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*417,82*					*9610*		
		СП от ПЗ\ НР (Н30) - 8%		*64,91*					*1493*		
		Сметная стоимость		*141,84*			*3262*				
60	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные					*44041*				
		м3	1,15	53158,88	--		61133	--	2323	--	--
		Накладные расходы -		--	--		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2020,04*			*2323*				
		СП от ПЗ НР (Н30) - 8%		*2020,04*					*2323*		
		Сметная стоимость		*4414,31*			*5076*				
61	С Т ССЦ РК 8.04-08- 2017 таб.10	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5					*68533*				
		м3	1,15	-648,00	--		-745	--	-28	--	--
		Накладные расходы -		--	--		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,62*			*28*				
		СП от ПЗ\ НР (Н30) - 8%		*24,62*					*28*		
		Сметная стоимость		*53,81*			*62*				
62	С Т ССЦ РК 8.04-08- 2017таб.10	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20					*-655*				
		м3	1,15	-763,00	--		-877	--	-33	--	--
		Накладные расходы -		--	--		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,99*			*33*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*28,99*					*33*		
		Сметная стоимость		*63,36*			*73*				
63	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100					*-771*				
		шт.	23	617,18	--		14195	--	8002	0,69	16
		Накладные расходы -		518,36	--		11922	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*347,90*			*8002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*312,57*					*7189*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*35,33*					*813*		
		Сметная стоимость		*77,21*			*1776*				
							23973				

				строителей	машинистов	в т.ч.	машинистов	%	на един.	всего
64	С124-010201-0401 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Таблички для указания 140х210мм								
		м2	0,6762	18242,80	--	12336	--	469	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*693,23*		*469*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*693,23*				*469*		
		Сметная стоимость		*1514,88*		*1024*				
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ				*13829*				
65	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое								
		м газопровода	2150	338,25	--	727227	--	473175	0,33	716
		Накладные расходы -		330,53	--	710645	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*220,08*		*473175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*199,64*				*429229*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*20,44*				*43945*		
		Сметная стоимость		*44,67*		*96032*				
66	ЦТ3-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/				*1296434*				
		стык	196	431,46	18,39	84567	3605	34627	0,40	78
		Накладные расходы -		380,31	--	74541	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*176,67*		*34627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*154,41*				*30264*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*22,26*				*4364*		
		Сметная стоимость		*48,65*		*9536*				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 72М2				*128730*				
67	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка								
		м3 конструкции	21,6	234,20	153,79	5059	3322	1738	0,12	3
		Накладные расходы -		80,41	33,93	1737	733	60,3	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*80,47*		*1738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,95*				*1489*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*11,52*				*249*		
		Сметная стоимость		*25,17*		*544*				
68	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка				*7341*				
			38,016	73,00	--	2775	--	105	--	--

				строителей	машинистов		машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		2,77		105				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,77				105		
		Сметная стоимость		6,06		230				
69	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км				3111				
			38,016	355,14	--	13501	--	513	--	--
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		13,50		513				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,50				513		
		Сметная стоимость		29,49		1121				
70	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3				15135				
			72	577,46	89,83	41577	6468	4056	0,04	3
		Накладные расходы -	м2 основания или покрытия	30,72	24,22	2212	1744	60,3	0,02	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		56,33		4056				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		33,13				2386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,20				1671		
		Сметная стоимость		50,70		3651				
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА				49284				
71	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив								
			364,53071	1071,90	1071,90	390740	390740	146716	--	--
		Накладные расходы -	м3 мокрого грунта	--	589,67	--	214953	59,1	0,86	553
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		402,47		146716				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		348,50				127039		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,98				19677		
		Сметная стоимость		117,95		42996				
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ				580453				
	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое								
			150	338,25	--	50737	--	33012	0,33	50
		Накладные расходы -	м газопровода	330,53	--	49580	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		220,08		33012				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		199,64				29946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,44				3066		
		Сметная стоимость		44,67		6700				
						90449				

				строителей	машинистов			машинистов	%	на един.	всего
	ЦТ3-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63 х5,8мм/									
		стык	12	431,46	18,39	5178	221	2120	0,40		5
		Накладные расходы -		380,31	--	4564	--	40,6	--		--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*176,67*		*2120*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*154,41*				*1853*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,26*				*267*			
		Сметная стоимость		*48,65*		*584*					
						7882					
	Е11-221401-0201 11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м									
		м продавливания	73	6092,63	4507,75	444762	329066	195785	1,83		134
		Накладные расходы -		1575,32	2226,23	114998	162515	62,1	2,26		165
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2681,99*		*195785*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2360,76*				*172336*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,23*				*23450*			
		Сметная стоимость		*701,97*		*51244*					
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1						*691791*					
в том числе оборудование			Тенге								
2-1 на Газопровод среднего давления.			Тенге			5 711 396					
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
1	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
		км трубопровода	0,01219558	454160,49	139062,57	5539	1696	3085	336,00		6
		Накладные расходы -		306694,08	59017,13	3740	720	62,1	67,82		1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*252994,82*		*3085*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*227106,66*				*2770*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25888,15*				*316*			
		Сметная стоимость		*56572,42*		*690*					
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80				*9314*					
		м	18,072	895,11	--	16176	--	615	--		--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--		--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*34,01*		*615*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,01*				*615*			
		Сметная стоимость		*74,33*		*1343*					
						18134					
3	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования									
		стык	5	2604,94	2304,79	13025	11524	2872	0,28		1
				240,99	539,24	1205	2696	58,7	0,47		2

				строителей	машинистов		машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*574,39*		*2872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*457,99*				*2290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*116,39*				*582*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*254,35*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17169*				
7	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	4	319,20	--	1277	--	49	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,13*				*49*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*26,51*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				
8	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	38	236,95	--	9004	--	342	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,00*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,00*				*342*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*19,68*		*748*				
		Сметная стоимость				*10094*				
10	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый фланцевый dy25 ГШК 25ф-25								
		шт	38	6738,94	--	256080	--	9731	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*256,08*		*9731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*256,08*				*9731*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*559,60*		*21265*				
		Сметная стоимость				*287076*				
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10 с 1-им счетчиком G-4								
		шт	22	46330,19	--	1019264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1760,55*		*38732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1760,55*				*38732*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*3847,26*		*84640*				
		Сметная стоимость				*1142636*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			1 485 855				
в том числе оборудование			Тенге			1 142 636				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**7 197 251**				
в том числе оборудование			Тенге			**1 142 636**				
в том числе СМР			Тенге			**6 054 615**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		1,3%	78 710				
Итого с временными			Тенге			**6 133 325**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	55 813				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**6 189 139**				
Итого СМР			Тенге			**6 189 139**				
Итого оборудование			Тенге			**1 142 636**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**7 331 775**				

				строителей	машинистов	стр.	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*476,85*		*954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*141,55*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,33*		*619*				
		Сметная стоимость				*8352*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			3 873 610				
в том числе оборудование			Тенге			706 356				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**3 873 610**				
в том числе оборудование			Тенге			**706 356**				
в том числе СМР			Тенге			**3 167 254**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		1,3%	41 174				
Итого с временными			Тенге			**3 208 428**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	29 197				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**3 237 625**				
Итого СМР			Тенге			**3 237 625**				
Итого оборудование			Тенге			**706 356**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**3 943 981**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,0599383	4 180 377				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997475087317001			Тенге		**0,9974751**	**4 169 822**				
НДС			Тенге		12%	500 379				
Итого к оплате			**Тенге**			**4 670 200,19**				

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Т.Ж. _____

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS"

_____ **Кемалов А.**

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Royal Company"

_____ **Ахмедов А.Б.**

Инженер-эксперт:

_____ **Карабаев С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

_____ **Мыптыкбай Ж.**