Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма №3-КС

Заказчик :	**Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область**
Инженер :	**ТОО "RoyalCompany"**
Подрядчик:	**ТОО "Шалхар Бастау"**
Наименование объекта :	**Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Азат сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**
Договор:	**Доп. согл. №3 от 21.06.2022г. к договору № 215 от 28.12.2020г.**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	23 352 000,00	4 169 821,59							500 378,59	4 670 200,19
Удержание аванса		4 169 821,60							500 378,59	4 670 200,19
Всего по строительству	**23 352 000,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "IMPYLS"

Директор

Кемалов А.

Инженер:

ТОО "RoyalCompany"

Директор

Ахмедов А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

Мылтыкбай Ж.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей газоснаюжения в населенном пункте Азат сельского округа Иржар Мактааральского района ТО

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"
Основание: Договор №215 от 28.12.2020г. доп.соглашение №3 от 21.06.2022г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Газопровод среднего давления.										
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ								
1	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,00580442	454160,49	139062,57	2636	807	1468	336,00	6
		км трубопровода		306694,08	59017,13	1780	343	62,1	67,82	1
		Накладные расходы -		*252994,82*		*1468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*1318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*328*				
		Сметная стоимость				*4433*				
4	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза								
			8,4	131,45	2,12	1104	18	305	0,06	--
		м2		55,35	0,34	465	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,32*		*305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,14*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,42*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
5	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
			8,4	133,65	1,67	1123	14	205	0,04	--
		м2		34,08	0,34	286	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,44*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,79*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,65*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
6	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 10[illegible]50 мм. Установка								
			0,01	615369,94	292194,45	6154	2922	2795	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3054	918	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*279454,26*		*2795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*2467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*716*				
		Сметная стоимость				*9664*				
9	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
			38	1080,43	53,67	41057	2039	23401	1,07	41
		задвижка или клапан		866,20	25,45	32915	967	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*615,81*		*23401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*21041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*62,10*				*2360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,70*		*5157*				
		Сметная стоимость				*69614*				
11	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
			76	366,91	34,32	27885	2609	16372	0,32	24
		фланец		312,56	--	23755	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*215,42*		*16372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*14752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21,32*				*1620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,59*		*3541*				
		Сметная стоимость				*47797*				
12	С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80								
			76	526,77	--	40035	--	1521	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,02*		*1521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,02*				*1521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,74*		*3324*				
		Сметная стоимость				*44881*				
13	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
			1	1080,43	53,67	1080	54	616	1,07	1
		задвижка или клапан		866,20	25,45	866	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*615,81*		*616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*62,10*				*62*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,70*		*136*				
		Сметная стоимость				*1832*				
14	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86								
		шт.	1	21551,78	--	21552	--	819	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*818,97*		*819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*818,97*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1789,66*		*1790*				
		Сметная стоимость				*24161*				
15	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
		фланец	2	366,91	34,32	734	69	431	0,32	1
				312,56	--	625	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*215,42*		*431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21,32*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,59*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
16	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 ИФС-50-16								
		шт.	2	1176,75	--	2354	--	89	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,72*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,72*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,72*		*195*				
		Сметная стоимость				*2639*				
		УСТАНОВКА ГРПШ-6,10								
17	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,0228	454160,49	139062,57	10355	3171	5768	336,00	8
				306694,08	59017,13	6993	1346	62,1	67,82	2
		Накладные расходы -		*252994,82*		*5768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*5178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*1290*				
		Сметная стоимость				*17413*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
18	С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75								
		м	22,8912	376,67	--	8622	--	328	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,31*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,31*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,28*		*716*				
		Сметная стоимость				*9666*				
19	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство								
		установка	38	12080,31	736,66	459052	27993	240713	11,20	426
				9173,14	198,38	348579	7538	60,4	0,21	8
		Накладные расходы -		*6334,54*		*240713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*215095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*674,15*				*25618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,19*		*55981*				
		Сметная стоимость				*755746*				
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГК-6 с 1-им счетчиком G-4								
		шт	16	37064,15	--	593026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1408,44*		*22535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1408,44*				*22535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3077,81*		*49245*				
		Сметная стоимость				*664806*				
		РАМА ПОД ГРПШ-6 -16ШТ								
22	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	22,76736	810,98	--	18464	--	12028	1,18	27
				810,98	--	18464	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*528,32*		*12028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*479,29*				*10912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,03*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*		*2439*				
		Сметная стоимость				*32932*				
23	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	22,76736	594,22	--	13529	--	8814	0,89	20
				594,22	--	13529	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*8814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*7996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*1787*				
		Сметная стоимость				*24130*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
24	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
			0,63104	16905,66	7682,02	10668	4848	4213	9,35	6
		т конструкций		7569,11	1975,12	4776	1246	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6675,72*		*4213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*3668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*863,29*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1886,51*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16071*				
25	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			0,6373504	346298,35	--	220713	--	8387	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*8387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*8387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*18328*				
		Сметная стоимость				*247428*				
26	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
			0,63104	2187,15	521,10	1380	329	609	1,34	1
		т		1395,42	0,85	881	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*965,75*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,42*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,23*		*159*				
		Сметная стоимость				*2149*				
27	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
			64	95,74	0,54	6127	34	4095	0,12	8
		болт		95,20	0,25	6093	16	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*4095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*3721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*818*				
		Сметная стоимость				*11040*				
28	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
			0,004384	381819,66	--	1674	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*64*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*139*				
		Сметная стоимость				*1877*				
29	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			1,072	16896,80	661,24	18113	709	1272	1,35	1
		м3		927,81	153,77	995	165	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1186,58*		*1272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*662,01*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1446,67*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20936*				
30	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
			6,08	22008,44	1052,73	133811	6401	15983	4,41	27
		м3		3313,01	247,46	20143	1505	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2628,77*		*15983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*10499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*901,94*				*5484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1970,98*		*11984*				
		Сметная стоимость				*161777*				
31	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,0328	245293,14	--	8046	--	306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9321,14*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9321,14*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20369,14*		*668*				
		Сметная стоимость				*9020*				
32	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М 117-5								
			0,1728	313462,11	847,41	54166	146	15869	198,00	34
		т		158403,96	348,76	27372	60	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91832,44*		*15869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*13305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14837,37*				*2564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32423,56*		*5603*				
		Сметная стоимость				*75637*				
		РАМА ПОД ГРПШ-10 -22ШТ								
33	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1								
			31,30512	810,98	--	25388	--	16539	1,18	37
		м3 грунта		810,98	--	25388	--	59,1	--	--

				строителей	машинистов	стр[illegible]лей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*528,32*		*16539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*479,29*				*15004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,03*				*1535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*		*3354*				
		Сметная стоимость				*45281*				
34	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			31,30512	594,22	--	18602	--	12119	0,89	28
		м3 грунта		594,22	--	18602	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*12119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*10994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*1125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*2458*				
		Сметная стоимость				*33178*				
35	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
			0,89276	16905,66	7682,02	15093	6858	5960	9,35	8
		т конструкций		7569,11	1975,12	6757	1763	60,9	2,03	2
		Накладные расходы -		*6675,72*		*5960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*5189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*863,29*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1886,51*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22737*				
36	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			0,9016876	346298,35	--	312253	--	11866	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*11866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*11866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*25929*				
		Сметная стоимость				*350048*				
37	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
			0,89276	2187,15	521,10	1953	465	862	1,34	1
		т		1395,42	0,85	1246	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*965,75*		*862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,42*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,23*		*225*				
		Сметная стоимость				*3040*				
38	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
			88	95,74	0,54	8425	47	5630	0,12	10

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		болт		95,20	0,25	8378	22	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*		*5630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*5116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15180*				
39	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,006028	381819,66	--	2302	--	87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
40	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,474	16896,80	661,24	24906	975	1749	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1368	227	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1186,58*		*1749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*662,01*				*976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1446,67*		*2132*				
		Сметная стоимость				*28787*				
41	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	8,36	22008,44	1052,73	183991	8801	21977	4,41	37
		м3		3313,01	247,46	27697	2069	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2628,77*		*21977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*14436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*901,94*				*7540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1970,98*		*16477*				
		Сметная стоимость				*222445*				
42	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04994	245293,14	--	12250	--	465	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9321,14*		*465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9321,14*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20369,14*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13733*				

				строителей	машинистов	стр	ей	машинистов	%	на един.	всего
43	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М 117-.									
		т	0,2376	313462,11	847,41	74479	201	21819	198,00	47	
				158403,96	348,76	37637	83	48,5	0,36	--	
		Накладные расходы -		*91832,44*		*21819*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*18294*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14837,37*				*3525*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32423,56*		*7704*					
		Сметная стоимость				*104002*					
		МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6, ГРПШ-10 -38ШТ									
44	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1									
		м3 грунта	30,4	810,98	--	24654	--	16061	1,18	36	
				810,98	--	24654	--	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*528,32*		*16061*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*479,29*				*14570*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,03*				*1491*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*		*3257*					
		Сметная стоимость				*43972*					
45	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		м3 грунта	30,4	594,22	--	18064	--	11768	0,89	27	
				594,22	--	18064	--	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*387,11*		*11768*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*10676*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*1092*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*2387*					
		Сметная стоимость				*32219*					
46	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка									
		т	0,18772	100031,11	65234,23	18778	12246	6323	35,40	7	
				31392,72	15261,34	5893	2865	61,7	13,42	3	
		Накладные расходы -		*33680,59*		*6323*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,55*				*5404*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4895,03*				*919*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10696,94*		*2008*					
		Сметная стоимость				*27109*					
47	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,18772	196151,39	--	36822	--	1399	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7453,75*		*1399*					

				строителей	машинистов	стр	лей	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7453,75*					*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,41*			*3058*				
		Сметная стоимость					*41279*				
48	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		м	190	416,26	18,33		79089	3482	13165	0,14	27
		Накладные расходы -		115,99	4,37		22039	830	42,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*69,29*			*13165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*51,52*					*9788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,78*					*3377*		
		Сметная стоимость		*38,84*			*7380*				
49	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования					*99635*				
		шт.	76	3389,78	140,10		257623	10648	36241	0,90	68
		Накладные расходы -		745,68	37,73		56671	2868	42,8	0,04	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*476,85*			*36241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*335,30*					*25483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,55*					*10758*		
		Сметная стоимость		*309,33*			*23509*				
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХ ИЗ ТРУБ D89х3,0ММ -2ШТ					*317373*				
50	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1									
		м3 грунта	1,28	810,98	--		1038	--	676	1,18	2
		Накладные расходы -		810,98	--		1038	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*528,32*			*676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*479,29*					*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,03*					*63*		
		Сметная стоимость		*107,14*			*137*				
51	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1					*1851*				
		м3 грунта	1,28	594,22	--		761	--	496	0,89	1
		Накладные расходы -		594,22	--		761	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*387,11*			*496*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*351,19*					*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,93*					*46*		
		Сметная стоимость		*78,51*			*100*				
52	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство					*1357*				
			1,52	22451,67	1052,73		34127	1600	4021	4,41	7

				строительных	машинистов	отр	ных	машинистов	%	на един.	всего
		м3		3313,01	247,46		5036	376	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2645,61*			*4021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*					*2625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*918,78*					*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2007,78*			*3052*				
		Сметная стоимость					*41200*				
53	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			0,0047	313462,11	847,41		1473	4	432	198,00	1
		т		158403,96	348,76		744	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91832,44*			*432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*					*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14837,37*					*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32423,56*			*152*				
		Сметная стоимость					*2057*				
54	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
			0,0412	70640,38	7201,80		2910	297	1651	73,60	3
		т конструкций		58881,47	260,85		2426	11	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40070,68*			*1651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*					*1484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4053,01*					*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8856,88*			*365*				
		Сметная стоимость					*4926*				
55	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			0,01272	387497,12	--		4929	--	187	--	--
		т		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*			*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*					*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*			*409*				
		Сметная стоимость					*5526*				
56	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			28,48	511,02	--		14554	--	553	--	--
		кг		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*			*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*					*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*			*1209*				
		Сметная стоимость					*16316*				
		ВРЕЗКА									

				строителей	машинистов	стр[illegible]лей	машинистов	%	на един.	всего
57	Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления								
			1	5756,80	835,45	5757	835	3183	5,26	5
		врезка		4597,98	--	4598	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*3182,60*		*3183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2855,34*				*2855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*327,26*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,15*		*715*				
		Сметная стоимость				*9655*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -1ШТ								
58	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1								
			0,157	810,98	--	127	--	83	1,18	--
		м3 грунта		810,98	--	127	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*528,32*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*479,29*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,03*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*		*17*				
		Сметная стоимость				*227*				
59	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			0,157	594,22	--	93	--	61	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	93	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*61*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*12*				
		Сметная стоимость				*166*				
60	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В7,5/. Устройство								
			0,159	19584,50	703,65	3114	112	427	4,90	1
		м3		3681,13	169,23	585	27	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2682,60*		*427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*815,17*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1781,37*		*283*				
		Сметная стоимость				*3824*				
61	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки								
			0,0193654	29095,54	6665,93	563	129	213	17,30	--
		т		14333,57	1303,72	278	25	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*10990,62*		*213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9523,11*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1467,51*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,89*		*62*				

				строителей	машинистов	стр	лей	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная стоимость					*838*				
62	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием пнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01491	387497,12	--		5778	--	220	--	--
		т		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*			*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*					*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*			*480*				
		Сметная стоимость					*6477*				
63	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,45536	511,02	--		2277	--	87	--	--
		кг		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*			*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*					*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*			*189*				
		Сметная стоимость					*2553*				
64	С121-130816-2202 21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,26	424,32	--		110	--	4	--	--
		кг		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,12*			*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,12*					*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,24*			*9*				
		Сметная стоимость					*123*				
65	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,58	65,73	1,06		38	1	11	0,03	--
		м2		27,67	0,17		16	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*			*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*					*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*					*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*			*4*				
		Сметная стоимость					*52*				
66	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,58	133,65	1,67		78	1	14	0,04	--

				строителей	машинистов	стр	лей	машинистов	%	на един.	всего
		м2		34,08	0,34		20	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,44*			*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*					*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,79*					*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,65*			*7*				
		Сметная стоимость					*100*				
		УСТАНОВКА ГРПШ-6,10									
18	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	12080,31	736,66		12080	737	6335	11,20	11
		установка		9173,14	198,38		9173	198	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*6334,54*			*6335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*					*5660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*674,15*					*674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,19*			*1473*				
		Сметная стоимость					*19888*				
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГК-6 с 1-им счетчиком G-4	1	37064,15	--		37064	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1408,44*			*1408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1408,44*					*1408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3077,81*			*3078*				
		Сметная стоимость					*41550*				
		РАМА ПОД ГРПШ-6 -1ШТ									
20	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	1,42296	810,98	--		1154	--	752	1,18	2
		м3 грунта		810,98	--		1154	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*528,32*			*752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*479,29*					*682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49,03*					*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*			*152*				
		Сметная стоимость					*2058*				
21	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,42296	594,22	--		846	--	551	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--		846	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*			*551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*					*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*					*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*			*112*				
		Сметная стоимость					*1509*				
22	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,03944	16905,66	7682,02		667	303	263	9,35	--
		т конструкций		7569,11	1975,12		299	78	60,9	2,03	--

				строителей	машинистов	отр	лей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*6675,72*			*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*					*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*863,29*					*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1886,51*			*74*				
		Сметная стоимость					*1005*				
23	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0398344	346298,35	--		13795	--	524	--	--
		т		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*			*524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*					*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*			*1146*				
		Сметная стоимость					*15465*				
24	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,03944	2187,15	521,10		86	21	38	1,34	--
		т		1395,42	0,85		55	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*965,75*			*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*					*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,42*					*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,23*			*10*				
		Сметная стоимость					*134*				
25	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	4	95,74	0,54		383	2	256	0,12	--
		болт		95,20	0,25		381	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,98*			*256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*					*233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*					*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*			*51*				
		Сметная стоимость					*690*				
26	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000274	381819,66	--		105	--	4	--	--
		т		--	--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*			*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14509,15*					*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*			*9*				
		Сметная стоимость					*118*				

				строителей	машинистов	отр	лей	машинистов	%	на един.	всего
27	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		м3	0,067	16896,80	661,24		1132	44	80	1,35	--
		Накладные расходы -		927,81	153,77		62	10	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1186,58*			*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*524,57*					*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,01*					*44*		
		Сметная стоимость		*1446,67*			*97*				
28	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство					*1308*				
		м3	0,38	22008,44	1052,73		8363	400	999	4,41	2
		Накладные расходы -		3313,01	247,46		1259	94	48,5	0,29	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2628,77*			*999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1726,83*					*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,94*					*343*		
		Сметная стоимость		*1970,98*			*749*				
29	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012					*10111*				
		т	0,00205	245293,14	--		503	--	19	--	--
		Накладные расходы -		--	--		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9321,14*			*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9321,14*					*19*		
		Сметная стоимость		*20369,14*			*42*				
30	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М 117-5					*564*				
		т	0,0108	313462,11	847,41		3385	9	992	198,00	2
		Накладные расходы -		158403,96	348,76		1711	4	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*91832,44*			*992*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76995,07*					*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14837,37*					*160*		
		Сметная стоимость		*32423,56*			*350*				
		МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6-1ШТ					*4727*				
31	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1									
		м3 грунта	0,8	810,98	--		649	--	423	1,18	1
		Накладные расходы -		810,98	--		649	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*528,32*			*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*479,29*					*383*		
				49,03					*39*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,14*		*86*				
		Сметная стоимость				*1157*				
32	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	0,8	594,22	--	475	--	310	0,89	1
				594,22	--	475	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*63*				
		Сметная стоимость				*847*				
33	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка								
		т	0,00494	100031,11	65234,23	494	322	166	35,40	--
				31392,72	15261,34	155	75	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*33680,59*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,55*				*142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4895,03*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10696,94*		*53*				
		Сметная стоимость				*713*				
34	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00494	196151,39	--	969	--	37	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7453,75*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7453,75*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,41*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
35	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								
		м	5	416,26	18,33	2081	92	346	0,14	1
				115,99	4,37	580	22	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,29*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,78*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,84*		*194*				
		Сметная стоимость				*2622*				
36	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	2	3389,78	140,10	6780	280	954	0,90	2
				745,68	37,73	1491	75	42,8	0,04	--

				строителей	машинистов	стр. слес.	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*476,85*		*954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*141,55*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,33*		*619*				
		Сметная стоимость				*8352*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			3 873 610				
в том числе оборудование			Тенге			706 356				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**3 873 610**				
в том числе оборудование			Тенге			**706 356**				
в том числе СМР			Тенге			**3 167 254**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		1,3%	41 174				
Итого с временными			Тенге			**3 208 428**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	29 197				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**3 237 625**				
Итого СМР			Тенге			**3 237 625**				
Итого оборудование			Тенге			**706 356**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**3 943 981**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,0599383	4 180 377				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997475087317001			Тенге		**0,9974751**	**4 169 822**				
НДС			Тенге		12%	500 379				
Итого к оплате			**Тенге**			**4 670 200,19**				

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS"

Кемалов А.

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Royal Company"

Ахмедов А.Б.

Инженер-эксперт:

Карабаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

Мылтықбай Ж.