Приложение№1
К приказу Министра
Государственных доходов
Республики Казахстан
От 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ- ФАКТУРА №23от «25» июля 2016г.

Поставщик: ТОО «Тулпар-Тайынша»
БИН и адрес поставщика: 030440002263 СКО г. Тайынша ул.Кооперативная 59
ИИК поставщика : № KZ456010251000021246
АО «Народный банк Казахстана г. Петропавловск
БИК HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 48001 № 0001508
Договор на поставку товаров(работ, услуг) №222 от 07.07.2016
Условия оплаты по договору № 222 от 07.07.2016 года
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг):
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления: авто машина гос.
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель: ТОО «Тулпар-Тайынша»
Грузополучатель : КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница акимата СКО УЗ РК»
ПОКУПАТЕЛЬ :КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница акимата СКО УЗ РК»
БИН: и адрес покупателя : 090640013059 г.Тайынша ул.Крыжановского 72
ИИК№ KZ026010251000054127 АО «Народный банк Казахстана»
БИК №HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	цена	Стоимость товаров без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Согласно акта выполненных работ №2 за июль 2016 года на Капитальный ремонт 5 этажа здания КГП на ПХВ «Тайыншинской ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу г.Тайынша ул.Крыжановского 72				3571428,57	12%	428571,43	4000000,00
	Итого				3571428,57	12%	428571,43	4000000,00

Четыре миллиона тенге 00тиын

Руководитель организации **Выдал (ответственное лицо поставщика)**
_____ Сарсембаев Т.А. **_____**

Главный бухгалтер_____ Анорова Н.И.

Приложение 4
к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

ЗАКАЗЧИК: : КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница акимата СКО УЗ СКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тулпар-Тайынша»

Наименование стройки: Капитальный ремонт 5 этажа стационара здания КГП на ПХВ «Тайыншинской ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу г.Тайынша ул.Крыжановского 72

СПРАВКА
АКТ №2

О стоимости выполненных строительных работ и затрат за период
За июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		222	07.07.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС По Графе 1	Всего К оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце Без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (В СМЕТНЫХ БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8928571,43	3571428,57							428571,43	3571428,57
НДС 12%	1071428,57	428571,43								428571,43
итого	10000000,00	4000000,00								4000000,00

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Тулпар-Тайынша»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Капитальный ремонт 5 этажа стационара здания КГП на ПХВ «Тайыншинской ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу г.Тайынша ул.Крыжановского 72

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2016г №2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Внутреняя отделка												
1	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	166,605	455,6	122,53	4,93 / 1,86	75905	20414	821 / 310	19585 / 94,5	0,66 / 0,01	111	2	
2	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	дверные блоки -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	53,27	367,11	139,39	19,34 / 6,57	19556	7425	1030 / 350	9331 / 120	0,83 / 0,03	44	2	
3	C12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	38,15	12700	-	- / -	484505	-	- / -	- / -	- / -	-	-	

	8.02-04С-2004	м2								
4	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	15,12	13000 / -	- / -	196560 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
5	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	100,94	379,3 / 196,66	23,6 / 8,22	38287 / 19851	2382 / 829	22335 / 108	1,18 / 0,04	119 / 4
		м2								
6	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,14	537,52 / 265,62	23,97 / 7,73	3300 / 1631	147 / 47	1813 / 108	1,59 / 0,04	10 / -
		м2								
7	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	100,94	6226 / -	- / -	628452 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
8	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,078	4884 / -	- / -	15033 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

9	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2 2,166	4472 -	- -	9686 -	- -	- -	- -	- -
10	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2 0,912	4884 -	- -	4454 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1475739	4379			284
			Тенге			49322	1537			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1475739	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28702	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50859	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1338691	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			54645	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7959	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			91728	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1620530	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		318
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	58819	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1620530	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		318
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	58819	-		-
	Итого в текущих ценах к=2,160651		Тенге			3501400,56				
	Налоги сборы, платежи 2%		Тенге			70028,01				
	Итого		Тенге			3571428,57				
	НДС 12%		Тенге			428571,43				
	ВСЕГО		Тенге			4000000,00				

ЗАКАЗЧИК:___ КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тулпар Тайынша»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Приложение№1
К приказу Министра
Государственных доходов
Республики Казахстан
От 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ- ФАКТУРА №22от «20» июля 2016г.

Поставщик: ТОО «Тулпар-Тайынша»
БИН и адрес поставщика: 030440002263 СКО г. Тайынша ул.Кооперативная 59
ИИК поставщика : № KZ456010251000021246
АО «Народный банк Казахстана г. Петропавловск
БИК HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 48001 № 0001508
Договор на поставку товаров(работ, услуг) №222 от 07.07.2016
Условия оплаты по договору № 222 от 07.07.2016 года
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг):
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления: авто машина гос.
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель: ТОО «Тулпар-Тайынша»
Грузополучатель : КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница акимата СКО УЗ РК»
ПОКУПАТЕЛЬ :КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница акимата СКО УЗ РК»
БИН: и адрес покупателя : 090640013059 г.Тайынша ул.Крыжановского 72
ИИК№ KZ026010251000054127 АО «Народный банк Казахстана»
БИК №HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	цена	Стоимость товаров без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Согласно акта выполненных работ №1 за июль 2016 года на Капитальный ремонт 5 этажа здания КГП на ПХВ «Тайыншинской ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу г.Тайынша ул.Крыжановского 72				5357142,86	12%	642857,14	6000000,00
	Итого				5357142,86	12%	642857,14	6000000,00

Шесть миллионов тенге 00тиын

Руководитель организации
_____ Сарсембаев Т.А.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____

Главный бухгалтер_____ Аноровa Н.И.

Приложение 4
к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

ЗАКАЗЧИК: : КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница акимата СКО УЗ СКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тулпар-Тайынша»

Наименование стройки: Капитальный ремонт 5 этажа стационара здания КГП на ПХВ «Тайыншинской ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу г.Тайынша ул.Крыжановского 72

СПРАВКА
АКТ №1

О стоимости выполненных строительных работ и затрат за период
За июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		222	07.07.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС По Графе 1	Всего К оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце Без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (В СМЕТНЫХ БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке *	5357142,86	5357142,86							642857,14	5357142,86
НДС 12%	642857,14	642857,14								642857,14
итого	6000000,00	6000000,00								6000000,00

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК _____

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Тулпар-Тайынша»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Капитальный ремонт 5 этажа стационара здания КГП на ПХВ «Тайыншинской ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу г.Тайынша ул.Крыжановского 72

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2016г
№1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Демонтажные работы												
1	E0113-44-7	-Очистка потолка м2	1127,63	72,9	-	82204	-	66585	0,41	460				
				72,9	-	82204	-	81	-	-				
2	E0113-44-7	-Очистка стен м2	1955,448	72,9	-	142552	-	115467	0,41	798				
				72,9	-	142552	-	81	-	-				
3	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	764,314	133,16	23,58	101776	18023	82152	0,74	568				
				109,58	4,16	83754	3180	94,5	0,02	18				
4	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	627,74	17,38	0,93	10910	584	11529	0,11	71				
				16,45	0,14	10326	88	110,7	-	1				
5	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	418,95	116,63	10,56	48862	4424	49967	0,7	293				
				106,07	1,67	44438	700	110,7	0,01	6				
		Внутреняя отделка												
6	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков 1м2	536,591	455,6	4,93	244469	2643	63078	0,66	356				
				122,53	1,86	65750	999	94,5	0,01	5				
		дверные блоки												
7	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	140,7	158,38	23,78	22284	3346	20202	0,91	128				
				134,6	8,98	18938	1263	100	0,04	6				

			м2							
8	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	87,43	367,11	19,34	32096	1691	15314	0,83	73
					139,39	6,57	12187	575	120	0,03	3
9	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	87,43	12700	-	1110361	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		оконные блоки									
10	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	100,94	270,9	23,78	27345	2400	25851	1,65	167
					247,12	8,98	24944	906	100	0,04	4
11	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	6,14	250,04	23,78	1535	146	1444	1,52	9
					226,26	8,98	1389	55	100	0,04	-
		электромонтажные работы									
12	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	м2	64	29,35	2,8	1878	179	1680	0,18	11
					26,55	0,45	1699	29	97,2	-	-
13	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	123	9,32	0,23	1146	28	1093	0,06	8
					9,09	0,05	1118	6	97,2	-	-
14	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	162	8,42	-	1364	-	1326	0,06	9
					8,42	-	1364	-	97,2	-	-
15	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	шт	1200	3,69	-	4428	-	4304	0,03	30
					3,69	-	4428	-	97,2	-	-
			м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				1833212	33463			2983
			Тенге				495092	7801			44
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				8817	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	8644	-		-

Накладные расходы -	Тенге	8402	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1260	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1033	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	18252	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9905	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1824395	-	-	-
Материалы -	Тенге	18299	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	494249	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1110361	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	175996	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	451589	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	226
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	67738	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136559	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2412543	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3193
Сметная заработная плата -	Тенге	-	561987	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2430795	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3257
Сметная заработная плата -	Тенге	-	571892	-	-
Итого в текущих ценах к=2,160651	Тенге	5252100,84			
Налоги сборы, платежи 2%	Тенге	105042,02			
Итого	Тенге	5357142,86			
НДС 12%	Тенге	642857,14			
ВСЕГО	Тенге	6000000,00			

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тулпар Тайынша»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: