Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№92 2021-08-11**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги	**14000000**	**14000000**	**14000000**			**14000000**	**14 000 000**		
	Удержание 5 %	**700000**	**700000**				**700000**			
	в том числе НДС 12%	**1 425 000**	**1 425 000**				**1 425 000**			
2	**Всего к оплате**	**13 300 000**	**13 300 000**				**13 300 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсунналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

120100

форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Д & К»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги
(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги
(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 2021-08-11

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (Снятие ПРС)	м3 грунта	10726	158,3	150,98	1697927	1619411	1028	341841	2202949
					7,22	37,04	77488	397291	--	163181	
2.	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12871,2	40	--	514848	--	--	--	556036
					--	--	--	--	--	41188	
3.	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка грунта для насыпи самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.	т	2815,936	40	--	112637	--	--	--	121648
					--	--	--	--	--	9011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
4.	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1759,96	68,35 -- 1759,96	68,35 26,48 75,37	120300 -- 132641	120300 46610 132641	-- -- --	33559 12309 36057	166168 182194
5.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8799,8	7,01 -- 1980	7,01 1,97 48,05	61701 -- 95133	61701 17348 95133	-- -- --	12491 5935 23592	80127 128223
6.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта								
7.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство кюветов)	м3 грунта								
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды		16048,4	166,11 40,48	125,63 35,77	2665787 649588	2016199 574028	-- --	1321505 318983	4306275
8.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные	м2 основания или покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 2	толщиной 15 см. Устройство									12021895

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		
Временные здания и сооружения 1,3%		156285	12178180
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%		76722	12254902
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		245098	12500000
Итого с НДС 12 %		1500000	14000000

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и Строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО «Д & К»

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**