Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщи ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Договор №14 от 10.04.2017г. д/с №1 от 25.04.2017г., Уведомление №4233712 от 26.04.2017г., КБК 467024032431

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 ученических мест в селе Карасу, Сайрамского района" ЮКО

Справка № 01

о стоимости выполненных работ и затрат от 26 июня 2017г

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		Код подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
4673515		26331	14	10.04.2017г	за счёт бюджетных средств	1	ГУ	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
		с начала года 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость - 12%	
			в отчетном месяце (за июнь 2017г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2015 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика		152 963 485,63	136 574 540,74	157 296 839,29	157 296 839,29	2 812 998,00	1 112 757,00	98 224 360,00	560 230,00	16 388 944,89	152 963 485,63
Технический надзор услуги оплата ч/з без НДС	0,014381865199	2 199 900,23	2 199 900,23							0	2 199 900,23
Авторский надзор оплата ч/з	0,002385358861	364 872,81	325 779,29							39 093,51	364 872,81
Резерв средств заказчика (РСЗ) 2% в том числе		3 102 278,31	2 773 843,85							328 434,46	3 102 278,31
(РСЗ) =(от стоимости СМР по факту выполнения *2%	0,020000000000	3 059 269,71	2 731 490,81							327 778,90	3 059 269,71
(РСЗ) =(от стоимости услуг технического надзора (без НДС) начисленного *2%)* размер скидки подрядчика	0,838448408135	36 890,06	36 890,06							0,00	36 890,06

РСЗ) =(от стоимости услуг авторского надзора начисленного *2%) * размер скидки подрядчика	0,838448408135	6 118,54	5 462,98							655,56	6 118,54
Проектные работы, неиспользованные (РСЗ) 2% в текущем м-ц		0,00	0,00							0,00	0,00
Экспертиза ПСД неиспользованные (РСЗ) 2% в текущем м-це		0,00	0,00							0,00	0,00
Итого:		158 630 536,98	141 874 064,12	157 296 839,29	157 296 839,29	2 812 998,00	1 112 757,00	98 224 360,00	560 230,00	16 756 472,86	158 630 536,98

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Руководитель _____ **У.Сербаев**

Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Директор _____ **А.Жамбеталиев**

Технадзор _____ **К.Бегимбердиев**

одрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017г

"Строительство школы на 600 ученических мест в селе Карасу, Сайрамского района" ЮКО

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строите / рабочих, обслужива машины: на един.	все
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м	657.45	23.99	23.99	15774	15774	4470	--	
		м3		--	9.39	--	6170	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*6.80*		*4470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.55*				*3647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.25*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.46*		*1620*				
		Сметная стоимость				*21864*				
	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	27837.132	80.77	75.91	2248481	2113221	693915	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	135260	836367	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*693915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*574232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*119683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*235392*				
		Сметная стоимость				*3177787*				
	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	1571.451	506.66	168.12	796184	264195	411601	0.48	
		м3 грунта недобора		337.99	52.30	531133	82190	59.1	0.05	
		Накладные расходы -		*261.92*		*411601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230.66*				*362474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.26*				*49127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.49*		*96623*				
		Сметная стоимость				*1304408*				
	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*412613*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.91*				*47097*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.84*		*92630*			
		Сметная стоимость				*1250500*			
5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	29932.4	28.04	28.04	839318	839318	237853	--
		м3 грунта		--	10.97	--	328323	59.1	0.01
		Накладные расходы -		*7.95*		*237853*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*194039*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*43814*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*86174*			
		Сметная стоимость				*1163345*			
6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	29932.4	95.97	95.97	2872657	2872657	814078	--
		м3 грунта		--	37.54	--	1123721	59.1	0.01
		Накладные расходы -		*27.20*		*814078*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22.19*				*664119*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.01*				*149959*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.85*		*294939*			
		Сметная стоимость				*3981674*			
7	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	1669.5	80.77	75.91	134850	126738	41617	0.01
		м3 грунта		4.86	30.05	8112	50160	59.1	0.03
		Накладные расходы -		*24.93*		*41617*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*34439*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*7178*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*14117*			
		Сметная стоимость				*190584*			
8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1669.5	19.65	19.65	32810	32810	9298	--
		м3 грунта		--	7.69	--	12835	59.1	0.01
		Накладные расходы -		*5.57*		*9298*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*7585*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*1713*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*3369*			
		Сметная стоимость				*45477*			
9	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	24862	278.64	277.39	6927555	6896447	1624544	--
		м3 грунтовой подушки		1.15	85.74	28622	2131588	59.1	0.08
		Накладные расходы -		*65.34*		*1624544*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51.35*				*1276684*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.99*				*347860*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.52*		*684168*			
		Сметная стоимость				*9236267*			

	РСНБ РК 2015	кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	29932.4	28.04	28.04	839318	839318	237853	--	
		м3грунта		--	10.97	--	328323	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*237853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*194039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*43814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*86174*				
		Сметная стоимость				*1163345*				
1	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	29932.4	95.97	95.97	2872657	2872657	814078	--	
		м3 грунта		--	37.54	--	1123721	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*27.20*		*814078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22.19*				*664119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.01*				*149959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.85*		*294939*				
		Сметная стоимость				*3981674*				
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м	1001.2101	19.65	19.65	19676	19676	5576	--	
		м3		--	7.69	--	7697	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*5576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*4549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*1027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*2020*				
		Сметная стоимость				*27272*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1001.2101	111.79	44.98	111923	45039	59360	0.11	
		м3		66.80	21.74	66884	21768	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*59.29*		*59360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*52393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*6967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*13703*				
		Сметная стоимость				*184986*				
4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1001.2101	47.50	37.45	47553	37495	12903	0.01	
		м3		7.55	10.10	7555	10117	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*12.89*		*12903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.43*				*10444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.46*				*2459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.83*		*4837*				
		Сметная стоимость				*65293*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	75.3599	637.31	--	48028	--	31624	0.97	
		м3		637.31	--	48028	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*419.64*		*31624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376.65*				*28384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42.99*				*3240*		

		РСНБ РК 2015								
			1111.432	19.65	19.65	21843	21843	6190	--	
		м3		--	7.69	--	8544	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*6190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*5050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*2243*				
		Сметная стоимость				*30276*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1111.432	47.50	37.45	52788	41622	14324	0.01	
		м3		7.55	10.10	8387	11230	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*12.89*		*14324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.43*				*11594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.46*				*2730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.83*		*5369*				
		Сметная стоимость				*72481*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1111.432	111.79	44.98	124244	49997	65895	0.11	
		м3		66.80	21.74	74247	24164	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*59.29*		*65895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*58161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*7734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*15211*				
		Сметная стоимость				*205350*				
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	277.858	580.27	--	161232	--	106165	0.89	
		м3		580.27	--	161232	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*382.08*		*106165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*95288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*10876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*21392*				
		Сметная стоимость				*288788*				
0	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	277.858	47.50	37.45	13197	10406	3581	0.01	
		м3		7.55	10.10	2097	2808	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*12.89*		*3581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.43*				*2899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.46*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.83*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18120*				
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	3261.99	28.04	28.04	91468	91468	25921	--	
		м3		--	10.97	--	35780	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*25921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*21146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*4775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*9391*				
		Сметная стоимость				*126780*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26622296				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Блок-1

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б НА ССЦ , ВТОРОЙ
ТИП ПРОСАДКИ(АС-74-82)
ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(64,10м)

2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 НА ССЦ. Устройство	12.82	16898.10	602.69	216634	7726	16031	1.35	
		м3		906.03	150.16	11615	1925	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*16031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*6567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*9464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*18613*				
		Сметная стоимость				*251278*				
3	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	101.919	19484.52	741.80	1985843	75604	201850	2.82	
		м3		2094.92	188.37	213512	19198	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*201850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*112865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*88985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*175015*				
		Сметная стоимость				*2362708*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1.2522576	98290.78	--	123085	--	5219	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*5219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*5219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*10264*				
		Сметная стоимость				*138568*				
5	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.7045872	97987.22	--	69041	--	2927	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*2927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*2927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*5757*				
		Сметная стоимость				*77726*				
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.9568448	13292.98	634.41	26012	1241	13541	16.88	
		т		12383.17	188.86	24232	370	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*13541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*11932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42717*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.10256	97987.50	--	10050	--	426	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*838*				
		Сметная стоимость				*11314*				
8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2.0594048	9685.99	816.10	19947	1681	10424	11.60	
		1т		8839.90	359.96	18205	741	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*10424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*9189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*1235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*2430*				
		Сметная стоимость				*32801*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(165,40м)								
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	28.118	16898.10	602.69	475141	16946	35160	1.35	
		м3		906.03	150.16	25476	4222	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*35160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*14403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*20757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*40824*				
		Сметная стоимость				*551125*				
0	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	238.176	19484.52	741.80	4640745	176680	471706	2.82	
		м3		2094.92	188.37	498960	44865	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*471706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*263755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*207951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*408996*				
		Сметная стоимость				*5521447*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2.6437536	98290.78	--	259857	--	11018	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*11018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*11018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*21670*				
		Сметная стоимость				*292545*				
2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1.5031552	97987.22	--	147290	--	6245	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*6245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*6245*		

3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4.1469088	13292.98	634.41	55125	2631	28695	16.88	
		т		12383.17	188.86	51352	783	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*28695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*25285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*3409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*6706*				
		Сметная стоимость				*90525*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.39696	97987.50	--	38897	--	1649	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*1649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*1649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*3244*				
		Сметная стоимость				*43790*				
5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	4.5438688	9685.99	816.10	44012	3708	23000	11.60	
		1т		8839.90	359.96	40167	1636	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*23000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*20274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*2726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*5361*				
		Сметная стоимость				*72373*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(42,80м)								
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	5.136	16898.10	602.69	86789	3095	6422	1.35	
		м3		906.03	150.16	4653	771	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*6422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*2631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*3791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*7457*				
		Сметная стоимость				*100668*				
7	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	48.792	19484.52	741.80	950689	36194	96632	2.82	
		м3		2094.92	188.37	102215	9191	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*96632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*54032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*42600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*83786*				
		Сметная стоимость				*1131107*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.4560768	98290.78	--	44828	--	1901	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1901*				

		Сметная стоимость				*50467*				
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.2540608	97987.22	--	24895	--	1056	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*1056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*1056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*2076*				
		Сметная стоимость				*28027*				
0	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.7101376	13292.98	634.41	9440	451	4914	16.88	
		т		12383.17	188.86	8794	134	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*4914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*4330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15502*				
1	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.06848	97987.50	--	6710	--	285	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*560*				
		Сметная стоимость				*7554*				
2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.7786176	9685.99	816.10	7542	635	3941	11.60	
		1т		8839.90	359.96	6883	280	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*3941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*3474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*919*				
		Сметная стоимость				*12402*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(89,60м)								
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	8.96	16898.10	602.69	151407	5400	11204	1.35	
		м3		906.03	150.16	8118	1345	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*11204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*4590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*6614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*13009*				
		Сметная стоимость				*175620*				
4	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	96.768	19484.52	741.80	1885478	71783	191648	2.82	
		м3		2094.92	188.37	202721	18228	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.40*		*191648*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*166170*				
		Сметная стоимость				*2243296*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.6365184	98290.78	--	62564	--	2653	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*2653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*2653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*5217*				
		Сметная стоимость				*70434*				
6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.4186112	97987.22	--	41019	--	1739	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*1739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*1739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*3421*				
		Сметная стоимость				*46179*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.0551296	13292.98	634.41	14026	669	7301	16.88	
		т		12383.17	188.86	13066	199	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*7301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*6434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1706*				
		Сметная стоимость				*23033*				
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.10752	97987.50	--	10536	--	447	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*879*				
		Сметная стоимость				*11861*				
9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1.1626496	9685.99	816.10	11261	949	5885	11.60	
		1т		8839.90	359.96	10278	419	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*5885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*5188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18518*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5(22,20м)								
0	11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство								

		Накладные расходы -		*1250.45*		*4719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*2786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*5479*				
		Сметная стоимость				*73972*				
1	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	23.976	19484.52	741.80	467161	17785	47484	2.82	
		м3		2094.92	188.37	50228	4516	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*47484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*26551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*20933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*41172*				
		Сметная стоимость				*555817*				
2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.3548448	98290.78	--	34878	--	1479	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*1479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*2909*				
		Сметная стоимость				*39265*				
3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.2017536	97987.22	--	19769	--	838	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*1649*				
		Сметная стоимость				*22256*				
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.5565984	13292.98	634.41	7399	353	3851	16.88	
		т		12383.17	188.86	6892	105	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*3851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*3394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*900*				
		Сметная стоимость				*12150*				
5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.02664	97987.50	--	2610	--	111	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*218*				
		Сметная стоимость				*2938*				

		Накладные расходы -		*5061.80*		*2952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*2602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*688*				
		Сметная стоимость				*9289*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-6(54,0м)								
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В15	10.8	19631.81	5.83	212024	63	26622	3.66	
		м3		2571.81	--	27776	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2465.03*		*26622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*16915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*898.80*				*9707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1767.75*		*19092*				
		Сметная стоимость				*257738*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.143856	98290.78	--	14140	--	600	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15919*				
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.057888	97987.22	--	5672	--	241	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*473*				
		Сметная стоимость				*6386*				
0	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-11/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.201744	13292.98	634.41	2682	128	1396	16.88	
		т		12383.17	188.86	2498	38	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*326*				
		Сметная стоимость				*4404*				
1	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.201744	9685.99	816.10	1954	165	1021	11.60	
		1т		8839.90	359.96	1783	73	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*238*				

2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	8.628	16898.10	602.69	145797	5200	10789	1.35	
		м3		906.03	150.16	7817	1296	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*10789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*4420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*6369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*12527*				
		Сметная стоимость				*169113*				
3	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	47.124	21398.64	882.68	1008390	41595	131103	4.75	
		м3		3484.60	223.69	164208	10541	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*131103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*84753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*46349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*91159*				
		Сметная стоимость				*1230652*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.831744	98290.78	--	81753	--	3466	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*3466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*3466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*6818*				
		Сметная стоимость				*92037*				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.831744	13292.98	634.41	11056	528	5755	16.88	
		т		12383.17	188.86	10300	157	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*5755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*5072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18156*				
6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0972	97987.50	--	9524	--	404	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*794*				
		Сметная стоимость				*10722*				
		ФУНДАМЕНТ-ФМ2 -11шт								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	9.251	16898.10	602.69	156324	5575	11568	1.35	
		м3		906.03	150.16	8382	1389	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*11568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*4730*		

		Сметная стоимость				*181323*				
8	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	54.813	21398.64	882.68	1172924	48382	152494	4.75	
		м3		3484.60	223.69	191001	12261	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*152494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*98582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*53912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*106033*				
		Сметная стоимость				*1431452*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.876656	98290.78	--	86167	--	3653	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*3653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*3653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*7186*				
		Сметная стоимость				*97006*				
0	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.876656	13292.98	634.41	11653	556	6066	16.88	
		т		12383.17	188.86	10856	166	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*6066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*5345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19137*				
1	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.1056	97987.50	--	10347	--	439	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*863*				
		Сметная стоимость				*11649*				
		ФУНДАМЕНТ-ФМ3 -2шт								
2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	2.048	16898.10	602.69	34607	1234	2561	1.35	
		м3		906.03	150.16	1856	308	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*2973*				
		Сметная стоимость				*40141*				
3	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	13.564	20011.08	836.51	271430	11346	29817	3.35	
		м3		2457.56	212.34	33334	2880	48.5	0.25	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776.75*		*24100*				
		Сметная стоимость				*325347*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.39672	98290.78	--	38994	--	1653	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*1653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*3252*				
		Сметная стоимость				*43899*				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.39672	13292.98	634.41	5274	252	2745	16.88	
		т		12383.17	188.86	4913	75	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*2745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*2419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*641*				
		Сметная стоимость				*8661*				
6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0242	97987.50	--	2371	--	101	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*198*				
		Сметная стоимость				*2669*				
		ФУНДАМЕНТ-ФМ4 -4шт								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	3.952	16898.10	602.69	66781	2382	4942	1.35	
		м3		906.03	150.16	3581	593	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*4942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*2024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*2917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*5738*				
		Сметная стоимость				*77461*				
8	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	25.088	20011.08	836.51	502038	20986	55150	3.35	
		м3		2457.56	212.34	61655	5327	48.5	0.25	
		Накладные расходы -		*2198.27*		*55150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1294.90*				*32486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.37*				*22664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776.75*		*44575*				
		Сметная стоимость				*601763*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								

		Накладные расходы -		*4167.53*		*3449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*3449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*6783*				
		Сметная стоимость				*91573*				
0	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.827552	13292.98	634.41	11001	525	5726	16.88	
		т		12383.17	188.86	10248	156	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*5726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*5046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1338*				
		Сметная стоимость				*18065*				
1	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0468	97987.50	--	4586	--	194	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*382*				
		Сметная стоимость				*5163*				
		КАРКАС КРФ-1 -29шт								
2	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25мм СТ РК 2591-2014	1.3804	94799.72	--	130862	--	5549	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4019.51*		*5549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*5549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*10913*				
		Сметная стоимость				*147323*				
3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.30624	97987.22	--	30008	--	1272	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*1272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*1272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*2502*				
		Сметная стоимость				*33783*				
4	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6.305992	12806.24	859.26	80756	5418	41342	14.94	
		т		11671.58	222.18	73601	1401	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*41342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*36376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*4966*		

5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	6.305992	9685.99	816.10	61080	5146	31920	11.60	
		1т		8839.90	359.96	55744	2270	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*31920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*28137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*3783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*7440*				
		Сметная стоимость				*100440*				
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
6	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.0931	95437.21	--	8885	--	377	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*741*				
		Сметная стоимость				*10003*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0931	13292.98	634.41	1238	59	644	16.88	
		т		12383.17	188.86	1153	18	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*151*				
		Сметная стоимость				*2033*				
8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0931	9685.99	816.10	902	76	471	11.60	
		1т		8839.90	359.96	823	34	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*110*				
		Сметная стоимость				*1483*				
9	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	489.6	660.62	6.68	323441	3269	87227	0.38	
		м2		280.24	3.31	137203	1622	50.8	--	
		Накладные расходы -		*178.16*		*87227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*70523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.12*				*16704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.10*		*32853*				
		Сметная стоимость				*443522*				
0	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2843.5	726.83	14.16	2066741	40273	351551	0.21	
		м2		173.62	1.66	493687	4710	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*351551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*253186*		

ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОТВЕРСТИЙ

1	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.02976	99505.07	--	2961	--	126	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*247*				
		Сметная стоимость				*3334*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.010032	97987.50	--	983	--	42	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.039792	13292.98	634.41	529	25	275	16.88	
		т		12383.17	188.86	493	8	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*64*				
		Сметная стоимость				*869*				
4	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.039792	9685.99	816.10	385	32	201	11.60	
		1т		8839.90	359.96	352	14	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*47*				
		Сметная стоимость				*633*				
5	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство обрамления	4.8	20910.56	2395.44	100371	11498	13265	4.15	
		м3		3201.06	511.40	15365	2455	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*2763.50*		*13265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1800.54*				*8643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*962.95*				*4622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1893.92*		*9091*				
		Сметная стоимость				*122727*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.098	98290.78	--	9632	--	408	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*803*				
		Сметная стоимость				*10844*				
7	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.020776	97987.50	--	2036	--	86	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*170*				
		Сметная стоимость				*2292*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.118776	13292.98	634.41	1579	75	822	16.88	
		т		12383.17	188.86	1471	22	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*192*				
		Сметная стоимость				*2593*				
		КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1(26шт),КП-2(16шт)(АС-10)								
9	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0.29744	95437.21	--	28387	--	1204	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*1204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*1204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*2367*				
		Сметная стоимость				*31958*				
00	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.16384	97987.50	--	16054	--	681	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*1339*				
		Сметная стоимость				*18073*				
01	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.46128	12806.24	859.26	5907	396	3024	14.94	
		т		11671.58	222.18	5384	102	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*3024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*2661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*715*				

	РСНБ РК 2015		0.46128	9685.99	816.10	4468	376	2335	11.60	
		т		8839.90	359.96	4078	166	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*2335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*2058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*544*				
		Сметная стоимость				*7347*				
		ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛЬЦО(АС-14)								
03	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	13.49	278.64	277.39	3759	3742	881	--	
		м3		1.15	85.74	16	1157	59.1	0.08	
		Накладные расходы -		*65.34*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51.35*				*693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.99*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.52*		*371*				
		Сметная стоимость				*5012*				
04	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	13.49	1052.94	--	14204	--	602	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.64*		*602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.64*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.81*		*1185*				
		Сметная стоимость				*15991*				
05	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного КРЫЛЬЦА В7,5	2.31	18448.49	572.41	42616	1322	5408	3.94	
		м3		2866.03	217.33	6621	502	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*5408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*3454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.62*				*1953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1663.16*		*3842*				
		Сметная стоимость				*51866*				
06	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0352	9685.99	816.10	341	29	178	11.60	
		т		8839.90	359.96	311	13	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*42*				
		Сметная стоимость				*561*				
07	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.0352	123035.64	--	4331	--	184	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
08	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20								

		Накладные расходы -		*857.65*		*10806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*748.58*				*9432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.08*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.53*		*2703*				
		Сметная стоимость				*36492*				
		СТЕНЫ								
9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	160	14418.53	1321.53	2306965	211445	400934	4.54	
		м3 кладки		3246.33	331.30	519412	53007	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2505.84*		*400934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817.43*				*290789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*688.40*				*110145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1353.95*		*216632*				
		Сметная стоимость				*2924531*				
0	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	690	-181.38	--	-125155	--	-71581	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-181.38	--	-125155	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*103.74*		*71581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92.14*				*63579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.60*				*8002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.81*		*15739*				
		Сметная стоимость				*-37835*				
1	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	82.6	14304.12	1321.53	1181521	109159	201577	4.38	
		м3 кладки		3131.92	331.30	258697	27365	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2440.40*		*201577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759.31*				*145319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681.09*				*56258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1339.56*		*110648*				
		Сметная стоимость				*1493746*				
2	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)**	0.75	44257.50	1277.32	33193	958	18655	56.40	
		т металлических изделий		42980.18	447.25	32235	335	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*24873.05*		*18655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061.14*				*16546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2811.91*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5530.44*		*4148*				
		Сметная стоимость				*55996*				
3	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0.1191	120910.98	--	14400	--	611	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5126.63*		*611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5126.63*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10083.01*		*1201*				
		Сметная стоимость				*16211*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	1.6674	123035.64	--	205150	--	8698	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*8698*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*8698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*17108*				
		Сметная стоимость				*230956*				
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)								
		РАМЫ РМ-1(8шт)								
5	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	25.12	28348.36	3494.84	712111	87790	140311	10.40	
		м3		7828.91	841.90	196662	21149	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5585.62*		*140311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*105638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1380.28*				*34673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714.72*		*68194*				
		Сметная стоимость				*920616*				
6	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	21.6	34490.06	3669.02	744985	79251	157125	14.40	
		м3		10697.47	798.48	231065	17247	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*7274.32*		*157125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575.53*				*120432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1698.78*				*36694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3341.15*		*72169*				
		Сметная стоимость				*974279*				
7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2.237312	97987.22	--	219228	--	9295	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*9295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*9295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*18282*				
		Сметная стоимость				*246805*				
8	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.32	99505.07	--	31842	--	1350	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*1350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*1350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*2655*				
		Сметная стоимость				*35847*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0.41856	95437.21	--	39946	--	1694	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046.54*		*1694*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*1694*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*3331*			
		Сметная стоимость				*44971*			
0	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	2.7696	95437.21	--	264323	--	11207	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046.54*		*11207*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*11207*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*22042*			
		Сметная стоимость				*297573*			
1	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	2.4128	94799.72	--	228733	--	9698	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4019.51*		*9698*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*9698*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*19074*			
		Сметная стоимость				*257506*			
2	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	8.158272	10112.92	579.49	82504	4728	42462	12.62
		т		9258.03	188.86	75530	1541	48.5	0.17
		Накладные расходы -		*5204.79*		*42462*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4581.74*				*37379*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623.05*				*5083*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1225.42*		*9997*			
		Сметная стоимость				*134963*			
3	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.12288	94799.72	--	11649	--	494	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4019.51*		*494*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*494*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*971*			
		Сметная стоимость				*13114*			
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	0.13568	309665.64	771.36	42015	105	12415	198.00
		1т		154683.54	340.57	20987	46	48.5	0.36

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*4354*				
		Сметная стоимость				*58785*				
5	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.13568	103348.62	--	14022	--	595	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*1169*				
		Сметная стоимость				*15786*				
		Плиты перекрытия подвала								
6	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	40	3635.26	532.49	145410	21300	52253	2.10	
		шт. сборных конструкций		1640.58	139.31	65623	5572	62.1	0.17	
		Накладные расходы -		*1306.31*		*52253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1105.31*				*44213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201.00*				*8040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.33*		*15813*				
		Сметная стоимость				*213476*				
7	21-040108-1967 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.10-8 (ПБ-83.9)СТ РК 949-92	107	46322.61	--	4956519	--	210156	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1964.08*		*210156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1964.08*				*210156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3862.94*		*413334*				
		Сметная стоимость				*5580009*				
8	21-040108-2067 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.12-8 (ПБ-83.12)СТ РК 949-92	284	53943.41	--	15319928	--	649565	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2287.20*		*649565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2287.20*				*649565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4498.45*		*1277559*				
		Сметная стоимость				*17247052*				
9	21-040108-2367 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.15-8 (ПБ-83.15)СТ РК 949-92	51	66172.55	--	3374800	--	143092	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2805.72*		*143092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2805.72*				*143092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5518.26*		*281431*				
		Сметная стоимость				*3799323*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	непрерывного формования ПБ 44.10-8 (ПБ-47.9)СТ РК 949-92	40	22426.48	--	897059	--	38035	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*950.88*		*38035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*950.88*				*38035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1870.19*		*74808*				
		Сметная стоимость				*1009902*				
1	21-040108-2035 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.12-8 (ПБ-47.12)СТ РК 949-92	156	25767.60	--	4019746	--	170437	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1092.55*		*170437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1092.55*				*170437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2148.81*		*335215*				
		Сметная стоимость				*4525398*				
2	21-040108-2335 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.15-8 (ПБ-47.15)СТ РК 949-92	44	31446.37	--	1383640	--	58666	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1333.33*		*58666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1333.33*				*58666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2622.38*		*115385*				
		Сметная стоимость				*1557691*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64319226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4218716			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты Блок-2А								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б НА ССЦ , ВТОРОЙ ТИП ПРОСАДКИ (АС-3-12)								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1 (54м)								
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	3.24	16898.10	602.69	54750	1953	4051	1.35	
		м3		906.03	150.16	2936	487	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*4051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*2392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*4704*				
		Сметная стоимость				*63506*				
4	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	34.02	19484.52	741.80	662863	25236	67376	2.82	
		м3		2094.92	188.37	71269	6408	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*67376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*37674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*29703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*58419*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.47952	98290.78	--	47132	--	1998	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*1998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*3930*				
		Сметная стоимость				*53061*				
6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.076464	97987.22	--	7492	--	318	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*625*				
		Сметная стоимость				*8434*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.555984	13292.98	634.41	7391	353	3847	16.88	
		т		12383.17	188.86	6885	105	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*3847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*3390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*899*				
		Сметная стоимость				*12137*				
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0648	97987.50	--	6350	--	269	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*530*				
		Сметная стоимость				*7149*				
9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.620784	9685.99	816.10	6013	507	3142	11.60	
		1т		8839.90	359.96	5488	223	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*3142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*2770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*732*				
		Сметная стоимость				*9888*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(55м)								
0	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	6.6	16898.10	602.69	111527	3978	8253	1.35	
		м3		906.03	150.16	5980	991	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*8253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.35*				*3381*		

		Сметная стоимость				*129362*				
1	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	42.9	19484.52	741.80	835886	31823	84963	2.82	
		м3		2094.92	188.37	89872	8081	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*84963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*47507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*37456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*73668*				
		Сметная стоимость				*994517*				
2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.68376	98290.78	--	67207	--	2850	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*2850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*2850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*5605*				
		Сметная стоимость				*75661*				
3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.16324	97987.22	--	15995	--	678	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*1334*				
		Сметная стоимость				*18007*				
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.847	13292.98	634.41	11259	537	5861	16.88	
		т		12383.17	188.86	10489	160	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*5861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*5165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18489*				
5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.088	97987.50	--	8623	--	366	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*719*				
		Сметная стоимость				*9708*				
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.935	9685.99	816.10	9056	763	4733	11.60	
		1т		8839.90	359.96	8265	337	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*4733*				

		Сметная стоимость				*14892*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(98м)								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	7.84	16898.10	602.69	132481	4725	9804	1.35	
		м3		906.03	150.16	7103	1177	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*9804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*4016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*5787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*11383*				
		Сметная стоимость				*153667*				
8	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	70.56	19484.52	741.80	1374828	52342	139744	2.82	
		м3		2094.92	188.37	147818	13291	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*139744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*78138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*61606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*121166*				
		Сметная стоимость				*1635737*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1.044288	98290.78	--	102644	--	4352	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*4352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*4352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*8560*				
		Сметная стоимость				*115556*				
0	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.228928	97987.22	--	22432	--	951	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*1871*				
		Сметная стоимость				*25254*				
1	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.273216	13292.98	634.41	16925	808	8810	16.88	
		т		12383.17	188.86	15766	240	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*8810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*7763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*1047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*2059*				
		Сметная стоимость				*27794*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.1372	97987.50	--	13444	--	570	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*1121*				
		Сметная стоимость				*15135*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1.410416	9685.99	816.10	13661	1151	7139	11.60	
		1т		8839.90	359.96	12468	508	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*7139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*6293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22464*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-4(72м)								
4	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В15	17.28	19631.81	5.83	339238	101	42596	3.66	
		м3		2571.81	--	44441	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2465.03*		*42596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*27064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*898.80*				*15531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1767.75*		*30547*				
		Сметная стоимость				*412380*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.255744	98290.78	--	25137	--	1066	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1066*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28299*				
6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.038592	97987.22	--	3782	--	160	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*315*				
		Сметная стоимость				*4258*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.294336	13292.98	634.41	3913	187	2037	16.88	
		т		12383.17	188.86	3645	56	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*476*				
		Сметная стоимость				*6426*				
8	11-060301-0410	*Слои подстилающие и набетонки. Армирование*								

		Накладные расходы -		*5061.80*		*1490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*347*				
		Сметная стоимость				*4688*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1-4шт								
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	5.2	16898.10	602.69	87870	3134	6502	1.35	
		м3		906.03	150.16	4711	781	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*6502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*2664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*3839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*7550*				
		Сметная стоимость				*101922*				
0	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	30.96	20011.08	836.51	619543	25899	68059	3.35	
		м3		2457.56	212.34	76086	6574	48.5	0.25	
		Накладные расходы -		*2198.27*		*68059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1294.90*				*40090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.37*				*27968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776.75*		*55008*				
		Сметная стоимость				*742610*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1.1684	98290.78	--	114843	--	4869	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*4869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*4869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*9577*				
		Сметная стоимость				*129289*				
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.1684	13292.98	634.41	15532	741	8085	16.88	
		т		12383.17	188.86	14468	221	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*8085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*7124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1889*				
		Сметная стоимость				*25506*				
3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.1276	97987.50	--	12503	--	530	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14076*				

	РСНБ РК 2015		1.794	16898.10	602.69	30315	1081	2243	1.35	
		м3		906.03	150.16	1625	269	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*2605*				
		Сметная стоимость				*35163*				
5	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	9	21398.64	882.68	192588	7944	25039	4.75	
		м3		3484.60	223.69	31361	2013	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*25039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*16187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*8852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*17410*				
		Сметная стоимость				*235037*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.3764	98290.78	--	36997	--	1569	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*1569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*3085*				
		Сметная стоимость				*41651*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.3764	13292.98	634.41	5003	239	2605	16.88	
		т		12383.17	188.86	4661	71	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*2605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*2295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*609*				
		Сметная стоимость				*8216*				
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0208	97987.50	--	2038	--	86	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*170*				
		Сметная стоимость				*2294*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3-3шт								
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	2.7	16898.10	602.69	45625	1627	3376	1.35	
		м3		906.03	150.16	2446	405	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*3376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1993*		

	РСНБ РК 2015	колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	16.23	20011.08	836.51	324780	13577	35678	3.35	
		м3		2457.56	212.34	39886	3446	48.5	0.25	
		Накладные расходы -		*2198.27*		*35678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1294.90*				*21016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.37*				*14662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776.75*		*28837*				
		Сметная стоимость				*389295*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.55404	98290.78	--	54457	--	2309	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*2309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*2309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*4541*				
		Сметная стоимость				*61307*				
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.55404	13292.98	634.41	7365	351	3834	16.88	
		т		12383.17	188.86	6861	105	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*3834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*3378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*896*				
		Сметная стоимость				*12095*				
3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0306	97987.50	--	2998	--	127	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*250*				
		Сметная стоимость				*3375*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4-10шт								
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	5.98	16898.10	602.69	101051	3604	7478	1.35	
		м3		906.03	150.16	5418	898	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*7478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*3063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*4414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*8682*				
		Сметная стоимость				*117211*				
5	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	27.4	20011.08	836.51	548304	22921	60233	3.35	
		м3		2457.56	212.34	67337	5818	48.5	0.25	
		Накладные расходы -		*2198.27*		*60233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1294.90*				*35480*		

6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1.2385	98290.78	--	121733	--	5161	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167.53*		*5161*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*5161*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*10152*			
		Сметная стоимость				*137046*			
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.2385	13292.98	634.41	16463	786	8570	16.88
		т		12383.17	188.86	15337	234	48.5	0.17
		Накладные расходы -		*6919.59*		*8570*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*7552*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*1018*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*2003*			
		Сметная стоимость				*27036*			
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.072	97987.50	--	7055	--	299	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154.67*		*299*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*299*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*588*			
		Сметная стоимость				*7942*			
		ФУНДАМЕНТ- ФМ5-9шт							
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	4.77	16898.10	602.69	80604	2875	5965	1.35
		м3		906.03	150.16	4322	716	48.5	0.18
		Накладные расходы -		*1250.45*		*5965*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*2443*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*3521*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*6925*			
		Сметная стоимость				*93494*			
0	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	20.7	20011.08	836.51	414229	17316	45504	3.35
		м3		2457.56	212.34	50871	4395	48.5	0.25
		Накладные расходы -		*2198.27*		*45504*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1294.90*				*26804*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.37*				*18700*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776.75*		*36779*			
		Сметная стоимость				*496512*			
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1.10772	98290.78	--	108879	--	4616	--

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*4616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*9080*				
		Сметная стоимость				*122575*				
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.10772	13292.98	634.41	14725	703	7665	16.88	
		т		12383.17	188.86	13717	209	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*7665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*6754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1791*				
		Сметная стоимость				*24181*				
3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0576	97987.50	--	5644	--	239	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*471*				
		Сметная стоимость				*6354*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ6-6шт								
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	2.4	16898.10	602.69	40555	1446	3001	1.35	
		м3		906.03	150.16	2174	360	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*3001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*3485*				
		Сметная стоимость				*47041*				
5	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	8.88	20011.08	836.51	177698	7428	19521	3.35	
		м3		2457.56	212.34	21823	1886	48.5	0.25	
		Накладные расходы -		*2198.27*		*19521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1294.90*				*11499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.37*				*8022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776.75*		*15778*				
		Сметная стоимость				*212996*				
6	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0.80064	95437.21	--	76411	--	3240	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*3240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*3240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*6372*				
		Сметная стоимость				*86023*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								

		Накладные расходы -		*6919.59*		*5540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*4882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17478*				
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0294	97987.50	--	2881	--	122	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*240*				
		Сметная стоимость				*3243*				
		КАРКАС КРФ-1 -15шт								
9	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28мм СТ РК 2591-2014	0.9567	94799.72	--	90695	--	3845	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4019.51*		*3845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*3845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*7563*				
		Сметная стоимость				*102104*				
0	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.1377	97987.22	--	13493	--	572	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15190*				
1	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.0944	12806.24	859.26	14015	940	7175	14.94	
		т		11671.58	222.18	12773	243	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*7175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*6313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*1695*				
		Сметная стоимость				*22885*				
2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1.0944	9685.99	816.10	10600	893	5540	11.60	
		1т		8839.90	359.96	9674	394	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*5540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*4883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*1291*				

3	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25мм СТ РК 2591-2014	0.3042	94799.72	--	28838	--	1223	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4019.51*		*1223*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*1223*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*2405*			
		Сметная стоимость				*32466*			
4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.10692	97987.22	--	10477	--	444	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154.66*		*444*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*444*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*874*			
		Сметная стоимость				*11795*			
5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.41112	12806.24	859.26	5265	353	2695	14.94
		т		11671.58	222.18	4798	91	48.5	0.20
		Накладные расходы -		*6556.04*		*2695*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*2372*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*324*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*637*			
		Сметная стоимость				*8597*			
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.41112	9685.99	816.10	3982	336	2081	11.60
		1т		8839.90	359.96	3634	148	48.5	0.38
		Накладные расходы -		*5061.80*		*2081*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1834*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*247*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*485*			
		Сметная стоимость				*6548*			
		КАРКАС КРФ-3 -14шт							
7	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25мм СТ РК 2591-2014	0.59528	94799.72	--	56432	--	2393	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4019.51*		*2393*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*2393*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*4706*			
		Сметная стоимость				*63531*			
8	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32мм СТ РК 2591-2014							

		Накладные расходы -		*4000.20*		*1555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000.20*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867.56*		*3058*				
		Сметная стоимость				*41278*				
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.12852	97987.22	--	12593	--	534	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14177*				
00	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.11244	10450.43	565.90	11625	630	5997	12.30	
		т		9609.13	177.75	10690	198	48.5	0.16	
		Накладные расходы -		*5390.99*		*5997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4746.63*				*5280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*644.36*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1267.31*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19032*				
01	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1.11244	9685.99	816.10	10775	908	5631	11.60	
		1т		8839.90	359.96	9834	400	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*5631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*4964*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*1312*				
		Сметная стоимость				*17718*				
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
02	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.1197	95437.21	--	11424	--	484	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*953*				
		Сметная стоимость				*12861*				
03	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.1197	13292.98	634.41	1591	76	828	16.88	
		т		12383.17	188.86	1482	23	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*194*				
		Сметная стоимость				*2613*				

		Накладные расходы -		*5061.80*		*606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*141*				
		Сметная стоимость				*1906*				
05	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	92.4	660.62	6.68	61042	617	16462	0.38	
		м2		280.24	3.31	25894	306	50.8	--	
		Накладные расходы -		*178.16*		*16462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*13310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.12*				*3152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.10*		*6200*				
		Сметная стоимость				*83704*				
06	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	347.41	726.83	14.16	252508	4920	42951	0.21	
		м2		173.62	1.66	60317	575	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*42951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*30933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*12018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*23637*				
		Сметная стоимость				*319096*				
		СТЕНЫ								
07	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	55.14	14418.53	1321.53	795038	72869	138172	4.54	
		м3 кладки		3246.33	331.30	179002	18268	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2505.84*		*138172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817.43*				*100213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*688.40*				*37959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1353.95*		*74657*				
		Сметная стоимость				*1007867*				
08	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)	0.75	44257.50	1277.32	33193	958	18655	56.40	
		т металлических изделий		42980.18	447.25	32235	335	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*24873.05*		*18655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061.14*				*16546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2811.91*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5530.44*		*4148*				
		Сметная стоимость				*55996*				
09	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0.0075	120910.98	--	907	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5126.63*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5126.63*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10083.01*		*76*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.105	123035.64	--	12919	--	548	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*1077*				
		Сметная стоимость				*14544*				
		РАМЫ РМ-1(1шт)								
1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ БМ В20	4.71	28348.36	3494.84	133521	16461	26308	10.40	
		м3		7828.91	841.90	36874	3965	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5585.62*		*26308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*19807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1380.28*				*6501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714.72*		*12786*				
		Сметная стоимость				*172616*				
2	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ БМ В20	6.34	34490.06	3669.02	218667	23262	46119	14.40	
		м3		10697.47	798.48	67822	5062	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*7274.32*		*46119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575.53*				*35349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1698.78*				*10770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3341.15*		*21183*				
		Сметная стоимость				*285969*				
3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.4656	97987.22	--	45623	--	1934	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*1934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*1934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*3805*				
		Сметная стоимость				*51362*				
4	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0.6287	95437.21	--	60001	--	2544	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*2544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*2544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*5004*				
		Сметная стоимость				*67549*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром от 20 СТ РК 2591-2014	0.44188	95437.21	--	42172	--	1788	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046.54*		*1788*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*1788*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*3517*			
		Сметная стоимость				*47477*			
6	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм СТ РК 2591-2014	0.37728	94799.72	--	35766	--	1516	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4019.51*		*1516*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*1516*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*2983*			
		Сметная стоимость				*40265*			
7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.91346	12806.24	859.26	24504	1644	12545	14.94
		т		11671.58	222.18	22333	425	48.5	0.20
		Накладные расходы -		*6556.04*		*12545*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*11038*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*1507*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*2964*			
		Сметная стоимость				*40013*			
8	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.01176	95437.21	--	1122	--	48	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046.54*		*48*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*48*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*94*			
		Сметная стоимость				*1263*			
9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.01488	95437.21	--	1420	--	60	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046.54*		*60*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*60*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*118*			
		Сметная стоимость				*1599*			
0	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ШАЙБА Ш-1	0.02332	309665.64	771.36	7221	18	2134	198.00
		т		154683.54	340.57	3607	8	48.5	0.36

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*748*				
		Сметная стоимость				*10103*				
1	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.02332	103348.62	--	2410	--	102	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*201*				
		Сметная стоимость				*2713*				
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К1(14шт)(АС-33)								
2	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	5.65	28348.36	3494.84	160168	19746	31559	10.40	
		м3		7828.91	841.90	44233	4757	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5585.62*		*31559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*23760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1380.28*				*7799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714.72*		*15338*				
		Сметная стоимость				*207065*				
3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.2597	97987.22	--	25447	--	1079	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*1079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*1079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*2122*				
		Сметная стоимость				*28648*				
4	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	1.0026	94799.72	--	95046	--	4030	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4019.51*		*4030*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*4030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*7926*				
		Сметная стоимость				*107002*				
5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.2623	12806.24	859.26	16165	1085	8276	14.94	
		т		11671.58	222.18	14733	280	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*8276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*7282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*1955*				
		Сметная стоимость				*26396*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	непрерывного формования ПБ 62.10-8 СТ РК 949-92	45	32969.81	--	1483641	--	62906	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1397.92*		*62906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1397.92*				*62906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2749.42*		*123724*				
		Сметная стоимость				*1670271*				
7	21-040108-2353 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.15-8 СТ РК 949-92	15	47953.01	--	719295	--	30498	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2033.21*		*30498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2033.21*				*30498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3998.90*		*59983*				
		Сметная стоимость				*809777*				
8	21-040108-1950 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.10-8 СТ РК 949-92	15	30580.24	--	458704	--	19449	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1296.60*		*19449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1296.60*				*19449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2550.15*		*38252*				
		Сметная стоимость				*516405*				
9	21-040108-2350 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.15-8 СТ РК 949-92	5	44079.27	--	220396	--	9345	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1868.96*		*9345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1868.96*				*9345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3675.86*		*18379*				
		Сметная стоимость				*248120*				
0	21-040108-1941 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.10-8 СТ РК 949-92	15	26162.47	--	392437	--	16639	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1109.29*		*16639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1109.29*				*16639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2181.74*		*32726*				
		Сметная стоимость				*441802*				
1	21-040108-2341 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.15-8 СТ РК 949-92								

		Накладные расходы -		*1533.29*		*7666*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1533.29*				*7666*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015.67*		*15078*			
		Сметная стоимость				*203558*			
2	21-040108-1938 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.10-8 СТ РК 949-92	15	24378.47	--	365677	--	15505	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1033.65*		*15505*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1033.65*				*15505*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2032.97*		*30495*			
		Сметная стоимость				*411676*			
3	21-040108-2338 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.15-8 СТ РК 949-92	10	34047.40	--	340474	--	14436	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1443.61*		*14436*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443.61*				*14436*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2839.28*		*28393*			
		Сметная стоимость				*383303*			
4	21-040108-1926 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 35.10-8 СТ РК 949-92	15	17870.70	--	268061	--	11366	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*757.72*		*11366*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*757.72*				*11366*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1490.27*		*22354*			
		Сметная стоимость				*301781*			
5	21-040108-2326 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 35.15-8 СТ РК 949-92	5	25630.35	--	128152	--	5434	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1086.73*		*5434*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086.73*				*5434*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137.37*		*10687*			
		Сметная стоимость				*144272*			
6	21-040108-2038 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.12-8 СТ РК 949-92	25	28422.28	--	710557	--	30128	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1205.10*		*30128*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1205.10*				*30128*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2370.10*		*59255*			

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1445289			

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты Блок-2Б

РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б НА ССЦ , ВТОРОЙ ТИП ПРОСАДКИ (АС-4 -12)

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1(58,40м)

7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	9.344	16898.10	602.69	157896	5632	11684	1.35	
		м3		906.03	150.16	8466	1403	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*11684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*4786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*6898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*13566*				
		Сметная стоимость				*183147*				
8	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	85.264	19484.52	741.80	1661328	63249	168865	2.82	
		м3		2094.92	188.37	178621	16061	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*168865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*94421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*74444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*146415*				
		Сметная стоимость				*1976608*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.4667328	98290.78	--	45876	--	1945	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*1945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*3826*				
		Сметная стоимость				*51647*				
0	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.2471488	97987.22	--	24217	--	1027	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*1027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*1027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*2020*				
		Сметная стоимость				*27263*				
1	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.7138816	13292.98	634.41	9490	453	4940	16.88	
		т		12383.17	188.86	8840	135	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*4940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*4353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1154*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.21024	97987.50	--	20601	--	873	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23192*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.9241216	9685.99	816.10	8951	754	4678	11.60	
		1т		8839.90	359.96	8169	333	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*4678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*4123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14719*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2(23,90м)								
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	2.629	16898.10	602.69	44425	1584	3287	1.35	
		м3		906.03	150.16	2382	395	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*3287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*3817*				
		Сметная стоимость				*51529*				
5	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	26.529	19484.52	741.80	516905	19679	52540	2.82	
		м3		2094.92	188.37	55576	4997	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*52540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*29378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*23162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*45556*				
		Сметная стоимость				*615001*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.2546784	98290.78	--	25033	--	1061	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*2088*				
		Сметная стоимость				*28182*				
7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0632872	97987.22	--	6201	--	263	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*263*		

8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.3179656	13292.98	634.41	4227	202	2200	16.88	
		т		12383.17	188.86	3937	60	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*2200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*514*				
		Сметная стоимость				*6941*				
9	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.05736	97987.50	--	5621	--	238	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*469*				
		Сметная стоимость				*6328*				
0	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.3753256	9685.99	816.10	3635	306	1900	11.60	
		1т		8839.90	359.96	3318	135	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*1900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*443*				
		Сметная стоимость				*5978*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3(10,00м)								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	1.7	16898.10	602.69	28727	1025	2126	1.35	
		м3		906.03	150.16	1540	255	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33321*				
2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	15.6	19484.52	741.80	303959	11572	30896	2.82	
		м3		2094.92	188.37	32681	2939	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*30896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*17275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*13620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*26788*				
		Сметная стоимость				*361643*				
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.15984	98290.78	--	15711	--	666	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*666*				

		Сметная стоимость				*17687*				
4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.04544	97987.22	--	4453	--	189	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*371*				
		Сметная стоимость				*5013*				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.20528	13292.98	634.41	2729	130	1420	16.88	
		т		12383.17	188.86	2542	39	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*332*				
		Сметная стоимость				*4481*				
6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.024	97987.50	--	2352	--	100	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*196*				
		Сметная стоимость				*2648*				
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.22928	9685.99	816.10	2221	187	1161	11.60	
		1т		8839.90	359.96	2027	83	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*1161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*271*				
		Сметная стоимость				*3652*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4(4,45м)								
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	0.801	16898.10	602.69	13535	483	1002	1.35	
		м3		906.03	150.16	726	120	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*1002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15700*				
9	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	7.476	19484.52	741.80	145666	5546	14806	2.82	
		м3		2094.92	188.37	15662	1408	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*14806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*8279*		

0	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.079032	98290.78	--	7768	--	329	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167.53*		*329*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*329*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*648*			
		Сметная стоимость				*8745*			
1	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0216448	97987.22	--	2121	--	90	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154.66*		*90*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*90*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*177*			
		Сметная стоимость				*2388*			
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.1006768	13292.98	634.41	1338	64	697	16.88
		т		12383.17	188.86	1247	19	48.5	0.17
		Накладные расходы -		*6919.59*		*697*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*614*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*83*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*163*			
		Сметная стоимость				*2197*			
3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.01869	97987.50	--	1831	--	78	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154.67*		*78*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*78*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*153*			
		Сметная стоимость				*2061*			
4	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.1193668	9685.99	816.10	1156	97	604	11.60
		1т		8839.90	359.96	1055	43	48.5	0.38
		Накладные расходы -		*5061.80*		*604*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*533*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*72*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*141*			
		Сметная стоимость				*1901*			
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-5(41,42м)							
5	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,БМ В12,5	8.284	18081.01	5.83	149783	48	19876	3.66

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*12975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*833.04*				*6901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638.42*		*13573*				
		Сметная стоимость				*183231*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1103429	98290.78	--	10846	--	460	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*904*				
		Сметная стоимость				*12210*				
7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0444022	97987.22	--	4351	--	184	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*363*				
		Сметная стоимость				*4898*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.1547451	13292.98	634.41	2057	98	1071	16.88	
		т		12383.17	188.86	1916	29	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*250*				
		Сметная стоимость				*3378*				
9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.1547451	9685.99	816.10	1499	126	783	11.60	
		1т		8839.90	359.96	1368	56	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*183*				
		Сметная стоимость				*2465*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1-16шт								
0	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	6.4	16898.10	602.69	108148	3857	8003	1.35	
		м3		906.03	150.16	5799	961	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*8003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*3278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*4724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*9292*				
		Сметная стоимость				*125443*				
1	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. В15. Устройство								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*53754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*29397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*57817*				
		Сметная стоимость				*780531*				
72	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.528	98290.78	--	51898	--	2200	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*2200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*2200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*4328*				
		Сметная стоимость				*58426*				
73	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.528	13292.98	634.41	7019	335	3654	16.88	
		т		12383.17	188.86	6538	100	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*3654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*3219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*854*				
		Сметная стоимость				*11526*				
74	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0784	97987.50	--	7682	--	326	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*641*				
		Сметная стоимость				*8648*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ2-4шт								
75	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	1.936	16898.10	602.69	32715	1167	2421	1.35	
		м3		906.03	150.16	1754	291	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*2811*				
		Сметная стоимость				*37947*				
76	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство	9.728	21398.64	882.68	208166	8587	27064	4.75	
		м3		3484.60	223.69	33898	2176	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*27064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*17496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*9568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*18818*				
		Сметная стоимость				*254048*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.179088	98290.78	--	17603	--	746	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*1468*				
		Сметная стоимость				*19817*				
78	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.179088	13292.98	634.41	2381	114	1239	16.88	
		т		12383.17	188.86	2218	34	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*290*				
		Сметная стоимость				*3910*				
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0248	97987.50	--	2430	--	103	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*203*				
		Сметная стоимость				*2736*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3-1шт								
80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	0.529	16898.10	602.69	8939	319	661	1.35	
		м3		906.03	150.16	479	79	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*768*				
		Сметная стоимость				*10369*				
81	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство	2.481	21398.64	882.68	53090	2190	6902	4.75	
		м3		3484.60	223.69	8645	555	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*6902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*4462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*2440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*4799*				
		Сметная стоимость				*64792*				
82	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.047086	98290.78	--	4628	--	196	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*386*				
		Сметная стоимость				*5210*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.047086	13292.98	634.41	626	30	326	16.88	
		т		12383.17	188.86	583	9	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*76*				
		Сметная стоимость				*1028*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0064	97987.50	--	627	--	27	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*52*				
		Сметная стоимость				*706*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4-2шт								
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	1.152	16898.10	602.69	19467	694	1441	1.35	
		м3		906.03	150.16	1044	173	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*1441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1673*				
		Сметная стоимость				*22580*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство	5.52	21398.64	882.68	118121	4872	15357	4.75	
		м3		3484.60	223.69	19235	1235	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*15357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*9928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*5429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*10678*				
		Сметная стоимость				*144156*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1064	98290.78	--	10458	--	443	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*872*				
		Сметная стоимость				*11774*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								

		Накладные расходы -		*6919.59*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*172*				
		Сметная стоимость				*2322*				
9	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0128	97987.50	--	1254	--	53	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*105*				
		Сметная стоимость				*1412*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ5-3шт								
0	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	2.187	16898.10	602.69	36956	1318	2735	1.35	
		м3		906.03	150.16	1981	328	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*3175*				
		Сметная стоимость				*42866*				
1	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство	11.871	21398.64	882.68	254023	10478	33026	4.75	
		м3		3484.60	223.69	41366	2655	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*33026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*21350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*11676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*22964*				
		Сметная стоимость				*310013*				
2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.209664	98290.78	--	20608	--	874	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*1719*				
		Сметная стоимость				*23200*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.209664	13292.98	634.41	2787	133	1451	16.88	
		т		12383.17	188.86	2596	40	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*339*				
		Сметная стоимость				*4577*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0243	97987.50	--	2381	--	101	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*199*				
		Сметная стоимость				*2681*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ6-2шт								
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	1.682	16898.10	602.69	28423	1014	2103	1.35	
		м3		906.03	150.16	1524	253	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*2442*				
		Сметная стоимость				*32968*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство	9.958	21398.64	882.68	213088	8790	27704	4.75	
		м3		3484.60	223.69	34700	2227	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*27704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*17910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*9794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*19263*				
		Сметная стоимость				*260055*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.159392	98290.78	--	15667	--	664	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*1306*				
		Сметная стоимость				*17638*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.159392	13292.98	634.41	2119	101	1103	16.88	
		т		12383.17	188.86	1974	30	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*258*				
		Сметная стоимость				*3480*				
9	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.02	97987.50	--	1960	--	83	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*163*				
		Сметная стоимость				*2207*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ7-2шт								
00	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	0.968	16898.10	602.69	16357	583	1210	1.35	
		м3		906.03	150.16	877	145	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*1210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1405*				
		Сметная стоимость				*18973*				
01	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство	5.376	21398.64	882.68	115039	4745	14956	4.75	
		м3		3484.60	223.69	18733	1203	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*14956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*9669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*5288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*10400*				
		Сметная стоимость				*140395*				
02	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.089544	98290.78	--	8801	--	373	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*734*				
		Сметная стоимость				*9908*				
03	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.089544	13292.98	634.41	1190	57	620	16.88	
		т		12383.17	188.86	1109	17	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*145*				
		Сметная стоимость				*1954*				
04	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0124	97987.50	--	1215	--	52	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*101*				
		Сметная стоимость				*1368*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ8-1шт								
05	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	0.729	16898.10	602.69	12319	439	912	1.35	

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1058*				
		Сметная стоимость				*14289*				
06	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, В15. Устройство	4.173	21398.64	882.68	89297	3683	11610	4.75	
		м3		3484.60	223.69	14541	933	48.5	0.27	
		Накладные расходы -		*2782.08*		*11610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*7505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*4104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*8072*				
		Сметная стоимость				*108979*				
07	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.069888	98290.78	--	6869	--	291	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*573*				
		Сметная стоимость				*7733*				
08	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.069888	13292.98	634.41	929	44	484	16.88	
		т		12383.17	188.86	865	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*113*				
		Сметная стоимость				*1526*				
09	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.0081	97987.50	--	794	--	34	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ9-1шт								
0	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	0.9	16898.10	602.69	15208	542	1125	1.35	
		м3		906.03	150.16	815	135	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*1125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17640*				
1	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под								

		Накладные расходы -		*2782.08*		*15847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1798.52*				*10244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*983.56*				*5602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.46*		*11019*				
		Сметная стоимость				*148752*				
2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0882	98290.78	--	8669	--	368	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*723*				
		Сметная стоимость				*9760*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0882	13292.98	634.41	1172	56	610	16.88	
		т		12383.17	188.86	1092	17	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*143*				
		Сметная стоимость				*1925*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.01	97987.50	--	980	--	42	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*82*				
		Сметная стоимость				*1103*				
		КАРКАС КРФ-1 -28шт								
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	1.036	95437.21	--	98873	--	4192	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*4192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*4192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111310*				
6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.29568	97987.22	--	28973	--	1228	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*1228*				

		Сметная стоимость				*32618*				
7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.33168	12806.24	859.26	17054	1144	8731	14.94	
		т		11671.58	222.18	15543	296	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*8731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*7682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*2063*				
		Сметная стоимость				*27847*				
8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1.33168	9685.99	816.10	12899	1087	6741	11.60	
		1т		8839.90	359.96	11772	479	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*6741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*5942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*1571*				
		Сметная стоимость				*21211*				
		КАРКАС КРФ-2 -8шт								
9	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28мм СТ РК 2591-2014	0.47904	94799.72	--	45413	--	1926	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4019.51*		*1926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*1926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*3787*				
		Сметная стоимость				*51126*				
0	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0.21952	95437.21	--	20950	--	888	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*1747*				
		Сметная стоимость				*23585*				
1	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.08448	97987.22	--	8278	--	351	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*690*				
		Сметная стоимость				*9319*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								

		Накладные расходы -		*6556.04*		*5134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*4517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*1213*				
		Сметная стоимость				*16375*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.78304	9685.99	816.10	7585	639	3964	11.60	
		1т		8839.90	359.96	6922	282	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*3964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*3494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*924*				
		Сметная стоимость				*12472*				
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0279	98290.78	--	2742	--	116	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*229*				
		Сметная стоимость				*3087*				
5	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.00756	97987.22	--	741	--	31	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*62*				
		Сметная стоимость				*834*				
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03546	13292.98	634.41	471	22	245	16.88	
		т		12383.17	188.86	439	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*57*				
		Сметная стоимость				*774*				
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.03546	9685.99	816.10	343	29	179	11.60	
		1т		8839.90	359.96	313	13	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*42*				
		Сметная стоимость				*564*				
8	11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким								

		Накладные расходы -		*178.16*		*31410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*25395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.12*				*6015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.10*		*11830*				
		Сметная стоимость				*159708*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	245.3	726.83	14.16	178291	3474	30327	0.21	
		м2		173.62	1.66	42589	406	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*30327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*21842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*8486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*16689*				
		Сметная стоимость				*225308*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПОДВАЛА (АС-7)								
0	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПОДВАЛА	3.25211	9685.99	816.10	31500	2654	16462	11.60	
		т		8839.90	359.96	28748	1171	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*16462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*14511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*1951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*3837*				
		Сметная стоимость				*51798*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2.7192	98290.78	--	267272	--	11332	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*11332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*11332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*22288*				
		Сметная стоимость				*300893*				
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2.7192	13292.98	634.41	36146	1725	18816	16.88	
		т		12383.17	188.86	33672	514	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*18816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*16580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*2236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*4397*				
		Сметная стоимость				*59359*				
3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.53219	97987.22	--	52148	--	2211	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*2211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*4349*				

4	21-040108-1950 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.10-8 СТ РК 949-92	193	30580.24	--	5901986	--	250244	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1296.60*		*250244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1296.60*				*250244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2550.15*		*492178*				
		Сметная стоимость				*6644409*				
5	21-040108-2050 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	25	35309.06	--	882727	--	37428	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1497.10*		*37428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1497.10*				*37428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2944.49*		*73612*				
		Сметная стоимость				*993767*				
6	21-040108-2350 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.15-8 СТ РК 949-92	6	44079.27	--	264476	--	11214	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1868.96*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1868.96*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3675.86*		*22055*				
		Сметная стоимость				*297745*				
7	21-040108-1920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.10-8 СТ РК 949-92	88	14676.64	--	1291544	--	54761	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*622.29*		*54761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*622.29*				*54761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1223.91*		*107704*				
		Сметная стоимость				*1454010*				
8	21-040108-2020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-8 СТ РК 949-92	15	16408.33	--	246125	--	10436	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*695.71*		*10436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*695.71*				*10436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1368.32*		*20525*				
		Сметная стоимость				*277086*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17440204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				932306			

		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б НА ССЦ , ВТОРОЙ ТИП ПРОСАДКИ(АС-29-34)								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ1-21,6(м)								
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 НА ССЦ. Устройство	2.376	16898.10	602.69	40150	1432	2971	1.35	
		м3		906.03	150.16	2153	357	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*3450*				
		Сметная стоимость				*46571*				
0	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	23.976	19484.52	741.80	467161	17785	47484	2.82	
		м3		2094.92	188.37	50228	4516	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*47484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*26551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*20933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*41172*				
		Сметная стоимость				*555817*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.2301696	98290.78	--	22624	--	959	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25470*				
2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0571968	97987.22	--	5605	--	238	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*467*				
		Сметная стоимость				*6310*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.2873664	13292.98	634.41	3820	182	1988	16.88	
		т		12383.17	188.86	3559	54	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*465*				
		Сметная стоимость				*6273*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР								

		Накладные расходы -		*4154.67*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*212*				
		Сметная стоимость				*2859*				
-5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.3132864	9685.99	816.10	3034	256	1586	11.60	
		1т		8839.90	359.96	2769	113	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*1586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*370*				
		Сметная стоимость				*4989*				
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ2-5,8(м)								
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 НА ССЦ. Устройство	0.348	16898.10	602.69	5881	210	435	1.35	
		м3		906.03	150.16	315	52	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*505*				
		Сметная стоимость				*6821*				
-7	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	0.928	19484.52	741.80	18082	688	1838	2.82	
		м3		2094.92	188.37	1944	175	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*1838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*1028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*1594*				
		Сметная стоимость				*21513*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0206016	98290.78	--	2025	--	86	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*169*				
		Сметная стоимость				*2280*				
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.003886	97987.22	--	381	--	16	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*32*				
		Сметная стоимость				*429*				
0	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0244876	13292.98	634.41	326	16	169	16.88	

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*40*				
		Сметная стоимость				*535*				
1	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0244876	9685.99	816.10	237	20	124	11.60	
		1т		8839.90	359.96	216	9	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*29*				
		Сметная стоимость				*390*				
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1-4шт								
2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	0.8	16898.10	602.69	13518	482	1000	1.35	
		м3		906.03	150.16	725	120	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*1000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1162*				
		Сметная стоимость				*15680*				
3	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3,В15. Устройство	4.336	23045.66	1063.88	99926	4613	15023	6.34	
		м3		4651.02	269.36	20167	1168	48.5	0.32	
		Накладные расходы -		*3464.71*		*15023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2386.39*				*10347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1078.32*				*4676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2120.83*		*9196*				
		Сметная стоимость				*124145*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.07272	98290.78	--	7148	--	303	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*596*				
		Сметная стоимость				*8047*				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.07272	13292.98	634.41	967	46	503	16.88	
		т		12383.17	188.86	901	14	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*118*				
		Сметная стоимость				*1588*				
6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР								

		Накладные расходы -		*4154.67*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
		КАРКАС КРФ-1 -4шт								
7	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0.148	95437.21	--	14125	--	599	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15902*				
8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.04224	97987.22	--	4139	--	175	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*345*				
		Сметная стоимость				*4660*				
9	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19024	12806.24	859.26	2436	163	1247	14.94	
		т		11671.58	222.18	2220	42	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*1247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*1097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*295*				
		Сметная стоимость				*3978*				
0	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.19024	9685.99	816.10	1843	155	963	11.60	
		1т		8839.90	359.96	1682	68	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*224*				
		Сметная стоимость				*3030*				
		КАРКАС КРФ-2 -4шт								
1	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0.074	95437.21	--	7062	--	299	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*589*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.00704	97987.22	--	690	--	29	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.08104	12806.24	859.26	1038	70	531	14.94	
		т		11671.58	222.18	946	18	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*126*				
		Сметная стоимость				*1695*				
4	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.08104	9685.99	816.10	785	66	410	11.60	
		1т		8839.90	359.96	716	29	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*96*				
		Сметная стоимость				*1291*				
5	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	11.4	660.62	6.68	7531	76	2031	0.38	
		м2		280.24	3.31	3195	38	50.8	--	
		Накладные расходы -		*178.16*		*2031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*1642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.12*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.10*		*765*				
		Сметная стоимость				*10327*				
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63	726.83	14.16	45790	892	7789	0.21	
		м2		173.62	1.66	10938	104	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*7789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*5610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*2179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*4286*				
		Сметная стоимость				*57865*				
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ (АС-4)								
7	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(4шт)	0.0110208	37766.76	2280.80	416	25	259	46.60	
		т конструкций		34185.76	290.68	377	3	69.9	0.31	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2491.55*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4900.36*		*54*				
		Сметная стоимость				*729*				
58	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей**	**0.0110208**	**403883.75**	**--**	**4451**	**--**	**189**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*17124.67*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17124.67*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33680.67*		*371*				
		Сметная стоимость				*5011*				
59	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	**Установка сетки тканой**	**0.6**	**2658.74**	**40.72**	**1595**	**24**	**968**	**2.72**	
		м2		**2594.36**	**8.78**	**1557**	**5**	**55.3**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*1613.30*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1439.54*				*864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.77*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341.76*		*205*				
		Сметная стоимость				*2768*				
70	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**0.6**	**631.25**	**--**	**379**	**--**	**16**	**--**	
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*26.77*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.77*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.64*		*32*				
		Сметная стоимость				*427*				
71	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0.00288**	**400060.44**	**1318.98**	**1152**	**4**	**370**	**289.00**	
		т		**220235.34**	**584.18**	**634**	**2**	**48.5**	**0.62**	
		Накладные расходы -		*128600.96*		*370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097.47*				*308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21503.50*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42292.91*		*122*				
		Сметная стоимость				*1644*				
72	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска решеток,количество окрасок 2**	**0.3196032**	**580.33**	**0.64**	**185**	**--**	**98**	**0.65**	
		м2		**492.29**	**0.32**	**157**	**--**	**54.8**	**--**	
		Накладные расходы -		*306.00*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*86*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
		КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1 (АС-14)								

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	0.024	95437.21	--	2290	--	97	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*191*				
		Сметная стоимость				*2578*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00896	97987.50	--	878	--	37	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.03296	12806.24	859.26	422	28	216	14.94	
		т		11671.58	222.18	385	7	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*51*				
		Сметная стоимость				*689*				
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.03296	9685.99	816.10	319	27	167	11.60	
		1т		8839.90	359.96	291	12	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*39*				
		Сметная стоимость				*525*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПОДВАЛА (АС-32)								
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПОДВАЛА	0.41328	9685.99	816.10	4003	337	2092	11.60	
		т		8839.90	359.96	3653	149	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*2092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*488*				
		Сметная стоимость				*6583*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.41328	98290.78	--	40622	--	1722	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*1722*				

		Сметная стоимость				*45732*				
79	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.41328	13292.98	634.41	5494	262	2860	16.88	
		т		12383.17	188.86	5118	78	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*2860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*2520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*668*				
		Сметная стоимость				*9022*				
80	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	0.03312	97987.22	--	3245	--	138	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*271*				
		Сметная стоимость				*3653*				
		Плиты перекрытия подвала								
81	21-040108-1950 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.10-8 СТ РК 949-92	15	30580.24	--	458704	--	19449	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1296.60*		*19449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1296.60*				*19449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2550.15*		*38252*				
		Сметная стоимость				*516405*				
82	21-040108-2350 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.15-8 СТ РК 949-92	15	44079.27	--	661189	--	28034	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1868.96*		*28034*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1868.96*				*28034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3675.86*		*55138*				
		Сметная стоимость				*744361*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2279141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				122288			

РАЗДЕЛ 7.Фундаменты Мастерские

ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ , ВТОРОЙ ТИП ПРОСАДКИ (АС- 4-6)

83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	11.92	16898.10	602.69	201425	7184	14905	1.35	
		м3		906.03	150.16	10800	1790	48.5	0.18	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*17306*				
		Сметная стоимость				*233637*				
4	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	82.62	19484.52	741.80	1609811	61288	163628	2.82	
		м3		2094.92	188.37	173082	15563	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1980.49*		*163628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*91493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.10*				*72135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.20*		*141875*				
		Сметная стоимость				*1915314*				
5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.059296	97987.50	--	5810	--	246	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*485*				
		Сметная стоимость				*6541*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.24408	99505.07	--	24287	--	1030	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*1030*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*2025*				
		Сметная стоимость				*27342*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА С1-С4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.303376	13292.98	634.41	4033	192	2099	16.88	
		т		12383.17	188.86	3757	57	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*2099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*491*				
		Сметная стоимость				*6623*				
8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.303376	9685.99	816.10	2938	248	1536	11.60	
		1т		8839.90	359.96	2682	109	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*1536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*358*				
		Сметная стоимость				*4832*				
9	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ, В12,5	1.848	19631.81	5.83	36280	11	4555	3.66	
		м3		2571.81	--	4753	--	60.9	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1767.73*		*3267*				
		Сметная стоимость				*44102*				
0	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.0017556	97987.50	--	172	--	7	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*14*				
		Сметная стоимость				*194*				
1	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.017094	99505.07	--	1701	--	72	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*142*				
		Сметная стоимость				*1915*				
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0188496	13292.98	634.41	251	12	130	16.88	
		т		12383.17	188.86	233	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*30*				
		Сметная стоимость				*412*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0188496	9685.99	816.10	183	15	95	11.60	
		1т		8839.90	359.96	167	7	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*22*				
		Сметная стоимость				*301*				
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00064	97987.50	--	63	--	3	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*5*				
		Сметная стоимость				*71*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.00356	98290.78	--	350	--	15	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*29*				
		Сметная стоимость				*394*				
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0042	13292.98	634.41	56	3	29	16.88	
		т		12383.17	188.86	52	1	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*29*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0042	9685.99	816.10	41	3	21	11.60	
		1т		8839.90	359.96	37	2	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
8	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	28.94	660.62	6.68	19118	193	5156	0.38	
		м2		280.24	3.31	8110	96	50.8	--	
		Накладные расходы -		*178.16*		*5156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*4169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.12*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.10*		*1942*				
		Сметная стоимость				*26216*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	231.77	726.83	14.16	168457	3283	28654	0.21	
		м2		173.62	1.66	40240	384	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*28654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*20637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*8018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*15769*				
		Сметная стоимость				*212880*				
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОТВЕРСТИЙ 2шт(АС- 7)								
0	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.002508	97987.50	--	246	--	10	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*20*				
		Сметная стоимость				*277*				
01	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.00744	99505.07	--	740	--	31	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*62*				
		Сметная стоимость				*833*				
02	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.009948	13292.98	634.41	132	6	69	16.88	
		т		12383.17	188.86	123	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*16*				
		Сметная стоимость				*217*				
03	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.009948	9685.99	816.10	96	8	50	11.60	
		т		8839.90	359.96	88	4	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*12*				
		Сметная стоимость				*158*				
04	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство обрамления	1.2	20910.56	2395.44	25093	2875	3316	4.15	
		м3		3201.06	511.40	3841	614	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*2763.50*		*3316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1800.54*				*2161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*962.95*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1893.92*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30682*				
05	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.0245	98290.78	--	2408	--	102	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*201*				
		Сметная стоимость				*2711*				
06	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*42*				
		Сметная стоимость				*573*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.029694	13292.98	634.41	395	19	205	16.88	
		т		12383.17	188.86	368	6	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*48*				
		Сметная стоимость				*648*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2517032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				266969			
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ МАСТЕРСКИЕ								
8	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	58.57064	14418.53	1321.53	844503	77403	146768	4.54	
		м3 кладки		3246.33	331.30	190139	19404	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2505.84*		*146768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817.43*				*106448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*688.40*				*40320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1353.95*		*79302*				
		Сметная стоимость				*1070573*				
9	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	205.52	-181.38	--	-37278	--	-21321	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-181.38	--	-37278	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*103.74*		*21321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92.14*				*18937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.60*				*2384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.81*		*4688*				
		Сметная стоимость				*-11269*				
0	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.,КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	17.713496	14304.12	1321.53	253376	23409	43228	4.38	
		м3 кладки		3131.92	331.30	55477	5868	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2440.40*		*43228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759.31*				*31164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681.09*				*12064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1339.56*		*23728*				
		Сметная стоимость				*320332*				
1	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-13)	0.1125	44257.50	1277.32	4979	144	2798	56.40	
		т металлических изделий		42980.18	447.25	4835	50	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		*24873.05*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061.14*				*2482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2811.91*				*316*		

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0.0075	120910.98	--	907	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5126.63*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5126.63*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10083.01*		*76*				
		Сметная стоимость				*1021*				
3	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.105	123035.64	--	12919	--	548	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*1077*				
		Сметная стоимость				*14544*				
		ПЕРЕГОРОДКИ								
4	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	25.9168	2399.82	137.62	62196	3567	17514	1.43	
		м2		1049.05	34.95	27188	906	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		*675.77*		*17514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550.67*				*14272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125.10*				*3242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246.05*		*6377*				
		Сметная стоимость				*86087*				
5	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0.0086486	120910.98	--	1046	--	44	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5126.63*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5126.63*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10083.01*		*87*				
		Сметная стоимость				*1178*				
6	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.0159852	123035.64	--	1967	--	83	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*164*				
		Сметная стоимость				*2214*				
7	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка, МИ-1	0.00858	200293.44	771.36	1719	7	271	58.00	
		т		45311.34	340.57	389	3	48.5	0.36	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9431.23*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18549.27*		*159*				
		Сметная стоимость				*2149*				
8	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.00858	103348.62	--	887	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-13-15)								
9	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек,В15	2.353	31793.87	2561.07	74811	6026	15413	13.10	
		м3		9731.73	558.23	22899	1314	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*6550.29*		*15413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4990.63*				*11743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1559.66*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3067.53*		*7218*				
		Сметная стоимость				*97442*				
0	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.084964	97987.50	--	8325	--	353	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*694*				
		Сметная стоимость				*9372*				
1	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.07732	99505.07	--	7694	--	326	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*642*				
		Сметная стоимость				*8662*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.162284	12806.24	859.26	2078	139	1064	14.94	
		т		11671.58	222.18	1894	36	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*1064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*251*				
		Сметная стоимость				*3393*				
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-18)								

	РСНБ РК 2015		3.2	24665.32	2760.04	78929	8832	14614	8.25	
		м3		6363.56	601.27	20363	1924	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4566.98*		*14614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377.94*				*10809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189.03*				*3805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2338.58*		*7483*				
		Сметная стоимость				*101027*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.05006	97987.50	--	4905	--	208	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*409*				
		Сметная стоимость				*5522*				
5	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.0651	99505.07	--	6478	--	275	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*540*				
		Сметная стоимость				*7293*				
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.11516	12806.24	859.26	1475	99	755	14.94	
		т		11671.58	222.18	1344	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*178*				
		Сметная стоимость				*2408*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС 13,16,33)								
7	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ В15, МС-1,МС-2	0.92	27798.88	3494.84	25575	3215	5117	10.40	
		м3		7828.91	841.90	7203	775	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5562.32*		*5117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*3869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1356.98*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2668.90*		*2455*				
		Сметная стоимость				*33148*				
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00644	97987.50	--	631	--	27	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*53*				
		Сметная стоимость				*710*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.03408	98290.78	--	3350	--	142	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*279*				
		Сметная стоимость				*3771*				
0	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04052	13292.98	634.41	539	26	280	16.88	
		т		12383.17	188.86	502	8	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*66*				
		Сметная стоимость				*885*				
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС-33)								
1	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке В15. Устройство	3.19	25348.33	2760.04	80861	8805	14661	8.25	
		м3		6363.56	601.27	20300	1918	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4595.94*		*14661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377.94*				*10776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1217.99*				*3885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2395.54*		*7642*				
		Сметная стоимость				*103164*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.00644	97987.50	--	631	--	27	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*53*				
		Сметная стоимость				*710*				
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.198912	98290.78	--	19551	--	829	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*1630*				
		Сметная стоимость				*22010*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.205352	12806.24	859.26	2630	176	1346	14.94	
		т		11671.58	222.18	2397	46	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*1346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*1185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*318*				
		Сметная стоимость				*4294*				
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-33)								
5	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(6шт)	0.02946	37766.76	2280.80	1113	67	692	46.60	
		т конструкций		34185.76	290.68	1007	9	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*23487.70*		*692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2491.55*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4900.36*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
6	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0.02946	403883.75	--	11898	--	504	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17124.67*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17124.67*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33680.67*		*992*				
		Сметная стоимость				*13395*				
7	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	1.32	2658.74	40.72	3510	54	2130	2.72	
		м2		2594.36	8.78	3425	12	55.3	0.01	
		Накладные расходы -		*1613.30*		*2130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1439.54*				*1900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.77*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341.76*		*451*				
		Сметная стоимость				*6091*				
8	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1.32	631.25	--	833	--	35	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.77*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.77*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.64*		*69*				
		Сметная стоимость				*938*				
9	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.	0.00432	400060.44	1318.98	1728	6	556	289.00	
		т		220235.34	584.18	951	3	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*128600.96*		*556*				