Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Д & К"

Договор: №40 от 05.05.2022 г.Доп.соглашение №01 от 07.07.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство систем газоснабжения для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 47 га в ауле Базарбай Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство систем газоснабжения для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 47 га в ауле Базарбай Байзакского района Жамбылской области	150621372			0	134848825			0	134848825			0
2	в т.ч НДС	16138004				14448088				14448088			
3	Удержание 5% за гарантию качества	7531069				6742441				6742441			
4	в т.ч НДС	806900				722404				722404			
3	Всего к оплате без НДС	**127759199**				**114380700**				**114380700**			
4	Оплата суммы НДС	15331104				13725684				13725684			
	Всего	**143090303**				**128106384**				**128106384**			
	Итого к оплате С НДС									**128106384**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель: Садыров Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Д & К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем газоснабжения для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 47 га в ауле Базарбай Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор: №40 от 05.05.2022 г.Доп.соглашение №01 от 07.07.2022 г.**

Акт выполненных работ №2 за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		790,14	170,32	163,9	134577	129503	0	19377	166270
				м3 грунта		6,42	27,64	5073	21839		12316	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		13,4	2219,45	0	29741	0	0	21413	55246
				м3 грунта		2219,45	0	29741	0		4092	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		592,6	19,03	19,03	11277	11277	0	3443	15898
				м3 грунта		0	8,07	0	4782		1178	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		592,6	173,82	79,75	103006	47260	0	56782	172571
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	55746	23117		12783	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком		197,5	878,8	0	173563	0	0	124965	322410
				м3 грунта		878,8	0	173563	0		23882	
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		197,5	2628		519030		519030		560552
				м3							41522	
7	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,013	383255,97	108641,25	388238	110053	106	309405	753454
				км трубопровода		274510	34009,3	278079	34451		55811	
8	8	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1023,13	1608		1645193		1645193		1776808
				м							131615	
9	9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,031	497445,74	153764,02	15421	4767	3	12038	29656
				км трубопровода		343577	48675,36	10651	1509		2197	
10	10	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		31	3280		101680		101680		109814
				м							8134	
11	11	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		31	1559,89	9,12	48357	282	6753	40994	96499
				м трубы, уложенной в футляре		1332,94	2,82	41321	87		7148	
	11.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	9,61	621				5967,81		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	ЦЗ-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	1,013	31403,2	21493,3	31811	21773	0	9133	44220
						9909,9	4870,87	10039	4934		3276	
13	13	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1013	16		16208		16208		17505
											1297	
14	14	ЦЗ-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1013	240,64	104,56	243768	105920	47530	90813	361347
						89,16	35,35	90319	35810		26766	
15	15	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	1,013	422612		428106		428106		462354
											34248	
16	16	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	817023,72	243256,7	1634	486	49	1309	3178
						549310	111592,71	1099	223		235	
	16.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	100670				36,24		
	16.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				12,67		
17	17	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,008	2531		5082		5082		5489
											407	
18	18	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	616,43	0	1233	0	27	1182	2608
						603,06	0	1206	0		193	
	18.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	748				14,96		
	18.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,018	459				8,26		
19	19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	96,39	2,68	39	1	18	14	57
						49,8	0,3	20	0		4	
	19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				15,84		
20	20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	82,07	1,9	66	1	41	16	89
						29,1	0,3	23	0		7	
	20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				36,61		
21	21	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	9,2	4846,05	1060,92	44584	9761	26635	11501	60572
						889,98	454,22	8188	4179		4487	
	21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,12	2628				26595,36		
22	22	Е11-070201-0202	Опоры из плит диаметром до 1500 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,064	9188,06	4666,77	588	299	27	447	1118
						4095,27	1822,2	262	117		83	
	22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0011	18701				20,35		
	22.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216199				6,92		
23	23	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,064	33012,86		2113		2113		2282
											169	
24	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	19341	1136,42	4835	284	4200	381	5633
						1405,35	269,41	351	67		417	
	24.1	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,255	14771				3766,61		
25	25	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,014	20351,73	1231,39	285	17	251	19	328
						1206,68	302,55	17	4		24	
	25.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,0143	17253				246,37		
26	26	Е11-070516-0108	Герметизация пеной		1	636,9	126,67	637	127	301	321	1035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		209	62,71	209	63		77	
	26.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,134	2248				301,23		
27	27	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1712		3424		3424		3698
				шт.							274	
28	28	С1261-302-0233	Ковер		2	404		808		808		873
				шт.							65	
29	29	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		2	10108,29	5100,31	20217	10201	598	12262	35077
				комплект		4709,2	1483,96	9418	2968		2598	
	29.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,06	5867				352,02		
	29.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,46	295				135,7		
30	30	С1242-208-0106	Кран шаровый ПЭ Ф90		2	94900		189800		189800		204984
				шт.							15184	
31	31	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		1,764	1884,21	0	3324	0	0	2393	6174
				м3 грунта		1884,21	0	3324	0		457	
32	32	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,054	878,8	0	926	0	0	667	1720
				м3 грунта		878,8	0	926	0		127	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,523	27084,51	1199,27	14165	628	10350	3043	18585
				м3		6095,6	297,46	3188	156		1377	
	33.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5335	17253				9203,79		
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,8	908,16	20,27	7084	158	4505	2273	10106
				м2 поверхности		310,37	2,97	2421	23		749	
	34.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18,72	223				4174,56		
35	35	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж		0,08749	116602,03	7088,8	10202	620	785	6098	17604
				т конструкций		100537,6	471,29	8796	41		1304	
	35.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				283,28		
	35.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	219538				268,9		
	35.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				90,4		
36	36	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,0909896	861632		78400		78400		84672
				т							6272	
37	37	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка		0,0012	796071,39	226046,51	955	271	27	774	1867
				км трубопровода		547680	104146,32	657	125		138	
	37.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	100670				21,74		
38	38	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,212	2184		2647		2647		2859
				м							212	
39	39	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	869182,4	268853,24	1738	537	53	1377	3364
				км трубопровода		573760	121706,73	1148	243		249	
	39.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	100670				36,24		
	39.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				16,9		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**40**	**С1241-102-0177**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**2,02**	**4928**		**9955**		**9955**		**10751**
				м							**796**	
41	**41**	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**		**3,2**	**616,43**	**0**	**1973**	**0**	**43**	**1891**	**4173**
				м газопровода		**603,06**	**0**	**1930**	**0**		**309**	
	41.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	748				23,94		
	41.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0288	459				13,22		
42	**42**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**3,54721**	**96,39**	**2,68**	**342**	**9**	**156**	**123**	**502**
				м2		**49,8**	**0,3**	**177**	**1**		**37**	
	42.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439993				140,47		
43	**43**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**3,54721**	**164,14**	**3,81**	**582**	**13**	**362**	**144**	**784**
				м2		**58,2**	**0,59**	**206**	**2**		**58**	
	43.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	508438				324,64		
44	**44**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**		**1**	**33737,99**	**1077,67**	**33738**	**1078**	**16812**	**15881**	**53588**
				установка		**15848**	**356,65**	**15848**	**357**		**3969**	
	44.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	2628				1550,52		
	44.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	748				1383,8		
	44.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	4972				6612,76		
	44.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81		
45	**45**	**Перечень оборудования п.1**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ-50Н с узлом расхода газа СТГ50-G-100 электронным с корректором газа miniElcor**		**1**	**1693744,64**		**1693745**				**1693745**
				компл.						**1693745**		
			Отпускная цена			1693745		1693745				
			Сметная стоимость оборудования					***1693745***				
46	**46**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		**1**	**2381,63**	**99,44**	**2382**	**100**	**274**	**1982**	**4713**
				шт.		**2008,02**	**14,86**	**2008**	**15**		**349**	
	46.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42		
	46.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9		
47	**47**	**С1242-201-0203**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**		**1**	**3618**		**3618**		**3618**		**3907**
				шт.							**289**	
48	**48**	**Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка**		**1**	**9827,39**	**3690,24**	**9827**	**3691**	**1046**	**6299**	**17416**
				свеча		**5091,06**	**1271,66**	**5091**	**1272**		**1290**	
	48.1	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	469				469		
	48.2	261-304-0109	Свеча вытяжная	шт.	1	417				417		
49	**49**	**С1241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**		**2,5**	**990**		**2475**		**2475**		**2673**
				м							**198**	
50	**50**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,064**	**17737,56**	**1136,42**	**1135**	**72**	**973**	**98**	**1332**
				м3		**1405,35**	**269,41**	**90**	**17**		**99**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0653	13199				861,63		
51	**51**	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,45**	**30105,58**	**1992,98**	**13548**	**897**	**9102**	**3428**	**18334**
						7886,96	**484,16**	**3549**	**218**		**1358**	
	51.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,4568	17253				7880,31		
52	**52**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,4**	**908,16**	**20,27**	**2180**	**49**	**1386**	**699**	**3109**
						310,37	**2,97**	**745**	**7**		**230**	
	52.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	223				1284,48		
53	**53**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02139**	**346394**		**7409**		**7409**		**8002**
											593	
54	**54**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0306**	**957007,99**	**1443,99**	**29284**	**44**	**20964**	**7549**	**39780**
						270468	**630,51**	**8276**	**19**		**2947**	
	54.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0306	685096				20963,94		
55	**55**	**Е11-340101-0601 Изм. и доп. вып. 2**	**Молниеотвод из электросварных труб. Установка**	**т металлоконструкций антенны**	**0,04923**	**132653,48**	**55427,94**	**6531**	**2728**	**2186**	**2030**	**9246**
						32814,9	**21438,76**	**1615**	**1055**		**685**	
	55.1	261-102-0260	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0783	3974				311,07		
	55.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	812316				1199,71		
	55.3	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,003	125659				371,17		
56	**56**	**С1241-102-0106**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,65**	**594**		**386**		**386**		**417**
											31	
57	**57**	**С1241-102-0113**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,75**	**777**		**583**		**583**		**630**
											47	
58	**58**	**С1241-102-0139**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,1**	**2184**		**2402**		**2402**		**2594**
											192	
59	**59**	**С1241-102-0153**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**1,5**	**3003**		**4504**		**4504**		**4864**
											360	
60	**60**	**С1241-102-0170**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	**м**	**2,8**	**4566**		**12785**		**12785**		**13808**
											1023	
61	**61**	**С1261-107-0201**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00152**	**309548**		**471**		**471**		**509**
											38	
62	**62**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,42767**	**96,39**	**2,68**	**138**	**3**	**63**	**49**	**202**
						49,8	**0,3**	**71**	**0**		**15**	
	62.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				56,53		
63	**63**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,85534**	**82,07**	**1,9**	**234**	**6**	**146**	**58**	**315**
						29,1	**0,3**	**83**	**1**		**23**	
	63.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				130,66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,94	1849,54	0	5438	0	0	3915	10101
				м3 грунта		1849,54	0	5438	0		748	
65	65	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,94	965,2	0	2838	0	0	2043	5271
				м3 грунта		965,2	0	2838	0		390	
66	66	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		5	6621,15	199,97	33106	1000	25630	4909	41056
				шт.		1295,1	68,57	6476	343		3041	
67	67	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		11	872,95	25,3	9602	278	7108	1658	12161
				м		201,46	7,94	2216	87		901	
68	68	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		8	2914,8	0	23318	0	0	16789	43316
				м3 грунта		2914,8	0	23318	0		3209	
69	69	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,47	27084,51	1199,27	12730	564	9301	2734	16701
				м3		6095,6	297,46	2865	140		1237	
	69.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,4794	17253				8271,09		
70	70	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,445	27661,05	11911,34	12309	5301	1221	5095	18796
				т конструкций		13005,85	3586,3	5788	1596		1392	
	70.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				144,59		
	70.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0005	136619				62,62		
	70.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3115	295				91,89		
	70.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				82,93		
	70.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				173,96		
	70.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	532604				459,8		
71	71	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,38731	424901		164568		164568		177733
				т							13165	
72	72	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01167	346394		4042		4042		4365
				т							323	
73	73	С1214-401-0113	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		24,57	1584		38919		38919		42033
				м2							3114	
74	74	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,445	182751,85	42250,94	81325	18802	2347	46044	137558
				т конструкций		135226	14729,24	60176	6555		10189	
	74.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	206112				1971,98		
75	75	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		13,35	86,97	3,31	1161	44	611	354	1636
				м2		37,87	0,59	506	8		121	
	75.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,2015	454				545,48		
76	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,7	82,07	1,9	2191	51	1364	542	2952
				м2		29,1	0,3	777	8		219	
	76.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0024	508438				1221,78		
77	77	С1223-502-0307	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011		1	1970		1970		1970		2128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							158	
78	78	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2365126	1441954,94	527328,76	341041	124720	84898	169195	551055
						555667,9	166933,81	131422	39482		40819	
	78.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2365	340239				80470,81		
79	79	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002296	647579		1487		1487		1606
											119	
80	80	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143
						565,52	281,92	2262	1128		751	
81	81	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	4963		993		993		1072
											79	
82	82	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,32	1608		2123		2123		2293
											170	
83	83	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324		4324		4324		4670
											346	
84	84	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635		7635		7635		8246
											611	
85	85	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,03	4233,89	179,27	127	6	87	36	176
						1163,82	52,01	35	2		13	
	85.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,033	2628				86,72		
86	86	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	136846,77	204,88	178	0	11	165	370
						128246,4	59,44	167	0		27	
87	87	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,07	774		54		54		58
											4	
88	88	Е11-070516-0108	Герметизация пеной	м	0,5	636,9	126,67	318	63	151	160	516
						209	62,71	104	31		38	
	88.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2248				150,62		
89	89	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712		1849
											137	
90	90	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8075,39	2286,41	8075	2287	1846	4767	13869
						3942,86	872,53	3943	873		1027	
	90.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5		
	90.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	404				404		
	90.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	812				812		
91	91	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	439		439		439		474
											35	
92	92	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	32686		1307		1307		1412
											105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	**93**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,34383**	**908,16**	**20,27**	**312**	**7**	**199**	**100**	**445**
						310,37	**2,97**	**107**	**1**		**33**	
	93.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,8252	223				184,02		
94	**94**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**4**	**8058,84**	**2286,41**	**32235**	**9146**	**7318**	**19069**	**55408**
						3942,86	**872,53**	**15771**	**3490**		**4104**	
	94.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14	153				2142		
	94.2	261-302-0233	Ковер	шт.	4	404				1616		
	94.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	4	812				3248		
95	**95**	**С1212-101-0603**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,04**	**17253**		**690**		**690**		**745**
											55	
96	**96**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,06**	**33012,86**		**1981**		**1981**		**2139**
											158	
97	**97**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,37532**	**908,16**	**20,27**	**1249**	**28**	**794**	**401**	**1782**
						310,37	**2,97**	**427**	**4**		**132**	
	97.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,3008	223				736,07		
98	**98**	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**597833,4**	**199191,06**	**1196**	**398**	**2**	**913**	**2278**
						397826	**63481,95**	**796**	**127**		**169**	
99	**99**	**С1261-301-1573**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,02**	**4310**		**8706**		**8706**		**9402**
											696	
100	**100**	**С1241-213-0101**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**439**		**1756**		**1756**		**1896**
											140	
101	**101**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**4**	**8075,39**	**2286,41**	**32302**	**9146**	**7384**	**19069**	**55481**
						3942,86	**872,53**	**15771**	**3490**		**4110**	
	101.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14	153				2142		
	101.2	261-302-0233	Ковер	шт.	4	404				1616		
	101.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	4	812				3248		
102	**102**	**С1261-301-1573**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(ложемент)**	**м**	**1**	**4310**		**4310**		**4310**		**4655**
											345	
103	**103**	**С1241-213-0101**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**439**		**1756**		**1756**		**1896**
											140	
104	**104**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,16**	**33012,86**		**5282**		**5282**		**5705**
											423	
105	**105**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,37532**	**908,16**	**20,27**	**1249**	**28**	**794**	**401**	**1782**
						310,37	**2,97**	**427**	**4**		**132**	
	105.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,3008	223				736,07		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	**106**	**Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка опознавательного знака**		**5**	**2682,39**	**0**	**13412**	**0**	**3660**	**8875**	**24070**
				знак		**1950,48**	**0**	**9752**	**0**		**1783**	
	106.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,001	1627035				1627,04		
	106.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,5	910				1365		
107	**107**	**С1251-101-0329**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм**		**5**	**6265**		**31325**		**31325**		**33831**
				шт.							**2506**	
108	**108**	**С1251-102-0707**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20**		**5**	**4336**		**21680**		**21680**		**23414**
				шт.							**1734**	
109	**109**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		**0,08**	**4846,05**	**1060,92**	**388**	**85**	**232**	**100**	**527**
				м3 основания		**889,98**	**454,22**	**71**	**36**		**39**	
	109.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,088	2628				231,26		
110	**110**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,56**	**17737,56**	**1136,42**	**9933**	**637**	**8510**	**853**	**11649**
				м3		**1405,35**	**269,41**	**787**	**151**		**863**	
	110.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5712	13199				7539,27		
111	**111**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		**8**	**1508,93**	**943,41**	**12071**	**7547**	**0**	**6712**	**20286**
				шт.		**565,52**	**281,92**	**4524**	**2255**		**1503**	
112	**112**	**С1241-208-1405**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		**2**	**1493**		**2986**		**2986**		**3225**
				шт.							**239**	
113	**113**	**С1241-208-1005**	**Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		**4**	**883**		**3532**		**3532**		**3815**
				шт.							**283**	
114	**114**	**С1241-209-1436**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х90х250 мм**		**1**	**18994**		**18994**		**18994**		**20514**
				шт.							**1520**	
115	**115**	**С1241-209-0905**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**		**1**	**1700**		**1700**		**1700**		**1836**
				шт.							**136**	
116	**116**	**Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**		**1**	**15121**	**2041,1**	**15121**	**2041**	**2966**	**10013**	**27145**
				врезка		**10114,39**	**0**	**10114**	**0**		**2011**	
	116.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,579	295				465,81		
	116.2	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3723				2084,88		
117	**117**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**1,013**	**980207,26**	**813906,7**	**992950**	**824488**	**13898**	**285952**	**1381214**
				км трубопровода		**152581**	**157619,9**	**154565**	**159669**		**102312**	
	117.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7351	4560				12472,06		
118	**118**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**1,013**	**980207,26**	**813906,7**	**992950**	**824488**	**13898**	**285952**	**1381214**
				км трубопровода		**152581**	**157619,9**	**154565**	**159669**		**102312**	
	118.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7351	4560				12472,06		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	119	ЦЗ-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	84	177,7	0	14927	0	0	9105	25955
						177,7	0	14927	0		1923	
120	120	ЦЗ-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	84	936,15	25,68	78637	2157	4407	43964	132409
						858	0	72072	0		9808	
			Итого по разделу:									11662304
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления смета 02-02									
121	121	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4366	19,03	19,03	83085	83085	0	25368	117129
						0	8,07	0	35234		8676	
122	122	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4366	173,82	79,75	758898	348189	0	418340	1271417
						94,07	39,01	410710	170318		94179	
123	123	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	1452,5	878,8	0	1276457	0	0	919049	2371146
						878,8	0	1276457	0		175640	
124	124	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1452,5	2628		3817170		3817170		4122544
											305374	
125	125	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,77	320639,53	75806,45	246892	58371	29	204530	487536
						244795	23510,91	188492	18103		36114	
126	126	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,244	383255,97	108641,25	476770	135150	130	379960	925268
						274510	34009,3	341490	42308		68538	
127	127	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,654	460713,83	126669,11	301307	82842	68	241785	586539
						333940	39495,44	218397	25830		43447	
128	128	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,21	497445,74	153764,02	1099355	339819	231	858209	2114169
						343577	48675,36	759305	107573		156605	
129	129	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,768	597833,4	199191,06	1654803	551361	2260	1264131	3152449
						397826	63481,95	1101182	175718		233515	
130	130	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	777,7	217		168761		168761		182262
											13501	
131	131	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1256,44	2352		2955147		2955147		3191559
											236412	
132	132	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	660,54	3061		2021913		2021913		2183666
											161753	
133	133	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	180,3	4963		894829		894829		966415
											71586	
134	134	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	2795,68	7792		21783939		21783939		23526654
											1742715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,252	637118,08	224565,74	160554	56590	206	120719	303775
						411736	72147,4	103757	18181		22502	
136	136	С1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	252	10004		2521008		2521008		2722689
											201681	
137	137	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	252	1778,93	12,55	448290	3163	105482	337250	848383
						1347,8	4,01	339646	1011		62843	
	137.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	151,452	621				94051,69		
138	138	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,646	31403,2	21493,3	240109	164338	0	68938	333771
						9909,9	4870,87	75771	37243		24724	
139	139	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	7646	16		122336		122336		132123
											9787	
140	140	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	7646	240,64	104,56	1839933	799466	358750	685442	2727405
						89,16	35,35	681717	270286		202030	
141	141	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	7,646	422612		3231291		3231291		3489794
											258503	
142	142	Ц13-121101-0204	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	220	6402,68	31,54	1408590	6939	28587	839563	2428005
						6241,2	14,86	1373064	3269		179852	
143	143	С1242-209-3203	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	220	14709		3235980		3235980		3494858
											258878	
144	144	С1241-116-0804	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	440	1344		591360		591360		638669
											47309	
145	145	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,6	4846,05	1060,92	22292	4880	13318	5750	30285
						889,98	454,22	4094	2089		2243	
	145.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,06	2628				13297,68		
146	146	Е11-070201-0202	Опоры из плит диаметром до 1500 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,032	9188,06	4666,77	294	149	14	223	558
						4095,27	1822,2	131	58		41	
	146.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0005	18701				10,17		
	146.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216199				3,46		
147	147	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,032	33012,86		1056		1056		1141
											85	
148	148	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	19341	1136,42	2418	142	2100	191	2818
						1405,35	269,41	176	34		209	
	148.1	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1275	14771				1883,3		
149	149	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,007	20351,73	1231,39	142	9	125	10	164
						1206,68	302,55	8	2		12	
	149.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,0071	17253				123,19		
150	150	Е11-070516-0108	Герметизация пеной	м	0,5	636,9	126,67	318	63	151	160	516
						209	62,71	104	31		38	
	150.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2248				150,62		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	151	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712	137	1849
152	152	С1261-302-0233	Ковер	шт.	1	404		404		404	32	436
153	153	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	10108,29	5100,31	10108	5100	299	6131	17538
						4709,2	1483,96	4709	1484		1299	
	153.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	5867				176,01		
	153.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	295				67,85		
154	154	С1242-208-0106	Кран шаровый ПЭ Ф110	шт.	1	94900		94900		94900	7592	102492
155	155	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	28	8058,84	2286,41	225648	64020	51228	133483	387861
						3942,86	872,53	110400	24431		28730	
	155.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	98	153				14994		
	155.2	261-302-0233	Ковер	шт.	28	404				11312		
	155.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	28	812				22736		
156	156	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,28	17253		4831		4831	386	5217
157	157	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,42	33012,86		13865		13865	1109	14974
158	158	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,62724	908,16	20,27	8743	196	5560	2805	12472
						310,37	2,97	2988	29		924	
	158.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	23,1054	223				5152,5		
159	159	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	597833,4	199191,06	8370	2789	11	6394	15945
						397826	63481,95	5570	889		1181	
160	160	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,14	4310		60943		60943	4875	65818
161	161	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	439		12292		12292	983	13275
162	162	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,476388	1441954,94	527328,76	686930	251213	171003	340796	1109944
						555667,9	166933,81	264714	79525		82218	
	162.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,4764	340239				162085,78		
163	163	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	880	1508,93	943,41	1327858	830201	0	738290	2231440
						565,52	281,92	497658	248090		165292	
164	164	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	220	217		47740		47740	3819	51559
165	165	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	396	2352		931392		931392	74511	1005903
166	166	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		220	727		159940		159940		172735

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							12795	
167	167	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		220	2180		479600		479600		517968
				шт.							38368	
168	168	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		68,2	4233,89	179,27	288751	12226	197153	82090	400508
				м3 основания		1163,82	52,01	79373	3547		29667	
	168.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	75,02	2628				197152,56		
169	169	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		11	19107,42	1136,42	210182	12501	182222	16764	245102
				м3		1405,35	269,41	15459	2964		18156	
	169.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,22	14542				163161,24		
170	170	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,286	136846,77	204,88	39138	59	2401	36329	81504
				км трубопровода		128246,4	59,44	36678	17		6037	
171	171	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		15,4	774		11920		11920		12874
				м2							954	
172	172	Е11-070516-0108	Герметизация пеной		110	636,9	126,67	70059	13934	33135	35268	113753
				м		209	62,71	22990	6898		8426	
	172.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	14,74	2248				33135,52		
173	173	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		220	1712		376640		376640		406771
				шт.							30131	
174	174	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1508,93	943,41	1509	943	0	839	2536
				шт.		565,52	281,92	566	282		188	
175	175	С1241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1	1324		1324		1324		1430
				шт.							106	
176	176	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		244	2223,95	1389,32	542644	338994	0	301926	912136
				шт.		834,63	415,27	203650	101326		67566	
177	177	С1241-209-0911	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		9	7030		63270		63270		68332
				шт.							5062	
178	178	С1241-209-1424	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160х200 мм		7	21294		149058		149058		160983
				шт.							11925	
179	179	С1241-209-1423	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х125х200 мм		3	17409		52227		52227		56405
				шт.							4178	
180	180	С1241-209-1423	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х110х200 мм		3	17409		52227		52227		56405
				шт.							4178	
181	181	С1241-209-1419	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х32х200 мм		80	11328		906240		906240		978739
				шт.							72499	
182	182	С1241-209-1409	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32х160 мм		80	7679		614320		614320		663466
				шт.							49146	
183	183	С1241-209-1401	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х32х125 мм		20	7130		142600		142600		154008
				шт.							11408	
184	184	С1241-209-1401	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм		42	7130		299460		299460		323417
				шт.							23957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	**185**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 25 мм. Установка**		**0,022**	**1441954,94**	**527328,76**	**31723**	**11602**	**7897**	**15738**	**51258**
				т фасонных частей		**555667,9**	**166933,81**	**12225**	**3673**		**3797**	
	185.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,022	340239				7485,26		
186	**186**	**Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка опознавательного знака**		**28**	**2682,39**	**0**	**75107**	**0**	**20493**	**49698**	**134789**
				знак		**1950,48**	**0**	**54613**	**0**		**9984**	
	186.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0056	1627035				9111,4		
	186.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,4	910				7644		
187	**187**	**С1251-101-0329**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм**		**28**	**6265**		**175420**		**175420**		**189454**
				шт.							**14034**	
188	**188**	**С1251-102-0707**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20**		**28**	**4336**		**121408**		**121408**		**131121**
				шт.							**9713**	
189	**189**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		**0,448**	**4846,05**	**1060,92**	**2171**	**475**	**1297**	**560**	**2949**
				м3 основания		**889,98**	**454,22**	**399**	**203**		**218**	
	189.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,4928	2628				1295,08		
190	**190**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**3,136**	**17737,56**	**1136,42**	**55625**	**3564**	**47654**	**4779**	**65236**
				м3		**1405,35**	**269,41**	**4407**	**845**		**4832**	
	190.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1987	13199				42219,91		
191	**191**	**Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**		**0,22**	**1049362,93**	**380147,71**	**230860**	**83632**	**2342**	**170597**	**433574**
				км трубопровода		**658570,5**	**124701,22**	**144886**	**27434**		**32117**	
	191.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0106	211214				2230,42		
192	**192**	**С1241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**		**222,2**	**990**		**219978**		**219978**		**237576**
				м							**17598**	
193	**193**	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**		**220**	**616,43**	**0**	**135615**	**0**	**2941**	**130020**	**286886**
				м газопровода		**603,06**	**0**	**132673**	**0**		**21251**	
	193.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	748				1645,6		
	193.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,98	459				908,82		
194	**194**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**22,1**	**96,39**	**2,68**	**2130**	**60**	**970**	**764**	**3126**
				м2		**49,8**	**0,3**	**1101**	**7**		**232**	
	194.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002	439993				875,15		
195	**195**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**22,1**	**82,07**	**1,9**	**1814**	**42**	**1129**	**448**	**2443**
				м2		**29,1**	**0,3**	**643**	**7**		**181**	
	195.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002	508438				1011,28		
196	**196**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**7,646**	**980207,26**	**813906,7**	**7494665**	**6223131**	**104900**	**2158334**	**10425239**
				км трубопровода		**152581**	**157619,9**	**1166634**	**1205162**		**772240**	
	196.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	20,6442	4560				94137,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	197	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		7,646	980207,26	813906,7	7494665	6223131	104900	2158334	10425239
				км трубопровода		152581	157619,9	1166634	1205162		772240	
	197.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	20,6442	4560				94137,55		
198	198	ЦЗ-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		695	177,7	0	123501	0	0	75336	214744
				стык		177,7	0	123501	0		15907	
199	199	ЦЗ-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		695	936,15	25,68	650624	17848	36467	363749	1095523
				стык		858	0	596310	0		81150	
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления смета 02-02									96418659
			ИТОГО:					85275433	19030219	51549713	14925002	108080650
								13001763	4336114	1693745	7880528	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1693745		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3085220				
			Итого с временными									111165870
			Зимние удорожания			1,17 %		1280824				
			Итого с зимними удорожаниями									112446694
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2215059				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									114661753
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						120400737
			НДС			12 %		14448088				
			Итого с НДС									134848825

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель: Садыров Е.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

Директор Сетизбаева А.

Технический надзор
ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"

Директор: Оспанов Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Д & К"

Директор Тулешалыулы Б.