ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030440002263-20180705-44112690
1.1. Номер учетной системы 50
2. Дата выписки 05.07.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.07.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030440002263
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Тулпар - Тайынша"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-он, с. г.Тайынша, ул. Кооперативная, д. 59
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. Номер 0001681
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ456010251000021246
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090640013059
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская центральная районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-он, с. Тайынша, ул. КРЫЖАНОВСКОГО, д. 72
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030440002263
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Тулпар - Тайынша"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-он, с. г.Тайынша, ул. Кооперативная, д. 59

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 090640013059
26.2 Наименование Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская центральная районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-он, с. Тайынша, ул. КРЫЖАНОВСКОГО, д. 72
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 105
27.4. Дата 27.02.2018
28. Условия оплаты по договору Без наличныйрасчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 1
32.2 Дата 05.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля)здания детского отделения согласно акта выполненных работ за июль 2018 года			Одна услуга	1	15359013.00	15359013.00			15359013.00	12%	1843081.56	17202094.56			1	
						Всего по счету:		15359013.00		0.00	15359013.00		1843081.56	17202094.56				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
wsx3UUoBIHgUOcAA+zBxref12+Cm8Yfbm5ouq+emtvC9Z4naPm9WnCavdrkidIC+ALH0Kp3OXDnzNh+XfUs++Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
САРСЕМБАЕВ ТЛЕК АКИМБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» КГУ "Упраление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: **ТОО «Тулпар-Тайынши»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши (Мягкая кровля) здания детское отделение по адресу: СКО Тайыншинский район г.Тайынша, ул.Крыжановского, 72 КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		105	26.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт	15 359 013,00	15 359 013,00	15 742 438	15742438					
НДС 12%	1 843 081,56	1 843 081,56							1 843 082
Итого	17 202 094,56	17 202 094,56							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК **КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» КГУ "Упраления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО «Тулпар-Тайынши»**

Наименование объекта **Капитальный ремонт крыши (Мягкая кровля) здания детское отделение по адресу: СКО Тайыншинский район г.Тайынша, ул.Крыжановского, КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1546,0000**		**117,39**	**18**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,1741	269,159	672,58	1
		Итого оплата труда:				**117,10**	**1**
1. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	12,986	34,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,29**	
1. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0102	15,769	0,01	
		Итого материалов:				**0,00**	
		НР первого уровня	%	59,1		69,20	1
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	
		Накладные расходы	%	--		75,92	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,46	
		Сметная стоимость:				**208,77**	**3**
2	**Е12-080101-2001 12-080101-2001 РСНБ РК 2015 прим. к-0,8**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)**	**м2**	**1546,0000**		**291,96**	**45**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,34216	528,979	754,41	3990
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	15,336	830,04	127
		Итого оплата труда:				**266,36**	**4117**
2. 3	200 С (31-030202-0101)	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,00992	15,336	23,14	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
2. 4	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00992	15,336	3386,87	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00992	15,336	830,04	127
		Итого эксплуатация машин:				**33,83**	**522**
2. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0785	121,361	0,01	
		Итого материалов:				**0,00**	
		НР первого уровня	%	59,1		157,42	2433
		НР второго уровня	%	3,6		16,18	250
		Накладные расходы	%	--		173,60	2683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,24	575
		Сметная стоимость:				**502,80**	**7773**
3	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж)**	**м3 утеплителя**	**119,4424**		**2388,23**	**2852**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	2,168	258,951	672,58	1741
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	32,488	830,04	269
		Итого оплата труда:				**1683,92**	**2011**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	21,022	3363,40	707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	21,022	830,04	174
3. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,096	11,466	3522,11	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,096	11,466	830,04	95
		Итого эксплуатация машин:				**930,08**	**1110**
		НР первого уровня	%	56,4		949,73	1134
		НР второго уровня	%	3,6		120,17	143

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1069,90	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,65	33
		Сметная стоимость:				**3734,79**	**446**
4	**Е11-460401-0104 11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**5,8000**		**7552,51**	**43**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	7,1	41,18	763,71	31
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	6,67	830,04	5
		Итого оплата труда:				**6376,89**	**36**
4. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	6,67	1818,70	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	6,67	830,04	
4. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	13,34	16,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2130,14**	**1**
4. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	2,061	11,954	0,01	
		Итого материалов:				**0,02**	
		НР первого уровня	%	50,8		3239,46	1
		НР второго уровня	%	3,6		388,51	
		Накладные расходы	%	--		3627,97	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		894,44	
		Сметная стоимость:				**12074,91**	**7**
5	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ("Ризолин Пароизоляция")**	**м2 изолируемой поверхности**	**1546,0000**		**69,46**	**107**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,07981	123,386	754,41	9
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	4,058	897,49	
		Итого оплата труда:				**62,57**	**9**
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,546	3522,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,546	830,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,96625	3039,01	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,96625	1113,33	10
5. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	7,923	402,09	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,546	1766,75	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,546	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**9,25**	**142**
		НР первого уровня	%	56,4		35,29	545
		НР второго уровня	%	3,6		3,77	58
		Накладные расходы	%	--		39,06	603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	134
		Сметная стоимость:				**117,20**	**1811**
6	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ризолин пароизоляционный**	**м2**	**1700,6000**		**767,83**	**13057**
		НР второго уровня	%	3,6		27,64	470
		Накладные расходы	%	--		27,64	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,64	1082
		Сметная стоимость:				**859,11**	**14610**
7	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (без стоимости материалов)**	**м3 утеплителя**	**119,4424**		**3549,35**	**4239**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	3,117	372,242	672,58	250
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,425	50,763	830,04	42
		Итого оплата труда:				**2448,86**	**292**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,275	32,847	3363,40	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	32,847	830,04	27
7. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15	17,916	3522,11	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	17,916	830,04	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1453,25**	**17358**
		НР первого уровня	%	56,4		1381,16	16496
		НР второго уровня	%	3,6		177,50	2120
		Накладные расходы	%	--		1558,66	18617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,64	4880
		Сметная стоимость:				**5516,64**	**65892**
8	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**125,8000**		**9367,58**	**117844**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	3,116	392,056	672,58	26368
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,425	53,465	830,04	4437
		Итого оплата труда:				**2448,86**	**30806**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,275	34,595	3363,40	11635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	34,595	830,04	2871
8. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15	18,87	3522,11	6646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	18,87	830,04	1566
		Итого эксплуатация машин:				**1453,25**	**18281**
8. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	129,574	5648,77	73193
		Итого материалов:				**5818,23**	**73193**
		НР первого уровня	%	56,4		1381,16	17375
		НР второго уровня	%	3,6		386,95	4867
		Накладные расходы	%	--		1768,11	22242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,86	11207
		Сметная стоимость:				**12026,55**	**151294**
9	**Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1546,0000**		**472,77**	**73090**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,2139	330,689	735,19	24312
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010875	16,813	898,42	1510
		Итого оплата труда:				**167,03**	**25822**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004625	7,15	3522,11	2518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004625	7,15	830,04	59
9. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002625	4,058	3039,01	1233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	4,058	1113,33	45
9. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	35,558	402,09	1429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
9. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003625	5,604	1766,75	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	5,604	830,04	46
		Итого эксплуатация машин:				**39,92**	**617**
9. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	3107,46	115,07	3575
9. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,3865	58564,32	226
9. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,89668	51147,90	458
		Итого материалов:				**275,60**	**4260**
		НР первого уровня	%	56,4		94,20	1456
		НР второго уровня	%	3,6		20,41	315
		Накладные расходы	%	--		114,61	1771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,99	726
		Сметная стоимость:				**634,38**	**9807**
10	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененногополистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**79,6190**		**14156,51**	**11271**
		НР второго уровня	%	3,6		509,63	405
		Накладные расходы	%	--		509,63	405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,29	93416
		Сметная стоимость:				**15839,44**	**126112**
11	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.35мм)**	**м2 стяжки**	**1546,0000**		**571,04**	**882832**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,27945	432,03	672,58	290575
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	37,491	830,04	3111
		Итого оплата труда:				**208,08**	**32169**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	24,349	3363,40	8189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	24,349	830,04	2021
11. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	45,607	138,84	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
11. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	13,141	3522,11	4628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	13,141	830,04	1090
		Итого эксплуатация машин:				**87,01**	**13451**
11. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	47,308	1147,73	5429
11. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	23,654	16980,86	40166
11. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	59,521	30,00	178
		Итого материалов:				**296,08**	**45774**
		НР первого уровня	%	56,4		117,36	18143
		НР второго уровня	%	3,6		24,78	3831
		Накладные расходы	%	--		142,14	21974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,05	8820
		Сметная стоимость:				**770,24**	**119078**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=20**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**30920,0000**		**19,30**	**596685**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,001035	32,002	672,58	21524
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	11,595	830,04	9624
		Итого оплата труда:				**1,01**	**31148**
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	7,73	3363,40	25999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	7,73	830,04	6416
12. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	3,865	3522,11	13613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	3,865	830,04	3208
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**39612**
12. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	31,538	16980,86	535549
		Итого материалов:				**17,32**	**535549**
		НР первого уровня	%	56,4		0,57	17568
		НР второго уровня	%	3,6		0,72	22113
		Накладные расходы	%	--		1,28	39681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,65	50909
		Сметная стоимость:				**22,23**	**687275**
13	**Е11-270601-0202 11-270601-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном**	**м шва**	**507,0000**		**203,73**	**103289**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	0,09798	49,676	716,60	35598
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030875	15,654	955,36	14955
		Итого оплата труда:				**99,71**	**50553**
13. 3	1066 С (32-010204-0101)	Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне на рельс-формах в бетоноукладочном комплекте	маш.-ч	0,03075	15,59	4319,65	67344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03075	15,59	955,87	1490

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,063375	1766,75	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,063375	830,04	5
		Итого эксплуатация машин:				**133,05**	**6745**
13. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,000001	0,000406	579270,82	23
		Итого материалов:				**0,46**	**23**
		НР первого уровня	%	60,3		60,12	3048
		НР второго уровня	%	3,6		9,50	481
		Накладные расходы	%	--		69,62	3529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,87	1108
		Сметная стоимость:				**295,22**	**14967**
14	**Е12-080101-1601 12-080101-1601 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок ("Ризолин-ФСа)**	**м2 слоя**	**1722,0000**		**32,30**	**5562**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=691,18)	чел-ч	0,0452	77,834	691,18	537
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,033	830,04	8
		Итого оплата труда:				**31,74**	**546**
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	1,033	1766,75	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	1,033	830,04	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**18**
		НР первого уровня	%	59,1		18,76	323
		НР второго уровня	%	3,6		1,84	31
		Накладные расходы	%	--		20,60	354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,23	72
		Сметная стоимость:				**57,13**	**983**
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ризолин ФСа**	**м2**	**1777,9000**		**817,91**	**14541**
		НР второго уровня	%	3,6		29,44	523
		Накладные расходы	%	--		29,44	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,79	1205
		Сметная стоимость:				**915,14**	**16270**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-120101-0402 11-120101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**251,4286**		**1173,88**	**29514**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,483	121,44	792,22	9620
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006625	1,666	899,53	149
		Итого оплата труда:				**388,60**	**9770**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	0,722857	3522,11	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,722857	830,04	6
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,408571	3039,01	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,408571	1113,33	4
16. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046375	11,66	402,09	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,534286	1766,75	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,534286	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**37,47**	**94**
16. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,282	17891,56	229
16. 8	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,502857	261790,49	1316
16. 9	125878 С (21-050106-9903)	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0005	0,125714	205504,85	258
16.10	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	3,998	941,46	37
16.11	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	10,057	356,80	35

1	2	3	4	5	6	7	8
16.12	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,470171	3716,48	174
		Итого материалов:				**753,77**	**1895**
		НР первого уровня	%	56,4		219,17	551
		НР второго уровня	%	3,6		50,15	126
		Накладные расходы	%	--		269,32	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,46	290
		Сметная стоимость:				**1558,66**	**3918**
17	**С121-100501-0101 21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**44,0000**		**196,55**	**86**
		НР второго уровня	%	3,6		7,08	3
		Накладные расходы	%	--		7,08	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,29	7
		Сметная стоимость:				**219,92**	**96**
18	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ризолин ФСа**	**м2**	**202,4000**		**817,91**	**1655**
		НР второго уровня	%	3,6		29,44	59
		Накладные расходы	%	--		29,44	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,79	137
		Сметная стоимость:				**915,14**	**1852**
19	**Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**2,0000**		**12933,16**	**258**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	2,967	5,934	842,43	49
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,05	830,04	
		Итого оплата труда:				**2520,24**	**50**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	0,025	3522,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,025	830,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2	4	142,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,025	1766,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,025	830,04	
		Итого эксплуатация машин:				**351,49**	
19. 6	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00032	137420,17	
19. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00006	0,00012	1098659,34	
19. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00038	195385,08	
19. 9	251517 С (23-030102-2402)	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	2	9957,15	19
		Итого материалов:				**10082,18**	20
		НР первого уровня	%	60,4		1522,23	
		НР второго уровня	%	3,6		520,39	
		Накладные расходы	%	--		2042,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,06	
		Сметная стоимость:				**16173,84**	3
20	**Е11-200701-0406 11-200701-0406 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**6,0000**		**10506,96**	63
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	2,089	12,534	763,71	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039375	0,23625	924,47	
		Итого оплата труда:				**1631,77**	
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,07875	3039,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,07875	1113,33	
20. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,564375	3,386	65,54	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
20. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,249375	1,496	142.69	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,1575	1766.75	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,1575	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**158,84**	**95**
20. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00426	381819,66	162
20. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00096	195385,08	18
20. 9	188211 С (23-050301-0916)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	6	8450.40	507
		Итого материалов:				**8752,75**	**525**
		НР первого уровня	%	60,4		985,59	59
		НР второго уровня	%	3,6		413.73	24
		Накладные расходы	%	--		1399,32	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		952,50	57
		Сметная стоимость:				**12858,79**	**771**
21	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный.Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**164,8532**		**73,00**	**120.**
		НР второго уровня	%	3,6		2.63	4
		Накладные расходы	%	--		2.63	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,05	9
		Сметная стоимость:				**81,68**	**134**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвозка мусора на расстояние 15 км**	**т**	**164,8532**		**540,80**	**89153**
		НР второго уровня	%	3,6		19,47	3209
		Накладные расходы	%	--		19,47	3209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	7389
		Сметная стоимость:				**605,09**	**99751**
		РАЗДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ					
23	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.35мм)**	**м2 стяжки**	**1546,0000**		**571,04**	**882832**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,27945	432,03	672,58	29057
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	37,491	830,04	3111
		Итого оплата труда:				**208,08**	**32169**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	24,349	3363,40	8189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	24,349	830,04	2021
23. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	45,607	138,84	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	13,141	3522,11	4628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	13,141	830,04	1090
		Итого эксплуатация машин:				**87,01**	**13451**
23. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	47,308	1147,73	5429
23. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	23,654	16980,86	40166

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	59,521	30,00	1786
		Итого материалов:				**296,08**	**45774**
		НР первого уровня	%	56,4		117,36	18143
		НР второго уровня	%	3,6		24,78	3831
		Накладные расходы	%	--		142,14	21974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,05	8820
		Сметная стоимость:				**770,24**	**119078**
24	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=20**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**30920,0000**		**19,30**	**59668**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,001035	32,002	672,58	2152
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	11,595	830,04	962
		Итого оплата труда:				**1,01**	**3114**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	7,73	3363,40	2599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	7,73	830,04	64
24. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	3,865	3522,11	1361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	3,865	830,04	32
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**396**
24. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	31,538	16980,86	5355
		Итого материалов:				**17,32**	**5355**
		НР первого уровня	%	56,4		0,57	175
		НР второго уровня	%	3,6		0,72	221
		Накладные расходы	%	--		1,28	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,65	509
		Сметная стоимость:				**22,23**	**6872**
25	**Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015 прим**	**Брус 50х50. Укладка**	**м**	**507,0000**		**112,25**	**569**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,040135	20,348	722,79	1470
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,7605	1018,90	7
		Итого оплата труда:				**30,54**	**1548**
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,507	3039,01	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,507	1113,33	5
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2535	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2535	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,92**	**19**
25. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	3,346	196,55	6
25. 6	248328 С (21-070201-0211)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	1,521	26006,29	395
		Итого материалов:				**79,32**	**402**
		НР первого уровня	%	59,8		18,26	92
		НР второго уровня	%	3,6		4,70	23
		Накладные расходы	%	--		22,96	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,82	54
		Сметная стоимость:				**146,02**	**740**
26	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**4,4834**		**11281,55**	**505**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	13,34	59,809	763,71	456
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	2,13	949,32	20
		Итого оплата труда:				**10638,82**	**476**
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,89668	3039,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,89668	1113,33	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,233	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	1,233	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**1093,66**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		5159,83	231
		НР второго уровня	%	3,6		591,89	26
		Накладные расходы	%	--		5751,72	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1362,66	6
		Сметная стоимость:				**18395,93**	**824**
27	**С121-050309-0126 21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**1546,0000**		**579,33**	**8956**
		НР второго уровня	%	3,6		20,86	32
		Накладные расходы	%	--		20,86	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,01	74
		Сметная стоимость:				**648,20**	**1002**
28	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**181,0000**		**61,25**	**11**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,091	16,471	672,58	11
		Итого оплата труда:				**61,20**	**11**
28. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,2172	34,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	
28. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,002	0,362	0,01	
		Итого материалов:				**0,00**	
		НР первого уровня	%	59,1		36,17	6
		НР второго уровня	%	3,6		3,51	
		Накладные расходы	%	--		39,68	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	1
		Сметная стоимость:				**109,00**	**19**
29	**Е12-080101-1805 12-080101-1805 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов (40% новая сталь)**	**м**	**181,0000**		**930,42**	**168**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,4816	87,17	722,79	6300
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,362	763,65	27
		Итого оплата труда:				**349,62**	**6328**
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,2534	1364,14	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2534	735,19	18
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,1086	1766,75	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,1086	830,04	
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**53**
29. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002176	0,393856	261790,49	10310
29. 6	128068 С (21-050307-1011)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,81	183,17	33
29. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	7,24	196,55	14
		Итого материалов:				**579,35**	**1048**
		НР первого уровня	%	59,1		206,63	374
		НР второго уровня	%	3,6		40,93	74
		Накладные расходы	%	--		247,56	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	170
		Сметная стоимость:				**1272,21**	**2302**
30	**Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**68,7800**		**217,87**	**149**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,12765	8,78	763,71	67
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,03439	806,33	
		Итого оплата труда:				**97,89**	**67**
30. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,008598	1364,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,008598	735,19	

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,025792	1766,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,025792	830,04	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	
30. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,06878	84,66	
30. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	2,201	381,83	
30. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	18,777	392,84	
		Итого материалов:				**119,55**	
		НР первого уровня	%	54,8		53,64	
		НР второго уровня	%	3,6		9,77	
		Накладные расходы	%	--		63,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,50	
		Сметная стоимость:				**303,79**	2
31	**Е11-150203-0401 11-150203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Парапет. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**108,0000**		**1099,84**	11
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,897	96,876	782,92	7
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0815	8,802	735,19	
		Итого оплата труда:				**762,20**	8
31. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,07375	7,965	861,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07375	7,965	735,19	
31. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	0,837	1364,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,837	735,19	
		Итого эксплуатация машин:				**74,10**	
31. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,631	21421,44	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**323,46**	**34934**
		НР первого уровня	%	54,8		417,68	45110
		НР второго уровня	%	3,6		54,63	5900
		Накладные расходы	%	--		472,31	51010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,77	13583
		Сметная стоимость:				**1697,93**	**183376**
32	**Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**1,0000**		**12933,16**	**12933**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.1=842,43)	чел-ч	2,967	2,967	842,43	2499
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,025	830,04	21
		Итого оплата труда:				**2520,24**	**2520**
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	3522,11	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0125	830,04	10
32. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2	2	142,69	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	1766,75	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0125	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**351,49**	**35**
32. 6	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00016	137420,17	2
32. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00006	0,00006	1098659,34	6
32. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00019	195385,08	3
32. 9	251517 С (23-030102-2402)	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	1	9957,15	995
		Итого материалов:				**10082,18**	**1008**
		НР первого уровня	%	60,4		1522,23	152
		НР второго уровня	%	3,6		520,39	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2042,62	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,06	1
		Сметная стоимость:				**16173,84**	**161**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28088**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**28088**
		Материалы -	Тенге				**11916**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5819**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**8956**
		Накладные расходы -	Тенге				**4385**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3256**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1126**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2596**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**35076**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5816**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**35076**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5816**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**123960**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**26795**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10535**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2595**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8562**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10**
		- перевозка грузов	Тенге				
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1674**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**14067**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**50**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**14577**
ИТОГО:			Тенге				**1165**
Сметная прибыль			Тенге				**15742**
ИТОГО по смете:			Тенге	**0,975643862**			**153590**
ИТОГО с к=0,97564386 согласно договора:			Тенге				**18430**
НДС 12%			Тенге				**17202**
ВСЕГО С НДС							

ЗАКАЗЧИК:КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» КГУ "Упраления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Технадзор ТОО "Асыл НК" Жетеров

1	2	3	4	5	6	7	8

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тулпар-Тайынши»

ТЕХНАДЗОР