Заказчик (Застройщи ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Договор №14 от 10.04.2017г , Доп/сог № 1 от 25.04.17г. Уведомление №4233712 26.04.2017г. Кбк 467024032431 НФ

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 ученических мест в селе Карасу, Сайрамского района" ЮКО

Справка № 08

о стоимости выполненных работ и затрат от 16 ноября 2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673515	26331	14	10.04.2017г	за счёт бюджетных средств	1	ГУ	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
		с начала года 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость -12%	
			в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2015 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика		800 612 590,03	714 832 669,67	623 102 580,15	117 006 841,10	87 558 770,00	9 921 099,42	22 672 787,00	3 502 036	85 779 920,36	155 604 563,96
Технический надзор услуги оплата ч/з без НДС	0,014381865199	11 514 302,34	11 514 302,34							0	2 237 883,86
Авторский надзор оплата ч/з	0,002385358861	1 909 748,35	1 705 132,45							204 615,89	371 172,73
Резерв средств заказчика (РСЗ) 2% в том числе		16 237 359,28	14 518 329,68							1 719 029,60	3 155 842,47
(РСЗ) =(от стоимости СМР по факту выполнения *2%	0,020000000000	16 012 251,80	14 296 653,39							1 715 598,41	3 112 091,28
(РСЗ) =(от стоимости услуг технического надзора (без НДС) начисленного *2%)* размер скидки подрядчика	0,838448408135	193 082,97	193 082,97							0,00	37 527,00

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость -12%	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2015 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(РСЗ) =(от стоимости услуг авторского надзора начисленного *2%) * размер скидки подрядчика	0,838448408135	32 024,51	28 593,32							3 431,20	6 224,18
Проектные работы, неиспользованные (РСЗ) 2% в текущем м-ц		0,00	0,00							0,00	0,00
Экспертиза ПСД неиспользованные (РСЗ) 2% в текущем м-це		0,00	0,00							0,00	0,00
Итого:		830274000,00	742 570 434,15	623 102 580,15	117 006 841,10	87 558 770,00	9 921 099,42	22 672 787,00	3 502 036	87 703 565,86	161 369 463,01
Погашение аванс по НФ Доп/согл №1 от 25.04.17г.		0,00									-21 369 463,02
Всего подрядчику		816 849 949,31									137 390 943,41

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Руководитель _____ **У.Сербаев**

Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Директор _____ **А.Мамбеталиев**

Технадзор _____ **Алгужинов М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "АбилСтрой Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017г

"Строительство школы на 600 ученических мест в селе Карасу, Сайрамского района" ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок-1 Общестроительные работы								
		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С362 (АС-22)								
1	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций**	0,42975	6508,55	24,58	2797	11	501	1,88	1
		м3		1415,23	11,07	608	5	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1165,05*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,89*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
		РАМЫ РМ-1(10шт)								
2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	2,08	-97987,22	--	-203813	--	-8642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,66*		*8642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171,35*		*16996*				
		Сметная стоимость				*-178175*				
3	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	6,2316	-95437,21	--	-594727	--	-25216	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046,54*		*25216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958,70*		*49595*				
		Сметная стоимость				*-519915*				
		КРОВЛЯ (АС-67-73)								
4	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций**	38,955	6508,55	24,58	253541	957	45385	1,88	73
		м3		1415,23	11,07	55130	431	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1165,05*		*45385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,89*		*23914*				
		Сметная стоимость				*322840*				
5	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций**	8,5176	6508,55	24,58	55437	209	9923	1,88	16
		м3		1415,23	11,07	12054	94	59,8	0,01	--

		КРОВЛЯ (АС-67-73)								
	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	38.955	6508.55	24.58	253541	957	45385	1.88	
		м3		1415.23	11.07	55130	431	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*45385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*33226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*12159*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*23914*				
		Сметная стоимость				*322840*				
	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	8.5176	6508.55	24.58	55437	209	9923	1.88	
		м3		1415.23	11.07	12054	94	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*9923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*7265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*2659*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*5229*				
		Сметная стоимость				*70589*				
	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1767.94	198.16	1.58	350334	2793	39705	0.03	
		м2		21.83	0.72	38595	1272	59.8	--	
		Накладные расходы -		*22.46*		*39705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.48*				*23840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*15865*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17.65*		*31203*				
		Сметная стоимость				*421243*				
	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	4.7317	6508.55	24.58	30796	116	5513	1.88	
		м3		1415.23	11.07	6696	52	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*5513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*4036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*1477*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*2905*				
		Сметная стоимость				*39213*				
		Слуховое окно								
	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	2.1536	6508.55	24.58	14017	53	2509	1.88	
		м3		1415.23	11.07	3048	24	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*2509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*1837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17848*				
	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0.088	6508.55	24.58	573	2	103	1.88	
		м3		1415.23	11.07	125	1	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*54*				
		Сметная стоимость				*730*				
0	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	295	66.37	14.77	19579	4356	9300	0.06	

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*27.54*					*8125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.98*					*1175*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.83*		*2310*					
		Сметная стоимость				*31189*					
1	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение ОГ-1	0.47821	397744.01	--	190205	--	8065	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*16864.35*		*8065*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16864.35*				*8065*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33168.67*		*15862*					
		Сметная стоимость				*214131*					
2	11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	13.86809	421.64	--	5847	--	3407	0.52		
		м2		398.78	--	5530	--	54.8	--		
		Накладные расходы -		*245.68*		*3407*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*218.53*				*3031*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.14*				*376*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53.39*		*740*					
		Сметная стоимость				*9994*					
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
		ДЕТ.465 - 562,43 м2									
3	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	562.43	560.57	13.13	315284	7386	113289	0.38		
		м2 покрытия		273.15	6.71	153627	3773	60.9	0.01		
		Накладные расходы -		*201.43*		*113289*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170.43*				*95857*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.99*				*17432*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*60.96*		*34286*					
		Сметная стоимость				*462859*					
4	22-060101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	601.8001	2155.82	--	1297373	--	55009	--		
		м2		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*91.41*		*55009*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91.41*				*55009*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*179.78*		*108191*					
		Сметная стоимость				*1460572*					
5	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	601.8001	259.13	0.50	155947	301	35578	0.09		
		м плинтусов		75.57	0.25	45479	150	60.9	--		
		Накладные расходы -		*59.12*		*35578*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46.17*				*27787*			

		ДЕТ.417 - 868,11 м2(толщ.106-108мм)								
6	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси(ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	868.11	3000.98	79.20	2605178	68757	464209	0.80	
		м2 покрытия		610.41	31.49	529903	27339	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*534.74*		*464209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390.92*				*339361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143.82*				*124848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282.86*		*245551*				
		Сметная стоимость				*3314938*				
7	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	911.5155	1958.13	7.31	1784865	6666	179952	0.23	
		м		177.41	2.79	161710	2547	60.9	--	
		Накладные расходы -		*197.42*		*179952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109.74*				*100033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.68*				*79920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172.44*		*157185*				
		Сметная стоимость				*2122003*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ								
		ДЕТ.465 - 698,17 м2								
8	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	698.17	560.57	13.13	391376	9169	140631	0.38	
		м2 покрытия		273.15	6.71	190705	4684	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*201.43*		*140631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170.43*				*118992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.99*				*21640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.96*		*42561*				
		Сметная стоимость				*574568*				
9	22-060101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	747.0419	2155.82	--	1610488	--	68285	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*91.41*		*68285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91.41*				*68285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.78*		*134302*				
		Сметная стоимость				*1813074*				
10	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	747.0419	259.13	0.50	193584	374	44164	0.09	
		м плинтусов		75.57	0.25	56455	186	60.9	--	
		Накладные расходы -		*59.12*		*44164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46.17*				*34494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.95*				*9670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.46*		*19020*				
		Сметная стоимость				*256768*				
		ДЕТ.417 - 610,89 м2								

	РСНБ РК 2015	смеси(ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	610.89	3000.98	79.20	1833267	48385	326664	0.80	
		м2 покрытия		610.41	31.49	372893	19239	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*534.74*		*326664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390.92*				*238808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143.82*				*87856*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*282.86*		*172794*				
		Сметная стоимость				*2332726*				
2	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	641.4345	1958.13	7.31	1256011	4691	126633	0.23	
		м		177.41	2.79	113796	1792	60.9	--	
		Накладные расходы -		*197.42*		*126633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109.74*				*70393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.68*				*56240*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*172.44*		*110612*				
		Сметная стоимость				*1493255*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ЭТАЖ								
		ДЕТ.465 - 636,85 м2								
3	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	636.85	560.57	13.13	357002	8363	128280	0.38	
		м2 покрытия		273.15	6.71	173955	4272	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*201.43*		*128280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170.43*				*108541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.99*				*19739*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*60.96*		*38823*				
		Сметная стоимость				*524104*				
4	22-060101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	681.4295	2155.82	--	1469039	--	62287	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*91.41*		*62287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91.41*				*62287*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*179.78*		*122506*				
		Сметная стоимость				*1653832*				
5	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	681.4295	259.13	0.50	176581	341	40285	0.09	
		м плинтусов		75.57	0.25	51496	169	60.9	--	
		Накладные расходы -		*59.12*		*40285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46.17*				*31464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.95*				*8821*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25.46*		*17349*				
		Сметная стоимость				*234216*				
		ДЕТ.417 - 445,24 м2								
6	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси(ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								

		Накладные расходы -		*534.74*		*238086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390.92*				*174053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143.82*				*64033*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*282.86*		*125939*				
		Сметная стоимость				*1700180*				
7	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	467.502	1958.13	7.31	915429	3419	92295	0.23	
		м		177.41	2.79	82939	1306	60.9	--	
		Накладные расходы -		*197.42*		*92295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109.74*				*51305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.68*				*40990*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*172.44*		*80618*				
		Сметная стоимость				*1088342*				
		УСТРОЙСТВО ПОДИУМА 3шт (АС-24)								
8	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса ПОДИУМА	0.3975	23320.18	626.52	9270	249	4488	22.50	
		м3 древесины в конструкции		16227.68	298.17	6451	119	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*11290.24*		*4488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*3928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1407.79*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2768.83*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14858*				
9	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.3465	24642.22	--	8539	--	362	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1044.83*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044.83*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2054.96*		*712*				
		Сметная стоимость				*9613*				
10	21-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100-125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.070875	21323.14	--	1511	--	64	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*904.10*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904.10*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1778.18*		*126*				
		Сметная стоимость				*1701*				
11	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0.3975	6508.55	24.58	2587	10	463	1.88	
		м3 древесины в конструкции		1415.23	11.07	563	4	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*244*				
		Сметная стоимость				*3294*				
12	11-110101-3301	Полы плиточные								

		Накладные расходы -		*280.67*		*8824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*251.21*				*7898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.46*				*926*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57.95*		*1822*				
		Сметная стоимость				*24596*				
3	22-060204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88**	0.84	66405.19	--	55780	--	2365	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2815.58*		*2365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2815.58*				*2365*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5537.66*		*4652*				
		Сметная стоимость				*62797*				
4	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	31.44	515.79	2.11	16217	66	7259	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		364.83	1.06	11470	33	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.88*		*7259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.51*				*6304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.37*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59.73*		*1878*				
		Сметная стоимость				*25354*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20)								
		ПОТОЛОК								
5	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	4222.95	505.47	2.94	2134558	12433	1005800	0.49	
		м2 окрашиваемой поверхности		377.96	1.47	1596092	6216	54.8	--	
		Накладные расходы -		*238.17*		*1005800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207.93*				*878065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.25*				*127735*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59.49*		*251229*				
		Сметная стоимость				*3391586*				
6	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ**	1498.56	72.87	0.47	109203	705	60174	0.09	
		м2		64.65	0.24	96877	358	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*60174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*53285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*6889*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*13550*				
		Сметная стоимость				*182927*				
		СТЕНЫ								
7	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	2720	417.92	2.78	1136735	7554	517762	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		299.83	1.39	815237	2778	54.8	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*24.74*				*6729?*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*48.66*		*132360*			
		Сметная стоимость					*1786857*			
8	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	285	417.92	2.78	119106	792	54251	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		300.82	1.39	85734	396	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*54251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*47199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*7051*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.66*		*13869*				
		Сметная стоимость				*187225*				
9	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	3261	508.92	1.97	1659598	6433	753269	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		365.62	0.98	1192273	3210	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.99*		*753269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.90*				*655125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*98144*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59.19*		*193029*				
		Сметная стоимость				*2605896*				
0	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	1395	72.87	0.47	101657	656	56016	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		64.65	0.24	90182	333	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*56016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*49602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*6413*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*12614*				
		Сметная стоимость				*170287*				
1	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	542.16	417.92	2.78	226578	1506	103202	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		300.82	1.39	163094	753	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*103202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*89788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*13414*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.66*		*26382*				
		Сметная стоимость				*356163*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)								
2	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	179	135.54	0.90	24262	160	8268	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.38	0.41	12598	74	54.8	--	
		Накладные расходы -		*46.19*		*8268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*38.80*				*6944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.39*				*1323*		

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		1568.16	1933.42	5.60	3031909	8781	546298	0.51	
		м2		463.69	2.65	727146	4156	54.8	--	
		Накладные расходы -		*348.37*		*546298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255.56*				*400753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.81*				*145545*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*182.54*		*286257*				
		Сметная стоимость				*3864464*				
4	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	1734.16	104.59	0.88	181376	1533	57064	0.06	
		м2 окрашиваемой поверхности		49.43	0.41	85714	718	54.8	--	
		Накладные расходы -		*32.91*		*57064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27.31*				*47365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.59*				*9699*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.00*		*19075*				
		Сметная стоимость				*257515*				
		ТАМБУР ВХОДА №1 - (АС- 25-27)								
5	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под СТОЙКИ, В12,5. Устройство	0.43	21173.31	642.40	9105	276	1203	4.90	
		м3		3594.64	165.26	1546	71	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2798.62*		*1203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823.55*				*784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*975.07*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1917.75*		*825*				
		Сметная стоимость				*11133*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.01224	99505.07	--	1218	--	52	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8297.93*		*102*				
		Сметная стоимость				*1371*				
7	21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	ПОЛОСА 140х4,L 140мм	0.00366	123942.57	--	454	--	19	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5255.16*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5255.16*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10335.82*		*38*				
		Сметная стоимость				*511*				
8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0159	9685.99	816.10	154	13	80	11.60	
		т		8839.90	359.96	141	6	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*80*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*19*				
		Сметная стоимость				*253*				
9	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТОЙКИ СТ-1	0.40902	15571.83	7039.44	6369	2879	2690	9.35	
		т конструкций		7391.27	1928.73	3023	789	60.9	2.03	
		Накладные расходы -		*6576.78*		*2690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675.88*				*2322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900.90*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1771.89*		*725*				
		Сметная стоимость				*9784*				
0	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж БАЛОК массой до 1 т, МБ-1,МБ-2	0.36531	27692.68	12373.17	10116	4520	3766	14.30	
		т		11304.29	3086.92	4130	1128	60.9	3.24	
		Накладные расходы -		*10310.02*		*3766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8764.25*				*3202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1545.77*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040.22*		*1111*				
		Сметная стоимость				*14993*				
1	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ПРОГОНОВ,Пр-1	0.07434	20282.87	7138.45	1508	531	645	14.10	
		т		10614.20	1700.08	789	126	60.9	1.59	
		Накладные расходы -		*8677.37*		*645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7499.40*				*558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177.97*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316.82*		*172*				
		Сметная стоимость				*2325*				
2	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	0.8571567	322287.57	--	276251	--	11713	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13664.99*		*11713*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13664.99*				*11713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26876.21*		*23037*				
		Сметная стоимость				*311001*				
3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили , ПОЛОСА,КОРОТЫШИ. Монтаж	0.07434	64400.52	12720.41	4788	946	2372	56.50	
		т конструкций		42532.07	3428.71	3162	255	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*31907.48*		*2372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*2081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7704.64*		*573*				
		Сметная стоимость				*7733*				
4	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.0750834	345797.74	--	25964	--	1101	--	

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28836.77*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29230*				
5	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0.92301	2147.09	513.82	1982	474	883	1.34	
		т		1362.65	0.83	1258	1	60.9	--	
		Накладные расходы -		*956.60*		*883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830.36*				*766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.24*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*248.29*		*229*				
		Сметная стоимость				*3094*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	26.76729	80.54	1.66	2156	44	600	0.04	
		м2		33.28	0.33	891	9	54.2	--	
		Накладные расходы -		*22.40*		*600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18.22*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.19*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8.24*		*220*				
		Сметная стоимость				*2976*				
7	11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами	13.54	7919.60	65.41	107231	886	51988	7.81	
		м2		6101.41	32.32	82613	438	54.8	0.04	
		Накладные расходы -		*3839.59*		*51988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3361.28*				*45512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*478.31*				*6476*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*940.74*		*12738*				
		Сметная стоимость				*171957*				
8	22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	13.9462	415.53	--	5795	--	246	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.62*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.62*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*34.65*		*483*				
		Сметная стоимость				*6524*				
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
9	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРАПЕТА. Монтаж	0.16965	64400.52	12720.41	10926	2158	5413	56.50	
		т конструкций		42532.07	3428.71	7216	582	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*31907.48*		*5413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*4749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7704.64*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17646*				
0	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов	0.1713465	5125.09	1101.59	878	189	380	2.96	
		т		3149.17	1.66	540	--	60.9	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*587.41*		*101*				
		Сметная стоимость				*1359*				
1	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0.1713465	327437.42	--	56105	--	2379	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13883.35*		*2379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13883.35*				*2379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27305.66*		*4679*				
		Сметная стоимость				*63163*				
2	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4.91985	580.33	0.64	2855	3	1505	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	2422	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*1328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*349*				
		Сметная стоимость				*4709*				
3	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство ПАРАПЕТА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	14.5	2462.41	55.62	35705	807	11031	1.48	
		м2		1099.46	16.97	15942	246	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*760.77*		*11031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*629.67*				*9130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.10*				*1901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257.85*		*3739*				
		Сметная стоимость				*50475*				
4	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ЖЕЛОБ) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3.15	2161.32	7.78	6808	24	1613	0.97	
		м2 покрытия		713.06	2.24	2246	7	56.4	--	
		Накладные расходы -		*512.17*		*1613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*1271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.88*		*674*				
		Сметная стоимость				*9095*				
		КРОВЛЯ ТАМБУРА								
5	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия КРОВЛИ металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	16	2462.41	55.62	39399	890	12172	1.48	
		м2		1099.46	16.97	17591	272	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*760.77*		*12172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*629.67*				*10075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.10*				*2098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257.85*		*4126*				
		Сметная стоимость				*55697*				
6	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство								

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*405.43*				*1271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.88*		*674*				
		Сметная стоимость				*9095*				
7	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	6.5	499.49	117.17	3247	762	954	0.18	
		м шва		136.72	57.40	889	373	62.1	0.07	
		Накладные расходы -		*146.83*		*954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*120.54*				*784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.29*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51.71*		*336*				
		Сметная стоимость				*4538*				
		ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2								
8	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	22.684	4546.99	292.24	103144	6629	67724	4.98	
		м2		4250.93	148.34	96428	3365	60.9	0.20	
		Накладные расходы -		*2985.54*		*67724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2679.16*				*60774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306.39*				*6950*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*602.60*		*13669*				
		Сметная стоимость				*184538*				
9	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	ВИТРАЖИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ(двухкамерные)	15.484	10965.86	--	169795	--	7199	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*464.95*		*7199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*464.95*				*7199*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*914.46*		*14160*				
		Сметная стоимость				*191154*				
0	21-090202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	7.2	22624.17	--	162894	--	6907	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*959.26*		*6907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*959.26*				*6907*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1886.67*		*13584*				
		Сметная стоимость				*183385*				
1	21-090202-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	7.2	33084.31	--	238207	--	10100	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1402.77*		*10100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1402.77*				*10100*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2758.97*		*19865*				

2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под СТОЙКИ(4шт), В12,5. Устройство	0.576	21173.31	642.40	12196	370	1612	4.90	
		м3		3594.64	165.26	2071	95	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2798.62*		*1612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823.55*				*1050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*975.07*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1917.75*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14913*				
3	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.00408	99505.07	--	406	--	17	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8297.93*		*34*				
		Сметная стоимость				*457*				
4	21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	ПОЛОСА 140х4,L 140мм	0.00488	123942.57	--	605	--	26	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5255.16*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5255.16*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10335.82*		*50*				
		Сметная стоимость				*681*				
5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.00896	9685.99	816.10	87	7	45	11.60	
		т		8839.90	359.96	79	3	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*11*				
		Сметная стоимость				*143*				
6	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТОЙКИ СТ-1	0.56576	15571.83	7039.44	8810	3983	3721	9.35	
		т конструкций		7391.27	1928.73	4182	1091	60.9	2.03	
		Накладные расходы -		*6576.78*		*3721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675.88*				*3211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900.90*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1771.89*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13533*				
7	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж БАЛОК массой до 1 т, МБ-1,МБ-2	0.29536	27692.68	12373.17	8179	3655	3045	14.30	
		т		11304.29	3086.92	3339	912	60.9	3.24	
		Накладные расходы -		*10310.02*		*3045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8764.25*				*2589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1545.77*				*457*		

	РСНБ РК 2015		0.0189	20282.87	7138.45	383	135	164	14.10	
		т		10614.20	1700.08	201	32	60.9	1.59	
		Накладные расходы -		*8677.37*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7499.40*				*142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177.97*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2316.82*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
9	21-060801-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0.8888202	276386.78	--	245658	--	10416	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11718.80*		*10416*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11718.80*				*10416*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23048.45*		*20486*				
		Сметная стоимость				*276560*				
0	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, ПОЛОСА,КОРОТЫШИ	0.00904	64400.52	12720.41	582	115	288	56.50	
		т		42532.07	3428.71	384	31	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*31907.48*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7704.64*		*70*				
		Сметная стоимость				*940*				
1	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	0.0091304	345797.74	--	3157	--	134	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14661.82*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661.82*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28836.77*		*263*				
		Сметная стоимость				*3554*				
2	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0.88906	2147.09	513.82	1909	457	850	1.34	
		т		1362.65	0.83	1211	1	60.9	--	
		Накладные расходы -		*956.60*		*850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830.36*				*738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.24*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*248.29*		*221*				
		Сметная стоимость				*2980*				
3	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	25.78274	80.54	1.66	2077	43	578	0.04	
		м2		33.28	0.33	858	9	54.2	--	
		Накладные расходы -		*22.40*		*578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18.22*				*470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.19*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.24*		*212*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		16.8	7919.60	65.41	133049	1099	64505	7.81	
		м2		6101.41	32.32	102504	543	54.8	0.04	
		Накладные расходы -		*3839.59*		*64505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3361.28*				*56470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*478.31*				*8036*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*940.74*		*15804*				
		Сметная стоимость				*213359*				
5	22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	17.304	415.53	--	7190	--	305	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.62*		*305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.62*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*34.65*		*600*				
		Сметная стоимость				*8094*				
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
6	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж ПАРАПЕТА	0.07864	64400.52	12720.41	5064	1000	2509	56.50	
		т конструкций		42532.07	3428.71	3345	270	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*31907.48*		*2509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*2201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7704.64*		*606*				
		Сметная стоимость				*8179*				
7	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.0794264	5125.09	1101.59	407	87	176	2.96	
		т		3149.17	1.66	250	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2217.52*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1918.86*				*152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298.66*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*587.41*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
8	21-060801-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	0.04949	276386.78	--	13678	--	580	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11718.80*		*580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11718.80*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23048.45*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15399*				
9	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								

		Накладные расходы -		*4038.81*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4038.81*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7943.51*		*235*				
		Сметная стоимость				*3178*				
0	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлоконструкций	2.28056	580.33	0.64	1323	1	698	0.65	
		м2		492.29	0.32	1123	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*162*				
		Сметная стоимость				*2183*				
1	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство ПАРАПЕТА ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	18	2462.41	55.62	44323	1001	13694	1.48	
		м2		1099.46	16.97	19790	305	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*760.77*		*13694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*629.67*				*11334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.10*				*2360*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*257.85*		*4641*				
		Сметная стоимость				*62658*				
2	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-ЖЕЛОБ	8	2161.32	7.78	17291	62	4097	0.97	
		м2 покрытия		713.06	2.24	5704	18	56.4	--	
		Накладные расходы -		*512.17*		*4097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*3227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*870*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.88*		*1711*				
		Сметная стоимость				*23099*				
		КРОВЛЯ ТАМБУРА								
3	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия КРОВЛИ металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	20	2462.41	55.62	49248	1112	15215	1.48	
		м2		1099.46	16.97	21989	339	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*760.77*		*15215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*629.67*				*12593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.10*				*2622*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*257.85*		*5157*				
		Сметная стоимость				*69621*				
4	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-ЖЕЛОБ	5.6	2161.32	7.78	12103	44	2868	0.97	
		м2 покрытия		713.06	2.24	3993	13	56.4	--	
		Накладные расходы -		*512.17*		*2868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*2259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*609*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.88*		*1198*				

	РСНБ РК 2015	герметизирующей нетвердеющей мастикой	6.4	499.49	117.17	3197	750	940	0.18	
		м шва		136.72	57.40	875	367	62.1	0.07	
		Накладные расходы -		*146.83*		*940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*120.54*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.29*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51.71*		*331*				
		Сметная стоимость				*4468*				
		ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2 (АС-31)								
6	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	36.358	4546.99	292.24	165319	10625	108548	4.98	
		м2		4250.93	148.34	154555	5393	60.9	0.20	
		Накладные расходы -		*2985.54*		*108548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2679.16*				*97409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306.39*				*11140*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*602.60*		*21909*				
		Сметная стоимость				*295777*				
7	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ	31.318	8916.43	--	279245	--	11840	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*378.06*		*11840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378.06*				*11840*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*743.56*		*23287*				
		Сметная стоимость				*314372*				
8	21-090202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6	22624.17	--	135745	--	5756	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*959.26*		*5756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*959.26*				*5756*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1886.67*		*11320*				
		Сметная стоимость				*152821*				
		ВХОД В ПОДВАЛ №1 -2шт НА ССЦ(АС-83)								
9	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. БМ В7.Устройство	12.3	17993.34	718.90	221318	8842	24913	3.06	
		м3		2303.51	193.74	28333	2383	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2025.44*		*24913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211.17*				*14897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814.27*				*10016*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1601.50*		*19698*				
		Сметная стоимость				*265929*				
10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,БМ В7,5	0.36	18134.67	5.83	6528	2	865	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	926	--	60.9	--	

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1642.90*		*391*				
		Сметная стоимость				*7984*				
1	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонной лестницы, В12,5	2.2	19097.31	367.87	42014	809	5212	4.05	
		м3		2946.05	138.47	6481	305	48.5	0.15	
		Накладные расходы -		*2369.15*		*5212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.99*				*3291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.16*				*1921*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1717.32*		*3778*				
		Сметная стоимость				*51004*				
2	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали **B-I, BP-1**, d 5 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА С-1	0.0264	123035.64	--	3248	--	138	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10260.19*		*271*				
		Сметная стоимость				*3657*				
3	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,МН 118-3(3шт)	0.021	309665.64	771.36	6503	16	1922	198.00	
		т		154683.54	340.57	3248	7	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*1922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*1579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32093.61*		*674*				
		Сметная стоимость				*9099*				
4	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.609	103348.62	--	62939	--	2669	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*2669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*2669*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8618.45*		*5249*				
		Сметная стоимость				*70856*				
5	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	7.9	1824.01	68.47	14410	541	6775	1.57	
		м2 покрытия		1211.00	18.19	9567	144	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*857.65*		*6775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*748.58*				*5914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.08*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*214.53*		*1695*				
		Сметная стоимость				*22880*				
6	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.03588	46963.16	16293.22	1685	585	718	28.90	
		т конструкций		23382.12	4992.96	839	179	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*20004.35*		*718*				

		Сметная стоимость				*2595*				
7	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.0362388	387444.33	--	14041	--	595	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16427.64*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16427.64*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32309.76*		*1171*				
		Сметная стоимость				*15807*				
8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	1.04052	580.33	0.64	604	1	318	0.65	
		м2		492.29	0.32	512	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
9	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	16	2909.81	55.62	46557	890	14083	1.71	
		м2		1270.32	16.97	20325	272	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*880.19*		*14083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726.03*				*11617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.16*				*2467*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*303.20*		*4851*				
		Сметная стоимость				*65491*				
0	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.09	21022.24	--	1892	--	80	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*891.34*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891.34*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1753.09*		*158*				
		Сметная стоимость				*2130*				
1	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0.09	6508.55	24.58	586	2	105	1.88	
		м3		1415.23	11.07	127	1	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*55*				
		Сметная стоимость				*746*				
2	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж СТОЕК	0.30996	15571.83	7039.44	4827	2182	2039	9.35	
		т		7391.27	1928.73	2291	598	60.9	2.03	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1771.89*		*349*				
		Сметная стоимость				*7415*				
3	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.3130596	364829.78	--	114213	--	4843	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15468.78*		*4843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15468.78*				*4843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30423.89*		*9524*				
		Сметная стоимость				*128580*				
4	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	8.98884	580.33	0.64	5217	6	2751	0.65	
		м2		492.29	0.32	4425	3	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*2751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*2427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*637*				
		Сметная стоимость				*8605*				
5	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/	0.30996	2147.09	513.82	666	159	297	1.34	
		т		1362.65	0.83	422	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*956.60*		*297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830.36*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.24*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.29*		*77*				
		Сметная стоимость				*1039*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.1145	415760.83	5538.50	47605	634	4862	42.70	
		т стальных элементов		37505.55	853.09	4294	98	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*4862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*2727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*2134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36657.58*		*4197*				
		Сметная стоимость				*56664*				
7	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0.0084	27592.76	1333.56	232	11	121	33.10	
		т		25858.71	413.19	217	3	48.5	0.37	
		Накладные расходы -		*14452.06*		*121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741.87*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1710.19*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3363.59*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				
8	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0084	97987.22	--	823	--	35	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*69*				
		Сметная стоимость				*927*				
9	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.1229	103348.62	--	12702	--	539	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14300*				
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-105-107)								
0	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В7,5 НА ССЦ. Устройство	3.48	17994.73	741.80	62622	2581	6672	2.82	
		м3		2094.92	188.37	7290	656	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1917.33*		*6672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*3854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*809.93*				*2819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592.96*		*5544*				
		Сметная стоимость				*74838*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0145454	98290.78	--	1430	--	61	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*119*				
		Сметная стоимость				*1610*				
2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.002053	97987.22	--	201	--	9	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0165984	13292.98	634.41	221	11	115	16.88	
		т		12383.17	188.86	206	3	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*27*				
		Сметная стоимость				*363*				
4	11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок								

		Накладные расходы -		*5061.80*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*20*				
		Сметная стоимость				*265*				
5	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	1.74	14418.53	1321.53	25088	2299	4360	4.54	
		м3 кладки		3246.33	331.30	5649	576	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2505.84*		*4360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817.43*				*3162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*688.40*				*1198*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1353.95*		*2356*				
		Сметная стоимость				*31804*				
6	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	6.965	-181.38	--	-1263	--	-723	-0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		-181.38	--	-1263	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*103.74*		*723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92.14*				*642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.60*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22.81*		*159*				
		Сметная стоимость				*-382*				
7	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0.010368	120910.98	--	1254	--	53	--	
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=3 мм, СГ-2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5126.63*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5126.63*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10083.01*		*105*				
		Сметная стоимость				*1412*				
8	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм, СГ-1**	0.00792	123035.64	--	974	--	41	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10260.19*		*81*				
		Сметная стоимость				*1097*				
9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0.018288	9685.99	816.10	177	15	93	11.60	
		т		8839.90	359.96	162	7	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*93*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*82*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*22*				
		Сметная стоимость				*291*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	улучшенное	11.93	2102.81	22.16	25087	264	7332	1.15	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909.09	10.70	10845	128	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*614.57*		*7332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*504.04*				*6013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110.53*				*1319*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*217.39*		*2593*				
		Сметная стоимость				*35012*				
1	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	11.93	104.59	0.88	1248	11	393	0.06	
		м2 окрашиваемой поверхности		49.43	0.41	590	5	54.8	--	
		Накладные расходы -		*32.91*		*393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27.31*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.59*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11.00*		*131*				
		Сметная стоимость				*1772*				
2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.02061	39026.76	2280.80	804	47	485	46.60	
		т конструкций		34185.76	290.68	705	6	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*23541.12*		*485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2544.97*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5005.43*		*103*				
		Сметная стоимость				*1392*				
3	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0.02061	403883.75	--	8324	--	353	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17124.67*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17124.67*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*33680.67*		*694*				
		Сметная стоимость				*9371*				
4	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0.59769	580.33	0.64	347	--	183	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	294	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*70.91*		*42*				
		Сметная стоимость				*572*				
5	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1, ИЗ БМ В20	0.89	24511.19	1538.30	21815	1369	3826	8.21	
		м3		6099.04	348.85	5428	310	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*4299.10*		*3826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127.23*				*2783*		

6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.00152	97987.22	--	149	--	6	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8171.35*		*12*				
		Сметная стоимость				*168*				
7	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.07056	99505.07	--	7021	--	298	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8297.93*		*586*				
		Сметная стоимость				*7904*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.07208	13292.98	634.41	958	46	499	16.88	
		т		12383.17	188.86	893	14	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1617.00*		*117*				
		Сметная стоимость				*1573*				
9	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из БИПОЛЯ в два слоя	4.2	967.91	8.54	4065	36	454	0.14	
		м2		111.65	2.54	469	11	56.4	--	
		Накладные расходы -		*108.18*		*454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64.41*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.77*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86.09*		*362*				
		Сметная стоимость				*4881*				
0	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	4.2	78.55	0.67	330	3	98	0.04	
		м2		33.57	0.33	141	1	56.4	--	
		Накладные расходы -		*23.26*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.12*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.14*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.14*		*34*				
		Сметная стоимость				*462*				
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-89)								
1	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В7,5 НА ССЦ	7.36	18448.49	572.41	135781	4213	17230	3.94	
		м3		2866.03	217.33	21094	1600	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*17230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*11006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.63*				*6224*		

	РСНБ РК 2015		0.0971	9685.99	816.10	941	79	492	11.60	
		т		8839.90	359.96	858	35	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*115*				
		Сметная стоимость				*1547*				
3	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1,d 5 мм	0.0971	123035.64	--	11947	--	507	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*507*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10260.19*		*996*				
		Сметная стоимость				*13450*				
4	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	27	1824.01	68.47	49248	1849	23157	1.57	
		м2		1211.00	18.19	32697	491	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*857.65*		*23157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*748.58*				*20212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.08*				*2945*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*214.53*		*5792*				
		Сметная стоимость				*78197*				
5	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГП-1	0.0673	46963.16	16293.22	3161	1097	1346	28.90	
		т		23382.12	4992.96	1574	336	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*20004.35*		*1346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17280.43*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2723.93*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5357.40*		*361*				
		Сметная стоимость				*4868*				
6	T130807-18	Труба d40x2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ L 4030мм	0.806	31326.67	--	25249	--	1071	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1328.25*		*1071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328.25*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2612.39*		*2106*				
		Сметная стоимость				*28425*				
7	T130807-4	Труба d15x3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ L 700мм	2.8	15463.98	--	43299	--	1836	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*655.67*		*1836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655.67*				*1836*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1289.57*		*3611*				
		Сметная стоимость				*48746*				
8	T130807-18	Труба d40x2,0мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА L 900мм	0.9	31326.67	--	28194	--	1195	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612.39*		*2351*				
		Сметная стоимость				*31741*				
9	Т130807-33	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ L 150мм	0.15	84012.44	--	12602	--	534	--	
		10 м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3562.13*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3562.13*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7005.97*		*1051*				
		Сметная стоимость				*14187*				
		КРЫЛЬЦО Кр-2(2шт)- (АС-88)								
0	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В7,5 НА ССЦ	5.14	18448.49	572.41	94825	2942	12033	3.94	
		м3		2866.03	217.33	14731	1117	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*12033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*7687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.62*				*4346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1663.16*		*8549*				
		Сметная стоимость				*115407*				
1	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.1082	9685.99	816.10	1048	88	548	11.60	
		т		8839.90	359.96	956	39	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*128*				
		Сметная стоимость				*1723*				
2	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.1082	123035.64	--	13312	--	564	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*1110*				
		Сметная стоимость				*14987*				
3	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(22шт)	0.04224	309665.64	771.36	13080	33	3865	198.00	
		1т		154683.54	340.57	6534	14	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*3865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*3176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*1356*				
		Сметная стоимость				*18301*				
4	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.04224	103348.62	--	4365	--	185	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*185*				

5	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	52	841.79	62.87	43773	3269	10752	0.36	
		м2		246.74	22.74	12831	1182	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*206.76*		*10752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*164.11*				*8534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42.65*				*2218*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83.88*		*4362*				
		Сметная стоимость				*58887*				
6	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	52	-177.12	-5.39	-9210	-280	-952	-0.02	
		м2		-14.22	-2.79	-739	-145	60.9	--	
		Накладные расходы -		*18.30*		*952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10.36*				*538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.95*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15.63*		*813*				
		Сметная стоимость				*-7445*				
7	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1	0.1736	46963.16	16293.22	8153	2829	3473	28.90	
		т		23382.12	4992.96	4059	867	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*20004.35*		*3473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17280.43*				*3000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2723.93*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5357.40*		*930*				
		Сметная стоимость				*12556*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы круглых труб	0.175336	387444.33	--	67933	--	2880	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16427.64*		*2880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16427.64*				*2880*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32309.76*		*5665*				
		Сметная стоимость				*76478*				
9	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным,за 2 раза	5.0344	580.33	0.64	2922	3	1541	0.65	
		м2		492.29	0.32	2478	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*357*				
		Сметная стоимость				*4820*				
		ПАНДУС ПС-1 (АС-90)								
0	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного ПАНДУСА В7,5	5.85	18448.49	572.41	107924	3349	13695	3.94	
		м3		2866.03	217.33	16766	1271	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*13695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*8748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.63*				*4947*		

	РСНБ РК 2015		0.04696	9685.99	816.10	455	38	238	11.60	
		т		8839.90	359.96	415	17	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*55*				
		Сметная стоимость				*748*				
2	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1,d 5 мм	0.04696	123035.64	--	5778	--	245	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10260.19*		*482*				
		Сметная стоимость				*6505*				
3	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных/терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	11.5	1824.01	68.47	20976	787	9863	1.57	
		м2		1211.00	18.19	13927	209	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*857.65*		*9863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*748.58*				*8609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.08*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*214.53*		*2467*				
		Сметная стоимость				*33306*				
4	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГП-1	0.15906	46963.16	16293.22	7470	2592	3182	28.90	
		т		23382.12	4992.96	3719	794	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*20004.35*		*3182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17280.43*				*2749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2723.93*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5357.40*		*852*				
		Сметная стоимость				*11504*				
5	T130807-18	Труба d40x2,0ммнержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ L 9700мм	3.88	31326.67	--	121547	--	5154	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1328.25*		*5154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328.25*				*5154*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2612.39*		*10136*				
		Сметная стоимость				*136837*				
6	T130807-4	Труба d15x3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ L 700мм	2.94	15463.98	--	45464	--	1928	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*655.67*		*1928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655.67*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1289.57*		*3791*				
		Сметная стоимость				*51183*				
7	T130807-18	Труба d40x2,0мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА L 900мм	1.98	31326.67	--	62027	--	2630	--	

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2612.39*		*5173*				
		Сметная стоимость				*69829*				
8	Т130807-33	**Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ L 150мм**	**0.33**	**84012.44**	**--**	**27724**	**--**	**1176**	**--**	
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*3562.13*		*1176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3562.13*				*1176*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7005.97*		*2312*				
		Сметная стоимость				*31211*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**28818525**	**334099**			
			Тенге			**8053823**	**133646**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**27445865**				
		Материалы -	Тенге			**14260726**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7873093**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5142710**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5812387**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4459595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1352792		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2660660**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**35918912**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7873093**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1372660**				
		Материалы -	Тенге			**11637**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**314376**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1015530**				
		Накладные расходы -	Тенге			**257774**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					191455		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66319		
		Сметная прибыль -	Тенге			**130435**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1760868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314376**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**37679780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8187469**			

РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция Блок-1

ОТОПЛЕНИЕ

9	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Краны воздушные. Установка /СТД 7073/**	**163**	**214.83**	**--**	**35017**	**--**	**12626**	**0.12**	
		комплект		**108.56**	**--**	**17696**	**--**	**60.4**	**--**	
		Накладные расходы -		*77.46*		*12626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65.57*				*10688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.89*				*1938*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23.38*		*3811*				
		Сметная стоимость				*51455*				

	РСНБ РК 2015	термоголовки применительно	160	295.52	--	47282	--	28029	0.32	
		комплект		258.34	--	41334	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*175.18*		*28029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156.03*				*24966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.15*				*3063*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37.66*		*6025*				
		Сметная стоимость				*81336*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	343.03	580.33	0.64	199072	219	104969	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	168870	110	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*104969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*92602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*12367*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*24323*				
		Сметная стоимость				*328364*				
2	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	60.71	54.44	1.08	3305	66	1073	0.03	
		м2		27.02	0.17	1641	10	54.2	--	
		Накладные расходы -		*17.67*		*1073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14.74*				*895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.93*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.77*		*350*				
		Сметная стоимость				*4728*				
3	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	60.71	53.99	1.40	3278	85	576	0.02	
		м2		12.50	0.25	759	15	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.49*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.91*				*419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.08*		*308*				
		Сметная стоимость				*4163*				
4	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	6.17	24196.38	689.42	149292	4254	63895	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	97767	2095	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*63895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*55224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*8671*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*17055*				
		Сметная стоимость				*230242*				
5	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	10.1805	6469.86	--	65866	--	2793	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*2793*				

6	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	205.04	381.19	10.03	78160	2057	31854	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	48712	798	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*31854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*27379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*4475*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.92*		*8801*				
		Сметная стоимость				*118815*				
7	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.235796	475420.98	--	112102	--	4753	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*4753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*4753*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39646.31*		*9348*				
		Сметная стоимость				*126204*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМЫ П-1								
8	11-202501-0102 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	1	56672.39	3620.92	56672	3621	32280	58.59	
		камера		46315.98	1136.63	46316	1137	60.4	1.21	
		Накладные расходы -		*32279.53*		*32280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*28661.38*				*28661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3618.15*				*3618*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7116.15*		*7116*				
		Сметная стоимость				*96068*				
9	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х250, 300х200/	214.1	3458.95	26.12	740561	5593	182992	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.09	238612	2160	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*854.70*		*182992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.25*				*145426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.46*				*37566*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*345.09*		*73884*				
		Сметная стоимость				*997438*				
0	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250, 300х300, 400х400/	167.53	3459.63	26.12	579592	4377	127353	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		964.31	10.09	161551	1690	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*760.18*		*127353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*588.54*				*98598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171.64*				*28755*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*337.58*		*56556*				
		Сметная стоимость				*763500*				

	РСНБ РК 2015	стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500x400, 600x500, 800x400/	56.21	3213.46	24.39	180629	1371	33670	0.96
		м2 поверхности воздуховодов		725.60	9.39	40786	528	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*599.01*		*33670*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443.94*				*24954*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.07*				*8717*	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*305.00*		*17144*			
		Сметная стоимость				*231443*			
2	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800x500, 800x600/	28.6	3060.72	22.81	87537	652	14399	0.78
		м2 поверхности воздуховодов		586.49	7.01	16774	200	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*503.45*		*14399*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.47*				*10252*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144.97*				*4146*	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*285.13*		*8155*			
		Сметная стоимость				*110090*			
3	11-200101-0313 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка /1000x800/	36.72	3030.96	24.05	111297	883	17374	0.72
		м2 поверхности воздуховодов		539.86	7.53	19824	276	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*473.15*		*17374*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*330.62*				*12140*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.53*				*5234*	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*280.33*		*10294*			
		Сметная стоимость				*138965*			
4	11-200101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка /1751x832/	33.54	3157.79	23.79	105912	798	14088	0.59
		м2 поверхности воздуховодов		446.59	7.91	14979	265	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*420.04*		*14088*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*274.51*				*9207*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145.53*				*4881*	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*286.23*		*9600*			
		Сметная стоимость				*129600*			
5	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	162	237.66	--	38501	--	1632	--
		кг		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.08*		*1632*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.08*				*1632*	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*19.82*		*3211*			
		Сметная стоимость				*43344*			
6	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	32	931.17	20.90	29798	669	18898	1.12
		решетка		866.60	8.70	27731	278	60.4	0.01

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.74*		*3896*				
		Сметная стоимость				*52592*				
7	23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	32	2509.69	--	80310	--	3405	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.41*		*3405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.41*				*3405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209.29*		*6697*				
		Сметная стоимость				*90412*				
8	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	60	1201.41	28.92	72084	1735	35816	1.11	
		заслонка		858.50	8.70	51510	522	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*596.94*		*35816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*523.79*				*31427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.15*				*4389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.87*		*8632*				
		Сметная стоимость				*116532*				
9	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	60	7072.44	--	424346	--	17992	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*299.87*		*17992*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299.87*				*17992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589.78*		*35387*				
		Сметная стоимость				*477725*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
0	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	13.66	14520.41	852.88	198349	11650	104943	14.80	
		м3 изоляции		11836.89	422.40	161692	5770	55.3	0.51	
		Накладные расходы -		*7682.50*		*104943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6779.39*				*92606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.11*				*12337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1776.23*		*24263*				
		Сметная стоимость				*327555*				
1	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	16.9384	13987.57	--	236927	--	10046	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*10046*				

2	11-201101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка	1	11054.38	224.05	11054	224	1663	2.10	
		дверь		1844.54	52.18	1845	52	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*1662.90*		*1663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1145.62*				*1146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*517.28*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1017.38*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13734*				
		СИСТЕМЫ К1 и К2								
3	11-202601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	4	8007.32	330.01	32029	1320	16259	7.00	
		воздухонагреватель		5800.58	116.23	23202	465	60.4	0.13	
		Накладные расходы -		*4064.79*		*16259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3573.75*				*14295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491.04*				*1964*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*965.77*		*3863*				
		Сметная стоимость				*52151*				
4	ТОО "AIR TECHnOlOgiEs" стр.94	Настенный кондиционер LG G18NHT, Qх 5,4кВт, Qт	4	96098.67	--	384395	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4074.58*		*16298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4074.58*				*16298*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8013.86*		*32055*				
		Сметная стоимость				*432749*				
		СИСТЕМА В1								
5	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	3355.26	139.45	3355	139	2170	3.83	
		вентилятор		3174.23	46.45	3174	46	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*2170.03*		*2170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1945.29*				*1945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224.74*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*442.02*		*442*				
		Сметная стоимость				*5967*				
6	23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42943.53	--	42944	--	1821	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1820.81*		*1821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.81*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3581.15*		*3581*				
		Сметная стоимость				*48346*				
7	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка /ГТК 315-900/	1	18035.30	34.62	18035	35	1546	1.62	
		глушитель шума		1232.25	8.70	1232	9	60.4	0.01	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			796.48				796	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1566.50*		*1567*			
		Сметная стоимость					*21148*			
8	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	1	4659.69	34.11	4660	34	459	0.51	
		зонт		406.72	8.70	407	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*459.12*		*459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*250.91*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208.21*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*409.50*		*410*				
		Сметная стоимость				*5529*				
9	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	5.33	3610.70	26.89	19245	143	4591	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.41	5940	55	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*861.34*		*4591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.44*				*3621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181.90*				*970*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*357.76*		*1907*				
		Сметная стоимость				*25743*				
0	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100x100,150x150/	15.28	3568.32	32.67	54524	499	14146	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	12.85	18600	196	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*925.78*		*14146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*742.98*				*11353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.80*				*2793*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*359.53*		*5494*				
		Сметная стоимость				*74163*				
1	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200, 250x250/	3.93	3458.95	26.12	13594	103	3359	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.09	4380	40	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*854.70*		*3359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.25*				*2669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.46*				*690*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*345.09*		*1356*				
		Сметная стоимость				*18309*				
2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	237.66	--	1664	--	71	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.08*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.08*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19.82*		*139*				
		Сметная стоимость				*1873*				
3	11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с								

		Накладные расходы -		*596.94*		*1791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*523.79*				*1571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.15*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*143.87*		*432*				
		Сметная стоимость				*5826*				
4	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм**	3	7072.44	--	21217	--	900	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*299.87*		*900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299.87*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*589.78*		*1769*				
		Сметная стоимость				*23886*				
5	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка**	15	931.17	20.90	13968	314	8859	1.12	
		решетка		866.60	8.70	12999	130	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*8859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*7930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*928*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*121.74*		*1826*				
		Сметная стоимость				*24653*				
6	23-050306-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/**	15	1706.61	--	25599	--	1085	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*72.36*		*1085*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.36*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*142.32*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28819*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	0.27	24196.38	689.42	6533	186	2796	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	4278	92	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*2796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*2417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2764.17*		*746*				
		Сметная стоимость				*10075*				
8	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	0.4455	13987.57	--	6231	--	264	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.07*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1166.45*		*520*				

9	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	3355.26	139.45	3355	139	2170	3.83	
		вентилятор		3174.23	46.45	3174	46	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*2170.03*		*2170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1945.29*				*1945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224.74*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*442.02*		*442*				
		Сметная стоимость				*5967*				
0	23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42943.53	--	42944	--	1821	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1820.81*		*1821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.81*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3581.15*		*3581*				
		Сметная стоимость				*48346*				
1	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка /ГТК 315-900/	1	18035.30	34.62	18035	35	1546	1.62	
		глушитель шума		1232.25	8.70	1232	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*1546.01*		*1546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*749.53*				*750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*796.48*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1566.50*		*1567*				
		Сметная стоимость				*21148*				
2	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	1	4659.69	34.11	4660	34	459	0.51	
		зонт		406.72	8.70	407	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*459.12*		*459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*250.91*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208.21*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*409.50*		*410*				
		Сметная стоимость				*5529*				
3	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	5.43	3610.70	26.89	19606	146	4677	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.41	6052	57	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*861.34*		*4677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.44*				*3689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181.90*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*357.76*		*1943*				
		Сметная стоимость				*26226*				
4	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100x100,150x150/	7.77	3568.32	32.67	27726	254	7193	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	12.85	9458	100	60.4	0.01	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.80*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*359.53*		*2794*				
		Сметная стоимость				*37713*				
5	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150, 250х200, 250х250/	14.46	3458.95	26.12	50016	378	12359	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.09	16116	146	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*854.70*		*12359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.25*				*9822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.46*				*2537*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*345.09*		*4990*				
		Сметная стоимость				*67365*				
6	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250/	1.13	3459.63	26.12	3909	30	859	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		964.31	10.09	1090	11	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*760.18*		*859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*588.54*				*665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171.64*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*337.58*		*381*				
		Сметная стоимость				*5149*				
7	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	237.66	--	1901	--	81	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.08*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.08*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19.82*		*159*				
		Сметная стоимость				*2140*				
8	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	3	1201.41	28.92	3604	87	1791	1.11	
		заслонка		858.50	8.70	2576	26	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*596.94*		*1791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*523.79*				*1571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.15*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*143.87*		*432*				
		Сметная стоимость				*5826*				
9	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	2	7072.44	--	14145	--	600	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*299.87*		*600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299.87*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*589.78*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15924*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	1	10305.98	--	10306	--	437	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*436.97*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436.97*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*859.44*		*859*				
		Сметная стоимость				*11602*				
1	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	20	931.17	20.90	18623	418	11812	1.12	
		решетка		866.60	8.70	17332	174	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*11812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*10574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*1238*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121.74*		*2435*				
		Сметная стоимость				*32869*				
2	23-050306-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	20	1706.61	--	34132	--	1447	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*72.36*		*1447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.36*				*1447*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*142.32*		*2846*				
		Сметная стоимость				*38426*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	0.27	24196.38	689.42	6533	186	2796	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	4278	92	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*2796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*2417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*746*				
		Сметная стоимость				*10075*				
4	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	0.4455	13987.57	--	6231	--	264	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.07*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1166.45*		*520*				
		Сметная стоимость				*7015*				
		СИСТЕМА В3								
5	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	2.75	3734.94	33.02	10271	91	2566	1.62	

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743.08*				*2043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189.87*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*373.43*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13864*				
		СИСТЕМА В4								
6	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	1.96	3734.94	33.02	7320	65	1829	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	13.02	2386	26	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*932.95*		*1829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743.08*				*1456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189.87*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*373.43*		*732*				
		Сметная стоимость				*9881*				
		СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ15								
7	11-200701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами /250х450 ЗП.00.000/	1	2288.78	42.84	2289	43	505	0.81	
		зонт		639.13	8.70	639	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*504.92*		*505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*391.29*				*391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113.63*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*223.50*		*223*				
		Сметная стоимость				*3017*				
8	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами /500х900 ЗП.00.000-02/	1	7483.85	119.21	7484	119	1207	1.82	
		зонт		1384.28	29.06	1384	29	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*1207.17*		*1207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*853.66*				*854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353.51*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*695.28*		*695*				
		Сметная стоимость				*9386*				
9	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	35.2	3458.95	26.12	121755	920	30086	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.09	39230	355	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*854.70*		*30086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.25*				*23909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.46*				*6176*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*345.09*		*12147*				
		Сметная стоимость				*163988*				
0	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1.6	237.66	--	380	--	16	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.08*		*16*				

1	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	88	931.17	20.90	81943	1839	51971	1.12	
		решетка		866.60	8.70	76261	765	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*51971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*46524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*5447*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*121.74*		*10713*				
		Сметная стоимость				*144627*				
2	23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	88	2509.69	--	220853	--	9364	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.41*		*9364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.41*				*9364*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*209.29*		*18417*				
		Сметная стоимость				*248635*				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
3	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	51772.23	--	103544	--	4390	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2195.14*		*4390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2195.14*				*4390*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4317.39*		*8635*				
		Сметная стоимость				*116569*				
4	23-040904-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	51144.83	--	102290	--	4337	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2168.54*		*4337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168.54*				*4337*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4265.07*		*8530*				
		Сметная стоимость				*115157*				
5	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	13776.66	292.33	13777	292	7379	13.39	
		насос		10709.19	82.80	10709	83	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*7378.87*		*7379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518.36*				*6518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860.51*				*861*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1692.44*		*1692*				
		Сметная стоимость				*22848*				
6	ТОО "Техносфера НТ" стр.92	Циркуляционный насос TOP Z 40/7 №2046631 /WilO/	1	119462.67	--	119463	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9962.23*		*9962*				
		Сметная стоимость				*134490*				
7	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1	4637.75	33.38	4638	33	2132	5.50	
		шт.		4555.32	16.56	4555	17	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*2131.53*		*2132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1856.19*				*1856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275.34*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541.54*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
8	23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	99903.45	--	99903	--	4236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4235.91*		*4236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4235.91*				*4236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8331.15*		*8331*				
		Сметная стоимость				*112470*				
9	23-051207-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	196239.89	--	196240	--	8321	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8320.57*		*8321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8320.57*				*8321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16364.84*		*16365*				
		Сметная стоимость				*220925*				
0	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	1	1083.60	95.77	1084	96	567	0.96	
		соединение		819.46	8.28	819	8	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*567.10*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*499.95*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67.14*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132.06*		*132*				
		Сметная стоимость				*1783*				
1	23-020103-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	858.95	--	1718	--	73	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*36.42*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.42*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.63*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
2	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка								

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*479.43*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.93*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*117.86*		*118*				
		Сметная стоимость				*1591*				
3	23-041013-1108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	1	153432.59	--	153433	--	6506	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6505.54*		*6506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6505.54*				*6506*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12795.05*		*12795*				
		Сметная стоимость				*172734*				
4	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	1	1527.43	96.29	1527	96	798	1.47	
		шт.		1148.41	16.56	1148	17	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*798.24*		*798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703.64*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94.60*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*186.05*		*186*				
		Сметная стоимость				*2511*				
5	23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	1	55454.61	--	55455	--	2351	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2351.28*		*2351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2351.28*				*2351*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4624.47*		*4624*				
		Сметная стоимость				*62431*				
6	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	2	1094.50	--	2189	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*46.41*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.41*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*91.27*		*183*				
		Сметная стоимость				*2464*				
7	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчики. Установка**	4	1534.45	178.14	6138	713	3697	1.57	
		шт.		1282.16	82.60	5129	330	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*924.33*		*3697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*824.32*				*3297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.01*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*196.70*		*787*				
		Сметная стоимость				*10622*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		4	1423.03	--	5692	--	241	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.34*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.34*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*118.67*		*475*				
		Сметная стоимость				*6408*				
9	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1	295.52	--	296	--	175	0.32	
		комплект		258.34	--	258	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*175.18*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156.03*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.15*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37.66*		*38*				
		Сметная стоимость				*509*				
0	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	1	1288.27	--	1288	--	55	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.62*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.62*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*107.43*		*107*				
		Сметная стоимость				*1450*				
1	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2286.65	--	4573	--	437	0.23	
		комплект		193.43	--	387	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*218.74*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116.83*				*234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.91*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*200.43*		*401*				
		Сметная стоимость				*5411*				
2	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/	27	1121.25	24.76	30274	669	9339	0.55	
		м трубопровода		464.86	8.98	12551	242	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*345.87*		*9339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286.20*				*7727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.68*				*1611*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*117.37*		*3169*				
		Сметная стоимость				*42782*				
3	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1.8	511.02	--	920	--	39	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*39*				

4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	27	54.29	2.05	1466	55	915	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	1354	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.05*		*190*				
		Сметная стоимость				*2571*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	4.86	53.99	1.40	262	7	46	0.02	
		м2		12.50	0.25	61	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.49*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.91*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.08*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
6	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	0.42	24196.38	689.42	10162	290	4349	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	6655	143	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*4349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*3759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*1161*				
		Сметная стоимость				*15672*				
7	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0.693	6469.86	--	4484	--	190	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*539.53*		*374*				
		Сметная стоимость				*5048*				
8	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	13.47	381.19	10.03	5135	135	2093	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	3200	52	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*2093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*1799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.92*		*578*				
		Сметная стоимость				*7806*				
9	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.0154905	475420.98	--	7365	--	312	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*					*312*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39646.31*		*614*				
		Сметная стоимость				*8291*				
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА								
0	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /диам.76х3/**	**1.5**	**1358.41**	**29.89**	**2038**	**45**	**617**	**0.66**	
		м трубопровода		**551.44**	**10.50**	**827**	**16**	**60.4**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*411.40*		*617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339.41*				*509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71.99*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*141.58*		*212*				
		Сметная стоимость				*2867*				
1	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до100 мм. Прокладка /диам.108х4/**	**2.6**	**2238.52**	**43.26**	**5820**	**112**	**1269**	**0.73**	
		м трубопровода		**609.44**	**14.94**	**1585**	**39**	**60.4**	**0.02**	
		Накладные расходы -		*488.03*		*1269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*377.13*				*981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110.90*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*218.12*		*567*				
		Сметная стоимость				*7656*				
2	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**4.1**	**59.42**	**2.05**	**244**	**8**	**140**	**0.05**	
		м трубопровода		**50.14**	**--**	**206**	**--**	**60.4**	**--**	
		Накладные расходы -		*34.09*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.80*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.48*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
3	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**2**	**2733.79**	**207.71**	**5468**	**415**	**2835**	**2.60**	
		шт.		**2031.20**	**35.96**	**4062**	**72**	**60.4**	**0.04**	
		Накладные расходы -		*1417.41*		*2835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248.56*				*2497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168.85*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*332.10*		*664*				
		Сметная стоимость				*8967*				
4	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**2**	**12445.91**	**--**	**24892**	**--**	**1055**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*527.71*		*1055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*527.71*				*1055*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1037.89*		*2076*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1322.57	--	5290	--	224	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*56.08*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.08*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*110.29*		*441*				
		Сметная стоимость				*5955*				
6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1527.43	96.29	3055	193	1596	1.47	
		шт.		1148.41	16.56	2297	33	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*798.24*		*1596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703.64*				*1407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94.60*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*186.05*		*372*				
		Сметная стоимость				*5024*				
7	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	7629.91	--	15260	--	647	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*323.51*		*647*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323.51*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*636.27*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17180*				
8	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	921.14	--	3685	--	156	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.06*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.06*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*76.82*		*307*				
		Сметная стоимость				*4148*				
9	11-160401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до80 мм. Установка фланцевых соединений	2	4276.04	151.49	8552	303	1942	1.46	
		соединение		1246.26	8.28	2493	17	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*971.17*		*1942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*757.74*				*1515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.43*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*419.78*		*840*				
		Сметная стоимость				*11334*				
0	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /63х63х6 L 600мм/	20.58	511.02	--	10517	--	446	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*877*				
		Сметная стоимость				*11840*				
1	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	295.52	--	1773	--	1051	0.32	
		комплект		258.34	--	1550	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*175.18*		*1051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156.03*				*936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.15*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.66*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
2	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	6	1288.27	--	7730	--	328	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.62*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.62*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.43*		*645*				
		Сметная стоимость				*8702*				
3	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2286.65	--	9147	--	875	0.23	
		комплект		193.43	--	774	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*218.74*		*875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116.83*				*467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.91*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.43*		*802*				
		Сметная стоимость				*10824*				
4	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Трехходовой кран. Установка	2	212.99	--	426	--	262	0.23	
		комплект		193.43	--	387	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*130.81*		*262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116.83*				*234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.98*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.50*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
5	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	938.63	--	1877	--	80	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.80*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.80*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.27*		*157*				
		Сметная стоимость				*2113*				
6	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	2	1219.02	98.57	2438	197	510	0.58	
		шт.		480.38	0.08	961	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*255.03*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*195.07*				*390*		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	0.89	53.99	1.40	48	1	8	0.02	
		м2		12.50	0.25	11	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.49*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.91*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.08*		*5*				
		Сметная стоимость				*61*				
8	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	0.07	24196.38	689.42	1694	48	725	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	1109	24	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*193*				
		Сметная стоимость				*2612*				
9	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0.1155	6469.86	--	747	--	32	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*539.53*		*62*				
		Сметная стоимость				*841*				
0	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	2.23	381.19	10.03	850	22	346	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	530	9	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.92*		*96*				
		Сметная стоимость				*1292*				
1	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.0025645	475420.98	--	1219	--	52	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39646.31*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6063581**	**49793**			
			Тенге			**1484514**	**20011**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			**503857**				

Стоимость монтажных работ -			Тенге			7076				
Материалы -			Тенге			1329				
Всего заработная плата -			Тенге				5533			
	Накладные расходы -		Тенге			2642				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					2246		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					396		
	Сметная прибыль -		Тенге			777				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10495				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				5533			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1103847				
Материалы -			Тенге			143904				
Всего заработная плата -			Тенге				508775			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			441173				
	Накладные расходы -		Тенге			339175				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					280480		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					58695		
	Сметная прибыль -		Тенге			115442				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1558464				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				508775			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4448801				
Материалы -			Тенге			1687846				
Всего заработная плата -			Тенге				990218			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1751164				
Сдача и испытание -			Тенге			45206				
	Накладные расходы -		Тенге			812080				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					598092		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					213988		
	Сметная прибыль -		Тенге			420870				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5681751				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				990218			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7817948				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				1504525			

РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация Блок-1

ВОДОПРОВОД В1

2	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	268	1966.79	549.83	527099	147355	275509	1.64
		м трубопровода		1399.90	100.43	375174	26916	60.4	0.14
		Накладные расходы -		***1028.02***		***275509***			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***906.20***				***242862***	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***121.81***				***32646***	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***239.58***		***64209***			
		Сметная стоимость				***866816***			

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	275.094	100.05	--	27523	--	1167	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.24*		*1167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.24*				*1167*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.34*		*2295*				
		Сметная стоимость				*30985*				
4	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39.865	251.15	--	10012	--	425	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.65*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.65*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20.94*		*835*				
		Сметная стоимость				*11271*				
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
5	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	14	22263.00	--	311682	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*943.95*		*13215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*943.95*				*13215*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1856.56*		*25992*				
		Сметная стоимость				*350889*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**876316**	**147355**			
			Тенге			**375174**	**26916**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			**311682**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13215**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25992**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**350889**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**564634**				
		Материалы -	Тенге			**4570**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**402090**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**37535**				
		Накладные расходы -	Тенге			**277100**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**242862**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34238**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**67339**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**909073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402090**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1259962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402090**			

6	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(Высчитанная два раза). Расшивка швов	1020	181.38	--	185012	--	105816	0.22	
		м2 стен (без вычета проемов)		181.38	--	185012	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*103.74*		*105816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92.14*				*93986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.60*				*11830*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22.81*		*23266*				
		Сметная стоимость				*314094*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-38)								
7	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	25	4733.31	701.06	118333	17527	42689	2.74	
		шт		2140.57	187.27	53514	4682	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1707.57*		*42689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1445.59*				*36140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261.99*				*6550*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*515.27*		*12882*				
		Сметная стоимость				*173904*				
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ -8 шт.(АС-69)								
8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж **РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(8шт)**	0.174372	37766.76	2280.80	6585	398	4096	46.60	
		т конструкций		34185.76	290.68	5961	51	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*23487.70*		*4096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*3661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2491.55*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4900.36*		*854*				
		Сметная стоимость				*11535*				
9	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0.174372	403883.75	--	70426	--	2986	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17124.67*		*2986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17124.67*				*2986*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33680.67*		*5873*				
		Сметная стоимость				*79285*				
0	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	2.48	2658.74	40.72	6594	101	4001	2.72	
		м2		2594.36	8.78	6434	22	55.3	0.01	
		Накладные расходы -		*1613.30*		*4001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1439.54*				*3570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.77*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*341.76*		*848*				
		Сметная стоимость				*11443*				
1	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80								

		Накладные расходы -		*26.77*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.77*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*52.64*		*131*				
		Сметная стоимость				*1763*				
2	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0.00576	400060.44	1318.98	2304	8	741	289.00	
		т		220235.34	584.18	1269	3	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*128600.96*		*741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097.47*				*617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21503.50*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42292.91*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
3	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	5.056788	580.33	0.64	2935	3	1547	0.65	
		м2		492.29	0.32	2489	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*1365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*359*				
		Сметная стоимость				*4841*				
		КРОВЛЯ В ОСЯХ Р-Т, 2-20 (АС-72-74)								
4	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	6.7307	6508.55	24.58	43807	165	7842	1.88	
		м3		1415.23	11.07	9525	75	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*7842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*5741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*2101*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*4132*				
		Сметная стоимость				*55781*				
5	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	2.26695	6508.55	24.58	14755	56	2641	1.88	
		м3		1415.23	11.07	3208	25	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*2641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*1934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18788*				
6	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	25.5	659.86	1.97	16826	50	8170	0.65	
		м2		510.92	0.98	13029	25	54.8	--	
		Накладные расходы -		*320.40*		*8170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*280.53*				*7153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.87*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78.42*		*2000*				
		Сметная стоимость				*26996*				
7	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы								

		Накладные расходы -		*22.46*		*8534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.48*				*5124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*3410*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17.65*		*6707*				
		Сметная стоимость				*90542*				
8	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0.3675	6508.55	24.58	2392	9	428	1.88	
		м3		1415.23	11.07	520	4	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*226*				
		Сметная стоимость				*3046*				
9	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ФРОНТОНА	11	659.86	1.97	7258	22	3524	0.65	
		м2		510.92	0.98	5620	11	54.8	--	
		Накладные расходы -		*320.40*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*280.53*				*3086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.87*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78.42*		*863*				
		Сметная стоимость				*11645*				
0	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0.4452	6508.55	24.58	2898	11	519	1.88	
		м3		1415.23	11.07	630	5	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*273*				
		Сметная стоимость				*3690*				
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		ДЕТ.4 - 626,5м2(толщ.255мм)								
1	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	626.5	515.44	6.85	322923	4293	109022	0.32	
		м2 пола		236.22	3.47	147991	2176	60.9	--	
		Накладные расходы -		*174.02*		*109022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145.97*				*91452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.04*				*17569*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*55.16*		*34556*				
		Сметная стоимость				*466500*				
2	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ТОЛЬЮ	626.5	525.53	60.69	329244	38023	177407	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		403.22	7.75	252615	4854	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*283.17*		*177407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250.28*				*156799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.89*				*20608*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64.70*		*40532*				
		Сметная стоимость				*547183*				
3	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые ПОКРЫТИЯ ИЗ РЕЕК. Устройство								

		Накладные расходы -		*409.56*		*256589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*277.45*				*173821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132.11*				*82768*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*259.84*		*162788*				
		Сметная стоимость				*2197632*				
4	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	670.355	233.66	1.34	156633	895	30806	0.08	
		м плинтусов		56.12	0.66	37621	444	60.9	--	
		Накладные расходы -		*45.95*		*30806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.58*				*23181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.37*				*7624*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22.37*		*14995*				
		Сметная стоимость				*202434*				
5	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	626.5	515.79	2.11	323145	1322	144646	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		364.83	1.06	228569	663	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.88*		*144646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.51*				*125619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.37*				*19028*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59.73*		*37423*				
		Сметная стоимость				*505215*				
		ДЕТ.376 - 61,69 м2(толщ.106-108мм)								
6	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	61.69	3000.98	79.20	185130	4886	32988	0.80	
		м2 покрытия		610.41	31.49	37656	1943	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*534.74*		*32988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390.92*				*24116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143.82*				*8872*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*282.86*		*17449*				
		Сметная стоимость				*235567*				
7	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	64.7745	1958.13	7.31	126837	474	12788	0.23	
		м		177.41	2.79	11492	181	60.9	--	
		Накладные расходы -		*197.42*		*12788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109.74*				*7109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.68*				*5679*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*172.44*		*11170*				
		Сметная стоимость				*150795*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-23)								
		ПОТОЛОК								
8	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	235.4	505.47	2.94	118987	693	56066	0.49	
		м2 окрашиваемой поверхности		377.96	1.47	88971	346	54.8	--	
		Накладные расходы -		*238.17*		*56066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207.93*				*48946*		

9	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ВЕНТКАМЕРЫ	37.83	72.87	0.47	2757	18	1519	0.09	
		м2		64.65	0.24	2446	9	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*1519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*1345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*342*				
		Сметная стоимость				*4618*				
		СТЕНЫ								
0	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	708.47	417.92	2.78	296082	1968	134860	0.39	
		м2		300.82	1.39	213124	984	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*134860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*117331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*17529*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.66*		*34475*				
		Сметная стоимость				*465417*				
1	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	404.2	508.92	1.97	205707	797	93367	0.47	
		м2		365.62	0.98	147782	398	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.99*		*93367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.90*				*81203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*12165*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59.19*		*23926*				
		Сметная стоимость				*323000*				
2	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ВЕНТКАМЕРЫ	72.75	72.87	0.47	5301	34	2921	0.09	
		м2		64.65	0.24	4703	17	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*2921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*2587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*658*				
		Сметная стоимость				*8880*				
3	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	74.366	417.92	2.78	31079	207	14156	0.39	
		м2		300.82	1.39	22371	103	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*14156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*12316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*1840*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.66*		*3619*				
		Сметная стоимость				*48854*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-14,84)								

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	114	104.59	0.88	11923	101	3751	0.06	
		м2 окрашиваемой поверхности		49.43	0.41	5635	47	54.8	--	
		Накладные расходы -		*32.91*		*3751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27.31*				*3114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.59*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11.00*		*1254*				
		Сметная стоимость				*16928*				
		РАЗНОЕ								
		КОЗЫРЕК Кр-1 -2шт.(АС-75)								
5	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0.08144	64400.52	12720.41	5245	1036	2599	56.50	
		т		42532.07	3428.71	3464	279	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*31907.48*		*2599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*2280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7704.64*		*627*				
		Сметная стоимость				*8471*				
6	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0.0822544	5125.09	1101.59	422	91	182	2.96	
		т		3149.17	1.66	259	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2217.52*		*182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1918.86*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298.66*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*587.41*		*48*				
		Сметная стоимость				*653*				
7	21-060801-0105 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБ. в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0.0822544	276386.78	--	22734	--	964	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11718.80*		*964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11718.80*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23048.45*		*1896*				
		Сметная стоимость				*25594*				
8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2.36176	580.33	0.64	1371	2	723	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	1163	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*70.91*		*167*				
		Сметная стоимость				*2261*				
9	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	1.2	2161.32	7.78	2594	9	615	0.97	
		м2		713.96	2.24	856	3	56.4		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*					*130*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.88*		*257*				
		Сметная стоимость				*3465*				
0	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	6	2909.81	55.62	17459	334	5281	1.71	
		м2 кровли		1270.32	16.97	7622	102	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*880.19*		*5281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726.03*				*4356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.16*				*925*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*303.20*		*1819*				
		Сметная стоимость				*24559*				
1	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1	0.01696	415760.83	5538.50	7051	94	720	42.70	
		т		37505.55	853.09	636	14	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36657.58*		*622*				
		Сметная стоимость				*8393*				
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ(АС-76)								
2	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	1.4555	23320.18	626.52	33943	912	16433	22.50	
		м3		16227.68	298.17	23619	434	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*11290.24*		*16433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*14384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1407.79*				*2049*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2768.83*		*4030*				
		Сметная стоимость				*54406*				
3	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	1.528275	20493.51	--	31320	--	1328	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*868.92*		*1328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*868.92*				*1328*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1708.99*		*2612*				
		Сметная стоимость				*35260*				
4	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки	14.2	2222.71	9.41	31562	134	3766	0.36	
		м2		269.67	4.64	3829	66	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*265.23*		*3766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*164.03*				*2329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.20*				*1437*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*199.04*		*2826*				
		Сметная стоимость				*38155*				
5	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			868.90				324	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1708.94*		*637*			
		Сметная стоимость					*8600*			
6	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	1.8105	6508.55	24.58	11784	44	2109	1.88	
		м3		1415.23	11.07	2562	20	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*2109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*1544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*1111*				
		Сметная стоимость				*15005*				
7	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных решеток	73.84	547.15	1.47	40402	109	19275	0.53	
		м2		415.61	0.74	30689	54	54.8	--	
		Накладные расходы -		*261.03*		*19275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228.16*				*16847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.87*				*2427*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64.65*		*4774*				
		Сметная стоимость				*64451*				
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ (АС-67)								
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ. Установка	23.62667	415760.83	5538.50	9823044	130856	1003164	42.70	
		т стальных элементов		37505.55	853.09	886131	20156	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*1003164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*562804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*440360*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36657.58*		*866097*				
		Сметная стоимость				*11692305*				
9	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1.06216	381819.66	--	405554	--	17195	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.15*		*17195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*17195*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31840.71*		*33820*				
		Сметная стоимость				*456569*				
0	21-130201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	0.22152	817600.38	--	181115	--	7679	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*34666.26*		*7679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34666.26*				*7679*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68181.33*		*15104*				
		Сметная стоимость				*203898*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	масляная, количество окрасок 2	722.40015	580.33	0.64	419234	461	221057	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	355631	232	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*221057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*195013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*26044*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*70.91*		*51223*				
		Сметная стоимость				*691515*				
		КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-83)								
2	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В7,5	4.344	17583.56	572.41	76383	2487	10010	3.94	
		м3		2866.03	217.33	12450	944	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2304.38*		*10010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*6496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*808.95*				*3514*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1591.04*		*6911*				
		Сметная стоимость				*93305*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0324	9685.99	816.10	314	26	164	11.60	
		т		8839.90	359.96	286	12	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1179.82*		*38*				
		Сметная стоимость				*516*				
4	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0324	123035.64	--	3986	--	169	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10260.19*		*332*				
		Сметная стоимость				*4487*				
5	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг,ЗД-1(16шт)	0.03072	309665.64	771.36	9513	24	2811	198.00	
		1т		154683.54	340.57	4752	10	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*2811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*2310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32093.61*		*986*				
		Сметная стоимость				*13310*				
6	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.03072	103348.62	--	3175	--	135	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*135*		

	РСНБ РК 2015	мм,ТОЛЩ.20мм	13.1	841.79	62.87	11027	824	2709	0.36	
		м2		246.74	22.74	3232	298	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*206.76*		*2709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*164.11*				*2150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42.65*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83.88*		*1099*				
		Сметная стоимость				*14834*				
8	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13.1	-177.12	-5.39	-2320	-71	-240	-0.02	
		м2		-14.22	-2.79	-186	-37	60.9	--	
		Накладные расходы -		*18.30*		*240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10.36*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.95*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15.63*		*205*				
		Сметная стоимость				*-1875*				
9	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	0.1736	46963.16	16293.22	8153	2829	3473	28.90	
		т		23382.12	4992.96	4059	867	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*20004.35*		*3473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17280.43*				*3000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2723.93*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5357.40*		*930*				
		Сметная стоимость				*12556*				
0	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы круглых труб	0.175336	387444.33	--	67933	--	2880	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16427.64*		*2880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16427.64*				*2880*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32309.76*		*5665*				
		Сметная стоимость				*76478*				
1	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным,за 2 раза	5.0344	580.33	0.64	2922	3	1541	0.65	
		м2		492.29	0.32	2478	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*357*				
		Сметная стоимость				*4820*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**15674549**	**231870**			
			Тенге			**3116235**	**50002**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15493051**				
		Материалы -	Тенге			**11528689**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3151297**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**634354**				

		Сметная прибыль -	Тенге			1445394					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19512818					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				3151297				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			181498					
Материалы -			Тенге			2309					
Всего заработная плата -			Тенге				14940				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			161093					
		Накладные расходы -	Тенге			17180					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9098			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8082			
		Сметная прибыль -	Тенге			15894					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			214571					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				14940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19727390					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				3166237				

РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция Блок-2А

ОТОПЛЕНИЕ

2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	48	410.83	10.72	19720	514	8401	0.30		
		м трубопровода		245.99	4.34	11807	208	60.4	0.01		
		Накладные расходы -		*175.03*		*8401*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*7257*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.83*				*1144*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*46.87*		*2250*					
		Сметная стоимость				*30371*					
3	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	2	532.24	10.72	1064	21	360	0.30		
		м трубопровода		245.99	4.34	492	9	60.4	0.01		
		Накладные расходы -		*180.17*		*360*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*302*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.98*				*58*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56.99*		*114*					
		Сметная стоимость				*1538*					
4	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	238	591.93	10.72	140880	2551	43484	0.30		
		м трубопровода		245.99	4.34	58545	1033	60.4	0.01		
		Накладные расходы -		*182.71*		*43484*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*35985*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.51*				*7499*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*61.97*		*14749*					
		Сметная стоимость				*199113*					

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	хомуты/	24	511.02	--	12264	--	520	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.61*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13807*				
6	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	288	54.29	2.05	15635	592	9755	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	14441	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*9755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*8722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.05*		*2031*				
		Сметная стоимость				*27421*				
7	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	56.11	9223.52	97.84	517532	5490	42837	0.70	
		кВт		541.84	49.59	30402	2782	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*763.44*		*42837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357.22*				*20044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406.22*				*22793*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*798.96*		*44829*				
		Сметная стоимость				*605198*				
8	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	38	214.83	--	8164	--	2944	0.12	
		комплект		108.56	--	4125	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*77.46*		*2944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65.57*				*2492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.89*				*452*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23.38*		*889*				
		Сметная стоимость				*11996*				
9	23-041006-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	28919.94	--	28920	--	1226	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1226.21*		*1226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1226.21*				*1226*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2411.69*		*2412*				
		Сметная стоимость				*32558*				
0	23-041006-2105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	25124.06	--	25124	--	1065	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*28284*				
1	23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	15985.64	--	31971	--	1356	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*677.79*		*1356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677.79*				*1356*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1333.07*		*2666*				
		Сметная стоимость				*35993*				
2	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	2	1534.45	178.14	3069	356	1849	1.57	
		шт.		1282.16	82.60	2564	165	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*924.33*		*1849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*824.32*				*1649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.01*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*196.70*		*393*				
		Сметная стоимость				*5311*				
3	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	2	1423.03	--	2846	--	121	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.34*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.34*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*118.67*		*237*				
		Сметная стоимость				*3204*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	116.34	580.33	0.64	67516	74	35600	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	57273	37	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*35600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*31406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*4194*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*8249*				
		Сметная стоимость				*111366*				
5	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.76	54.44	1.08	259	5	84	0.03	
		м2		27.02	0.17	129	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*17.67*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14.74*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.93*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.77*		*27*				
		Сметная стоимость				*371*				
6	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	4.76	53.99	1.40	257	7	45	0.02	
		м2		12.50	0.25	59	1	54.2	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.08*		*24*				
		Сметная стоимость				*326*				
7	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	0.49	24196.38	689.42	11856	338	5074	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	7764	166	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*5074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*4386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764.17*		*1354*				
		Сметная стоимость				*18285*				
8	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0.8085	6469.86	--	5231	--	222	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539.53*		*436*				
		Сметная стоимость				*5889*				
9	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	15.78	381.19	10.03	6015	158	2452	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	3749	61	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*2452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*2107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.92*		*677*				
		Сметная стоимость				*9144*				
0	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.018147	475420.98	--	8627	--	366	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*719*				
		Сметная стоимость				*9712*				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
		СИСТЕМА П1								
1	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/	32	1121.25	24.76	35880	792	11068	0.55	
		м трубопровода		464.86	8.98	14875	287	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*345.87*		*11068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286.20*				*9158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.68*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.37*		*3756*				
		Сметная стоимость				*50704*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	хомуты/	5.2	511.02	--	2657	--	113	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*222*				
		Сметная стоимость				*2991*				
3	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	32	54.29	2.05	1737	66	1084	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	1605	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*1084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.05*		*226*				
		Сметная стоимость				*3047*				
4	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	51772.23	--	103544	--	4390	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2195.14*		*4390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2195.14*				*4390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4317.39*		*8635*				
		Сметная стоимость				*116569*				
5	23-040904-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	51144.83	--	102290	--	4337	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2168.54*		*4337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168.54*				*4337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4265.07*		*8530*				
		Сметная стоимость				*115157*				
6	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	13776.66	292.33	13777	292	7379	13.39	
		насос		10709.19	82.80	10709	83	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*7378.87*		*7379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518.36*				*6518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860.51*				*861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692.44*		*1692*				
		Сметная стоимость				*22848*				
7	ТОО "Техносфера НТ" стр.92	Циркуляционный насос STAr-RS 25/7 №4037310 /WilO/	1	30319.99	--	30320	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1285.57*		*1286*				

8	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	1	4637.75	33.38	4638	33	2132	5.50	
		шт.		4555.32	16.56	4555	17	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*2131.53*		*2132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1856.19*				*1856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275.34*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*541.54*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
9	23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	99903.45	--	99903	--	4236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4235.91*		*4236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4235.91*				*4236*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8331.15*		*8331*				
		Сметная стоимость				*112470*				
0	23-051207-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	196239.89	--	196240	--	8321	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8320.57*		*8321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8320.57*				*8321*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16364.84*		*16365*				
		Сметная стоимость				*220925*				
1	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	1	1083.60	95.77	1084	96	567	0.96	
		соединение		819.46	8.28	819	8	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*567.10*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*499.95*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67.14*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*132.06*		*132*				
		Сметная стоимость				*1783*				
2	23-020103-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	858.95	--	1718	--	73	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*36.42*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.42*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71.63*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
3	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	933.93	164.75	934	165	539	0.94	
		фильтр		749.64	44.11	750	44	60.4	0.05	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*117.86*		*118*			
		Сметная стоимость					*1591*			
4	23-041013-1108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	153432.59	--	153433	--	6506	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6505.54*		*6506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6505.54*				*6506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12795.05*		*12795*				
		Сметная стоимость				*172734*				
5	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1527.43	96.29	1527	96	798	1.47	
		шт.		1148.41	16.56	1148	17	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*798.24*		*798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703.64*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94.60*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186.05*		*186*				
		Сметная стоимость				*2511*				
6	23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	55454.61	--	55455	--	2351	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2351.28*		*2351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2351.28*				*2351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4624.47*		*4624*				
		Сметная стоимость				*62431*				
7	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1094.50	--	2189	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*46.41*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.41*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.27*		*183*				
		Сметная стоимость				*2464*				
8	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	2	1534.45	178.14	3069	356	1849	1.57	
		шт.		1282.16	82.60	2564	165	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*924.33*		*1849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*824.32*				*1649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.01*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196.70*		*393*				
		Сметная стоимость				*5311*				
9	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223								

		Накладные расходы -		*60.34*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.34*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*118.67*		*237*				
		Сметная стоимость				*3204*				
0	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1	295.52	--	296	--	175	0.32	
		комплект		258.34	--	258	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*175.18*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156.03*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.15*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37.66*		*38*				
		Сметная стоимость				*509*				
1	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	1	1288.27	--	1288	--	55	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.62*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.62*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*107.43*		*107*				
		Сметная стоимость				*1450*				
2	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2286.65	--	4573	--	437	0.23	
		комплект		193.43	--	387	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*218.74*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116.83*				*234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.91*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*200.43*		*401*				
		Сметная стоимость				*5411*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	5.76	53.99	1.40	311	8	55	0.02	
		м2		12.50	0.25	72	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.49*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.91*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.08*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
4	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	0.5	24196.38	689.42	12098	345	5178	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	7923	170	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*5178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*4475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18658*				
5	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011								

		Накладные расходы -		*274.32*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*539.53*		*445*				
		Сметная стоимость				*6009*				
6	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	15.96	381.19	10.03	6084	160	2479	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	3792	62	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*2479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*2131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.92*		*685*				
		Сметная стоимость				*9249*				
7	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.018354	475420.98	--	8726	--	370	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39646.31*		*728*				
		Сметная стоимость				*9824*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П-1								
8	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	39184.14	2096.15	39184	2096	22960	42.11	
		камера		33284.42	543.61	33284	544	60.4	0.58	
		Накладные расходы -		*22959.86*		*22960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*20432.13*				*20432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2527.73*				*2528*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4971.52*		*4972*				
		Сметная стоимость				*67115*				
9	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х200, 250х250/	89.49	3458.95	26.12	309542	2338	76488	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.09	99736	903	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*854.70*		*76488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.25*				*60786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.46*				*15702*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*345.09*		*30882*				
		Сметная стоимость				*416912*				
0	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250, 400х250, 400х400/	48.13	3459.63	26.12	166512	1257	36587	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		964.31	10.09	46412	486	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*760.18*		*36587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*588.54*				*28326*		

1	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /821х313, 800х400/	12.82	3213.46	24.39	41197	313	7679	0.96	
		м2 поверхности воздуховодов		725.60	9.39	9302	120	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*599.01*		*7679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443.94*				*5691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.07*				*1988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305.00*		*3910*				
		Сметная стоимость				*52786*				
2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	47	237.66	--	11170	--	474	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.08*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.08*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.82*		*931*				
		Сметная стоимость				*12575*				
3	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	5	931.17	20.90	4656	105	2953	1.12	
		решетка		866.60	8.70	4333	43	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*2953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*2643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.74*		*609*				
		Сметная стоимость				*8218*				
4	23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	5	2509.69	--	12548	--	532	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.41*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.41*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209.29*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14126*				
5	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	8	970.44	43.55	7764	348	4738	1.12	
		решетка		866.60	8.70	6933	70	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*592.24*		*4738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*4229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63.56*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125.01*		*1000*				
		Сметная стоимость				*13502*				
6	ТОО "EES KAzAKHsTAn" стр.134	Приточно-вытяжные решетки SAG 300х300	8	6349.38	--	50795	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*269.21*		*2154*				

7	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	6	1201.41	28.92	7208	174	3582	1.11	
		заслонка		858.50	8.70	5151	52	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*596.94*		*3582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*523.79*				*3143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.15*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*143.87*		*863*				
		Сметная стоимость				*11653*				
8	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	5	7072.44	--	35362	--	1499	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*299.87*		*1499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299.87*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*589.78*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39810*				
9	23-050302-1708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	1	10305.98	--	10306	--	437	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*436.97*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436.97*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*859.44*		*859*				
		Сметная стоимость				*11602*				
0	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	978.25	43.55	978	44	593	1.12	
		решетка		866.60	8.70	867	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*592.57*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63.89*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*125.67*		*126*				
		Сметная стоимость				*1696*				
1	ТОО "EES KAzAKHsTAn" стр.134	Решетка наружная SA 600x400	1	11497.52	--	11498	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*487.49*		*487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487.49*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*958.80*		*959*				
		Сметная стоимость				*12944*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного								

		Накладные расходы -		*7682.50*		*38950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6779.39*				*34372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.11*				*4579*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1776.23*		*9006*				
		Сметная стоимость				*121574*				
3	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	6.2868	13987.57	--	87937	--	3729	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*3729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.07*				*3729*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1166.45*		*7333*				
		Сметная стоимость				*98999*				
		СИСТЕМА В1								
4	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	1	3355.26	139.45	3355	139	2170	3.83	
		вентилятор		3174.23	46.45	3174	46	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*2170.03*		*2170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1945.29*				*1945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224.74*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*442.02*		*442*				
		Сметная стоимость				*5967*				
5	23-050401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84**	1	29425.93	--	29426	--	1248	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1247.66*		*1248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247.66*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2453.89*		*2454*				
		Сметная стоимость				*33128*				
6	11-201001-0103 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка, ГТК 250-900**	1	14311.10	29.36	14311	29	1161	1.14	
		глушитель шума		872.18	8.70	872	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*1161.40*		*1161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*532.05*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*629.35*				*629*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1237.80*		*1238*				
		Сметная стоимость				*16710*				
7	11-200701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000-01/**	1	3600.26	30.91	3600	31	346	0.38	
		зонт		298.81	8.70	299	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*346.26*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185.74*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160.53*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*315.72*		*316*				

	РСНБ РК 2015	стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка								
			9.55	3522.42	32.67	33639	312	8823	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	12.85	11625	123	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*923.83*		*8823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*742.98*				*7095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180.85*				*1727*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*355.70*		*3397*				
		Сметная стоимость				*45859*				
9	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка								
			5.73	3734.94	33.02	21401	189	5346	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	13.02	6975	75	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*932.95*		*5346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743.08*				*4258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189.87*				*1088*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*373.43*		*2140*				
		Сметная стоимость				*28887*				
0	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100,150х150/								
			9.6	3568.32	32.67	34256	314	8887	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	12.85	11686	123	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*925.78*		*8887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*742.98*				*7133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.80*				*1755*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*359.53*		*3451*				
		Сметная стоимость				*46595*				
1	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
			7	237.66	--	1664	--	71	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.08*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.08*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19.82*		*139*				
		Сметная стоимость				*1873*				
2	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка								
			2	1201.41	28.92	2403	58	1194	1.11	
		заслонка		858.50	8.70	1717	17	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*596.94*		*1194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*523.79*				*1048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.15*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*143.87*		*288*				
		Сметная стоимость				*3885*				
3	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм								
			2	7072.44	--	14145	--	600	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*589.78*		*1180*			
		Сметная стоимость					*15924*			
4	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	10	931.17	20.90	9312	209	5906	1.12	
		решетка		866.60	8.70	8666	87	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*5906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*5287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.74*		*1217*				
		Сметная стоимость				*16435*				
5	23-050306-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	10	1706.61	--	17066	--	724	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*72.36*		*724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.36*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.32*		*1423*				
		Сметная стоимость				*19213*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	0.76	24196.38	689.42	18389	524	7870	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	12043	258	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*7870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*6802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*1068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764.17*		*2101*				
		Сметная стоимость				*28360*				
7	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	1.254	13987.57	--	17540	--	744	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.07*				*744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166.45*		*1463*				
		Сметная стоимость				*19746*				
		СИСТЕМА ВЕ1								
8	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	2	931.17	20.90	1862	42	1181	1.12	
		решетка		866.60	8.70	1733	17	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*1057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.74*		*243*				
		Сметная стоимость				*3287*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	200 мм /RAR/	2	2509.69	--	5019	--	213	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.41*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.41*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*209.29*		*419*				
		Сметная стоимость				*5650*				
		СИСТЕМА ВЕ2								
0	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	1	931.17	20.90	931	21	591	1.12	
		решетка		866.60	8.70	867	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121.74*		*122*				
		Сметная стоимость				*1643*				
1	23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	1	2509.69	--	2510	--	106	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.41*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.41*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*209.29*		*209*				
		Сметная стоимость				*2826*				
		СИСТЕМА ВЕ3-ВЕ8								
2	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, Д315.00.000 Установка	6	12322.81	46.45	73937	279	10879	2.78	
		дефлектор		2041.24	8.70	12247	52	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*1813.15*		*10879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1238.16*				*7429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*574.99*				*3450*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1130.88*		*6785*				
		Сметная стоимость				*91601*				
3	11-200901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	6	2349.25	7.03	14095	42	8810	2.96	
		узел		2172.19	1.74	13033	10	60.4	--	
		Накладные расходы -		*1468.33*		*8810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1313.05*				*7878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.28*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*305.41*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24737*				
4	ТОО "SArgOs" стр.133	Узел прохода утепленный с клапаном ручного управления УП4-02	6	51777.45	--	310665	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2195.36*		*13172*				

5	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	2.94	3610.70	26.89	10615	79	2532	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.41	3277	31	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*861.34*		*2532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.44*				*1998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181.90*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*357.76*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14199*				
6	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/	15.84	3459.63	26.12	54801	414	12041	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		964.31	10.09	15275	160	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*760.18*		*12041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*588.54*				*9322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171.64*				*2719*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*337.58*		*5347*				
		Сметная стоимость				*72190*				
7	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	6	970.44	43.55	5823	261	3553	1.12	
		решетка		866.60	8.70	5200	52	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*592.24*		*3553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*3172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63.56*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*125.01*		*750*				
		Сметная стоимость				*10127*				
8	ТОО "EES KAzAKHsTAn" стр.134	Приточно-вытяжные решетки SAG 300х300	6	6349.38	--	38096	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*269.21*		*1615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269.21*				*1615*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*529.49*		*3177*				
		Сметная стоимость				*42888*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	0.15	24196.38	689.42	3629	103	1553	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	2377	51	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*1553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*1343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*415*				
		Сметная стоимость				*5597*				
0	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	0.2475	13987.57	--	3462	--	147	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*3897*				
1	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0.81	14520.41	852.88	11762	691	6223	14.80	
		м3 изоляции		11836.89	422.40	9588	342	55.3	0.51	
		Накладные расходы -		*7682.50*		*6223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6779.39*				*5491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.11*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1776.23*		*1439*				
		Сметная стоимость				*19424*				
2	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	1.0044	13987.57	--	14049	--	596	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.07*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1166.45*		*1172*				
		Сметная стоимость				*15816*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3400945**	**27252**			
			Тенге			**627493**	**11158**			
Стоимость оборудования -			Тенге			**441373**				
Накладные расходы -			Тенге			**18714**				
Сметная прибыль -			Тенге			**36807**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**496895**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**4638**				
Материалы -			Тенге			**49**				
Всего заработная плата -			Тенге				**4572**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2132**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1856**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**276**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**542**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**7311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4572**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**362706**				
Материалы -			Тенге			**40277**				
Всего заработная плата -			Тенге				**168075**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**150910**				
		Накладные расходы -	Тенге			**111963**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**92656**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19307**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**37974**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**512643**				

Материалы -			Тенге			1151686					
Всего заработная плата -			Тенге				466004				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			961905					
Сдача и испытание -			Тенге			16547					
		Накладные расходы -	Тенге			403311					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					281466			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121845			
		Сметная прибыль -	Тенге			239643					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3235182					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				466004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4252030					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				638650				

РАЗДЕЛ 6.Водопровод и канализация Блок-2А

ВОДОПРОВОД В1

3	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	63.6	1966.79	549.83	125088	34969	65382	1.64		
		м трубопровода		1399.90	100.43	89034	6387	60.4	0.14		
		Накладные расходы -		*1028.02*		*65382*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906.20*				*57634*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.81*				*7747*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*239.58*		*15238*					
		Сметная стоимость				*205707*					
4	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	32	1451.38	337.09	46444	10787	25406	1.29		
		м трубопровода		1101.14	62.14	35237	1988	60.4	0.08		
		Накладные расходы -		*793.95*		*25406*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702.62*				*22484*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91.33*				*2923*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*179.63*		*5748*					
		Сметная стоимость				*77599*					
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	7	1103.89	195.27	7727	1367	4439	1.05		
		м трубопровода		896.28	36.61	6274	256	60.4	0.05		
		Накладные расходы -		*634.16*		*4439*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563.46*				*3944*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70.70*				*495*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*139.04*		*973*					
		Сметная стоимость				*13139*					
6	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	57.1764	199.95		5720		243			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.24*					*243*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.34*		*477*					
		Сметная стоимость				*6440*					
7	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29.728	155.19	--	4613	--	196	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.58*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.58*					*196*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12.94*		*385*				
		Сметная стоимость				*5193*				
8	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6.566	251.15	--	1649	--	70	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.65*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.65*					*70*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20.94*		*138*				
		Сметная стоимость				*1856*				
9	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	13.66	--	1366	--	58	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.58*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.58*					*58*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.14*		*114*				
		Сметная стоимость				*1538*				
0	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	17.30	--	779	--	33	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.73*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.73*					*33*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.44*		*65*				
		Сметная стоимость				*877*				
1	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	22.78	--	456	--	19	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.97*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.97*					*19*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.90*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				

	РСНБ РК 2015	дезинфекцией	0.1026	39994.78	--	4103	--	2683	51.50	
		км трубопровода		37780.40	--	3876	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*26152.18*		*2683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461.63*				*2407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2690.55*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5291.76*		*543*				
		Сметная стоимость				*7329*				
		ФИТИНГИ								
3	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	20.04	--	240	--	10	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.85*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.85*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.67*		*20*				
		Сметная стоимость				*270*				
4	23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	23.69	--	190	--	8	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.00*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.00*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.98*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
5	23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	20.96	--	21	--	1	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.89*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.89*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.75*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
6	23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	46.47	--	46	--	2	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.97*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.97*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3.88*		*4*				
		Сметная стоимость				*52*				
7	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								

		Накладные расходы -		*1.00*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.00*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.98*		*40*				
		Сметная стоимость				*534*				
8	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	32.81	--	66	--	3	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.39*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.39*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2.74*		*5*				
		Сметная стоимость				*74*				
9	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	17	31.90	--	542	--	23	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.35*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.35*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2.66*		*45*				
		Сметная стоимость				*610*				
0	23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	49.21	--	246	--	10	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.09*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.09*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.10*		*21*				
		Сметная стоимость				*277*				
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
1	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	13	512.35	--	6661	--	282	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.72*		*282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.72*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.73*		*555*				
		Сметная стоимость				*7499*				
2	23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	1	1735.94	--	1736	--	74	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73.60*		*74*				