Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщи ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Договор №14 от 10.04.2017г , Доп/сог № от 20.12.17г. Уведомление № от 20.12.2017г. Кбк 467024015431 ОБ

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство школы на 600 ученических мест в селе Карасу, Сайрамского района" ЮКО**

Справка № 09
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 декабря 2017г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
4673515	26331	14	10.04.2017г	за счёт бюджетных средств	1	ГУ	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала года 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2015 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудова-ния	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные затраты	налог на добавленную стоимость -12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика		867 063 910,28	774 164 205,61	722 845 078,44		139 807 574,00	21 105 706,56	0,00	21 105 707	92 899 704,67	66 451 320,25
Технический надзор услуги оплата ч/з без НДС	0,014381865199	12 470 000,00	12 470 000,00							0	955 697,66
Авторский надзор оплата ч/з	0,002385358861	2 068 259,20	1 846 660,00							221 599,20	158 510,85
Резерв средств заказчика (РСЗ) 2% в том числе		17 735 830,52	15 748 536,06							1 861 710,64	1 498 471,24
(РСЗ) =(от стоимости СМР по факту выполнения *2%	0,020000000000	17 341 283,39	15 483 288,74							1 857 994,65	1 329 031,59

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
		с начала года 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость -12%	
			в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2015 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(РСЗ) =(от стоимости услуг технического надзора (без НДС) начисленного *2%)* размер скидки подрядчика	0,838448408135	234 280,74	234 280,74							0,00	41 197,77
(РСЗ) =(от стоимости услуг авторского надзора начисленного *2%) * размер скидки подрядчика	0,838448408135	34 682,57	30 966,58							3 715,99	2 658,06
Проектные работы, неиспользованные (РСЗ) 2% в текущем м-ц		109 630,23	97 884,13							0,00	109 630,23
Экспертиза ПСД неиспользованные (РСЗ) 2% в текущем м-це		15 953,58	14 244,27							0,00	15 953,58
Итого:		899 338 000,00	804 229 401,67	722 845 078,44	0,00	139 807 574,00	21 105 706,56	0,00	21 105 707	94 983 014,51	69 064 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Руководитель_____У.Сербаев

Заведующий сектором_____Г.Жумабек

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор_____Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Директор_____А.Мамбеталиев

Технадзор_____ Алгужинов М.

одрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017г

"Строительство школы на 600 ученических мест в селе Карасу, Сайрамского района" ЮКО

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строите: рабочих, обслужива машины: на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОК-1,2,ГАЛЕРЕЯ								
	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**1**	**33434.06**	**1.91**	**33434**	**2**	**15344**	**38.00**	
		шт.		**32906.86**	**--**	**32907**	**--**	**40.6**	**--**	
		Накладные расходы -		***15344.26***		***15344***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***13360.19***				***13360***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1984.08***				***1984***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3902.27***		***3902***				
		Сметная стоимость				***52681***				
2	**23-080303-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	**1**	**14607.74**	**--**	**14608**	**--**	**619**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		***619.37***		***619***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***619.37***				***619***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1218.17***		***1218***				
		Сметная стоимость				***16446***				
3	**13-100701-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**127**	**1513.94**	**0.19**	**192271**	**24**	**86147**	**1.70**	
		луч		**1451.12**	**--**	**184292**	**--**	**40.6**	**--**	
		Накладные расходы -		***678.33***		***86147***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***589.15***				***74823***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***89.17***				***11325***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***175.38***		***22273***				
		Сметная стоимость				***300692***				
4	**ТОО "Портал LTD" стр.103**	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М до127 зон /Болид/**	**1**	**35925.46**	**--**	**35925**	**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		***1523.24***		***1523***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1523.24***				***1523***		

	РСНБ РК 2015	настенная. Монтаж оборудования	6	6950.74	--	41704	--	18593	8.00	
		шт.		6625.92	--	39756	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*3098.90*		*18593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2690.12*				*16141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408.77*				*2453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.97*		*4824*				
		Сметная стоимость				*65121*				
5	ТОО "Портал LTD" стр.103	Модуль речевого оповещения Рупор-200 /Болид/	5	119385.44	--	596927	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5061.94*		*25310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5061.94*				*25310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9955.79*		*49779*				
		Сметная стоимость				*672016*				
7	ТОО "Портал LTD" стр.103	Модуль речевого оповещения Рупор (исп.01) /Болид/	1	16122.27	--	16122	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*683.58*		*684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*683.58*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344.47*		*1344*				
		Сметная стоимость				*18150*				
3	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания. Монтаж оборудования	3	4489.50	1.55	13468	5	6147	5.00	
		шт.		4391.75	--	13175	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*2049.01*		*6147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1783.05*				*5349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265.96*				*798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523.08*		*1569*				
		Сметная стоимость				*21184*				
9	ТОО "Портал LTD" стр.103	Аккумуляторная батарея TP12-7A	1	3895.43	--	3895	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*165.17*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165.17*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324.85*		*325*				
		Сметная стоимость				*4385*				
0	ТОО "Портал LTD" стр.103	Резервированный источник питания РИП-12 (исп.05), 12В,8А /Болид/	2	28349.11	--	56698	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1202.00*		*2404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1202.00*				*2404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2364.09*		*4728*				
		Сметная стоимость				*63830*				
1	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	23	852.29	0.71	19603	16	8893	1.00	
		шт.		828.24	--	19050	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*386.66*		*8893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*336.27*				*7734*		

2	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	23	218.44	--	5024	--	213	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.26*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.26*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.22*		*419*				
		Сметная стоимость				*5656*				
3	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	150	1696.37	1.91	254456	286	115946	2.00	
		шт.		1656.48	--	248472	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*772.97*		*115946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*672.53*				*100880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.44*				*15066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.55*		*29632*				
		Сметная стоимость				*400034*				
4	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	150	728.44	--	109266	--	4633	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*30.89*		*4633*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.89*				*4633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.75*		*9112*				
		Сметная стоимость				*123011*				
5	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	19	879.09	--	16703	--	7368	1.00	
		шт.		828.24	--	15737	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*387.80*		*7368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*336.27*				*6389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.53*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101.35*		*1926*				
		Сметная стоимость				*25997*				
6	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	19	683.48	--	12986	--	551	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.98*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.98*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.00*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14620*				
7	13-100411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	24	1690.17	--	40564	--	18545	2.00	
		шт.		1656.48	--	39756	--	40.6	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.03*		*4729*				
		Сметная стоимость				*63838*				
8	23-080304-0619 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	24	729.56	--	17509	--	742	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*30.93*		*742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.93*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.84*		*1460*				
		Сметная стоимость				*19712*				
9	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	37	1750.99	--	64787	--	27213	2.00	
		шт.		1562.46	--	57811	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*735.50*		*27213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*634.36*				*23471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.14*				*3742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198.92*		*7360*				
		Сметная стоимость				*99360*				
0	ТОО "Портал LTD" стр.103	Громкоговоритель Asten 10W 10Вт, 100В	37	3406.35	--	126035	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*144.43*		*5344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144.43*				*5344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284.06*		*10510*				
		Сметная стоимость				*141889*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
1	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	2230	33.66	0.50	75070	1117	27524	0.03	
		м		24.27	0.19	54127	432	42.8	--	
		Накладные расходы -		*12.34*		*27524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10.47*				*23351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.87*				*4173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.68*		*8208*				
		Сметная стоимость				*110802*				
2	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	2230	146.99	1.57	327798	3494	146701	0.16	
		м		133.41	0.07	297501	164	42.8	--	
		Накладные расходы -		*65.79*		*146701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57.13*				*127401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.65*				*19300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.02*		*37960*				
		Сметная стоимость				*512459*				
3	ТПК "Электрокомплект" стр.101	Короб кабель-канал 10х7	2230	42.90	--	95670	--	4056	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.82*		*4056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.82*				*4056*		

БЛОК 1

4	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	1	423.23	--	423	--	196	0.50	
		шт.		420.31	--	420	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*195.82*		*196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*170.64*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.18*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.52*		*50*				
		Сметная стоимость				*668*				
5	23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	1	4099.00	--	4099	--	174	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*173.80*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.80*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341.82*		*342*				
		Сметная стоимость				*4615*				
6	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	5	2723.83	--	13619	--	577	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*115.49*		*577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115.49*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227.15*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15332*				
7	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	312.40	2.00	1562	10	715	0.34	
		шт.		290.22	0.78	1451	4	42.8	--	
		Накладные расходы -		*143.07*		*715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124.55*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.53*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.44*		*182*				
		Сметная стоимость				*2460*				
8	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 /РТ10-КБ Кварта/	5	234.63	--	1173	--	50	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.95*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.95*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.57*		*98*				
		Сметная стоимость				*1321*				
9	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	190	236.71	21.78	44974	4139	11208	0.15	
		м провода		110.04	5.63	20908	1070	40.6	0.01	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.66*		*4495*				
		Сметная стоимость				*60677*				
0	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0.19	12612.53	--	2396	--	102	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*534.77*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534.77*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051.78*		*200*				
		Сметная стоимость				*2697*				
		БЛОК 2								
1	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	1	423.23	--	423	--	196	0.50	
		шт.		420.31	--	420	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*195.82*		*196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*170.64*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.18*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.52*		*50*				
		Сметная стоимость				*668*				
2	23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	1	4099.00	--	4099	--	174	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*173.80*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.80*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341.82*		*342*				
		Сметная стоимость				*4615*				
3	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	3	2723.83	--	8171	--	346	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*115.49*		*346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115.49*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227.15*		*681*				
		Сметная стоимость				*9199*				
4	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	312.40	2.00	937	6	429	0.34	
		шт.		290.22	0.78	871	2	42.8	--	
		Накладные расходы -		*143.07*		*429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124.55*				*374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.53*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.44*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
5	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II Квартал	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 /РТ10-КБ								

		Накладные расходы -		*9.95*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.95*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.57*		*59*				
		Сметная стоимость				*793*				
6	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	75	236.71	21.78	17753	1634	4424	0.15	
		м провода		110.04	5.63	8253	422	40.6	0.01	
		Накладные расходы -		*58.99*		*4424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*46.96*				*3522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.03*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.66*		*1774*				
		Сметная стоимость				*23951*				
7	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0.075	12612.53	--	946	--	40	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*534.77*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534.77*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051.78*		*79*				
		Сметная стоимость				*1065*				
8	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	65	411.07	48.38	26720	3145	8573	0.33	
		м кабеля		257.81	12.67	16757	824	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*131.90*		*8573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*109.81*				*7138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.09*				*1436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.44*		*2823*				
		Сметная стоимость				*38117*				
		БЛОК 1								
9	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	6	801.98	--	4812	--	2188	1.00	
		шт.		781.23	--	4687	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*364.63*		*2188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*317.18*				*1903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.45*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.33*		*560*				
		Сметная стоимость				*7560*				
0	ТПК "Электрокомплект" стр.100	Звонок громкого боя МЗМ-1	6	3174.69	--	19048	--	808	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*134.61*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.61*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.74*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21444*				
1	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	1	899.25	--	899	--	369	1.00	
		шт.		781.23	--	781	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*368.76*		*369*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101.44*		*101*				
		Сметная стоимость				*1369*				
2	ТПК "Электрокомплект" стр.101	Кнопка без фиксации, черный ПКЕ112-1У2, 220В, 6,3А скр.монтаж /TDM/	1	286.58	--	287	--	12	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.15*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.15*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.90*		*24*				
		Сметная стоимость				*323*				
3	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	120	67.47	1.00	8097	120	2963	0.06	
		м		48.54	0.39	5825	47	42.8	--	
		Накладные расходы -		*24.69*		*2963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20.94*				*2513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.75*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.37*		*885*				
		Сметная стоимость				*11945*				
4	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.12	116951.95	--	14034	--	595	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4958.76*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4958.76*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9752.86*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15799*				
5	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	120	189.98	5.64	22798	677	7145	0.14	
		м		113.27	2.13	13592	256	42.8	--	
		Накладные расходы -		*59.54*		*7145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.39*				*5927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.15*				*1218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.96*		*2395*				
		Сметная стоимость				*32338*				
6	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	120.36	14.32	--	1724	--	73	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.61*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.61*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.19*		*144*				
		Сметная стоимость				*1941*				
7	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.04*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.04*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
8	23-070202-0521 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	6	842.74	--	5056	--	214	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*35.73*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.73*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.28*		*422*				
		Сметная стоимость				*5692*				
		БЛОК 2								
9	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	3	801.98	--	2406	--	1094	1.00	
		шт.		781.23	--	2344	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*364.63*		*1094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*317.18*				*952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.45*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.33*		*280*				
		Сметная стоимость				*3780*				
0	ТПК "Электрокомплект" стр.100	Звонок громкого боя МЗМ-1	3	3174.69	--	9524	--	404	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*134.61*		*404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.61*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.74*		*794*				
		Сметная стоимость				*10722*				
1	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	50	67.47	1.00	3374	50	1235	0.06	
		м		48.54	0.39	2427	19	42.8	--	
		Накладные расходы -		*24.69*		*1235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20.94*				*1047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.75*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.37*		*369*				
		Сметная стоимость				*4977*				
2	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.05	116951.95	--	5848	--	248	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4958.76*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4958.76*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9752.86*		*488*				
		Сметная стоимость				*6584*				
3	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	50	189.98	5.64	9499	282	2977	0.14	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.15*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.96*		*998*				
		Сметная стоимость				*13474*				
4	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	50.15	14.32	--	718	--	30	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.61*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.61*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.19*		*60*				
		Сметная стоимость				*808*				
5	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	3	24.49	--	73	--	3	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.04*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.04*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.04*		*6*				
		Сметная стоимость				*82*				
6	23-070202-0521 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	3	842.74	--	2528	--	107	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*35.73*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.73*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.28*		*211*				
		Сметная стоимость				*2846*				
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
		БЛОК 1								
7	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	1	2717.15	--	2717	--	1263	3.00	
		шт.		2711.13	--	2711	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1262.60*		*1263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1100.72*				*1101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161.88*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.38*		*318*				
		Сметная стоимость				*4298*				
8	ТОО "Стендинг" стр.116	Часовая станция Standing (первичные часы) с функцией управления звонками для учебных заведений по запрограммированному заранее расписанию. Управление: кнопки, с ПК. Блок питания, распределительных хаб в комплекте.	1	69575.44	--	69575	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2950.00*		*2950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2950.00*				*2950*		

9	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	3	1569.73	--	4709	--	2183	2.00	
		шт.		1562.46	--	4687	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*727.81*		*2183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*634.36*				*1903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93.45*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183.80*		*551*				
		Сметная стоимость				*7444*				
0	ТОО "Стендинг" стр.116	Часы вторичные Standing 114, 432x196x6мм, высота знака 114мм, блок питания, блок гальванической развязки в комплекте	3	28012.76	--	84038	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1187.74*		*3563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1187.74*				*3563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2336.04*		*7008*				
		Сметная стоимость				*94609*				
1	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	45	67.47	1.00	3036	45	1111	0.06	
		м		48.54	0.39	2184	17	42.8	--	
		Накладные расходы -		*24.69*		*1111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20.94*				*942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.75*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.37*		*332*				
		Сметная стоимость				*4479*				
2	ТОО "Алма Арсенал" стр.106	Кабель трансляционный однопарный КПСВВ 1x2x1,0	45	64.82	--	2917	--	124	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.75*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.75*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.41*		*243*				
		Сметная стоимость				*3284*				
3	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	45	300.93	11.13	13542	501	4191	0.22	
		м		178.00	2.13	8010	96	42.8	--	
		Накладные расходы -		*93.12*		*4191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77.09*				*3469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.03*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.52*		*1419*				
		Сметная стоимость				*19151*				
4	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	45	35.75	--	1609	--	68	--	
		м		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*1811*				
		БЛОК 2								
5	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	2	1569.73	--	3139	--	1456	2.00	
		шт.		1562.46	--	3125	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*727.81*		*1456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*634.36*				*1269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93.45*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183.80*		*368*				
		Сметная стоимость				*4962*				
6	ТОО "Стендинг" стр.116	Часы вторичные Standing 114, 432x196x6мм, высота знака 114мм, блок питания, блок гальванической развязки в комплекте	2	28012.76	--	56026	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1187.74*		*2375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1187.74*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2336.04*		*4672*				
		Сметная стоимость				*63074*				
7	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	60	67.47	1.00	4048	60	1482	0.06	
		м		48.54	0.39	2913	23	42.8	--	
		Накладные расходы -		*24.69*		*1482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20.94*				*1257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.75*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.37*		*442*				
		Сметная стоимость				*5972*				
8	ТОО "Алма Арсенал" стр.106	Кабель трансляционный однопарный КПСВВ 1x2x1,0	60	64.82	--	3889	--	165	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.75*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.75*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.41*		*324*				
		Сметная стоимость				*4378*				
9	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	60	300.93	11.13	18056	668	5587	0.22	
		м		178.00	2.13	10680	128	42.8	--	
		Накладные расходы -		*93.12*		*5587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77.09*				*4626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.03*				*962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.52*		*1891*				
		Сметная стоимость				*25535*				
		БЛОК1, БЛОК2								

	РСНБ РК 2015	крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов	1	20589.95	--	20590	--	9587	23.10	
		антенна		20589.95	--	20590	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*9586.98*		*9587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*8359.52*				*8360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1227.46*				*1227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414.15*		*2414*				
		Сметная стоимость				*32591*				
1	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Антенны эфирные модели DELTA 375	1	18762.80	--	18763	--	796	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*795.54*		*796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795.54*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564.67*		*1565*				
		Сметная стоимость				*21123*				
2	23-080101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	1	8030.17	--	8030	--	340	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*340.48*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340.48*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669.65*		*670*				
		Сметная стоимость				*9040*				
3	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	1	2469.01	--	2469	--	1150	2.77	
		усилитель		2469.01	--	2469	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*1149.61*		*1150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1002.42*				*1002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147.19*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289.49*		*289*				
		Сметная стоимость				*3908*				
4	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.109	Усилитель телевизионного сигнала MA 024	1	17332.08	--	17332	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*734.88*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734.88*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445.36*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19512*				
5	13-100501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	2	9893.87	--	19788	--	9213	11.10	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*589.82*				*1180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1160.05*		*2320*				
		Сметная стоимость				*31322*				
6	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.109	Ответвитель ТВ кабеля ТАР 1	2	360.37	--	721	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15.28*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.28*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.05*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
7	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	312.40	2.00	937	6	429	0.34	
		шт.		290.22	0.78	871	2	42.8	--	
		Накладные расходы -		*143.07*		*429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124.55*				*374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.53*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.44*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
8	ТОО "ALEX" стр.115	Розетка TV оконечная 10дБ 2400мГц Valena 774430	3	2776.57	--	8330	--	353	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*117.73*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.73*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231.54*		*695*				
		Сметная стоимость				*9378*				
9	ТОО "ALEX" стр.115	Рамка для розетки 774451	3	302.02	--	906	--	38	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.81*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.81*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.19*		*76*				
		Сметная стоимость				*1020*				
0	ТОО "ALEX" стр.114	Встраиваемая монтажная коробка Baribox 80109	3	254.83	--	764	--	32	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.80*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.80*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.25*		*64*				
		Сметная стоимость				*860*				
1	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	50	79.09	2.00	3954	100	1448	0.07	
		м		56.63	0.78	2832	39	42.8	--	
		Накладные расходы -		*28.97*		*1448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24.57*				*1229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.40*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.64*		*432*				
		Сметная стоимость				*5835*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	теплостойкости марки RG-6	0.05	56607.69	--	2830	--	120	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2400.17*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2400.17*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4720.63*		*236*				
		Сметная стоимость				*3186*				
3	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	50	300.93	11.13	15046	556	4656	0.22	
		м		178.00	2.13	8900	107	42.8	--	
		Накладные расходы -		*93.12*		*4656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77.09*				*3855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.03*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.52*		*1576*				
		Сметная стоимость				*21278*				
4	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	50	35.75	--	1788	--	76	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.52*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.52*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.98*		*149*				
		Сметная стоимость				*2013*				
		ЗВУКОФИКАЦИЯ								
5	13-100411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	1	7939.36	--	7939	--	2790	7.00	
		шт.		5797.68	--	5798	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*2790.29*		*2790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2353.86*				*2354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436.43*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858.37*		*858*				
		Сметная стоимость				*11588*				
6	ТОО "DIGIS" стр.96	Микрофон CVGaudio MD-02 /CVGaudio/	1	11411.72	--	11412	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*483.86*		*484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*483.86*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*951.65*		*952*				
		Сметная стоимость				*12848*				
7	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	2	1750.99	--	3502	--	1471	2.00	
		шт.		1562.46	--	3125	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*735.50*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*634.36*				*1269*		

		Сметная стоимость				*5371*				
8	ТОО "DIGIS" стр.96	Акустическая система SM6-W /Apart/	2	7173.08	--	14346	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*304.14*		*608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304.14*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*598.18*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16151*				
9	13-100411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	2	7939.36	--	15879	--	5581	7.00	
		шт.		5797.68	--	11595	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*2790.29*		*5581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2353.86*				*4708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436.43*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858.37*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23176*				
0	ТОО "DIGIS" стр.97	Микшер-усилитель CVGaudio MTR-60 /CVGaudio/	1	88033.25	--	88033	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3732.61*		*3733*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3732.61*				*3733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7341.27*		*7341*				
		Сметная стоимость				*99107*				
1	ТОО "DIGIS" стр.96	Магнитофон PS1000R /Apart/	1	70426.60	--	70427	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2986.09*		*2986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2986.09*				*2986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5873.02*		*5873*				
		Сметная стоимость				*79286*				
2	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	40	411.07	48.38	16443	1935	5276	0.33	
		м кабеля		257.81	12.67	10312	507	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*131.90*		*5276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*109.81*				*4393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.09*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.44*		*1738*				
		Сметная стоимость				*23456*				
3	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0.04	65616.65	--	2625	--	111	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2782.15*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2782.15*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5471.90*		*219*				
		Сметная стоимость				*2955*				
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. БЛОК1, БЛОК2, ГАЛЕРЕЯ								
4	13-100801-0102	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной								

		Накладные расходы -		*6300.05*		*107101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5428.26*				*92280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*871.79*				*14820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1714.63*		*29149*				
		Сметная стоимость				*393506*				
5	23-080501-1809 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Видеокамера купольная модели Novicam 85A	14	10874.54	--	152244	--	6455	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*461.08*		*6455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461.08*				*6455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906.85*		*12696*				
		Сметная стоимость				*171395*				
6	23-080501-1820 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Видеокамера уличная модели Novicam W54AR20	3	15296.24	--	45889	--	1946	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*648.56*		*1946*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648.56*				*1946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275.58*		*3827*				
		Сметная стоимость				*51661*				
7	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	1000.67	267.07	1001	267	440	1.00	
		шт.		733.60	132.52	734	133	44	0.16	
		Накладные расходы -		*439.68*		*440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*381.09*				*381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58.59*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.23*		*115*				
		Сметная стоимость				*1556*				
8	23-080502-0415 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	1	314742.74	--	314743	--	13345	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13345.09*		*13345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13345.09*				*13345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26247.03*		*26247*				
		Сметная стоимость				*354335*				
9	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	759.57	16.69	760	17	377	1.00	
		шт.		742.88	8.28	743	8	44	0.01	
		Накладные расходы -		*376.73*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*330.51*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.22*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90.90*		*91*				
		Сметная стоимость				*1228*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		1	18670.40	--	18670	--	792	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*791.62*		*792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*791.62*				*792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1556.96*		*1557*				
		Сметная стоимость				*21019*				
01	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	1000.67	267.07	1001	267	440	1.00	
		шт.		733.60	132.52	734	133	44	0.16	
		Накладные расходы -		*439.68*		*440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*381.09*				*381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58.59*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.23*		*115*				
		Сметная стоимость				*1556*				
02	23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	1	57195.37	--	57195	--	2425	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2425.08*		*2425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2425.08*				*2425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4769.64*		*4770*				
		Сметная стоимость				*64390*				
03	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	2	4489.50	1.55	8979	3	4098	5.00	
		шт		4391.75	--	8784	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*2049.01*		*4098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1783.05*				*3566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265.96*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523.08*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14123*				
04	ТОО "COMPAs TECHnOlOgУ" стр.111	Импульсный блок питания 12V/20A	2	6006.17	--	12012	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*254.66*		*509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254.66*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500.87*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13523*				
05	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	1500	33.66	0.50	50495	752	18514	0.03	
		м		24.27	0.19	36408	291	42.8	--	
		Накладные расходы -		*12.34*		*18514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10.47*				*15707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.87*				*2807*		

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	теплостойкости марки RG-6	1.1	56607.69	--	62268	--	2640	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2400.17*		*2640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2400.17*				*2640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4720.63*		*5193*				
		Сметная стоимость				*70101*				
07	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до40 мм. Монтаж оборудования	1500	146.99	1.57	220492	2350	98678	0.16	
		м		133.41	0.07	200113	110	42.8	--	
		Накладные расходы -		*65.79*		*98678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57.13*				*85695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.65*				*12982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.02*		*25534*				
		Сметная стоимость				*344703*				
08	ТПК "Электрокомплект" стр.101	Короб кабель-канал 25х16	1500	90.09	--	135139	--	5730	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.82*		*5730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.82*				*5730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.51*		*11269*				
		Сметная стоимость				*152138*				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2793886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				684141			

РАЗДЕЛ 2.Котельная общестроительные работы

ПЕРЕКРЫТИЕ

09	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ИМ-1, МНД-2/	0.017796	309665.64	771.36	5511	14	1628	198.00	
		т		154683.54	340.57	2753	6	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*1628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*1338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*571*				
		Сметная стоимость				*7711*				
10	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.017796	103348.62	--	1839	--	78	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*153*				
		Сметная стоимость				*2070*				

	РСНБ РК 2015	раствором	11.24	254.45	1.67	2860	19	1923	0.30	
		м шва		246.82	0.83	2774	9	62.1	--	
		Накладные расходы -		*171.10*		*1923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153.79*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.31*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.04*		*383*				
		Сметная стоимость				*5166*				
		КОЗЫРЕК КВ1-1шт								
2	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.637	27093.64	1010.65	17259	644	2744	8.06	
		м3		5987.61	260.82	3814	166	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*4307.75*		*2744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030.49*				*1930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1277.26*				*814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2512.11*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21603*				
3	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.04792	95437.21	--	4573	--	194	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5148*				
4	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.01558	96469.36	--	1503	--	64	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4090.30*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4090.30*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8044.77*		*125*				
		Сметная стоимость				*1692*				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0635	13292.98	634.41	844	40	439	16.88	
		т		12383.17	188.86	786	12	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*103*				
		Сметная стоимость				*1386*				
		КОЗЫРЕК КВ2-1шт								
6	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.282	27093.64	1010.65	7640	285	1215	8.06	
		м3		5987.61	260.82	1689	74	48.5	0.31	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1277.26*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2512.11*		*708*				
		Сметная стоимость				*9563*				
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.01793	95437.21	--	1711	--	73	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.00874	96469.36	--	843	--	36	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4090.30*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4090.30*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8044.77*		*70*				
		Сметная стоимость				*949*				
19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02667	13292.98	634.41	355	17	185	16.88	
		т		12383.17	188.86	330	5	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*43*				
		Сметная стоимость				*583*				
		КРОВЛЯ								
20	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД/	92	587.79	17.31	54076	1593	9212	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		125.41	2.52	11537	232	56.4	--	
		Накладные расходы -		*100.13*		*9212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*72.15*				*6638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.98*				*2574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.03*		*5063*				
		Сметная стоимость				*68351*				
21	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /СР.СЛОЙ 195мм/	17.94	11523.58	1084.87	206733	19463	30918	2.71	
		м3 утеплителя		1818.76	281.60	32629	5052	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1723.43*		*30918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1184.61*				*21252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*538.83*				*9667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1059.76*		*19012*				
		Сметная стоимость				*256663*				
22	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ 25мм/								

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101.04*				*9296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.46*				*2434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.04*		*4787*				
		Сметная стоимость				*64629*				
23	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	920	16.77	0.96	15424	880	1115	--	
		м2 стяжки		0.60	0.25	556	229	56.4	--	
		Накладные расходы -		*1.21*		*1115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*0.48*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.73*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.44*		*1323*				
		Сметная стоимость				*17862*				
24	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	70.9236	592.49	--	42022	--	1782	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.12*		*1782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.12*				*1782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.41*		*3504*				
		Сметная стоимость				*47308*				
25	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.206	9685.99	816.10	1995	168	1043	11.60	
		т		8839.90	359.96	1821	74	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*243*				
		Сметная стоимость				*3281*				
26	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/	92	137.51	0.67	12651	61	2370	0.04	
		м2 кровли		33.57	0.33	3089	30	56.4	--	
		Накладные расходы -		*25.76*		*2370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.12*				*1759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.64*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.06*		*1202*				
		Сметная стоимость				*16223*				
27	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /БИКРОСТ ХПП, ХКП/	92	1339.38	8.54	123223	785	11401	0.14	
		м2 кровли		111.65	2.54	10272	234	56.4	--	
		Накладные расходы -		*123.93*		*11401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64.41*				*5925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.52*				*5476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.06*		*10770*				
		Сметная стоимость				*145394*				

	РСНБ РК 2015	подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВ, ФАРТУК/	10.5	2161.32	7.78	22694	82	5378	0.97	
		м2 покрытия		713.06	2.24	7487	23	56.4	--	
		Накладные расходы -		*512.17*		*5378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*4236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*1142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.88*		*2246*				
		Сметная стоимость				*30318*				
29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /КОСТЫЛЬ/	0.05415	415760.83	5538.50	22513	300	2299	42.70	
		т стальных элементов		37505.55	853.09	2031	46	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*2299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*1290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*1009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36657.58*		*1985*				
		Сметная стоимость				*26797*				
60	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Маслянная окраска	1.57035	580.33	0.64	911	1	481	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	773	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*111*				
		Сметная стоимость				*1503*				
61	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ/	0.1875	54144.30	626.52	10152	117	2362	22.50	
		м3 древесины в конструкции		16227.68	298.17	3043	56	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*12597.19*		*2362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*1853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2714.73*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5339.32*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13515*				
62	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкции	0.1875	5689.60	34.06	1067	6	115	0.78	
		м3 древесины в конструкции		579.45	15.49	109	3	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*612.10*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355.77*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256.32*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504.14*		*95*				
		Сметная стоимость				*1276*				
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКУ КВ-1, КВ-2								
63	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ.30мм ИЗ Р-РА М50/	5.92	481.62	65.33	2851	387	744	0.24	
		м2 стяжки		163.08	16.07	965	95	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*125.75*		*744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101.04*				*598*		

34	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	88.8	14.01	0.96	1244	85	97	--	
		м2 стяжки		0.60	0.25	54	22	56.4	--	
		Накладные расходы -		*1.10*		*97*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*0.48*				*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.61*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.21*		*107*				
		Сметная стоимость				*1449*				
35	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/	5.92	137.51	0.67	814	4	153	0.04	
		м2 кровли		33.57	0.33	199	2	56.4	--	
		Накладные расходы -		*25.76*		*153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.12*				*113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.64*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.06*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
		ПОЛЫ								
		ДЕТ.740 S=58,88м2 (толщ.100мм)								
36	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	58.88	140.97	20.17	8300	1188	2460	0.07	
		м2 площади уплотнения		49.12	7.29	2892	429	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*41.78*		*2460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*2023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*861*				
		Сметная стоимость				*11621*				
37	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	4.7104	18134.67	5.83	85422	27	11312	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	12114	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*11312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*7378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*3935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*7739*				
		Сметная стоимость				*104473*				
38	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В15,ССЦ толщ.20мм/	58.88	841.79	62.87	49564	3702	12174	0.36	
		м2 покрытия		246.74	22.74	14528	1339	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*206.76*		*12174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*164.11*				*9663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42.65*				*2511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.88*		*4939*				
		Сметная стоимость				*66677*				
39	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	117.76	-88.56	-2.70	-10429	-318	-1078	-0.01	

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5.18*				*610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.97*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.82*		*921*				
		Сметная стоимость				*-8431*				
40	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	61.824	112.55	0.67	6958	41	3689	0.10	
		м плинтусов		86.14	0.33	5325	20	60.9	--	
		Накладные расходы -		*59.66*		*3689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52.66*				*3256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.00*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.78*		*852*				
		Сметная стоимость				*11498*				
41	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цементных плинтусов	5.888	508.92	1.97	2997	12	1360	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		365.62	0.98	2153	6	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.99*		*1360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.90*				*1183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.19*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
		ДЕТ.376 S=3,22м2 (толщ.108мм)								
42	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	3.22	140.97	20.17	454	65	135	0.07	
		м2 площади уплотнения		49.12	7.29	158	23	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*41.78*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
43	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	0.2576	18134.67	5.83	4671	2	619	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	662	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*423*				
		Сметная стоимость				*5713*				
44	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	3.22	1011.79	60.69	3258	195	978	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		403.22	7.75	1298	25	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*303.79*		*978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250.28*				*806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.51*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.25*		*339*				
		Сметная стоимость				*4575*				
45	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/								

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150.85*				*486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.29*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.43*		*217*				
		Сметная стоимость				*2931*				
46	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	3.22	4307.44	47.39	13870	153	2265	1.06	
		м2 покрытия		797.95	22.17	2569	71	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*703.27*		*2265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499.45*				*1608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203.81*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400.86*		*1291*				
		Сметная стоимость				*17425*				
47	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	3.381	442.71	1.00	1497	3	479	0.24	
		м плинтусов		193.27	0.50	653	2	60.9	--	
		Накладные расходы -		*141.78*		*479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*118.01*				*399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.77*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.76*		*158*				
		Сметная стоимость				*2134*				
		ДЕТ.376 S=3,27м2 (толщ.108мм)								
48	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	3.27	140.97	20.17	461	66	137	0.07	
		м2 площади уплотнения		49.12	7.29	161	24	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*41.78*		*137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
49	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	0.2616	18134.67	5.83	4744	2	628	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	673	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*430*				
		Сметная стоимость				*5802*				
50	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	3.27	4307.44	47.39	14085	155	2300	1.06	
		м2 покрытия		797.95	22.17	2609	73	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*703.27*		*2300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499.45*				*1633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203.81*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400.86*		*1311*				
		Сметная стоимость				*17695*				
51	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	3.4335	442.71	1.00	1520	3	487	0.24	
		м плинтусов		193.27	0.50	664	2	60.9	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.76*		*161*				
		Сметная стоимость				*2167*				
		ДЕТ.531 S=4,57м2 (толщ.103,5мм)								
52	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	4.57	140.97	20.17	644	92	191	0.07	
		м2 площади уплотнения		49.12	7.29	224	33	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*41.78*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*67*				
		Сметная стоимость				*902*				
53	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	0.3656	18134.67	5.83	6630	2	878	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	940	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*601*				
		Сметная стоимость				*8109*				
54	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4.57	575.75	18.47	2631	84	845	0.36	
		м2 стяжки		243.33	9.32	1112	43	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*184.79*		*845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153.86*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.94*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.84*		*278*				
		Сметная стоимость				*3754*				
55	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	4.57	2605.45	13.13	11907	60	1317	0.38	
		м2 покрытия		273.15	6.71	1248	31	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*288.13*		*1317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170.43*				*779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.70*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231.49*		*1058*				
		Сметная стоимость				*14282*				
56	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	4.8899	233.66	1.34	1143	7	225	0.08	
		м плинтусов		56.12	0.66	274	3	60.9	--	
		Накладные расходы -		*45.95*		*225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.58*				*169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.37*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.37*		*109*				
		Сметная стоимость				*1477*				
57	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /ПЛИНТУСЫ/	0.457	515.79	2.11	236	1	106	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		364.83	1.06	167	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.88*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.51*				*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.37*				*14*		

58	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1.84	1597.65	305.16	2940	562	1040	0.90	
		м2 проемов		710.67	87.02	1308	160	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*564.98*		*1040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*477.02*				*878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.97*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173.01*		*318*				
		Сметная стоимость				*4298*				
59	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	1.84	384.96	0.17	708	--	331	0.36	
		м2 проемов		262.63	0.08	483	--	59.8	--	
		Накладные расходы -		*180.08*		*331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*157.10*				*289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.98*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.20*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
60	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1.84	14395.42	--	26488	--	1123	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*610.37*		*1123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610.37*				*1123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1200.46*		*2209*				
		Сметная стоимость				*29820*				
61	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3.13	1288.58	236.49	4033	740	1572	0.80	
		м2 проемов		648.07	69.94	2028	219	59.8	0.08	
		Накладные расходы -		*502.21*		*1572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*429.37*				*1344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.84*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.26*		*448*				
		Сметная стоимость				*6053*				
62	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	6	338.68	--	2032	--	86	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.36*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.36*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.24*		*169*				
		Сметная стоимость				*2288*				
63	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80								

		Накладные расходы -		*123.33*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123.33*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.57*		*243*				
		Сметная стоимость				*3275*				
54	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	1	4074.37	--	4074	--	173	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172.75*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172.75*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339.77*		*340*				
		Сметная стоимость				*4587*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								
55	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0.096	64074.22	2898.10	6151	278	4001	82.10	
		т конструкций		60228.56	1148.97	5782	110	60.9	1.22	
		Накладные расходы -		*41680.53*		*4001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378.91*				*3588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4301.61*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8460.38*		*812*				
		Сметная стоимость				*10965*				
56	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлическая дверь Д-1	0.093	269893.49	--	25100	--	1064	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11443.48*		*1064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11443.48*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22506.96*		*2093*				
		Сметная стоимость				*28257*				
57	21-050302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0.00444	295123.74	--	1310	--	56	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12513.25*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12513.25*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24610.96*		*109*				
		Сметная стоимость				*1475*				
58	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	1	4074.37	--	4074	--	173	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172.75*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172.75*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339.77*		*340*				

	РСНБ РК 2015	каменных стенах. Конопатка коробок паклей	3.15	263.14	0.17	829	1	398	0.25	
		м2 проемов		184.87	0.08	582	--	59.8	--	
		Накладные расходы -		*126.45*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110.60*				*348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.85*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.17*		*98*				
		Сметная стоимость				*1325*				
70	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6.3	182.68	0.64	1151	4	354	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		84.59	0.32	533	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*56.25*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*46.53*				*293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.72*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.11*		*120*				
		Сметная стоимость				*1626*				
		ОКНА								
71	11-100106-0301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	4.77	2754.69	169.74	13140	810	3558	1.32	
		м2 проемов		943.87	65.46	4502	312	59.8	0.07	
		Накладные расходы -		*745.97*		*3558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*603.58*				*2879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.39*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280.05*		*1336*				
		Сметная стоимость				*18034*				
72	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 /ПВД15-21, ПВД6-9, ПВД15-9/	4.77	9133.72	--	43568	--	1847	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*387.27*		*1847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*387.27*				*1847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*761.68*		*3633*				
		Сметная стоимость				*49048*				
73	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	4.77	973.18	18.58	4642	89	1118	0.45	
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		331.59	6.54	1582	31	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*234.41*		*1118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*185.30*				*884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.12*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.61*		*461*				
		Сметная стоимость				*6221*				
74	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005								

		Накладные расходы -		*14.36*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.36*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.24*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
75	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно	3	642.44	--	1927	--	82	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27.24*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.24*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.57*		*161*				
		Сметная стоимость				*2169*				
76	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	6	283.15	--	1699	--	72	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.01*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.01*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.61*		*142*				
		Сметная стоимость				*1913*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
77	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	111.904	247.97	1.50	27749	168	16110	0.30	
		м2 отделываемой поверхности /ЗАТИРКА ПОТОЛКА С УЧЕТОМ К=1,6 ДЛЯ РЕБР.ПЛИТ/		232.81	0.81	26052	90	54.8	--	
		Накладные расходы -		*143.96*		*16110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*128.02*				*14326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.94*				*1784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.35*		*3509*				
		Сметная стоимость				*47368*				
78	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	111.904	72.87	0.47	8155	53	4493	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		64.65	0.24	7234	27	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*4493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*3979*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.04*		*1012*				
		Сметная стоимость				*13660*				
		СТЕНЫ								
79	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	194	995.78	54.67	193181	10605	79044	0.74	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598.71	40.64	116150	7884	54.8	0.06	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57.08*				*11073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112.26*		*21778*				
		Сметная стоимость				*294003*				
30	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	5.5	2180.82	28.17	11994	155	5054	1.79	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431.62	15.11	7874	83	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*918.89*		*5054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*792.81*				*4360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.08*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247.98*		*1364*				
		Сметная стоимость				*18412*				
31	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	156.5	72.87	0.47	11405	74	6284	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		64.65	0.24	10117	37	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*6284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*5565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.04*		*1415*				
		Сметная стоимость				*19104*				
32	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	13	3666.64	12.64	47666	164	13809	2.00	
		м2 поверхности облицовки		1581.02	6.36	20553	83	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1062.23*		*13809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869.88*				*11308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.35*				*2501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.31*		*4918*				
		Сметная стоимость				*66393*				
33	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	66	508.92	1.97	33589	130	15246	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		365.62	0.98	24131	65	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.99*		*15246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.90*				*13259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*1986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.19*		*3907*				
		Сметная стоимость				*52741*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
34	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/	6.5	843.99	23.73	5486	154	2177	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506.05	17.61	3289	114	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*334.92*		*2177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286.97*				*1865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.95*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.31*		*613*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	раствором по камню	160	843.99	23.73	135039	3797	53587	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506.05	17.61	80969	2817	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*334.92*		*53587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286.97*				*45915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.95*				*7672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.31*		*15090*				
		Сметная стоимость				*203716*				
36	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	31.5	377.10	0.69	11879	22	5273	0.32	
		м откосов		265.04	--	8349	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*167.39*		*5273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*145.24*				*4575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.15*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.56*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18524*				
37	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая /+ОТКОСЫ/	166.3	37.57	0.38	6249	63	3184	0.04	
		м2 фасада		30.56	0.17	5083	28	54.8	--	
		Накладные расходы -		*19.15*		*3184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*16.84*				*2800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.31*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.54*		*755*				
		Сметная стоимость				*10188*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-2 (1шт)								
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5,ССЦ/	0.14	16898.10	602.69	2366	84	175	1.35	
		м3		906.03	150.16	127	21	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*203*				
		Сметная стоимость				*2744*				
39	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5,ССЦ/	0.85	19258.96	572.41	16370	487	2019	3.94	
		м3		2866.03	217.33	2436	185	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2375.42*		*2019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*1271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*879.99*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730.75*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19860*				
90	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.00784	9685.99	816.10	76	6	40	11.60	
		т		8839.90	359.96	69	3	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*5*		

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-1/	0.00784	13292.98	634.41	104	5	54	16.88	
		т		12383.17	188.86	97	1	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
92	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.00784	99505.07	--	780	--	33	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*65*				
		Сметная стоимость				*878*				
93	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ, Р-Р М50, ТОЛЩ.50мм/	1	585.24	3.38	585	3	189	0.42	
		м2		323.96	1.30	324	1	48.5	--	
		Накладные расходы -		*189.26*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*157.75*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.50*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.96*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
94	11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	3	214.85	1.54	645	5	169	0.12	
		м2		92.56	0.61	278	2	48.5	--	
		Накладные расходы -		*56.21*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45.19*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.03*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.69*		*65*				
		Сметная стоимость				*879*				
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ан-1/	0.01216	206098.88	1333.56	2506	16	268	33.10	
		т		25858.71	413.19	314	5	48.5	0.37	
		Накладные расходы -		*22020.72*		*268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741.87*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9278.85*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18249.57*		*222*				
		Сметная стоимость				*2996*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ ФМ-3 (2шт)								
96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5,ССЦ/	0.64	16898.10	602.69	10815	386	800	1.35	
		м3		906.03	150.16	580	96	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*800*				

		Сметная стоимость				*12544*				
97	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5,ССЦ/	2.2	19258.96	572.41	42370	1259	5226	3.94	
		м3		2866.03	217.33	6305	478	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2375.42*		*5226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*3290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*879.99*				*1936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730.75*		*3808*				
		Сметная стоимость				*51404*				
98	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /ИМ-1/	0.03742	171896.15	10884.84	6432	407	1017	42.50	
		т		35200.20	4122.38	1317	154	48.5	4.38	
		Накладные расходы -		*27168.48*		*1017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071.45*				*714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8097.03*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15925.17*		*596*				
		Сметная стоимость				*8045*				
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
99	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж /ГАЗООТВОДЯЩАЯ ТРУБА/	2.41784	72619.10	29601.57	175581	71572	66006	35.30	
		т конструкций		29673.53	8480.03	71746	20503	60.9	7.82	
		Накладные расходы -		*27299.75*		*66006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23235.52*				*56180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4064.24*				*9827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7993.51*		*19327*				
		Сметная стоимость				*260914*				
00	23-010201-0263 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	18	22810.58	--	410590	--	17409	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*967.17*		*17409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*967.17*				*17409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1902.22*		*34240*				
		Сметная стоимость				*462239*				
01	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.21944	345797.74	--	75882	--	3217	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14661.82*		*3217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661.82*				*3217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28836.77*		*6328*				
		Сметная стоимость				*85427*				
02	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82								

		Накладные расходы -		*4038.81*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4038.81*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7943.51*		*928*				
		Сметная стоимость				*12533*				
03	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0.0748	70523.67	7069.76	5275	529	2966	73.60	
		т конструкций		57498.53	254.72	4301	19	60.9	0.27	
		Накладные расходы -		*39653.21*		*2966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171.73*				*2631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4481.48*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8814.15*		*659*				
		Сметная стоимость				*8900*				
04	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0.0604384	329900.39	--	19939	--	845	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13987.78*		*845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987.78*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511.05*		*1663*				
		Сметная стоимость				*22447*				
05	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.0145844	345797.74	--	5043	--	214	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14661.82*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661.82*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28836.77*		*421*				
		Сметная стоимость				*5677*				
06	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.00052	381819.66	--	199	--	8	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.15*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*17*				
		Сметная стоимость				*224*				
07	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0.0165	206098.88	1333.56	3401	22	363	33.10	
		т		25858.71	413.19	427	7	48.5	0.37	
		Накладные расходы -		*22020.72*		*363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741.87*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9278.85*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18249.57*		*301*				
		Сметная стоимость				*4065*				
08	11-060701-0109	ОПОРНАЯ ПОДУШКА								

		Накладные расходы -		*6550.29*		*2096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4990.63*				*1597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1559.66*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3067.53*		*982*				
		Сметная стоимость				*13252*				
09	11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 /СНАРУЖИ/**	72.28656	227.66	0.83	16456	60	1135	0.01	
		м2		10.55	0.17	762	12	54.2	--	
		Накладные расходы -		*15.70*		*1135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5.81*				*420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.90*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.47*		*1407*				
		Сметная стоимость				*18999*				
10	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/**	29.95	2124.58	940.47	63631	28167	13566	0.39	
		м2		286.10	356.14	8569	10666	54.2	0.43	
		Накладные расходы -		*452.94*		*13566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*348.10*				*10426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.84*				*3140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.20*		*6176*				
		Сметная стоимость				*83372*				
11	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/**	29.95	67.64	16.29	2026	488	955	0.07	
		м2		51.35	--	1538	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*31.88*		*955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*27.83*				*834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.05*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.96*		*238*				
		Сметная стоимость				*3219*				
12	11-130601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/**	29.95	56.27	0.65	1685	19	643	0.04	
		м2		33.50	0.25	1003	7	54.2	--	
		Накладные расходы -		*21.45*		*643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18.29*				*548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.16*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.22*		*186*				
		Сметная стоимость				*2514*				
13	11-130801-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/**	29.95	2812.62	1033.58	84238	30956	32148	1.09	
		м2		1026.17	662.59	30734	19845	54.2	0.80	
		Накладные расходы -		*1073.37*		*32148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*915.31*				*27413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.06*				*4734*		

4	11-340101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка /ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,ОТ-1,ОТ-2/	0.18469	53026.82	26364.19	9794	4869	5015	32.36	
		т оттяжек в сборе		26501.55	11975.71	4895	2212	62.1	12.23	
		Накладные расходы -		*27155.83*		*5015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23894.37*				*4413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3261.46*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6414.61*		*1185*				
		Сметная стоимость				*15994*				
5	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.0923544	345797.74	--	31936	--	1354	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14661.82*		*1354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661.82*				*1354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28836.77*		*2663*				
		Сметная стоимость				*35953*				
6	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0850521	95255.07	--	8102	--	344	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4038.81*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4038.81*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7943.51*		*676*				
		Сметная стоимость				*9121*				
7	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.00729	381819.66	--	2783	--	118	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.15*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*232*				
		Сметная стоимость				*3133*				
		ПРОЧИСТКИ, ПЕРЕХОДЫ								
8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж отверстия для прочистки/	0.05793	39026.76	2280.80	2261	132	1364	46.60	
		т конструкций		34185.76	290.68	1980	17	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*23541.12*		*1364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2544.97*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5005.43*		*290*				
		Сметная стоимость				*3915*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.05793	345797.74	--	20032	--	849	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14661.82*		*849*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661.82*				*849*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28836.77*		*1671*			
		Сметная стоимость				*22552*			
20	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.01885	381819.66	--	7197	--	305	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189.15*		*305*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*305*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*600*			
		Сметная стоимость				*8102*			
21	21-130407-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы асбестоцементные плоскиес гладкой поверхностью непрессованные толщиной 12мм ГОСТ 18124-95	0.21	718.45	--	151	--	6	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.46*		*6*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.46*				*6*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.91*		*13*			
		Сметная стоимость				*170*			
22	11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	1.67997	227.66	0.83	382	1	26	0.01
		м2		10.55	0.17	18	--	54.2	--
		Накладные расходы -		*15.70*		*26*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5.81*				*10*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.90*				*17*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.47*		*33*			
		Сметная стоимость				*441*			
23	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.29572	39026.76	2280.80	11541	674	6962	46.60
		т конструкций		34185.76	290.68	10109	86	60.9	0.31
		Накладные расходы -		*23541.12*		*6962*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*6209*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2544.97*				*753*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5005.43*		*1480*			
		Сметная стоимость				*19983*			
24	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.29572	345797.74	--	102259	--	4336	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28836.77*		*8528*				
		Сметная стоимость				*115122*				
25	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.0305	381819.66	--	11645	--	494	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.15*		*494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*971*				
		Сметная стоимость				*13110*				
26	11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	8.57588	227.66	0.83	1952	7	135	0.01	
		м2		10.55	0.17	90	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*15.70*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5.81*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.90*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.47*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Вж-1-2шт								
27	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.0473	39026.76	2280.80	1846	108	1113	46.60	
		т конструкций		34185.76	290.68	1617	14	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*23541.12*		*1113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2544.97*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5005.43*		*237*				
		Сметная стоимость				*3196*				
28	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0.03932	403883.75	--	15881	--	673	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17124.67*		*673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17124.67*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33680.67*		*1324*				
		Сметная стоимость				*17879*				
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00798	13292.98	634.41	106	5	55	16.88	
		т		12383.17	188.86	99	2	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*13*				
		Сметная стоимость				*174*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	ГОСТ 6727-80	0.00798	104362.22	--	833	--	35	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4424.96*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424.96*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8702.97*		*69*				
		Сметная стоимость				*938*				
61	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установкав готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0.00176	400060.44	1318.98	704	2	226	289.00	
		т		220235.34	584.18	388	1	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*128600.96*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097.47*				*188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21503.50*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42292.91*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				
62	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки,переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.92	580.33	0.64	1114	1	588	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	945	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*136*				
		Сметная стоимость				*1838*				
		ПАНДУС П-1-1шт								
63	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /ПАНДУС, В15,ССЦ/	0.51	19945.63	572.41	10172	292	1226	3.94	
		м3		2866.03	217.33	1462	111	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2404.54*		*1226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*909.10*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788.01*		*912*				
		Сметная стоимость				*12310*				
64	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.01115	9685.99	816.10	108	9	56	11.60	
		т		8839.90	359.96	99	4	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*56*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
65	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	3.38	592.49	--	2003	--	85	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.41*		*167*				
		Сметная стоимость				*2255*				
		КРЫЛЬЦО Кр-1-1шт								
66	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /КРЫЛЬЦО, В15,ССЦ/**	0.51	19945.63	572.41	10172	292	1226	3.94	
		м3		2866.03	217.33	1462	111	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2404.54*		*1226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*909.10*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788.01*		*912*				
		Сметная стоимость				*12310*				
67	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0.0033	9685.99	816.10	32	3	17	11.60	
		т		8839.90	359.96	29	1	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
68	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	1	592.49	--	592	--	25	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.12*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.12*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.41*		*49*				
		Сметная стоимость				*667*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3477574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				712554			
		РАЗДЕЛ 3.Теплотехническое оборудование котельной								
		ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ								
69	11-180101-0204 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка**	2	89932.14	8889.27	179864	17779	91465	77.56	
		котел		62750.66	3829.17	125501	7658	60.4	4.24	
		Накладные расходы -		*45732.42*		*91465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*40214.22*				*80428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5518.21*				*11036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10853.16*		*21706*				
		Сметная стоимость				*293035*				
70	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	2	5436.55	112.73	10873	225	6306	6.30	
		вентилятор		4621.68	20.36	9243	41	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*3153.18*		*6306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2803.79*				*5608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349.39*				*699*		

	РСНБ РК 2015	агрегата до 0,1 т. Установка	2	13776.66	292.33	27553	585	14758	13.39	
		насос		10709.19	82.80	21418	166	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*7378.87*		*14758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518.36*				*13037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860.51*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692.44*		*3385*				
		Сметная стоимость				*45696*				
42	ТОО "Техносфера НТ" стр.92	Насос сетевой WILO IPL 50/140-3/2 (1 раб, 1 резерв)	2	204280.90	--	408562	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8661.51*		*17323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8661.51*				*17323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17035.39*		*34071*				
		Сметная стоимость				*459956*				
43	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка /ГИБКАЯ ВСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ/	4	1527.43	96.29	6110	385	3193	1.47	
		шт.		1148.41	16.56	4594	66	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*798.24*		*3193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703.64*				*2815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94.60*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186.05*		*744*				
		Сметная стоимость				*10047*				
44	23-051206-1408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	4	31648.86	--	126595	--	5368	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1341.91*		*5368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1341.91*				*5368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2639.26*		*10557*				
		Сметная стоимость				*142520*				
45	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1094.50	--	8756	--	371	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*46.41*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.41*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.27*		*730*				
		Сметная стоимость				*9857*				
46	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	1	20017.93	492.98	20018	493	4861	7.88	
		шт.		6301.95	71.36	6302	71	60.4	0.07	
		Накладные расходы -		*4861.46*		*4861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3849.48*				*3849*		

47	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, ТС-569.00.000-13. Установка /диам.125мм, Ру 1,0 МПа/	1	103208.25	492.98	103208	493	8389	7.88	
		шт.		6301.95	71.36	6302	71	60.4	0.07	
		Накладные расходы -		*8388.73*		*8389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3849.48*				*3849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4539.25*				*4539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8927.76*		*8928*				
		Сметная стоимость				*120524*				
48	23-020103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	2862.92	--	5726	--	243	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*121.39*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.39*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238.74*		*477*				
		Сметная стоимость				*6446*				
49	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для грязевика /кронштейны, планки, хомуты/ /63х63х6 L 600мм/	36.36	511.02	--	18581	--	788	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*1549*				
		Сметная стоимость				*20918*				
50	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	907.93	--	908	--	442	1.03	
		шт.		879.21	--	879	--	44	--	
		Накладные расходы -		*441.75*		*442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*386.85*				*387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.90*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.97*		*108*				
		Сметная стоимость				*1458*				
51	23-051401-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	1	4101.59	--	4102	--	174	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*173.91*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.91*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342.04*		*342*				
		Сметная стоимость				*4618*				
52	11-180401-0109 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	1	9452.59	708.69	9453	709	6009	11.33	
		бак		8634.14	273.19	8634	273	60.4	0.32	
		Накладные расходы -		*6008.93*		*6009*				

		Сметная стоимость				*16699*				
53	ТОО "Роберт Бош" стр.125	Расширительный бак мембранный 1000л/6бар REFLEX	1	655153.26	--	655153	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27778.50*		*27778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27778.50*				*27778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54634.54*		*54635*				
		Сметная стоимость				*737566*				
54	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	7	3052.04	296.38	21364	2075	11726	2.91	
		м трубопровода		2383.17	71.98	16682	504	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*1675.19*		*11726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1482.91*				*10380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192.28*				*1346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378.18*		*2647*				
		Сметная стоимость				*35738*				
55	23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /применительно/	7	17645.70	--	123520	--	5237	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*748.18*		*5237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*748.18*				*5237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1471.51*		*10301*				
		Сметная стоимость				*139058*				
56	11-200101-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка /ШИБЕР/	0.4	1094.46	26.34	438	11	263	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		964.31	6.89	386	3	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*657.88*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*586.60*				*235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71.28*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140.19*		*56*				
		Сметная стоимость				*757*				
57	23-050305-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	2	3919.23	--	7838	--	332	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*166.18*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166.18*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326.83*		*654*				
		Сметная стоимость				*8824*				
58	11-160401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка /диам.133х4,5/	25	2939.96	61.30	73499	1533	16817	1.04	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146.95*				*3674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289.01*		*7225*				
		Сметная стоимость				*97542*				
59	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /диам.108х4/	10	2238.52	43.26	22385	433	4880	0.73	
		м трубопровода		609.44	14.94	6094	149	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*488.03*		*4880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*377.13*				*3771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110.90*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218.12*		*2181*				
		Сметная стоимость				*29447*				
50	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/	36	1121.25	24.76	40365	891	12451	0.55	
		м трубопровода		464.86	8.98	16735	323	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*345.87*		*12451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286.20*				*10303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.68*				*2148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.37*		*4225*				
		Сметная стоимость				*57042*				
51	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диам.32х2,5/	8	867.81	24.76	6942	198	2681	0.55	
		м трубопровода		464.86	8.98	3719	72	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*335.13*		*2681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286.20*				*2290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.93*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.23*		*770*				
		Сметная стоимость				*10393*				
52	11-180701-0207 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка /А1И 017.000-02 Ру 1,2МПа/	2	17192.65	149.86	34385	300	2727	1.14	
		шт.		936.32	71.16	1873	142	60.4	0.08	
		Накладные расходы -		*1363.28*		*2727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*608.52*				*1217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*754.77*				*1510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1484.47*		*2969*				
		Сметная стоимость				*40081*				
53	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /воздушник/	3	765.60	--	2297	--	97	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.46*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.46*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.84*		*192*				
		Сметная стоимость				*2586*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	DN 20 ГОСТ 5761-2005 /спускник/	2	934.13	--	1868	--	79	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39.61*		*79*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.61*				*79*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.90*		*156*			
		Сметная стоимость				*2103*			
55	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка /спускник/	1.5	410.83	10.72	616	16	263	0.30
		м трубопровода		245.99	4.34	369	7	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*175.03*		*263*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*227*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.83*				*36*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.87*		*70*			
		Сметная стоимость				*949*			
56	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /воздушник/	1.5	376.54	10.72	565	16	260	0.30
		м трубопровода		245.99	4.34	369	7	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*173.57*		*260*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*227*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.38*				*34*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.01*		*66*			
		Сметная стоимость				*891*			
57	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	38	410.83	10.72	15612	407	6651	0.30
		м трубопровода		245.99	4.34	9348	165	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*175.03*		*6651*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*5745*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.83*				*906*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.87*		*1781*			
		Сметная стоимость				*24044*			
58	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	3	6212.68	360.21	18638	1081	9869	6.05
		шт.		4726.44	80.20	14179	241	60.4	0.09
		Накладные расходы -		*3289.72*		*9869*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2903.21*				*8710*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386.51*				*1160*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760.19*		*2281*			
		Сметная стоимость				*30788*			
59	23-040101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002							

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1354.36*				*4063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2663.75*		*7991*				
		Сметная стоимость				*107882*				
70	23-020103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**	6	2862.92	--	17178	--	728	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*121.39*		*728*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.39*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238.74*		*1432*				
		Сметная стоимость				*19339*				
71	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	4	2733.79	207.71	10935	831	5670	2.60	
		шт.		2031.20	35.96	8125	144	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*1417.41*		*5670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248.56*				*4994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168.85*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*332.10*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17933*				
72	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	4	14790.55	--	59162	--	2508	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*627.12*		*2508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*627.12*				*2508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1233.41*		*4934*				
		Сметная стоимость				*66604*				
73	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	8	1641.81	--	13134	--	557	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*69.61*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.61*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.91*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14786*				
74	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	8	1527.43	96.29	12219	770	6386	1.47	
		шт.		1148.41	16.56	9187	133	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*798.24*		*6386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703.64*				*5629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94.60*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186.05*		*1488*				
		Сметная стоимость				*20093*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	4	13453.08	--	53812	--	2282	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*570.41*		*2282*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*570.41*				*2282*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1121.88*		*4488*			
		Сметная стоимость				*60581*			
76	23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	4	7799.15	--	31197	--	1323	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.68*		*1323*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*330.68*				*1323*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*650.39*		*2602*			
		Сметная стоимость				*35121*			
77	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	1330.79	--	21293	--	903	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.43*		*903*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.43*				*903*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.98*		*1776*			
		Сметная стоимость				*23971*			
78	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1510.74	79.60	3021	159	1585	1.47
		шт.		1148.41	8.28	2297	17	60.4	0.01
		Накладные расходы -		*792.32*		*1585*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698.64*				*1397*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93.68*				*187*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184.24*		*368*			
		Сметная стоимость				*4974*			
79	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	2643.20	--	5286	--	224	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112.07*		*224*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112.07*				*224*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220.42*		*441*			
		Сметная стоимость				*5951*			
80	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80							

		Накладные расходы -		*20.50*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.50*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.31*		*161*				
		Сметная стоимость				*2177*				
31	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	9	934.13	--	8407	--	356	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.61*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.61*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.90*		*701*				
		Сметная стоимость				*9465*				
32	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	2	765.60	--	1531	--	65	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.46*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.46*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.84*		*128*				
		Сметная стоимость				*1724*				
33	23-041004-1706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005**	2	25009.41	--	50019	--	2121	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1060.40*		*2121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1060.40*				*2121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2085.58*		*4171*				
		Сметная стоимость				*56311*				
34	23-041001-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91**	3	1479.52	--	4439	--	188	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.73*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.73*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123.38*		*370*				
		Сметная стоимость				*4997*				
35	23-040904-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	1	30728.03	--	30728	--	1303	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1302.87*		*1303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1302.87*				*1303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2562.47*		*2562*				

	РСНБ РК 2015	трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0.0292	87709.99	1525.16	2561	45	1542	99.90	
		т конструкций		77056.87	290.68	2250	8	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*52820.79*		*1542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47104.65*				*1375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5716.14*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11242.46*		*328*				
		Сметная стоимость				*4432*				
37	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опоры подвесные жесткие для труб Т23.15, Т22.02	0.0292	242129.10	--	7070	--	300	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10266.27*		*300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266.27*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191.63*		*590*				
		Сметная стоимость				*7959*				
38	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	12	2286.65	--	27440	--	2625	0.23	
		комплект		193.43	--	2321	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*218.74*		*2625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116.83*				*1402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.91*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.43*		*2405*				
		Сметная стоимость				*32470*				
39	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	295.52	--	1773	--	1051	0.32	
		комплект		258.34	--	1550	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*175.18*		*1051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156.03*				*936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.15*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.66*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
90	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	6	1288.27	--	7730	--	328	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.62*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.62*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.43*		*645*				
		Сметная стоимость				*8702*				
91	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	85	54.29	2.05	4615	175	2879	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	4262	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*2879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*2574*		

92	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	10	59.42	2.05	594	21	341	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	501	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*34.09*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.80*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.48*		*75*				
		Сметная стоимость				*1010*				
93	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	25	82.34	2.05	2059	51	877	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	1254	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*35.06*		*877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.78*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.39*		*235*				
		Сметная стоимость				*3170*				
		Строительные работы								
94	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3.28	580.33	0.64	1903	2	1004	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	1615	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*233*				
		Сметная стоимость				*3139*				
95	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3.28	54.44	1.08	179	4	58	0.03	
		м2		27.02	0.17	89	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*17.67*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14.74*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.93*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.77*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
96	11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 /ГАЗОХОД/	14.31	227.66	0.83	3258	12	225	0.01	
		м2		10.55	0.17	151	2	54.2	--	
		Накладные расходы -		*15.70*		*225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5.81*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.90*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.47*		*279*				
		Сметная стоимость				*3761*				
97	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты /ТРУБОПРОВОДЫ И ГАЗОХОД/	2.07	24196.38	689.42	50086	1427	21436	18.85	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*2909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764.17*		*5722*				
		Сметная стоимость				*77244*				
98	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	3.4155	6469.86	--	22098	--	937	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539.53*		*1843*				
		Сметная стоимость				*24878*				
99	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /ТРУБОПРОВОДЫ И ГАЗОХОД/	54.67	381.19	10.03	20840	548	8493	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	12988	213	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*8493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*7300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*1193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.92*		*2347*				
		Сметная стоимость				*31680*				
00	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.0628705	475420.98	--	29890	--	1267	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*1267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*1267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*2493*				
		Сметная стоимость				*33650*				
01	11-260101-1603 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной /ДЫМОВАЯ ТРУБА/	1.2	96441.46	2575.58	115730	3091	34271	48.45	
		м3 изоляции		41356.92	1093.28	49628	1312	55.3	1.32	
		Накладные расходы -		*28559.41*		*34271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*23474.96*				*28170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5084.46*				*6101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10000.07*		*12000*				
		Сметная стоимость				*162001*				
02	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	1.98	6469.86	--	12810	--	543	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539.53*		*1068*				

	РСНБ РК 2015	трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов	13	7103.22	105.28	92342	1369	37521	4.66	
		шт. арматуры и фланцевых соединений		4444.75	39.76	57782	517	55.3	0.05	
		Накладные расходы -		*2886.26*		*37521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2479.93*				*32239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406.33*				*5282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799.16*		*10389*				
		Сметная стоимость				*140252*				
04	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	1.2	9254.96	--	11106	--	471	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*392.41*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*392.41*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771.79*		*926*				
		Сметная стоимость				*12503*				
05	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	17.5	381.19	10.03	6671	176	2719	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	4158	68	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*2719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*2337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.92*		*751*				
		Сметная стоимость				*10141*				
06	21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	20.125	1639.78	--	33001	--	1399	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*69.53*		*1399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.53*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.74*		*2752*				
		Сметная стоимость				*37152*				
07	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами /1690x500x500(h), толщ.0,7мм применительно/	2	11944.75	153.09	23890	306	4124	3.19	
		зонт		2432.50	37.75	4865	76	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*2061.75*		*4124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1492.03*				*2984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*569.72*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1120.52*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30255*				

В СТОИМОСТЬ ТОВАРА ТОО "SHEGEN" ВКЛЮЧЕНА СБОРКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЙ, МЕБЕЛИ И

08	ТОО "SHEGEN" стр.215	Стол производственный 1160х600х870мм /металл.каркас, нерж.сталь/	1	45955.76	--	45956	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1948.52*		*1949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1948.52*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3832.34*		*3832*				
		Сметная стоимость				*51737*				
09	ТОО "SHEGEN" стр.215	Стул полумягкий /каркас металл, сиденье, спинка обивка-гобелен/	1	4065.32	--	4065	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172.37*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172.37*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339.01*		*339*				
		Сметная стоимость				*4576*				
10	ТОО "SHEGEN" стр.215	Шкаф дляодежды 600х300х1600мм /ЛДСП 16мм, кромка-ПВХ/	1	28722.35	--	28722	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1217.83*		*1218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1217.83*				*1218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2395.21*		*2395*				
		Сметная стоимость				*32335*				
11	ТОО "SHEGEN" стр.215	Тележка грузовая 1260х600х935 мм: металлическая	1	40476.42	--	40476	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1716.20*		*1716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1716.20*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3375.41*		*3375*				
		Сметная стоимость				*45568*				
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
12	23-080305-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	1	20089.72	--	20090	--	852	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*851.80*		*852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*851.80*				*852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675.32*		*1675*				
		Сметная стоимость				*22617*				
13	ТОО "SHEGEN" стр.216	Ведро пожарное емкостью 12л	2	4065.32	--	8131	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172.37*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172.37*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339.01*		*678*				
		Сметная стоимость				*9154*				
14	ТОО "SHEGEN" стр.216	Лопата железная, совковая (с черенком)								

		Накладные расходы -		*187.36*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.36*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368.49*		*368*				
		Сметная стоимость				*4975*				
5	ТОО "SHEGEN" стр.216	Ящик для песка металл. 800х600х600мм (окрашенный краской)	1	25098.91	--	25099	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1064.19*		*1064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064.19*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2093.05*		*2093*				
		Сметная стоимость				*28256*				
6	ТОО "SHEGEN" стр.216	Щит пожарный открытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)	1	26689.69	--	26690	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1131.64*		*1132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1131.64*				*1132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2225.71*		*2226*				
		Сметная стоимость				*30047*				
7	ТОО "SHEGEN" стр.216	Доставка до строительной площадки (склада) заказчика	1	5914.36	--	5914	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*250.77*		*251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250.77*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*493.21*		*493*				
		Сметная стоимость				*6658*				
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0.5	1920.61	--	960	--	41	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81.43*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.43*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.16*		*80*				
		Сметная стоимость				*1081*				
9	21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Войлок строительный	0.0034	382842.72	--	1302	--	55	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16232.53*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16232.53*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31926.02*		*109*				
		Сметная стоимость				*1466*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3770199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				483363			

	РСНБ РК 2015	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	13	368.35	12.93	4789	168	2150	0.28	
		м трубопровода		232.74	5.08	3026	66	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*165.35*		*2150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*143.64*				*1867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.71*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.70*		*555*				
		Сметная стоимость				*7494*				
21	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	7	410.83	10.72	2876	75	1225	0.30	
		м трубопровода		245.99	4.34	1722	30	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*175.03*		*1225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*1058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.83*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.87*		*328*				
		Сметная стоимость				*4429*				
22	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	26	471.87	10.72	12269	279	4618	0.30	
		м трубопровода		245.99	4.34	6396	113	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*177.62*		*4618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*3931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.42*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.96*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18238*				
23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	511.02	--	1533	--	65	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
24	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1257.92	--	2516	--	107	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*53.34*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.34*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.90*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
25	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.61*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.90*		*156*				
		Сметная стоимость				*2103*				
26	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	3	765.60	--	2297	--	97	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.46*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.46*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.84*		*192*				
		Сметная стоимость				*2586*				
27	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /для спуска воздуха/**	1	337.30	--	337	--	14	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.30*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.30*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.13*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
28	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	46	54.29	2.05	2497	95	1558	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	2306	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*1558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*1393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.05*		*324*				
		Сметная стоимость				*4380*				
29	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/**	2.25	9223.52	97.84	20753	220	1718	0.70	
		кВт		541.84	49.59	1219	112	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*763.44*		*1718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357.22*				*804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406.22*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*798.96*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24268*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	6.04	580.33	0.64	3505	4	1848	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	2973	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*1631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*428*				
		Сметная стоимость				*5782*				
31	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-**								

		Накладные расходы -		*17.67*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14.74*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.93*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.77*		*12*				
		Сметная стоимость				*162*				
32	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	2.08	53.99	1.40	112	3	20	0.02	
		м2		12.50	0.25	26	1	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.49*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.91*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.08*		*11*				
		Сметная стоимость				*142*				
33	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	0.27	24196.38	689.42	6533	186	2796	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	4278	92	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*2796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*2417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764.17*		*746*				
		Сметная стоимость				*10075*				
34	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0.4455	6469.86	--	2882	--	122	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539.53*		*240*				
		Сметная стоимость				*3245*				
35	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	9.95	381.19	10.03	3793	100	1546	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	2364	39	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*1546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*1329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.92*		*427*				
		Сметная стоимость				*5766*				
36	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.0114425	475420.98	--	5440	--	231	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*454*				
		Сметная стоимость				*6124*				

ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

	РСНБ РК 2015	ПОДОГРЕВАТЕЛЯ/. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0.07236	270957.68	131354.56	19606	9505	7415	161.00	
		т конструкций		130260.27	13056.83	9426	945	60.9	13.00	
		Накладные расходы -		*102469.39*		*7415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*87280.11*				*6316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15189.28*				*1099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29874.17*		*2162*				
		Сметная стоимость				*29182*				
68	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.06118	387444.33	--	23704	--	1005	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16427.64*		*1005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16427.64*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32309.76*		*1977*				
		Сметная стоимость				*26686*				
69	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.015811	345797.74	--	5467	--	232	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14661.82*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661.82*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28836.77*		*456*				
		Сметная стоимость				*6155*				
40	11-160401-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	19.2	1623.94	10.60	31180	204	5172	0.37	
		м трубопровода		314.39	4.09	6036	79	60.4	--	
		Накладные расходы -		*269.37*		*5172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*192.36*				*3693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77.01*				*1479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151.47*		*2908*				
		Сметная стоимость				*39260*				
41	23-021105-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм /диам.20мм/	19.2	574.70	--	11034	--	468	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24.37*		*468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.37*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.93*		*920*				
		Сметная стоимость				*12422*				
42	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.05*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
3	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**2**	**1219.02**	**98.57**	**2438**	**197**	**510**	**0.58**	
		шт.		**480.38**	**0.08**	**961**	**--**	**40.6**	**--**	
		Накладные расходы -		*255.03*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*195.07*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.96*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.92*		*236*				
		Сметная стоимость				*3184*				
4	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**20**	**93.47**	**0.50**	**1869**	**10**	**1263**	**0.12**	
		болт		**92.97**	**0.25**	**1859**	**5**	**60.9**	**--**	
		Накладные расходы -		*63.14*		*1263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56.77*				*1135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.37*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.53*		*251*				
		Сметная стоимость				*3382*				
5	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.0036**	**381819.66**	**--**	**1375**	**--**	**58**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*16189.15*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*115*				
		Сметная стоимость				*1548*				
6	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**0.86**	**424.32**	**--**	**365**	**--**	**15**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*17.99*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.99*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.38*		*30*				
		Сметная стоимость				*411*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ1,ВЕ2								
7	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка**	**2.51**	**3522.42**	**32.67**	**8841**	**82**	**2319**	**1.62**	
		м2 поверхности воздуховодов		**1217.25**	**12.85**	**3055**	**32**	**60.4**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*923.83*		*2319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*742.98*				*1865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180.85*				*454*		

	РСНБ РК 2015	диаметр 200 мм. Установка над шахтами /3К.00.000/	2	3142.26	30.91	6285	62	654	0.38	
		зонт		298.81	8.70	598	17	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*326.84*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185.74*				*371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141.11*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.53*		*555*				
		Сметная стоимость				*7494*				
49	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	3	931.17	20.90	2794	63	1772	1.12	
		решетка		866.60	8.70	2600	26	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*1772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*1586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.74*		*365*				
		Сметная стоимость				*4931*				
50	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	3	2069.89	--	6210	--	263	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*87.76*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.76*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172.61*		*518*				
		Сметная стоимость				*6991*				
		ВЕ3,ВЕ4								
51	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	3.06	3734.94	33.02	11429	101	2855	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	13.02	3725	40	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*932.95*		*2855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743.08*				*2274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189.87*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373.43*		*1143*				
		Сметная стоимость				*15427*				
52	11-200701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	2	3600.26	30.91	7201	62	693	0.38	
		зонт		298.81	8.70	598	17	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*346.26*		*693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185.74*				*371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160.53*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.72*		*631*				
		Сметная стоимость				*8525*				
		ВЕ3,ВЕ4								
53	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	1.88	3734.94	33.02	7022	62	1754	1.62	

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743.08*				*1397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189.87*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373.43*		*702*				
		Сметная стоимость				*9478*				
54	11-200701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**2**	**3600.26**	**30.91**	**7201**	**62**	**693**	**0.38**	
		зонт		**298.81**	**8.70**	**598**	**17**	**60.4**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*346.26*		*693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185.74*				*371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160.53*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.72*		*631*				
		Сметная стоимость				*8525*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**297211**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58730**			

РАЗДЕЛ 5.Водопровод и канализация котельной

СЕТЬ В1

55	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**6.3**	**649.82**	**12.28**	**4094**	**77**	**1301**	**0.34**	
		м трубопровода		**279.12**	**5.08**	**1758**	**32**	**60.4**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*206.49*		*1301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171.66*				*1081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.83*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.51*		*432*				
		Сметная стоимость				*5826*				
56	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**25.7**	**601.00**	**12.28**	**15446**	**315**	**5254**	**0.34**	
		м трубопровода		**279.12**	**5.08**	**7173**	**131**	**60.4**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*204.42*		*5254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171.66*				*4412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.76*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.43*		*1656*				
		Сметная стоимость				*22355*				
57	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**4**	**512.35**	**--**	**2049**	**--**	**87**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*21.72*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.72*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.73*		*171*				
		Сметная стоимость				*2307*				
58	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**								

		Накладные расходы -		*27.91*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.91*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.90*		*55*				
		Сметная стоимость				*741*				
59	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	1	609.13	0.12	609	--	391	0.70	
		шт.		579.77	--	580	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*390.85*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*350.18*				*350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.67*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80.00*		*80*				
		Сметная стоимость				*1080*				
60	23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	3234.54	--	3235	--	137	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*137.14*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137.14*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269.73*		*270*				
		Сметная стоимость				*3642*				
61	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /15Б3р/	1	19913.27	--	19913	--	1001	0.30	
		кран		248.47	--	248	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*1000.76*		*1001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150.08*				*150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850.69*				*851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673.12*		*1673*				
		Сметная стоимость				*22587*				
62	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	360.03	16.69	360	17	229	0.41	
		счетчик (водомер)		331.72	8.28	332	8	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*229.33*		*229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205.36*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.97*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.15*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
63	23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	1	5455.59	--	5456	--	231	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*231.32*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231.32*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454.95*		*455*				
		Сметная стоимость				*6142*				
64	23-041013-1903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57.53*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.15*		*113*				
		Сметная стоимость				*1528*				
55	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	1	6678.91	274.18	6679	274	4374	7.87	
		комплект		6367.38	129.73	6367	130	60.4	0.15	
		Накладные расходы -		*4373.83*		*4374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3924.25*				*3924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449.57*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*884.22*		*884*				
		Сметная стоимость				*11937*				
56	51-040106-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	44066.00	--	44066	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1868.40*		*1868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1868.40*				*1868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3674.75*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49609*				
57	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	32	54.29	2.05	1737	66	1084	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	1605	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*1084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.05*		*226*				
		Сметная стоимость				*3047*				
58	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2.392	580.33	0.64	1388	2	732	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	1178	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*170*				
		Сметная стоимость				*2290*				
		СЕТЬ Т3								
59	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	7.7	799.92	8.88	6159	68	4110	0.94	
		м трубопровода		790.17	3.73	6084	29	60.4	--	
		Накладные расходы -		*533.77*		*4110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*479.52*				*3692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.25*				*418*		

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	7.3766	262.41	--	1936	--	82	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.13*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.13*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.88*		*161*				
		Сметная стоимость				*2179*				
71	23-020501-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	2	566.55	--	1133	--	48	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24.02*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.02*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.25*		*94*				
		Сметная стоимость				*1276*				
72	23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	3	1039.27	--	3118	--	132	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.07*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.07*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.67*		*260*				
		Сметная стоимость				*3510*				
73	23-020501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	1	1431.85	--	1432	--	61	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.71*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.71*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.40*		*119*				
		Сметная стоимость				*1612*				
74	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	512.35	--	512	--	22	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.72*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.72*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.73*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
75	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								

		Накладные расходы -		*0.58*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.58*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.14*		*17*				
		Сметная стоимость				*231*				
76	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	7.7	54.29	2.05	418	16	261	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	386	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.05*		*54*				
		Сметная стоимость				*733*				
		СЕТЬ К1								
77	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	13	558.04	5.55	7254	72	4240	0.56	
		м трубопровода		478.02	2.38	6214	31	60.4	--	
		Накладные расходы -		*326.12*		*4240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*290.16*				*3772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.96*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.73*		*920*				
		Сметная стоимость				*12413*				
78	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1	528.87	2.45	529	2	337	0.58	
		м трубопровода		498.50	1.10	499	1	60.4	--	
		Накладные расходы -		*336.98*		*337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301.76*				*302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.22*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69.27*		*69*				
		Сметная стоимость				*935*				
79	23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	12.974	617.90	--	8017	--	340	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.20*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.20*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.53*		*669*				
		Сметная стоимость				*9025*				
80	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	0.998	310.85	--	310	--	13	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13.18*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.18*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.92*		*26*				
		Сметная стоимость				*349*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	резинкой, DN 100	4	241.95	--	968	--	41	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.26*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.26*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.18*		*81*				
		Сметная стоимость				*1090*				
32	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	1	60.87	--	61	--	3	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.58*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.08*		*5*				
		Сметная стоимость				*69*				
33	23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	1	179.11	--	179	--	8	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.59*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.59*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.94*		*15*				
		Сметная стоимость				*202*				
34	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	3	365.13	--	1095	--	46	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15.48*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.48*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.45*		*91*				
		Сметная стоимость				*1233*				
35	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	1	530.23	--	530	--	22	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22.48*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.48*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.22*		*44*				
		Сметная стоимость				*597*				
36	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100								

		Накладные расходы -		*45.63*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.63*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.74*		*90*				
		Сметная стоимость				*1211*				
37	23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	1	683.61	--	684	--	29	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.99*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.99*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.01*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
38	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	2	129.39	--	259	--	11	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.49*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.49*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.79*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
39	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	2	141.35	--	283	--	12	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.99*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.99*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.79*		*24*				
		Сметная стоимость				*319*				
90	23-020601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	2	182.48	--	365	--	15	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.74*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.74*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.22*		*30*				
		Сметная стоимость				*411*				
91	23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	13	108.45	--	1410	--	60	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.60*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.04*		*118*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	резинкой DN 50	2	38.95	--	78	--	3	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.65*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.25*		*6*				
		Сметная стоимость				*88*				
93	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначенияебетонные объемом до 5 м3. Устройство /УПОР В7,5/	0.189	17583.56	572.41	3323	108	436	3.94	
		м3		2866.03	217.33	542	41	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2304.38*		*436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*808.95*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591.04*		*301*				
		Сметная стоимость				*4059*				
94	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка сподводкой холодной и горячей воды	1	1865.22	54.74	1865	55	1113	1.95	
		комплект		1615.07	27.76	1615	28	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*1113.42*		*1113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*992.27*				*992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.16*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238.29*		*238*				
		Сметная стоимость				*3217*				
95	23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 ммдо 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	6711.98	--	6712	--	285	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*284.59*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284.59*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559.73*		*560*				
		Сметная стоимость				*7556*				
96	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	4646.35	--	4646	--	197	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*197.01*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197.01*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387.47*		*387*				
		Сметная стоимость				*5230*				
97	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	373.69	--	374	--	16	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*421*				
98	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2403.37	109.10	2403	109	1282	2.22	
		комплект		1818.09	55.78	1818	56	60.4	0.07	
		Накладные расходы -		*1281.71*		*1282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1131.82*				*1132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.89*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294.81*		*295*				
		Сметная стоимость				*3980*				
99	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	13256.74	--	13257	--	562	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*562.09*		*562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*562.09*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1105.51*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14925*				
00	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	1	1119.15	134.94	1119	135	607	0.99	
		комплект		819.96	68.22	820	68	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*606.66*		*607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*536.46*				*536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70.20*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138.06*		*138*				
		Сметная стоимость				*1864*				
01	23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	1	12602.22	--	12602	--	534	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*534.33*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534.33*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050.92*		*1051*				
		Сметная стоимость				*14187*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			240964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				37774			

РАЗДЕЛ 6.Силовое оборудование и электроосвещение

ЩР1

02	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4508.04	639.41	4508	639	1039	2.00	
		шт.		1707.20	193.92	1707	194	42.8	0.20	
		Накладные расходы -		*1039.32*		*1039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*813.68*				*814*		

03	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971.82	--	3972	--	168	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*168.41*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168.41*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331.22*		*331*				
		Сметная стоимость				*4472*				
04	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	3816.12	23.84	38161	238	5272	1.00	
		шт.		818.96	--	8190	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*527.18*		*5272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350.51*				*3505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176.67*				*1767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347.46*		*3475*				
		Сметная стоимость				*46907*				
05	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1529.21	--	1529	--	65	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*64.84*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64.84*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127.52*		*128*				
		Сметная стоимость				*1721*				
06	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	821.58	--	1643	--	70	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*34.83*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.83*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.51*		*137*				
		Сметная стоимость				*1850*				
07	23-070204-0743 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	873.50	--	1747	--	74	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.04*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.04*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.84*		*146*				
		Сметная стоимость				*1967*				
08	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								

		Накладные расходы -		*11.67*		*35*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.67*				*35*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.95*		*69*			
		Сметная стоимость				*929*			
09	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1933.13	--	1933	--	82	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81.96*		*82*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.96*				*82*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161.21*		*161*			
		Сметная стоимость				*2176*			
10	ТОО "Динар-Электромаш" стр.98	**Автоматический выключатель АП50-2МТ 2,5А /КЭАЗ/**	1	2831.48	--	2831	--	120	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120.05*		*120*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120.05*				*120*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236.12*		*236*			
		Сметная стоимость				*3187*			
11	13-080303-0215 РСНБ РК 2015	**Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	1	7375.89	63.53	7376	64	1956	4.00
		шт.		3664.32	19.39	3664	19	42.8	0.02
		Накладные расходы -		*1956.22*		*1956*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1576.63*				*1577*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*379.59*				*380*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746.57*		*747*			
		Сметная стоимость				*10079*			
12	ТОО "Динар-Электромаш" стр.98	**Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/**	1	12612.95	--	12613	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*534.79*		*535*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534.79*				*535*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051.82*		*1052*			
		Сметная стоимость				*14200*			
13	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	2	3968.13	73.94	7936	148	2495	3.00
		шт.		2399.37	19.39	4799	39	42.8	0.02
		Накладные расходы -		*1247.37*		*2495*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1035.23*				*2070*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212.14*				*424*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417.24*		*834*			
		Сметная стоимость				*11265*			
14	ТПК "Электрокомплек	**Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 380В /КЭАЗ/**							

		Накладные расходы -		*258.23*		*516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258.23*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507.88*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13713*				
15	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	974.04	103.30	974	103	439	1.00	
		шт.		853.60	38.78	854	39	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*439.43*		*439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*381.94*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57.49*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.08*		*113*				
		Сметная стоимость				*1527*				
16	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7028.29	--	7028	--	298	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*298.00*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298.00*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*586.10*		*586*				
		Сметная стоимость				*7912*				
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
17	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	13	1215.22	434.06	15798	5643	6373	0.79	
		шт.		674.34	308.95	8766	4016	42.8	0.42	
		Накладные расходы -		*490.22*		*6373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*420.85*				*5471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.37*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.44*		*1774*				
		Сметная стоимость				*23945*				
18	23-070101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП1101-1х21 IP54 ГОСТ 17677-82	10	1078.69	--	10787	--	457	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*45.74*		*457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.74*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.95*		*900*				
		Сметная стоимость				*12144*				
19	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	3	658.85	--	1977	--	84	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27.94*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.94*				*84*		

20	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	3	1587.17	548.66	4762	1646	1819	0.99	
		шт.		845.06	363.02	2535	1089	42.8	0.48	
		Накладные расходы -		*606.28*		*1819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*517.06*				*1551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.22*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175.48*		*526*				
		Сметная стоимость				*7107*				
21	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	1	8580.24	--	8580	--	364	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*363.80*		*364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363.80*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715.52*		*716*				
		Сметная стоимость				*9659*				
22	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Светильник NBT 11 F126 /Световые технологии/	2	6692.59	--	13385	--	568	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*283.77*		*568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*283.77*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558.11*		*1116*				
		Сметная стоимость				*15069*				
23	ТПК "Электрокомплект" стр.100	Линейная люминесцентная лампа L36W цоколь G13 /OSRAM/	2	162.17	--	324	--	14	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.88*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.88*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.52*		*27*				
		Сметная стоимость				*365*				
24	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	2	956.70	--	1913	--	81	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*40.56*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.56*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79.78*		*160*				
		Сметная стоимость				*2154*				
25	ТПК "Электрокомплект" стр.101	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт /IEK/	10	629.79	--	6298	--	267	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.70*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.70*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.52*		*525*				
		Сметная стоимость				*7090*				
26	ТПК	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт /IEK/								

		Накладные расходы -		*20.66*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.66*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.64*		*122*				
		Сметная стоимость				*1646*				
		КАБЕЛИ								
27	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	42	79.09	2.00	3322	84	1217	0.07	
		м		56.63	0.78	2379	33	42.8	--	
		Накладные расходы -		*28.97*		*1217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24.57*				*1032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.40*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.64*		*363*				
		Сметная стоимость				*4902*				
28	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	30	514.51	237.06	15435	7112	2981	0.12	
		м кабеля		99.39	74.44	2982	2233	42.8	0.09	
		Накладные расходы -		*99.37*		*2981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74.40*				*2232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.97*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.11*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19889*				
29	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	24	236.16	100.09	5668	2402	1759	0.13	
		м кабеля		105.18	36.65	2524	880	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*73.29*		*1759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60.70*				*1457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.59*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.76*		*594*				
		Сметная стоимость				*8021*				
30	13-080206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	114	249.43	87.53	28435	9979	7761	0.12	
		м кабеля		97.09	31.80	11068	3625	42.8	0.03	
		Накладные расходы -		*68.08*		*7761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*55.17*				*6289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.91*				*1472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.40*		*2896*				
		Сметная стоимость				*39092*				
		ТРУБЫ								
31	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	42	246.91	31.19	10370	1310	3036	0.16	
		м		129.45	9.11	5437	383	42.8	0.01	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.98*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.54*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14479*				
32	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	42	185.36	--	7785	--	330	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.86*		*330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.86*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.46*		*649*				
		Сметная стоимость				*8764*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
33	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	1	312.40	2.00	312	2	143	0.34	
		шт.		290.22	0.78	290	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*143.07*		*143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124.55*				*125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.53*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.44*		*36*				
		Сметная стоимость				*492*				
34	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС 10-201/**	1	217.31	--	217	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.21*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.21*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.12*		*18*				
		Сметная стоимость				*244*				
35	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	4	261.39	2.00	1046	8	487	0.29	
		шт.		247.54	0.78	990	3	42.8	--	
		Накладные расходы -		*121.87*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106.28*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.59*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.66*		*123*				
		Сметная стоимость				*1656*				
36	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С 14-003/**	4	166.36	--	665	--	28	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.05*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.05*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.87*		*55*				
		Сметная стоимость				*749*				

	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования	1	685.60	14.35	686	14	289	0.68	
		шт.		580.45	2.33	580	2	42.8	--	
		Накладные расходы -		*289.07*		*289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249.43*				*249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.65*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.97*		*78*				
		Сметная стоимость				*1053*				
58	23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/РА 10-214/	1	961.00	--	961	--	41	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*40.75*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.75*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80.14*		*80*				
		Сметная стоимость				*1082*				
59	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	3	687.69	13.35	2063	40	867	0.68	
		шт.		580.45	1.94	1741	6	42.8	--	
		Накладные расходы -		*288.99*		*867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249.26*				*748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.73*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.13*		*234*				
		Сметная стоимость				*3164*				
40	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А 14-100/	3	508.00	--	1524	--	65	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.54*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.54*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.36*		*127*				
		Сметная стоимость				*1716*				
41	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	9	24.49	--	220	--	9	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.04*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.04*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.04*		*18*				
		Сметная стоимость				*248*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
42	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям	31	202.06	15.56	6264	482	2107	0.16	
		м		129.45	3.68	4013	114	42.8	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.98*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.60*		*670*				
		Сметная стоимость				*9041*				
43	21-050106-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0.02418**	**145800.00**	**--**	**3525**	**--**	**149**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*6181.92*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6181.92*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12158.55*		*294*				
		Сметная стоимость				*3968*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**327861**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75196**			

РАЗДЕЛ 7.Вертикальная планировка

44	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,**	**7362**	**28.04**	**28.04**	**206434**	**206434**	**58501**	**--**	
		м3		**--**	**10.97**	**--**	**80752**	**59.1**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*7.95*		*58501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*47725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*10776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*21195*				
		Сметная стоимость				*286130*				
45	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=8	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**7362**	**191.94**	**191.94**	**1413084**	**1413084**	**400452**	**--**	
		м3		**--**	**75.08**	**--**	**552768**	**59.1**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*54.39*		*400452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44.37*				*326686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.02*				*73766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.71*		*145083*				
		Сметная стоимость				*1958619*				
46	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ**	**3648**	**111.79**	**44.98**	**407801**	**164102**	**216284**	**0.11**	
		м3 уплотненного грунта		**66.80**	**21.74**	**243699**	**79312**	**59.1**	**0.03**	
		Накладные расходы -		*59.29*		*216284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*190900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*25385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*49927*				
		Сметная стоимость				*674012*				
47	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ**	**3648**	**47.50**	**37.45**	**173264**	**136615**	**47015**	**0.01**	
		м3 уплотненного грунта		**7.55**	**10.10**	**27529**	**36861**	**59.1**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*12.89*		*47015*				

		Сметная стоимость				*237901*				
48	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м,**	1252	23.99	23.99	30039	30039	8513	--	
		м3		--	9.39	--	11751	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*6.80*		*8513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.55*				*6945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.25*				*1568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.46*		*3084*				
		Сметная стоимость				*41636*				
49	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=8	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1252	177.70	177.70	222485	222485	63050	--	
		м3		--	69.51	--	87031	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*50.36*		*63050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*41.08*				*51435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.28*				*11614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.24*		*22843*				
		Сметная стоимость				*308377*				
50	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м,НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ**	1252	16.85	16.85	21095	21095	5978	--	
		м3		--	6.59	--	8252	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*4.77*		*5978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.90*				*4877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.88*				*1101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.73*		*2166*				
		Сметная стоимость				*29239*				
51	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ПЛОЩАДКИ,УСТРОЙСТВО АРЫЧНОЙ СИСТЕМЫ**	2028	28.04	28.04	56866	56866	16115	--	
		м3		--	10.97	--	22245	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*16115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*13147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*2969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*5838*				
		Сметная стоимость				*78820*				
52	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА**	3606.29	138.99	125.45	501254	452392	161169	0.02	
		м3		13.47	49.50	48594	178521	59.1	0.05	
		Накладные расходы -		*44.69*		*161169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37.22*				*134225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.47*				*26944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.69*		*52994*				
		Сметная стоимость				*715417*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	5950.3785	144.99	--	862745	--	36580	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.15*		*36580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.15*				*36580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.09*		*71946*				
		Сметная стоимость				*971271*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5301422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1377315			

РАЗДЕЛ 8.Покрытия

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=2729,63+52,0м2

54	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см	2781.632	111.19	81.19	309286	225828	106926	0.04	
		м2		30.00	23.65	83458	65790	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*38.44*		*106926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32.35*				*89997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.09*				*16930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.97*		*33297*				
		Сметная стоимость				*449509*				
55	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	281.77932	1052.94	--	296697	--	12580	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.64*		*12580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.64*				*12580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.81*		*24742*				
		Сметная стоимость				*334019*				
56	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип В, МП, ТОЛЩ.5см	2781.632	1056.29	61.02	2938203	169723	204762	0.03	
		м2		27.83	18.03	77410	50153	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*73.61*		*204762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27.65*				*76920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.96*				*127841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90.39*		*251437*				
		Сметная стоимость				*3394402*				
57	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2781.632	266.51	0.02	741334	63	31693	--	
		м2		0.15	--	415	--	60.3	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.23*		*61842*				
		Сметная стоимость				*834869*				
58	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	982	1356.80	17.78	1332378	17462	374284	0.70	
		м		507.74	7.11	498600	6980	60.3	0.01	
		Накладные расходы -		*381.14*		*374284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310.45*				*304865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70.69*				*69419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.04*		*136533*				
		Сметная стоимость				*1843195*				
59	21-040508-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	982	1243.70	--	1221313	--	51784	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*52.73*		*51784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.73*				*51784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.71*		*101848*				
		Сметная стоимость				*1374944*				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ТРОТУАР)-ТИП 2, S=526,80 м2								
60	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см	526.8	111.19	81.19	58574	42768	20250	0.04	
		м2		30.00	23.65	15806	12460	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*38.44*		*20250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32.35*				*17044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.09*				*3206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.97*		*6306*				
		Сметная стоимость				*85130*				
61	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	53.36484	1052.94	--	56190	--	2382	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.64*		*2382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.64*				*2382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.81*		*4686*				
		Сметная стоимость				*63258*				
62	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип В, МП, ТОЛЩ.4см	526.8	894.88	1.83	471423	966	58335	0.14	
		м2		115.17	0.64	60671	335	60.3	--	
		Накладные расходы -		*110.73*		*58335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69.83*				*36787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.90*				*21548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80.45*		*42381*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	526.8	303.18	--	159716	--	19060	0.05	
		м2 покрытия		37.11	--	19550	--	60.3	--	
		Накладные расходы -		*36.18*		*19060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22.38*				*11788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.80*				*7272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.15*		*14302*				
		Сметная стоимость				*193078*				
54	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	295	1021.13	17.78	301232	5246	108239	0.70	
		м		507.74	7.11	149783	2097	60.3	0.01	
		Накладные расходы -		*366.91*		*108239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310.45*				*91584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.46*				*16655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111.04*		*32758*				
		Сметная стоимость				*442229*				
55	21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	295	689.19	--	203311	--	8620	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*29.22*		*8620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.22*				*8620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.47*		*16955*				
		Сметная стоимость				*228886*				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ,ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ,БАСКЕТБОЛЬНОЙ И ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК)-ТИП 3, S=646,0+1076,97+338,0 м2								
56	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см	2060.97	111.19	81.19	229156	167321	79224	0.04	
		м2		30.00	23.65	61836	48745	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*38.44*		*79224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32.35*				*66680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.09*				*12543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.97*		*24670*				
		Сметная стоимость				*333050*				
57	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	208.77626	1052.94	--	219829	--	9321	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.64*		*9321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.64*				*9321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.81*		*18332*				
		Сметная стоимость				*247482*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип Д, МП	2060.97	921.32	1.83	1898807	3779	230531	0.14	
		м2		115.17	0.64	237361	1311	60.3	--	
		Накладные расходы -		*111.86*		*230531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69.83*				*143920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42.02*				*86612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.65*		*170347*				
		Сметная стоимость				*2299685*				
59	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	778	1021.13	17.78	794436	13834	285457	0.70	
		м		507.74	7.11	395021	5530	60.3	0.01	
		Накладные расходы -		*366.91*		*285457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310.45*				*241532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.46*				*43925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111.04*		*86391*				
		Сметная стоимость				*1166285*				
70	21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	778	689.19	--	536190	--	22734	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*29.22*		*22734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.22*				*22734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.47*		*44714*				
		Сметная стоимость				*603638*				
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-4, S=25,0м2								
71	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.8 см	25	111.19	81.19	2780	2030	961	0.04	
		м2		30.00	23.65	750	591	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*38.44*		*961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32.35*				*809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.09*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.97*		*299*				
		Сметная стоимость				*4040*				
72	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	2.5325	1052.94	--	2667	--	113	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.64*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.64*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.81*		*222*				
		Сметная стоимость				*3002*				
73	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см.,ТОЛЩ.5 см	25	989.35	29.37	24734	734	1481	0.03	
		м2		20.22	7.29	506	182	60.3	0.01	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42.65*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.89*		*2097*				
		Сметная стоимость				*28312*				
		СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН -ТИП 5, S=2749,56 м2								
74	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЛИГНИНА	82.4868	698.12	598.80	57585	49393	14683	0.14	
		м3		99.32	136.79	8192	11283	60.3	0.14	
		Накладные расходы -		*178.01*		*14683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142.37*				*11744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.64*				*2940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.09*		*5781*				
		Сметная стоимость				*78050*				
75	21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	ТОРФ СЛАБОРАЗЛОЖИВШИЙСЯ-ЛИГНИН	109.9824	2702.35	--	297211	--	12602	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*114.58*		*12602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114.58*				*12602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.35*		*24785*				
		Сметная стоимость				*334598*				
76	11-061501-0501 РСНБ РК 2015	Приготовление ПОДПОЧВЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.10 см	302.4516	6807.37	1026.96	2058899	310606	598458	4.17	
		м3		2798.61	544.30	846445	164626	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*1978.69*		*598458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1621.31*				*490369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*357.38*				*108089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702.88*		*212589*				
		Сметная стоимость				*2869946*				
77	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный 20%	54.9912	1920.61	--	105617	--	4478	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81.43*		*4478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.43*				*4478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.16*		*8808*				
		Сметная стоимость				*118903*				
78	21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Суглинок 70%	192.4692	924.43	--	177924	--	7544	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39.20*		*7544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.20*				*7544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.09*		*14837*				
		Сметная стоимость				*200305*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		27.4956	2702.35	--	74303	--	3150	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*114.58*		*3150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114.58*				*3150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.35*		*6196*				
		Сметная стоимость				*83650*				
30	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	2749.56	593.64	5.24	1632241	14417	367638	0.27	
		м2		183.04	1.57	503283	4327	56.4	--	
		Накладные расходы -		*133.71*		*367638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*104.12*				*286292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.59*				*81346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.19*		*159990*				
		Сметная стоимость				*2159869*				
		РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ВНЕСЕН В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ								
		ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-6, S=81 м2								
31	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	33.21	698.12	598.80	23184	19886	5912	0.14	
		м3 материала основания в плотном теле		99.32	136.79	3298	4543	60.3	0.14	
		Накладные расходы -		*178.01*		*5912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142.37*				*4728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.64*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.09*		*2328*				
		Сметная стоимость				*31423*				
32	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	36.531	1920.61	--	70162	--	2975	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81.43*		*2975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.43*				*2975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.16*		*5851*				
		Сметная стоимость				*78988*				
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=795,0 м2								
33	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.15см БМ В7,5	119.25	18134.67	5.83	2162560	695	286385	3.66	
		м3		2571.81	--	306688	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*286385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*186773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*99612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*195916*				
		Сметная стоимость				*2644860*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	795	968.81	1.83	770205	1458	90526	0.14	
		м2		115.17	0.64	91560	506	60.3	--	
		Накладные расходы -		*113.87*		*90526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69.83*				*55516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.04*				*35011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.61*		*68859*				
		Сметная стоимость				*929590*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			24031334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3740092			

РАЗДЕЛ 9.Ограждение территории

35	ТУ1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	2	132862.82	5816.54	265726	11633	32457	--	
		ворота		11841.48	1710.61	23683	3421	75	--	
		Накладные расходы -		*16228.41*		*32457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*10164.07*				*20328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6064.34*				*12129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11927.30*		*23855*				
		Сметная стоимость				*322037*				
36	ТУ1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	53857.55	96.03	107715	192	14603	--	
		ворота		6386.48	31.95	12773	64	75	--	
		Накладные расходы -		*7301.49*		*14603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4813.83*				*9628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2487.67*				*4975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4892.72*		*9785*				
		Сметная стоимость				*132103*				
37	ТУ1-34-41	Калитки металлические сетчатые,высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	-12781.03	-19.56	-25562	-39	-3532	--	
		калитка		-1560.47	-5.33	-3121	-11	75	--	
		Накладные расходы -		*1766.05*		*3532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1174.34*				*2349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*591.71*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163.77*		*2328*				
		Сметная стоимость				*-19702*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (699м)								
38	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций-ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-1(230шт),ПМ-3(9шт)	6.872062	49210.80	14650.95	338180	100682	159180	35.90	
		т		28379.31	4821.77	195024	33136	60.9	4.40	
		Накладные расходы -		*23163.30*		*159180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20219.46*				*138949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2943.84*				*20230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5789.93*		*39789*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.4627218	97987.50	--	45341	--	1922	--
		т		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*4154.67*		*1922*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*1922*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*3781*			
		Сметная стоимость				*51045*			
90	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.2249659	97987.22	--	22044	--	935	--
		т		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*4154.66*		*935*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*935*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*1838*			
		Сметная стоимость				*24817*			
91	21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	УГОЛОК 40х3 мм	4.008178	123136.94	--	493555	--	20927	--
		т		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*5221.01*		*20927*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5221.01*				*20927*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10268.64*		*41159*			
		Сметная стоимость				*555640*			
92	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	1009.36	631.25	--	637159	--	27016	--
		м2		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*26.77*		*27016*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.77*				*27016*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.64*		*53134*			
		Сметная стоимость				*717308*			
93	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Изготовление металлоконструкций-ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	6.872062	120235.35	17389.82	826265	119504	485999	120.00
		т		99388.80	3983.47	683006	27375	60.9	4.40
		Накладные расходы -		*70720.93*		*485999*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*62953.71*				*432622*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7767.22*				*53377*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15276.50*		*104981*			
		Сметная стоимость				*1417245*			
94	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлоконструкций, ЗА 2 РАЗА	7420.2898	580.33	0.64	4306253	4730	2270637	0.65
		м2		492.29	0.32	3652940	2388	54.8	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*526151*				
		Сметная стоимость				*7103041*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**10828962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4630678**			
		РАЗДЕЛ 10.Озеленение								
95	**11-470104-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**109**	**452.34**	**--**	**49305**	**--**	**31078**	**0.67**	
		яма		**452.34**	**--**	**49305**	**--**	**56.4**	**--**	
		Накладные расходы -		*285.12*		*31078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*255.12*				*27808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.00*				*3270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.00*		*6431*				
		Сметная стоимость				*86813*				
96	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**109**	**882.74**	**82.88**	**96218**	**9034**	**49088**	**0.82**	
		шт.		**679.99**	**22.36**	**74118**	**2438**	**56.4**	**0.03**	
		Накладные расходы -		*450.35*		*49088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*396.12*				*43178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.22*				*5910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.65*		*11625*				
		Сметная стоимость				*156930*				
97	**143012-35**	**Древесные лиственные породы: саженцы фруктовых деревьев,без кома, высотой 1,5 до 2м**	**40**	**2768.14**	**--**	**110726**	**--**	**4695**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	
		Накладные расходы -		*117.37*		*4695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.37*				*4695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.84*		*9234*				
		Сметная стоимость				*124654*				
98	**143012-35**	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/, без кома, высотой 1,5 до 2м**	**69**	**2768.14**	**--**	**191002**	**--**	**8098**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	
		Накладные расходы -		*117.37*		*8098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.37*				*8098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.84*		*15928*				
		Сметная стоимость				*215028*				
99	**11-470106-0106 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголеннойкорневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**26**	**163.08**	**--**	**4240**	**--**	**2673**	**0.24**	
		яма		**163.08**	**--**	**4240**	**--**	**56.4**	**--**	
		Накладные расходы -		*102.79*		*2673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*91.98*				*2391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.81*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.27*		*553*				
		Сметная стоимость				*7466*				

	РСНБ РК 2015	0,5х0,5 м	26	162.71	33.77	4230	878	2276	0.17	
		шт		128.04	9.11	3329	237	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*87.53*		*2276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*77.35*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.18*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.02*		*521*				
		Сметная стоимость				*7026*				
01	143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома	26	578.12	--	15031	--	637	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*24.51*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.51*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.21*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16922*				
02	11-470108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	180	304.69	--	54845	--	34569	0.45	
		м траншеи		304.69	--	54845	--	56.4	--	
		Накладные расходы -		*192.05*		*34569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*171.85*				*30932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.21*				*3637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.74*		*7153*				
		Сметная стоимость				*96568*				
03	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	180	365.38	52.18	65768	9393	37256	0.40	
		м		311.62	14.08	56092	2534	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*206.98*		*37256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*183.70*				*33065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.28*				*4191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.79*		*8242*				
		Сметная стоимость				*111266*				
04	143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	720	230.68	--	166088	--	7042	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*9.78*		*7042*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.78*				*7042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.24*		*13850*				
		Сметная стоимость				*186981*				
05	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	1779.08	27.72	0.90	49319	1603	30577	0.04	
		м2		26.82	0.41	47716	737	56.4	--	
		Накладные расходы -		*17.19*		*30577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*15.36*				*27328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.83*				*3250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.59*		*6392*				
		Сметная стоимость				*86288*				

		Накладные расходы -		*12225.49*		*2175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*896.88*				*160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11328.60*				*2015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22281.01*		*3964*				
		Сметная стоимость				*53514*				
07	11-470113-0101 РСНБ РК 2015	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	386	256.44	30.10	98984	11617	58743	0.36	
		м2		226.34	14.02	87367	5412	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*152.18*		*58743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*135.56*				*52327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.62*				*6416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.69*		*12618*				
		Сметная стоимость				*170345*				
08	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	386	859.66	--	331830	--	86506	0.47	
		м2		319.19	--	123209	--	56.4	--	
		Накладные расходы -		*224.11*		*86506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*180.03*				*69490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.08*				*17016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.70*		*33467*				
		Сметная стоимость				*451803*				
09	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	386	1284.19	252.02	495697	97278	257422	1.35	
		м2		973.73	68.00	375861	26247	56.4	0.08	
		Накладные расходы -		*666.90*		*257422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*587.54*				*226789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79.36*				*30633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156.09*		*60250*				
		Сметная стоимость				*813369*				
10	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	**Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301**	386	-55.81	--	-21542	--	-12174	-0.07	
		м2		-49.62	--	-19154	--	56.4	--	
		Накладные расходы -		*31.54*		*12174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*27.99*				*10803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.55*				*1371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.99*		*2697*				
		Сметная стоимость				*-6671*				
11	143012-77	**Цветы**	1158	230.68	--	267125	--	11326	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*9.78*		*11326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.78*				*11326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.24*		*22276*				
		Сметная стоимость				*300727*				
12	11-010204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	851	611.44	1.20	520339	1020	141030	0.33	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.61*				*26901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.17*		*52910*				
		Сметная стоимость				*714278*				
3	11-010204-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	851	63.91	52.80	54385	44931	14931	0.02	
		м2		9.83	14.25	8370	12123	59.1	0.02	
		Накладные расходы -		*17.54*		*14931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14.23*				*12111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.31*				*2819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.52*		*5545*				
		Сметная стоимость				*74861*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3638427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1108420			
		РАЗДЕЛ 11.МАФы								
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
4	ТУ1-49-4	**Урна типа I, строительные работы**	15	4894.68	162.53	73420	2438	16022	--	
		урна		1052.58	48.19	15789	723	75	--	
		Накладные расходы -		*1068.11*		*16022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*825.57*				*12384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242.54*				*3638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*477.02*		*7155*				
		Сметная стоимость				*96597*				
5	ТУ1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	15	28504.57	691.69	427568	10375	74007	--	
		скамья		4572.13	192.74	68582	2891	75	--	
		Накладные расходы -		*4933.77*		*74007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3573.65*				*53605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1360.12*				*20402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2675.07*		*40126*				
		Сметная стоимость				*541701*				
6	ТУ1-19-9	**Качалка тип III, строительные работы**	1	15354.14	1684.83	15354	1685	2678	--	
		качалка		2029.97	562.17	2030	562	75	--	
		Накладные расходы -		*2677.55*		*2678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1944.10*				*1944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*733.45*				*733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1442.54*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19474*				
7	ТУ1-19-10	**Качалка тип III, монтаж металлоконструкций**	1	19948.85	24.89	19949	25	2385	--	
		качалка		1958.12	10.65	1958	11	75	--	
		Накладные расходы -		*2385.01*		*2385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1476.58*				*1477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908.44*				*908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786.71*		*1787*				
		Сметная стоимость				*24121*				
8	ТУ1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	1	19970.01	562.71	19970	563	3448	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*952.53*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1873.43*		*1873*				
		Сметная стоимость				*25291*				
19	ТУ1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	190706.87	19.56	190707	20	10521	--	
		качели		3108.89	5.33	3109	5	75	--	
		Накладные расходы -		*10520.66*		*10521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2335.66*				*2336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8185.00*				*8185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16098.20*		*16098*				
		Сметная стоимость				*217326*				
20	ТУ1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	18798.96	758.30	37598	1517	7149	--	
		лиана		3303.40	248.96	6607	498	75	--	
		Накладные расходы -		*3574.31*		*7149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2664.27*				*5329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910.04*				*1820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1789.86*		*3580*				
		Сметная стоимость				*48326*				
21	ТУ1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	37836.47	51.58	75673	103	11222	--	
		лиана		5109.18	15.98	10218	32	75	--	
		Накладные расходы -		*5611.11*		*11222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3843.87*				*7688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1767.25*				*3534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3475.81*		*6952*				
		Сметная стоимость				*93847*				
22	ТУ1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	1	69916.86	7424.76	69917	7425	8503	--	
		горка		4586.22	2497.65	4586	2498	75	--	
		Накладные расходы -		*8502.65*		*8503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5312.90*				*5313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3189.74*				*3190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6273.56*		*6274*				
		Сметная стоимость				*84693*				
23	ТУ1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	39615.51	64.02	39616	64	6784	--	
		горка		6506.98	21.30	6507	21	75	--	
		Накладные расходы -		*6783.51*		*6784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4896.21*				*4896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1887.30*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3711.92*		*3712*				
		Сметная стоимость				*50111*				
24	ТУ1-7-3	Бум-балансир тип III, строительные работы	1	49037.52	737.52	49038	738	4239	--	
		балансир		2513.97	248.96	2514	249	75	--	
		Накладные расходы -		*4239.25*		*4239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2072.20*				*2072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2167.05*				*2167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4262.14*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57539*				
25	ТУ1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы								

		Накладные расходы -		*4202.29*		*4202*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2571.04*				*2571*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1631.25*				*1631*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3208.33*		*3208*			
		Сметная стоимость				*43313*			
26	ТУ1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	73818.45	827.57	73818	828	12674	--
		стенка		12170.44	37.28	12170	37	75	--
		Накладные расходы -		*12673.90*		*12674*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*9155.79*				*9156*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3518.11*				*3518*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6919.39*		*6919*			
		Сметная стоимость				*93411*			
27	ТУ1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы	1	8539.85	175.29	8540	175	2825	--
		комплекс		3110.74	40.16	3111	40	75	--
		Накладные расходы -		*2825.46*		*2825*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2363.17*				*2363*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*462.29*				*462*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*909.22*		*909*			
		Сметная стоимость				*12275*			
28	ТУ1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций	1	57320.40	83.59	57320	84	6874	--
		комплекс		5657.45	26.63	5657	27	75	--
		Накладные расходы -		*6874.20*		*6874*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4263.06*				*4263*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2611.14*				*2611*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5135.57*		*5136*			
		Сметная стоимость				*69330*			
29	ТУ1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	1	123724.23	4125.61	123724	4126	12589	--
		комплект		8364.22	1027.97	8364	1028	75	--
		Накладные расходы -		*12588.72*		*12589*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*7044.14*				*7044*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5544.58*				*5545*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10905.04*		*10905*			
		Сметная стоимость				*147218*			
30	ТУ1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	70673.31	103.15	70673	103	8486	--
		комплект		6988.98	31.95	6989	32	75	--
		Накладные расходы -		*8485.51*		*8486*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5265.70*				*5266*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3219.81*				*3220*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6332.71*		*6333*			
		Сметная стоимость				*85491*			
31	ТУ1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы							

		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*6259.84*				*12520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3928.24*				*7856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7726.04*		*15452*				
		Сметная стоимость				*208603*				
32	ТУ1-11-8	**Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций**	2	80901.36	115.60	161803	231	19354	--	
		стойка		7952.96	37.28	15906	75	75	--	
		Накладные расходы -		*9676.99*		*19354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5992.68*				*11985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3684.31*				*7369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7246.27*		*14493*				
		Сметная стоимость				*195650*				
33	ТУ1-10-3	**Ворота футбольные, строительные работы**	2	49275.54	1044.15	98551	2088	19621	--	
		ворота		9538.97	337.30	19078	675	75	--	
		Накладные расходы -		*9810.55*		*19621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*7407.21*				*14814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2403.35*				*4807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4726.89*		*9454*				
		Сметная стоимость				*127626*				
34	ТУ1-10-4	**Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций**	2	48158.12	71.14	96316	142	11541	--	
		ворота		4747.67	21.30	9495	43	75	--	
		Накладные расходы -		*5770.29*		*11541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3576.73*				*7153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2193.56*				*4387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4314.27*		*8629*				
		Сметная стоимость				*116485*				
35	Прайс-листстр.218	**Контейнер для мусора**	4	40327.12	--	161308	--	6839	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1709.87*		*6839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1709.87*				*6839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3362.96*		*13452*				
		Сметная стоимость				*181599*				
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
36	23-080305-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	1	20089.72	--	20090	--	852	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*851.80*		*852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*851.80*				*852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675.32*		*1675*				
		Сметная стоимость				*22617*				
37	ТОО "SHEGEN" стр.220	**Ведро пожарное емкостью 12л**	2	3946.91	--	7894	--	335	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*167.35*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.35*				*335*		

	стр.220		1	4290.12	--	4290	--	182	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*181.90*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181.90*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357.76*		*358*				
		Сметная стоимость				*4830*				
39	ТОО "SHEGEN" стр.220	Ящик для песка металл. 800x600x600мм (окрашенный краской)	1	24367.88	--	24368	--	1033	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1033.20*		*1033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1033.20*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2032.09*		*2032*				
		Сметная стоимость				*27433*				
40	ТОО "SHEGEN" стр.220	Щит пожарный открытый металл. 1400x100x1250 (без комплекта)	1	25912.32	--	25912	--	1099	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1098.68*		*1099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1098.68*				*1099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160.88*		*2161*				
		Сметная стоимость				*29172*				
41	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0.5	1920.61	--	960	--	41	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*81.43*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.43*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.16*		*80*				
		Сметная стоимость				*1081*				
42	21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Войлок строительный	0.0034	382842.72	--	1302	--	55	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*16232.53*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16232.53*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31926.02*		*109*				
		Сметная стоимость				*1466*				
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС (1шт)								
43	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0.8	1879.16	--	1503	--	990	2.80	
		м3 грунта		1879.16	--	1503	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*1237.35*		*990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1110.59*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.77*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249.32*		*199*				

	РСНБ РК 2015	кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м,ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	0.8	28.04	28.04	22	22	6	--	
		м3 грунта		--	10.97	--	9	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				
45	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,В7,5. Устройство	0.8	20087.56	960.38	16070	768	2088	4.41	
		м3		3235.18	241.65	2588	193	48.5	0.29	
		Накладные расходы -		*2609.47*		*2088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686.26*				*1349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923.21*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1815.76*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19610*				
46	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	Установка СТОЕК из асбестоцементных труб	4	5945.48	2654.27	23782	10617	11828	3.95	
		шт.		3122.51	1056.14	12490	4225	62.1	0.98	
		Накладные расходы -		*2957.06*		*11828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2594.94*				*10380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*362.11*				*1448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712.20*		*2849*				
		Сметная стоимость				*38459*				
47	23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	13.2	1318.01	--	17398	--	738	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55.88*		*738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.88*				*738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.91*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19586*				
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные,ТОЛЩ.50мм,В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	1	18134.67	5.83	18135	6	2402	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	2572	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*2402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*1566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22179*				
49	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка	20	515.44	6.85	10309	137	3480	0.32	
		м2 пола		236.22	3.47	4724	69	60.9	--	
		Накладные расходы -		*174.02*		*3480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145.97*				*2919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.04*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.16*		*1103*				

	РСНБ РК 2015		20	3059.71	30.34	61194	607	8379	0.60
		м2 покрытия		440.89	14.69	8818	294	60.9	0.02
		Накладные расходы -		*418.94*		*8379*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*277.45*				*5549*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141.50*				*2830*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278.29*		*5566*			
		Сметная стоимость				*75139*			
51	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	20	515.79	2.11	10316	42	4618	0.47
		м2 окрашиваемой поверхности		364.83	1.06	7297	21	54.8	--
		Накладные расходы -		*230.88*		*4618*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.51*				*4010*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.37*				*607*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.73*		*1195*			
		Сметная стоимость				*16128*			
52	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка элементов ограждения навеса из досок	1.1	39418.99	657.46	43361	723	11995	20.10
		м3 древесины в конструкции		14496.72	314.73	15946	346	59.8	0.38
		Накладные расходы -		*10904.16*		*11995*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8857.25*				*9743*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2046.91*				*2252*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4025.85*		*4428*			
		Сметная стоимость				*59784*			
53	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1.1	6508.55	24.58	7159	27	1282	1.88
		м3 древесины в конструкции		1415.23	11.07	1557	12	59.8	0.01
		Накладные расходы -		*1165.05*		*1282*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*938*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*343*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613.89*		*675*			
		Сметная стоимость				*9116*			
54	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	44	551.51	1.47	24267	65	11494	0.53
		м2 окрашиваемой поверхности		415.61	0.74	18287	32	54.8	--
		Накладные расходы -		*261.22*		*11494*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228.16*				*10039*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.06*				*1455*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.02*		*2861*			
		Сметная стоимость				*38621*			
55	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,ПРОГОН,ПРОБКА. Установка	0.19	54144.30	626.52	10287	119	2393	22.50
		м3 древесины в конструкции		16227.68	298.17	3083	57	59.8	0.36
		Накладные расходы -		*12597.19*		*2393*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*1878*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2714.73*				*516*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5339.32*		*1014*			

	РСНБ РК 2015		0.27	59732.90	818.55	16128	221	3402	22.10
		м3 древесины в конструкции		15802.61	348.85	4267	94	59.8	0.37
		Накладные расходы -		*12600.77*		*3402*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9658.57*				*2608*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2942.20*				*794*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5786.69*		*1562*			
		Сметная стоимость				*21093*			
57	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.46	5689.60	34.06	2617	16	282	0.78
		м3 древесины в конструкции		579.45	15.49	267	7	59.8	0.02
		Накладные расходы -		*612.10*		*282*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355.77*				*164*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256.32*				*118*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504.14*		*232*			
		Сметная стоимость				*3130*			
58	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	26.46	1874.95	43.09	49611	1140	7232	0.42
		м2 кровли		314.98	14.69	8334	389	56.4	0.02
		Накладные расходы -		*273.31*		*7232*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*185.93*				*4920*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.38*				*2312*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171.86*		*4547*			
		Сметная стоимость				*61390*			
59	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.11	21022.24	--	2312	--	98	--
		м3		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*891.34*		*98*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891.34*				*98*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753.09*		*193*			
		Сметная стоимость				*2603*			
60	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита	26.46	198.16	1.58	5243	42	594	0.03
		м2 обработанной поверхности		21.83	0.72	578	19	59.8	--
		Накладные расходы -		*22.46*		*594*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.48*				*357*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*237*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.65*		*467*			
		Сметная стоимость				*6304*			
61	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,АНКЕР А1. Установка	0.00524	415760.83	5538.50	2179	29	222	42.70
		т стальных элементов		37505.55	853.09	197	4	62.1	1.03
		Накладные расходы -		*42458.97*		*222*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*125*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*98*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36657.58*		*192*			

	РСНБ РК 2015	Устройство	0.126	18485.20	2395.44	2329	302	335	4.15	
		м3		3201.06	511.40	403	64	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*2660.66*		*335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1800.54*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860.12*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1691.67*		*213*				
		Сметная стоимость				*2877*				
		ОТМОСТКА УЧИТЫВАЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ ГП В СМЕТЕ №7-2 ПОКРЫТИЯ								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3065439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				334312			

РАЗДЕЛ 12.Ирригация

53	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка ГПС под сооружения. Устройство ПОД ЛОТОК ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**	1.62	2201.88	175.04	3567	284	880	0.91	
		м3		701.92	78.20	1137	127	55.3	0.08	
		Накладные расходы -		*543.06*		*880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*431.41*				*699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111.65*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219.60*		*356*				
		Сметная стоимость				*4803*				
54	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство бетонного основания ПОД ЛОТОК ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ,В15**	1.08	17390.18	44.47	18781	48	1573	1.60	
		м3		1234.14	13.86	1333	15	55.3	0.02	
		Накладные расходы -		*1456.75*		*1573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*690.15*				*745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*766.61*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507.75*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21983*				
55	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	39.27	6963.97	2299.62	273475	90306	130358	5.38	
		м3		4352.80	893.60	170934	35092	55.3	0.94	
		Накладные расходы -		*3319.54*		*130358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2901.26*				*113932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*418.29*				*16426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*822.68*		*32307*				
		Сметная стоимость				*436140*				
56	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	39.27	831.00	--	32633	--	1384	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*35.23*		*1384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.23*				*1384*		

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		39.27	31745.59	--	1246649	--	52858	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1346.01*		*52858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1346.01*				*52858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2647.33*		*103961*				
		Сметная стоимость				*1403468*				
58	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	0.512	4615.26	1587.38	2363	813	986	3.01	
		м3		2379.44	622.63	1218	319	55.3	0.66	
		Накладные расходы -		*1926.22*		*986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1660.14*				*850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*266.08*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523.32*		*268*				
		Сметная стоимость				*3617*				
59	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.512	831.00	--	425	--	18	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*35.23*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.23*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69.30*		*35*				
		Сметная стоимость				*479*				
70	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92, ПЛИТЫ разм.1,0х0,8х0,08, БМ В15	0.512	18724.90	--	9587	--	406	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*793.94*		*406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793.94*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561.51*		*799*				
		Сметная стоимость				*10793*				
71	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка или СКИДКА к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0.512	-614.00	--	-314	--	-13	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*26.03*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.03*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.20*		*26*				
		Сметная стоимость				*-274*				
72	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Надбавка или СКИДКА к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20								

		Накладные расходы -		*27.90*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.90*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.87*		*28*				
		Сметная стоимость				*-295*				
73	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические.Установка**	**0.01**	**411573.65**	**5284.13**	**4116**	**53**	**356**	**42.30**	
		т		**32235.14**	**2062.32**	**322**	**21**	**50.8**	**2.49**	
		Накладные расходы -		*35612.57*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17423.11*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18189.46*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35774.90*		*358*				
		Сметная стоимость				*4830*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**1922118**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210518**			

РАЗДЕЛ 13.Уборная на 12 очков

ПОЛЫ САНУЗЕЛ

Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=10,62 (толщ.181мм)

74	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	**10.62**	**140.97**	**20.17**	**1497**	**214**	**444**	**0.07**	
		м2 площади уплотнения		**49.12**	**7.29**	**522**	**77**	**60.9**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*41.78*		*444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*155*				
		Сметная стоимость				*2096*				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/**	**0.8496**	**18134.67**	**5.83**	**15407**	**5**	**2040**	**3.66**	
		м3 подстилающего слоя		**2571.81**	**--**	**2185**	**--**	**60.9**	**--**	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*2040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*1331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*1396*				
		Сметная стоимость				*18843*				
76	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/**	**10.62**	**575.75**	**18.47**	**6114**	**196**	**1963**	**0.36**	
		м2 стяжки		**243.33**	**9.32**	**2584**	**99**	**60.9**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*184.79*		*1963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153.86*				*1634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.94*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.84*		*646*				
		Сметная стоимость				*8723*				
77	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/**	**10.62**	**1011.79**	**60.69**	**10745**	**645**	**3226**	**0.42**	
		м2 изолируемой поверхности		**403.22**	**7.75**	**4282**	**82**	**60.9**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*303.79*		*3226*				

		Сметная стоимость				*15089*				
78	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	10.62	657.76	29.70	6985	315	1966	0.25	
		м2 изолируемой поверхности		243.29	4.42	2584	47	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*185.14*		*1966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150.85*				*1602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.29*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.43*		*716*				
		Сметная стоимость				*9667*				
79	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Р-Р М150 толщ.0,55м/	10.62	575.75	18.47	6114	196	1963	0.36	
		м2		243.33	9.32	2584	99	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*184.79*		*1963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153.86*				*1634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.94*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.84*		*646*				
		Сметная стоимость				*8723*				
80	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	74.34	84.43	3.15	6277	234	481	--	
		м2		3.01	1.54	224	115	60.9	--	
		Накладные расходы -		*6.47*		*481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.77*				*206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.70*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.27*		*541*				
		Сметная стоимость				*7298*				
81	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	10.62	4927.19	47.39	52327	503	7748	1.06	
		м2 покрытия		797.95	22.17	8474	235	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*729.54*		*7748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499.45*				*5304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.09*				*2444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452.54*		*4806*				
		Сметная стоимость				*64881*				
		Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=18,5 (толщ.181мм)								
82	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	18.5	140.97	20.17	2608	373	773	0.07	
		м2 площади уплотнения		49.12	7.29	909	135	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*41.78*		*773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*270*				
		Сметная стоимость				*3651*				
83	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	1.48	18134.67	5.83	26839	9	3554	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81		3806		60.9	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*1236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*2431*				
		Сметная стоимость				*32825*				
34	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/	18.5	575.75	18.47	10651	342	3419	0.36	
		м2 стяжки		243.33	9.32	4502	172	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*184.79*		*3419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153.86*				*2846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.94*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.84*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15195*				
35	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/	18.5	1011.79	60.69	18718	1123	5620	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		403.22	7.75	7460	143	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*303.79*		*5620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250.28*				*4630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.51*				*990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.25*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26285*				
36	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	18.5	657.76	29.70	12169	549	3425	0.25	
		м2 изолируемой поверхности		243.29	4.42	4501	82	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*185.14*		*3425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150.85*				*2791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.29*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.43*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16842*				
37	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Р-Р М150 толщ.0,55м/	18.5	575.75	18.47	10651	342	3419	0.36	
		м2		243.33	9.32	4502	172	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*184.79*		*3419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153.86*				*2846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.94*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.84*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15195*				
38	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	129.5	84.43	3.15	10934	408	837	--	
		м2		3.01	1.54	389	200	60.9	--	
		Накладные расходы -		*6.47*		*837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.77*				*359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.70*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.27*		*942*				
		Сметная стоимость				*12713*				
39	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство								

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499.45*				*9240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.09*				*4257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452.54*		*8372*				
		Сметная стоимость				*113022*				
		ПОЛЫ ТАМБУР								
		Дет.741 Сер.2.244-1 В.6 S=4,2 (толщ.105мм)								
90	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	4.2	140.97	20.17	592	85	175	0.07	
		м2 площади уплотнения		49.12	7.29	206	31	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*41.78*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				
91	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	0.336	18134.67	5.83	6093	2	807	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	864	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*552*				
		Сметная стоимость				*7452*				
92	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/	4.2	885.54	62.87	3719	264	876	0.36	
		м2 покрытия		246.74	22.74	1036	95	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*208.62*		*876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*164.11*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.51*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87.53*		*368*				
		Сметная стоимость				*4963*				
93	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	4.2	-95.85	-2.70	-403	-11	-40	-0.01	
		м2 покрытия		-7.11	-1.39	-30	-6	60.9	--	
		Накладные расходы -		*9.46*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5.18*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.28*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.43*		*35*				
		Сметная стоимость				*-328*				
94	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	21.2	112.55	0.67	2386	14	1265	0.10	
		м плинтусов		86.14	0.33	1826	7	60.9	--	
		Накладные расходы -		*59.66*		*1265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52.66*				*1116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.00*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.78*		*292*				
		Сметная стоимость				*3943*				
		ПРОЕМЫ								

	РСНБ РК 2015	жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	2.16	2275.71	268.08	4916	579	2018	1.64	
		м2 проемов		1265.00	78.81	2732	170	59.8	0.09	
		Накладные расходы -		*934.16*		*2018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*803.60*				*1736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130.56*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256.79*		*555*				
		Сметная стоимость				*7488*				
96	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2.16	9133.72	--	19729	--	837	--	
		м2		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*387.27*		*837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*387.27*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*761.68*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22211*				
97	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2.16	973.18	18.58	2102	40	506	0.45	
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		331.59	6.54	716	14	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*234.41*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*185.30*				*400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.12*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.61*		*209*				
		Сметная стоимость				*2817*				
98	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	8	338.68	--	2709	--	115	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.36*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.36*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.24*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
99	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно	4	642.44	--	2570	--	109	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27.24*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.24*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.57*		*214*				
		Сметная стоимость				*2893*				
00	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86								

		Накладные расходы -		*12.01*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.01*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.61*		*94*				
		Сметная стоимость				*1275*				
01	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**3.18**	**883.63**	**47.77**	**2810**	**152**	**1357**	**0.98**	
		м2 проемов		**603.27**	**21.33**	**1918**	**68**	**59.8**	**0.03**	
		Накладные расходы -		*426.82*		*1357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*373.51*				*1188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.30*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.84*		*333*				
		Сметная стоимость				*4501*				
02	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92**	**3.18**	**5831.48**	**--**	**18544**	**--**	**786**	**--**	
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	
		Накладные расходы -		*247.25*		*786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247.25*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486.30*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20877*				
03	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005**	**4**	**338.68**	**--**	**1355**	**--**	**57**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*14.36*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.36*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.24*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
04	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**2**	**2908.81**	**--**	**5818**	**--**	**247**	**--**	
		пара		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*123.33*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123.33*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.57*		*485*				
		Сметная стоимость				*6550*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
05	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**132.2**	**1036.34**	**54.67**	**137005**	**7227**	**54091**	**0.74**	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**598.71**	**40.64**	**79150**	**5373**	**54.8**	**0.06**	
		Накладные расходы -		*409.16*		*54091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350.37*				*46318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58.80*				*7773*		

06	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	3.76	2180.82	28.17	8200	106	3455	1.79	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431.62	15.11	5383	57	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*918.89*		*3455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*792.81*				*2981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.08*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247.98*		*932*				
		Сметная стоимость				*12587*				
07	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	135.96	72.87	0.47	9908	64	5459	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		64.65	0.24	8789	32	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*5459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*4834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.04*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16597*				
08	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	43.3	416.68	0.97	18042	42	6288	0.30	
		м2 окрашиваемой поверхности		222.82	0.49	9648	21	54.8	--	
		Накладные расходы -		*145.23*		*6288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*122.37*				*5299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.86*				*990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.95*		*1946*				
		Сметная стоимость				*26277*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
09	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/	8.5	843.99	23.73	7174	202	2847	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506.05	17.61	4301	150	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*334.92*		*2847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286.97*				*2439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.95*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.31*		*802*				
		Сметная стоимость				*10822*				
10	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	75.5	843.99	23.73	63722	1792	25286	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506.05	17.61	38207	1329	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*334.92*		*25286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286.97*				*21666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47.95*				*3620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.31*		*7121*				
		Сметная стоимость				*96129*				
11	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню								

		Накладные расходы -		*167.39*		*3816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*145.24*				*3311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.15*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.56*		*993*				
		Сметная стоимость				*13408*				
2	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	80.06	37.57	0.38	3008	30	1533	0.04	
		м2 фасада		30.56	0.17	2447	13	54.8	--	
		Накладные расходы -		*19.15*		*1533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*16.84*				*1348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.31*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.54*		*363*				
		Сметная стоимость				*4904*				
		КРОВЛЯ								
3	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	38.3	587.79	17.31	22512	663	3835	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		125.41	2.52	4803	96	56.4	--	
		Накладные расходы -		*100.13*		*3835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*72.15*				*2763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.98*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.03*		*2108*				
		Сметная стоимость				*28455*				
4	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	0.623	58182.07	818.55	36247	510	7809	22.10	
		м3 древесины в конструкции		15802.61	348.85	9845	217	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*12535.01*		*7809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9658.57*				*6017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2876.44*				*1792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5657.37*		*3525*				
		Сметная стоимость				*47581*				
5	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка пофермам	0.054	43259.45	773.60	2336	42	495	13.80	
		м3 древесины в конструкции		11429.71	340.57	617	18	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*9171.27*		*495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7038.63*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2132.64*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4194.46*		*227*				
		Сметная стоимость				*3058*				
6	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.677	5689.60	34.06	3852	23	414	0.78	
		м3 древесины в конструкции		579.45	15.49	392	10	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*612.10*		*414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355.77*				*241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256.32*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504.14*		*341*				
		Сметная стоимость				*4608*				
7	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	50.3	1612.40	44.36	81104	2231	13201	0.42	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76.26*				*3836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149.99*		*7544*				
		Сметная стоимость				*101849*				
8	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	50.3	198.16	1.58	9967	79	1130	0.03	
		м2 обработанной поверхности		21.83	0.72	1098	36	59.8	--	
		Накладные расходы -		*22.46*		*1130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.48*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.65*		*888*				
		Сметная стоимость				*11984*				
9	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	7.8	3198.53	15.25	24949	119	6195	1.43	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1049.05	7.45	8183	58	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*794.19*		*6195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*631.79*				*4928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162.41*				*1267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319.42*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33635*				
20	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.266	5689.60	34.06	1513	9	163	0.78	
		м3 древесины в конструкции		579.45	15.49	154	4	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*612.10*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355.77*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256.32*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504.14*		*134*				
		Сметная стоимость				*1810*				
21	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	33	1006.54	9.12	33216	301	11754	0.67	
		м2 потолков		498.47	4.47	16450	148	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*356.19*		*11754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*300.76*				*9925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.43*				*1829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.02*		*3598*				
		Сметная стоимость				*48568*				
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА								
22	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	0.0298	54144.30	626.52	1614	19	375	22.50	
		м3 древесины в конструкции		16227.68	298.17	484	9	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*12597.19*		*375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2714.73*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5339.32*		*159*				
		Сметная стоимость				*2149*				
23	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.0298	5689.60	34.06	170	1	18	0.78	
		м3 древесины в конструкции		579.45	15.49	17	--	59.8	0.02	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504.14*		*15*				
		Сметная стоимость				*203*				
24	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	0.65	2435.07	300.12	1583	195	463	1.23	
		м2 проемов		894.73	82.33	582	54	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*712.30*		*463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*584.28*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128.02*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251.79*		*164*				
		Сметная стоимость				*2210*				
25	21-070204-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/	0.04	22019.80	--	881	--	37	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*933.64*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933.64*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836.28*		*73*				
		Сметная стоимость				*992*				
26	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты	0.344	573.56	32.06	197	11	77	0.40	
		м2 утепляемого покрытия		330.04	7.44	114	3	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*222.73*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190.34*				*65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.39*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.70*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
27	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0.0344	6469.86	--	223	--	9	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539.53*		*19*				
		Сметная стоимость				*251*				
28	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787.44	--	1575	--	67	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*33.39*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.39*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
29	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Маслянная окраска крышки выгреба	1.11435	299.06	0.80	333	1	119	0.22	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.50*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.46*		*36*				
		Сметная стоимость				*488*				
30	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ**	8.56	2259.33	9.41	19340	81	2284	0.36	
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		269.67	4.64	2308	40	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*266.78*		*2284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*164.03*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102.75*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.09*		*1730*				
		Сметная стоимость				*23354*				
31	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	8.56	5689.60	34.06	48703	292	5240	0.78	
		м3 древесины в конструкции		579.45	15.49	4960	133	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*612.10*		*5240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355.77*				*3045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256.32*				*2194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504.14*		*4315*				
		Сметная стоимость				*58258*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1219572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				304551			
		РАЗДЕЛ 14.Электроосвещение уборной								
32	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне**	1	3816.12	23.84	3816	24	527	1.00	
		шт.		818.96	--	819	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*527.18*		*527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350.51*				*351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176.67*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347.46*		*347*				
		Сметная стоимость				*4691*				
33	ТПК "Электрокомплект" стр.101	**Автоматический выключатель АП50-2МТ 25А /КЭАЗ/**	1	2233.93	--	2234	--	95	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*94.72*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94.72*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186.29*		*186*				
		Сметная стоимость				*2515*				
34	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	6	1215.22	434.06	7291	2604	2941	0.79	
		шт.		674.34	308.95	4046	1854	42.8	0.42	
		Накладные расходы -		*490.22*		*2941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*420.85*				*2525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.37*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.44*		*819*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	17677-82	4	1078.69	--	4315	--	183	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*45.74*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.74*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.95*		*360*				
		Сметная стоимость				*4858*				
66	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	2	658.85	--	1318	--	56	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*27.94*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.94*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.94*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
67	ТПК "Электрокомплект" стр.101	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт /IEK/	4	655.36	--	2621	--	111	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*27.79*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.79*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.65*		*219*				
		Сметная стоимость				*2951*				
68	ТПК "Электрокомплект" стр.101	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт /IEK/	2	507.14	--	1014	--	43	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*21.50*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.50*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.29*		*85*				
		Сметная стоимость				*1142*				
69	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	687.69	13.35	1375	27	578	0.68	
		шт.		580.45	1.94	1161	4	42.8	--	
		Накладные расходы -		*288.99*		*578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249.26*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.73*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.13*		*156*				
		Сметная стоимость				*2109*				
70	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А 16-131/	2	508.00	--	1016	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*21.54*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.54*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.36*		*85*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	2	24.49	--	49	--	2	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1.04*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.04*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.04*		*4*				
		Сметная стоимость				*55*				
2	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3	10	36.97	--	370	--	16	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1.57*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.57*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
3	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	30	612.75	17.92	18383	538	5609	0.44	
		м кабеля		355.99	4.85	10680	145	42.8	0.01	
		Накладные расходы -		*186.97*		*5609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*154.44*				*4633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.53*				*976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.98*		*1919*				
		Сметная стоимость				*25911*				
4	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.03	116951.95	--	3509	--	149	--	
		км		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4958.76*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4958.76*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9752.86*		*293*				
		Сметная стоимость				*3950*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			62277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18709			

РАЗДЕЛ 15.Навес для угля

5	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубинойдо 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1.2	1033.54	--	1240	--	817	1.54	
		м3		1033.54	--	1240	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*680.54*		*817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*610.82*				*733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.72*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137.13*		*165*				

	РСНБ РК 2015		24	140.97	20.17	3383	484	1003	0.07	
		м2		49.12	7.29	1179	175	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*41.78*		*1003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34.35*				*824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.43*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.62*		*351*				
		Сметная стоимость				*4737*				
47	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройствоуплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5 НА ССЦ	1.92	18134.67	5.83	34819	11	4611	3.66	
		м3		2571.81	--	4938	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2401.55*		*4611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*3007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835.32*				*1604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1642.90*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42584*				
48	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В7,5 НА ССЦ	1.2	19676.18	642.40	23611	771	3282	4.90	
		м3		3594.64	165.26	4314	198	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2735.14*		*3282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823.55*				*2188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911.59*				*1094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792.91*		*2151*				
		Сметная стоимость				*29045*				
49	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.00402	9685.99	816.10	39	3	20	11.60	
		т		8839.90	359.96	36	1	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*5*				
		Сметная стоимость				*64*				
50	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.00402	123035.64	--	495	--	21	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
51	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Установка стойки из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	0.0198	297966.33	2078.97	5900	41	3877	361.00	
		км		282024.03	921.92	5584	18	62.1	0.98	
		Накладные расходы -		*195793.29*		*3877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175709.44*				*3479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20083.85*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39500.77*		*782*				
		Сметная стоимость				*10559*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	31416-2009	19.8	1318.01	--	26097	--	1106	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55.88*		*1106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.88*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.91*		*2176*				
		Сметная стоимость				*29380*				
53	11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание А/Ц ТРУБ бетоном, ИЗ БМ В7,5	0.36	14969.31	462.65	5389	167	510	1.28	
		м3		1035.61	170.42	373	61	62.1	0.16	
		Накладные расходы -		*1415.40*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*748.94*				*270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*666.45*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1310.78*		*472*				
		Сметная стоимость				*6370*				
54	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Натягивание сетки "Рабица"	24	1134.76	23.89	27234	573	16359	1.40	
		м2		1090.21	8.78	26165	211	55.3	0.01	
		Накладные расходы -		*681.62*		*16359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*607.74*				*14586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.88*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.31*		*3487*				
		Сметная стоимость				*47080*				
55	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	24	631.25	--	15150	--	642	--	
		м2		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*26.77*		*642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.77*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.64*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17056*				
56	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.010404	37534.26	2280.80	391	24	244	46.60	
		Монтаж ХОМУТОВ из полосовой стали		34185.76	290.68	356	3	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*23477.84*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2481.69*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4880.97*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
57	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	ПЛАСТИНА 500х50х4мм	0.00936	146254.92	--	1369	--	58	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*6201.21*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6201.21*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12196.49*		*114*				

		РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		0.0006	381819.66	--	229	--	10	--
			т		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -			*16189.15*		*10*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*16189.15*				*10*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31840.71*		*19*			
		Сметная стоимость					*258*			
59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0.000444	97987.50	--	44	--	2	--
			т		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -			*4154.67*		*2*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4154.67*				*2*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8171.37*		*4*			
		Сметная стоимость					*49*			
50	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, прогонов		0.449	58182.07	818.55	26124	368	5628	22.10
			м3		15802.61	348.85	7095	157	59.8	0.37
		Накладные расходы -			*12535.01*		*5628*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*9658.57*				*4337*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2876.44*				*1292*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5657.37*		*2540*			
		Сметная стоимость					*34292*			
51	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		0.449	6508.55	24.58	2922	11	523	1.88
			м3		1415.23	11.07	635	5	59.8	0.01
		Накладные расходы -			*1165.05*		*523*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*852.93*				*383*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*312.13*				*140*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*613.89*		*276*			
		Сметная стоимость					*3721*			
52	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Устройствокровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		36.18	1566.01	44.36	56658	1605	9424	0.42
			м2		314.98	15.13	11396	547	56.4	0.02
		Накладные расходы -			*260.47*		*9424*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%			*186.18*				*6736*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*74.29*				*2688*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*146.12*		*5287*			
		Сметная стоимость					*71369*			
53	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, ОБРЕШЕТКА		0.114	20493.51	--	2336	--	99	--
			м3		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -			*868.92*		*99*			

54	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытиян настилы по фермам	36.18	198.16	1.58	7169	57	813	0.03	
		м2		21.83	0.72	790	26	59.8	--	
		Накладные расходы -		*22.46*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.48*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.65*		*639*				
		Сметная стоимость				*8620*				
55	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	0.00786	337448.64	1196.10	2652	9	741	207.00	
		1т		157746.42	528.83	1240	4	48.5	0.56	
		Накладные расходы -		*94326.09*		*741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76763.50*				*603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17562.59*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34541.98*		*271*				
		Сметная стоимость				*3665*				
56	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.00786	103348.62	--	812	--	34	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*68*				
		Сметная стоимость				*914*				
57	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА	0.06	54144.30	626.52	3249	38	756	22.50	
		м3		16227.68	298.17	974	18	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*12597.19*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2714.73*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5339.32*		*320*				
		Сметная стоимость				*4325*				
58	11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание Р-РОМ М50 А/Ц ТРУБ	0.126	14029.65	462.65	1768	58	173	1.28	
		м3		1035.61	170.42	130	21	62.1	0.16	
		Накладные расходы -		*1375.56*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*748.94*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*626.61*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1232.42*		*155*				
		Сметная стоимость				*2097*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			323820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				67891			

РАЗДЕЛ 16.Пожарная сигнализация мастерские

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

59	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	2	1513.94	0.19	3028	--	1357	1.70	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.17*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175.38*		*351*				
		Сметная стоимость				*4735*				
70	23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	8656.69	--	8657	--	367	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*367.04*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367.04*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721.90*		*722*				
		Сметная стоимость				*9746*				
71	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания. Монтаж оборудования	1	4489.50	1.55	4489	2	2049	5.00	
		шт.		4391.75	--	4392	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*2049.01*		*2049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1783.05*				*1783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265.96*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523.08*		*523*				
		Сметная стоимость				*7061*				
72	ТОО "Портал LTD" стр.103	Аккумуляторная батарея TP12-7A	1	3895.43	--	3895	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*165.17*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165.17*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324.85*		*325*				
		Сметная стоимость				*4385*				
73	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	852.29	0.71	1705	1	773	1.00	
		шт.		828.24	--	1656	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*386.66*		*773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*336.27*				*673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50.39*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99.12*		*198*				
		Сметная стоимость				*2677*				
74	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	2	218.44	--	437	--	19	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*9.26*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.26*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.22*		*36*				
		Сметная стоимость				*492*				
75	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	4	1696.37	1.91	6785	8	3092	2.00	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.44*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.55*		*790*				
		Сметная стоимость				*10667*				
76	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	4	728.44	--	2914	--	124	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*30.89*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.89*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.75*		*243*				
		Сметная стоимость				*3281*				
77	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	2	879.09	--	1758	--	776	1.00	
		шт.		828.24	--	1656	--	40.6	--	
		Накладные расходы -		*387.80*		*776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*336.27*				*673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.53*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101.35*		*203*				
		Сметная стоимость				*2736*				
78	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	2	683.48	--	1367	--	58	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*28.98*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.98*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.00*		*114*				
		Сметная стоимость				*1539*				
79	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	1	200.22	--	200	--	87	0.23	
		шт.		175.27	--	175	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*86.69*		*87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*75.02*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.67*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.95*		*23*				
		Сметная стоимость				*310*				
80	ТОО "Комплексная безопасность" стр.139	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	1	1398.58	--	1399	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.30*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.30*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.63*		*117*				
		Сметная стоимость				*1575*				
81	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования								

		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*825.72*				*2477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122.85*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241.62*		*725*				
		Сметная стоимость				*9786*				
32	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	2	879.48	--	1759	--	75	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*37.29*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.29*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.34*		*147*				
		Сметная стоимость				*1980*				
33	23-080304-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Оповещатели модели Маяк-12-3М**	1	410.15	--	410	--	17	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*17.39*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.39*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.20*		*34*				
		Сметная стоимость				*462*				
34	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	45	411.07	48.38	18498	2177	5935	0.33	
		м кабеля		257.81	12.67	11601	570	40.6	0.02	
		Накладные расходы -		*131.90*		*5935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*109.81*				*4942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.09*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.44*		*1955*				
		Сметная стоимость				*26388*				
35	ТОО "Алма-Арсенал" стр.106	**Кабель КПСВВ 2х0,5мм**	45	64.82	--	2917	--	124	--	
		м		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*2.75*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.75*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.41*		*243*				
		Сметная стоимость				*3284*				
36	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава**	13	57.88	0.50	752	7	268	0.05	
		м		40.45	0.19	526	3	42.8	--	
		Накладные расходы -		*20.59*		*268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17.40*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.19*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.28*		*82*				
		Сметная стоимость				*1101*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.013	116951.95	--	1520	--	64	--	
		км		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4958.76*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4958.76*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9752.86*		*127*				
		Сметная стоимость				*1711*				
38	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	60	300.93	11.13	18056	668	5587	0.22	
		м		178.00	2.13	10680	128	42.8	--	
		Накладные расходы -		*93.12*		*5587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77.09*				*4626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.03*				*962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.52*		*1891*				
		Сметная стоимость				*25535*				
39	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	60	35.75	--	2145	--	91	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.52*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.52*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.98*		*179*				
		Сметная стоимость				*2415*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			121866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				47017			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			46915453	4637839			
			Тенге			13163131	1731308			
Стоимость оборудования -			Тенге			2574686				
Накладные расходы -			Тенге			109167				
Сметная прибыль -			Тенге			214708				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2898561				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3509758				
Материалы -			Тенге			300661				
Всего заработная плата -			Тенге				1830082			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1340629				
		Накладные расходы -	Тенге			940916				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					759883		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					181033		
		Сметная прибыль -	Тенге			356054				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4806728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1830082			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38930358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							830
		Накладные расходы -	Тенге			365323				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			753545				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					651433		
		Сметная прибыль -	Тенге					102112		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2711226				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1069677			1287
		Материалы -	Тенге			2143801				
		Всего заработная плата -	Тенге			462444				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				389915			
		Сдача и испытание -	Тенге			1270604				
		Накладные расходы -	Тенге			7080				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			336391				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					235508		
		Сметная прибыль -	Тенге					100883		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			198415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2678607				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				389915			480
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			63937160,44				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого по АКТу	Тенге				14894439			18348

В том числе оборудования	Тенге	63 937 160,44
Итого без оборудования	Тенге	2 904 521,00
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	61 032 639,44
Итого с временными	Тенге	1 769 946,54
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	62 802 585,98
Итого с доп. Затратами	Тенге	439 618,10
Итого с оборудованием	Тенге	63 242 204,09
Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,0698	Тенге	66 146 725,09
Понижающий К=0,838448408135	Тенге	70 763 766,50
НДС 12 %	Тенге	59 331 767,37
Итого с НДС:	**Тенге**	**66 451 579,46**

Инженер
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Директор **А.Мамбетжанов**
Технадзор **М.Алтужанов**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор **Х.Абдурахманов**