Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района Туркестанской области"
Технадзор : ТОО "Конструктор Сапа", договор №88/1 от 04.03.2024 года, сумма на 2024 год 587 100,02 (Пятьсот восемдесять семь тысяч сто тенге две тиын)
Подрядчик : ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация", доп соглашение №94/2 от 05.03.2024 г к договору №94 от 24.07.2023 года, сумма на 2024 год 28 471 229,49 (Двадцать восемь миллиона четыреста семьдесят одна тысячи двести двадцать девять тенге сорок девять тйын)
Авторский надзор: ТОО "Exclusive Project company", договор №107/1 от 05.03..2024 г, сумма на 2024 год 338 247,00 (Триста тридцать восемь тысяч двесте сорок семь тенге ноль тиын)
Наименование : Строительство электролинии и установка трансформаторов по улице Карауылтобе, Ески корган и Жалын в н.п Султан Рабат в сельском в с/о Киелитас Толебийского района, Туркестанской области

СПРАВКА №3
август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4583507	78212	Доп. сог. №94/2 от 05.03.2024г.		Бюджет	12	ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	доп. затраты			
			СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	191 270 596,27	25 420 740,61							3 050 488,87	28 471 229,49
Удержание аванса 30%	48 839 810,03	-							-	-
Затраты технадзора	5 871 000,24	524 196,45							62 903,57	587 100,02
Затраты автора	2 254 980,00	302 006,25							36 240,75	338 247,00
Всего к оплате	**142 430 786,24**	**25 420 740,61**							**3 050 488,87**	**28 471 229,49**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
_____ **Калдыбаев С.Д.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ **Тасболат А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ **Карсыбаев С.**

форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Инженер: ТОО "Конструктор Сапа"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 94 от 24.07.2023г, доп. соглашения №94/2 от 05.03.2024г.
Наименование обьекта : Строительство электролинии и установка трансформаторов по улице Карауылтобе, Ески корган и Жалын в н.п Султан Рабат в сельском в с/о Киелитас Толебийского района, Туркестанской области

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В										
1	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	комплект	24		8528,54	914,06	204685	21937	7719	147957	380853
		НР - 80%; СП - 8%				7292,88	413,21	175029	9917		28211	
2	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	8		20630,96	5726,20	165048	45810	1264	109783	296818
		НР - 80%; СП - 8%				14746,80	2406,83	117974	19255		21986	
		Металлопрокат										
3	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования**	м	1760		341,50	22,96	601040	40409	53329	373261	1052251
		НР - 72%; СП - 8%				288,24	6,32	507302	11123		77950	
4	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	88		1709,81	150,57	150463	13250	26242	82188	251263
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	36,14	110971	3180		18612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1121236**	**121406**	**88554**	**713189**	**1981185**
								911276	**43475**	**--**	**146759**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					751503				
	Материалы		Тенге					79570				
	Всего заработная плата		Тенге						632576			
		Накладные расходы	Тенге					455449				
		Сметная прибыль	Тенге					96562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1303514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					632576			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				369733				
	Материалы		Тенге				8982				
	Всего заработная плата		Тенге					322175			
		Накладные расходы	Тенге				257740				
		Сметная прибыль	Тенге				50197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					322175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1981184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					954751			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ									
		Ответвления к вводам в здания									
5	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**155**	**800,70**	**106,46**	**124109**	**16501**	**5776**	**78362**	**218668**
		НР - 72%; СП - 8%			**656,98**	**45,18**	**101832**	**7003**		**16198**	
6	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**155**	**5094,56**	**110,96**	**789657**	**17199**	**173451**	**436327**	**1324063**
		НР - 72%; СП - 8%			**3864,56**	**45,18**	**599007**	**7003**		**98079**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**913766**	**33700**	**179227**	**514689**	**1542731**
							700839	**14006**	**--**	**114277**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				913766				
	Материалы		Тенге				179226				
	Всего заработная плата		Тенге					714845			
		Накладные расходы	Тенге				514689				
		Сметная прибыль	Тенге				114277				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1542732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					714845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1542732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					714845			
		РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
7	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	**4**	**49510,85**	**13106,14**	**198043**	**52425**	**52949**	**88723**	**309707**
		НР - 80%; СП - 8%			**23167,14**	**4558,76**	**92669**	**18235**		**22941**	
		КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	4	5530,19	1809,83	22121	7239	--	12926	37851
					3720,36	767,99	14881	3072		2804	
9	Прайс ТОО Потенциал energy	Шкаф.Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-10кВАр									
			шт.	4	252653,94	--	1010616	--		--	1010616
					--	--	--	--	1010616	--	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	120	975,49	31,48	117059	3778	83016	22650	150886
					252,21	9,94	30265	1193		11177	
11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	32	4760,01	214,45	152320	6862	105105	30511	197458
					1261,03	63,25	40353	2024		14627	
12	1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	27697,42	319,38	55395	639	10112	32339	94753
					22322,16	135,53	44644	271		7019	
13	243-903-1702 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М									
		СП - 8%	шт.	2	22157,00	--	44314	--	44314	--	47859
					--	--	--	--		3545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1599868	70943	295496	187149	1849130
							222812	24795	1010616	62113	
	Стоимость оборудования		Тенге				998632				
	Заготов.складские расходы		Тенге				11984				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1010616				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				346895				
	Материалы		Тенге				198233				
	Всего заработная плата		Тенге					136703			
		Накладные расходы	Тенге				98426				
		Сметная прибыль	Тенге				35627				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				480948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					136703			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				242357				
	Материалы		Тенге				52950				
	Всего заработная плата		Тенге					110904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				88723				
		Сметная прибыль	Тенге				26486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				357566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					110904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1849130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					247607			
		РАЗДЕЛ 4. Монтаж наружного освещения									
14	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	7	15305,21	1206,23	107136	8443	71641	21754	139202
		НР - 72%; СП - 8%			3864,56	451,76	27052	3162		10311	
15	515-301-0102 РСНБ РК 2022 прим	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 (ЯУО 9601) с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А**	шт.	7	479844,00	--	3358908	--		--	3358908
					--	--	--	--	3358908	--	
16	1308-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре**	шт.	264	2503,81	319,38	661006	84316	30859	418759	1166146
		НР - 72%; СП - 8%			2067,54	135,53	545831	35780		86381	
17	247-306-0304 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	32	8957,00	--	286624	--	286624	--	309554
		СП - 8%			--	--	--	--		22930	
18	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка вне зданий**	шт.	264	5018,23	2341,78	1324813	618230	4900	712599	2200406
		НР - 72%; СП - 8%			2657,89	1091,05	701683	288037		162994	
19	247-103-0205 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	83	99287,00	--	8240821	--	8240821	--	8900087
		СП - 8%			--	--	--	--		659266	
20	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,132	51568,18	21573,51	6807	2848	224	3869	11530
		НР - 80%; СП - 8%			28297,36	8339,39	3735	1101		854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00695	1193871,00	--	8297	--	8297	--	8961
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
22	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	264	-3246,70	--	-857129	--	-857129	--	-925700
		СП - 8%			--	--	--	--		-68571	
23	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	264	-1657,50	--	-437580	--	-437580	--	-472586
		СП - 8%			--	--	--	--		-35006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12699703	713837	7348657	1156981	14696508
							1278301	328080	3358908	839823	
	Стоимость оборудования		Тенге				3358908				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3358908				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				798246				
	Материалы		Тенге				107400				
	Всего заработная плата		Тенге					1601545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1294709				
		Накладные расходы	Тенге				1153112				
		Сметная прибыль	Тенге				156109				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2107467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					1601545			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8542549				
	Материалы		Тенге				224				
	Всего заработная плата		Тенге					4836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8535742				
		Накладные расходы	Тенге				3869				
		Сметная прибыль	Тенге				683714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9230132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14696507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								806
		Сметная заработная плата	Тенге					1606381			
		РАЗДЕЛ 5. Включить									
24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	18	10665,25	4763,88	191975	85750	16233	103406	319012
		НР - 80%; СП - 8%			4999,55	2181,44	89992	39266		23630	
25	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	18	46157,00	--	830826	--	830826	--	897292
		СП - 8%			--	--	--	--		66466	
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46157,00	--	92314	--	92314	--	99699
		СП - 8%			--	--	--	--		7385	
28	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,365	133465,57	42294,56	48715	15437	11442	21548	75884
		НР - 80%; СП - 8%			59825,01	13970,13	21836	5099		5621	
29	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,374	1595007,00	--	597273	--	597273	--	645055
		СП - 8%			--	--	--	--		47782	
30	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	2967,00	--	56373	--	56373	--	60883
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
31	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	3860,00	--	73340	--	73340	--	79207
		СП - 8%			--	--	--	--		5867	
32	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
33	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	161	2954,00	--	475594	--	475594	--	513642
		СП - 8%			--	--	--	--		38048	
		Ответвления к вводам в здания									
34	1133-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	6	3725,76	815,44	22355	4893	1406	14377	39671
		НР - 80%; СП - 8%			2675,92	319,30	16056	1916		2939	
35	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,13	298845,00	--	38850	--	38850	--	41958
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
36	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
37	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
38	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	795,00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
39	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1268,00	--	15216	--	15216	--	16433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
40	252-207-2337 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	6	3001,00	--	18006	--	18006	--	19446
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
41	252-207-2338 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	6	3601,00	--	21606	--	21606	--	23334
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
42	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	**Корпус для предохранителя 63А SV29.63**	шт.	6	2764,93	--	16590	--	16590	--	17917
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
43	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	**Предохранитель 35А SVV10.35**	шт.	6	2764,93	--	16590	--	16590	--	17917
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
44	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	6	800,70	106,46	4804	639	223	3033	8464
		НР - 72%; СП - 8%			656,98	45,18	3942	271		627	
45	247-301-0120 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	6	61876,00	--	371256	--	371256	--	400956
		СП - 8%			--	--	--	--		29700	
46	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	6	5094,56	110,96	30567	666	6714	16890	51254
		НР - 72%; СП - 8%			3864,56	45,18	23187	271		3797	
47	247-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	6	11200,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
48	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка /фундаментный блок ФБС-12.6.6 габариты 600х600х1200мм для установки КТПН/**	шт.сборных конструкций	8	3971,29	2064,37	31770	16515	7290	13678	49084
		НР - 118%; СП - 8%			995,59	453,37	7965	3627		3636	
49	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-12.6.6/**	$м^3$	8	32560,00	--	260480	--	260480	--	281318
		СП - 8%			--	--	--	--		20838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3345866	134913	3038205	184784	3813101
							172748	55494	--	282450	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68551				
	Материалы		Тенге				6938				
	Всего заработная плата		Тенге					27671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33180				
		Накладные расходы	Тенге				19923				
		Сметная прибыль	Тенге				7078				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					27671			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3277315				
	Материалы		Тенге				37273				
	Всего заработная плата		Тенге					200571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2960814				
		Накладные расходы	Тенге				164861				
		Сметная прибыль	Тенге				275372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3717548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					200571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3813100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					228242			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23882655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3285976				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1074799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					465850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10950137		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4369524		
		- Накладные расходы	Тенге							2756792	
		- Сметная прибыль	Тенге							1445422	
		Временные здания и сооружения- 2,4%	**Тенге**								468 315
		Итого:	**Тенге**								24 350 970
		Зимнее удорожание- 0,24%	**Тенге**								47 955
		Итого:	**Тенге**								24 398 925
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	**Тенге**								400 588
		Итого:	**Тенге**								24 799 513
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -100%, К=1,079	**Тенге**								26 758 675
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**Тенге**								25 420 741
		НДС-12%	**Тенге**								3 050 489
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**								28 471 229,49

Технадзор:
ТОО "Конструктор Сана"

Эксперт _____ **Байтореев Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Exclusive Project company"

Эксперт _____ **Нуралиев Е. А.**

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ **Карсыбаев С. К.**