Подрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге**							**в т.ч. НДС**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за октябрь) без НДС**	**Строительно-монтажные работы по смете**	**из них**		**стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете**	**дополнительные затраты**		
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобретение материалов**	**другие дополнительные расходы**	
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"	**4 642 966,72**	**4 145 506,00**							**497 460,72**	**4 642 966,72**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор_____Низбеков Г. Д.

Субподрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____Даулетбаев С.

Подрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь месяц 2024г.

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01- Электроснабжение. Наружные сети				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 568 881,00**
Раздел 2.		**Площадка под ДГУ**				**2 568 881,00**
		Ограждение				
		Столбы				
29	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,5504	10 898	114978
30	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,02216	4 485	9069
31	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,7623	29 685	22629
32	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,777546	26 574	20663
33	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5504	4 097	43225
34	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки из труб ишвеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26504	384 662	101951
35	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35,6	2 043	72731
36	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0728	385 964	28098

1	2	3	4	5	6	7
37	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,9712	192	1914
38	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,9712	248	2473
39	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0,004452	982 249	4373
40	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,004452		
41	Е11-90701-103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,275625	594 987	163993
42	Е11-90606-110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,275625	204 993	56501
44	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23751	365 165	86730
45	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	15,75	2 246	35374
46	У6103-701-809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка	т	0,0096	102 559	985
47	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0096		
48	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,993125	248	1982
49	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,993125	192	1535
50	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ	шт	2	3 380	6760
51	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389	778
52	У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12	5 092	61104
54	С1251-101-0239 251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак иформационный	шт.	1	3 642	3642

1	2	3	4	5	6	7
55	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	2,56	24 493	62702
56	С1212-101-2004 212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м^3	2,6112	31 053	81086
		Заземлящее устройство ДЭС				
57	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	1 493	17916
58	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720	77760
		Электротехническое оборудование				
59	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	237 725	237725
		Кабельно проводниковая изделие				
64	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	23,24	6 917	160751
65	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	23,24	3 609	83873
66	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	6,64	3 147	20896
67	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	102	735	74970
68	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	102	1 222	124644
69	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	102	959	97818
70	С1243-101-0305 243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	м	68	4 116	279888
71	С1243-113-0911 243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**	м	83	4 834	401222
72	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	83	21	1743
73	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	83	53	4399

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01- Водопровод и канализация. Наружные сети

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 576 625,00**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1 576 625,00**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	215,7668	336	72498
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,6732	8 300	55388
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66,732	3 609	240836
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	155,708	89	13858
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	155,708	576	89688
		Прокладка трубопровода				
6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,47	8 185	61142
7	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,083	1 310 768	108794
8	С1241-201-0304 241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	83,83	350	29340
9	У6121-103-101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901	885
10	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926	463
11	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 396 163	1198
12	У6121-402-201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459	6459
13	С1242-105-0104 242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6 778	6778
14	С1241-116-0305 241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3094
15	У6121-103-107 6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб(футляр) , диаметр труб 250 мм	км	0,0088	4 403 928	38755

16	С1241-102-0237 241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	8,8	28 278	248846
17	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,0088	12 250 317	107803
18	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,083	238 675	19810
19	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,64	74 069	195542
20	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	36 639	36639
21	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	25 790	51580
22	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	59 060	59060
23	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6 695	6695
24	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	23 555	47110
25	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 143 119	39049
26	Ц13-80201-3701 1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4 711	4711
27	С1251-102-0701 251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839	6839
28	У6121-601-103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765	23765
		Итого по акту	Тенге			4 145 506,00
		НДС 12%	Тенге			497 460,72
		ВСЕГО по акту	Тенге			4 642 966,72

Подрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Директор
Ниязбеков Г._____

Субподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор
Даулетбаев С._____