Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 19 » август 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области», 030701, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района», руководитель Аққайыр Қазбек Тулеуханұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «TaF Company», лицензия №21024670 от 20.08.2021г.***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «Энергогазсервис», рабочий проект № 7572-АР***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» № 202 от 09.12.2021 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь проектируемой территории	га	0,125	0,125	0,125	0,125
Площадь застройки многофункциональной площадки	м2	714,0	714,0	714,0	714,0
Площадь застройки разминочной площадки	м2	264,0	264,0	264,0	264,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации.
Пространственно-планировочная и функциональная организация проектируемой многофункциональной спортивной площадки обусловлена ее назначением, рациональным размещением на участке.
Площадка имеет размеры 17 на 30 м, по периметру площадки предусмотрена зона безопасности 2 м. Покрытие площадки выполнено из резиновой цветной крошки двух цветов с последующим нанесением разметки. По периметру площадки предусмотрено устройство металлического панельного ограждения типа Gardis, выполненного из стального прутка диаметром 5 мм, высотой 4 м.
Вход на площадку предусмотрен с двух противоположных сторон через металлические калитки шириной 1м.

Конструктивное решение

Проектируемый объект капитального строительства состоит из ж/б плиты толщиной 120 мм, размеры в плане 34,0х21,0 м, разделённой деформационными швами и отдельных фундаментов под малые архитектурные формы.
Уровень ответственности сооружения - II Коэффициент надежности по ответственности - 1,0 Расчетная сейсмичность площадки -5 баллов Нормативная глубина промерзания грунтов - 1.5 м
Конструктивная схема здания
Монолитная железобетонная плита (разделённая деформационными швами) по уплотненному грунту основания и отдельные фундаменты под малые архитектурные формы.
Класс бетона монолитных железобетонных конструкций В15 по ГОСТ 26633-2012, марка бетона по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6.
Класс арматуры А400 по ГОСТ 5781-82*.
Бетонирование выполняется по гидроизоляции для исключения потери "цементного молочка".
Основанием для плитных фундаментов является талый не пучинистый насыпной грунт толщиной 0.2 м, который укладывается с тщательным трамбованием до коэффициента уплотнения Купл.=0,95 послойно (слоями по 0.2 м).
Основание выполняется за счет средств заказчика до начала строительно-монтажных работ.
Монолитные железобетонные фундаменты:
плитная часть - интенсивность армирования составляет d6 А400 с шагом 150 мм в обоих направлениях.
отдельные фундаменты под малые архитектурные формы - интенсивность армирования в нижней зоне составляет d8 А400 с шагом 150 мм в обоих направлениях, в верхней зоне d8 А400 с шагом 150 мм в обоих направлениях. Поперечное армирование выполняется установкой d8 А400 с шагом 300 мм.
Поверхность многофункциональной спортивной площадки выполнена из искусственного покрытия CRUMB Standart, состоящего из цветной каучуковой крошки и полиуретанового связующего толщиной 15 мм, по бетонному основанию, с нанесением разметки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол.

Электроснабжение

Электроснабжение многофункциональной спортивной площадки предусмотрено от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ КТПН 10/0,4 подключенной к ВЛ 10кВячейки №4 «Дружба» ПС 110/10 кВ «Промзона».
Напряжение питающей сети 400/230В с глухозаземленнойнейтралью. На ЩУНО выполняется повторное заземление PEN проводника: - заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный Т.П.3.407.1- 164 ГОСТ 23118-2012 - 3 шт., - горизонтальный проводник - ст. полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 проложенная на глубине 0,5 м.
Присоединение к сетям электроснабжения выполняется бронированным кабелем подземной прокладки от щита учета установленного на опоре присоединения.
Для распределения электроэнергии, а также для управления системой электроосвещения корта предусмотрен щит управления наружным освещением (ЩУНО), установленный на участке спортивной площадки. ЩУНО расположен на проектируемой на высоте 1,8 м от уровня земли до верхнего края щита. Для защиты электроустановки от импульсных

перенапряжений в ЩУНО предусмотрен ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р фирмы ИЭК. Защита от импульсных перенапряжений в точке подключения со стороны ВЛИ-0,4, выполняется сетевой организацией.
Питание осветительных приборов территории проектируемого объекта, осуществляется от щита управления наружным освещением (ЩУНО). Щит управления наружным освещением принят фирмы DKC (ST 400x400x200) навесного исполнения на 48 модулей, IP66, климатического исполнения УХЛ1, устанавливается на стойке высоте 1,8 м от уровня земли до верхнего края щита.
Управление освещением осуществляется при помощи пускателя типа КМ25-40 фирмы НЭК кнопкой управления, установленной в ЩУНО. Предусмотрен также режим автоматического включения электроосвещения спортивной площадки в зависимости от уровня освещенности. Выбор режима управления осуществляется переключателем, установленным в ЩУНО.
Подключение ЩУНО установленного на стойке выполнено от подземного бронированного кабеля 4x16 мм2. Групповые линии от ЩУНО до опор со светильниками выполнены кабелем марки АПБбш сечением 5x10 мм2. Прокладка кабеля осуществляется в земляной траншее типа Т-1 на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Ввод кабелей в монтажные коробки У995 и электрощиты выполнен в металлической трубе Т42x2,5. Подключение светильников осуществляется кабелем АсВВГнг-LS 3x2,5 проложенном внутри установленной на опоре освещения монтажной коробки У995, с автоматическим выключателем на каждый светильник, а также внутри кронштейна.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2022 года***;
месяц, год

окончание работ ***август 2022 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
(Не требуется);

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата« _____» _____2022г.

Место печати (при наличии)