ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20190614-38305105	1.1. Номер учетной системы 00000000010
2. Дата выписки 14.06.2019	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.06.2019	
4. Исправленный	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834 — 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001 — 9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140006459 — 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., Качирский р-он, с. Теренколь, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 243

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН	26.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3. Номер 103	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4. Дата 22.04.2019	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет	31. Пункт назначения
29. Способ отправления	
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер
	32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 Код валюты KZT — 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт кровли здания ГУ"Октябрьская СОШ"			Одна услуга	1	6523713.17	6523713.17			6523713.17	12%	782845.58	7306558.75			1	
						Всего по счету:		6523713.17		0.00	6523713.17		782845.58	7306558.75				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

0nkrFKKz7qDhHU/2MxaGOQa34WjUFzU2ewmn8ARn8
5ocALnmCOw
/UjmlTcARmghinxgNt1q0RircUJ3rA63KWQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

(Форма №3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

"17" июня 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"

Договор №103 от 22.04.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Октябрьская СОШ Качирского района»

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке	6 523 713,17				
НДС 12 %	782 845,58				
Итого к оплате	7 306 558,75				

Всего к оплате: Семь миллионов триста шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь тенге семьдесят пять тиын

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" _____ Билялова Ж.К.

Эксперт технического надзора _____ Третьяков А.Н.

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ Любушкин Г.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №103 от 22.04.2019 года

АКТ №1

выполненных работ от 17 июня 2019 года

Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Октябрьская СОШ Качирского района"

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	711,5	219,72	1,51	156 334	1 076	–	111 786	289 570
					218,21	0	155 258	0	–	21 450	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	711,5	137,75	18,13	98 006	12 902	–	63 829	174 782
					119,61	4,99	85 104	3 548	–	12 947	
5	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР = 72 %	окно	3	2442	1,67	7 326	5	–	5 271	13 605
					2440,33	0	7 321	0	–	1 008	
6	4131-0102-0301	Пиломатериалы. Погрузка	т	10,642	386		4 108		–	0	4 437
					0		0		–	329	
7	4131-0102-0302	Пиломатериалы. Разгрузка	т	10,642	587		6 247		–	0	6 747
					0		0		–	500	
8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	16,681	70		1 168		–	0	1 261
					0		0		–	93	

9	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,642	119		1 266	–	0	1 367
					0		0	–	101	
10	4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,681	266		4 437	–	0	4 792
					0		0	–	355	
	Раздел 2 Восстановительные работы									
11	1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	54	3183,78	8,19	171 924	442	97971	53 063	242 986
					1361,31	3,46	73 511	187	–	17 999	
21	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из пленки паронепроницаемой НР = 92 %	м2	850	89,72	14,46	76 263	12 292		61 306	148 575
					75,26	3,14	63 972	2 666	–	11 006	
22	2110-0404-0307	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная	м2	935	165		154 275		154275	0	166 617
					0		0		–	12 342	
23	1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство контробрешетки НР = 90 %	м2 покрытия	850	752,21	66,87	639 380	56 840	363157	216 952	924 839
					258,1	25,5	219 384	21 673	–	68 507	
24	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 32 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,061	21816		23 147		23147	0	24 999
					0		0		–	1 852	
25	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	518,1	5510,99	116,27	2 855 150	60 240	1852511	880 404	4 034 399
					1819,01	28,11	942 399	14 562	–	298 844	

26	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 2 сорта	м3	9,56	55988	535 245	535245	0	578 065
					0	0	–	42 820	

Итого по смете	**6 781 205**
Накладные расходы, тенге	1 404 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	502 311
Понижающий коэффициент	0,9620286
Итого с учетом понижающего коэффициента	6 523 713,17
НДС 12%	782 845,58
Итого с учетом НДС 12%	7 306 558,75

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" _____ **Билялова Ж. К.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**