Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "Азия Строй KZ"**

Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			04/05-2023СП	22.07.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
			из графы 1							
				из них			Дополнит.затраты			
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование стройки: "Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	60 205 116,00	53 754 567,86							6 450 548,14	60 205 116

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Мурсалимов К.Е.**
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Сахипова З.Т.**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**
Основание : **Договор №04/05-2023СП от 22.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года
Локальная смета №02-01-01. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	9570,835946		55,33	55,33	529554	529554	--	109108	689770
						--	15,83	--	151506		51108	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	9570,835946		31,99	31,99	306171	306171	--	63072	398817
						--	9,15	--	87573		29574	
3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	9570,835946		15,79	15,79	151123	151123	--	31105	196776
						--	4,52	--	43260		14548	
4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	47854,17973		2,31	2,31	110543	110543	--	22970	144041
						--	0,66	--	31584		10528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1097391**	**1097391**	--	**226255**	**1429404**
								--	**313923**	--	**105758**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1097391**				
		Всего заработная плата	Тенге						**313923**			
		Накладные расходы	Тенге					**226255**				
		Сметная прибыль	Тенге					**105758**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1429404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**124**
		Сметная заработная плата	Тенге						**313923**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1429404**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					313923			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	27796,24202	226,10	226,10	6284730	6284730	--	1030685	7900526
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,50	--	1431506		585111	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	416,1223682	3009,43	--	1252291	--	--	901650	2326257
		НР - 72%; СП - 8%			3009,43	--	1252291	--		172316	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2301,974297	1308,54	--	3012225	--	--	2168805	5595524
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	3012225	--		414493	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	25910,39009	38,23	38,23	990554	990555	--	203915	1290078
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,93	--	283201		95609	
9	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы бетонное (Бетон В-7,5) (Бетонные упоры в колодцах). Устройство**	м^3	0,4515111	39213,96	3030,34	17706	1368	15281	1777	21041
		НР - 99%; СП - 8%			2341,73	1632,64	1057	737		1559	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	0,170842	5874,42	264,17	1004	45	689	279	1385
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	270	12		103	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ЛЭП									
11	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м^3 грунта	45,4439794	4299,19	--	195372	--	--	140668	362923
		НР - 72%; СП - 8%			4299,19	--	195372	--		26883	
12	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м^2 креплений	90,8879589	1727,65	39,77	157023	3615	122441	23410	194868
		НР - 72%; СП - 8%			340,72	17,01	30967	1546		14435	
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	45,4439794	38,23	38,23	1737	1738	--	358	2262
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,93	--	497		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11912642	7282051	138411	4471547	17694864
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4492182	1717499	--	1310677	
		Материалы	Тенге				11912642				
		Всего заработная плата	Тенге				138410				
								6209681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4471547				
		Сметная прибыль	Тенге				1310677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17694866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4191
		Сметная заработная плата	Тенге					6209681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17694866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4191
		Сметная заработная плата	Тенге					6209681			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД									
		ГНБ									
14	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	1,4643602	23907,58 2213,95	21693,63 1791,13	35009 3242	31767 2623	--	5806 3265	44080
15	1122-1401-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 560 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	м	117,4294882	49624,85 3079,27	19875,15 3451,55	5827421 361597	2333929 405314	3131895	759242 526933	7113596
16	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	117,4294882	2503,84 1827,49	19,04 6,04	294025 214601	2236 709	77188	213157 40574	547756
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,7	**Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1,4643602	30455,62 10172,99	3919,25 70,52	44598 14897	5739 103	23962	14850 4756	64204
		ПЕРЕХОД ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
18	1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Футляр. Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0508499	3748244,90 868091,75	2880153,15 863254,36	190598 44142	146455 43896	--	87158 22221	299977
19	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	50,8499093	2503,84 1827,49	19,04 6,04	127320 92928	968 307	33424	92302 17570	237192
20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,7	**Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1,2203002	30455,62 10172,99	3919,25 70,52	37165 12414	4783 86	19968	12375 3963	53503
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
21	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,5186594	2092068,32 504029,06	1588039,26 532106,21	9453344 2277536	7175809 2404407	--	4635123 1127077	15215544
22	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопровод диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	4,5186594	869541,03 73164,00	792244,93 147645,54	3929160 330603	3579885 667160	18672	907964 386970	5224094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	4,5186594	262886,83	--	1187896	--	638370	544030	1870480
		НР - 99%; СП - 8%			121612,51	--	549526	--		138554	
24	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы бетонное (Бетон В-10) (Лист 1 "Общие данные". Упоры на углах поворота трубопроводов). Устройство**	$м^3$	6,1854577	42110,76	3030,34	260474	18744	227245	24337	307596
		НР - 99%; СП - 8%			2341,73	1632,64	14485	10099		22785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21387010	13300315	4170724	7296344	30978022
							3915971	3534704	--	2294668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21387010				
	Материалы		Тенге				4170726				
	Всего заработная плата		Тенге					7450675			
		Накладные расходы	Тенге				7296344				
		Сметная прибыль	Тенге				2294668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30978022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3902
		Сметная заработная плата	Тенге					7450675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30978022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3902
		Сметная заработная плата	Тенге					7450675			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ									
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,4811605	30584,42	13637,62	840495	374778	38940	576943	1530832
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	426777	155993		113395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				840495	374778	38940	576943	1530832
							426777	155993	--	113395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				840495				
	Материалы		Тенге				38941				
	Всего заработная плата		Тенге					582770			
		Накладные расходы	Тенге				576943				
		Сметная прибыль	Тенге				113395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1530833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					582770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1530833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					582770			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ									
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	237,4216069	1204,24	29,55	285913	7016	179061	93736	410020
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	99836	957		30371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Крышка деревянная. Изготовление и настилка**	$м^2$ щитов	2,4772094	10486,13	96,40	25976	239	24298	1526	29702
		НР - 99%; СП - 8%			580,99	41,10	1439	102		2200	
28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Песчано-щебеночная отмостка. Устройство**	$м^2$ покрытия	63,8705125	622,22	219,31	39742	14008	42	32159	77653
		НР - 108%; СП - 8%			402,25	63,95	25692	4085		5752	
29	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	8,5421014	2658,98	1290,50	22713	11024	2639	14817	40533
		НР - 108%; СП - 8%			1059,43	546,68	9050	4670		3002	
30	1129-0174-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка**	гильза	0,24406	1632,06	1,34	398	--	2	436	901
		НР - 110%; СП - 8%			1623,64	--	396	--		67	
31	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	гильза	25,3822442	1737,82	1,34	44110	34	374	48072	99557
		НР - 110%; СП - 8%			1721,76	--	43702	--		7375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				418852	32321	206416	190746	658366
							180115	9814	--	48767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374344				
	Материалы		Тенге				206041				
	Всего заработная плата		Тенге					145831			
		Накладные расходы	Тенге				142238				
		Сметная прибыль	Тенге				41325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				557907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					145831			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				44508				
	Материалы		Тенге				376				
	Всего заработная плата		Тенге					44098			
		Накладные расходы	Тенге				48508				
		Сметная прибыль	Тенге				7442				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				100458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					44098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				658365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					189929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52291490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9015045				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22086856			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5731933			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4554494		
		- Накладные расходы	Тенге							12761835	
		- Сметная прибыль	Тенге							3873265	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					52 291 490				
		Оборудования	**Тенге**				-				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**					**52 291 490**				
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге					1 087 663				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					**53 379 153**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге					1 174 341				
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**					**54 553 494**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					1 091 070				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					**55 644 564**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**					**55 644 564**				
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**					**58 151 569**				
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**					**55 243 990**				
		НДС 12%	Тенге					6 629 279				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**					**61 873 269**				
		ВСЕГО по акту со скидкой 3%	**Тенге**					**60 205 116**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор

ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор

ТОО "Азия Строй KZ"

_____ **Сахипова З.Т.**

М.П.