Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания спортзала в с. Кызыл-Жар Бухар-Жырауский район Карагандинская область
Договор №23 от 09.03.2023г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 23-2022

Акт №2
выполненных работ за октябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРОЕМЫ /АС_ Лист 25/									
10	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		13,8	2728,77	213,25	37657	2943		26292	69065
			м²		2515,52	130,64	34714	1803		5116	
		КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА /АС_ Лист 18/									
11	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		513	144,28	0,09	74016	46		53260	137459
			м² кровли		144,19	0,00	73969	0		10183	
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		513	249,01	32,54	127742	16693		83291	227916
			м² кровли		216,47	9,03	111049	4632		16883	
13	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		513	430,56	29,71	220877	15241		151099	401735
			м² кровли		400,85	8,24	205636	4227		29759	
14	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Разборка утеплений и изоляции из минеральной ваты		513	352,18	32,07	180668	16452		120965	325765
			м² утепляемого		320,11	7,39	164216	3791		24132	
		Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					640960	51375	0	434907	1161940
							589584	14453	0	86073	
		Раздел 7: КРОВЛЯ									
		КРЫШИ И КРОВЛИ /АС_ Лист 21/									
52	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление изделиями из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		86	1461,05	80,18	125650	6895	49932	50696	190454
			м² утепляемого		800,26	18,47	68822	1588		14107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	234-101-0206 РСНЬ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		15,9444	49780,00		793712		793712		857209
			м³							63497	
54	1112-0101-1701 РСНЬ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		86	987,41	166,77	84917	14342	41061	23673	117277
			м² стяжки		343,19	39,13	29514	3365		8687	
55	1112-0101-1702 РСНЬ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		86	397,52	37,23	34187	3202	29353	1737	38798
			м² стяжки		18,98	9,08	1632	781		2874	
56	1112-0101-1503 РСНЬ РК 2022	Пароизоляция прокладная /под лежни и мауэрлат/. Устройство в один слой		10	556,65	19,23	5567	193	4157	910	6995
			м² изолируемой поверхности		121,72	4,67	1217	47		518	
57	1110-0105-0101 РСНЬ РК 2022	Стропила. Установка с оплотнением		1,852	219565,41	1179,81	406635	2185	337564	48747	491812
			м³ древесины в конструкции		36115,36	441,80	66886	818		36431	
58	1110-0115-0101 РСНЬ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,93	11830,12	89,09	22832	172	20069	1920	26732
			м³ древесины в конструкции		1342,72	38,61	2591	75		1980	
59	1110-0110-0101 РСНЬ РК 2022	/Обрешетка/ Каркас из брусьев. Установка		1,747	255003,56	2004,41	445491	3502	301963	101859	591139
			м³		80152,80	826,88	140027	1445		43788	
60	1110-0115-0201 РСНЬ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		181	412,65	4,13	74698	748	64736	6862	88075
			м² обработанной поверхности		50,86	1,79	9206	324		6523	
61	1112-0101-0716 РСНЬ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		181	1144,30	31,05	207118	5620	14947	135882	370440
			м² кровли		1030,67	12,01	186551	2174		27440	
62	214-204-0506 РСНЬ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 21 мм С1 РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм		208,15	2850,00		593228		593228		640686
			м²							47458	
63	1110-0110-0101 РСНЬ РК 2022	Каркас под сайдинг. Установка		0,317	111326,81	2004,41	35291	635	9247	18483	58076
			м³		80152,80	826,88	25408	262		4302	
64	261-103-0127 РСНЬ РК 2022	Рейки под сайдинг		0,317	46624,00		14780		14780		15962
			м²							1182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА /АС_Лист 21/									
67	1112-0101-1303 РСНЬ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого	505	1461,05 800,26	80,18 18,47	737830 404131	40491 9327	293208	297692 82840	1118363
68	234-101-0206 РСНЬ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140÷150	м³	93,627	49780,00		4660752		4660752	372860	5033612
70	1110-0114-0402 РСНЬ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	5,8	174868,00 27836,26	2005,06 855,69	1014234 161450	11629 4963	841155	119818 90724	1224776
71	1110-0115-0101 РСНЬ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	5,8	11830,12 1342,72	89,99 38,61	68615 7788	517 224	60310	5768 5951	80334
72	1112-0101-0716 РСНЬ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	531	1144,30 1030,67	31,05 12,01	607623 547286	16487 6377	43850	398638 80500	1086760
73	224-102-1005 РСНЬ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	610,65	4435,00		2708233		2708233	216659	2924892
74	1112-0101-2003 РСНЬ РК 2022	Планки кровельные коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	24,2	622,40 500,47	13,65 4,47	15062 12111	330 108	2620	8798 1909	25769
75	224-105-0211 РСНЬ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	24,2	1692,00		40946		40946	3276	44222
		УЗЕЛ 11 /АС_Лист 22/									
81	1107-0107-0103 РСНЬ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,658476	114178,90 92778,56	10410,06 2077,63	75184 61092	6855 1368	7237	44972 9612	129768
82	214-201-0103 РСНЬ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,64152	831671,00		533534		533534	42683	576217
83	217-101-0107 РСНЬ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,013716	813261,00		11154		11154	892	12046
84	217-105-0103 РСНЬ РК 2022	Дюбель полипропиленовый двухцевой со стальным оцинкованным стержнем	1000 шт	3,24	10,00		32		32	3	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЛЫ А, Б, В / АС_Лист 23/									
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01521	114178,90	10410,06	1737	159	167	1039	2998
			т стальных элементов		92778,56	2077,63	1411	32		222	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00908	376202,00		3416		3416		3689
			т							273	
87	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100		14	33,00		462		462		499
			шт.							37	
88	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,00423	379988,00		1607		1607		1736
			т							129	
		Итого по разделу 7: КРОВЛЯ					13324519	113962	11483432	1267494	15759370
							1727123	33278	0	1167357	
		Раздел 8: ОКНА (АС_Лист 14)									
100	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		42,75	3698,67	255,04	158118	10903	70481	59133	234631
			м²		1794,96	126,19	76735	5395		17380	
101	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой трехэлементной - с одной поворотной створкой		42,75	31392,00		1342008		1342008		1449369
			м²							107361	
102	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,96	5167,58	254,98	4961	245	2522	1665	7156
			м²		2285,36	122,98	2194	118		530	
103	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой одноэлементный поворотный		0,96	40016,00		38415		38415		41488	
			м²							3073	
104	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		18,8	1499,14	7,36	28184	139	21877	4389	35287
			м		328,12	3,50	6169	66		2614	
105	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99		18,8	2917,00		54840		54840		59227
			м							4387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		18,8	2205,59	5,94	41465	112	29105	8841	54331
			м		651,53	1,64	12249	31		4025	
		Итого по разделу 8: ОКНА (АС., Лист 14)					1667991	11399	1559248	74128	1881489
							97347	5610	0	139370	
		ИТОГО по акту					15633470	176736	13042680	1776529	18802799
							2414054	53341	0	1392800	

Итого по акту	**Тенге**	
в том числе оборудование	Тенге	18802799
Итого без оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	18802799
Итого	Тенге	225634
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	19028433
Итого	Тенге	247370
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	19275802
Итого	Тенге	385516
Итого в ценах 2023 года к 1,079	Тенге	19661318
Итого со скидкой подрядчика к=0,949999957	Тенге	21214562
НДС 12%	Тенге	20153833
Итого по акту	Тенге	2418460
		22572293

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ "Аппарат акима Ростовского сельского округа Бухар-Жырау Бухар-Жырау Карагандинской области"

Руководитель Ргебаев Т. Ж.

Авторский надзор: ТОО "СанжарПроектСервис"
Эксперт Маумутов А.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Руководитель Жуматаев Б.С.

Технадзор: ТОО "Glad Servis"
ЖСПЕРТ Уманцев А.Ю.