Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240007552
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930140000600

Договор (контракт) Договор № 62-17 от 03.10 2017г

Номер документа	Дата составления
19	27 10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО			шт	1	1 287 445,00	1 287 445,00
				Итого	1	x	1 287 445,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик) / Э.С. Бекмолдин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемки работ (услуг) 27.10.2017

М.П.

М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		62-17	03.10.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 287 445	1 149 504							137 941	1 287 445
В том числе: **В текущем месяце- за октябрь**	1 287 445	1 149 504							137 941	1 287 445
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	64 372	57 475							6 897	64 372

к ате:	**1 223 073**	**1 092 029**							131 044	**1 223 073**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығул З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
От 23.10.2017г

1-1 Выполнение изыскательских(топографо-геодезических) работ вынос проекта в натуру: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-ва	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5
1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50м: 2 категории сложности	Сборник цен СЦИ РК 8.03-04-2016 т.62 п. 25, км	26631*0,13	3463
2	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением .ходов полигонометрии,	т.62. п.8	95193*0,13	12375

	1го разряда при длине сторон сетки или расстояние между знаками по разбивочной линии 50м: 2 категории сложности			
3	Итого:			15837
4	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=8,75%	15837*0,0875*1,2	1663
5	Итого с п.4:			17500
6	Внешний транспорт	т.4 п.2 к=19,6%	17500*0,196*1,2	4116
7	Итого полевых работ:			21616
8	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -8,5%	21616*0,085*1,2	2205
9	ВСЕГО:			**23821**

С учетом скидки 20204

Налог на добавленную стоимость, 12 % 2425
Итого с НДС 22629

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

От 23.10.2017г

2-1-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	199,2		114,72	22852	59,1% / 3187

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	1,769	663,14	1173	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,845	1097,7	4220	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,07	5393	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	3,845	4145,72	15938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	3,845	1097,70	4220,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,01	15938	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,9	17111	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,9	20299	
		НР второго уровня	%	4,24		4,32	861	
		Накладные расходы	%	-		20,32	4048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8,5	1693	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,976	1965,74	11747	59,1% 3876
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	9,203	712,65	6559	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1097,48	6559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1097,48	6559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1746,09	10435	
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	442	
		Накладные расходы	%	-		722,65	4319	
		Сметная прибыль	%	8		145,61	870	
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		205,2	42,02	8622	59,1% 1314
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,36	942,45	2224	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,84	2224	
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,36	2688,4	6344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0115	2,36	942,45	2224,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,92	6344	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30,92	6344	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37,32	7658	
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	325	

	Накладные расходы	%		-		7,99	1639	
	Сметная прибыль	%		8		3,11	639	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	30014	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	30014	.
	Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14176	.
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	10006	.
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	8378	.
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1628	.
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	3202	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	43221	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	17	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14176	.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				3				68720

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	43221	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	17	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14176	.
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания		6,7	3853,05	25815	50,8% 2685
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	5,226	694,31	3628	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,943	852,61	1657	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,82	5285	
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,407	1847,31	2599	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	1,407	818,38	1151,46
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,814	11,48	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
4. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,536	3342,82	1792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,08	0,536	942,45	505,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				660,18	4423	
4. 6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	7,37	1641,92	12101	
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,005	93	93	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1820,06	12194	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3021,81	20246	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3422,53	22931	
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	972	
		Накладные расходы	%	-		545,83	3657	
		Сметная прибыль	%	8		285,41	1912	
5	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		34,25	28669,56	981932	48,5% 49252
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	123,3	752,99	92844	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	10,494	829,78	8708	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2965,01	101551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,092475	3362,02	311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,092475	818,38		75,68
5. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	7,336	37,36	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
5. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	9,333	3552,1	33152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	9,333	818,38		7637,94
5. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,428125	3080,63	1319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,428125	1097,70		469,95
5. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,277425	57,23	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
5. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	42,388	166,06	7039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
5. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,640475	1755,85	1125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,640475	818,38		524,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1262,35	43235	
5.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,764	18451,44	641441	

5.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,303	10,378	66,3	688
5.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0014	0,04795	26031,2	1248
5.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0047	0,160975	26031,2	4190
5.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,008562	17400	149
5.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	4,452	196,54	875

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68720

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	3,021	6598,38	19933	
5.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,044525	200244,36	8916	
5.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,096927	93	9	
5.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	13,426	702,64	9434	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20054,98	686883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24028,1	822962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25466,13	872215	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,76	36982	
		Накладные расходы	%	-		2517,79	86234	
		Сметная прибыль	%	8		2123,67	72736	
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2175	164748,83	35833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146340,38	31829	
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	1350	
		Накладные расходы	%	-		6204,83	1350	
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	2654	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге . . . . 875037 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	875037	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	699078	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	106837	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	31829	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	91241	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	51937	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	39304	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	77302	.

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1043581	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	141	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	106837	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	1043581	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	141	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	106837	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		.	.	.	905052	.
в том числе:	.		.	.	.	.	.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)		6					68720

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	104204	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	69941	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	16809	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	730907	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	60315	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	965367	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	40932	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1006298	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	80504	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	1086802	.

Временные здания и сооружения 1%	10868
Итого с временными,	1097670
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	20856
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	1118526
Итого в текущих ценах 2017г.	1118526

С учетом скидки	948707
Налог на добавленную стоимость, 12 %	113845
Итого с НДС	1062552

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

От 23.10.2017г

на Наружные сети водопровода и канализации 6-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м	м3 грунта		35	35,95	1258	59,1% / 192
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,3444	942,45	325	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	325	

1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,3444	2688,4	926	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00984	0,3444	942,45	324,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,45	926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31,93	1118	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	47	
		Накладные расходы	%	-		6,83	239	
		Сметная прибыль	%	8		2,66	93	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			2					68710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		35	33,28	1165	59,1% 178
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,31885	942,45	301	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,59	301	
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,31885	2688,4	857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00911	0,31885	942,45	300,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,49	857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,49	857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29,57	1035	
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	44	
		Накладные расходы	%	-		6,33	221	
		Сметная прибыль	%	8		2,47	86	
3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		13	184,33	2396	59,1% 378
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,169	611,19	103	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,4888	1097,7	537	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,22	640	
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,1222	3512,05	429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0094	0,1222	1097,70	134,14
3. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,3666	3315,45	1215	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0282	0,3666	1097,70	402,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,51	1645	
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00052	4879,71	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	3	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 3 68710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				134,65	1750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				163,74	2129	
		НР второго уровня	%	4,24		6,94	90	
		Накладные расходы	%	-		36,03	468	
		Сметная прибыль	%	8		13,65	178	
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		13	21,29	277	59,1% 48
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,04316	663,14	29	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,04797	1091,64	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,23	81	
4. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00104	1918,72	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00008	0,00104	818,38	0,85
4. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,04693	3512,05	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00361	0,04693	1097,70	51,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	167	
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00052	4879,71	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15,23	198	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18,91	246	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80181	10	
		Накладные расходы	%	-		4,48	58	
		Сметная прибыль	%	8		1,58	21	
5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		13	42,02	546	59,1% 83

5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,1495	942,45	141	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,84	141	
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,1495	2688,4	402	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1495	942,45	140,90	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 4 68710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,92	402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30,92	402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37,32	485	
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	21	
		Накладные расходы	%	-		7,99	104	
		Сметная прибыль	%	8		3,11	40	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		58	125,23	7263	59,1% 1202
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	0,667	663,14	442	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,45	1097,7	1592	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,07	2034	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1,45	3315,45	4807	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,45	1097,70	1591,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,89	4807	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,51	5250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,24	6452	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	274	
		Накладные расходы	%	-		25,44	1476	
		Сметная прибыль	%	8		9,28	538	
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		5	2358,88	11794	59,1% 3892
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	9,24	712,65	6585	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1316,98	6585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1316,98	6585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2095,31	10477	

		НР второго уровня	%	4,24		88,84	444	
		Накладные расходы	%	-		867,17	4336	
		Сметная прибыль	%	8		174,73	874	
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		15	1127,91	16919	59,1% 5582
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	14,58	647,86	9446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	9446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	9446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	15028	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	637	
		Накладные расходы	%	-		414,64	6220	
		Сметная прибыль	%	8		83,55	1253	
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		48	29,45	1414	59,1% 215
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,38688	942,45	365	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	365	
9. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,38688	2688,4	1040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,38688	942,45		364,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	1040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21,67	1040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,16	1256	
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	53	
		Накладные расходы	%	-		5,6	269	
		Сметная прибыль	%	8		2,18	105	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ дна траншеи	м3 уплотненного грунта		7	188,47	1319	59,1% 362
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,756	611,19	462	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,18375	818,38	150	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	612	
10. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,18375	1847,31	339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,18375	818,38		150,38

. 4	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,735	11,48	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	810	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	1172	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	50	
		Накладные расходы	%	-		58,81	412	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	98	
11	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Возврат перемещенного растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м	м3 грунта		35	35,95	1258	59,1% / 192
11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,3444	942,45	325	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	325	
11. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,3444	2688,4	926	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,3444	942,45	324,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,45	926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31,93	1118	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	47	
		Накладные расходы	%	-		6,83	239	
		Сметная прибыль	%	8		2,66	93	
12	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		35	33,28	1165	59,1% / 178
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,31885	942,45	301	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,59	301	
12. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,31885	2688,4	857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	0,31885	942,45	300,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,49	857	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,49	857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29,57	1035	
		НР второго уровня	%		4,24	1,25	44	
		Накладные расходы	%		-	6,33	221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2,47	86	
				ТРУБОПРОВОДЫ				
13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3,08	4556,46	14034	62,1% 1409
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	3,142	694,31	2181	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,1078	818,38	88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				736,84	2269	
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,1078	3362,02	362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,035	0,1078	818,38	88,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,67	362	
13. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,388	2512,63	8513	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	8513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3589,76	11056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4047,34	12466	
		НР второго уровня	%	4,24		171,61	529	
		Накладные расходы	%	-		629,18	1938	
		Сметная прибыль	%	8		337,52	1040	
14	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,046	307874,71	14162	62,1% 4295
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	7,958	790,27	6289	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,8579	731,37	627	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150356,72	6916	
14. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,805	2251,09	1812	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		17,5	0,805	724,87	583,52
14. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,00506	2835,32	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,00506	942,45	4,77

14. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1	маш.-ч	8	0,368	128,85	47	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			8					68710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,04278	1159,96	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,04278	818,38	35,01	
14. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,00506	1755,85	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00506	818,38	4,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42008,67	1932	
14. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,00736	215,22	2	
14. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,23	268,51	62	
14.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	46,46	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180102,36	8285	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				273473,88	12580	
		НР второго уровня	%	4,24		11595,29	533	
		Накладные расходы	%	-		104966,82	4828	
		Сметная прибыль	%	8		22805,53	1049	
15	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,456 КГ	м		46,46	313,69	14574	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				278,64	12946	
		НР второго уровня	%	4,24		11,81	549	
		Накладные расходы	%	-		11,81	549	
		Сметная прибыль	%	8		23,24	1080	
16	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка провода в траншее	км кабеля		0,046	23670,87	1089	42,8%
								157
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	6,3	0,2898	855,67	248	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	0,41584	286,3	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,06072	5906,46	359	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,06072	1097,70	66,65	
16. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,064032	2635,77	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,064032	818,38	52,40	
16. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,064032	542,22	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12220,29	562	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17611,01	810	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21025,97	967	
		НР второго уровня	%	4,24		891,5	41	
		Накладные расходы	%	-		4306,46	198	
		Сметная прибыль	%	8		1753,4	81	
17	23-060901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 18 КГ	км		0,046	15093,83	694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13407,3	617	
		НР второго уровня	%	4,24		568,47	26	
		Накладные расходы	%	-		568,47	26	
		Сметная прибыль	%	8		1118,06	51	
18	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных кранов обратных диам. 50 мм	шт		1	1420,27	1420	62,1% 417
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,88	0,88	752,99	663	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				670,82	671	
18. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,56	18	
18. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	179492,14	144	
18. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	424,32	21	
18. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,81	165	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				845	845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1261,58	1262	
		НР второго уровня	%	4,24		53,49	53	
		Накладные расходы	%	-		470,07	470	
		Сметная прибыль	%	8		105,21	105	
19	23-040901-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005 9,28 КГ	шт.		1	21631,73	21632	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19214,68	19215	
		НР второго уровня	%	4,24		814,7	815	
		Накладные расходы	%	-		814,7	815	
		Сметная прибыль	%	8		1602,35	1602	
20	11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм+Футляр. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0105	670501,83	7040	62,1% --- 2076
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	328	3,444	880,72	3033	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	32,85	0,344925	896,3	309	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				318319,72	3342	
20. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17,66	0,18543	3063,81	568	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,66	0,18543	942,45	174,76	
20. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,01386	3739,01	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,01386	1097,70	15,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20,63	0,216615	23,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,126	128,85	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2	0,021	166,97	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	13,6	0,1428	1159,96	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		13,6	0,1428	818,38	116,86
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,002835	1755,85	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,27	0,002835	818,38	2,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77654,38	815	
20.10	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20	0,21	364,91	77	
20.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00189	24435,92	46	
20.12	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,000525	200244,36	105	
20.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,378	268,51	101	
20.14	23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	10,542	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31375,24	329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397905,79	4178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				595582,33	6254	
		НР второго уровня	%	4,24		25252,69	265	
		Накладные расходы	%	-		222929,24	2341	
		Сметная прибыль	%	8		49666,8	522	
21	23-010201-	-Трубы стальные электросварные	м		10,605	3166,03	33576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 15,04 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2812,27	29824	
		НР второго уровня	%	4,24		119,24	1265	
		Накладные расходы	%	-		119,24	1265	
		Сметная прибыль	%	8		234,52	2487	
22	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0105	1567576,37	16460	62,1% 1072
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	205	2,152	799,44	1721	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,00517	995,78	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				164375,52	1726	
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00189	3362,02	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,00189	818,38	1,55
22. 4	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,32802	811,44	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч		0,3124	0,0032802	1098,00	3,60
22. 5	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,72555	38,81	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28636,32	301	
22. 6	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	34,86	250,77	8742	
22. 7	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,861	2778,53	2392	
22. 8	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,007455	16137,42	120	
22. 9	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,003255	6598,38	21	
22.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000577	365439,27	211	
22.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,002625	14279,15	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.12	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0126	211,97	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1097822,24	11527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1290343,76	13549	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1392420,96	14620	
		НР второго уровня	%	4,24		59038,65	620	
		Накладные расходы	%	-		161115,85	1692	
		Сметная прибыль	%	8		116116,77	1219	
23	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		10,5	1433,63	15053	62,1 / 4513
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	8,862	818,38	7252	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,01785	818,38	15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				692,1	7267	
23. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	2,738	38,81	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,01785	1755,85	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,01785	818,38	14,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,11	138	
23. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,005649	228,09	1	
23. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000389	168399,16	65	
23. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,373	590,58	1401	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,82	1468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				843,64	8858	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1273,44	13371	
		НР второго уровня	%	4,24		53,99	567	
		Накладные расходы	%	-		483,79	5080	
		Сметная прибыль	%	8		106,19	1115	
24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых втулки,отводы, переходов, заглушки	шт		4	1270,79	5083	62,1 / 1202
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	1,656	771,93	1278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	726,25	657	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				483,71	1935	
24. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	2251,09	2017	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,224	0,896	724,87	649,48
24. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2835,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,004	942,45	3,77
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1755,85	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,004	818,38	3,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				508,84	2035	
24. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				828,41	3314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1128,8	4515	
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	191	
		Накладные расходы	%	-		348,25	1393	
		Сметная прибыль	%	8		94,13	377	
25	23-020303-7302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,32 КГ	шт.		2	666,46	1333	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,99	1184	
		НР второго уровня	%	4,24		25,1	50	
		Накладные расходы	%	-		25,1	50	
		Сметная прибыль	%	8		49,37	99	
26	23-020303-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,2 КГ	шт.		2	636,43	1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				565,32	1131	
		НР второго уровня	%	4,24		23,97	48	
		Накладные расходы	%	-		23,97	48	
		Сметная прибыль	%	8		47,14	94	
27	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм+Футляр. Укладка	км трубопровода		0,0006	444153,46	266	62,1% 78
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	236	0,1416	790,27	112	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	0,018702	733,95	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				209381	126	
27. 3	31-060202-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,01722	2251,09	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	0,01722	724,87	12,48	
27. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,000252	2835,32	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,000252	942,45	0,24	
27. 5	32-040105-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0072	128,85	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
27. 6	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,000834	1159,96	0,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,000834	818,38	0,68	
27. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,000396	1755,85	0,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,000396	818,38	0,32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70114,52	42	
27. 8	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,000264	215,22	0,06	
27. 9	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	0,0174	268,51	5	
27.10	23-011399-9903	-Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,606	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7881,49	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264499,73	159	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				394525,33	237	
		НР второго уровня	%	4,24		16727,87	10	
		Накладные расходы	%	-		146753,47	88	
		Сметная прибыль	%	8		32900,26	20	
28	23-010501-1314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,82 КГ	м		0,606	1868,86	1133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1660,04	1006	
		НР второго уровня	%	4,24		70,39	43	
		Накладные расходы	%	-		70,39	43	
		Сметная прибыль	%	8		138,43	84	
29	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	6892,2	6892	62,1% 1627
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	2,01	2,01	905,17	1819	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	910,02	801	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2620,21	2620	
29. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	3063,81	1991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,65	0,65	942,45	612,59
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1755,85	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,23	0,23	818,38	188,23
29. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2399,24	2399	
29. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	4812,69	197	
29. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	180,96	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 8	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	200244,36	44	
29. 9	23-011399-9901	-Трубы стальные	м	0,4	0,4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,3	276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4494,93	4495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6122,09	6122	
		НР второго уровня	%	4,24		259,58	260	
		Накладные расходы	%	-		1886,73	1887	
		Сметная прибыль	%	8		510,53	511	
30	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов бетоном В12,5	отверс		0,1	862,44	86	59,1% 26
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6065	0,06065	724,87	44	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,00008	725	0,06	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				440,21	44	
30. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,00008	1370,19	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,00008	724,87	0,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,1	-	
30. 4	21-020499-9901	-Растворы	м3	0,003	0,0003	-	-	
30. 5	21-070203-0204	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0002	32588,78	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				65,18	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				505,91	51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				766,07	77	
		НР второго уровня	%	4,24		32,48	3	
		Накладные расходы	%	-		292,65	29	
		Сметная прибыль	%	8		63,88	6	
31	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	-Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода		0,15	28696,56	4304	62,1% 567
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,34	0,801	734,04	588	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	0,33	985,97	325	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6088,91	913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,32	0,198	3080,63	610	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,32	0,198	1097,70	217,34
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,88	0,132	1755,85	232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,88	0,132	818,38	108,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5611,58	842	
31. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	0,03	16227,47	487	
31. 6	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,0018	26031,2	47	
31. 7	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0003	0,000045	17400	0,78	
31. 8	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,34	0,051	25336,41	1292	
31. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0008	0,00012	93	0,01	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12177,54	1827	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21708,9	3256	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25490,11	3824	
		НР второго уровня	%	4,24		1080,78	162	
		Накладные расходы	%	-		4862	729	
		Сметная прибыль	%	8		2125,67	319	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	153824	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1427	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	367	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	617	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	224	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	157	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	67	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	132	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1783	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,71	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	367	.
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	87092	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	24185	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	48984	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	34738	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	29783	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	4955	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	9746	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	131577	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	64	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	48984	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	65305	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	65305	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2769	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5446	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	73520	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	206880	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	65	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	49351	.
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	153824	.
		в том числе:		.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	42296	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	21422	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	7055	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	90107	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	29940	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	183764	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	7792	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	191556	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	15324	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	.	206880	.

Временные здания и сооружения 1% 2069

Итого с временными, 208949

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 3970

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 212919

Итого в текущих ценах 2017г. 212919

С учетом скидки	180593
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22671
Итого с НДС	202264

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		62-17	03.10.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 121 510	8 604 956							1 032 595	9 637 551
В том числе:										
В текущем месяце- за декабрь	9 637 551	8 604 956							1 032 595	9 637 551
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	481 878	430 248							51 630	481 878

Итого к оплате:	**9 155 673**	**8 174 708**							980 965	**9 155 673**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығул З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240007552**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930140000600**

Договор (контракт) Договор № 62-17 от 03.10.2017г

Номер документа	Дата составления
30	**12.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с Пугачево Бурлинского района ЗКО за декабрь 2017г.			шт	1	9 637 551,00	9 637 551,00
				Итого	1	x	9 637 551,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / З.С. Бисенбаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

От 11.12.2017г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС 2-1-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Стены И ПЕРЕГОРОДКИ						
		ПЕРЕГОРОДКИ						
1	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом		31,66	4610,84	145979	50,8% / 14647

			проемов)					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	38,309	724,87	27769	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,301	818,38	1065	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				910,73	28834	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,301	3552,1	4622	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0411	1,301	818,38	1064,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,99	4622	
1. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,72818	18591,19	13538	
1. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,596	43144,8	68845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000728	205870,68	150	
1. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,005066	17461,64	88	
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,09498	93	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2609,9	82630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3632,99	115020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4095,64	129668	
		НР второго уровня	%	4,24		173,66	5498	
		Накладные расходы	%	-		636,3	20145	
		Сметная прибыль	%	8		341,54	10813	
2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные+монолитные заделки В10. Устройство	м3		13,3	28275,86	376069	48,5% 23965
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	65,17	724,87	47240	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	2,62	828,87	2172	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3715,15	49412	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03591	3362,02	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,03591	818,38	29,39
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	3,878	37,36	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	2,342	3552,1	8319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1761	2,342	818,38	1916,65
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,09842	3080,63	303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0074	0,09842	1097,70	108,04
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,11438	57,23	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,14364	1755,85	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0108	0,14364	818,38	117,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,75	9147	
2. 9	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,566	17466,96	236957	
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	10,135	66,3	672	
2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0931	26031,2	2424	
2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,010906	17400	190	
2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	3,99	196,54	784	
2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,9975	6598,38	6582	
2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,056392	93	5	
2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	8,658	702,64	6084	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19074,96	253697	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23314,57	310084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25116,42	334048	
		НР второго уровня	%	4,24		1064,94	14164	
		Накладные расходы	%	-		2866,78	38128	
		Сметная прибыль	%	8		2094,51	27857	
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,20177	15820,4	3192	48,5% 890
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	2,341	752,99	1762	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,076673	935,99	72	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9090,36	1834
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,032283	3080,63	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,032283	1097,70	35,44
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,044389	1755,85	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,044389	818,38	36,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,19	177	
3. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,056496	107,1	6	
3. 6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,20177	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,99	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9643,86	1946	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14052,68	2835	
		НР второго уровня	%	4,24		595,83	120	
		Накладные расходы	%	-		5004,66	1010	
		Сметная прибыль	%	8		1171,88	236	
4	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1363	164748,83	22455	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146340,38	19946	
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	846	
		Накладные расходы	%	-		6204,83	846	
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	1663	
5	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03397	177051,64	6014	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				157268,52	5342	
		НР второго уровня	%	4,24		6668,19	227	

		Накладные расходы	%	-		6668,19	227
		Сметная прибыль	%	8		13114,94	446
6	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0315	208835,65	6578
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				185501,1	5843

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68860

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7865,25	248	
		Накладные расходы	%	-		7865,25	248	
		Сметная прибыль	%	8		15469,31	487	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	458182	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	458182	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	336333	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	80079	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	31132	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	60603	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	39502	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	21101	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	41503	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	560288	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	110	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	80079	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	560288	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	110	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	80079	.
		РАЗДЕЛ 2. Проемы						
7	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	ОКНА	5,1	3398,39	17332	59,8% 2681
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,112	5,672	743,82	4219	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,34119	774,77	264	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				879,03	4483	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,15912	1370,19	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,15912	724,87	115,34	
7. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,001	18,64	19	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,18207	1755,85	320	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,18207	818,38	149,00	
7. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,542	14,35	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,43	578	
7. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	5,1	-	-	
7. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,692	982,74	4611	
7. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	31,212	24,49	764	
7.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,621	108,14	392	
7.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	10,914	80,69	881	
7.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	40,8	9,87	403	
7.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	17,697	48,98	867	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,38	7917	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2493,01	12714	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3018,67	15395	
		НР второго уровня	%	4,24		127,99	653	
		Накладные расходы	%	-		653,65	3334	
		Сметная прибыль	%	8		251,73	1284	
8	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 0,1 КГ	шт.		22	66,74	1468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,28	1304	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	55	
		Накладные расходы	%	-		2,51	55	
		Сметная прибыль	%	8		4,94	109	
		ДВЕРИ						
9	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		5,4	2545,03	13743	59,8% 2545

	Изм. и доп. вып. 7							
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	4,855	781,1	3792	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,5454	851,29	464	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,19	4256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,37368	3552,1	1327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0692	0,37368	818,38	305,81
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,06426	3080,63	198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0119	0,06426	1097,70	70,54
9. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,09666	478,19	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
9. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,10746	1755,85	189	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0199	0,10746	818,38	87,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				325,97	1760	
9. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,00567	18694,09	106	
9. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00432	26031,2	112	
9. 9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	5,4	-	-	
9.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,806	215,22	1034	
9.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,333	982,74	2293	
9.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,1134	346,48	39	
9.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,22302	196,54	44	
9.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	2,025	190,42	386	
9.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001274	75443,28	96	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				761,15	4110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1789,32	9662	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2260,66	12208	

		НР второго уровня	%	4,24		95,85	518		
		Накладные расходы	%	-		567,19	3063		
		Сметная прибыль	%	8		188,52	1018		
10	21-090402-0202 РСНБ	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой	м2		2,88	46888,49	135039		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				8				68860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				41649,34	119950	
		НР второго уровня	%	4,24		1765,93	5086	
		Накладные расходы	%	-		1765,93	5086	
		Сметная прибыль	%	8		3473,22	10003	
11	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2		2,1	55265,52	116058	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49090,35	103090	
		НР второго уровня	%	4,24		2081,43	4371	
		Накладные расходы	%	-		2081,43	4371	
		Сметная прибыль	%	8		4093,74	8597	
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге	.	.	.	.	246721	.
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	23681	.
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	12027	.
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	8739	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	1304	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	6452	.
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	5226	.
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	1226	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	2411	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	32543	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	11	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	8739	.
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	223040	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	223040	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	9457	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	18600	.
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	251096	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	283640	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	11	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	8739	.

Керамическая плитка тип 417

12	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем уплотнения	м2 площади	112,8	397,94	44888	68860	60,9%
			9					13965

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3829
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	7,682	712,65	5474	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,99264	818,38	812	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,73	6287	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,37224	3362,02	1251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0033	0,37224	818,38	304,63
12. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,10152	2481,04	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0009	0,10152	818,38	83,08
12. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,51888	1847,31	959	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,51888	818,38	424,64
12. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,049	11,48	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	2474	
12. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	5,753	4879,71	28072	
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,24816	93	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	28095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				319,53	36043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,47	39872	
		НР второго уровня	%	4,24		14,99	1691	
		Накладные расходы	%	-		48,93	5519	
		Сметная прибыль	%	8		29,48	3325	
13	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		9,024	25815,05	232955	60,9%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	33,028	694,31	22932	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2541,17	22932	

13. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,332	11,79	51	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			10					68860

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	51	
13. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,797	2512,63	7029	
13. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,204	16227,47	149365	
13. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009024	14373,62	130	
13. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	18,048	729,15	13160	
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,158	93	294	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	169977	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21382,99	192960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22930,57	206925	
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	8774	
		Накладные расходы	%	-		2519,83	22739	
		Сметная прибыль	%	8		1912,23	17256	
14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		112,8	813,63	91777	60,9%
								17149
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	40,157	675,36	27120	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,433	724,87	1038	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,63	28159	
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,231	11,79	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
14. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,433	1370,19	1963	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0127	1,433	724,87	1038,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,47	2084	
14. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,301	15124,21	34803	
14. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,948	93	367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	35170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,69	64374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,71	81522	
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	3457	
		Накладные расходы	%	-		182,67	20605	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	6798	
15	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		112,8	1161,72	131042	60,9% 3704
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0528	5,956	675,36	4022	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,23688	8698,44	2060	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,93	6083	
15. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	31,404	11,79	370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	2,843	1370,19	3895	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0252	2,843	724,87	2060,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,81	4265	
15. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	6,903	15124,21	104408	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				925,6	104408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				999,07	112695	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1031,91	116400	
		НР второго уровня	%	4,24		43,75	4935	
		Накладные расходы	%	-		76,59	8640	
		Сметная прибыль	%	8		86,05	9707	
				Керамическая плитка тип 411				
16	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		17,1	397,94	6805	60,9% 580
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,165	712,65	830	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,15048	818,38	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,73	953	
16. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,05643	3362,02	190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0033	0,05643	818,38	46,18
16. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01539	2481,04	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0009	0,01539	818,38	12,59
16. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,07866	1847,31	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,07866	818,38	64,37
16. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,15903	11,48	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	375	
16. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,8721	4879,71	4256	
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,03762	93	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	4259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				319,53	5464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,47	6044	
		НР второго уровня	%	4,24		14,99	256	
		Накладные расходы	%	-		48,93	837	
		Сметная прибыль	%	8		29,48	504	
17	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		17,1	813,63	13913	60,9% 2600
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	6,088	675,36	4111	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,21717	724,87	157	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,63	4269	
17. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,551	11,79	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,21717	1370,19	298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0127	0,21717	724,87	157,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,47	316	
17. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,34884	15124,21	5276	
17. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5985	93	56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	5332	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,69	9759	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,71	12358	
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	524	
		Накладные расходы	%	-		182,67	3124	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	1031	
18	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		17,1	774,48	13244	60,9% 374
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0352	0,60192	675,36	407	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03591	5798,96	208	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,95	615	
18. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	3,174	11,79	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
18. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0168	0,28728	1370,19	394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0168	0,28728	724,87	208,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,21	431	
18. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0408	0,69768	15124,21	10552	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				617,07	10552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,05	11389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				687,94	11764	
		НР второго уровня	%	4,24		29,17	499	
		Накладные расходы	%	-		51,06	873	
		Сметная прибыль	%	8		57,37	981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		68,8	397,94	27378	60,9% 2335
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	4,685	712,65	3339	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,60544	818,38	495	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,73	3834	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,22704	3362,02	763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0033	0,22704	818,38	185,80
19. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,06192	2481,04	154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0009	0,06192	818,38	50,67
19. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,31648	1847,31	585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,31648	818,38	259,00
19. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,63984	11,48	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	1509	
19. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,509	4879,71	17122	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,15136	93	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	17136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				319,53	21984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,47	24319	
		НР второго уровня	%	4,24		14,99	1031	
		Накладные расходы	%	-		48,93	3366	
		Сметная прибыль	%	8		29,48	2028	
20	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6,49	25815,05	167540	60,9% 10044
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	23,753	694,31	16492	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2541,17	16492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,115	11,79	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	37	
20. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,012	2512,63	5055	
20. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,62	16227,47	107423	
20. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00649	14373,62	93	
20. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12,98	729,15	9464	
20. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,272	93	211	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	122247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21382,99	138776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22930,57	148819	
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	6310	
		Накладные расходы	%	-		2519,83	16354	
		Сметная прибыль	%	8		1912,23	12410	
21	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		68,88	813,63	56043	60,9% 10472
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	24,521	675,36	16561	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,874776	724,87	634	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,63	17195	
21. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,247	11,79	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,874776	1370,19	1199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0127	0,874776	724,87	634,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,47	1272	
21. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,405	15124,21	21252	
21. 6	21-130703-	Вода техническая	м3	0,035	2,411	93	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1405							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	21476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,69	39309	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,71	49781	
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	2111	
		Накладные расходы	%	-		182,67	12582	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	4151	
22	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		68,8	1161,72	79926	60,9% 2259
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0528	3,633	675,36	2453	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,14448	8698,44	1257	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,93	3710	
22. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	19,154	11,79	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
22. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	1,734	1370,19	2376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0252	1,734	724,87	1256,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,81	2601	
22. 5	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	4,211	15124,21	63681	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				925,6	63681	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				999,07	68736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1031,91	70996	
		НР второго уровня	%	4,24		43,75	3010	
		Накладные расходы	%	-		76,59	5270	
		Сметная прибыль	%	8		86,05	5920	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	701489	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	701489	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	582333	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110528	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	99909	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	67311	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	32598	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	64112	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	865510	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	156	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110528	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	865510	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	156	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110528	.
		РАЗДЕЛ 4. Кровля							
23	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 0,125 Т	м3		48,4	23614,47	1142940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20975,87	1015232	
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	43046	
		Накладные расходы	%	-		889,38	43046	
		Сметная прибыль	%	8		1749,22	84662	
24	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		220	701,29	154285	56,4% / 15684
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	34,1	799,44	27261	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,616	888,21	547	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,4	27808	
24. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,242	3552,1	860	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,242	818,38	198,05	
24. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,154	3080,63	474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,154	1097,70	169,05	
24. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	3,982	478,19	1904	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
24. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,22	1755,85	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,22	818,38	180,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,47	3624	
24. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	242	153	37026	
24. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	431,2	100,83	43478	
24. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,055	58564,32	3221	
24.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,132	51147,9	6752	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				411,26	90476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				551,64	121362	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				622,93	137046	
		НР второго уровня	%	4,24		26,41	5811	
		Накладные расходы	%	-		97,7	21494	
		Сметная прибыль	%	8		51,95	11429	
25	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стропил	м3		2,69	93896,43	252581	59,8%
								25672
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	59,449	706,54	42003	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,9953	931,62	927	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15959,23	42930	
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,4035	3080,63	1243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,4035	1097,70	442,92	
25. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,184	85,01	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,5918	1755,85	1039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,5918	818,38	484,32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				885,79	2383	
25. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,10222	205870,68	21044	
25. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		4,38	11,782	66,3	781	
25. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ		0,16	0,4304	38709,8	16661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8486-86						
25. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1614	38743,46	6253	
25.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,233	45129,92	100762	
25.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	9,092	215,22	1957	
25.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	19,368	196,54	3807	
25.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,005272	575926,68	3037	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57360,84	154301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73861,16	198687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				83404,78	224359	
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	9513	
		Накладные расходы	%	-		13079,98	35185	
		Сметная прибыль	%	8		6955,29	18710	
26	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		290,1	5199,06	1508247	56,4% 208116
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	496,071	734,04	364136	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	5,657	859,92	4865	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,98	369000	
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,51	3552,1	12469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0121	3,51	818,38	2872,51
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,84129	3080,63	2592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0029	0,84129	1097,70	923,48
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,305	1755,85	2292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	1,305	818,38	1067,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	17352	
26. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,11604	252174,8	29262	
26. 7	21-050302-	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ	т	0,00005	0,014505	205870,68	2986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8486-86						
25. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1614	38743,46	6253	
25.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,233	45129,92	100762	
25.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	9,092	215,22	1957	
25.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	19,368	196,54	3807	
25.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,005272	575926,68	3037	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57360,84	154301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73861,16	198687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				83404,78	224359	
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	9513	
		Накладные расходы	%	-		13079,98	35185	
		Сметная прибыль	%	8		6955,29	18710	
26	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		290,1	5199,06	1508247	56,4% 208116
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	496,071	734,04	364136	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	5,657	859,92	4865	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,98	369000	
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,51	3552,1	12469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	3,51	818,38	2872,51	
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,84129	3080,63	2592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,84129	1097,70	923,48	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,305	1755,85	2292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,305	818,38	1067,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	17352	
26. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,11604	252174,8	29262	
26. 7	21-050302-	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ	т	0,00005	0,014505	205870,68	2986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	8479-70						
26. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,02901	295123,74	8562	
26. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008856	2,569	38709,8	99450	
26.10	21-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	320,851	1784,25	572478	
26.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,030751	1215531,96	37378	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2585,72	750116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3900,74	1131605	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4618,14	1339721	
		НР второго уровня	%	4,24		195,81	56804	
		Накладные расходы	%	-		913,2	264920	
		Сметная прибыль	%	8		385,12	111722	
27	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		290,1	100,79	29240	56,4% ---------- 8750
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	20,133	743,82	14975	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,60921	884,88	539	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,48	15514	
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,23208	3552,1	824	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,23208	818,38	189,93
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14505	3080,63	447	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0005	0,14505	1097,70	159,22
27. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,189	478,19	569	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
27. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,23208	1755,85	407	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,23208	818,38	189,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,75	2247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,37	17223	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				89,53	25973	
		НР второго уровня	%	4,24		3,8	1101	
		Накладные расходы	%	-		33,96	9851	
		Сметная прибыль	%	8		7,47	2166	
28	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ 0,8 КГ	м2		319,11	110,24	35178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,92	31247	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	1325	
		Накладные расходы	%	-		4,15	1325	
		Сметная прибыль	%	8		8,17	2606	
29	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		30	1384,18	41525	56,4% 3556
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,27	8,1	771,93	6253	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,051	1015,55	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210,15	6304	
29. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,036	3080,63	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,036	1097,70	39,52	
29. 4	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	1,926	18,64	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,015	1755,85	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,015	818,38	12,28	
29. 6	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,45	180,87	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,48	255	
29. 7	21-100304-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	61,8	391,68	24206	
29. 8	21-130208-	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с	1000 шт.	0,00898	0,2694	8749,53	2357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0206	резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм						
29. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,3	865,66	260	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				894,09	26823	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1110,99	33330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1229,52	36886	
		НР второго уровня	%	4,24		52,13	1564	
		Накладные расходы	%	-		170,65	5120	
		Сметная прибыль	%	8		102,53	3076	
30	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		30	1026,73	30802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				912,01	27360	
		НР второго уровня	%	4,24		38,67	1160	
		Накладные расходы	%	-		38,67	1160	
		Сметная прибыль	%	8		76,05	2282	
31	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		78	1631,02	127219	56,4% 13808
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,2278	17,768	771,93	13716	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	9,812	1097,26	10767	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				313,88	24483	
31. 3	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	9,75	5271,51	51397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,125	9,75	1097,70	10702,58
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0468	3080,63	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0006	0,0468	1097,70	51,37
31. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	6,63	18,64	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0156	1755,85	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0156	818,38	12,77	
31. 7	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,17	180,87	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				665,44	51904	
31. 8	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	80,34	391,68	31468	
31. 9	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,26208	5468,58	1433	
31.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,78	865,66	675	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				430,46	33576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1271,74	99196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1448,77	113004	
		НР второго уровня	%	4,24		61,43	4791	
		Накладные расходы	%	-		238,46	18600	
		Сметная прибыль	%	8		120,82	9424	
32	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,69 КГ	м		78	832,78	64957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,73	57699	
		НР второго уровня	%	4,24		31,36	2446	
		Накладные расходы	%	-		31,36	2446	
		Сметная прибыль	%	8		61,69	4812	
33	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		290,1	249,79	72465	59,8% 3865
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	8,413	743,82	6258	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,229179	899,7	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,28	6464	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,066723	3080,63	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,066723	1097,70	73,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,162456	1755,85	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00056	0,162456	818,38	132,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	491	
33. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,011604	67003,8	778	
33. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,017406	70961,02	1235	
33. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,066723	774943,6	51707	
33. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,229179	93	21	
33. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,11604	120,36	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				185,3	53755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208,56	60503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				221,88	64368	
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	2729	
		Накладные расходы	%	-		22,73	6595	
		Сметная прибыль	%	8		18,5	5368	
34	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,69	7141,92	19212	59,8% 946
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	2,098	734,04	1540	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,04573	900,53	41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,86	1581	
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01345	3080,63	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,01345	1097,70	14,76
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,03228	1755,85	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	0,03228	818,38	26,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,47	98	
34. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00269	67003,8	180	
34. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004573	70961,02	325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 7	21-130704-2401	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,018023	774943,6	13967	
34. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,023	0,06187	93	6	
34. 9	22-040201-9909	-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,03228	120,36	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	14481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5992,37	16119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,91	17065	
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	724	
		Накладные расходы	%	-		620,52	1669	
		Сметная прибыль	%	8		529,03	1423	
35	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство слуховых окон	шт		2	18697,91	37396	59,8% 5523
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,08	12,16	724,87	8814	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	958,04	422	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4617,98	9236	
35. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	3080,63	678	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,22	1097,70	241,49
35. 4	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	15,52	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1755,85	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,22	818,38	180,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				534,5	1069	
35. 6	21-070101-0202	-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13334,63	1600	
35. 7	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3008	0,6016	26031,2	15660	
35. 8	21-090105-0100	-Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1	-	-	
35. 9	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,54	550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8905,42	17811	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13847,12	27694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16608,68	33217	
		НР второго уровня	%	4,24		704,21	1408	
		Накладные расходы	%	-		3465,76	6932	
		Сметная прибыль	%	8		1385,03	2770	
36	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 0,06 КГ	шт.		4	560,36	2241	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				497,75	1991	
		НР второго уровня	%	4,24		21,1	84	
		Накладные расходы	%	-		21,1	84	
		Сметная прибыль	%	8		41,51	166	
37	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		4	482,26	1929	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	1713	
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	73	
		Накладные расходы	%	-		18,16	73	
		Сметная прибыль	%	8		35,72	143	
38	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		3,06	4471,05	13681	56,4%
								1904
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,48	4,529	734,04	3324	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,05967	859,92	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1103,15	3376	
38. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,037026	3552,1	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,037026	818,38	30,30	
38. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,008874	3080,63	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,008874	1097,70	9,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,01377	1755,85	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	0,01377	818,38	11,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	183	
38. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,001224	252174,8	309	
38. 7	21-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	3,384	1784,25	6039	
38. 8	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000324	1215531,96	394	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2203,1	6741	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3349,29	10249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3971,47	12153	
		НР второго уровня	%	4,24		168,39	515	
		Накладные расходы	%	-		790,57	2419	
		Сметная прибыль	%	8		331,19	1013	
39	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		0,6	7141,92	4285	59,8% 211
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,468	734,04	344	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0102	900,53	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,86	353	
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,003	3080,63	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,003	1097,70	3,29
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0072	1755,85	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	0,0072	818,38	5,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,47	22	
39. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0006	67003,8	40	
39. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00102	70961,02	72	
39. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00402	774943,6	3115	
39. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,0138	93	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 9	22-040201-9909	-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0072	120,36	0,87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	3230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5992,37	3595	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,91	3806	
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	161	
		Накладные расходы	%	-		620,52	372	
		Сметная прибыль	%	8		529,03	317	
40	12-080101-1811 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.		2	13321,05	26642	59,1% 266
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,316	0,632	712,65	450	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	724,75	0,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,34	451	
40. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0004	1370,19	0,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0004	724,87	0,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,274038	1	
40. 4	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0455	0,091	252174,8	22948	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11473,95	22948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11699,42	23399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11832,6	23665	
		НР второго уровня	%	4,24		501,7	1003	
		Накладные расходы	%	-		634,88	1270	
		Сметная прибыль	%	8		986,74	1973	
41	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м		5	1084,48	5422	59,1% 313
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1478	0,739	712,65	527	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,005	752,92	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				106,08	530	
41. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0035	1370,19	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,0035	724,87	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0015	1755,85	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,0015	818,38	1,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,49	7	
41. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,0157	252174,8	3959	
41. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05	196,54	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				793,79	3969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				900,61	4503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				963,3	4817	
		НР второго уровня	%	4,24		40,84	204	
		Накладные расходы	%	-		103,54	518	
		Сметная прибыль	%	8		80,33	402	
				Деревянная лестница				
42	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-Деревянная лестница. Установка	м3		0,4	114900,51	45960	59,8% 7826
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	39	15,6	830,61	12958	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,14	930,11	130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32719,33	13088	
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,056	3080,63	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,14	0,056	1097,70	61,47
42. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,156	85,01	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,084	1755,85	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	0,084	818,38	68,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,17	333	
42. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,016	205870,68	3294	
42. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,56	0,224	38743,46	8679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86						
42. 8	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,196	39464,6	7735	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	19708	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82495,78	32998	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102061,94	40825	
		НР второго уровня	%	4,24		4327,43	1731	
		Накладные расходы	%	-		23893,58	9557	
		Сметная прибыль	%	8		8511,15	3404	
43	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,4	7141,92	2857	59,8% 141
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,312	734,04	229	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0068	900,53	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,86	235	
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002	3080,63	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,002	1097,70	2,20
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0048	1755,85	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	0,0048	818,38	3,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,47	15	
43. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0004	67003,8	27	
43. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00068	70961,02	48	
43. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00268	774943,6	2077	
43. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,0092	93	0,86	
43. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0048	120,36	0,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	2153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5992,37	2397	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,91	2538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	108	
		Накладные расходы	%	-		620,52	248	
		Сметная прибыль	%	8		529,03	212	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	2918103	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2914398	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1200088	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	521354	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1131539	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	432728	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	296582	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	136146	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	267770	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3614896	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	699	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	521354	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	3704	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	3704	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	157	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	309	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	4170	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	3619067	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	699	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	521354	.
		РАЗДЕЛ 5. Фасад							
44	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		142,3	8259,12	1175273	54,8% 163857
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	320,531	880,72	282298	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	20,42	818,38	16711	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2101,26	299009	
44. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	7,755	10,79	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
44. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	10,616	52,6	558	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
44. 5	31-040202-	Агрегаты смесительно-штукатурные	маш.-ч	0,1435	20,42	962,9	19662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	передвижные, до 2 м3/ч						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1435	20,42	818,38	16711,32
44. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	39,844	14,35	572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				146,71	20876	
44. 7	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08	11,384	31255,38	355811	
44. 8	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	163,645	363,12	59423	
44. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,5692	162,18	92	
44.10	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	1155,476	19,4	22416	
44.11	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	28,46	187,87	5347	
44.12	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	12	1707,6	62,99	107562	
44.13	22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	498,05	52,62	26207	
44.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	0,66881	93	62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4054,26	576921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6184,78	880095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7336,27	1043952	
		НР второго уровня	%	4,24		311,06	44264	
		Накладные расходы	%	-		1462,55	208121	
		Сметная прибыль	%	8		611,79	87057	
45	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе+ над и подоконные пространства	м2 поверхности облицовки		21,6	6434,92	138994	54,8% 25664
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,7	58,32	799,44	46623	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,28512	732,66	209	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2168,16	46832	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,02376	3362,02	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0011	0,02376	818,38	19,44
45. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,26136	1370,19	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0121	0,26136	724,87	189,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,28	438	
45. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,432	17591,47	7600	
45. 6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,00864	16776,19	145	
45. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,108	84,66	9	
45. 8	22-060301-1211	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	21,6	1989,56	42974	
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,108	93	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2348,99	50738	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4527,75	97799	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5715,9	123464	
		НР второго уровня	%	4,24		242,35	5235	
		Накладные расходы	%	-		1430,51	30899	
		Сметная прибыль	%	8		476,66	10296	
46	11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")+ цоколь	м2 поверхности облицовки		39,2	8121,32	318356	54,8% / 44000
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,55	99,96	799,44	79912	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,51744	732,66	379	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2048,24	80291	
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,04312	3362,02	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0011	0,04312	818,38	35,29
46. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,47432	1370,19	650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0121	0,47432	724,87	343,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,28	795	
46. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,784	17591,47	13792	
46. 6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,01568	16776,19	263	
46. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,196	84,66	17	
46. 8	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	39,2	3673,62	144006	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4032,58	158077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6091,43	238784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7213,87	282784	
		НР второго уровня	%	4,24		305,87	11990	
		Накладные расходы	%	-		1428,31	55990	
		Сметная прибыль	%	8		601,58	23582	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	1216678	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1216678	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	785736	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	426133	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	295009	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	233521	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	61488	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	120935	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1632623	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	500	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	426133	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	1632623	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	500	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	426133	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	5541173	.
в том числе:		.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1100144	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	133794	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	46689	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	4307236	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	642142	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	6183315	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	262173	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	6445488	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	515639	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	6961127	
		Временные здания и сооружения 1%		69611				
		Итого с временными,		7030738				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %		133584				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.		7164322				
		Итого в текущих ценах 2017г.		7164322				
		С учетом скидки		6074185				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %		728902				
		Итого с НДС		6803087				

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

От 11.12.2017г

Электроснабжение ЭС 2-1-5

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МОЛНИЕЗАЩИТА						
1	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	м		16	451,88	7230	42,8% / 901
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	2,56	799,44	2047	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0608	958,04	58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,55	2105	

1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0304	3265,74	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0304	1097,70	33,37	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,5376	166,06	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0304	2247,61	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0304	818,38	24,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	257	
1. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,01296	188688,6	2445	
1. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	1,312	182,65	240	
1. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	1,312	270,38	355	
1. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000088	222237,6	20	
1.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,24	216,24	52	
1.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00064	166603,56	107	
1.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,32	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				201,12	3218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				345,08	5521	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				401,39	6422	
		НР второго уровня	%	4,24		17,02	272	
		Накладные расходы	%	-		73,32	1173	
		Сметная прибыль	%	8		33,47	536	
2	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		115	587,82	67600	42,8% 7318
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	20,7	799,44	16548	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,575	958,04	551	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,69	17099	
2. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	0,0025	0,2875	3265,74	939	

	0302	монтаже технологического оборудования, 10 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2875	1097,70	315,59	
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	3,864	166,06	642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,2875	2247,61	646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2875	818,38	235,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,36	2227	
2. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,1495	188688,6	28209	
2. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	9,43	182,65	1722	
2. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	9,43	270,38	2550	
2. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,001495	222237,6	332	
2.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	1,725	216,24	373	
2.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0046	166603,56	766	
2.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,023	2,645	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				295,24	33953	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				458,5	52728	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				522,14	60046	
		НР второго уровня	%	4,24		22,14	2546	
		Накладные расходы	%	-		85,78	9864	
		Сметная прибыль	%	8		43,54	5007	
3	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 6 мм	м		30	362,44	10873	42,8% 1772
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17	5,1	799,44	4077	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,066	958,04	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				138,01	4140	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,033	3265,74	108	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	1097,70	36,22	
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,008	166,06	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,033	2247,61	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	818,38	27,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,64	349	
3. 6	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,0012	157268,52	189	
3. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,46	182,65	449	
3. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,46	270,38	665	
3. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	222237,6	60	
3.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,45	216,24	97	
3.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	0,012	166603,56	1999	
3.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,6	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				115,32	3460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				262,87	7886	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				321,94	9658	
		НР второго уровня	%	4,24		13,65	410	
		Накладные расходы	%	-		72,72	2182	
		Сметная прибыль	%	8		26,85	805	
4	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 12 мм 8х5м	м		40	469,28	18771	42,8% 2526
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	7,2	799,44	5756	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,152	958,04	146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147,54	5902	
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,076	3265,74	248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,076	1097,70	83,43	
4. 4	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,0336	1,344	166,06	223	

	0501 дуговой сварки						
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	33-010201-0102 Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,076	2247,61	171	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,076	818,38	62,20	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0368	157268,96	5787	
4. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	3,28	182,65	599	
4. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	3,28	270,38	887	
4. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00036	222237,6	80	
4.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,6	216,24	130	
4.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0016	166603,56	267	
4.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,024	0,96	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,74	7750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				353,7	14148	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				416,84	16674	
		НР второго уровня	%	4,24		17,67	707	
		Накладные расходы	%	-		80,82	3233	
		Сметная прибыль	%	8		34,76	1390	
5	23-070222-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Шина медная М1, размерами 4 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 5,72 КГ	шт.		1	15527,35	15527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13792,38	13792	
		НР второго уровня	%	4,24		584,8	585	
		Накладные расходы	%	-		584,8	585	
		Сметная прибыль	%	8		1150,17	1150	
6	23-070202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Шкаф, степень защиты IP55, размерами 450 мм х 300 мм х 120 мм 0,1 КГ	шт.		1	5544,12	5544	

	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4924,64	4925	
		НР второго уровня	%	4,24		208,8	209	
		Накладные расходы	%	-		208,8	209	
		Сметная прибыль	%	8		410,68	411	
7	23-060112-0107 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х35 мм2	1000м		0,014	769762,31	10777	
		0,59 Т						
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			6					68870

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				683751,8	9573	
		НР второго уровня	%	4,24		28991,08	406	
		Накладные расходы	%	-		28991,08	406	
		Сметная прибыль	%	8		57019,43	798	
8	23-061601-0601 РСНБ РК 2015	-Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 6 мм2	1000 м		0,015	141393,44	2121	
	в ценах I квартала 2017 года	0,107 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				125594,64	1884	
		НР второго уровня	%	4,24		5325,21	80	
		Накладные расходы	%	-		5325,21	80	
		Сметная прибыль	%	8		10473,59	157	
9	13-080303-2516 РСНБ РК 2015	-Ящик с главной заземляющей шиной Ш 3-3-УХЛ с зажимами	шт		1	15977,63	15978	42,8%
	Изм. и доп. вып. 6							2442
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	7	7	799,44	5596	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	1097,7	110	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5705,85	5706	
9. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,79	0,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
9. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3265,74	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1	0,1	1097,70	109,77
9. 5	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,33	0,33	166,06	55	

	0501 дуговой сварки							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
9. 6	34-010301-0101 Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,84	0,84	27,24	23		
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				404,69	405	
9. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,006	0,006	136530,54	819	
9. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000892	0,000892	381819,66	341	
9. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223	
9.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6	
9.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,06	0,06	743,06	45	
9.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	0,018	289,46	5	
9.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,011	0,011	1023,76	11	
9.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкг компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		0,168	0,168	620,99	104	
9.15	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330	
9.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16	
9.17	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,392	1,392	2673,62	3722	
9.18	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
9.19	22-040201-9901	Краска	кг	0,06	0,06	-	-	
9.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,067	0,067	180,73	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5749,47	5749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11750,24	11750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14192,35	14192	
		НР второго уровня	%	4,24		601,76	602	
		Накладные расходы	%	-		3043,86	3044	
		Сметная прибыль	%	8		1183,53	1184	
10	23-070222-0210 РСНБ РК 2015 в ценах	-Ящик с главной заземляющей шиной на 10 зажимов прим. 5,72 КГ	шт.		1	15527,35	15527	

I
квартала
2017 года

- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 13792,38 13792

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 8 68870

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		584,8	585	
		Накладные расходы	%	-		584,8	585	
		Сметная прибыль	%	8		1150,17	1150	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	135999	.
		в том числе:		.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	34024	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3880	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	928	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	98095	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	14959	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	150959	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	6401	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	157359	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	12589	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	169948	

Временные здания и сооружения 1% 1699

Итого с временными, 171647

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 3261

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 174909

Итого в текущих ценах 2017г. 174909

С учетом скидки	148295
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17795
Итого с НДС	166090

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бакиров З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

От 11.12.2017г

Газоснабжение ГСН 6-3

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Надземный газопровод				
1	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	54		1628,26	87926	60,4% / 7664

1. 1	6 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	15,174	818,38	12418	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3186	851,52	271	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				234,99	12689	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0432	3552,1	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,0432	818,38	35,35
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0378	3080,63	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,0378	1097,70	41,49
1. 5	31-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2376	1755,85	417	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0044	0,2376	818,38	194,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	2,257	17,05	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,44	726	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,54	364,91	197	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000103	592737,09	61	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,0972	180,96	18	
1.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2862	371,47	106	
1.11	23-011306-0303	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	54	1050,98	56753	
1.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3726	268,51	100	
1.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2376	247,03	59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,99	57293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1304,39	70437	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1446,32	78101	
		НР второго уровня	%	4,24		61,32	3312	
		Накладные расходы	%	-		203,26	10976	
		Сметная прибыль	%	8		120,61	6513	

2	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	2459,05	4918	60,4% / 1381
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	2,94	771,93	2269	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	818,38	16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1142,92	2286	
2. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	166,06	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1755,85	35	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			3				6630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,02	818,38	16,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,68	151	
2. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178001,92	392	
2. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55	
2. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121	
2. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-	
2. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1493,96	2988	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2184,29	4369	
		НР второго уровня	%	4,24		92,61	185	
		Накладные расходы	%	-		782,94	1566	
		Сметная прибыль	%	8		182,15	364	
3	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,45 КГ	шт.		2	1702,39	3405	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1512,17	3024	
		НР второго уровня	%	4,24		64,12	128	

		Накладные расходы	%	-		64,12	128	
		Сметная прибыль	%	8		126,1	252	
4	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т		0,0025	1306546,67	3266	62,1%
								595
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	0,78175	942,45	737	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,23575	939,57	222	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383305,44	958	
4. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,230275	3063,81	706	
								6630

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,230275	942,45	217,02	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,005475	1755,85	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,005475	818,38	4,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				286052,85	715	
4. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000225	197175,18	44	
4. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0025	324022,38	810	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				341768,15	854	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				922525,11	2306	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1160557,79	2901	
		НР второго уровня	%	4,24		49207,65	123	
		Накладные расходы	%	-		287240,33	718	
		Сметная прибыль	%	8		96781,24	242	
5	23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,11 КГ	шт.		5	147,22	736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				130,77	654	
		НР второго уровня	%	4,24		5,54	28	
		Накладные расходы	%	-		5,54	28	
		Сметная прибыль	%	8		10,91	55	
6	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	-Пневматическое испытание газопроводов	м		54	584,59	31568	60,4%
								10402

	Изм. и доп. вып. 6							
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,333	17,982	957,73	17222	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				318,92	17222	
6. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,243	304,79	74	
6. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,135	120,36	16	
6. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,54	381,67	206	
6. 5	22-040201-	Краска масляная густотертая цветная	кг	0,009	0,486	247,03	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0702	МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,71	416	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				326,64	17638	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				519,27	28040	
		НР второго уровня	%	4,24		22,02	1189	
		Накладные расходы	%	-		214,65	11591	
		Сметная прибыль	%	8		43,3	2338	
7	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение		1	9974,35	9974	40,6% 2503
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	7	7	880,72	6165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6165,04	6165	
7. 2	34-030202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,17	0,17	172,75	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26	0,26	166,06	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,54	73	
7. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,36	0,36	180,96	65	
7. 5	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,11	0,11	91,04	10	
7. 6	21-130812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,14	0,14	314,99	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	119	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6356,84	6357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8859,85	8860	
		НР второго уровня	%	4,24		375,66	376	
		Накладные расходы	%	-		2878,66	2879	
		Сметная прибыль	%	8		738,84	739	
8	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка		1	11319,06	11319	40,6% 2819
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	8	8	867,89	6943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6943,12	6943	
8. 2	34-030202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,34	0,34	172,75	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
8. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,34	0,34	166,06	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,2	115	
8. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,76	0,76	180,96	138	
8. 5	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,22	91,04	20	
8. 6	21-130812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,062	0,062	314,99	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7235,4	7235	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10054,31	10054	
		НР второго уровня	%	4,24		426,3	426	
		Накладные расходы	%	-		3245,21	3245	
		Сметная прибыль	%	8		838,45	838	
9	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2		4,3	99,98	430	54,2% 63
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,12685	905,17	115	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00086	818,37	0,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,87	116	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00043	3362,02	1	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,00043	818,38	0,35
9. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00043	35,7	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00043	1755,85	0,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,00043	818,38	0,35
9. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,04816	46,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	4	
9. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,00006	273897,54	16	
9. 8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000387	474177,25	184	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				74,25	319	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				88,81	382	
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	16	
		Накладные расходы	%	-		18,33	79	
		Сметная прибыль	%	8		7,41	32	
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		4,3	139,66	601	54,2% 77
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,18318	771,93	141	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00086	1636,74	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,21	143	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00086	3362,02	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,00086	818,38	0,70
10. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00086	35,7	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00086	1755,85	2	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,00086	818,38	0,70
10. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0559	46,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 8 6630

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,63	7	
10. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00012	347224,83	42	
10. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000774	343426,5	266	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,54	308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				106,06	456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				124,06	533	
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	23	
		Накладные расходы	%	-		23,26	100	
		Сметная прибыль	%	8		10,35	44	
		МОНТАЖ ОПОР Н=2,2М						
11	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3		1,65	3325,77	5488	59,1% 1811
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,8	4,62	663,14	3064	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	3064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	3064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	4874	
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	207	
		Накладные расходы	%	-		1222,62	2017	
		Сметная прибыль	%	8		246,35	406	
12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		1,65	26852,55	44307	48,5% 2973
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	8,085	724,87	5861	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,32505	828,87	269	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3715,15	6130	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004455	3362,02	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,004455	818,38	3,65
12. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,48114	37,36	18	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,290565	3552,1	1032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,290565	818,38	237,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01221	3080,63	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,01221	1097,70	13,40	
12. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,01419	57,23	0,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,01782	1755,85	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,01782	818,38	14,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,75	1135	
12. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,683	16227,47	27311	
12.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,762	1,257	66,3	83	
12.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,007	0,01155	26031,2	301	
12.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001353	17400	24	
12.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,495	196,54	97	
12.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,12375	6598,38	817	
12.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,006996	93	0,65	
12.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,074	702,64	755	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17810,68	29388	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22050,29	36383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				23852,14	39356	
		НР второго уровня	%	4,24		1011,33	1669	
		Накладные расходы	%	-		2813,18	4642	
		Сметная прибыль	%	8		1989,08	3282	
13	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	т		0,08668	116855	10129	60,91 3012

13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	6,38	771,93	4925	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,023404	932,18	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57065,74	4946	
13. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,413	296,82	419	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,009535	3080,63	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,009535	1097,70	10,47	
13. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,320716	98,83	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,103149	166,97	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,013869	1755,85	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,013869	818,38	11,35	
13. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,201098	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6061,89	525	
13. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000168	158179,38	27	
13.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,0026	66,3	0,17	
13.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001621	2742,28	4	
13.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000089	43438,52	4	

13.13	21-130201-0901 ГОСТ 1759.0-87	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,005	0,000433	381819,66	165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.14	21-130209-0401 ГОСТ 283-75	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,000867	196,54	0,17	
13.15	21-130701-0401 5583-78	Кислород технический газообразный ГОСТ	м3	1,95	0,169026	180,96	31	
13.16	21-130701-1002 52087-2003	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р	кг	0,59	0,051141	91,04	5	
13.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	15	
13.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001214	208172,82	253	
13.19	22-040101-0502 51693-2003	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	т	0,00031	0,000027	283474,83	8	
13.20	22-040601-0602 Р-4 ГОСТ 7827-74	Растворители для лакокрасочных материалов	т	0,0006	0,000052	444671,26	23	
13.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,08668	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	535	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69045	5985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103798,03	8997	
		НР второго уровня	%	4,24		4401,04	381	
		Накладные расходы	%	-		39154,07	3394	
		Сметная прибыль	%	8		8655,93	750	
14	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стоимость опор из труб с креплением т 1 Т	т		0,08668	389858,47	33793	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	30017	
		НР второго уровня	%	4,24		14683	1273	
		Накладные расходы	%	-		14683	1273	
		Сметная прибыль	%	8		28878,41	2503	
15	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2		2,97	99,98	297	54,2% / 43
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,087615	905,17	79	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000594	818,35	0,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,87	80	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000297	3362,02	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000297	818,38	0,24	
15. 4	31-050402-	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,0001	0,000297	35,7	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301	5,79 кН (0,59 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
15. 5	33-010201 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000297	1755,85	0,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,000297	818,38	0,24
15. 6	31-040301 0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033264	46,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	3	
15. 7	21-130704 3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000042	273897,54	11	
15. 8	22-040101 0701	-Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000267	474177,25	127	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	138	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				74,25	221	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				88,81	264	
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	11	
		Накладные расходы	%	-		18,33	54	
		Сметная прибыль	%	8		7,41	22	
16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		2,97	139,66	415	54,28 / 53
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,126522	771,93	98	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000594	1636,7	0,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,21	99	
16. 3	31-050501 0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000594	3362,02	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,000594	818,38	0,49
16. 4	31-050402 0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000594	35,7	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 5	33-010201 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000594	1755,85	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,000594	818,38	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,03861	46,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,63	5	
16. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000083	347224,83	29	
16. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000535	343426,5	184	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,54	212	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				106,06	315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				124,06	368	
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	16	
		Накладные расходы	%	-		23,26	69	
		Сметная прибыль	%	8		10,35	31	
		МОНТАЖ ОПОР Н=4,5М						
17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3		0,3	3325,77	998	59,1% 329
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,8	0,84	663,14	557	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	557	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	557	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	886	
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	38	
		Накладные расходы	%	-		1222,62	367	
		Сметная прибыль	%	8		246,35	74	
18	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,3	26852,55	8056	48,5% 541
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	1,47	724,87	1066	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0591	828,87	49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3715,15	1115	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3362,02	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	818,38	0,66	
18. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,08748	37,36	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
18. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,05283	3552,1	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,05283	818,38	43,24	
18. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00222	3080,63	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00222	1097,70	2,44	
18. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00258	57,23	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
18. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00324	1755,85	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00324	818,38	2,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,75	206	
18. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	16227,47	4966	
18.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,2286	66,3	15	
18.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0021	26031,2	55	
18.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000246	17400	4	
18.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,09	196,54	18	
18.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0225	6598,38	148	
18.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,001272	93	0,12	
18.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,1953	702,64	137	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17810,68	5343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22050,29	6615	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				23852,14	7156	
		НР второго уровня	%	4,24		1011,33	303	
		Накладные расходы	%	-		2813,18	844	
		Сметная прибыль	%	8		1989,08	597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	т		0,04168	116855	4871	60,9% 1449
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	3,068	771,93	2368	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,011254	932,17	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57065,74	2378	
19. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,679384	296,82	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,004585	3080,63	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,004585	1097,70	5,03
19. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,154216	98,83	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,049599	166,97	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,006669	1755,85	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	0,006669	818,38	5,46
19. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,096698	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6061,89	253	
19. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000081	158179,38	13	
19.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,00125	66,3	0,08	
19.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром	10 м	0,0187	0,000779	2742,28	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
19.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000043	43438,52	2	
19.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000208	381819,66	80	
19.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000417	196,54	0,08	
19.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,081276	180,96	15	
19.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,024591	91,04	2	
19.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	7	
19.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000584	208172,82	121	
19.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	283474,83	4	
19.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	444671,26	11	
19.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,04168	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69045	2878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103798,03	4326	
		НР второго уровня	%	4,24		4401,04	183	
		Накладные расходы	%	-		39154,07	1632	
		Сметная прибыль	%	8		8655,93	361	
20	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стоимость опор из труб с креплением 1 т	т		0,04168	389858,47	16249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	14434	
		НР второго уровня	%	4,24		14683	612	
		Накладные расходы	%	-		14683	612	
		Сметная прибыль	%	8		28878,41	1204	
21	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2		1,08	99,98	108	54,2% / 16
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,03186	905,17	29	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000216	818,52	0,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,87	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000108	3362,02	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,000108	818,38	0,09
21. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000108	35,7	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000108	1755,85	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,000108	818,38	0,09
21. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,012096	46,3	0,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	1	
21. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000015	273897,54	4	
21. 8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000097	474177,25	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				74,25	80	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				88,81	96	
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	4	
		Накладные расходы	%	-		18,33	20	
		Сметная прибыль	%	8		7,41	8	
22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		1,08	139,66	151	54,28 / 19
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,046008	771,93	36	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000216	1636,57	0,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,21	36	
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000216	3362,02	0,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,000216	818,38	0,18
22. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000216	35,7	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000216	1755,85	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000216	818,38	0,18	
22. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,01404	46,3	0,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,63	2	
22. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00003	347224,83	11	
22. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000194	343426,5	67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,54	77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				106,06	115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				124,06	134	
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	6	
		Накладные расходы	%	-		23,26	25	
		Сметная прибыль	%	8		10,35	11	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	212078	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	64091	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3921	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	864	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	144065	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	35750	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	247828	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	10508	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	258336	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	20667	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	279003	

Временные здания и сооружения 1% 2790

Итого с временными, 281793

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9x0,9 % 5354

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	287147
Итого в текущих ценах 2017г.	287147
С учетом скидки	243454
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29215
Итого с НДС	272669

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

От 11.12.2017г

на Благоустройство территории 7-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка						
1	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		700	1,28	895	59,1% / 136
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,245	942,45	231	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,329858	231	
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,245	2688,4	659	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,245	942,45	230,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,94094	659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,94094	659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	795	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048162	34	
		Накладные расходы	%	-		0,243107	170	
		Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)	2					68890

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		0,094724	66	
2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		187	42,02	7857	59,1% 1198
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,151	942,45	2027	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,84	2027	
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,151	2688,4	5781	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,151	942,45	2027,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,92	5781	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30,92	5781	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37,32	6979	
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	296	
		Накладные расходы	%	-		7,99	1494	
		Сметная прибыль	%	8		3,11	582	
3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		187	35,95	6723	59,1% 1025
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,84	942,45	1734	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	1734	
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,84	2688,4	4947	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,84	942,45	1734,11	

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					26,45	4947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					26,45	4947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					31,93	5972	
		НР второго уровня	%		4,24		1,35	253	
		Накладные расходы	%		-		6,83	1278	
		Сметная прибыль	%		8		2,66	498	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	11387	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	11387	.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				3					68890

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3992	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2942	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2359	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	583	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1146	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	15475	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	4	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3992	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	15475	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	4	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3992	.
		РАЗДЕЛ 2. Ограда							
4	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную м3 грунта без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2			1,2	3325,77	3991	59,1% 1317
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,8	3,36	663,14	2228	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	2228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	2228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	3545	
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	150	
		Накладные расходы	%	-		1222,62	1467	
		Сметная прибыль	%	8		246,35	296	
5	11-100113-0103 РСНБ РК 2015	-Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора		143	3217,01	460033	59,8% 75476
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,18	168,74	743,82	125512	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,858	818,38	702	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				882,62	126214	
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,086	12,298	10,79	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

5. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,009	1,287	478,19	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0059	0,8437	57,23	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-030201-	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	2,288	15,53	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,858	1755,85	1507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,858	818,38	702,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,35	2338	
5. 8	21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0006	0,0858	37517,46	3219	
5. 9	21-070201-0105	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019656	2,811	42059,48	118221	
5.10	21-070203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002576	0,368339	45540,74	16774	
5.11	21-070203-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007854	1,123	43172,3	48488	
5.12	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	0,030745	349084,8	10733	
5.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,046	6,578	196,54	1293	
5.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000266	0,038038	75443,28	2870	
5.15	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000045	0,006435	575926,68	3706	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1435,69	205304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2329,75	333154	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2857,56	408630	
		НР второго уровня	%	4,24		121,16	17326	
		Накладные расходы	%	-		648,97	92802	
		Сметная прибыль	%	8		238,3	34077	

6	11-100113-0207 РСНБ РК 2015	-Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 калиток		1,222	5597,77	6840	59,8% 1284
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	2,42	2,957	718,76	2126	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,022851	930,41	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1756,8	2147	
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,298	0,364156	10,79	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0075	0,009165	3080,63	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,009165	1097,70	10,06	
6. 5	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,045214	15,53	0,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,013686	1755,85	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0112	0,013686	818,38	11,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,56	57	
6. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,041548	38709,8	1608	
6. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0132	0,01613	24435,92	394	
6. 9	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0071	0,008676	26031,2	226	
6.10	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000744	0,000909	349084,8	317	
6.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,03666	196,54	7	
6.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000081	0,000099	575926,68	57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2135,77	2610	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3921,73	4792	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4972,3	6076	
		НР второго уровня	%	4,24		210,83	258	
		Накладные расходы	%	-		1261,39	1541	

		Сметная прибыль	%	8		414,65	507	
7	11-100113-0307 РСНБ РК 2015	-Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот		4,485	5457,43	24477	59,8%
								4976
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	2,57	11,526	718,76	8285	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	0,045298	818,38	37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1855,48	8322	
7. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,214	0,95979	10,79	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 4	34-030201-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,121095	15,53	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,045298	1755,85	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,045298	818,38	37,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,46	92	
7. 6	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0294	0,131859	38709,8	5104	
7. 7	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0135	0,060548	24435,92	1480	
7. 8	21-070203-0304	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0067	0,030049	26031,2	782	
7. 9	21-130201-0902	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000535	0,002399	349084,8	838	
7.10	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,1794	196,54	35	
7.11	21-130816-9902	-Паста антисептическая	т	0,000058	0,00026	575926,68	150	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1870,39	8389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3738,06	16765	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4847,64	21742	
		НР второго уровня	%	4,24		205,54	922	
		Накладные расходы	%	-		1315,12	5898	
		Сметная прибыль	%	8		404,25	1813	
8	11-150403-	-Стены. Окраска улучшенная масляными	Ограда.		297,414	719,73	214058	54,8%

	0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	составами по дереву	Окраска улучшенная масляными составами по дереву					67050
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,532	158,224	771,93	122138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,267673	807,99	216	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				411,39	122354	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,029741	1370,19	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,029741	724,87	21,56
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,237931	1755,85	418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,237931	818,38	194,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,54	459	
8. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,007138	1439,12	10	
8. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,921983	84,66	78	
8. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,498	162,18	405	
8. 8	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,258	76,733	-	-	
8. 9	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38	113,017	-	-	
8.10	22-040603-0106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	27,065	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,66	493	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				413,87	123090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				639,31	190140	
		НР второго уровня	%	4,24		27,11	8062	
		Накладные расходы	%	-		252,55	75112	
		Сметная прибыль	%	8		53,31	15856	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	480030	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	480030	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	216796	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	261265	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	176821	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	150103	.

в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	26718	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	52548	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	709399	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	346	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	261265	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	709399	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	346	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	261265	.

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

Асфальтобетонное покрытие проездов по сечению 1-1-174м2

9	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		71,34	42,02	2997	59,1% 457
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,82041	942,45	773	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,84	773	
9. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,82041	2688,4	2206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0115	0,82041	942,45	773,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,92	2206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30,92	2206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37,32	2663	
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	113	
		Накладные расходы	%	-		7,99	570	
		Сметная прибыль	%	8		3,11	222	
10	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		71,34	179,76	12824	59,1% 1955
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,701986	4712,25	3308	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,37	3308	
10. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	3,51	2688,4	9436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0492	3,51	942,45	3308,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,27	9436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				132,27	9436	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				159,67	11391	
		НР второго уровня	%	4,24		6,77	483	
		Накладные расходы	%	-		34,17	2438	
		Сметная прибыль	%	8		13,32	950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		71,34	73,36	5234	59,1% 716
11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	1,118	1084,13	1212	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,99	1212	
11. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,02	3512,05	3583	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,02	1097,70	1119,65	
11. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,097736	698,51	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,097736	2881,55	282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,097736	942,45	92,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	3933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				55,13	3933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,17	4649	
		НР второго уровня	%	4,24		2,76	197	
		Накладные расходы	%	-		12,8	913	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	388	
12	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3		71,34	31,9	2276	59,1% 272
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	0,488679	942,45	461	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,46	461	
12. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,097736	698,51	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,097736	2881,55	282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00137	0,097736	942,45	92,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,52	1750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,52	1750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,34	2022	
		НР второго уровня	%	4,24		1,2	86	
		Накладные расходы	%	-		5,02	358	
		Сметная прибыль	%	8		2,36	169	
13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		26,1	1183,77	30897	60,3% ---------- 3766
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,758	681,48	2561	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,732	986,95	3684	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	6245	
13. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,40455	6105,23	2470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0155	0,40455	1097,70	444,07
13. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,242	3362,02	4177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0476	1,242	818,38	1016,43
13. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,848	7311,47	13511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0708	1,848	1097,70	2028,55
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,23751	3326,09	790	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0091	0,23751	818,38	194,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	20947	
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,827	93	170	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				907,23	23679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1051,5	27444	
		НР второго уровня	%	4,24		44,58	1164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		188,86	4929	
		Сметная прибыль	%	8		87,69	2289	
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		31,842	1848,46	58859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1641,92	52282	
		НР второго уровня	%	4,24		69,62	2217	
		Накладные расходы	%	-		69,62	2217	
		Сметная прибыль	%	8		136,92	4360	
15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		174	247,45	43056	60,3% 7138
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	5,742	694,31	3987	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,719	1017,18	7851	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	11838	
15. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,06264	6105,23	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,06264	1097,70	68,76	
15. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,69252	3362,02	2328	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,69252	818,38	566,74	
15. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,4089	3512,05	1436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,4089	1097,70	448,85	
15. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,844	2968,05	5474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,844	942,45	1737,88	
15. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,159	3784,62	15739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,159	1097,70	4565,33	
15. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,4524	3326,09	1505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0026	0,4524	818,38	370,24
15. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,09918	2580,62	256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00057	0,09918	942,45	93,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	27120	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,78	31107	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				219,8	38245	
		НР второго уровня	%	4,24		9,32	1622	
		Накладные расходы	%	-		50,34	8760	
		Сметная прибыль	%	8		18,33	3189	
16	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания		174	55,66	9684	60,3% 1254
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,43674	4760,71	2079	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,95	2079	
16. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,7221	3362,02	2428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00415	0,7221	818,38	590,95
16. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,7482	2968,05	2221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0043	0,7482	942,45	705,14
16. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,7134	3784,62	2700	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0041	0,7134	1097,70	783,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,23	7348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42,23	7348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				49,44	8602	
		НР второго уровня	%	4,24		2,1	365	
		Накладные расходы	%	-		9,3	1618	
		Сметная прибыль	%	8		4,12	717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		2,61	5367,35	14009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4767,62	12443	
		НР второго уровня	%	4,24		202,15	528	
		Накладные расходы	%	-		202,15	528	
		Сметная прибыль	%	8		397,58	1038	
18	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		43,848	4719,7	206950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	183826	
		НР второго уровня	%	4,24		177,76	7794	
		Накладные расходы	%	-		177,76	7794	
		Сметная прибыль	%	8		349,61	15330	
19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	т		0,053766	1708,61	92	60,3%
								18
19. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,031184	942,45	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	29	
19. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015592	4096,83	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,031184	942,45	29,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	64	
19. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,055379	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1188,08	64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1517,69	82	
		НР второго уровня	%	4,24		64,35	3	
		Накладные расходы	%	-		393,96	21	
		Сметная прибыль	%	8		126,56	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 1 т	т		0,053766	85555,94	4600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75996,22	4086	
		НР второго уровня	%	4,24		3222,24	173	
		Накладные расходы	%	-		3222,24	173	
		Сметная прибыль	%	8		6337,48	341	
21	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		174	141,94	24698	60,3% 4754
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	5,846	818,38	4785	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,928	1058,55	3100	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	7884	
21. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,60378	2968,05	1792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,60378	942,45		569,03
21. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,757	3784,62	6651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,757	1097,70		1928,66
21. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00522	3080,63	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00522	1097,70		5,73
21. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,06786	3326,09	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,06786	818,38		55,54
21. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2436	94,23	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4872	5506,43	2683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4872	1097,70		534,80
21. 9	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00696	1755,85	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00696	818,38	5,70	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	11403	
21.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001079	205870,68	222	
21.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0261	24435,92	638	
21.12	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001879	72546,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,73	996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,76	17184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				126,08	21938	
		НР второго уровня	%	4,24		5,35	930	
		Накладные расходы	%	-		32,67	5685	
		Сметная прибыль	%	8		10,51	1829	
22	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		174	1,06	185	60,3% / 31
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,06264	818,38	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,294617	51	
22. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,11832	94,23	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	11	
22. 3	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,000974	72546,58	71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,406261	71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,764954	133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				0,942608	164	
		НР второго уровня	%	4,24		0,039967	7	
		Накладные расходы	%	-		0,217621	38	
		Сметная прибыль	%	8		0,078606	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	21-020501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		25,0212	18495,25	462773	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16428,66	411065	
		НР второго уровня	%	4,24		696,58	17429	
		Накладные расходы	%	-		696,58	17429	
		Сметная прибыль	%	8		1370,02	34280	
24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		174	141,94	24698	60,3% 4754
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	5,846	818,38	4785	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,928	1058,55	3100	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	7884	
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,60378	2968,05	1792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,60378	942,45	569,03	
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,757	3784,62	6651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,757	1097,70	1928,66	
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00522	3080,63	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00522	1097,70	5,73	
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,06786	3326,09	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,06786	818,38	55,54	
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2436	94,23	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4872	5506,43	2683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4872	1097,70	534,80	
24. 9	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00696	1755,85	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00696	818,38		5,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	11403	
24.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001079	205870,68	222	
24.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0261	24435,92	638	
24.12	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001879	72546,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,73	996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,76	17184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				126,08	21938	
		НР второго уровня	%	4,24		5,35	930	
		Накладные расходы	%	-		32,67	5685	
		Сметная прибыль	%	8		10,51	1829	
25	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		174	0,532712	93	60,3 15
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,03132	818,38	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,147308	26	
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,06264	94,23	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,033923	6	
25. 3	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000003	0,000487	72546,58	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,203131	35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,384362	67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				0,473189	82	
		НР второго уровня	%	4,24		0,020063	3	
		Накладные расходы	%	-		0,10889	19	
		Сметная прибыль	%	8		0,03946	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		21,0192	21106,98	443652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18748,56	394080	
		НР второго уровня	%	4,24		794,94	16709	
		Накладные расходы	%	-		794,94	16709	
		Сметная прибыль	%	8		1563,48	32863	
				Бортовые камни				
27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		90	2197,16	197745	60,3% 27608
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	62,82	718,76	45153	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,585	1080,51	632	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508,72	45785	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,549	3080,63	1691	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0061	0,549	1097,70	602,64
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,036	1755,85	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0004	0,036	818,38	29,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,49	1754	
27. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,31	18451,44	97977	
27. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,054	14467,33	781	
27. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,153	14373,62	2199	
27. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9	196,54	177	
27. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	90	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1123,72	101134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1644,9	148041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1951,66	175650	
		НР второго уровня	%	4,24		82,75	7448	
		Накладные расходы	%	-		389,51	35056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		162,75	14648	
28	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3 2,4 Т			4,05	44731,67	181163	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39733,51	160921	
		НР второго уровня	%	4,24		1684,7	6823	
		Накладные расходы	%	-		1684,7	6823	
		Сметная прибыль	%	8		3313,46	13420	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1480833	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1480833	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	103403	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87575	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	4086	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	1214616	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	117762	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	52739	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	65023	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	127888	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1726483	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	106	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87575	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1726483	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	106	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87575	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1972250	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	321635	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	111714	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	31197	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	1538901	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	205202	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2177452	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	92324	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2269775	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	181582	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	2451358	

Временные здания и сооружения 1% 24514

Итого с временными, 2475872

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	47042
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	2522913
Итого в текущих ценах 2017г.	2522913
С учетом скидки	2319022
Налог на добавленную стоимость, 12 %	256683
Итого с НДС	2395705

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		62-17	03.10.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 483 959	3 334 657							400 159	3 734 816
В том числе: **В текущем месяце- за ноябрь**	3 734 816	3 334 657							400 159	3 734 816
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	186 741	166 733							20 008	186 741

Итате:	**3 548 075**	**3 167 924**							380 151	**3 548 075**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығул З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240007552**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930140000600**

Договор (контракт) Договор № 62-17 от 03.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
26	23.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО			шт	1	3 734 816,00	3 734 816,00
				Итого	1	x	3 734 816,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

От 22.11.2017г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС 2-1-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Стены И ПЕРЕГОРОДКИ						
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м+ внутренние стены. Кладка без облицовки	м3 кладки	23,67	8796,44	208212		50,8% / 37164

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	88,052	734,04	64634	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	10,415	818,38	8523	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3090,72	73157	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	10,415	3552,1	36994	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	10,415	818,38	8523,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1562,92	36994	
1. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,604	17427,37	45376	
1. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,011835	17461,64	207	
1. 6	21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	21,776	-	-	
1. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	6,154	93	572	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1949,92	46155	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6243,47	147783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7813,56	184947	
		НР второго уровня	%	4,24		331,29	7842	
		Накладные расходы	%	-		1901,38	45006	
		Сметная прибыль	%	8		651,59	15423	
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ ПОЯС						
2	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		5,4	36885,59	199182	48,5% 18024
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	44,55	762,15	33954	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	3,905	821,62	3208	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6881,85	37162	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01458	3362,02	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,01458	818,38	11,93
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,651	37,36	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	3,778	3552,1	13421	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	3,778	818,38	3091,84
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,04536	3080,63	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,04536	1097,70	49,79
2. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	11,245	166,06	1867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,06642	1755,85	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,06642	818,38	54,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2906,12	15693	
2. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,481	18451,44	101132	
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		2,5	13,5	66,3	895	
2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0081	0,04374	26031,2	1139	
2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00216	17400	38	
2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,998	196,54	393	
2.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0135	200244,36	2703	
2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,00648	93	0,6	
2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	4,207	702,64	2956	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20232,57	109256	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29426,43	158903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32764,13	176926	
		НР второго уровня	%	4,24		1389,2	7502	
		Накладные расходы	%	-		4726,9	25525	
		Сметная прибыль	%	8		2732,27	14754	
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,243	164748,83	40034	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146340,38	35561	
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	1508	
		Накладные расходы	%	-		6204,83	1508	
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	2965	
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0203	177051,64	3594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				157268,52	3193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6668,19	135	
		Накладные расходы	%	-		6668,19	135	
		Сметная прибыль	%	8		13114,94	266	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	345439	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	345439	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	155411	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110319	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	38753	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	72174	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	55187	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	16987	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	33409	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	451022	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	147	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110319	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	451022	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	147	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110319	.

РАЗДЕЛ 2. Проемы

5	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	ОКНА	18	2555,87	46006	59,8% 7095
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	14,697	743,82	10932	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,204	774,77	933	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				659,16	11865	
5. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,5616	1370,19	769	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,5616	724,87	407,09	

5. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	2,245	18,64	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426	1755,85	1128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,6426	818,38	525,89	
5. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	3,46	14,35	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,52	1989	
5. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	18	-	-	
5. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	12,42	982,74	12206	
5. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	70,02	24,49	1715	
5.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	10,08	108,14	1090	
5.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	28,08	80,69	2266	
5.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	9,87	1421	
5.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	43,92	48,98	2151	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1158,26	20849	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1876,11	33770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2270,29	40865	
		НР второго уровня	%	4,24		96,26	1733	
		Накладные расходы	%	-		490,44	8828	
		Сметная прибыль	%	8		189,32	3408	
6	21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		23,1	25625,44	591948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22762,14	525805	
		НР второго уровня	%	4,24		965,11	22294	
		Накладные расходы	%	-		965,11	22294	
		Сметная прибыль	%	8		1898,18	43848	
7	11-100501-	Доски подоконные из ПВХ. Установка в	п/м		17,6	951,58	16748	59,84

	0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	стенах каменных толщиной до 0,51 м						1633
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2119	3,729	724,87	2703	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,03344	798,69	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				155,12	2730	
7. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00704	1370,19	10	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			6					68770

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0004	0,00704	724,87	5,10
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0264	1755,85	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0015	0,0264	818,38	21,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,18	56	
7. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	9,962	982,74	9790	
7. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	70,4	9,87	695	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				595,71	10485	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				752,49	13244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				845,25	14876	
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	631	
		Накладные расходы	%	-		128,6	2263	
		Сметная прибыль	%	8		70,49	1241	
8	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 4,2 КГ	м		17,6	1854,52	32640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1647,3	28992	
		НР второго уровня	%	4,24		69,85	1229	
		Накладные расходы	%	-		69,85	1229	
		Сметная прибыль	%	8		137,37	2418	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	601812	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	601812	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	31333	.

Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14595	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	554798	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	34615	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	8728	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	25887	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	50914	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	687341	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	20	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14595	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	687341	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	20	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	14595	.
		РАЗДЕЛ 3. Кровля						
9	11-100104-0104 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия		220	3302,99	726657	59,8% 107726
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	1,09	239,8	718,76	172359	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0359	7,898	985,66	7785	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				818,83	180143	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0215	4,73	3080,63	14571	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	4,73	1097,70	5192,12	
9. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0054	1,188	15,52	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	3,168	1755,85	5563	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	3,168	818,38	2592,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,6	20152	
9. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,2992	205870,68	61597	
9. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,374	38709,8	14477	
9. 8	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0262	5,764	32588,78	187842	
9. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	115,5	215,22	24858	
9.10	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	244,2	71,08	17358	

9.11	21-130209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 0203 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	1,166	346,48	404		
9.12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой 0401 ГОСТ 283-75	кг	0,158	34,76	196,54	6832		
9.13	21-130805-Войлок строительный 0201	т	0,000115	0,0253	382842,72	9686		
9.14	21-130816-Паста антисептическая	т	0,000175	0,0385	575926,68	22173		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			8				68770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9902							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1569,21	345226	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2444,26	537737	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2933,92	645463	
		НР второго уровня	%	4,24		124,4	27368	
		Накладные расходы	%	-		614,06	135093	
		Сметная прибыль	%	8		244,67	53826	
10	21-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Брусья- балки обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		4,686	53241,93	249492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47292,87	221614	
		НР второго уровня	%	4,24		2005,22	9396	
		Накладные расходы	%	-		2005,22	9396	
		Сметная прибыль	%	8		3943,85	18481	
11	21-070602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты перекрытий деревянные+ деревянный настил 17 КГ	м2		220	4981,36	1095899	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4424,76	973447	
		НР второго уровня	%	4,24		187,61	41274	
		Накладные расходы	%	-		187,61	41274	
		Сметная прибыль	%	8		368,99	81178	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1732799	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1732799	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	345226	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	180143	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1195062	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	185764	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	107726	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	78038	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	153485	.

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2072048	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	248	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	180143	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	2072048	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	248	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	180143	.

РАЗДЕЛ 4. Разные работы

Крыльцо 1

12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ пазух	м3 уплотненного грунта		2,1	188,47	396	59,1% 109
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,2268	611,19	139	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,055125	818,38	45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	184	
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,055125	1847,31	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02625	0,055125	818,38	45,11
12. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,2205	11,48	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	352	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	15	
		Накладные расходы	%	-		58,81	123	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	29	
13	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1	6780,76	6781	60,9% 1414
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	2,99	694,31	2076	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,3	818,38	246	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2321,5	2322	
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	3362,02	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,08	0,08	818,38	65,47
13. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1847,31	406	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	818,38	180,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,44	11,48	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,42	680	
13. 6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	1,12	1641,92	1839	
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,15	93	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1852,9	1853	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4609,31	4609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6023,1	6023	
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	255	
		Накладные расходы	%	-		1669,17	1669	
		Сметная прибыль	%	8		502,28	502	
14	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты и ступени бетонные В15. Устройство	м3		1,13	26682,17	30151	48,5% 1236
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	3,187	734,04	2339	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,255493	823,2	210	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2256,12	2549	
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003051	3362,02	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003051	818,38	2,50	
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,189614	37,36	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,24069	3552,1	855	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,24069	818,38	196,98	
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004407	3080,63	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004407	1097,70	4,84	
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008362	57,23	0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,007345	1755,85	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,007345	818,38	6,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				795,79	899	
14. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,147	18451,44	21163	
14.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,28	0,3164	66,3	21	
14.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0022	0,002486	26031,2	65	
14.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000282	17400	5	
14.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,2034	196,54	40	
14.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,099666	6598,38	658	
14.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,003198	93	0,3	
14.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,50624	702,64	356	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19740,79	22307	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22606,58	25545	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				23700,8	26782	
		НР второго уровня	%	4,24		1004,91	1136	
		Накладные расходы	%	-		2099,13	2372	
		Сметная прибыль	%	8		1976,46	2233	
15	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1114	18306,79	2039	48,5% 567
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	1,486	752,99	1119	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,042332	1169,98	50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10489,48	1169	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02228	3080,63	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02228	1097,70	24,46	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,030635	1755,85	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,030635	818,38	25,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1098,98	122	
15. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,031192	107,1	3	
15. 6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1114	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,99	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11173,86	1245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16261,26	1812	
		НР второго уровня	%	4,24		689,48	77	
		Накладные расходы	%	-		5776,88	644	
		Сметная прибыль	%	8		1356,06	151	
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1114	164748,83	18353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146340,38	16302	
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	691	
		Накладные расходы	%	-		6204,83	691	
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	1359	
17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0073	430249,95	3141	48,5% 542
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	1,445	771,93	1116	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002628	934,78	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153178,65	1118	
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001095	3080,63	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001095	1097,70	1,20	
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001533	1755,85	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001533	818,38	1,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,82	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0073	154210,74	1126	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	1126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				307883,7	2248	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				382175,35	2790	
		НР второго уровня	%	4,24		16204,23	118	
		Накладные расходы	%	-		90495,88	661	
		Сметная прибыль	%	8		31870,37	233	
		Крыльцо 2						
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ пазух	м3 уплотненного грунта		0,3	188,47	57	59,1% 16
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,0324	611,19	20	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,007875	818,37	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	26	
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,007875	1847,31	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,007875	818,38	6,44	
18. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,0315	11,48	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	50	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	2	
		Накладные расходы	%	-		58,81	18	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	4	
19	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,3	6780,76	2034	60,9% 424
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	0,897	694,31	623	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,09	818,38	74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2321,5	696	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,024	3362,02	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,08	0,024	818,38	19,64
19. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,066	1847,31	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,22	0,066	818,38	54,01
19. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,132	11,48	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				680,42	204	
19. 6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	0,336	1641,92	552	
19. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,045	93	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1852,9	556	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4609,31	1383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6023,1	1807	
		НР второго уровня	%	4,24		255,38	77	
		Накладные расходы	%	-		1669,17	501	
		Сметная прибыль	%	8		502,28	151	
20	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты и ступени бетонные В15. Устройство	м3		3,8	26682,17	101392	48,5% 4158
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	10,716	734,04	7866	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,85918	823,2	707	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2256,12	8573	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01026	3362,02	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,01026	818,38	8,40
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,63764	37,36	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,8094	3552,1	2875	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,213	0,8094	818,38	662,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,01482	3080,63	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0039	0,01482	1097,70	16,27
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,02812	57,23	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0247	1755,85	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0065	0,0247	818,38	20,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				795,79	3024	
20. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,857	18451,44	71167	
20.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,28	1,064	66,3	71	
20.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00836	26031,2	218	
20.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00095	17400	17	
20.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,684	196,54	134	
20.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,33516	6598,38	2212	
20.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,010754	93	1	
20.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,702	702,64	1196	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19740,79	75015	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22606,58	85905	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				23700,8	90063	
		НР второго уровня	%	4,24		1004,91	3819	
		Накладные расходы	%	-		2099,13	7977	
		Сметная прибыль	%	8		1976,46	7511	
21	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1157	18306,79	2118	48,5%
								589
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	1,543	752,99	1162	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,043966	1169,99	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10489,48	1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02314	3080,63	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02314	1097,70	25,40	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,031817	1755,85	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,031817	818,38	26,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1098,98	127	
21. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,032396	107,1	3	
21. 6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1157	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,99	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11173,86	1293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16261,26	1881	
		НР второго уровня	%	4,24		689,48	80	
		Накладные расходы	%	-		5776,88	668	
		Сметная прибыль	%	8		1356,06	157	
22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,1157	164748,83	19061	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146340,38	16932	
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	718	
		Накладные расходы	%	-		6204,83	718	
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	1412	
23	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0115	430249,95	4948	48,5% 854
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	2,277	771,93	1758	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00414	934,76	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153178,65	1762	
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001725	3080,63	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001725	1097,70	1,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002415	1755,85	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	0,002415	818,38	1,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,82	10	
23. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0115	154210,74	1773	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	1773	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				307883,7	3541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				382175,35	4395	
		НР второго уровня	%	4,24		16204,23	186	
		Накладные расходы	%	-		90495,88	1041	
		Сметная прибыль	%	8		31870,37	367	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	.	159280	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	.	159280	.
Материалы -			Тенге	.	.	.	.	102637	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	19613	.
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	.	.	.	.	33234	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	.	17082	.
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге	.	.	.	.	9909	.
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге	.	.	.	.	7173	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	.	14109	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	.	190471	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	.	26	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	19613	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	.	190471	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	.	26	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	19613	.
		РАЗДЕЛ 5. Отмостка						
24	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		14,94	28159,07	420696	60,9% 23121
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	54,68	694,31	37965	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2541,17	37965	
24. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,171	11,79	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	85	
24. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,631	2512,63	11637	
24. 4	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,239	18268,75	278394	
24. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01494	14373,62	215	
24. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	29,88	729,15	21787	
24. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	5,229	93	486	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20918,26	312519	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23465,1	350569	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25012,67	373689	
		НР второго уровня	%	4,24		1060,54	15844	
		Накладные расходы	%	-		2608,11	38965	
		Сметная прибыль	%	8		2085,86	31163	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	350569	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	350569	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	312519	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	37965	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	38965	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	23121	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	15844	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	31163	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	420696	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	55	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	37965	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	420696	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	55	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	37965	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	3189898	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	340764	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	80162	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	21872	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	2768972	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	204670	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3394568	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	143930	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3538498	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	283080	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	3821578	.

Временные здания и сооружения 1% 38216

Итого с временными, 3859794

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 73336

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 3933130

Итого в текущих ценах 2017г. 3933130

С учетом скидки 3334657

Налог на добавленную стоимость, 12 % 400159

Итого с НДС 3734816

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		62-17	03.10.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 749 143	3 983 659							478 039	4 461 698
В том числе: **В текущем месяце- за ноябрь**	4 461 698	3 983 659							478 039	4 461 698
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	223 085	199 183							23 902	223 085

Итого к оплате:	**4 238 613**	**3 784 476**							454 137	**4 238 613**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Бактығул З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240007552**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930140000600**

Договор (контракт) Договор № 62-17 от 03.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
24	**09.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО			шт	1		4 461 698,00
				Итого	1	x	4 461 698,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / З.С. Бахтыгали
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)32 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

От 08.11.2017г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС 2-1-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	135,4		29,45	3987	59,1% / 608

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

От 08.11.2017г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС 2-1-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	135,4	29,45	3987		59,1% / 608

грунтов 2

1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,091	942,45	1029		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	1029		
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,091	2688,4	2934		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,091	942,45	1028,21		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	2934		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21,67	2934		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,16	3542		
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	150		
		Накладные расходы	%	-		5,6	758		
		Сметная прибыль	%	8		2,18	295		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			2					68730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		135,2	14,54	1966	59,1% 300
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,538096	942,45	507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,75	507	
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,538096	2688,4	1447	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,538096	942,45	507,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10,7	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12,92	1746	
		НР второго уровня	%	4,24		0,547666	74	
		Накладные расходы	%	-		2,76	374	
		Сметная прибыль	%	8		1,08	146	
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,05	1127,91	4568	59,1% 1507
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,937	647,86	2550	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	2550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	2550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	4058	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	172	

		Накладные расходы	%	-		414,64	1679	
		Сметная прибыль	%	8		83,55	338	
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ пазух	м3 уплотненного грунта		135,2	188,47	25481	59,1% 6991
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	14,602	611,19	8924	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,549	818,38	2904	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	11829	
4. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,549	1847,31	6556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02625	3,549	818,38	2904,43
4. 4	34-030402-3	Трамбовки пневматические при работе от	маш.-ч	0,105	14,196	11,48	163	68730

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 компрессора							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	6719	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	15643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	22634	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	960	
		Накладные расходы	%	-		58,81	7951	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	1888	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	22574	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	22574	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15915	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	10762	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	9406	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1356	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2667	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	36003	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	24	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15915	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	36003	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	24	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15915	.
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
5	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		34,25	28669,56	981932	48,5% 49252
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	123,3	752,99	92844	

5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	10,494	829,78	8708
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2965,01	101551
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,092475	3362,02	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,092475	818,38	75,68
5. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	7,336	37,36	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	9,333	3552,1	33152

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	9,333	818,38	7637,94	
5. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,428125	3080,63	1319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,428125	1097,70	469,95	
5. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,277425	57,23	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	42,388	166,06	7039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,640475	1755,85	1125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,640475	818,38	524,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1262,35	43235	
5.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,764	18451,44	641441	
5.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	10,378	66,3	688	
5.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,04795	26031,2	1248	
5.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,160975	26031,2	4190	
5.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,008562	17400	149	
5.15	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,13	4,452	196,54	875	

	0401	ГОСТ 283-75						
5.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	3,021	6598,38	19933	
5.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,044525	200244,36	8916	
5.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,096927	93	9	
5.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	13,426	702,64	9434	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20054,98	686883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24028,1	822962	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				5				68730

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25466,13	872215	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,76	36982	
		Накладные расходы	%	-		2517,79	86234	
		Сметная прибыль	%	8		2123,67	72736	
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2175	164748,83	35833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146340,38	31829	
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	1350	
		Накладные расходы	%	-		6204,83	1350	
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	2654	
7	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя+ ГИДРОИЗОЛ	м2 поверхности		37,87	2273,15	86084	50,8% 2913
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	7,612	724,87	5518	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,26509	818,38	217	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,43	5735	
7. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,291	478,19	618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,26509	1755,85	465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,26509	818,38	216,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,6	1083	
7. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,94675	10500,55	9941	

7. 6	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,2	83,314	266,81	22229	
7. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	159,054	212,16	33745	
7. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009089	51147,9	465	
7. 9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,006059	94311,94	571	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1767,93	66952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1942,23	73552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2019,15	76465	
		НР второго уровня	%	4,24		85,61	3242	
		Накладные расходы	%	-		162,54	6155	
		Сметная прибыль	%	8		168,38	6377	
8	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя+ПЛЕНКА ПВХ	м2 поверхности		37,87	1612,33	61059	50,8% 2913
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	7,612	724,87	5518	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,26509	818,38	217	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,43	5735	
8. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,291	478,19	618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,26509	1755,85	465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,26509	818,38	216,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,6	1083	
8. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,94675	10500,55	9941	
8. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	159,054	212,16	33745	
8. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009089	51147,9	465	
8. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,006059	94311,94	571	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1180,95	44723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1355,25	51323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1432,17	54236	
		НР второго уровня	%	4,24		60,72	2300	
		Накладные расходы	%	-		137,65	5213	

		Сметная прибыль	%	8		119,43	4523	
9	21-130810-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПДВ, толщина 0,55 мм 0,586 КГ	м2		37,87	471,95	17873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				419,22	15876	
		НР второго уровня	%	4,24		17,77	673	
		Накладные расходы	%	-		17,77	673	
		Сметная прибыль	%	8		34,96	1324	
10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		122,76	910,68	111795	50,81 10801
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	26,025	809,22	21060	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,24552	818,38	201	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	21261	
10. 3	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,394	478,19	1145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,24552	1755,85	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,24552	818,38	200,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	1576	
10. 5	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	294,624	212,16	62507	
10. 6	21-130703-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,029462	51147,9	1507	
10. 7	21-130104-9903	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,019642	94311,94	1852	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	65867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				720,94	88503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,92	99303	
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	4210	
		Накладные расходы	%	-		122,28	15011	
		Сметная прибыль	%	8		67,46	8281	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге . . . . 1084045 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1084045	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	864424	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	134282	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	47705	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	114636	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	65879	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	48757	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	95895	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1294576	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	176	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	134282	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	1294576	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	176	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	134282	.
		РАЗДЕЛ 3. Стены И ПЕРЕГОРОДКИ						
11	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м+ внутренние стены. Кладка без облицовки	м3 кладки		55,23	8796,44	485827	50,8% / 86716
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	205,456	734,04	150813	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	24,301	818,38	19888	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3090,72	170700	
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	24,301	3552,1	86320	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	24,301	818,38	19887,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1562,92	86320	
11. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	6,075	17427,37	105877	
11. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,027615	17461,64	482	
11. 6	21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	50,812	-	-	
11. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	14,36	93	1335	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1949,92	107694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6243,47	344827	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7813,56	431543	
		НР второго уровня	%	4,24		331,29	18297	
		Накладные расходы	%	-		1901,38	105013	

		Сметная прибыль	%	8		651,59	35987	
12	21-030301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения 0,4 Т	м3		72,588	16840,54	1222421	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			9					68730

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14958,84	1085832	
		НР второго уровня	%	4,24		634,25	46039	
		Накладные расходы	%	-		634,25	46039	
		Сметная прибыль	%	8		1247,45	90550	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	.	1430659	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1430659	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	107694	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	170700	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	1085832	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	151052	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	86716	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	64336	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	126537	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1708249	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	230	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	170700	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1708249	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	230	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	170700	.

РАЗДЕЛ 4. Проемы

				ОКНА				
13	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		45	434,53	19554	62,1% / 4060
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	6,66	743,82	4954	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,935	818,38	1584	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				145,28	6537	
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,854	3552,1	6586	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0412	1,854	818,38	1517,28
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,081	1755,85	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0018	0,081	818,38	66,29

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					149,51	6728	
13. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10	0,0025	0,1125	14467,33	1628	68730
13. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.		1	45	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					36,17	1628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					295,76	13309	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					385,98	17369	
		НР второго уровня	%		4,24		16,37	736	
		Накладные расходы	%		-		106,58	4796	
		Сметная прибыль	%		8		32,19	1448	
14	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 т	м3			1	60713,11	60713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					53929,24	53929	
		НР второго уровня	%		4,24		2286,6	2287	
		Накладные расходы	%		-		2286,6	2287	
		Сметная прибыль	%		8		4497,27	4497	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	67238	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	67238	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1628	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6537	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	53929	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	7083	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	4060	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3023	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5946	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	80267	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	9	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6537	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	80267	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	9	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6537	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	2604517	.
в том числе:		.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	292180	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	151125	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	35254	.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	2161212	.	
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	166060	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2770578	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	117473	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2888050	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	231044	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	3119094	.

Временные здания и сооружения 1%	31191
Итого с временными,	3150285
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	59855
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	3210140
Итого в текущих ценах 2017г.	3210140

С учетом скидки	2721679
Налог на добавленную стоимость, 12 %	326602
Итого с НДС	3048281

Заказчик:

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства

_____ Бактыгул З.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика»

_____ Тетера О.Л.

Технический надзор:

Директор ТОО «Остов»

_____ Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

От 08.11.2017г

на Наружные сети водопровода и канализации 6-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД						
		ТРУБОПРОВОДЫ						
1	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,046	71975,64	3311	62,1% / 1066
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51,5	2,369	724,87	1717	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37330,81	1717
1. 2	21-130102-0901 54562-2011	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р	т	0,00059	0,000027	426590,2	12
1. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,5428	268,51	146
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3420,11	157
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40750,91	1875
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				63933,34	2941
		НР второго уровня	%	4,24		2710,77	125
		Накладные расходы		-		25893,2	1191
		Сметная прибыль		8		5331,53	245

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 2 68740

1	2	3		4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	1875	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1875	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	157	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1717	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1191	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1066	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	125	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	245	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3311	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1717	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	3311	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1717	.

РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализации

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м	м3 грунта	24	35,95	863	59,1%	132
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,23616	942,45	223	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	223	
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,23616	2688,4	635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,23616	942,45	222,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,45	635	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31,93	766	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	32	
		Накладные расходы	%	-		6,83	164	
		Сметная прибыль	%	8		2,66	64	
3	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		24	33,28	799	59,1% ---------- 122
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,21864	942,45	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,59	206	
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,21864	2688,4	588	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			3					68740

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	0,21864	942,45	206,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,49	588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,49	588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29,57	710	
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	30	
		Накладные расходы	%	-		6,33	152	
		Сметная прибыль	%	8		2,47	59	
4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		62	125,23	7764	59,1% ---------- 1285
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	0,713	663,14	473	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,55	1097,7	1701	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,07	2174	
4. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1,55	3315,45	5139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,55	1097,70	1701,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,89	5139	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,51	5612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,24	6897	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	292	
		Накладные расходы	%	-		25,44	1577	
		Сметная прибыль	%	8		9,28	575	
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после	м3		5	2358,88	11794	59,1% ---------- 3892

		разработки их механизированным способом/						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	9,24	712,65	6585	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1316,98	6585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1316,98	6585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2095,31	10477	
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	444	
		Накладные расходы	%	-		867,17	4336	
		Сметная прибыль	%	8		174,73	874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		15	1127,91	16919	59,1% 5582
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	14,58	647,86	9446	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	9446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	9446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	15028	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	637	
		Накладные расходы	%	-		414,64	6220	
		Сметная прибыль	%	8		83,55	1253	
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		46	29,45	1355	59,1% 207
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,37076	942,45	349	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	349	
7. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,37076	2688,4	997	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,37076	942,45	349,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	997	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21,67	997	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,16	1203	
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	51	
		Накладные расходы	%	-		5,6	258	
		Сметная прибыль	%	8		2,18	100	
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ дна колодца	м3 уплотненного грунта		0,8	188,47	151	59,1% 41
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,0864	611,19	53	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,021	818,38	17	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	70	
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,021	1847,31	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,021	818,38	17,19	
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,084	11,48	0,96	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68740

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	40	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	134	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	6	
		Накладные расходы	%	-		58,81	47	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	11	
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ дна траншеи	м3 уплотненного грунта		5	188,47	942	59,1% 259
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,54	611,19	330	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,13125	818,38	107	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	437	
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,13125	1847,31	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,13125	818,38	107,41	
9. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,525	11,48	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	248	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	837	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	35	
		Накладные расходы	%	-		58,81	294	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	70	
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3		1,5	1127,91	1692	59,1% 558

10. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1,458	647,86	945	
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	945	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	945	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	1503	
			НР второго уровня	%	4,24		42,48	64	
			Накладные расходы	%	-		414,64	622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		83,55	125	
11	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки оголовков вручную	м2		10	84,39	844	59,1% 278
11. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,065	0,65	724,87	471	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,12	471	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47,12	471	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				74,96	750	
		НР второго уровня	%	4,24		3,18	32	
		Накладные расходы	%	-		31,02	310	
		Сметная прибыль	%	8		6,25	63	
12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5	1127,91	5640	59,1% 1861
12. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	4,86	647,86	3149	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	3149	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	3149	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	5009	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	212	
		Накладные расходы	%	-		414,64	2073	
		Сметная прибыль	%	8		83,55	418	
13	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Возврат перемещенного растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м	м3 грунта		24	35,95	863	59,1% 132
13. 1		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,23616	942,45	223	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	223	
13. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,23616	2688,4	635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,23616	942,45	222,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	635	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,45	635
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31,93	766
		НР второго уровня	%		4,24	1,35	32
		Накладные расходы	%		-	6,83	164
		Сметная прибыль	%		8	2,66	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		24	33,28	799	59,1% 122
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,21864	942,45	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,59	206	
14. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,21864	2688,4	588	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00911	0,21864	942,45	206,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,49	588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,49	588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29,57	710	
		НР второго уровня	%		4,24	1,25	30	
		Накладные расходы	%		-	6,33	152	
		Сметная прибыль	%		8	2,47	59	
		ТРУБОПРОВОДЫ						
15	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2,9	4556,46	13214	62,1% 1327
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	2,958	694,31	2054	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,1015	818,38	83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				736,84	2137	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,1015	3362,02	341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,035	0,1015	818,38	83,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,67	341	
15. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1,1	3,19	2512,63	8015
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	8015	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3589,76	10410	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4047,34	11737	

		НР второго уровня	%	4,24		171,61	498	
		Накладные расходы	%	-		629,18	1825	
		Сметная прибыль	%	8		337,52	979	
16	11-220501-0101	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	км		0,0265	483070,74	12801	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	труб диам. 150 мм						3638
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	6,545	781,1	5113	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,013	736,19	746	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				221083,67	5859	
16. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,90895	2251,09	2046	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,90895	724,87	658,87	
16. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,01378	2835,32	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01378	942,45	12,99	
16. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,53	128,85	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
16. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,06148	1159,96	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,06148	818,38	50,31	
16. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,02915	1755,85	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,02915	818,38	23,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85886,3	2276	
16. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01166	215,22	3	
16. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1,272	268,51	342	
16.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	26,765	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12983,18	344	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				291801,17	7733	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				429094,13	11371	

		НР второго уровня	%	4,24		18193,59	482
		Накладные расходы	%	-		155486,55	4120
		Сметная прибыль	%	8		35783,02	948

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,007	367047	2569	62,1 752
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	1,358	790,27	1073	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,18781	734,12	138	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173008,87	1211	
17. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1722	2251,09	388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		24,6	0,1722	724,87	124,82
17. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00224	2835,32	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,32	0,00224	942,45	2,11
17. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,084	128,85	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,00973	1159,96	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,39	0,00973	818,38	7,96
17. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00364	1755,85	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,52	0,00364	818,38	2,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60355,7	422	
17. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00308	215,22	0,66	
17. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,126	268,51	34	
17.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	7,07	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				218595,96	1530	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				326034,47	2282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		13823,86	97	
		Накладные расходы	%	-		121262,37	849	
		Сметная прибыль	%	8		27188,67	190	
18	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 3,03 КГ	м		26,765	2056,1	55032	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1826,36	48883	
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	2073	
		Накладные расходы	%	-		77,44	2073	
		Сметная прибыль	%	8		152,3	4076	
19	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 1,42 КГ	м		7,07	962,23	6803	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				854,71	6043	
		НР второго уровня	%	4,24		36,24	256	
		Накладные расходы	%	-		36,24	256	
		Сметная прибыль	%	8		71,28	504	
20	11-220701-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода		0,007	35774,6	250	62,1%
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	20,6	0,1442	724,87	105	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14932,32	105	
20. 2	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28,2	0,1974	268,51	53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7571,98	53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22504,3	158	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31777,28	222	
		НР второго уровня	%	4,24		1347,36	9	
		Накладные расходы	%	-		10620,33	74	
		Сметная прибыль	%	8		2649,97	19	
21	11-220701-0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода		0,0265	52261,85	1385	62,1%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	24,7	0,65455	724,87	474	295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17904,29	474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 2	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	64,8	1,717	268,51	461	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17399,45	461	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35303,74	936	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				46422,3	1230	
		НР второго уровня	%	4,24		1968,31	52	
		Накладные расходы	%	-		13086,87	347	
		Сметная прибыль	%	8		3871,25	103	
				КОЛОДЦЫ				
22	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,2	39060,12	46872	62,1 9824
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	13,869	16,643	771,93	12847	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	2,858	1039,77	2972	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13182,63	15819	
22. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,0216	3362,02	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,018	0,0216	818,38	17,68
22. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	2,266	3080,63	6979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,888	2,266	1097,70	2487,39
22. 5	31-010105-0601	-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,036	190,98	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
22. 6	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,018	1159,96	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,015	0,018	818,38	14,73
22. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	0,5532	1755,85	971	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,461	0,5532	818,38	452,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6709,32	8051	
22. 8	21-010401-	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,192	2512,63	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
22. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,492	18451,44	9078	
22.10	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,0924	14467,33	1337	
22.11	21-020403-0111	-Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,0144	-	-	
22.12	21-130101-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,00096	16190,17	16	
22.13	21-060510-1802	-Опалубка стальная	т	0,0017	0,00204	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9094,05	10913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26509,27	31811	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34695,68	41635	
		НР второго уровня	%	4,24		1471,1	1765	
		Накладные расходы	%	-		9657,51	11589	
		Сметная прибыль	%	8		2893,34	3472	
23	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,99	32397,92	64472	62,1% ---------- 11329
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	19,213	771,93	14831	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	3,443	990,82	3411	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9167,1	18243	
23. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,03184	3362,02	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,016	0,03184	818,38	26,06
23. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	2,125	3080,63	6547	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,068	2,125	1097,70	2332,61
23. 5	31-010105-0601	-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,05174	190,98	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
23. 6	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,02587	1159,96	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,013	0,02587	818,38	21,17
23. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	1,26	1755,85	2212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,633	1,26	818,38	1031,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4475,4	8906	
23. 8	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,28855	2512,63	725	
23. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,035	18451,44	19094	
23.10	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,16318	14467,33	2361	
23.11	21-020403-0111	-Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,02388	-	-	
23.12	21-130101-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001393	16190,17	23	
23.13	21-060510-1802	-Опалубка стальная	т	0,0019	0,003781	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11156,73	22202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23085,12	45939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28777,89	57268	
		НР второго уровня	%	4,24		1220,18	2428	
		Накладные расходы	%	-		6912,95	13757	
		Сметная прибыль	%	8		2399,85	4776	
24	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		3	19850,32	59551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17632,32	52897	
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	2243	
		Накладные расходы	%	-		747,61	2243	
		Сметная прибыль	%	8		1470,39	4411	
25	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 0,6 Т	шт.		2	12491,95	24984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11096,14	22192	
		НР второго уровня	%	4,24		470,48	941	
		Накладные расходы	%	-		470,48	941	
		Сметная прибыль	%	8		925,33	1851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 К06 50 КГ	шт.		3	3049,55	9149	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2708,8	8126	
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	345	
		Накладные расходы	%	-		114,85	345	
		Сметная прибыль	%	8		225,89	678	
27	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 0,44 Т	шт.		2	7339,42	14679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6519,34	13039	
		НР второго уровня	%	4,24		276,42	553	
		Накладные расходы	%	-		276,42	553	
		Сметная прибыль	%	8		543,66	1087	
28	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 0,25 Т	шт.		2	7281,94	14564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6468,28	12937	
		НР второго уровня	%	4,24		274,26	549	
		Накладные расходы	%	-		274,26	549	
		Сметная прибыль	%	8		539,4	1079	
29	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		1	17952,79	17953	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15946,81	15947	
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	676	
		Накладные расходы	%	-		676,14	676	
		Сметная прибыль	%	8		1329,84	1330	
30	21-040302-0109 РСНБ	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,	шт.		1	17339,91	17340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	2ПП15-1 0,68 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15402,41	15402	
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	653	
		Накладные расходы	%	-		653,06	653	
		Сметная прибыль	%	8		1284,44	1284	
31	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		0,0382	32242,94	1232	50,8% 87
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,22729	706,54	161	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013752	818,38	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4498,53	172	
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,013752	3552,1	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,013752	818,38	11,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1278,76	49	
31. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,009168	12908,77	118	
31. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,01528	43144,8	659	
31. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000088	205870,68	18	
31. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,46	0,017572	93	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20872,31	797	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26354,98	1007	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28640,23	1094	
		НР второго уровня	%	4,24		1214,35	46	
		Накладные расходы	%	-		3499,6	134	
		Сметная прибыль	%	8		2388,37	91	
32	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0048	679984,82	3264	62,1% 852
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	306	1,469	781,1	1147	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	0,30432	739,21	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285882,52	1372	
32. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	0,2616	2251,09	589	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		54,5	0,2616	724,87	189,63
32. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,002976	2835,32	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,62	0,002976	942,45	2,80
32. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,168	128,85	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
32. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,019488	1159,96	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		4,06	0,019488	818,38	15,95
32. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,020256	1755,85	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		4,22	0,020256	818,38	16,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141071,18	677	
32. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,016464	215,22	4	
32. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	0,816	268,51	219	
32.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	4,848	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46384,9	223	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				426472,68	2047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				604005,73	2899	
		НР второго уровня	%	4,24		25609,84	123	
		Накладные расходы	%	-		203142,89	975	
		Сметная прибыль	%	8		50369,25	242	
33	23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 11,6 КГ	м		4,848	7885,58	38229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7004,47	33958	
		НР второго уровня	%	4,24		296,99	1440	
		Накладные расходы	%	-		296,99	1440	
		Сметная прибыль	%	8		584,12	2832	
34	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		3	11280,54	33842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10020,09	30060	
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	1275	
		Накладные расходы	%	-		424,85	1275	
		Сметная прибыль	%	8		835,6	2507	
35	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-СТРЕМЯНКИ 1 Т	т		0,2925	337679,1	98771	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299948,04	87735	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,8	3720	
		Накладные расходы	%	-		12717,8	3720	
		Сметная прибыль	%	8		25013,27	7316	
36	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т		0,2925	35847	10485	54,2%
								2805
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	21,62	6,324	818,38	5175	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17693,38	5175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22251,78	6509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31841,59	9314	
		НР второго уровня	%	4,24		1350,08	395	
		Накладные расходы	%	-		10939,89	3200	
		Сметная прибыль	%	8		2655,33	777	
37	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов бетоном В12,5	отверс		0,2	862,44	172	59,1%
								52
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6065	0,1213	724,87	88	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,00016	725	0,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				440,21	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,00016	1370,19	0,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,00016	724,87	0,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,1	-	
37. 4	21-020499-9901	Растворы	м3	0,003	0,0006	-	-	
37. 5	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0004	32588,78	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				65,18	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				505,91	101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				766,07	153	
		НР второго уровня	%	4,24		32,48	6	
		Накладные расходы	%	-		292,65	59	
		Сметная прибыль	%	8		63,88	13	
38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		24	910,68	21856	50,8% 2112
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	5,088	809,22	4117	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,048	818,38	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	4157	
38. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,468	478,19	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,048	1755,85	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,048	818,38	39,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	308	
38. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,6	212,16	12220	
38. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00576	51147,9	295	
38. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00384	94311,94	362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	12877	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				720,94	17303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,92	19414	
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	823	
		Накладные расходы	%	-		122,28	2935	
		Сметная прибыль	%	8		67,46	1619	
39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство отмостки, толщина слоя 10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,65	25815,05	42595	60,9% 2553
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	6,039	694,31	4193	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2541,17	4193	
39. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,792	11,79	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	9	
39. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,5115	2512,63	1285	
39. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,683	16227,47	27311	
39. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00165	14373,62	24	
39. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,3	729,15	2406	
39. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,5775	93	54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	31080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21382,99	35282	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22930,57	37835	
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	1604	
		Накладные расходы	%	-		2519,83	4158	
		Сметная прибыль	%	8		1912,23	3155	
40	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка		3	27526,4	82579	62,1% 24462
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	17,01	51,03	771,93	39392	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13130,53	39392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	0,6	2512,63	1508	
40. 3	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,195	18268,75	3562	
40. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,078	14467,33	1128	
40. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,003	16190,17	49	
40. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,001	0,003	1083772,12	3251	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3166,11	9498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16296,64	48890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24450,7	73352	
		НР второго уровня	%	4,24		1036,71	3110	
		Накладные расходы	%	-		9190,77	27572	
		Сметная прибыль	%	8		2038,99	6117	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	587193	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	468250	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	97844	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	122879	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	87735	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	140540	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	97640	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	74623	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	23017	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	45271	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	611161	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	161	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	122879	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	118943	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	118943	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	5043	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	9919	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	133905	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	745067	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	161	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	122879	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	589068	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	113938	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	29910	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	10658	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	445220	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		= инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	75689	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	664757	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	28186	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	692942	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	55435	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	748378	.

Временные здания и сооружения 1%	7484
Итого с временными,	755862
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	14361
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	770223
Итого в текущих ценах 2017г.	770223

С учетом скидки	653024
Налог на добавленную стоимость, 12 %	78363
Итого с НДС	731387

Заказчик:

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства

_____ Бактыгул З.С.

Технический надзор:

Директор ТОО «Остов»

_____ Танабаев С.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика»

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

От 08.11.2017г

6-2 на Септик на 10м3

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		61	125,23	7639	59,1% / 1264
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	0,7015	663,14	465	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,525	1097,7	1674	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,07	2139	
1. 3	31-010201	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на	маш.-ч	0,025	1,525	3315,45	5056	

		0102 гусеничном ходу, 0,5 м3						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	1,525	1097,70	1673,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,89	5056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,51	5521	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,24	6786	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	288	
		Накладные расходы	%	-		25,44	1552	
		Сметная прибыль	%	8		9,28	566	
2	11-010205-0302 РСНБ	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3		2	2358,88	4718	59,1%
								6620

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							1557
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	3,696	712,65	2634	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1316,98	2634	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1316,98	2634	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2095,31	4191	
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	178	
		Накладные расходы	%	-		867,17	1734	
		Сметная прибыль	%	8		174,73	349	
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		41	29,45	1207	59,1%
								184
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,33046	942,45	311	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	311	
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,33046	2688,4	888	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,33046	942,45	311,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21,67	888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,16	1072	
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	45	
		Накладные расходы	%	-		5,6	230	
		Сметная прибыль	%	8		2,18	89	
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		12	1127,91	13535	59,1%
								4466
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	11,664	647,86	7557	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					629,72	7557	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					629,72	7557	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					1001,88	12023	
		НР второго уровня	%		4,24		42,48	510	
		Накладные расходы	%		-		414,64	4976	
		Сметная прибыль	%		8		83,55	1003	
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками+ дна	м3			2	188,47	377	59,1%
									103
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч		0,108	0,216	611,19	132	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				3					6620

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0525	818,38	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	175	
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,0525	1847,31	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02625	0,0525	818,38	42,96
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,21	11,48	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	335	
		НР второго уровня	%		4,24	7,1	14	
		Накладные расходы	%		-	58,81	118	
		Сметная прибыль	%		8	13,96	28	
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовков колодцев	м3		0,5	1127,91	564	59,1%
								186
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	0,486	647,86	315	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	501	
		НР второго уровня	%		4,24	42,48	21	
		Накладные расходы	%		-	414,64	207	
		Сметная прибыль	%		8	83,55	42	
7	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки оголовков вручную	м2		5,5	84,39	464	59,1%
								153

7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,065	0,3575	724,87	259	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,12	259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47,12	259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				74,96	412	
		НР второго уровня	%	4,24		3,18	17	
		Накладные расходы	%	-		31,02	171	
		Сметная прибыль	%	8		6,25	34	
8	11-010205-	-Разравнивание грунта вручную. Группа	м3 грунта		9,5	1127,91	10715	59,1%
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			4					6620

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0502 РСНБ РК 2015	грунтов 2						3536
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	9,234	647,86	5982	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	5982	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	5982	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	9518	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	404	
		Накладные расходы	%	-		414,64	3939	
		Сметная прибыль	%	8		83,55	794	
9	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		3,996	44391,58	177389	62,1% 25815
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	11,16	44,595	771,93	34424	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	7,165	997,38	7146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10403,03	41571	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	4,591	3080,63	14144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,149	4,591	1097,70	5039,54
9. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,243756	478,19	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	2,573	1755,85	4519	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,644	2,573	818,38	2105,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4699,58	18780	
9. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,403596	14639,59	5908	

9. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	2,078	18451,44	38341
9. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,327672	14467,33	4741
9. 9	21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,0038	0,015185	-	-
9.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,002797	16190,17	45
9.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,031968	101048,02	3230

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,005994	49868,82	299	
9.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,006	0,023976	1083772,12	25985	
9.14	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,019	0,075924	-	-	
9.15	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,007592	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19656,82	78549	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32971,14	131753	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39431,42	157568	
		НР второго уровня	%	4,24		1671,89	6681	
		Накладные расходы	%	-		8132,18	32496	
		Сметная прибыль	%	8		3288,27	13140	
10	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	шт.		2	3049,55	6099	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2708,8	5418	
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	230	
		Накладные расходы	%	-		114,85	230	
		Сметная прибыль	%	8		225,89	452	
11	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 0,38 Т	шт.		2	9339,48	18679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8295,92	16592	
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	703	
		Накладные расходы	%	-		351,75	703	
		Сметная прибыль	%	8		691,81	1384	
12	21-040301-0110 РСНБ	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		4	13818,89	55276	

	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	0,66 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12274,82	49099	
		НР второго уровня	%	4,24		520,45	2082	
		Накладные расходы	%	-		520,45	2082	
		Сметная прибыль	%	8		1023,62	4094	
13	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		2	19850,32	39701	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17632,32	35265	
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	1495	
		Накладные расходы	%	-		747,61	1495	
		Сметная прибыль	%	8		1470,39	2941	
14	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		2	17952,79	35906	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15946,81	31894	
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	1352	
		Накладные расходы	%	-		676,14	1352	
		Сметная прибыль	%	8		1329,84	2660	
15	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		2	17339,91	34680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15402,41	30805	
		НР второго уровня	%	4,24		653,06	1306	
		Накладные расходы	%	-		653,06	1306	
		Сметная прибыль	%	8		1284,44	2569	
16	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие		2	292,17	584	50,8%
								144
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1308	0,2616	809,22	212	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	0,087	818,38	71	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,45	283	
16. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	0,087	1847,31	161	
								6620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0435	0,087	818,38	71,20
16. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	0,174	16,8	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,82	164	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187,67	375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				259,52	519	
		НР второго уровня	%	4,24		11	22	
		Накладные расходы	%			82,86	166	
		Сметная прибыль	%	8		21,64	43	
17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		21	910,68	19124	50,8% 1848
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	4,452	809,22	3603	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,042	818,38	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	3637	
17. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4095	478,19	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,042	1755,85	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,042	818,38	34,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	270	
17. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	50,4	212,16	10693	
17. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00504	51147,9	258	
17. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00336	94311,94	317	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	11268	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				720,94	15140	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,92	16987	
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	720	
		Накладные расходы	%	-		122,28	2568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		67,46	1417	
18	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство отмостки, толщина слоя 10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,55	25815,05	14198	60,9% 851
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	2,013	694,31	1398	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2541,17	1398	
18. 2	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	11,79	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	3	
18. 3	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1705	2512,63	428	
18. 4	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	16227,47	9104	
18. 5	21-070204-0404	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00055	14373,62	8	
18. 6	21-100501-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,1	729,15	802	
18. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,35	0,1925	93	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	10360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21382,99	11761	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22930,57	12612	
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	535	
		Накладные расходы	%	-		2519,83	1386	
		Сметная прибыль	%	8		1912,23	1052	
19	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 67 КГ	шт		2	11280,54	22561	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10020,09	20040	
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	850	
		Накладные расходы	%	-		424,85	850	
		Сметная прибыль	%	8		835,6	1671	

20	11-060301-0407 РСНБ	-Установка СКОБ кг	1т		0,1784	430249,95	76757	48,5%
								6620

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							13254
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	35,323	771,93	27267	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,064224	934,76	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153178,65	27327	
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,02676	3080,63	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,15	0,02676	1097,70	29,37
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,037464	1755,85	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	0,037464	818,38	30,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,82	148	
20. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1784	154210,74	27511	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	27511	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				307883,7	54926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				382175,35	68180	
		НР второго уровня	%	4,24		16204,23	2891	
		Накладные расходы	%	-		90495,88	16144	
		Сметная прибыль	%	8		31870,37	5686	
21	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т		0,02	35847	717	54,2%
								192
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	21,62	0,4324	818,38	354	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17693,38	354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22251,78	445	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31841,59	637	
		НР второго уровня	%	4,24		1350,08	27	
		Накладные расходы	%	-		10939,89	219	
		Сметная прибыль	%	8		2655,33	53	
22	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов бетоном В12,5	отверс		0,04	862,44	34	59,1%
								10
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6065	0,02426	724,87	18	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,000032	725	0,02	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				440,21	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,000032	1370,19	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,000032	724,87	0,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,1	-	
22. 4	21-020499-9901	Растворы	м3	0,003	0,00012	-	-	
22. 5	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00008	32588,78	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				65,18	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				505,91	20	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				766,07	31	
		НР второго уровня	%	4,24		32,48	1	
		Накладные расходы	%	-		292,65	12	
		Сметная прибыль	%	8		63,88	3	
23	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	м2		16	397,94	6367	60,9% 543
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,09	712,65	777	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1408	818,38	115	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,73	892	
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0528	3362,02	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0033	0,0528	818,38	43,21
23. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0144	2481,04	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0009	0,0144	818,38	11,78
23. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0736	1847,31	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,0736	818,38	60,23
23. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1488	11,48	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	351	
23. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,816	4879,71	3982	
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,0352	93	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	3985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				319,53	5113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,47	5656	
		НР второго уровня	%	4,24		14,99	240	
		Накладные расходы	%	-		48,93	783	
		Сметная прибыль	%	8		29,48	472	
24	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		12,5	813,63	10170	60,9% 1900
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	4,45	675,36	3005	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,15875	724,87	115	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,63	3120	
24. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,134	11,79	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,15875	1370,19	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0127	0,15875	724,87	115,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,47	231	
24. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,255	15124,21	3857	
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,4375	93	41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	3897	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,69	7134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,71	9034	
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	383	
		Накладные расходы	%	-		182,67	2283	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	753	
25	11-130301-1201 РСНБ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2		21	392,63	8245	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							367
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0414	0,8694	771,93	671	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0063	818,38	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,2	676	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0021	3362,02	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0021	818,38	1,72
25. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0021	35,7	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0042	1755,85	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0042	818,38	3,44
25. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1365	46,3	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,991892	21	
25. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,00105	273897,54	288	
25. 8	22-040501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	6,72	889,57	5978	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				298,36	6266	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				331,31	6957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				348,76	7324	
		НР второго уровня	%	4,24		14,79	311	
		Накладные расходы	%	-		32,24	677	
		Сметная прибыль	%	8		29,08	611	
26	11-150201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		21	4580,55	96192	54,8% / 27766
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8)	чел-ч	2,63	55,23	917,4	50668	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2412,76	50668	
26. 2	31-050402-	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,0316	0,6636	52,6	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0302	12,26 кН (1,25 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	35	
26. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,399	17462,95	6968	
26. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,0735	93	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				332,12	6975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2746,55	57677	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4068,74	85444	
		НР второго уровня	%	4,24		172,51	3623	
		Накладные расходы	%	-		1494,71	31389	
		Сметная прибыль	%	8		339,3	7125	
27	11-100114-0501 РСНВ РК 2015	-Устройство настила из щитов деревянных с плитным утеплителем - КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	м2		0,6	4316,3	2590	59,8% 99
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,344	0,2064	694,31	143	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,02466	931,64	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				277,13	166	
27. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0169	0,01014	10,79	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,0084	3080,63	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0084	1097,70	9,22	
27. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,006	0,0036	2835,32	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,0036	942,45	3,39	
27. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0211	0,01266	1755,85	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,01266	818,38	10,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,37	58	
27. 7	21-050302-	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ	т	0,000108	0,000065	205870,68	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 8473-70							
27. 8	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,00072	26031,2	19	
27. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	0,00002	381819,66	8	
27.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,003	196,54	0,59	
27.11	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,218	0,1308	547,44	72	
27.12	27-010101-0102	Щиты настила	м2	1	0,6	3145,68	1887	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3332,08	1999	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3668,29	2201	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3834,02	2300	
		НР второго уровня	%	4,24		162,56	98	
		Накладные расходы	%	-		328,29	197	
		Сметная прибыль	%	8		319,73	192	
28	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люки и лазы утепленные 81 КГ	м2		0,6	35492,08	21295	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31526,32	18916	
		НР второго уровня	%	4,24		1336,72	802	
		Накладные расходы	%	-		1336,72	802	
		Сметная прибыль	%	8		2629,04	1577	
29	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм+ вентиляционная труба	км		0,001	636803,31	637	62,1% 174
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	361	0,361	771,93	279	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,98	0,00098	929,49	0,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				279577,68	280	
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,39	0,00039	3080,63	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,00039	1097,70	0,43	
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,59	0,00059	1755,85	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,00059	818,38	0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2237,4	2	
29. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,00093	14467,33	13	
29. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,00007	24435,92	2	
29. 7	21-130804-0401	Каболка	т	0,087	0,000087	1083772,12	94	
29. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	18	0,018	93	2	
29. 9	23-011399-9914	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	1,008	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111127,31	111	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				392031,43	392	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				565649,17	566	
		НР второго уровня	%	4,24		23983,52	24	
		Накладные расходы	%	-		197601,26	198	
		Сметная прибыль	%	8		47170,62	47	
30	23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 7,8 КГ	м		1,0584	735,93	779	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				653,7	692	
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	29	
		Накладные расходы	%	-		27,72	29	
		Сметная прибыль	%	8		54,51	58	
31	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км		0,0006	483070,74	290	62,18 --- 82
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	0,1482	781,1	116	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,022944	736,19	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				221083,67	133	
31. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,02058	2251,09	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,02058	724,87	14,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,000312	2835,32	0,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,52	0,000312	942,45	0,29
31. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,012	128,85	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,001392	1159,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,32	0,001392	818,38	1,14
31. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,00066	1755,85	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,1	0,00066	818,38	0,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85886,3	52	
31. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,000264	215,22	0,06	
31. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,0288	268,51	8	
31.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,606	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12983,18	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				291801,17	175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				429094,13	257	
		НР второго уровня	%	4,24		18193,59	11	
		Накладные расходы	%	-		155486,55	93	
		Сметная прибыль	%	8		35783,02	21	
32	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 3,03 КГ	м		0,606	2056,1	1246	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1826,36	1107	
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	47	
		Накладные расходы	%	-		77,44	47	
		Сметная прибыль	%	8		152,3	92	
33	23-020601-	-Тройник канализационный ПВХ 90° с	шт.		2	3210,24	6420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	уплотнительной резинкой, DN 150x150x150 1,37 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2851,54	5703	
		НР второго уровня	%	4,24		120,91	242	
		Накладные расходы	%	-		120,91	242	
		Сметная прибыль	%	8		237,8	476	
34	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	2718,5	2718	60,48
								184
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	781,1	295	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				303,85	304	
34. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	166,06	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,35	33	
34. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
34. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	8	
34. 8	23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	1826,07	1826	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1902,61	1903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2231,22	2231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2414,74	2415	
		НР второго уровня	%	4,24		102,39	102	
		Накладные расходы	%	-		285,91	286	
		Сметная прибыль	%	8		201,37	201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	535218	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	140573	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	26191	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	9625	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	368454	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	84678	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	619896	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	26284	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	646179	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	51694	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	697874	.

Временные здания и сооружения 1%	6979
Итого с временными,	704853
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	13392
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	718245
Итого в текущих ценах 2017г.	718245

С учетом скидки	608955
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73075
Итого с НДС	682030

Заказчик:

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства

_____ Бактыгул З.С.

Технический надзор:

Директор ТОО «Остов»

_____ Танабаев С.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика»

_____ Тетера О.Л.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		62-17	03.10.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 539 769	4 097 462							491 695	4 589 157
	30 425 362	-102 149							-12 258	-114 407
В том числе:										
В текущем месяце- за февраль	4 474 750	3 995 313							479 437	4 474 750

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	223 738	199 766							23 972	223 738
Итого к оплате:	**4 251 012**	**3 795 547**							455 465	**4 251 012**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240007552
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930140000600

Договор (контракт) Договор № 62-17 от 03.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
4	26.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО за февраль 2018г.			шт	1	4 474 750,00	4 474 750,00
				Итого	1	x	4 474 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О Л
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта приемки работ (услуг) 26.02.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 09.10.2017г.Доп.соглашение №1-17 от 20.12.2017

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

От 26.02.2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС 2-1-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Полы						
1	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	Ленолиум тип 529	68,8	2864,92	197106	60,9% / 11586

	Изм. и доп. вып. 6							
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	26,282	706,54	18569	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,5848	779,88	456	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276,53	19025	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,2408	1370,19	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0035	0,2408	724,87	174,55
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,344	1755,85	604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,344	818,38	281,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,57	934	
1. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	34,4	547,74	18842	
1. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,344	84,66	29	
1. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	70,176	1782,97	125122	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2092,92	143993	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2376,4	163496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2544,8	175082	
		НР второго уровня	%	4,24		107,9	7423	
		Накладные расходы	%	-		276,3	19010	
		Сметная прибыль	%	8		212,22	14600	
2	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		15,5	13067,28	202543	60,9% 26855
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	53,32	724,87	38650	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	6,975	780,98	5447	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2844,99	44097	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	4,185	3362,02	14070	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,27	4,185	818,38	3424,92
2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	2,79	1370,19	3823	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	2,79	724,87	2022,39

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1154,38	17893	
2. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мммз СТ РК 948-92		1,1	17,05	5660,6	96513	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6226,66	96513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9874,59	153056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11607,19	179911	
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	7628	
		Накладные расходы	%	-		2224,75	34484	
		Сметная прибыль	%	8		967,95	15003	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	316552	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			3				69160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	316552	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	240506	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	63122	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	53493	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	38442	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	15051	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	29604	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	399649	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	87	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	63122	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	399649	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	87	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	63122	.

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

					СТЕНЫ			
3	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		1,12	34247,56	38357	55,3% 9520
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,17	20,35	830,61	16903	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,3808	818,38	312	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15370,43	17215	
3. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	0,4816	72,19	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	0,4592	478,19	220	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,3808	1755,85	669	

	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,34	0,3808	818,38	311,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				824,09	923	
3. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,05	0,056	24435,92	1368	
3. 7	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60т		0,07	0,0784	48846,78	3830	
3. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87кг		2	2,24	298,58	669	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			4					69160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	4,368	196,54	858	
3.10	21-110401-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	0,98	1,098	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6004,74	6725	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21921,01	24552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				30420,86	34071	
		НР второго уровня	%	4,24		1289,84	1445	
		Накладные расходы	%	-		9789,69	10964	
		Сметная прибыль	%	8		2536,86	2841	
4	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 35 КГ	м3		1,1536	17136,7	19769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15221,91	17560	
		НР второго уровня	%	4,24		645,41	745	
		Накладные расходы	%	-		645,41	745	
		Сметная прибыль	%	8		1269,39	1464	
5	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		14	2132,13	29850	59,8% 5129
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7895	11,053	771,93	8532	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0476	958,04	46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				612,7	8578	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0238	3080,63	73	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0238	1097,70	26,13
5. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,2926	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0238	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0238	818,38	19,48
5. 6	34-030101-	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,0448	180,87	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,1666	14,35	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,36	131	
5. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	10,884	109,93	1196	
5. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	29,408	119,83	3524	
5.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	16,685	17,13	286	
5.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	5,09	63,06	321	
5.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	3,626	54,67	198	
5.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,224	1077,06	241	
5.14	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	14,7	356,6	5242	
5.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,084	187,87	16	
5.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	6,481	133,3	864	
5.17	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	40,016	0,96	38	
5.18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0028	268,51	0,75	
5.19	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	4,712	47,95	226	
5.20	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	12,642	37,75	477	
5.21	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	14,847	6,13	91	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				908,7	12722	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1527,5	21385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1893,89	26514	
		НР второго уровня	%	4,24		80,3	1124	
		Накладные расходы	%	-		446,69	6254	
		Сметная прибыль	%	8		157,94	2211	
6	11-150601-	-Стены. Оклейка обоями по монолитной	м2		371,72	986,87	366840	54,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	штукатурке и бетону тисненными и плотными	оклеиваемой поверхности					66546
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,423	157,238	771,93	121376	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,074344	771,63	57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326,68	121434	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,037172	1370,19	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,037172	724,87	26,94	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,037172	1755,85	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,037172	818,38	30,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,312604	116	
6. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,001487	1439,12	2	
6. 6	21-100502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,01078	714214,73	7699	
6. 7	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,026392	122499,96	3233	
6. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,037172	84,66	3	
6. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,037172	93	3	
6.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	36,057	83,36	3006	
6.11	22-070101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	427,478	289,76	123866	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				370,74	137813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				697,58	259305	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				876,6	325851	
		НР второго уровня	%	4,24		37,17	13816	

		Накладные расходы	%	-		216,19	80362	
		Сметная прибыль	%	8		73,1	27173	
7	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		89,18	4973,91	443574	54,8% 58611
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			7				69160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	135,554	781,1	105881	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,471	729,4	1073	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1199,31	106954	
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,071344	3362,02	240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,071344	818,38		58,39
7. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,159	777,08	901	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,159	724,87		840,12
7. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,240786	1370,19	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,240786	724,87		174,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,49	1471	
7. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,4459	84,66	38	
7. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	89,18	2331,26	207902	
7. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	44,59	149,38	6661	
7. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,829374	93	77	
7.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	334,425	39,98	13370	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,16	228048	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3760,93	335399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4418,15	394010	
		НР второго уровня	%	4,24		187,33	16706	
		Накладные расходы	%	-		844,55	75317	
		Сметная прибыль	%	8		368,44	32857	
8	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой		135,47	666,34	90268	54,8% 22168

	Изм. и доп. вып. 4			поверхности				
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	52,833	762,15	40267	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,230299	807,38	186	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				298,61	40453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,027094	1370,19	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027094	724,87	19,64	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,203205	1755,85	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,203205	818,38	166,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,91	394	
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,419957	84,66	36	
8. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,138	162,18	185	
8. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,085346	133266,73	11374	
8. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	69,09	83,36	5759	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				128,1	17353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,24	58014	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				591,88	80182	
		НР второго уровня	%	4,24		25,1	3400	
		Накладные расходы	%	-		188,73	25568	
		Сметная прибыль	%	8		49,36	6687	
9	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		15,36	2167,41	33291	54,8% 3304
	Изм. и доп. вып. 4							
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,4552	6,992	809,22	5658	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,511488	727,4	372	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				392,58	6030	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,013824	3362,02	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,013824	818,38	11,31	
9. 4	31-030101-	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,454656	777,08	353	

	0601						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,454656	724,87	329,57
9. 5	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,043008	1370,19	59
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			9				69160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0028	0,043008	724,87	31,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,86	459	
9. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,172032	93	16	
9. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	263,885	76,3	20134	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1311,88	20150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1710,1	26267	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1925,23	29572	
		НР второго уровня	%	4,24		81,63	1254	
		Накладные расходы	%	-		296,76	4558	
		Сметная прибыль	%	8		160,55	2466	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	742482	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	742482	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	422811	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	300663	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	17560	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	203768	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	165279	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	38489	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	75700	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1021950	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	387	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	300663	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	1021950	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	387	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	300663	.

РАЗДЕЛ 3. Разные работы

			Крыльцо 1				
10	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04208	53760,32	2262	60,99 596
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	1,216	799,44	972

10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,220752	29,64	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23259,31	979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,361467	296,82	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,012203	23,38	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,016411	166,97	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,007995	1755,85	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,007995	818,38	6,54	
10. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,070694	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2983,84	126	
10. 8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000082	158179,38	13	
10. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001262	66,3	0,08	
10.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000787	2742,28	2	
10.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000042	327489,06	14	
10.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000043	43438,52	2	
10.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000564	381819,66	215	
10.14	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,000421	196,54	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,05765	180,96	10	
10.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,017253	91,04	2	
10.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	7	
10.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000168	208172,82	35	
10.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	283474,83	4	
10.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	444671,26	11	
10.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,04208	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	316	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33588,42	1413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				47753,33	2009	
		НР второго уровня	%	4,24		2024,74	85	
		Накладные расходы	%	-		16189,66	681	
		Сметная прибыль	%	8		3982,25	168	
11	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,82 КГ	м		14,28	376,34	5374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				334,29	4774	
		НР второго уровня	%	4,24		14,17	202	
		Накладные расходы	%	-		14,17	202	
		Сметная прибыль	%	8		27,88	398	
12	21-050206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 0,82 КГ	м		26,8	202,8	5435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180,14	4828	
		НР второго уровня	%	4,24		7,64	205	
		Накладные расходы	%	-		7,64	205	
		Сметная прибыль	%	8		15,02	403	
13	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0571	116443,33	6649	60,9% 1984
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	4,203	771,93	3244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,015417	932,18	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57065,74	3258	
13. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,93073	296,82	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,006281	3080,63	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,006281	1097,70	6,89	
13. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,067949	166,97	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,009136	1755,85	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,009136	818,38	7,48	
13. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,132472	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5696,22	325	
13. 8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000111	158179,38	18	
13. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,001713	66,3	0,11	
13.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001068	2742,28	3	
13.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000059	43438,52	3	
13.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000286	381819,66	109	
13.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000571	196,54	0,11	
13.14	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ	м3	1,95	0,111345	180,96	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401 5583-78							
13.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,033689	91,04	3	
13.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	10	
13.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000799	208172,82	166	
13.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,000018	283474,83	5	
13.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	444671,26	15	
13.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,0571	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68679,33	3922	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103432,36	5906	
		НР второго уровня	%	4,24		4385,53	250	
		Накладные расходы	%	-		39138,57	2235	
		Сметная прибыль	%	8		8625,43	493	
14	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 7,77 КГ	м		7,8	1593,45	12429	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1415,4	11040	
		НР второго уровня	%	4,24		60,01	468	
		Накладные расходы	%	-		60,01	468	
		Сметная прибыль	%	8		118,03	921	
15	12-120103-0107 РСНБ РК 2015	-Ограждение. Окраска масляными составами за один раз	м2		5,6	839,38	4701	59,1%
								1434
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,59	3,304	734,04	2425	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00056	818,39	0,46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				433,17	2426	
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00056	1755,85	0,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00056	818,38	0,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,175585	1	
15. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0056	84,66	0,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 5	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0333	0,18648	381,67	71	
15. 6	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,108	0,6048	403,09	244	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,33	315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				489,59	2742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				745,59	4175	
		НР второго уровня	%	4,24		31,61	177	
		Накладные расходы	%	-		287,61	1611	
		Сметная прибыль	%	8		62,18	348	
		КОЗЫРЕК ВХОДА1						
16	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т		0,06392	95801,35	6124	60,91 1769
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	3,611	743,82	2686	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,230623	949,03	219	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45449,91	2905	
16. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,006392	296,82	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00767	3080,63	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00767	1097,70	8,42	
16. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,205183	3940,78	809	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,205183	942,45	193,37	
16. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,005625	5383,7	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,005625	1268,22	7,13	
16. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,012145	1755,85	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,012145	818,38	9,94	
16. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,093323	17,05	2	

1	2	3		6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж		0,06392	290209,62	18555	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
16. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т				
16.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг			16482 693 699 1374	
16.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м				60,9
16.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т				
16.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00.			
16.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044			
16.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01			
16.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2			
16.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0		
16.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,		
16.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00		
16.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00031	0,00		6
16.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003		17
16.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,06392	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1510,49	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57417,85	3670
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				85096,85	5439
		НР второго уровня	%	4,24		3608,11	231
		Накладные расходы	%	-		31287,1	2000
		Сметная прибыль	%	8		7096,4	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13881,53	887	
16. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000124	158179,38	20	
16.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,001918	66,3	0,13	
16.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001195	2742,28	3	
16.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,0002	0,000013	327489,06	4	
16.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	43438,52	3	
16.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000028	381819,66	11	
16.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000639	196,54	0,13	
16.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,076704	180,96	14	
16.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,023011	91,04	2	
16.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11	
16.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000028	200244,36	6	
16.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,00002	283474,83	6	
16.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	444671,26	17	
16.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,06392	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1510,49	97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57417,85	3670	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				85096,85	5439	
		НР второго уровня	%	4,24		3608,11	231	
		Накладные расходы	%	-		31287,1	2000	
		Сметная прибыль	%	8		7096,4	454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков 1 т	т		0,06392	290289,62	18555	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				257853,69	16482	
		НР второго уровня	%	4,24		10933	699	
		Накладные расходы	%	-		10933	699	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	1374	
18	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,0157	32110,14	504	60,9% 117
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	0,22137	743,82	165	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,025089	1073,88	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12203,92	192	
18. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,009106	296,82	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,002041	3080,63	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,002041	1097,70	2,24	
18. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,018683	5436	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,018683	1097,70	20,51	
18. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,001382	5383,7	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,001382	1268,22	1,75	
18. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,002983	1755,85	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,002983	818,38	2,44	
18. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,010519	17,05	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7860,28	123	
18. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00003	158179,38	5	
18.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,000471	66,3	0,03	
18.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000294	2742,28	0,81	
18.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,0001	0,000002	327489,06	0,51	
18.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000016	43438,52	0,7	
18.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000047	381819,66	18	
18.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000157	196,54	0,03	
18.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,00785	180,96	1	
18.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,002355	91,04	0,21	
18.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	3	
18.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000041	200244,36	8	
18.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000005	283474,83	1	
18.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000009	444671,26	4	
18.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,0157	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2741,94	43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21090,08	331	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28522,26	448	
		НР второго уровня	%	4,24		1209,34	19	
		Накладные расходы	%	-		8641,53	136	
		Сметная прибыль	%	8		2378,53	37	
19	21-050206-0108 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86	м		26	202,8	5273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года	(ГОСТ 8639-82) 0,82 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180,14	4684	
		НР второго уровня	%	4,24		7,64	199	
		Накладные расходы	%	-		7,64	199	
		Сметная прибыль	%	8		15,02	391	
20	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из металлочерепицы привысоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		6	513,64	3082	60,9% 881
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	1,902	743,82	1415	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,16038	199,87	32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				241,13	1447	
20. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0096	296,82	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,1446	10,79	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0126	3080,63	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0126	1097,70	13,83	
20. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,00198	5383,7	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,00198	1268,22	2,51	
20. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0012	166,97	0,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0192	1755,85	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0192	818,38	15,71	
20. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,1008	17,05	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,92	90	
20.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,000178	158179,38	28	
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0024	66,3	0,16	
20.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00096	2742,28	3	
20.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,00066	327489,06	216	
20.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000078	43438,52	3	
20.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000132	381819,66	50	
20.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,084	180,96	15	
20.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,0252	91,04	2	
20.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000009	1774323,66	16	
20.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000037	200244,36	7	
20.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,000005	0,000028	283474,83	8	
20.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000005	444671,26	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,68	352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				309,39	1856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				456,24	2737	
		НР второго уровня	%	4,24		19,34	116	
		Накладные расходы	%	-		166,19	997	
		Сметная прибыль	%	8		38,05	228	
21	21-100101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		6,9	2008,69	13860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года	4,5 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1784,25	12311	
		НР второго уровня	%	4,24		75,65	522	
		Накладные расходы	%	-		75,65	522	
		Сметная прибыль	%	8		148,79	1027	
22	11-100104-0204 РСНБ РК 2015	-Потолки. Подшивка сталью	м2 потолков		3,6	1061,79	3822	59,8% 426
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,279	1,004	706,54	710	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,00396	818,38	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198,02	713	
22. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00396	1755,85	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00396	818,38	3,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,93	7	
22. 4	21-100105-0101	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0042	0,01512	143981,16	2177	
22. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	0,1188	196,54	23	
22. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,006	0,0216	84,66	2	
22. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,108	448,92	48	
22. 8	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,002	0,0072	247,03	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				625,68	2252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				824,73	2969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				943,15	3395	
		НР второго уровня	%	4,24		39,99	144	
		Накладные расходы	%	-		158,41	570	
		Сметная прибыль	%	8		78,65	283	
23	12-080101-1806 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м		3,6	975,88	3513	59,1% 221
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1445	0,5202	712,65	371	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,00468	753,63	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103,96	374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,00324	1370,19	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00324	724,87	2,35	
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00144	1755,85	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00144	818,38	1,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	7	
23. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00277	0,009972	252174,8	2515	
23. 6	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	1,27	4,572	-	-	
23. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,036	196,54	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,49	2522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				805,4	2899	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				866,84	3121	
		НР второго уровня	%	4,24		36,75	132	
		Накладные расходы	%	-		98,19	353	
		Сметная прибыль	%	8		72,29	260	
24	12-120103-0107 РСНБ РК 2015	-Окраска масляными составами за один раз	м2		3,6	839,38	3022	59,1[illegible]
								922
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,59	2,124	734,04	1559	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00036	818,33	0,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				433,17	1559	
24. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00036	1755,85	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00036	818,38	0,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,175585	1	
24. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0036	84,66	0,3	
24. 5	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0333	0,11988	381,67	46	
24. 6	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,108	0,3888	403,09	157	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,33	203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				489,59	1763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				745,59	2684	
		НР второго уровня	%	4,24		31,61	114	
		Накладные расходы	%	-		287,61	1035	
		Сметная прибыль	%	8		62,18	224	
		Крыльцо 2						
25	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0549	53760,32	2951	60,9 / 778
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	1,587	799,44	1268	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,288005	29,64	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23259,31	1277	
25. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,471591	296,82	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,015921	23,38	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,021411	166,97	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,010431	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,010431	818,38	8,54	
25. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,092232	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2983,84	164	
25. 8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000107	158179,38	17	
25. 9	21-050307-	Проволока горячекатаная обычной точности	вкг	0,03	0,001647	66,3	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1013	мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
25.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001027	2742,28	3	
25.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,000055	327489,06	18	
25.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000057	43438,52	2	
25.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000736	381819,66	281	
25.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000549	196,54	0,11	
25.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,075213	180,96	14	
25.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,022509	91,04	2	
25.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	10	
25.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00022	208172,82	46	
25.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	283474,83	5	
25.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000033	444671,26	15	
25.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,0549	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	412	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33588,42	1844	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				47753,33	2622	
		НР второго уровня	%	4,24		2024,74	111	
		Накладные расходы	%	-		16189,66	889	
		Сметная прибыль	%	8		3982,25	219	
26	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,82 КГ	м		21,02	376,34	7911	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				334,29	7027	
		НР второго уровня	%	4,24		14,17	298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		14,17	298	
		Сметная прибыль	%	8		27,88	586	
27	21-050206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 0,82 КГ	м		25	202,8	5070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180,14	4504	
		НР второго уровня	%	4,24		7,64	191	
		Накладные расходы	%	-		7,64	191	
		Сметная прибыль	%	8		15,02	376	
28	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,00248	116443,33	289	60,91
								86
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	0,182528	771,93	141	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00067	932,2	0,62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57065,74	142	
28. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,040424	296,82	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,000273	3080,63	0,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,000273	1097,70	0,30	
28. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,002951	166,97	0,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,000397	1755,85	0,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,000397	818,38	0,32	
28. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,005754	17,05	0,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5696,22	14	
28. 8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной)	т	0,00194	0,000005	158179,38	0,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005						
28. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,000074	66,3	0	
28.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000046	2742,28	0,13	
28.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000003	43438,52	0,11	
28.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000012	381819,66	5	
28.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000025	196,54	0	
28.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,004836	180,96	0,88	
28.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,001463	91,04	0,13	
28.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1774323,66	0,44	
28.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000035	208172,82	7	
28.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	283474,83	0,22	
28.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	444671,26	0,66	
28.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,00248	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68679,33	170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103432,36	257	
		НР второго уровня	%	4,24		4385,53	11	
		Накладные расходы	%	-		39138,57	97	
		Сметная прибыль	%	8		8625,43	21	
29	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 7,77 КГ	м		7,8	1593,45	12429	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1415,4	11040	
		НР второго уровня	%	4,24		60,01	468	
		Накладные расходы	%	-		60,01	468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		118,03	921	
30	12-120103-0107 РСНБ РК 2015	-Ограждение. Окраска масляными составами за один раз	м2		6,2	839,38	5204	59,1% 1587
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,59	3,658	734,04	2685	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00062	818,39	0,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				433,17	2686	
30. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00062	1755,85	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,00062	818,38	0,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,175585	1	
30. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0062	84,66	0,52	
30. 5	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0333	0,20646	381,67	79	
30. 6	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,108	0,6696	403,09	270	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,33	349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				489,59	3035	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				745,59	4623	
		НР второго уровня	%	4,24		31,61	196	
		Накладные расходы	%	-		287,61	1783	
		Сметная прибыль	%	8		62,18	385	
		КОЗЫРЕК ВХОДА 2						
31	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		5,76	5646,18	32522	56,4% 4132
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	9,85	734,04	7230	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,11232	859,92	97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,98	7327	
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,069696	3552,1	248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0121	0,069696	818,38	57,04
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,016704	3080,63	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0029	0,016704	1097,70	18,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,02592	1755,85	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,02592	818,38		21,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	345	
31. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,002304	252174,8	581	
31. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000288	205870,68	59	
31. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,000576	295123,74	170	
31. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019116	0,110108	38709,8	4262	
31.10	21-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	6,371	1784,25	11367	
31.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000611	1215531,96	742	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2982,88	17181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4297,9	24756	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5015,3	28888	
		НР второго уровня	%	4,24		212,65	1225	
		Накладные расходы	%	-		930,04	5357	
		Сметная прибыль	%	8		418,24	2409	
32	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стропил	м3		0,207	93896,43	19437	59,8% 1976
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	4,575	706,54	3232	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,07659	931,62	71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15959,23	3304	
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03105	3080,63	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03105	1097,70		34,08
32. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,09108	85,01	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,04554	1755,85	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,22	0,04554	818,38	37,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				885,79	183	
32. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,007866	205870,68	1619	
32. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	4,38	0,90666	66,3	60	
32. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,03312	38709,8	1282	
32. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,01242	38743,46	481	
32.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,17181	45129,92	7754	
32.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,69966	215,22	151	
32.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,49	196,54	293	
32.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000406	575926,68	234	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57360,84	11874	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73861,16	15289	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				83404,78	17265	
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	732	
		Накладные расходы	%	-		13079,98	2708	
		Сметная прибыль	%	8		6955,29	1440	
33	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		5,76	249,79	1439	59,8 / 77
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	0,16704	743,82	124	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,00455	899,7	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,28	128	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,001325	3080,63	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00023	0,001325	1097,70	1,45
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,003226	1755,85	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00056	0,003226	818,38	2,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	10	
33. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00023	67003,8	15	
33. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000346	70961,02	25	
33. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001325	774943,6	1027	
33. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,00455	93	0,42	
33. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,002304	120,36	0,28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				185,3	1067	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208,56	1201	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				221,88	1278	
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	54	
		Накладные расходы	%	-		22,73	131	
		Сметная прибыль	%	8		18,5	107	
34	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,207	7141,92	1478	59,8 / 73
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,16146	734,04	119	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003519	900,54	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,86	122	
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,001035	3080,63	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,001035	1097,70	1,14
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,002484	1755,85	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	0,002484	818,38	2,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,47	8	
34. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000207	67003,8	14	
34. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000352	70961,02	25	
34. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001387	774943,6	1075	
34. 8	21-130703-	Вода техническая	м3	0,023	0,004761	93	0,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 9	1405 22-040201- 9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,002484	120,36	0,3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	1114	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5992,37	1240	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,91	1313	
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	56	
		Накладные расходы	%	-		620,52	128	
		Сметная прибыль	%	8		529,03	110	
35	11-100104- 0204 РСНБ РК 2015	-Потолки. Подшивка сталью профлистом	м2 потолков		4,68	381	1783	59,8% 554
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,279	1,306	706,54	923	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,005148	818,38	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198,02	927	
35. 3	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,005148	1755,85	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,005148	818,38	4,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,93	9	
35. 4	21-130209- 0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	0,15444	196,54	30	
35. 5	21-130803- 1001	Ветошь	кг	0,006	0,02808	84,66	2	
35. 6	22-040603- 0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,1404	448,92	63	
35. 7	22-040201- 0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,002	0,00936	247,03	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,96	98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				220,01	1030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338,43	1584	
		НР второго уровня	%	4,24		14,35	67	
		Накладные расходы	%	-		132,77	621	
		Сметная прибыль	%	8		28,22	132	
36	21-050109- 0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 4,9 КГ	м2		5,382	1767,74	9514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1570,22	8451	
		НР второго уровня	%	4,24		66,58	358	
		Накладные расходы	%	-		66,58	358	
		Сметная прибыль	%	8		130,94	705	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	155271	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	91702	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	36976	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	19565	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	34777	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	15773	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	11401	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	4372	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	8598	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	116073	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	27	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	19565	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	29689	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1587	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	10199	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	16482	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	7733	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	6211	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1522	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2994	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	40416	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	14	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	10199	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	33881	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	33881	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	1437	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2825	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	38143	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	194632	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	41	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	29764	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1214306	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	385105	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	24620	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	8445	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	804580	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	221333	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	1435639	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	60871	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1496510	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	119721	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	1616231	.

Временные здания и сооружения 1% 16162

Итого с временными, 1632393

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 31015

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 1663409

Итого в текущих ценах 2017г. 1663409

С учетом скидки 1409839

Налог на добавленную стоимость, 12 % 169181
Итого с НДС 1579020

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 09.10.2017г.Доп.соглашение №1-17 от 20.12.2017

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

От 26.02.2018г

на Водоснабжение. Канализация ВК 2-1-3

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение						
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из м напорных металлополимерных работ труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			65	2925,37	190149	60,4% / 58202

6								
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	106,6	843,44	89911	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	8,866	727,54	6450	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1482,48	96361	
1. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	8,671	2251,09	19519	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1334	8,671	724,87	6285,35
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0325	3552,1	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0005	0,0325	818,38	26,60
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0195	3080,63	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,0195	1097,70	21,41
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,143	1755,85	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0022	0,143	818,38	117,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				306,86	19946	
1. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,5525	941,46	520	
1. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,065	3716,46	242	
1. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,3055	268,51	82	
1.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	58,435	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,98	844	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1703,08	110700	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2598,5	168902	
		НР второго уровня	%	4,24		110,18	7161	
		Накладные расходы	%	-		1005,59	65364	
		Сметная прибыль	%	8		216,69	14085	
2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных металлополимерных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м		25	2231,04	55776	60,4% 17356
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	32,25	843,44	27201	

2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,105	729,2	1535	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1149,44	28736	
2. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	2,03	2251,09	4570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0812	2,03	724,87	1471,49
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0125	3552,1	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0005	0,0125	818,38	10,23
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0075	3080,63	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,0075	1097,70	8,23
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,055	1755,85	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0022	0,055	818,38	45,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,35	4734	
2. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,1475	941,46	139	
2. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,01725	3716,46	64	
2. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,185	268,51	50	
2.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	23,225	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,11	253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1287,5	32187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1981,75	49544	
		НР второго уровня	%	4,24		84,03	2101	
		Накладные расходы	%	-		778,29	19457	
		Сметная прибыль	%	8		165,26	4132	
3	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,138 КГ	м		58,435	449,22	26250	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				399,03	23317	
		НР второго уровня	%	4,24		16,92	989	
		Накладные расходы	%	-		16,92	989	
		Сметная прибыль	%	8		33,28	1944	
4	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,215 КГ	м		23,225	670,85	15580	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				595,89	13840	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			4					6680

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		25,27	587	
		Накладные расходы	%	-		25,27	587	
		Сметная прибыль	%	8		49,69	1154	
5	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр		4	14754,02	59016	60,41 1566
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	3,09	799,44	2470	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,14832	826,14	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,2	2593	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00412	3080,63	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00412	1097,70		4,52
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	1,145	166,06	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,1442	1755,85	253	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,1442	818,38		118,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,02	456	
5. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	195385,08	55	
5. 7	23-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4	11968,68	47875	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11982,36	47929	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12713,95	50856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13105,46	52422	
		НР второго уровня	%	4,24		555,67	2223	

		Накладные расходы	%	-		947,18	3789	
		Сметная прибыль	%	8		1092,89	4372	
6	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		4	630,39	2522	60,4%
								812
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	1,64	799,44	1311	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	818,38	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,95	1344	
6. 3	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1755,85	70	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 6680

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	818,38	32,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,56	70	
6. 4	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12	
6. 5	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,47	15	
6. 6	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,03	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				357,03	1428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				559,95	2240	
		НР второго уровня	%	4,24		23,74	95	
		Накладные расходы	%	-		226,66	907	
		Сметная прибыль	%	8		46,7	187	
7	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые 4,88 КГ	шт		4	13143,09	52572	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11674,53	46698	
		НР второго уровня	%	4,24		495	1980	
		Накладные расходы	%	-		495	1980	
		Сметная прибыль	%	8		973,56	3894	
8	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		4	903,31	3613	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					802,38	3210
		НР второго уровня	%		4,24		34,02	136
		Накладные расходы	%		-		34,02	136
		Сметная прибыль	%		8		66,91	268
9	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.			4	1103,4	4414

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 6 6680

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				980,11	3920	
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	166	
		Накладные расходы	%	-		41,56	166	
		Сметная прибыль	%	8		81,73	327	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	286156	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	286156	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	49073	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	129034	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	90985	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	85	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	93374	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	77936	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	15438	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	30362	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	409893	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	155	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	129034	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	409893	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	155	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	129034	.

РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел

10	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 1 мм	1счетчик			1	630,39	630	60,4% 203
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41		0,41	799,44	328	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01		0,01	818,38	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					335,95	336	
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			0,01	818,38	8,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					17,56	18	

10. 4	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
10. 5	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4	
10. 6	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				357,03	357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				559,95	560	
		НР второго уровня	%	4,24		23,74	24	
		Накладные расходы	%	-		226,66	227	
		Сметная прибыль	%	8		46,7	47	
11	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые 4,88 КГ	шт		1	13143,09	13143	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11674,53	11675	
		НР второго уровня	%	4,24		495	495	
		Накладные расходы	%	-		495	495	
		Сметная прибыль	%	8		973,56	974	
12	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Пробка Ц-15из стали 20 на Ру меньше 10 МПа 0,1 КГ	шт		1	184,96	185	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				164,29	164	
		НР второго уровня	%	4,24		6,97	7	
		Накладные расходы	%	-		6,97	7	
		Сметная прибыль	%	8		13,7	14	
13	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м		0,4	1302,6	521	60,4% ---------- 60
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	0,1188	818,38	97	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,002	857,5	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,35	99	
13. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00032	3552,1	1	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00032	818,38	0,26	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00028	3080,63	0,86	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			8					6680

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00028	1097,70	0,31	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0014	1755,85	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0014	818,38	1,15	
13. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0046	17,05	0,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,34	5	
13. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00068	364,91	0,25	
13. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000001	592737,09	0,31	
13. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,001124	180,96	0,2	
13.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00024	304,79	0,07	
13.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00212	371,47	0,79	
13.12	23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,4	747,45	299	
13.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,001	268,51	0,27	
13.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00176	247,03	0,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				753,26	301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1007,66	403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1157,05	463	
		НР второго уровня	%	4,24		49,06	20	
		Накладные расходы	%	-		198,46	79	
		Сметная прибыль	%	8		96,49	39	
14	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м		2,5	1420,77	3552	60,4% 373

14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	0,7425	818,38	608	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0125	857,49	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,35	618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,002	3552,1	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,002	818,38	1,64
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	3080,63	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,00175	1097,70	1,92
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,00875	1755,85	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0035	0,00875	818,38	7,16
14. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,02875	17,05	0,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,34	28	
14. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00425	364,91	2	
14. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000003	592737,09	2	
14. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,007025	180,96	1	
14.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0015	304,79	0,46	
14.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01325	371,47	5	
14.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2,5	851,23	2128	
14.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,01725	268,51	5	
14.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,011	247,03	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				858,22	2146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1112,62	2782	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1262,02	3155	
		НР второго уровня	%	4,24		53,51	134	
		Накладные расходы	%	-		202,91	507	
		Сметная прибыль	%	8		105,24	263	

15	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		1	903,31	903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,38	802	
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	34	
		Накладные расходы	%	-		34,02	34	
		Сметная прибыль	%	8		66,91	67	
16	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7 КГ	шт.		3	1488,65	4466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1322,31	3967	
		НР второго уровня	%	4,24		56,07	168	
		Накладные расходы	%	-		56,07	168	
		Сметная прибыль	%	8		110,27	331	
17	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка манометров с трехходовым краном	комплект		1	2692,81	2693	60,4% 115
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,2266	0,2266	843,44	191	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				191,12	191	
17. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
17. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4	
17. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5	
17. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2085,36	2085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2276,49	2276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2391,93	2392	
		НР второго уровня	%	4,24		101,42	101	
		Накладные расходы	%	-		216,86	217	
		Сметная прибыль	%	8		199,47	199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	22426	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	22426	.
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	4544	.
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	1244	.
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	16608	.
		Сдача и испытание - Тенге	.	.	.	.	6	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	1734	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	752	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	982	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	1933	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	26093	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	2	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	1244	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге	.	.	.	.	26093	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	2	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	1244	.
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение						
18	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из м напорных металлополимерных работ труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			100	2925,37	292537	60,4% 89542
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) чел-ч		1,64	164	843,44	138324	
18. 2	2	Затраты труда машинистов чел-ч		0,1364	13,64	727,54	9924	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1482,48	148248	
18. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.-ч		0,1334	13,34	2251,09	30030	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,1334	13,34	724,87	9669,77	
18. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т маш.-ч		0,0005	0,05	3552,1	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0005	0,05	818,38	40,92	
18. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч		0,0003	0,03	3080,63	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0003	0,03	1097,70	32,93	
18. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч		0,0022	0,22	1755,85	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0022	0,22	818,38	180,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				306,86	30686	
18. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,85	941,46	800	
18. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,1	3716,46	372	
18. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,47	268,51	126	
18.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	89,9	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,98	1298	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1703,08	170308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2598,5	259850	
		НР второго уровня	%	4,24		110,18	11018	
		Накладные расходы	%	-		1005,59	100559	
		Сметная прибыль	%	8		216,69	21669	
19	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных металлополимерных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м		25	2231,04	55776	60,43 --- 17356
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	32,25	843,44	27201	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,105	729,2	1535	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1149,44	28736	
19. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	2,03	2251,09	4570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	2,03	724,87	1471,49	
19. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0125	3552,1	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0125	818,38	10,23	
19. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0075	3080,63	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0075	1097,70	8,23	
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,055	1755,85	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	818,38	45,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,35	4734	
19. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,1475	941,46	139	
19. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,01725	3716,46	64	
19. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,185	268,51	50	
19.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	23,225	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,11	253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1287,5	32187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1981,75	49544	
		НР второго уровня	%	4,24		84,03	2101	
		Накладные расходы	%	-		778,29	19457	
		Сметная прибыль	%	8		165,26	4132	
20	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,138 КГ	м		89,9	449,22	40385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				399,03	35873	
		НР второго уровня	%	4,24		16,92	1521	
		Накладные расходы	%	-		16,92	1521	
		Сметная прибыль	%	8		33,28	2992	
21	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,215 КГ	м		23,225	670,85	15580	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				595,89	13840	
		НР второго уровня	%	4,24		25,27	587	
		Накладные расходы	%	-		25,27	587	
		Сметная прибыль	%	8		49,69	1154	
22	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		8	903,31	7227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,38	6419	
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	272	
		Накладные расходы	%	-		34,02	272	
		Сметная прибыль	%	8		66,91	535	
23	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		4	1103,4	4414	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				980,11	3920	
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	166	
		Накладные расходы	%	-		41,56	166	
		Сметная прибыль	%	8		81,73	327	
24	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		4	630,39	2522	60,4%
								812
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	1,64	799,44	1311	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	818,38	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				335,95	1344	
24. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1755,85	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,04	818,38	32,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,56	70	
24. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12	
24. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,47	15	
24. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,03	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				357,03	1428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				559,95	2240	
		НР второго уровня	%	4,24		23,74	95	
		Накладные расходы	%	-		226,66	907	
		Сметная прибыль	%	8		46,7	187	
25	23-030301-0109 РСНБ	-Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые	шт		4	28132,35	112529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	4 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24988,94	99956	
		НР второго уровня	%	4,24		1059,53	4238	
		Накладные расходы	%	-		1059,53	4238	
		Сметная прибыль	%	8		2083,88	8336	
26	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр		4	14754,02	59016	60,4[illegible] 1566
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	3,09	799,44	2470	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,14832	826,14	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,2	2593	
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00412	3080,63	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00103	0,00412	1097,70	4,52
26. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	1,145	166,06	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,1442	1755,85	253	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,03605	0,1442	818,38	118,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,02	456	
26. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	195385,08	55	
26. 7	23-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4	11968,68	47875	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11982,36	47929	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12713,95	50856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13105,46	52422	
		НР второго уровня	%	4,24		555,67	2223	
		Накладные расходы	%	-		947,18	3789	
		Сметная прибыль	%	8		1092,89	4372	
27	11-170201-	-Установка смесителей	шт		12	1069,26	12831	60,4[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0103 РСНБ РК 2015							4152
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	8,4	818,38	6874	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				572,87	6874	
27. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,12	10,79	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,1079	1	
27. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	2,4	72,9	175	
27. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,156	304,79	48	
27. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,156	448,92	70	
27. 6	23-030102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	12	-	-	
27. 7	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,312	247,03	77	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30,8	370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				603,77	7245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				949,79	11397	
		НР второго уровня	%	4,24		40,27	483	
		Накладные расходы	%	-		386,28	4635	
		Сметная прибыль	%	8		79,2	950	
28	23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 1,5 КГ	шт.		4	2410,55	9642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2141,2	8565	
		НР второго уровня	%	4,24		90,79	363	
		Накладные расходы	%	-		90,79	363	
		Сметная прибыль	%	8		178,56	714	
29	23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ	шт.		4	2923,38	11694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2596,73	10387	
		НР второго уровня	%	4,24		110,1	440	
		Накладные расходы	%	-		110,1	440	
		Сметная прибыль	%	8		216,55	866	
30	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 2 КГ	шт.		4	6346,27	25385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5637,16	22549	
		НР второго уровня	%	4,24		239,02	956	
		Накладные расходы	%	-		239,02	956	
		Сметная прибыль	%	8		470,09	1880	
31	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт		4	5388,84	21555	60,4%
								1226
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,61	2,44	818,38	1997	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	818,38	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				507,4	2030	
31. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	10,79	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
31. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1755,85	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	818,38	32,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,77	71	
31. 5	21-130207-0405	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	72,9	117	
31. 6	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,048	304,79	15	
31. 7	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,048	448,92	22	
31. 8	23-030102-1601	-Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	4	3919,12	15676	
31. 9	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,096	247,03	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3963,25	15853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4480,24	17921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4786,71	19147	
		НР второго уровня	%	4,24		202,96	812	
		Накладные расходы	%	-		509,42	2038	
		Сметная прибыль	%	8		399,17	1597	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	.	481454	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	481454	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	65750	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	189824	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	201508	.
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	85	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	139929	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	114654	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	25275	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	49711	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	671093	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	228	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	189824	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	671093	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	228	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	189824	.
		РАЗДЕЛ 4. Канализация						
32	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м		20	893,88	17878	60,4% 5954
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	11,68	843,44	9851	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,006	911,48	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				492,84	9857	
32. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,002	3552,1	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	818,38	1,64	
32. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,002	3080,63	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1097,70	2,20	
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002	1755,85	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	818,38	1,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			0,838858	17		
32. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00024	179492,14	43	
32. 7	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	19,96	-	-	
32. 8	21-130703-1407	Вода	м3	0,0039	0,078	195,6	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,92	58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				496,32	9926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				794	15880	
		НР второго уровня	%	4,24		33,67	673	
		Накладные расходы	%	-		331,34	6627	
		Сметная прибыль	%	8		66,21	1324	
33	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м		50	864,46	43223	60,4% 14283
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	28	843,44	23616	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,035	898,19	31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,96	23648	
33. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,015	3552,1	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	818,38	12,28	
33. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	3080,63	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1097,70	10,98	
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	818,38	8,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,03	102	
33. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16	т	0,000027	0,00133	179492,14	239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм ГОСТ 1759.0-87						
33. 7	23-011399-9906	-Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	49,9	-	-	
33. 8	21-130703-1407	-Вода	м3	0,0157	0,785	195,6	154	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,85	392	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				482,2	24110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				767,87	38393	
		НР второго уровня	%	4,24		32,56	1628	
		Накладные расходы	%	-		318,22	15911	
		Сметная прибыль	%	8		64,03	3202	
34	23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 63 мм 0,3 КГ	м		19,96	209,34	4178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				185,95	3712	
		НР второго уровня	%	4,24		7,88	157	
		Накладные расходы	%	-		7,88	157	
		Сметная прибыль	%	8		15,51	310	
35	23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 0,9 КГ	м		49,9	769,25	38386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				683,3	34097	
		НР второго уровня	%	4,24		28,97	1446	
		Накладные расходы	%	-		28,97	1446	
		Сметная прибыль	%	8		56,98	2843	
36	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		4	3976,5	15906	60,4[illegible]
								4473
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	8,88	809,22	7186	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,284	776,23	220	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1851,58	7406	
36. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	10,79	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,128	1370,19	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,032	0,128	724,87	92,78
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,156	1755,85	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,039	0,156	818,38	127,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,54	450	
36. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	1,6	339,66	543	
36. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00032	1120908,6	359	
36. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	138,79	222	
36. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,016	304,79	5	
36.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0004	1083772,12	434	
36.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,32	1191,36	381	
36.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,08	448,92	36	
36.13	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	4	-	-	
36.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,16	247,03	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				504,82	2019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2413,83	9655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3532,18	14129	
		НР второго уровня	%	4,24		149,76	599	
		Накладные расходы	%	-		1268,12	5072	
		Сметная прибыль	%	8		294,56	1178	
37	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический спрямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		4	12225	48900	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10859,02	43436	
		НР второго уровня	%	4,24		460,42	1842	
		Накладные расходы	%	-		460,42	1842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		905,56	3622	
38	130804-59	-Гофрированная манжета для унитаза	шт		4	942,29	3769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				837	3348	
		НР второго уровня	%	4,24		35,49	142	
		Накладные расходы	%	-		35,49	142	
		Сметная прибыль	%	8		69,8	279	
39	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект		4	3218,1	12872	60,41
								3922
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	7,8	818,38	6383	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,14	783,65	110	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1623,27	6493	
39. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	10,79	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,052	1370,19	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,052	724,87	37,69	
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,088	1755,85	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,088	818,38	72,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,66	227	
39. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	205870,68	296	
39. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	339,66	272	
39. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	138,79	222	
39. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,12	304,79	37	
39.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,08	448,92	36	
39.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,16	247,03	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,56	902	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1878,06	7512	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2858,52	11434	
		НР второго уровня	%	4,24		121,2	485	
		Накладные расходы	%	-		1101,66	4407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		905,56	3622	
38	130804-59	-Гофрированная манжета для унитаза	шт		4	942,29	3769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				837	3348	
		НР второго уровня	%	4,24		35,49	142	
		Накладные расходы	%	-		35,49	142	
		Сметная прибыль	%	8		69,8	279	
39	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект		4	3218,1	12872	60,4
								3922
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	7,8	818,38	6383	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,14	783,65	110	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1623,27	6493	
39. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	10,79	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
39. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,052	1370,19	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,052	724,87	37,69	
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,088	1755,85	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,088	818,38	72,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,66	227	
39. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	205870,68	296	
39. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	339,66	272	
39. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	138,79	222	
39. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,12	304,79	37	
39.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,08	448,92	36	
39.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,16	247,03	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,56	902	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1878,06	7512	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2858,52	11434	
		НР второго уровня	%	4,24		121,2	485	
		Накладные расходы	%	-		1101,66	4407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		238,38	954	
40	23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 15 КГ	шт.		4	6627,09	26508	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5886,6	23546	
		НР второго уровня	%	4,24		249,59	998	
		Накладные расходы	%	-		249,59	998	
		Сметная прибыль	%	8		490,9	1964	
41	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 7 КГ	шт.		4	2928,96	11716	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2601,69	10407	
		НР второго уровня	%	4,24		110,31	441	
		Накладные расходы	%	-		110,31	441	
		Сметная прибыль	%	8		216,96	868	
42	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	-Установка купальных стальных ванн	комплект		4	3386,92	13548	60,4%
								4105
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	7,8	818,38	6383	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,508	813,12	413	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1699,11	6796	
42. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,044	3080,63	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,044	1097,70	48,30	
42. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,16	1370,19	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,16	724,87	115,98	
42. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	0,304	1755,85	534	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	0,304	818,38	248,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				222,14	889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0008	137451,55	110	
42. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,024	304,79	7	
42. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00028	1083772,12	303	
42. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,24	448,92	108	
42.10	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	4	-	-	
42.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,52	247,03	128	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,23	657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1982,21	7929	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3008,47	12034	
		НР второго уровня	%	4,24		127,56	510	
		Накладные расходы	%	-		1153,82	4615	
		Сметная прибыль	%	8		250,88	1004	
43	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 30 КГ	шт.		4	16838,44	67354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14956,97	59828	
		НР второго уровня	%	4,24		634,18	2537	
		Накладные расходы	%	-		634,18	2537	
		Сметная прибыль	%	8		1247,29	4989	
44	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка моек на одно отделение	комплект		4	2710,41	10842	60,4% 3135
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,56	6,24	818,38	5107	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,108	773,36	84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1297,55	5190	
44. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	10,79	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,052	1370,19	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,052	724,87	37,69	
44. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,056	1755,85	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	818,38	45,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,61	170	
44. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,004	12908,77	52	
44. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	339,66	272	
44. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	138,79	222	
44. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	304,79	16	
44.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00056	1083772,12	607	
44.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	448,92	23	
44.12	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	4	-	-	
44.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,108	247,03	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				304,55	1218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1623,84	6495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2407,56	9630	
		НР второго уровня	%	4,24		102,08	408	
		Накладные расходы	%	-		885,8	3543	
		Сметная прибыль	%	8		200,77	803	
45	23-030102-1108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 6,5 КГ	шт.		4	4619,05	18476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4102,93	16412	
		НР второго уровня	%	4,24		173,96	696	
		Накладные расходы	%	-		173,96	696	
		Сметная прибыль	%	8		342,15	1369	
46	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	-Установка трапов диам. 50 мм	комплект		1	5363,55	5364	60,4%
								234
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,46	0,46	818,38	376	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,013	796,8	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				386,81	387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,003	1370,19	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,003	0,003	724,87	2,17
46. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	818,38	8,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	22	
46. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137451,55	27	
46. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1083772,12	76	
46. 7	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	4029,13	4029	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4132,48	4132	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4530,61	4531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4764,24	4764	
		НР второго уровня	%	4,24		202	202	
		Накладные расходы	%	-		435,64	436	
		Сметная прибыль	%	8		397,3	397	
47	11-160801-0103 РСНБ РК 2015	-Установка ревизии диам. 100 мм	1воронка		4	1286,96	5148	60,48
								1510
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,83	3,32	752,99	2500	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				624,98	2500	
47. 2	21-130401-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0004	0,0016	26596,5	43	
47. 3	21-130804-0401	Каболка	т	0,00012	0,00048	1083772,12	520	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				140,69	563	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				765,67	3063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1143,16	4573	
		НР второго уровня	%	4,24		48,47	194	
		Накладные расходы	%	-		425,96	1704	
		Сметная прибыль	%	8		95,33	381	
48	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		4	806,9	3228	
	в ценах	0,58 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,74	2867	
		НР второго уровня	%	4,24		30,39	122	
		Накладные расходы	%	-		30,39	122	
		Сметная прибыль	%	8		59,77	239	
49	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм 0,7 КГ	шт		5	820,78	4104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				729,07	3645	
		НР второго уровня	%	4,24		30,91	155	
		Накладные расходы	%	-		30,91	155	
		Сметная прибыль	%	8		60,8	304	
50	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм 0,2 КГ	шт		1	338,9	339	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				301,03	301	
		НР второго уровня	%	4,24		12,76	13	
		Накладные расходы	%	-		12,76	13	
		Сметная прибыль	%	8		25,1	25	
51	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Крышка К110 - ПНД 0,7 КГ	шт		4	820,78	3283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				729,07	2916	
		НР второго уровня	%	4,24		30,91	124	
		Накладные расходы	%	-		30,91	124	
		Сметная прибыль	%	8		60,8	243	
52	23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 0,19 КГ	шт.		12	676,6	8119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				601	7212	
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	306	
		Накладные расходы	%	-		25,48	306	
		Сметная прибыль	%	8		50,12	601	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	.	284948	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	284948	.
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	9943	.
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	62277	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	211727	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	51292	.
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	37616	.
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	13676	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	26899	.
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	363140	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	75	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	62277	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	.	.	.	.	363140	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	75	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	62277	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	1074985	.
	в том числе:		.	.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	361698	.
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	63151	.
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	20682	.
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге	.	.	.	.	650136	.
	- перевозка грузов		Тенге	.	.	.	.	0	.
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге	.	.	.	.	0	.
	Накладные расходы I уровня		Тенге	.	.	.	.	230957	.
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге	.	.	.	.	1305942	.
	Накладные расходы II уровня		Тенге	.	.	.	.	55372	.
	ИТОГО:		Тенге	.	.	.	.	1361314	.
	Сметная прибыль		Тенге	.	.	.	.	108905	.
	ИТОГО по смете:		Тенге	.	.	.	.	1470219	.

Временные здания и сооружения 1% 14702

Итого с временными, 1484921

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 28214

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 1513135

Итого в текущих ценах 2017г. 1513135

С учетом скидки	1282894
Налог на добавленную стоимость, 12 %	153947
Итого с НДС	1436841

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		62-17	03.10.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 256 000	1 634 498							196 140	1 830 638
В том числе:										
В текущем месяце- за март	1 830 638	1 634 498							196 140	1 830 638
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	91 532	81 725							9 807	91 532

Итого к оплате:	**1 739 106**	**1 552 773**							186 333	**1 739 106**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99 — 060240007552

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 — 930140000600

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 62-17 от 03 10.2017г.

Номер документа	Дата составления
6	12.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО за март 2018г.			шт	1	1 830 638,00	1 830 638,00
				Итого	1	x	1 830 638,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата составления (принятия) работ (услуг) 12.03.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Пугачево Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №62-17 от 09.10.2017г.Доп.соглашение №1-17 от 20.12.2017г.

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2018 года

От 12.03.2018г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Стены И ПЕРЕГОРОДКИ						
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м+ внутренние стены. Кладка без облицовки	м3 кладки	5,51	8796,44	48468		50,8% / 8651

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	20,497	734,04	15046	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,424	818,38	1984	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3090,72	17030	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	2,424	3552,1	8612	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	2,424	818,38	1983,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1562,92	8612	
1. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,6061	17427,37	10563	
1. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,002755	17461,64	48	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			2					68960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	5,069	-	-	
1. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	1,433	93	133	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1949,92	10744	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6243,47	34402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7813,56	43053	
		НР второго уровня	%	4,24		331,29	1825	
		Накладные расходы	%	-		1901,38	10477	
		Сметная прибыль	%	8		651,59	3590	
2	21-030301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения 0,4 Т	м3		5,1	16840,54	85887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14958,84	76290	
		НР второго уровня	%	4,24		634,25	3235	
		Накладные расходы	%	-		634,25	3235	
		Сметная прибыль	%	8		1247,45	6362	
				ПЕРЕГОРОДКИ				
3	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)		7,34	4610,84	33844	50,8% 3396
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	8,881	724,87	6438	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,301674	818,38	247	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				910,73	6685
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,301674	3552,1	1072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0411	0,301674	818,38	246,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,99	1072
3. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,16882	18591,19	3139
3. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,369936	43144,8	15961
3. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000169	205870,68	35

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 3 68960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,001174	17461,64	21	
3. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,02202	93	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2609,9	19157	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3632,99	26666	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4095,64	30062	
		НР второго уровня	%	4,24		173,66	1275	
		Накладные расходы	%	-		636,3	4670	
		Сметная прибыль	%	8		341,54	2507	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	137358	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	137358	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	29901	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	23715	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	76290	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	18382	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	12047	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	6335	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	12459	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	168199	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	32	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	23715	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	168199	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	32	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	23715	.

РАЗДЕЛ 2. Проемы

4	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		4	5673,67	22695	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5039,71	20159	
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	855	
		Накладные расходы	%	-		213,68	855	
		Сметная прибыль	%	8		420,27	1681	
5	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 0,12 КГ	шт.		10	390,28	3903	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			4					68960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346,67	3467	
		НР второго уровня	%	4,24		14,7	147	
		Накладные расходы	%	-		14,7	147	
		Сметная прибыль	%	8		28,91	289	
6	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ручки на планке ГОСТ 5087-80 0,304 КГ	пара		11	4094,84	45043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3637,3	40010	
		НР второго уровня	%	4,24		154,22	1696	
		Накладные расходы	%	-		154,22	1696	
		Сметная прибыль	%	8		303,32	3337	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	63636	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге	.	.	.	.	63636	.
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	.	.	.	.	63636	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	.	2698	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	.	5307	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге	.	.	.	.	71641	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	71641	.

РАЗДЕЛ 3. Полы

7	11-110101-3904 РСНБ	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		146,26	626,35	91610	60,9%

	РК 2015							17054
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	34,517	809,22	27932	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,087756	818,38	72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				191,47	28004	
7. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,087756	1755,85	154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0006	0,087756	818,38	71,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	154	
7. 4	21-020401-	-Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,0016	0,234016	14467,33	3386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2804	цементный марки М100 ГОСТ 28013-98						
7. 5	22-020101-9902	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	147,723	222,36	32848	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				247,73	36233	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				439,76	64319	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				556,36	81374	
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	3450	
		Накладные расходы	%	-		140,19	20505	
		Сметная прибыль	%	8		46,4	6786	
8	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		62,28	317,29	19761	60,9% 2842
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	5,599	830,61	4651	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,018684	818,38	15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,92	4666	
8. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,018684	1755,85	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,018684	818,38	15,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,526755	33	
8. 4	21-100501-1302	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,207	547,74	1757	
8. 5	22-060401-9901	-Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	62,903	131,49	8271	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,01	10028	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				236,21	14711	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					281,84	17553	
	НР второго уровня	%		4,24		11,95	744	
	Накладные расходы	%		-		57,57	3586	
	Сметная прибыль	%		8		23,5	1464	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	79031	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	79031	.
	Материалы -	Тенге	.	.	.	.	46261	.
	Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32670	.
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	24090	.
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			6				68960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	19896	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	4194	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	8250	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	111371	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	40	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32670	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	111371	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	40	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32670	.
		РАЗДЕЛ 4. Кровля						
9	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стропил	м3		4,06	93896,43	381220	59,8% 38747
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	89,726	706,54	63395	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,502	931,62	1399	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15959,23	64794	
9. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,609	3080,63	1876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,15	0,609	1097,70	668,50
9. 4	34-030102-0401	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,786	85,01	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
9. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,8932	1755,85	1568	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,22	0,8932	818,38	730,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				885,79	3596	
9. 6	21-050302-0101 8479-70	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ	т	0,038	0,15428	205870,68	31762	
9. 7	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм		4,38	17,783	66,3	1179	

		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
9. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,6496	38709,8	25146	
9. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,2436	38743,46	9438	
9.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44	м3	0,83	3,37	45129,92	152079	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				7				68960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86						
9.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	13,723	215,22	2953	
9.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	29,232	196,54	5745	
9.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,007958	575926,68	4583	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57360,84	232885	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73861,16	299876	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				83404,78	338623	
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	14358	
		Накладные расходы	%	-		13079,98	53105	
		Сметная прибыль	%	8		6955,29	28238	
10	21-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Брусья- балки обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,374	53241,93	19912	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47292,87	17688	
		НР второго уровня	%	4,24		2005,22	750	
		Накладные расходы	%	-		2005,22	750	
		Сметная прибыль	%	8		3943,85	1475	
11	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		23	1384,18	31836	56,4% 2726
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,27	6,21	771,93	4794	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0391	1015,55	40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210,15	4833	
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0276	3080,63	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0276	1097,70	30,30	
11. 4	34-030302-	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	1,477	18,64	28	

	0501							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0115	1755,85	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0115	818,38	9,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,345	180,87	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,48	195	
11. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	47,38	391,68	18558	
11. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,20654	8749,53	1807	
11. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,23	865,66	199	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				894,09	20564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1110,99	25553	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1229,52	28279	
		НР второго уровня	%	4,24		52,13	1199	
		Накладные расходы	%	-		170,65	3925	
		Сметная прибыль	%	8		102,53	2358	
12	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		23	1026,73	23615	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				912,01	20976	
		НР второго уровня	%	4,24		38,67	889	
		Накладные расходы	%	-		38,67	889	
		Сметная прибыль	%	8		76,05	1749	
13	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		19,5	5199,06	101382	56,4% 13989
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	33,345	734,04	24477	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,38025	859,92	327	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,98	24804	

13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,23595	3552,1	838	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,23595	818,38		193,10
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,05655	3080,63	174	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			9					68960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,05655	1097,70		62,07
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,08775	1755,85	154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,08775	818,38		71,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	1166	
13. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0078	252174,8	1967	
13. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000975	205870,68	201	
13. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00195	295123,74	575	
13. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008856	0,172692	38709,8	6685	
13.10	21-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	21,567	1784,25	38481	
13.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002067	1215531,96	2513	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2585,72	50421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3900,74	76064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4618,14	90054	
		НР второго уровня	%	4,24		195,81	3818	
		Накладные расходы	%	-		913,2	17807	
		Сметная прибыль	%	8		385,12	7510	
14	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		19,5	100,79	1965	56,4% 588
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	1,353	743,82	1007	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,04095	884,88	36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,48	1043	
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0156	3552,1	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0156	818,38		12,77

14. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00975	3080,63	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0005	0,00975	1097,70	10,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,07995	478,19	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
14. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0156	1755,85	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,0156	818,38	12,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,75	151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,37	1158	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				89,53	1746	
		НР второго уровня	%	4,24		3,8	74	
		Накладные расходы	%	-		33,96	662	
		Сметная прибыль	%	8		7,47	146	
15	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ 0,8 КГ	м2		21,45	110,24	2365	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,92	2100	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	89	
		Накладные расходы	%	-		4,15	89	
		Сметная прибыль	%	8		8,17	175	
16	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		8,34	4471,05	37289	56,4%
								5189
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,48	12,343	734,04	9060	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,16263	859,92	140	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1103,15	9200	
16. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,100914	3552,1	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0121	0,100914	818,38	82,59
16. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,024186	3080,63	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0029	0,024186	1097,70	26,55

16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,03753	1755,85	66

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 11 68960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	0,03753	818,38	30,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	499	
16. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,003336	252174,8	841	
16. 7	21-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	9,224	1784,25	16458	
16. 8	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000884	1215531,96	1075	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2203,1	18374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3349,29	27933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3971,47	33122	
		НР второго уровня	%	4,24		168,39	1404	
		Накладные расходы	%	-		790,57	6593	
		Сметная прибыль	%	8		331,19	2762	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	471349	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	471349	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	322244	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	104675	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	40764	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	83821	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	61239	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	22582	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	44414	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	599583	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	145	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	104675	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	599583	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	145	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	104675	.

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

				Потолки				
17	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		198,43	812,16	161157	54,8% 40767
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	97,231	762,15	74104	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,357174	807,99	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				374,91	74393	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,039686	1370,19	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,039686	724,87	28,77
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,317488	1755,85	557	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0016	0,317488	818,38	259,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,08	612	
17. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,615133	84,66	52	
17. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,667	162,18	270	
17. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,136917	133266,73	18246	
17. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	109,136	83,36	9098	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,43	27666	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				515,96	102383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				721,41	143150	
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	6070	
		Накладные расходы	%	-		236,04	46837	
		Сметная прибыль	%	8		60,16	11938	
		СТЕНЫ ТАМБУР						
18	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		14	190,05	2661	54,8% 679
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,109	1,526	809,22	1235	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0056	795	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,52	1239	
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0014	1370,19	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0014	724,87	1,01
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0042	1755,85	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,0042	818,38	3,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,663774	9	
18. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,021	84,66	2	
18. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	0,616	162,18	100	
18. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,29	4,06	83,36	338	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,44	440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,31	1684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				168,82	2363	
		НР второго уровня	%	4,24		7,16	100	
		Накладные расходы	%	-		55,67	779	
		Сметная прибыль	%	8		14,08	197	
19	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		14	666,34	9329	54,8% 2291
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	5,46	762,15	4161	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0238	807,38	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				298,61	4181	
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0028	1370,19	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0028	724,87	2,03
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,021	1755,85	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0015	0,021	818,38	17,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,91	41	
19. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0434	84,66	4	
19. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1176	162,18	19	
19. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,00882	133266,73	1175	
19. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	7,14	83,36	595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				128,1	1793	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,24	5995	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				591,88	8286	
		НР второго уровня	%	4,24		25,1	351	
		Накладные расходы	%	-		188,73	2642	
		Сметная прибыль	%	8		49,36	691	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	.	110062	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	110062	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	29900	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	79813	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	50259	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	43737	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	6522	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	12826	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	173147	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	105	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	79813	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	173147	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	105	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	79813	.
		РАЗДЕЛ 6. Фасад							
20	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		26,38	8259,12	217876	54,8% 30376
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	59,421	880,72	52333	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	3,786	818,38	3098	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2101,26	55431	
20. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	1,438	10,79	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	1,968	52,6	104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 5	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	3,786	962,9	3645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1435	3,786	818,38	3098,39
20. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	7,386	14,35	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				146,71	3870	
20. 7	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08	2,11	31255,38	65961	
20. 8	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	30,337	363,12	11016	
20. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,10552	162,18	17	
20.10	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	214,206	19,4	4156	
20.11	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	5,276	187,87	991	
20.12	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	12	316,56	62,99	19940	
20.13	22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	92,33	52,62	4858	
20.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	0,123986	93	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4054,26	106951	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6184,78	163155	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7336,27	193531	
		НР второго уровня	%	4,24		311,06	8206	
		Накладные расходы	%	-		1462,55	38582	
		Сметная прибыль	%	8		611,79	16139	
21	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		48,4	588,87	28501	54,8% 6946
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,32	15,488	818,38	12675	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				261,88	12675	
21. 2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	0,57596	52,6	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,62594	30	
21. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,32428	17462,95	5663	
21. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,025168	93	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				117,05	5665	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				379,56	18371	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				523,07	25317	
		НР второго уровня	%	4,24		22,18	1073	
		Накладные расходы	%	-		165,69	8019	
		Сметная прибыль	%	8		43,62	2111	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	181525	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	181525	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	112617	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	68106	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	46601	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	37322	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	9279	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	18250	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	246377	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	79	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	68106	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	246377	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	79	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	68106	.

РАЗДЕЛ 7. Вентиляция

22	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	5931,65	5932	60,4% 1922
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,833	3,833	818,38	3136	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	874,24	46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3182,34	3182	
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3080,63	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0105	0,0105	1097,70	11,53
22. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	65,54	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1755,85	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	818,38	34,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,72	169	
22. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	381819,66	8	
22. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	34	
22. 8	23-050403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,58	42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3346,74	3347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5268,87	5269	
		НР второго уровня	%	4,24		223,4	223	
		Накладные расходы	%	-		2145,53	2146	
		Сметная прибыль	%	8		439,38	439	
23	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		1	1720,77	1721	60,4[illegible]
								497
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,082	1,082	752,99	814	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				822,95	823	
23. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,273	0,273	65,54	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	8,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,33	36	
23. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76	
23. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,246	424,32	104	
23. 7	51-019999-9902	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				180,75	181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1031,43	1031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1528,5	1528	
		НР второго уровня	%	4,24		64,81	65	
		Накладные расходы	%	-		561,87	562	
		Сметная прибыль	%	8		127,46	127	
24	23-050302-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм 3,4 КГ	шт.		1	8272,23	8272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7347,92	7348	
		НР второго уровня	%	4,24		311,55	312	
		Накладные расходы	%	-		311,55	312	
		Сметная прибыль	%	8		612,76	613	
25	23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, п 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 3 КГ	комплект		1	23616,3	23616	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20977,5	20978	
		НР второго уровня	%	4,24		889,45	889	
		Накладные расходы	%	-		889,45	889	
		Сметная прибыль	%	8		1749,36	1749	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	32704
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	32704
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	222
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4005
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	28325
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	198
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3908
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2419
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1489
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2929
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	39541
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4005
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	39541
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	4005	.
		РАЗДЕЛ 8. Площадка для мусоросборников						
26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,5	1176,45	1765	60,31 / 216
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,216	681,48	147	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,2145	986,95	212	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	359	
26. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,02325	6105,23	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,02325	1097,70	25,52	
26. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0714	3362,02	240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,0714	818,38	58,43	
26. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,1062	7311,47	776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,1062	1097,70	116,58	
26. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01365	3326,09	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01365	818,38	11,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	1204	
26. 7	21-130703-1406	-Вода с открытых источников	м3	0,07	0,105	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				900,72	1351	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1044,99	1567	
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	66	
		Накладные расходы	%	-		188,59	283	
		Сметная прибыль	%	8		87,14	131	
27	11-270403-1101 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см. Устройство с уплотнением катками на пневмомашинах	м2 основания		10	219,9	2199	60,31 / 244

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,0344	0,344	681,48	234	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01621	0,1621	1047,73	170	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,43	404	
27. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00518	0,0518	6105,23	316	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00518	0,0518	1097,70	56,86	
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00464	0,0464	3784,62	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00464	0,0464	1097,70	50,93	
27. 5	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00325	0,0325	5388,97	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,0325	1097,70	35,68	
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,026	3326,09	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,026	818,38	21,28	
27. 7	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00027	0,0027	4096,83	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00054	0,0054	942,45	5,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,45	765	
27. 8	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,001	0,01	71055,34	711	
27. 9	21-010299-9901	Щебень	м3	0,214	2,14	-	-	
27.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,2	-	-	
27.11	22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,0515	0,515	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,06	711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				170,95	1710	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				195,33	1953	
		НР второго уровня	%	4,24		8,28	83	
		Накладные расходы	%	-		32,66	327	
		Сметная прибыль	%	8		16,29	163	
28	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		10	515,89	5159	60,3
								1650

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,381	3,81	694,31	2645	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,098	935,24	92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273,7	2737	
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3362,02	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,041	3080,63	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,041	1097,70	45,01	
28. 5	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	0,513	90,02	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,056	1755,85	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,056	818,38	45,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,42	274	
28. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,005	2512,63	13	
28. 8	21-040509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	10	-	-	
28. 9	22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	0,5	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,26	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				293,21	2932	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				458,25	4582	
		НР второго уровня	%	4,24		19,43	194	
		Накладные расходы	%	-		184,47	1845	
		Сметная прибыль	%	8		38,21	382	
29	21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		10	3049,16	30492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2708,46	27085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		114,84	1148	
		Накладные расходы	%	-		114,84	1148	
		Сметная прибыль	%	8		225,86	2259	
30	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		14	2197,16	30760	60,3% 4295
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	9,772	718,76	7024	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,091	1080,51	98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508,72	7122	
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0854	3080,63	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0854	1097,70	93,74	
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0056	1755,85	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056	818,38	4,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,49	273	
30. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,826	18451,44	15241	
30. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0084	14467,33	122	
30. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0238	14373,62	342	
30. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,14	196,54	28	
30. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	14	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1123,72	15732	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1644,9	23029	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1951,66	27323	
		НР второго уровня	%	4,24		82,75	1159	
		Накладные расходы	%	-		389,51	5453	
		Сметная прибыль	%	8		162,75	2279	
31	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 2,4 т	м3		0,28	44731,67	12525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39733,51	11125	
		НР второго уровня	%	4,24		1684,7	472	
		Накладные расходы	%	-		1684,7	472	
		Сметная прибыль	%	8		3313,46	928	
32	84-020602-0202	-Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 м		4	50057,73	200231	- % 24591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				7329	29316	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4563	18252	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				868	3472	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28310	113240	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40202	160808	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6147,75	24591	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3707,98	14832	
32.1	84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)		4	50057,73	200231	75% 24591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				7329	29316	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4563	18252	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				868	3472	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28310	113240	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40202	160808	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				46349,75	185399	
		Накладные расходы	%	-		6147,75	24591	
		Сметная прибыль	%	8		3707,98	14832	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	.	228039	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	228039	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	129695	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	43410	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	38210	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	34118	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	30996	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3122	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	20973	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	283130	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	15	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	43410	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	.	283130	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	15	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	43410	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	1303703	.
в том числе:		.	.	.	.	.	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	344625	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	41013	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	11769	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	918066	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	207657	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	1511361	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	56221	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1567581	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	125407	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	1692988	.

Временные здания и сооружения 1% 16930

Итого с временными, 1709918

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 32488

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 1742406

Итого в текущих ценах 2017г. 1742406

Налог на добавленную стоимость, 12 % 209089

Итого с НДС 1951495

Сумма к оплате: 1314424

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.