Приложение 2
к приказу Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели

Генподрядчик: ТОО "Дос Строй Проект"

Наименование объекта : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 г.

Код.заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименования программы/ подпрограммы/ специфики	КОД
			№ 118	10.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке :	6 779 445,67	6 779 445,67	6 053 075,87				726 369,10	6 779 445,67

Заказчик: **Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область**
БИН 020340003533

Руководитель Аман Дана Смаханұлы

Подрядчик: **Генподрядчик: ТОО "Дос Строй Проект"**
БИН 110440011309

Директор: Мырзаев Канат Абуович

Технический надзор: **ТОО "Орда Капитал Строй"**
БИН: 170840036776

Саменов Айдос Уристемович

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1

Заказчик: Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели

Генподрядчик: ТОО "Дос Строй Проект"

Наименование объекта : ***"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района"***

АКТ №1

за октябрь **месяц 2024 г.**

Сметная стоимость	**4118,301**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2622,186	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,634	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4118301**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2622186	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1274772*	
			машины и механизмы	тенге			649191	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*173095*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1098066	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	634			
			Подземный газопровод низкого давления PN 0,003 МПа				**4118301**	
1	**1**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**541,36**	**456**	**246860**	**Казахстан**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**16,2408**	**8 300**	**134799**	**Казахстан**
3	**3**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**171,52**	**3 609**	**619016**	**Казахстан**
4	**4**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**369,6008**	**89**	**32894**	**Казахстан**
5	**5**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**363,2708**	**576**	**209244**	**Казахстан**
			ТРУБЫ					
6	**6**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**42,88**	**8 674**	**371941**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,536	1 254 242	672274	Казахстан
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	552,1872	1 085	599123	Казахстан
9	9	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	200	2 166	433200	Казахстан
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ					
10	10	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	4 185	71145	Казахстан
11	11	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	3 250	16250	Казахстан
12	12	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 808	3808	Казахстан
13	13	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	6 210	6210	Казахстан
14	14	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	3 919	39190	Казахстан
			Устройство контрольной трубки под ковер на газопроводе и на футляре					
15	15	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,027	1 770 901	47814	Казахстан
16	16	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	27	926	25002	Казахстан
17	17	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	18	23 604	424872	Казахстан
18	18	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Колпачки-заглушки 1"	шт.	18	197	3546	Казахстан
19	19	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,72	52 235	37609	Казахстан
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА					
20	20	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,555	72 590	40287	Казахстан
21	21	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	555	47	26085	Казахстан
22	22	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,536	72 590	38908	Казахстан
23	23	243-141-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	м	536	34	18224	Казахстан
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 118 301**	
	4	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			259 453	
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			997 168	
			Итого по главе 8	тенге			**1 256 621**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге			**5 374 922**	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			268 746	
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			161 248	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**5 804 916**	
	11		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	тенге			**6 240 284**	
			Понижающий коэфицент К=0,97	тенге			**6 053 075,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			726 369,10	
			Итого по смете	тенге			6 779 445,67	

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского районa" БИН: 020340003533

Руководитель Аман Д.С.

Генподрядчик
ТОО "ДосСтройПроект" БИН: 110440011309

Мырзаев К.А.

Авторский надзор
ТОО «КызылордаВодГазПроект» БИН: 040540005888

Саулебаев Г.

Технический надзор
ТОО "Орда Капитал Строй" БИН: 170840036776

Сатыгиев А.У.