Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "Тулпар-Тайынша"
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего. четвертого и пятого этажей здания стационара ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		129	29.04.2020г..				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего. четвертого и пятого этажей здания стационара ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72	12 228 032,3	10 917 886	10 917 886						1 310 146,3	12 228 032,3

Заказчик

КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик
ТОО "Тулпар-Тайынша"

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Тулпар-Тайынша"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего. четвертого и пятого этажей здания стационара ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт (замена)оконных блоков первого, второго, третьего. четвертого и пятого этажей здания стационара ГКП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ УЗ акимата СКО по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского 72**

Договор № 129 от 29.04.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2020г.

№1

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	89	1267,94	55,30	112847	4922	--	79307	207526	
			НР - 72%; СП - 8%			1212,64	24,98	107925	2223		15372		
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	278,046	438,09	18,95	121810	5270	--	85821	224241	
			НР - 72%; СП - 8%			419,14	9,55	116540	2656		16610		
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	87,8	863,28	--	75796	--	--	54573	140799	
			НР - 72%; СП - 8%			863,28	--	75796	--		10430		
4	4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	213,8355	2185,69	202,62	467378	43327	209811	168850	687126	
			НР - 72%; СП - 8%			1001,89	94,81	214240	20274		50898		
5	5	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	71,2215	2283,14	198,56	162609	14142	66843	63565	244268	
			НР - 72%; СП - 8%			1146,06	93,53	81624	6661		18094		
6	6	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	213,8355	23334,48	--	4989740	--	4989740	--	5388919	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		399179		

7	7	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	71,2215	16196,96	--	1153572	--	1153572	--	1245858	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		92286		
8	8	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	175,6	3527,04	5,92	619348	1039	574362	31998	703454	
			НР - 72%; СП - 8%			250,27	2,81	43947	494		52108		
9	9	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Утепление откосов**	м3 изоляции	10,5595	9817,61	963,87	103669	10178	12159	61824	178732	
			НР - 72%; СП - 8%			7702,26	429,47	81332	4535		13239		
10	10	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	10,13712	26669,00	--	270347	--	270347	--	291975	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21628		
11	11	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клею панелями ПВХ**	м откоса	471,08	625,93	6,37	294862	3000	106704	134173	463359	
			НР - 72%; СП - 8%			393,05	2,53	185159	1193		34323		
12	12	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	211,19	1439,00	--	303902	--	303902	--	328214	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24312		
13	13	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	175,6	899,96	2,01	158033	353	110575	34040	207439	
			НР - 72%; СП - 8%			268,25	0,98	47105	173		15366		
14	14	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	22,07	519,00	--	11454	--		--	12370	
			СП - 8%			--	--	--	--		916		
15	15	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	22,07	113,00	--	2494	--		--	2694	
			СП - 8%			--	--	--	--		200		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10326974**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				953666					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82230				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38208				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7798015			
			- Перевозка грузов	Тенге				13948					
			- Накладные расходы	Тенге							714149		
			- Сметная прибыль	Тенге							764960		
			Временные здания и сооружения 1,5% (к=0,8)	**Тенге**								**123924**	
			Итого	**Тенге**								**10450898**	
			Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**Тенге**								**252912**	
			Итого	**Тенге**								**10703810**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**214076**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**10917886,00**	
НДС 12%	**Тенге**							**1310146,32**	
ВСЕГО С НДС	**Тенге**							**12228032,32**	

ЗАКАЗЧИК
КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Тулпар-Тайынша"

ТЕХНАДЗОР

ПРОЕКТИРОВЩИК
ТОО"РЕМВИКТ"