Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Субподрядчик: **ТОО "НҰР-2"**

Наименование стройки: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№55/1 от №62/1/1 от 20.09.2024 года**

СПРАВКА №1
за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затртат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	1257487,00	1122756,25						134730,75	1257487,00
Итого к оплате									1257487,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ.Д.**

Субподрядчик
ТОО "НҰР-2"

Директор _____ **Сержанов Ә.С.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный ТОО "Намыс"
Субподрядчик : ТОО "НҰР-2"
Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных
(наименование)

Договор подряда (контракт) №62/1/1 от 20.09.2024 года

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделка помещений										
		Потолок										
1	У6112-0301-0302	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	м^2	59,88		2 823	17	169041	1018	2874	--	169041
						2 758	5	165149	299		--	
2	С1232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** *Формула объема = 4,123.59,88*	кг	246,88524		76	--	18763	--	18763	--	18763
						--	--	--	--		--	
3	У6112-301-301	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз** *Формула объема = 4,23+4,33*	м^2	8,56		2 139	11	18310	94	411	--	18310
						2 080	3	17805	26		--	
4	С1232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** *Формула объема = 2,749.(4,23+4,33)*	кг	23,53144		76	--	1788	--	1788	--	1788
						--	--	--	--		--	
5	У6112-0302-0106	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску** *Формула объема = 59,88+4,33*	м^2	64,21		1 282	9	82317	578	2761	--	82317
						1 230	3	78978	193		--	
6	С1236-202-0401	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК** *Формула объема = 0,00069.(59,88+4,33).1000*	кг	44,3049		507	--	22463	--	22463	--	22463
						--	--	--	--		--	
7	У6112-302-102	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	м^2	4,23		757	8	3202	33	85	--	3202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1236-202-0401	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК** *Формула объема = 0,00057.4,23.1000*	кг	2,4111	729 507 --	2 --	3084 1222 --	8 --	1222 --	--	1222
9	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,02	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м^2	4,33	1 777 1 055 --	8 2 --	7694 4568 --	35 9 --	3091	-- -- --	7694
10	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** *Формула объема = 0,05.1,05.4,33*	м^3	0,227325	19 185 --	-- --	4361 --	-- --	4361	-- --	4361
11	У6112-0202-0110	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	м^2	4,33	6 484 6 277 --	95 33 --	28076 27179 --	411 143 --	486	-- -- --	28076
12	С1212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** *Формула объема = 0,032.4,33*	м^3	0,13856	24 466 --	-- --	3390 --	-- --	3390	-- --	3390
13	С1214-402-0202	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм** *Формула объема = 1,08.4,33*	м^2	4,6764	816 --	-- --	3816 --	-- --	3816	-- --	3816
14	У6112-0501-0401	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)**	м	93,74	1 077 1 050	-- --	100958 98427	-- --	2531	-- --	100958
15	С1232-402-0101	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм** *Формула объема = 1,05.93,74*	м	98,427	106 --	-- --	10433 --	-- --	10433	-- --	10433
		Стены									
16	Е11-140302-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	42,1	4 022 3 496	-- --	169326 147182	-- --	22144	-- --	169326
17	У6112-301-201	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей** *Формула объема = 42,1+8,1*	м^2	50,2	1 278 1 219	11 3	64156 61194	553 151	2409	-- --	64156
18	С1232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** *Формула объема = 1,126.(42,1+8,1)*	кг	56,5252	76 --	-- --	4296 --	-- --	4296	-- --	4296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,02	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м^2	8,1	1 777	8	14394	65	5783	--	14394
					1 055	2	8546	16		--	
20	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** *Формула объема = 0,05.1,05.8,1*	м^3	0,42525	19 185	--	8158	--	8158	--	8158
					--	--	--	--		--	
21	Е11-140302-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	8,1	6 308	--	51095	--	6351	--	51095
					5 524	--	44744	--		--	
22	С1214-402-0202	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм** *Формула объема = 1,08.8,1*	м^2	8,748	816	--	7138	--	7138	--	7138
					--	--	--	--		--	
23	У6112-0202-0101	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена** *Формула объема = 30,5+14,1+2,6*	м^2	47,2	3 412	277	161046	13075	141	--	161046
					3 132	118	147830	5570		--	
24	С1212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)** *Формула объема = 0,0151.(30,5+14,1+2,6)*	м^3	0,71272	24 828	--	17695	--	17695	--	17695
					--	--	--	--		--	
25	У6112-0102-0203	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *Формула объема = 30,5+2,6*	м^2	33,1	7 793	43	257948	1423	18602	--	257948
					7 188	14	237923	463		--	
26	С1232-201-0101	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная** *Формула объема = 1,02.(30,5+2,6)*	м^2	33,762	2 546	--	85958	--	85958	--	85958
					--	--	--	--		--	
27	У6112-0302-0105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** *Формула объема = 42,1+8,1*	м^2	50,2	1 145	9	57479	452	2158	--	57479
					1 093	3	54869	151		--	
28	С1236-202-0401	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК** *Формула объема = 0,00063.(42,1+8,1).1000*	кг	31,626	507	--	16034	--	16034	--	16034
					--	--	--	--		--	
29	У6112-302-101	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	м^2	14,1	679	7	9574	99	268	--	9574
					653	2	9207	28		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК *Формула объема = 0,00052.(14,1).1000*	кг	7,332	507 --	-- --	3717 --	-- --	3717 --	-- --	3717
31	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита *Формула объема = (1,72:0,06)*	м	28,6666667	1 253 1 088	31 9	35919 31189	889 258	3841 --	--	35919
32	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм *Формула объема = 1,01.(1,72:0,06)*	м	28,9533333	1 977 --	-- --	57241 --	-- --	57241 --	--	57241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1497008	18725	340409	--	1497008
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1497008
		Понижающим коэффициен		0,75							1122756
		НДС		12%							134731
		Итого к оплату									1257487

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "НҰР-2"

Директор **Сержанов Э.С.**

Принял (Генеральный подрядчик):
ТОО "Намыс"

Директор **Оспанов Д. Ғ.**