Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"

Подрядчик: Консорциум :ТОО "StroyGazCompany" , ТОО "Gas Energy Construction"

Инженер: ТОО "Saulet Trans Servis"

Наименование строительства и его адрес: Газификация с. Малый Чаган района Байтерек ЗКО новое строительство

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 7 Декабря 2021года

Код Заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№ 36/2021	08.07.2021г				
				Доп соглашение					
				№36-2	13.12.2021г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация с.Малый Чаган района Бэйтерек ЗКО новое строительство	15 104 391,00									
Итого в отчетном месяце	15 104 391,00	13 486 063,39							1 618 327,61	15 104 391,00

Сдал (Подрядчик) Консорциум :

ТОО "StroyGazCompany"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор Калиакпаров О.Е.

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Gas Energy Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор Оспанов А.Х.

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель Джумабеков А.А.

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Saulet Trans Servis"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор Смагулов Б.С.

(должность, подпись, расшифрока подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум :ТОО "StroyGazCompany" , ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация с. Малый Чаган района Байтерек ЗКО новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **Газификация с. Малый Чаган района Байтерек ЗКО новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36/2021 от 2021-07-08**

Доп соглашение №36-2 от 2021-12-13

Акт приемки выполненных работ №1 за 7 декабря 2021г

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
21.12.2021	01.12.2021	21.12.2021

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вынос проекта в натуру и закрепление трассы										
1	1		**Вынос проекта в натуру и закрепление трассы**	**шт**	**1**	**179206,00**	**–**	**179206**	**–**	**–**	**–**	**179206**	**Казахстан**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**		
			Итого по разделу: 1. Вынос проекта в натуру и закрепление трассы									**179206**	
			Раздел: 2.Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ										
			Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка ГЗ										
			Земляные работы										
1	16	**Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**884,7**	**60,56**	**60,56**	**53578**	**53578**	**–**	**12390**	**71245**	**Казахстан**
						–	**19,45**	**–**	**17208**		**5277**		
2	17	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**752**	**33,15**	**33,15**	**24931**	**24931**	**–**	**5192**	**32533**	**Казахстан**
						–	**9,59**	**–**	**7211**		**2410**		
3	18	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**132,7**	**715,39**	**–**	**94933**	**–**	**–**	**68351**	**176347**	**Казахстан**
						715,39	**–**	**94933**	**–**		**13063**		
			Трубопроводы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,307	263177,58 187592,00	73359,42 19644,30	607151 432775	169240 45319	5136	473313 86437	1166901	Казахстан
5	20	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	2376,53	771,00 –	– –	1832305 –	– –	1832305	– 146584	1978889	Казахстан
6	21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	2,353	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	60928 17270	43659 8489	–	18546 6358	85833	Казахстан
7	22	С123-060901-0103 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	2,353	15924,00 –	– –	37469 –	– –	37469	– 2998	40467	Россия
8	23	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	2,353	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	60928 17270	43659 8489	–	18546 6358	85833	Казахстан
9	24	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая 100м Газ *СП - 8%*	100 м	23,53	1772,00 –	– –	41695 –	– –	41695	– 3336	45031	Россия
10	25	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений *НР - 61%; СП - 8%*	стык	7	131,60 131,60	– –	921 921	– –	–	562 119	1602	Казахстан
11	26	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	7	564,23 508,40	19,60 –	3950 3559	137 –	254	2171 490	6610	Казахстан
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО										
12	27	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,353	616728,87 406759,00	196325,96 82672,74	1451163 957104	461955 194529	32104	1140117 207302	2798582	Казахстан
13	28	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,353	-395733,43 -306578,00	-75511,52 -26224,47	-931161 -721378	-177679 -61706	-32104	-775253 -136513	-1842927	Казахстан
			Знаки опознавательные-13+8 шт										
14	29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,248	32918,74	1099,11	41083	1372	34079	5375	50175	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	5632	275		3717		
15	30	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	9	2434,68	–	21912	–	8909	11833	36455	Казахстан
						1444,80	–	13003	–		2700		
16	31	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя НР - 76%; СП - 8%	шт.	21	542,90	–	11401	–	–	8665	21671	Казахстан
						542,90	–	11401	–		1605		
17	32	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,26845	424980,00	–	114086	–	114086	–	123213	Казахстан
						–	–	–	–		9127		
18	33	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СП - 8%	т	0,18865	31932,56	–	6024	–	6024	–	6506	Казахстан
						–	–	–	–		482		
19	34	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные СП - 8%	шт.	21	1230,00	–	25830	–	25830	–	27896	Казахстан
						–	–	–	–		2066		
			Газорегуляторный пункт ГРПШ										
20	35	Ц13-070101-0102 1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 1,2 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	202141,56	68600,44	202142	68600	15735	88357	313739	Казахстан
						117807,00	27040,89	117807	27041		23240		
21	36	ПРАЙС "Виаст"	Стоимость ГРПШ-400-1У 1ШТ с РДНК-400М без обогрева		1	318750,00	–	318750	–		–	318750	Казахстан
						–	–	–	–	318750	–		
			Фундамент под ГРПШ										
22	37	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,1	1187,34	–	2493	–	–	1795	4632	Казахстан
						1187,34	–	2493	–		343		
23	38	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1	34571,75	906,51	72601	1904	63209	7386	86386	Казахстан
						3565,70	299,52	7488	629		6399		
24	39	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,001778	473273,61	2003,61	841	4	335	458	1403	Казахстан
						282064,00	800,37	502	1		104		
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ										
25	49	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,2	9585,77	1461,62	11503	1754	8887	1484	14026	Казахстан
						718,25	611,74	862	734		1039		
			Опора под задвижку										
26	60	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	1187,34	–	712	–	–	513	1323	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	–	712	–		98		
27	61	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	34571,75	906,51	13829	363	12040	1407	16454	Казахстан
						3565,70	299,52	1426	120		1219		
28	62	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0556	87996,97	6226,79	4893	346	406	2871	8385	Казахстан
						74483,20	349,08	4141	19		621		
29	63	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0556	491550,00	–	27330	–	27330	–	29517	Казахстан
						–	–	–	–		2186		
30	64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,6	84,98	2,21	221	6	119	67	310	Казахстан
						36,88	0,22	96	1		23		
31	65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,6	76,52	1,57	199	4	139	39	257	Казахстан
						21,56	0,22	56	1		19		
			Выход газопровода из земли Д57х3мм-Д108х3,5мм-3шт										
32	81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,045	32507,23	1049,56	1463	47	1369	51	1635	Казахстан
						1040,85	199,61	47	9		121		
33	82	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0069	920781,66	339782,90	6353	2345	327	4515	11737	Казахстан
						533494,00	127394,76	3681	879		869		
34	83	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6,9	3287,00	–	22680	–	22680	–	24495	Россия
						–	–	–	–		1814		
35	84	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0069	1592154,29	135188,32	10986	933	8692	1504	13489	Казахстан
						197210,00	23003,27	1361	159		999		
36	85	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0651	87785,15	6014,97	5715	392	474	3361	9802	Казахстан
						74483,20	349,08	4849	23		726		
37	86	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16 СП - 8%	т	0,0651	439282,00	–	28597	–	28597	–	30885	Россия
						–	–	–	–		2288		
38	87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,63655	76,52	1,57	202	4	141	40	261	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%, СП - 8%			21,56	0,22	57	1		19		
39	88	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0033	599312,06	182238,62	1978	601	39	1577	3839	Казахстан
						405552,00	77156,90	1338	255		284		
40	89	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,3132	982,00	–	3254	–	3254	–	3514	Россия
						–	–	–	–		260		
41	90	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1222,23	803,26	3667	2410	–	1864	5973	Казахстан
						418,97	208,72	1257	626		442		
42	91	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	3555,00	–	10665	–	10665	–	11518	Казахстан
						–	–	–	–		853		
43	92	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0036	246173,16	64869,16	886	234	–	708	1722	Казахстан
						181304,00	17407,30	653	63		128		
44	93	С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	3,636	474,00	–	1723	–	1723	–	1861	Казахстан
						–	–	–	–		138		
45	94	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	3	3563,42	43,28	10690	130	8970	1592	13265	Казахстан
						529,94	11,56	1590	35		983		
46	95	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%, СП - 8%	футляр	3	2735,69	750,18	8207	2251	–	5938	15277	Казахстан
						1985,52	13,76	5957	41		1132		
47	96	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83Удельный вес или вес 1 м3 герметика-1250кг СП - 8%	кг	56,25	2466,00	–	138713	–	138713	–	149810	Казахстан
						–	–	–	–		11097		
			Переход газопровода ч/з овраг Д-110х10мм футляр (методом ГНБ)-прот. 21м-1шт.										
48	97	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения НР - 91%; СП - 8%	м кожуха	21	30120,14	19459,16	632523	408642	38794	254385	957860	Казахстан
						8813,68	4497,91	185087	94456		70953		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	98	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	21,21	2291,00 –	– –	48592 –	– –	48592	– 3887	52479	Казахстан
50	99	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	0,033	37708,00 –	– –	1244 –	– –	1244	– 100	1344	Казахстан
51	100	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин СП - 8%	т	0,00132	487924,00 –	– –	644 –	– –	644	– 52	696	Россия
52	101	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух НР - 91%; СП - 8%	м кожуха	21	2659,96 647,68	1686,66 403,44	55859 13601	35420 8472	6838	20087 6076	82022	Россия
53	102	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	28864,37 7942,06	3000,70 55,05	28864 7942	3001 55	17921	7917 2943	39724	Россия
			Переход черездорогу открытым методом Д110мм-2шт										
54	103	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,025	301237,40 203312,00	92929,08 25180,63	7531 5083	2323 630	125	5655 1055	14241	Казахстан
55	104	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	25,25	2291,00 –	– –	57848 –	– –	57848	– 4628	62476	Казахстан
56	105	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	25	1089,52 929,24	7,08 1,87	27238 23231	177 47	3830	23045 4023	54306	Казахстан
57	106	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	28864,37 7942,06	3000,70 55,05	57729 15884	6001 110	35844	15834 5885	79448	Россия
			Устройство кантрольной трубки-3шт										
58	107	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	6630,24 2920,84	1886,26 646,23	19891 8763	5659 1939	5469	10594 2439	32924	Казахстан
59	108	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,56	826,44	19,07	1289	30	900	337	1756	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	359	3		130		
60	109	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,042	2308,85	130,60	97	5	83	11	116	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	9	2		9		
			Ковер под провод спутник										
61	110	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2	100134,41	558,40	200269	1117	194436	5105	221803	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2357,96	220,20	4716	440		16430		
62	111	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка гравием. Устройство.	м3 изоляции	0,3	8303,73	1492,20	2491	448	935	1172	3956	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3693,21	463,05	1108	139		293		
63	112	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,042	12935,31	1641,68	543	69	352	137	734	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			2915,25	545,68	122	23		54		
64	113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	32199,39	7,20	9660	2	8730	872	11375	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	–	928	–		843		
			Защитный кожух из швеллера										
65	114	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Защитный кожух из швеллера 16.Монтаж оборудования	т	0,1136	558854,21	19592,64	63486	2226	54131	5579	74590	Россия
			НР - 72%; СП - 8%			62757,00	5452,92	7129	619		5525		
66	115	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6008	169,95	4,42	782	20	423	236	1099	Россия
			НР - 69%; СП - 8%			73,75	0,44	339	2		81		
			Врезка										
67	116	Ц13-121001-0502 1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11114,22	131,32	11114	131	309	6511	19035	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			10674,00	–	10674	–		1410		
68	117	Ц13-121001-0602 1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	10670,86	105,23	10671	105	230	6305	18334	Россия
			НР - 61%; СП - 8%			10336,00	–	10336	–		1358		
69	118	Е11-240204-0102 1124-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	6665,72	1678,37	6666	1678	1464	3489	10967	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			3524,44	–	3524	–		812		
			Итого по разделу:2.Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3									7835698	
			Раздел:3.Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1										
			Надземная прокладка Г1										
70	1	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2536,23	123,90	2536	124	321	2124	5034	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			2090,90	55,05	2091	55		373		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	2	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	46621,00 –	– –	46621 –	– –	46621	– 3730	50351	Россия
72	3	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	658235,60 424864,00	217605,22 90164,11	1975 1275	653 270	47	1530 280	3785	Россия
73	4	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,012	1807,00 –	– –	5443 –	– –	5443	– 435	5878	Россия
74	5	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	698,49 605,36	46,44 –	1397 1211	93 –	93	1199 208	2803	Россия
75	6	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2185,00 –	– –	4370 –	– –	4370	– 350	4720	Россия
76	7	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,84	102,63 36,88	2,21 0,22	86 31	2 –	53	22 9	116	Россия
77	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,84	153,05 43,11	3,13 0,44	129 36	3 –	90	25 12	166	Россия
			Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка Г2										
			Земляные работы										
78	9	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	600	60,56 –	60,56 19,45	36337 –	36337 11670	–	8403 3579	48318	Казахстан
79	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	510	33,15 –	33,15 9,59	16908 –	16908 4890	–	3521 1634	22064	Казахстан
80	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90	715,39 715,39	– –	64385 64385	– –	–	46357 8859	119602	Казахстан
			Трубопроводы										
81	12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,102	263177,58 187592,00	73359,42 19644,30	290022 206726	80842 21648	2454	226091 41289	557401	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	13	С123-010502-0606 2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	329,26	700,00	–	230482	–	230482	–	248921	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		18439		
83	14	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	850,42	526,00	–	447321	–	447321	–	483107	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		35786		
84	15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,482	247569,64	64869,16	119329	31267	673	94821	231282	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	87389	8390		17132		
85	16	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	486,82	153,00	–	74483	–	74483	–	80442	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5959		
86	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1222,23	803,26	24445	16065	–	12428	39823	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	8379	4174		2950		
87	18	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	678,00	–	2034	–	2034	–	2197	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		163		
88	19	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	301,00	–	2107	–	2107	–	2276	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		169		
89	20	С123-020303-5413 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1	869,00	–	869	–	869	–	939	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		70		
90	21	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	741,00	–	1482	–	1482	–	1601	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		119		
91	22	С123-020303-5413 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	869,00	–	6083	–	6083	–	6570	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		487		
92	23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	35	1801,11	1182,78	63039	41397	–	32078	102726	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			618,33	307,45	21642	10761		7609		
93	24	С123-020303-2404 2302-0303-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	1109,00	–	2218	–	2218	–	2395	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		177		
94	25	С123-020303-2403 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5	1018,00	–	5090	–	5090	–	5497	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		407		
95	26	С123-020304-3605 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	4822,00	–	67508	–	67508	–	72909	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		5401		
96	27	С123-020304-3605 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ КЛ ГОСТ Р 52134-2010	м	12	4822,00	–	57864	–	57864	–	62493	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		4629		
97	28	С123-020304-3610 2302-0304-3610 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	4227,00	–	8454	–	8454	–	9130	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		676		
98	29	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км кабеля	1,6	25893,92	18554,42	41430	29687	–	12611	58365	Россия
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	11743	5772		4323		
99	30	С121-130809-1301 СТ121-130809-1301	Лента сигнальная желтая 100м Газ		1600	13,60	–	21760	–	21760	–	23501	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1741		
100	31	Ц13-390201-0104 1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5	263,20	–	1316	–	–	803	2288	Россия
			НР - 61%; СП - 8%			263,20	–	1316	–		170		
101	32	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	705,11	23,52	3526	118	230	1938	5901	Россия
			НР - 61%; СП - 8%			635,50	–	3178	–		437		
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО										
102	33	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,6	599312,06	182238,62	958899	291582	18434	764611	1861391	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	648883	123451		137881		
103	34	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,6	-378345,26	-61452,82	-605352	-98325	-18433	-516545	-1211649	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-488594	-33169		-89752		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Выход газопровода из земли Д32х3мм-Д76х3,0мм-28шт										
104	35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28	715,39 715,39	– –	20031 20031	– –	–	14422 2756	37210	Казахстан
105	36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	13653 437	441 84	12775	474 1130	15257	Казахстан
106	37	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,028	616728,87 406759,00	196325,96 82672,74	17268 11389	5497 2315	382	13567 2467	33302	Казахстан
107	38	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	28,112	1323,00 –	– –	37192 –	– –	37192	– 2975	40168	Россия
108	39	Е11-220601-0202 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,028	806085,68 170560,00	25196,70 483,89	22570 4776	706 14	17088	4741 2185	29497	Россия
109	40	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,028	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	16781 11355	5103 2160	323	13381 2413	32574	Россия
110	41	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	28,112	473,00 –	– –	13297 –	– –	13297	– 1064	14361	Россия
111	42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	140	1222,23 418,97	803,26 208,72	171112 58656	112456 29221	–	86998 20649	278758	Россия
112	43	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	84	761,00 –	– –	63924 –	– –	63924	– 5114	69038	Россия
113	44	С123-020304-1004 2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	28	1310,00 –	– –	36680 –	– –	36680	– 2934	39614	Россия
114	45	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	28	3232,00 –	– –	90496 –	– –	90496	– 7240	97736	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	46	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0336	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	8318 6092	2180 585	46	6610 1194	16123	Россия
116	47	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	33,936	153,00 –	– –	5192 –	– –	5192	– 415	5608	Россия
117	48	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	28	2735,74 1985,52	750,23 13,76	76601 55594	21006 385	–	55420 10562	142582	Россия
118	49	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83Удельный вес или вес 1 м3 герметика-1250кг *СП - 8%*	кг	70	2466,00 –	– –	172620 –	– –	172620	– 13810	186430	Россия
			Выход газопровода из земли Д76х3мм-Д159х3,5мм-1шт										
119	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,015	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	488 16	16 3	456	17 40	545	Казахстан
120	51	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0023	920781,66 533494,00	339782,90 127394,76	2118 1227	782 293	109	1505 290	3912	Казахстан
131	52	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,3	3287,00 –	– –	7560 –	– –	7560	– 605	8165	Россия
122	53	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0023	1592154,29 197210,00	135188,32 23003,27	3662 454	311 53	2897	501 333	4496	Россия
123	54	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0217	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	1905 1616	131 8	158	1120 242	3267	Россия
124	55	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16 *СП - 8%*	т	0,0217	439282,00 –	– –	9532 –	– –	9532	– 763	10295	Россия
125	56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,87885	76,52 21,56	1,57 0,22	67 19	1 –	47	13 6	87	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126*	57	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0011	616728,87 406759,00	196325,96 82672,74	678 447	216 91	15	533 97	1308	Россия
127	58	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,1044	1323,00 –	– –	1461 –	– –	1461	– 117	1578	Россия
128	59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1222,23 418,97	803,26 208,72	1222 419	803 209	–	621 147	1991	Россия
129	60	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6827,00 –	– –	6827 –	– –	6827	– 546	7373	Россия
130	61	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	263177,58 187592,00	73359,42 19644,30	316 225	88 24	3	246 45	607	Россия
131	62	С123-010502-0606 2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,212	700,00 –	– –	848 –	– –	848	– 68	916	Россия
132	63	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3563,42 529,94	43,28 11,56	3563 530	43 12	2990	531 328	4422	Россия
133	64	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	2188,55 1588,41	600,14 11,01	2189 1588	600 11	–	1583 302	4074	Россия
134	65	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83Удельный вес или вес 1 м3 герметика-1250кг *СП - 8%*	кг	40	2466,00 –	– –	98640 –	– –	98640	– 7891	106531	Россия
			Переход через дорогу открытым методомД-110х10мм -шт, Д63мм-5шт										
135	66	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,036	301237,40 203312,00	92929,08 25180,63	10845 7319	3345 907	181	8143 1519	20507	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	67	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	263177,58 187592,00	73359,42 19644,30	7895 5628	2201 589	66	6155 1124	15174	Россия
137	68	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	36,36	2291,00 –	– –	83301 –	– –	83301	– 6664	89965	Россия
138	69	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	30,3	771,00 –	– –	23361 –	– –	23361	– 1869	25230	Россия
139	70	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	66	1089,52 929,24	7,08 1,87	71908 61330	467 124	10111	60839 10620	143367	Россия
140	71	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	11	28864,37 7942,06	3000,70 55,05	317508 87363	33008 606	197137	87089 32368	436964	Россия
			Устройство кантрольной трубки-11шт										
141	72	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	6630,24 2920,84	1886,26 646,23	72933 32129	20749 7109	20055	38845 8942	120720	Казахстан
142	73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,72	826,44 229,81	19,07 2,20	4727 1315	109 13	3303	1234 477	6438	Казахстан
143	74	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,154	746,05 226,18	130,60 42,08	115 35	20 6	60	39 12	166	Казахстан
			Знаки опознавательные-21 шт										
144	75	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,323	38380,08 4512,90	1099,11 220,38	50777 5971	1454 292	43352	5699 4518	60993	Казахстан
145	76	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	21	4130,42 2947,20	692,94 218,94	86739 61891	14552 4598	10296	71808 12684	171231	Казахстан
146	77	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,16296	424980,00 –	– –	69255 –	– –	69255	– 5540	74795	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	78	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные СП - 8%	шт.	21	1230,00 –	– –	25830 –	– –	25830	– 2066	27896	Казахстан
			Врезка										
148	79	Ц13-121001-0502 1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали НР - 61%; СП - 8%	врезка	1	11114,22 10674,00	131,32 –	11114 10674	131 –	309	6511 1410	19035	Россия
149	80	Ц13-121001-0602 1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали НР - 61%; СП - 8%	присоединение	1	10670,86 10336,00	105,23 –	10671 10336	105 –	230	6305 1358	18334	Россия
150	81	Е11-240204-0103 1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом НР - 99%; СП - 8%	отключение	1	8363,80 4381,41	2006,02 –	8364 4381	2006 –	1977	4338 1016	13718	Россия
			Итого по разделу:3.Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1									5354704	
			Раздел:4.Транспортные расходы										
			В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ-5км										
1	1	С341-010103-1005 4101-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	34,155	301,00 –	– –	10281 –	– –		– 822	11103	Казахстан
2	2	С341-010103-3005 4101-0103-3005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	3,881	493,00 –	– –	1913 –	– –		– 153	2066	Казахстан
			ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ-10км										
3	3	С341-010203-1007 4101-0203-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	34,155	314,00 –	– –	10725 –	– –		– 858	11583	Казахстан
4	4	С341-010203-3007 4101-0203-3007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	3,881	515,00 –	– –	1999 –	– –		– 160	2159	Казахстан
			ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ-10км										
5	5	С341-010303-1003 4101-0303-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	34,155	235,00 –	– –	8026 –	– –		– 642	8669	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С341-010303-3003 4101-0303-3003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,881	385,00	–	1494	–		–	1614	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		120		
			Итого по разделу:4.Транспортные расходы									37193	
			ИТОГО:					9764012	1847044	5048835	2686572	13319499	
			В том числе :					2335739	565307	318750	956212		
			Стоимость оборудования, всего							318750			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,30%		294895					
			Итого с временными									13614394	
			Зимние удорожания			2,97%		389558					
			Итого с зимними удорожаниями									14003953	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		270120					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14274073	
			Коэф 2019г 2525/2405=1,049896									14986291	
			Итого с коэфициентом -0,9			0,9						13486063	
			НДС			12 %		1618327,61					
			Итого с НДС									15104391,00	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Руководитель управления _____ Джумабеков А.А.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"
Эксперт технического надзора _____ Акнуров Н.А.

Авторский надзор: ТОО "Уралгазпроект"
Инженер по авторскому надзору _____ Шабалин Н.А.

22.02.2022

Подрядчик: Консорциум

ТОО "StroyGazCompany"
Директор _____ Калиакпаров О.Е

ТОО "Gas Energy Construction"
Директор _____ Оспанов А.Х.