Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, с.Бейнеу, Досан Тажиулы, 10/1, 8 /72932/ 2-54-14, 2-22-74
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз", БИН 980340003394, с.Бейнеу, БЕЙБАРЫС, зд. Стройбазы, 8/72932/500-25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство электролинии в селе Есет Бейнеуского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1/КЕ20 (№150340024156/200029/00) от 28.04.2020 г.

Акт выполненных работ №2 от "25" июнь 2020 г.

за июнь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-0,4кВ										
				ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
1		Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	270	9095,96 / 4791,96	3650,62 / 2090,96	2455910 / 1293829	985667 / 564559	176414	1486711 / 315410	4258031	
2		Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	33	18457,26 / 9364,68	8439,2 / 4835,2	609090 / 309034	278494 / 159562	21562	374877 / 78717	1062684	
3		Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	28333,16 / 14094	13585,78 / 7785,2	141666 / 70470	67929 / 38926	3267	87517 / 18335	247517	
4		С341-010205-1043	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 43 км свыше 10 км (расстояние Есет-Бейнеу 53км)	т	6,896	1129		7786			623	8408	
5		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	877,5	972,87 / 375,88	20,65 / 3,6	853696 / 329831	18121 / 3159	505744	309681 / 93070	1256447	
5.1.		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2106	223				469638			
				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
6		С124-040207-1918	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	41412		6625920		6625920	530074	7155994	
7		С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	62574		1626924		1626924	130154	1757078	
			Раздел: 2. ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В										
				ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
8		Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	4,55	14138,8 / 6388,3	7750,5 / 2541,36	64332 / 29067	35265 / 11563	0	32504 / 7747	104582	
9		Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	9095,96 / 4791,96	3650,62 / 2090,96	18192 / 9584	7301 / 4182	1307	11013 / 2336	31541	
10		Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	18457,26 / 9364,68	8439,2 / 4835,2	92286 / 46823	42196 / 24176	3267	56800 / 11927	161013	
11		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30	972,87 / 375,88	20,65 / 3,6	29186 / 11276	620 / 108	17290	10587 / 3182	42955	
11.1.		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	72	223				16056			

			ИТОГО:					12524988	1435593	8981695	2369690	16086250
			В том числе :					2099914	806235		1191575	
			Накладные расходы									2369690
			Сметная прибыль									1191575
			Временные здания и сооружения			2,4 %						386070
			Итого с временными									16472320
			Зимние удорожания			0,84 %						138367
			Итого с зимними удорожаниями									16610687
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						332214
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16942901
			НДС			12 %						2033148
			Итого с НДС									18976049
			Удержание			5%						948802
			Всего итого с удержанием									18027247

Принял (Заказчик)

ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектора Лепесов Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Amir Construction»

Директор Ташев Б.А., № KZ35VJE00012371
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз", БИН 980340003394

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бурин Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электролинии в селе Есет Бейнеуского района"

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№1/КЕ20 (№150340024156/200029/00)	28.04.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство электролинии в селе Есет Бейнеуского района"	59 409 926	16 942 901							2 033 148	18 976 049
в том числе: июнь месяц 2020 года		16 942 901							2 033 148	18 976 049
Удержание 5% согласно договору										948 802
И Т О Г О к оплате:		16 095 756							1 931 491	18 027 247

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Заведующий сектора _____ **Лепесов Б.**

Технический надзор:ТОО «Amir Construction»

Директор_____ **Ташев Б.А.**

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор_____ **Бурин Н.**