Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик: **ТОО "НҰР-2"**

Наименование стройки: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши, сельского округа Енбекши, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№64/1 от 25.09.2024 года**

СПРАВКА №1
за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затртат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	**1555121,00**	**1388500,89**						**166620,11**	**1555121,00**
Итого к оплате									**1555121,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ.Д.**

Субподрядчик
ТОО "НҰР-2"

Директор _____ **Сержанов Ә.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный **ТОО "Намыс"**
Субподрядчик : **ТОО "НҰР-2"**
Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши, сельского округа Енбекши, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64/1** от **25.09.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
		Утепление кровли (л.14, 21)										
1	6110-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	$м^2$		21,2	1 096	52	23235	1102	636	--	23235
						1 014	12	21497	254		--	
2	235-103-0120 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	$м^2$		24,38	889	--	21674	--	21674	--	21674
		Формула объема = 1,15.21,2				--	--	--	--		--	
3	235-103-0211 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$		47,912	987	--	47289	--	47289	--	47289
		Формула объема = 2,26.21,2				--	--	--	--		--	
4	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$		21,2	1 287	20	27284	424	17702	--	27284
						432	3	9158	64		--	
5	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$		21,2	1 424	241	30189	5109	5788	--	30189
						910	52	19292	1102		--	
6	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$		0,32436	29 563	--	9589	--	9589	--	9589
		Формула объема = 0,0153.(21,2)				--	--	--	--		--	
7	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т		0,02544	59 586	3 852	1516	98	7	--	1516
		Формула объема = 1,2.21,2.0,001				55 470	1 205	1411	31		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *Формула объема = (1,2.21,2.0,001)*	т	0,02544	302 205	--	7688	--	7688	--	7688
					--	--	--	--		--	
9	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м^2	21,2	2 236	114	47403	2417	10176	--	47403
					1 642	25	34810	530		--	
10	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	57	19 185	--	1093545	--	1093545	--	1093545
					--	--	--	--		--	
11	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами насухо	м^2	21,2	1 672	330	35446	6996	--	--	35446
					1 342	85	28450	1802		--	
12	232-104-0105 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм *Формула объема = 21,2.1,03*	м^2	21,836	3 979	--	86885	--	86885	--	86885
					--	--	--	--		--	
13	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	21,2	2 054	374	43545	7929	4070	--	43545
					1 488	100	31546	2120		--	
14	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм *Формула объема = 1,15.(21,2)*	м^2	24,38	7 123	--	173659	--	173659	--	173659
					--	--	--	--		--	
15	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м^2	21,2	2 236	114	47403	2417	10176	--	47403
					1 642	25	34810	530		--	
16	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 *Формула объема = 21,2.0,1.1,03*	м^3	2,1836	63 122	--	137833	--	137833	--	137833
					--	--	--	--		--	
17	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2	21,2	809	28	17151	593	9710	--	17151
					323	6	6848	127		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1851334**	**27085**	**1636427**	**--**	**1851334**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1851334**
		Понижающим коэффициен		**0,75**							**1388501**
		НДС		**12%**							**166620**
		Итого к оплату									**1555121**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "НҰР-2"

Директор **Сержанов Э.С.**

Принял (Генеральный подрядчик):
ТОО "Намыс"

Директор **Оспанов Д. Г.**