Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксаи г., Советская 99 — 060240007552

полное наименование, адрес данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 — 930140000600

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 61-17 от 03.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
18	27.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО			шт	1	4 315 904,00	4 315 904,00
				Итого	1	x	4 315 904,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О Л
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2017

М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		61-17	03.10.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 315 904	3 853 486							462 418	4 315 904
В том числе: **В текущем месяце- за октябрь**	4 315 904	3 853 486							462 418	4 315 904
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	215 795	192 674							23 121	215 795

...о к оплате:	**4 100 109**	**3 660 812**							439 297	**4 100 109**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
От 23.10.2017г

1-1 Выполнение изыскательских(топографо-геодезических) работ вынос проекта в натуру: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-ва	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5
1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50м: 2 категории сложности	Сборник цен СЦИ РК 8.03-04-2016 т.62 п. 25	26631*0,13	3463
2	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и	т.62. п.8	95193*0,13	12375

	сооружений проложением ходов полигонометрии, 1го разряда при длине сторон сетки или расстояние между знаками по разбивочной линии 50м: 2 категории сложности			
3	Итого:			15837
4	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=8,75%	15837*0,0875*1,2	1663
5	Итого с п.4:			17500
6	Внешний транспорт	т.4 п.2 к=19,6%	17500*0,196*1,2	4116
7	Итого полевых работ:			21616
8	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -8,5%	21616*0,085*1,2	2205
9	ВСЕГО:			**23821**

С учетом скидки 19867

Налог на добавленную стоимость, 12 % 2384
Итого с НДС 22251

Заказчик
Государственное учреждение
«Отдел строительства Бурлинского района
Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

2-1-1

От 23.10.2017г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		199,2	114,72	22852	59,1% / 3187
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	1,769	663,14	1173	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,845	1097,7	4220	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,07	5393	
1. 3	31-010201-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на	маш.-ч	0,0193	3,845	4145,72	15938	

	0103	гусеничном ходу, 0,65 м3						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	3,845	1097,70	4220,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,01	15938	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,9	17111	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,9	20299	
		НР второго уровня	%	4,24		4,32	861	
		Накладные расходы	%	-		20,32	4048	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			2					68120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8,5	1693	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,976	1965,74	11747	59,1% 3876
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	9,203	712,65	6559	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1097,48	6559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1097,48	6559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1746,09	10435	
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	442	
		Накладные расходы	%	-		722,65	4319	
		Сметная прибыль	%	8		145,61	870	
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		205,2	42,02	8622	59,1% 1314
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,36	942,45	2224	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,84	2224	
3. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,36	2688,4	6344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0115	2,36	942,45	2224,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,92	6344	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30,92	6344	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37,32	7658	
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	325	
		Накладные расходы	%	-		7,99	1639	
		Сметная прибыль	%	8		3,11	639	
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		135,4	29,45	3987	59,1% 608

4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,091	942,45	1029	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	1029	
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,091	2688,4	2934	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,091	942,45	1028,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	2934	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21,67	2934	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,16	3542	
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	150	
		Накладные расходы	%	-		5,6	758	
		Сметная прибыль	%	8		2,18	295	
5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		135,2	14,54	1966	59,1% 300
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,538096	942,45	507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,75	507	
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,538096	2688,4	1447	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,538096	942,45	507,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10,7	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12,92	1746	
		НР второго уровня	%	4,24		0,547666	74	
		Накладные расходы	%	-		2,76	374	
		Сметная прибыль	%	8		1,08	146	
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,05	1127,91	4568	59,1% 1507
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,937	647,86	2550	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	2550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	2550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	4058	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	172	
		Накладные расходы	%	-		414,64	1679	

4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,091	942,45	1029	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	1029	
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,091	2688,4	2934	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,091	942,45	1028,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	2934	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21,67	2934	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,16	3542	
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	150	
		Накладные расходы	%	-		5,6	758	
		Сметная прибыль	%	8		2,18	295	
5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		135,2	14,54	1966	59,1% 300
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,538096	942,45	507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,75	507	
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,538096	2688,4	1447	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,538096	942,45	507,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10,7	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12,92	1746	
		НР второго уровня	%	4,24		0,547666	74	
		Накладные расходы	%	-		2,76	374	
		Сметная прибыль	%	8		1,08	146	
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,05	1127,91	4568	59,1% 1507
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,937	647,86	2550	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	2550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	2550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	4058	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	172	
		Накладные расходы	%	-		414,64	1679	

		Сметная прибыль	%	8		83,55	338	
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ пазух	м3 уплотненного грунта		135,2	188,47	25481	59,1% 6991
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	14,602	611,19	8924	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,549	818,38	2904	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			4				68120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	11829	
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,549	1847,31	6556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,549	818,38	2904,43	
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,196	11,48	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	6719	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	15643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	22634	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	960	
		Накладные расходы	%	-		58,81	7951	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	1888	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	52588	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	52588	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	30091	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	20767	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	17784	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2983	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5868	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	79224	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	41	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	30091	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	79224	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	41	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	30091	.

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

8	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания		6,7	3853,05	25815	50,8% 2685
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	5,226	694,31	3628	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,943	852,61	1657	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,82	5285	
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,407	1847,31	2599	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			5				68120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	1,407	818,38	1151,46
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,814	11,48	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
8. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,536	3342,82	1792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,08	0,536	942,45	505,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				660,18	4423	
8. 6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	7,37	1641,92	12101	
8. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,005	93	93	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1820,06	12194	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3021,81	20246	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3422,53	22931	
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	972	
		Накладные расходы	%	-		545,83	3657	
		Сметная прибыль	%	8		285,41	1912	
9	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		68,5	28669,56	1963865	48,5%
								98505
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	246,6	752,99	185687	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	20,988	829,78	17416	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2965,01	203103	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,18495	3362,02	622	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,18495	818,38	151,36	
9. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	14,673	37,36	548	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	18,666	3552,1	66304	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	18,666	818,38	15275,88	
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,85625	3080,63	2638	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,85625	1097,70	939,91	
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,55485	57,23	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	84,776	166,06	14078	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	1,281	1755,85	2249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	1,281	818,38	1048,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1262,35	86471	
9.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	69,528	18451,44	1282882	
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,303	20,756	66,3	1376	
9.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0959	26031,2	2496	
9.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,32195	26031,2	8381	
9.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,017125	17400	298	
9.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	8,905	196,54	1750	
9.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	6,042	6598,38	39865	
9.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,08905	200244,36	17832	
9.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,193855	93	18	
9.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	26,852	702,64	18867	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20054,98	1373766	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24028,1	1645925	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25466,13	1744430	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,76	73964	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 6

		Накладные расходы	%	-			2517,79	172469	
		Сметная прибыль	%		8		2123,67	145471	
				7					68120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,435	164748,83	71666		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146340,38	63658		
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	2699		
		Накладные расходы	%	-		6204,83	2699		
		Сметная прибыль	%	8		12203,62	5309		
11	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя+ ГИДРОИЗОЛ	м2 поверхности		37,87	2273,15	86084	50,8%	2913
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	7,612	724,87	5518		
11.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,26509	818,38	217		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,43	5735		
11.3	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,291	478,19	618		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--	
11.4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,26509	1755,85	465		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,26509	818,38	216,94		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,6	1083		
	21-020401-2801	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,94675	10500,55	9941		
	21-100402-0101	-Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,2	83,314	266,81	22229		
	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	159,054	212,16	33745		
	21-130703-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009089	51147,9	465		
	21-130104-9903	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,006059	94311,94	571		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1767,93	66952		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1942,23	73552		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2019,15	76465		
		НР второго уровня	%	4,24		85,61	3242		
		Накладные расходы	%	-		162,54	6155		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		168,38	6377	
12	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя+ПЛЕНКА ПВХ	м2 поверхности		37,87	1612,33	61059	50,8% 2913
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	7,612	724,87	5518	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,26509	818,38	217	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,43	5735	
12. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,291	478,19	618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,26509	1755,85	465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,007	0,26509	818,38	216,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,6	1083	
12. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,94675	10500,55	9941	
12. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	159,054	212,16	33745	
12. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009089	51147,9	465	
12. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,006059	94311,94	571	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1180,95	44723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1355,25	51323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1432,17	54236	
		НР второго уровня	%	4,24		60,72	2300	
		Накладные расходы	%	-		137,65	5213	
		Сметная прибыль	%	8		119,43	4523	
13	21-130810-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм 0,586 КГ	м2		37,87	471,95	17873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				419,22	15876	
		НР второго уровня	%	4,24		17,77	673	
		Накладные расходы	%	-		17,77	673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		34,96	1324	
14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		122,76	910,68	111795	50,8% 10801
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	26,025	809,22	21060	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,24552	818,38	201	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	21261	
14. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,394	478,19	1145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,24552	1755,85	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,24552	818,38	200,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	1576	
14. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	294,624	212,16	62507	
14. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,029462	51147,9	1507	
14. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,019642	94311,94	1852	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	65867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				720,94	88503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,92	99303	
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	4210	
		Накладные расходы	%	-		122,28	15011	
		Сметная прибыль	%	8		67,46	8281	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1959083	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1959083	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	1563502	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	241118	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	79534	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	205877	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	117817	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	88060	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	173197	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2338157	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	317	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	241118	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	2338157	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	317	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	241118	.
		РАЗДЕЛ 3. Стены И ПЕРЕГОРОДКИ						
15	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м+ внутренние стены. Кладка без облицовки	м3 кладки		39,45	8796,44	347020	50,8% 61940
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	146,754	734,04	107723	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	17,358	818,38	14205	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3090,72	121929	
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	17,358	3552,1	61657	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,44	17,358	818,38	14205,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1562,92	61657	
15. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	4,34	17427,37	75626	
15. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,019725	17461,64	344	
15. 6	21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	36,294	-	-	
15. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	10,257	93	954	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1949,92	76924	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6243,47	246305	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7813,56	308245	
		НР второго уровня	%	4,24		331,29	13070	
		Накладные расходы	%	-		1901,38	75009	
		Сметная прибыль	%	8		651,59	25705	
16	21-030301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения 0,4 Т	м3		72,588	16840,54	1222421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14958,84	1085832	
		НР второго уровня	%	4,24		634,25	46039	
		Накладные расходы	%	-		634,25	46039	
		Сметная прибыль	%	8		1247,45	90550	
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1332137	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1332137	.
	Материалы -	Тенге	.	.	.	.	76924	.
	Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	121929	.
	Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	1085832	.
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	121049	.
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	61940	.
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	59109	.
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	116255	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1569441	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	164	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	121929	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1569441	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	164	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	121929	.
	РАЗДЕЛ 4. Проемы							
				ОКНА				
17	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 т	м3		0,773	60713,11	46931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53929,24	41687	
		НР второго уровня	%	4,24		2286,6	1768	
		Накладные расходы	%	-		2286,6	1768	
		Сметная прибыль	%	8		4497,27	3476	
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	41687	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	41687	.
	Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	41687	.
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1768	.
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	3476	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	46931	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	46931	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	3385496	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	348341	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	189675	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	44797	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	2847480	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	197540	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3583036	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	151921	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3734957	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	298797	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	4033753	.

Временные здания и сооружения 1%	40338
Итого с временными,	4074091
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	69667
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	4143758
Итого в текущих ценах 2017г.	4143758

С учетом скидки	3456013
Налог на добавленную стоимость, 12 %	414722
Итого с НДС	3870735

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

6-1

От 23.10.2017г

на Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м	м3 грунта		132	35,95	4746	59,1% / 723
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,299	942,45	1224	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	1224	
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,299	2688,4	3492	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00984	1,299	942,45	1224,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	3492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,45	3492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31,93	4215	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	179	
		Накладные расходы	%	-		6,83	902	
		Сметная прибыль	%	8		2,66	352	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			2					68200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		132	33,28	4394	59,1% 670
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	1,203	942,45	1133	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,59	1133	
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	1,203	2688,4	3233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00911	1,203	942,45	1133,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,49	3233	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,49	3233	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29,57	3903	
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	165	
		Накладные расходы	%	-		6,33	835	
		Сметная прибыль	%	8		2,47	325	
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		329	125,23	41201	59,1% 6819
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	3,784	663,14	2509	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	8,225	1097,7	9029	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,07	11538	
3. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	8,225	3315,45	27270	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	8,225	1097,70	9028,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,89	27270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,51	29779	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,24	36597	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	1552	
		Накладные расходы	%	-		25,44	8370	
		Сметная прибыль	%	8		9,28	3052	
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		24	2358,88	56613	59,1% 18680
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			3				68200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	44,352	712,65	31607	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1316,98	31607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1316,98	31607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2095,31	50287	
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	2132	
		Накладные расходы	%	-		867,17	20812	
		Сметная прибыль	%	8		174,73	4194	
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		88	1127,91	99256	59,1% 32750
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	85,536	647,86	55415	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	55415	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				629,72	55415	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	88166	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	3738	
		Накладные расходы	%	-		414,64	36489	
		Сметная прибыль	%	8		83,55	7352	
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		265	29,45	7804	59,1% 1190
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,136	942,45	2013	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	2013	
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,136	2688,4	5742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00806	2,136	942,45	2013,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	5742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21,67	5742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,16	6932	
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	294	

		Накладные расходы	%	-		5,6	1484	
		Сметная прибыль	%	8		2,18	578	
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+ дна траншеи	м3 уплотненного грунта		24	188,47	4523	59,1% 1241
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	2,592	611,19	1584	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,63	818,38	516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	2100	
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,63	1847,31	1164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,63	818,38	515,58	
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,52	11,48	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	1193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,71	2777	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,41	4018	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	170	
		Накладные расходы	%	-		58,81	1411	
		Сметная прибыль	%	8		13,96	335	
8	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Возврат перемещенного растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м	м3 грунта		132	35,95	4746	59,1% 723
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,299	942,45	1224	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	1224	
8. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,299	2688,4	3492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,299	942,45	1224,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	3492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,45	3492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31,93	4215	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	179	
		Накладные расходы	%	-		6,83	902	
		Сметная прибыль	%	8		2,66	352	

9	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		132	33,28	4394	59,1% ---------- 670
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	1,203	942,45	1133	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,59	1133	
9. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	1,203	2688,4	3233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	1,203	942,45	1133,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,49	3233	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,49	3233	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29,57	3903	
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	165	
		Накладные расходы	%	-		6,33	835	
		Сметная прибыль	%	8		2,47	325	
		ТРУБОПРОВОДЫ						
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		12,4	4556,46	56500	62,1% ---------- 5674
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	12,648	694,31	8782	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,434	818,38	355	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				736,84	9137	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,434	3362,02	1459	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,434	818,38	355,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,67	1459	
10. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	13,64	2512,63	34272	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	34272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3589,76	44513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4047,34	50187	
		НР второго уровня	%	4,24		171,61	2128	
		Накладные расходы	%	-		629,18	7802	
		Сметная прибыль	%	8		337,52	4185	
11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,177	307874,71	54494	62,1% ---------- 16527

Изм. и
доп. вып.
4

11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	30,621	790,27	24199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	3,301	731,37	2414	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150356,72	26613	
11. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	3,098	2251,09	6973	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		17,5	3,098	724,87	2245,65
11. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,01947	2835,32	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,01947	942,45	18,35
11. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,416	128,85	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
11. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,16461	1159,96	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,93	0,16461	818,38	134,71
11. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01947	1755,85	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,01947	818,38	15,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42008,67	7436	
11. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,02832	215,22	6	
11. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,885	268,51	238	
11.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	178,77	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180102,36	31878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				273473,88	48405	
		НР второго уровня	%	4,24		11595,29	2052	
		Накладные расходы	%	-		104966,82	18579	
		Сметная прибыль	%	8		22805,53	4037	
12	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		178,77	313,69	56078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года	0,456 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				278,64	49812	
		НР второго уровня	%	4,24		11,81	2112	
		Накладные расходы	%	-		11,81	2112	
		Сметная прибыль	%	8		23,24	4154	
13	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка провода в траншее	км кабеля		0,177	23670,87	4190	42,8% 604
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	6,3	1,115	855,67	954	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	1,6	286,3	458	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7978,87	1412	
13. 3	32-040202-0201	-Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,23364	5906,46	1380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,23364	1097,70	256,47	
13. 4	32-040203-0101	-Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,246384	2635,77	649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,246384	818,38	201,64	
13. 5	32-040203-1401	-Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,246384	542,22	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12220,29	2163	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17611,01	3117	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21025,97	3722	
		НР второго уровня	%	4,24		891,5	158	
		Накладные расходы	%	-		4306,46	762	
		Сметная прибыль	%	8		1753,4	310	
14	23-060901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 18 КГ	км		0,177	15093,83	2672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13407,3	2373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		568,47	101	
		Накладные расходы	%	-		568,47	101	
		Сметная прибыль	%	8		1118,06	198	
15	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных кранов обратных диам. 50 мм	шт		1	1420,27	1420	62,1% 417
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,88	0,88	752,99	663	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				670,82	671	
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1755,85	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	818,38	8,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,56	18	
15. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	179492,14	144	
15. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	424,32	21	
15. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,81	165	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				845	845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1261,58	1262	
		НР второго уровня	%	4,24		53,49	53	
		Накладные расходы	%	-		470,07	470	
		Сметная прибыль	%	8		105,21	105	
16	23-040901-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005 9,28 КГ	шт.		1	21631,73	21632	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19214,68	19215	
		НР второго уровня	%	4,24		814,7	815	
		Накладные расходы	%	-		814,7	815	
		Сметная прибыль	%	8		1602,35	1602	
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых втулки,отводы, переходов, заглушки	шт		4	1270,79	5083	62,1% 1202
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	1,656	771,93	1278	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	726,25	657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				483,71	1935	
17. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	2251,09	2017	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,224	0,896	724,87	649,48
17. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2835,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,004	942,45	3,77
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1755,85	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,004	818,38	3,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				508,84	2035	
17. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				828,41	3314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1128,8	4515	
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	191	
		Накладные расходы	%	-		348,25	1393	
		Сметная прибыль	%	8		94,13	377	
18	23-020303-7302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,32 КГ	шт.		2	666,46	1333	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,99	1184	
		НР второго уровня	%	4,24		25,1	50	
		Накладные расходы	%	-		25,1	50	
		Сметная прибыль	%	8		49,37	99	
19	23-020303-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,2 КГ	шт.		2	636,43	1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				565,32	1131	
		НР второго уровня	%	4,24		23,97	48	
		Накладные расходы	%	-		23,97	48	
		Сметная прибыль	%	8		47,14	94	
20	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм+Футляр. Укладка	км трубопровода		0,0006	444153,46	266	62,1% / 78
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	236	0,1416	790,27	112	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	0,018702	733,95	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				209381	126	
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,01722	2251,09	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	0,01722	724,87		12,48
20. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,000252	2835,32	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,000252	942,45		0,24
20. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0072	128,85	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,000834	1159,96	0,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,000834	818,38		0,68
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,000396	1755,85	0,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,000396	818,38		0,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70114,52	42	
20. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,000264	215,22	0,06	
20. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	0,0174	268,51	5	
20.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,606	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7881,49	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264499,73	159	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				394525,33	237	
		НР второго уровня	%	4,24		16727,87	10	
		Накладные расходы	%	-		146753,47	88	
		Сметная прибыль	%	8		32900,26	20	
21	23-010501-1314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,82 КГ	м		0,606	1868,86	1133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1660,04	1006	
		НР второго уровня	%	4,24		70,39	43	
		Накладные расходы	%	-		70,39	43	
		Сметная прибыль	%	8		138,43	84	
22	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	6892,2	6892	62,1% 1627
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	2,01	2,01	905,17	1819	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	910,02	801	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2620,21	2620	
22. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	3063,81	1991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,65	0,65	942,45	612,59
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1755,85	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,23	0,23	818,38	188,23
22. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2399,24	2399	
22. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	4812,69	197	
22. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	180,96	35	
22. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	200244,36	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 9	1035 23-011399- 9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,3	276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4494,93	4495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6122,09	6122	
		НР второго уровня	%	4,24		259,58	260	
		Накладные расходы	%	-		1886,73	1887	
		Сметная прибыль	%	8		510,53	511	
23	12-190101- 0403 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов бетоном В12,5	отверс		0,1	862,44	86	59,1% --- 26
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6065	0,06065	724,87	44	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,00008	725	0,06	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				440,21	44	
23. 3	31-050602- 0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,00008	1370,19	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00008	724,87	0,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,1	-	
23. 4	21-020499- 9901	Растворы	м3	0,003	0,0003	-	-	
23. 5	21-070203- 0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0002	32588,78	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				65,18	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				505,91	51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				766,07	77	
		НР второго уровня	%	4,24		32,48	3	
		Накладные расходы	%	-		292,65	29	
		Сметная прибыль	%	8		63,88	6	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	301862	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	5490	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1412	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2373	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	863	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	604	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	259	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	508	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге	.	.	.	.	6861	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	3	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	1412	.
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	224024	.
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	34968	.
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	148533	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	102289	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	89016	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	13273	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	26105	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	352418	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	206	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	148533	.
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	72348	.
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	72348	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	3068	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	6033	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	81449	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге	.	.	.	.	440728	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	209	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	149946	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты: Тенге		.	.	.	301862	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей Тенге		.	.	.	128967	.
		- затраты на эксплуатацию машин Тенге		.	.	.	63206	.
		- в том числе зарплата машинистов Тенге		.	.	.	20979	.
		- материалов, изделий и конструкций Тенге		.	.	.	109689	.
		- перевозка грузов Тенге		.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге		.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня Тенге		.	.	.	89621	.
		Итого с накладными расходами I уровня Тенге		.	.	.	391483	.
		Накладные расходы II уровня Тенге		.	.	.	16599	.
		ИТОГО: Тенге		.	.	.	408082	.
		Сметная прибыль Тенге		.	.	.	32647	.
		ИТОГО по смете: Тенге		.	.	.	440728	.

Временные здания и сооружения 1% 4407

Итого с временными, 445135

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 7612

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 452747

Итого в текущих ценах 2017г. 452747

С учетом скидки	377605
Налог на добавленную стоимость, 12 %	45313
Итого с НДС	422918

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О. Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		61-17	03.10.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	15 739 769	3 394 959							407 395	3 802 354
В том числе: **В текущем месяце- за ноябрь**	3 802 354	3 394 959							407 395	3 802 354
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	190 118	169 748							20 370	190 118

Итого к оплате:	**3 612 236**	**3 225 211**							387 025	**3 612 236**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240007552**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930140000600**
Договор (контракт)	Договор № 61-17 от 03.10.2017г.	

Номер документа	Дата составления
25	23.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО			шт	1	3 802 354,00	3 802 354,00
				Итого	1	x	3 802 354,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

2-1-1

От 22.11.2017г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Стены И ПЕРЕГОРОДКИ						
		ПЕРЕГОРОДКИ						
1	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)		158,3	4610,84	729895	50,8% / 73237
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	191,543	724,87	138844	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	6,506	818,38	5324	

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				910,73	144168	
1. 3	31-050101-0102 Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	6,506	3552,1	23110	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	6,506	818,38	5324,38	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,99	23110	
1. 4	21-020401-2809 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	3,641	18591,19	67689	
1. 5	21-030101-0103 Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	7,978	43144,8	344223	
1. 6	21-050302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,003641	205870,68	750	
1. 7	21-070201-0401 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,025328	17461,64	442	
1. 8	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,003	0,4749	93	44	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2609,9	413148	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3632,99	575102	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4095,64	648339	
	НР второго уровня	%	4,24		173,66	27490	
	Накладные расходы	%	-		636,3	100727	
	Сметная прибыль	%	8		341,54	54066	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	575102	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	575102	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	413148	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	144168	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	100727	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	73237	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	27490	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	54066	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	729895	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	198	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	144168	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	729895	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	198	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	144168	.

РАЗДЕЛ 2. Проемы

.

ОКНА

2	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		15	434,53	6518	62,1% 1353
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,22	743,82	1651	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,645	818,38	528	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				145,28	2179	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,618	3552,1	2195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0412	0,618	818,38	505,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,027	1755,85	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0018	0,027	818,38	22,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149,51	2243	
2. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0375	14467,33	543	
2. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36,17	543	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295,76	4436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				385,98	5790	
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	245	
		Накладные расходы	%	-		106,58	1599	
		Сметная прибыль	%	8		32,19	483	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	4436	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	4436	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	543	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2179	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1599	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1353	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	246	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	483	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	6518	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2179	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	6518	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2179	.

РАЗДЕЛ 3. Кровля

3	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		290,1	5199,06	1508247	56,4% 208116
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	496,071	734,04	364136	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	5,657	859,92	4865	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,98	369000	
3. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,51	3552,1	12469	68780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	3,51	818,38	2872,51	
3. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,84129	3080,63	2592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,84129	1097,70	923,48	
3. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,305	1755,85	2292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,305	818,38	1067,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	17352	
3. 6	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,11604	252174,8	29262	
3. 7	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,014505	205870,68	2986	
3. 8	21-050302-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,02901	295123,74	8562	
3. 9	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008856	2,569	38709,8	99450	
3.10	21-100101-0302	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	320,851	1784,25	572478	
3.11	21-130211-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,030751	1215531,96	37378	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2585,72	750116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3900,74	1131605	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4618,14	1339721	
		НР второго уровня	%	4,24		195,81	56804	
		Накладные расходы	%	-		913,2	264920	
		Сметная прибыль	%	8		385,12	111722	
4	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		290,1	100,79	29240	56,4% 8750

4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	20,133	743,82	14975	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00921	0,60921	884,88	539	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,48	15514	
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,23208	3552,1	824	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,23208	818,38	189,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14505	3080,63	447	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0005	0,14505	1097,70	159,22
4. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,189	478,19	569	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,23208	1755,85	407	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,23208	818,38	189,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,75	2247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,37	17223	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				89,53	25973	
		НР второго уровня	%	4,24		3,8	1101	
		Накладные расходы	%	-		33,96	9851	
		Сметная прибыль	%	8		7,47	2166	
5	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ 0,8 КГ	м2		319,11	110,24	35178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,92	31247	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	1325	
		Накладные расходы	%	-		4,15	1325	
		Сметная прибыль	%	8		8,17	2606	
6	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		30	1026,73	30802	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				912,01	27360	
		НР второго уровня	%	4,24		38,67	1160	
		Накладные расходы	%			38,67	1160	
		Сметная прибыль	%	8		76,05	2282	
7	11-120101-2002 РСНБ	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.	м планки		78	1631,02	127219	56,4%
			6				68780	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	Устройство						13808
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,2278	17,768	771,93	13716	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	9,812	1097,26	10767	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				313,88	24483	
7. 3	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	9,75	5271,51	51397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	9,75	1097,70		10702,58
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0468	3080,63	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0468	1097,70		51,37
7. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	6,63	18,64	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0156	1755,85	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0156	818,38		12,77
7. 7	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,17	180,87	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				665,44	51904	
7. 8	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	80,34	391,68	31468	
7. 9	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,26208	5468,58	1433	
7.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,78	865,66	675	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				430,46	33576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1271,74	99196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1448,77	113004	
		НР второго уровня	%	4,24		61,43	4791	

		Накладные расходы	%		-		238,46	18600	
		Сметная прибыль	%		8		120,82	9424	
8	21-100102-0103 РСНБ	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием	м			78	832,78	64957	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				7					68780

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ГОСТ 14918-80 1,69 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,73	57699	
		НР второго уровня	%	4,24		31,36	2446	
		Накладные расходы	%	-		31,36	2446	
		Сметная прибыль	%	8		61,69	4812	
9	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		290,1	249,79	72465	59,8% 3865
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	8,413	743,82	6258	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,229179	899,7	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,28	6464	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,066723	3080,63	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,066723	1097,70		73,24
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,162456	1755,85	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,162456	818,38		132,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	491	
9. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,011604	67003,8	778	
9. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,017406	70961,02	1235	
9. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,066723	774943,6	51707	
9. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,229179	93	21	
9. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,11604	120,36	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				185,3	53755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208,56	60503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				221,88	64368	
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	2729	
		Накладные расходы	%	-		22,73	6595	

		Сметная прибыль	%	8		18,5	5368	
10	11-100115-	-Конструкции деревянные ферм, арок,	м3		2,69	7141,92	19212	59,8%
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)				8			68780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015	балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	древесины в конструкции					946
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	2,098	734,04	1540	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,04573	900,53	41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,86	1581	
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01345	3080,63	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01345	1097,70	14,76	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,03228	1755,85	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,03228	818,38	26,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,47	98	
10. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00269	67003,8	180	
10. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004573	70961,02	325	
10. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,018023	774943,6	13967	
10. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,06187	93	6	
10. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,03228	120,36	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	14481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5992,37	16119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,91	17065	
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	724	
		Накладные расходы	%	-		620,52	1669	
		Сметная прибыль	%	8		529,03	1423	
11	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство слуховых окон	шт		2	18697,91	37396	59,8% 5523
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,08	12,16	724,87	8814	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	958,04	422	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4617,98	9236	
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	3080,63	678	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1097,70	241,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	15,52	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1755,85	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	818,38	180,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				534,5	1069	
11. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13334,63	1600	
11. 7	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3008	0,6016	26031,2	15660	
11. 8	21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1	-	-	
11. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,54	550	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8905,42	17811	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13847,12	27694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16608,68	33217	
		НР второго уровня	%	4,24		704,21	1408	
		Накладные расходы	%	-		3465,76	6932	
		Сметная прибыль	%	8		1385,03	2770	
12	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 0,06 КГ	шт.		4	560,36	2241	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				497,75	1991	
		НР второго уровня	%	4,24		21,1	84	
		Накладные расходы	%	-		21,1	84	
		Сметная прибыль	%	8		41,51	166	
13	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		4	482,26	1929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	1713	
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	73	
		Накладные расходы	%	-		18,16	73	
		Сметная прибыль	%	8		35,72	143	
14	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		3,06	4471,05	13681	56,4% 1904
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,48	4,529	734,04	3324	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,05967	859,92	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1103,15	3376	
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,037026	3552,1	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0121	0,037026	818,38	30,30
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,008874	3080,63	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0029	0,008874	1097,70	9,74
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,01377	1755,85	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	0,01377	818,38	11,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,82	183	
14. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,001224	252174,8	309	
14. 7	21-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	3,384	1784,25	6039	
14. 8	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000324	1215531,96	394	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2203,1	6741	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3349,29	10249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3971,47	12153	
		НР второго уровня	%	4,24		168,39	515	
		Накладные расходы	%	-		790,57	2419	
		Сметная прибыль	%	8		331,19	1013	
15	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		0,6	7141,92	4285	59,8% 211
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,468	734,04	344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0102	900,53	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,86	353	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,003	3080,63	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,003	1097,70	3,29
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0072	1755,85	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	0,0072	818,38	5,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,47	22	
15. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0006	67003,8	40	
15. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00102	70961,02	72	
15. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00402	774943,6	3115	
15. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,0138	93	1	
15. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0072	120,36	0,87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	3230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5992,37	3595	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,91	3806	
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	161	
		Накладные расходы	%	-		620,52	372	
		Сметная прибыль	%	8		529,03	317	
16	12-080101-1811 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.		2	13321,05	26642	59,1% 266
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,316	0,632	712,65	450	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	724,75	0,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,34	451	
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0004	1370,19	0,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0004	724,87	0,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,274038	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 4	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0455	0,091	252174,8	22948	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11473,95	22948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11699,42	23399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11832,6	23665	
		НР второго уровня	%	4,24		501,7	1003	
		Накладные расходы	%	-		634,88	1270	
		Сметная прибыль	%	8		986,74	1973	
17	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м		5	1084,48	5422	59,1% 313
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1478	0,739	712,65	527	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,005	752,92	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				106,08	530	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0035	1370,19	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,0035	724,87	2,54
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0015	1755,85	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,0015	818,38	1,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,49	7	
17. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,0157	252174,8	3959	
17. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05	196,54	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				793,79	3969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				900,61	4503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				963,3	4817	
		НР второго уровня	%	4,24		40,84	204	
		Накладные расходы	%	-		103,54	518	
		Сметная прибыль	%	8		80,33	402	
				Деревянная лестница				
18	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-Деревянная лестница. Установка	м3		0,4	114900,51	45960	59,8% 7826
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	39	15,6	830,61	12958	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,14	930,11	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32719,33	13088	
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,056	3080,63	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,14	0,056	1097,70	61,47
18. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,156	85,01	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,084	1755,85	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	0,084	818,38	68,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,17	333	
18. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,016	205870,68	3294	
18. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,224	38743,46	8679	
18. 8	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,196	39464,6	7735	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	19708	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82495,78	32998	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102061,94	40825	
		НР второго уровня	%	4,24		4327,43	1731	
		Накладные расходы	%	-		23893,58	9557	
		Сметная прибыль	%	8		8511,15	3404	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1547096	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1543391	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	926335	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	444076	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	116306	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	327634	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	251530	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	76104	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	149682	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2020708	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	596	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	444076	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	3704	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	3704	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	157	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	309	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	4170	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	2024878	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	596	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	444076	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге		.	.	.	2126634	.
		в том числе:		.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		.	.	.	567537	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		.	.	.	99061	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		.	.	.	22886	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		.	.	.	1460036	.
		- перевозка грузов	Тенге		.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге		.	.	.	326121	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		.	.	.	2452755	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге		.	.	.	103997	.
		ИТОГО:	Тенге		.	.	.	2556751	.
		Сметная прибыль	Тенге		.	.	.	204540	.
		ИТОГО по смете:	Тенге		.	.	.	2761291	.

Временные здания и сооружения 1% 27613

Итого с временными, 2788904

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 47690

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 2836594

Итого в текущих ценах 2017г. 2836594

С учетом скидки	2365130
Налог на добавленную стоимость, 12 %	283816
Итого с НДС	2648946

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

6-3
От 22.11.2017г

Газоснабжение ГСН

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МОНТАЖ ОПОР						
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м м3 вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			8,4	3325,77	27936	59,1% / 9218
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,8	23,52	663,14	15597	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	15597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	15597	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	24815	
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	1052	
		Накладные расходы	%	-		1222,62	10270	
		Сметная прибыль	%	8		246,35	2069	
2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		8,4	26852,55	225561	48,5% 15136
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	41,16	724,87	29836	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,655	828,87	1372	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3715,15	31207	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02268	3362,02	76	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 2 68790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02268	818,38	18,56	
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,449	37,36	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,479	3552,1	5254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,479	818,38	1210,38	
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,06216	3080,63	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,06216	1097,70	68,23	
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,07224	57,23	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,09072	1755,85	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,09072	818,38	74,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,75	5777	
2. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,568	16227,47	139037	
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	6,401	66,3	424	
2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0588	26031,2	1531	
2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006888	17400	120	

2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,52	196,54	495	
2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,63	6598,38	4157	
2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,035616	93	3	
2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	5,468	702,64	3842	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17810,68	149610	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22050,29	185222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				23852,14	200358	
		НР второго уровня	%	4,24		1011,33	8495	
		Накладные расходы	%	-		2813,18	23631	
		Сметная прибыль	%	8		1989,08	16708	
3	11-090305-0301 ГСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	т		0,44128	116855	51566	60,9% --- 15336
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	32,478	771,93	25071	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,119146	932,18	111	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57065,74	25182	
3. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	7,193	296,82	2135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,048541	3080,63	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,048541	1097,70	53,28	
3. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	1,633	98,83	161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
3. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,525123	166,97	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
3. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,070605	1755,85	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,070605	818,38	57,78	
3. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,024	17,05	17	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			6061,89	2675		
3. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000856	158179,38	135	
3.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм	вкг	0,03	0,013238	66,3	0,88	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			4					68790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
3.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008252	2742,28	23	
3.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000455	43438,52	20	
3.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,002206	381819,66	842	
3.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004413	196,54	0,87	
3.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,860496	180,96	156	
3.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,260355	91,04	24	
3.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000044	1774323,66	78	
3.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,006178	208172,82	1286	
3.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,000137	283474,83	39	
3.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000265	444671,26	118	
3.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,44128	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	2722	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69045	30468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				103798,03	45804	
		НР второго уровня	%	4,24		4401,04	1942	
		Накладные расходы	%	-		39154,07	17278	
		Сметная прибыль	%	8		8655,93	3820	
4	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стоимость опор из труб с креплением т 1 Т	т		0,44128	389858,47	172037	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					346297,07	152814	
		НР второго уровня	%		4,24		14683	6479	
		Накладные расходы	%		-		14683	6479	
		Сметная прибыль	%		8		28878,41	12743	
5	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	м2			15,12	99,98	1512	54,2% --- 220

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,44604	905,17	404	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003024	818,39	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,87	406	
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001512	3362,02	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001512	818,38		1,24
5. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001512	35,7	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001512	1755,85	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001512	818,38		1,24
5. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,169344	46,3	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	16	
5. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000212	273897,54	58	
5. 8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,001361	474177,25	645	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	703	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				74,25	1123	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				88,81	1343	
		НР второго уровня	%		4,24	3,77	57	
		Накладные расходы	%		-	18,33	277	
		Сметная прибыль	%		8	7,41	112	
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		15,12	139,66	2112	54,2% --- 272

6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,644112	771,93	497	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003024	1636,77	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,21	502	
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003024	3362,02	10	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 6 68790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003024	818,38	2,47	
6. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003024	35,7	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003024	1755,85	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003024	818,38	2,47	
6. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,19656	46,3	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,63	25	
6. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000423	347224,83	147	
6. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002722	343426,5	935	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,54	1082	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				106,06	1604	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				124,06	1876	
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	80	
		Накладные расходы	%	-		23,26	352	
		Сметная прибыль	%	8		10,35	156	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	386828	.	
в том числе:	.	.	.	.	.	.	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	71405	.	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	8492	.	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1490	.	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	306931	.	
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.	
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	40182	.	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	427009	.	
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	18105	.	
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	445115	.	

Сметная прибыль	Тенге	:	:	:	35609	:
ИТОГО по смете:	Тенге	:	:	:	480724	:

Временные здания и сооружения 1%	4807
Итого с временными,	485531
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	8303
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	493834
Итого в текущих ценах 2017г.	493834

С учетом скидки	411755
Налог на добавленную стоимость, 12 %	49411
Итого с НДС	461166

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

От 22.11.2017г

на Благоустройство территории 7-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка						
1	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		700	1,28	895	59,1% / 136
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,245	942,45	231	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,329858	231	
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,245	2688,4	659	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00035	0,245	942,45	230,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,94094	659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,94094	659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	795	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048162	34	
		Накладные расходы	%	-		0,243107	170	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 2 68800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		0,094724	66	
2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		145	42,02	6092	59,1% 929
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,667	942,45	1572	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,84	1572	
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,667	2688,4	4483	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0115	1,667	942,45	1571,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,92	4483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30,92	4483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37,32	5412	
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	229	
		Накладные расходы	%	-		7,99	1158	
		Сметная прибыль	%	8		3,11	451	
3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		145	35,95	5213	59,1% 795
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,427	942,45	1345	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	1345	
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,427	2688,4	3836	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00984	1,427	942,45	1344,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	3836	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					26,45	3836	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					31,93	4631	
	НР второго уровня	%		4,24		1,35	196	
	Накладные расходы	%		-		6,83	991	
	Сметная прибыль	%		8		2,66	386	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	8977	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	8977	.
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			3					68800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	3147	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	2319	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	1860	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	459	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	904	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	12201	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	3	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	3147	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге	.	.	.	.	12201	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	3	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	3147	.
		РАЗДЕЛ 2. Ограда						
4	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 м3 грунта			1,2	3325,77	3991	59,1% 1317
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) чел-ч		2,8	3,36	663,14	2228	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	2228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1856,79	2228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,16	3545	
		НР второго уровня %		4,24		125,26	150	
		Накладные расходы %		-		1222,62	1467	
		Сметная прибыль %		8		246,35	296	
5	11-100113-0103 РСНБ РК 2015	-Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов м2 забора			143	3217,01	460033	59,8% 75476
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) чел-ч		1,18	168,74	743,82	125512	
5. 2	2	Затраты труда машинистов чел-ч		0,006	0,858	818,38	702	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				882,62	126214	
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические маш.-ч		0,086	12,298	10,79	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч			--	--	--	--

5. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,009	1,287	478,19	615	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0059	0,8437	57,23	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 6	34-030201-	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	2,288	15,53	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,858	1755,85	1507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,858	818,38	702,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,35	2338	
5. 8	21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0006	0,0858	37517,46	3219	
5. 9	21-070201-0105	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м3 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,019656	2,811	42059,48	118221	
5.10	21-070203-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 мм3 до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,002576	0,368339	45540,74	16774	
5.11	21-070203-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 мм3 до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,007854	1,123	43172,3	48488	
5.12	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	0,030745	349084,8	10733	
5.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,046	6,578	196,54	1293	
5.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000266	0,038038	75443,28	2870	
5.15	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000045	0,006435	575926,68	3706	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1435,69	205304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2329,75	333154	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2857,56	408630	
		НР второго уровня	%	4,24		121,16	17326	
		Накладные расходы	%			648,97	92802	
		Сметная прибыль	%	8		238,3	34077	
6	11-100113-	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м.	м2 калиток		1,222	5597,77	6840	59,8%

0207 РСНБ Устройство при установленных столбах ----------
РК 2015 1284

6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	2,42	2,957	718,76	2126	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,022851	930,41	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1756,8	2147	
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,298	0,364156	10,79	4	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0075	0,009165	3080,63	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,009165	1097,70	10,06	
6. 5	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,045214	15,53	0,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,013686	1755,85	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,013686	818,38	11,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,56	57	
6. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,041548	38709,8	1608	
6. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0132	0,01613	24435,92	394	
6. 9	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0071	0,008676	26031,2	226	
6.10	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000744	0,000909	349084,8	317	
6.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,03666	196,54	7	
6.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000081	0,000099	575926,68	57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2135,77	2610	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3921,73	4792	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4972,3	6076	
		НР второго уровня	%	4,24		210,83	258	
		Накладные расходы	%	-		1261,39	1541	
		Сметная прибыль	%	8		414,65	507	

7	11-100113-0307 РСНБ РК 2015	-Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот		4,485	5457,43	24477	59,8
								4976
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	2,57	11,526	718,76	8285	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	0,045298	818,38	37	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 6 68800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1855,48	8322	
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,214	0,95979	10,79	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 4	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,121095	15,53	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,045298	1755,85	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,045298	818,38	37,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,46	92	
7. 6	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0294	0,131859	38709,8	5104	
7. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0135	0,060548	24435,92	1480	
7. 8	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0067	0,030049	26031,2	782	
7. 9	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000535	0,002399	349084,8	838	
7.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,1794	196,54	35	
7.11	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000058	0,00026	575926,68	150	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1870,39	8389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3738,06	16765	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4847,64	21742	
		НР второго уровня	%	4,24		205,54	922	
		Накладные расходы	%	-		1315,12	5898	
		Сметная прибыль	%	8		404,25	1813	
8	11-150403-0301 РСНБ	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	Ограда. Окраска		297,414	719,73	214058	54,8

8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,532	158,224	771,93	122138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,267673	807,99	216	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				411,39	122354	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,029741	1370,19	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,029741	724,87	21,56	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,237931	1755,85	418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,237931	818,38	194,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,54	459	
8. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,007138	1439,12	10	
8. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,921983	84,66	78	
8. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,498	162,18	405	
8. 8	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,258	76,733	-	-	
8. 9	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38	113,017	-	-	
8.10	22-040603-0106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	27,065	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,66	493	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				413,87	123090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				639,31	190140	
		НР второго уровня	%	4,24		27,11	8062	
		Накладные расходы	%	-		252,55	75112	
		Сметная прибыль	%	8		53,31	15856	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	480030	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	480030	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	216796	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	261265	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	176821	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	150103	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	26718	.

Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	52548	.	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	709399	.	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	346	.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	261265	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	709399	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	346	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	261265	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	489007	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	260289	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	11923	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	4124	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	216796	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	151963	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	640971	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	27177	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	668148	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	53452	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	721600	.

Временные здания и сооружения 1%	7216
Итого с временными,	728816
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	12463
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	741279
Итого в текущих ценах 2017г.	741279

С учетом скидки	618073
Налог на добавленную стоимость, 12 %	74169
Итого с НДС	692242

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Эврика"

"Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		61-17	03.10.2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	22 484 061	6 021 689							722 603	6 744 292
В том числе: **В текущем месяце- за декабрь**	6 744 292	6 021 689							722 603	6 744 292
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	337 215	301 085							36 130	337 215

3 к лате:	**6 407 077**	**5 720 604**							686 473	**6 407 077**

Заказчик: Руководитель отдела строительства
Государственное учреждение "Отдела строительства
Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____Бақтығұл З. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240007552**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930140000600**

Договор (контракт) Договор № 61-17 от 03.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
29	**12.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО за декабрь 2017г.			шт	1	6 744 292,00	6 744 292,00
				Итого	1	x	6 744 292,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

2-1-1

От 11.12.2017г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Полы						
1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	Керамическая плитка тип 417	112,8	397,94	44888	60,9% / 3829
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	7,682	712,65	5474	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,99264	818,38	812	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,73	6287	
1. 3	31-050501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,37224	3362,02	1251	

	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,37224	818,38	304,63	
1. 4	31-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,10152	2481,04	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,10152	818,38	83,08	
1. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,51888	1847,31	959	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			2				68810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,51888	818,38	424,64	
1. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,049	11,48	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	2474	
1. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	5,753	4879,71	28072	
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,24816	93	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	28095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				319,53	36043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,47	39872	
		НР второго уровня	%	4,24		14,99	1691	
		Накладные расходы	%	-		48,93	5519	
		Сметная прибыль	%	8		29,48	3325	
2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		9,024	25815,05	232955	60,9% ---------- 13965
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	33,028	694,31	22932	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2541,17	22932	
2. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,332	11,79	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	51	
2. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,797	2512,63	7029	
2. 4	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,204	16227,47	149365	

	0301							
2. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009024	14373,62	130	
2. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	18,048	729,15	13160	
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,158	93	294	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	169977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21382,99	192960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22930,57	206925	
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	8774	
		Накладные расходы	%	-		2519,83	22739	
		Сметная прибыль	%	8		1912,23	17256	
3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		112,8	813,63	91777	60,9% 17149
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	40,157	675,36	27120	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,433	724,87	1038	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,63	28159	
3. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,231	11,79	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,433	1370,19	1963	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0127	1,433	724,87	1038,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,47	2084	
3. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,301	15124,21	34803	
3. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,948	93	367	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	35170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,69	64374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,71	81522	
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	3457	
		Накладные расходы	%	-		182,67	20605	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	6798	
4	11-110101-1102 РСНБ	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки		112,8	1161,72	131042	60,9%

	РК 2015 К=12	к норме 11-110101-1101						3704
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0528	5,956	675,36	4022	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,23688	8698,44	2060	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,93	6083	
4. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	31,404	11,79	370	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			4					68810

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	2,843	1370,19	3895	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0252	2,843	724,87	2060,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,81	4265	
4. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	6,903	15124,21	104408	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				925,6	104408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				999,07	112695	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1031,91	116400	
		НР второго уровня	%	4,24		43,75	4935	
		Накладные расходы	%	-		76,59	8640	
		Сметная прибыль	%	8		86,05	9707	
				Керамическая плитка тип 411				
5	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		17,1	397,94	6805	60,9% 580
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,165	712,65	830	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,15048	818,38	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,73	953	
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,05643	3362,02	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0033	0,05643	818,38	46,18
5. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01539	2481,04	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0009	0,01539	818,38	12,59
5. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,07866	1847,31	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,07866	818,38	64,37

5. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,15903	11,48	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68810

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	375	
5. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,8721	4879,71	4256	
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,03762	93	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	4259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				319,53	5464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,47	6044	
		НР второго уровня	%	4,24		14,99	256	
		Накладные расходы	%	-		48,93	837	
		Сметная прибыль	%	8		29,48	504	
6	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		17,1	813,63	13913	60,9% 2600
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	6,088	675,36	4111	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,21717	724,87	157	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,63	4269	
6. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,551	11,79	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,21717	1370,19	298	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,21717	724,87	157,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,47	316	
6. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,34884	15124,21	5276	
6. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5985	93	56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	5332	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,69	9759	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,71	12358	
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	524	

		Накладные расходы	%	-		182,67	3124	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	1031	
7	11-110101-1102 РСНБ	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки		17,1	774,48	13244	60,9%
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			6				68810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 К=8	к норме 11-110101-1101						374
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0352	0,60192	675,36	407	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03591	5798,96	208	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,95	615	
7. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	3,174	11,79	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
7. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0168	0,28728	1370,19	394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0168	0,28728	724,87	208,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,21	431	
7. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0408	0,69768	15124,21	10552	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				617,07	10552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,05	11389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				687,94	11764	
		НР второго уровня	%	4,24		29,17	499	
		Накладные расходы	%	-		51,06	873	
		Сметная прибыль	%	8		57,37	981	
				Ленолиум тип 529				
8	11-110101-0102 РСНБ	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		68,8	397,94	27378	60,9%
	РК 2015							2335
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	4,685	712,65	3339	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,60544	818,38	495	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,73	3834	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,22704	3362,02	763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0033	0,22704	818,38	185,80
8. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,06192	2481,04	154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0009	0,06192	818,38	50,67

8. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,31648	1847,31	585	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			7					68810

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,31648	818,38	259,00
8. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,63984	11,48	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	1509	
8. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,509	4879,71	17122	
8. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,15136	93	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	17136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				319,53	21984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,47	24319	
		НР второго уровня	%	4,24		14,99	1031	
		Накладные расходы	%	-		48,93	3366	
		Сметная прибыль	%	8		29,48	2028	
9	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6,49	25815,05	167540	60,9% ---------- 10044
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	23,753	694,31	16492	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2541,17	16492	
9. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,115	11,79	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	37	
9. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,012	2512,63	5055	
9. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,62	16227,47	107423	
9. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00649	14373,62	93	
9. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12,98	729,15	9464	
9. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,272	93	211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	122247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21382,99	138776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22930,57	148819	
		НР второго уровня	%	4,24		972,26	6310	
		Накладные расходы	%	-		2519,83	16354	
		Сметная прибыль	%	8		1912,23	12410	
10	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		68,88	813,63	56043	60,9% 10472
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	24,521	675,36	16561	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,874776	724,87	634	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,63	17195	
10. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,247	11,79	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
10. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,874776	1370,19	1199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,874776	724,87	634,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,47	1272	
10. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,405	15124,21	21252	
10. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,411	93	224	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	21476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,69	39309	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,71	49781	
		НР второго уровня	%	4,24		30,64	2111	
		Накладные расходы	%	-		182,67	12582	
		Сметная прибыль	%	8		60,27	4151	
11	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К-12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		68,8	1161,72	79926	60,9% 2259
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0528	3,633	675,36	2453	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,14448	8698,44	1257	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,93	3710	
11. 3	31-040101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	19,154	11,79	226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------	---------	---------	---------
					--	--	--	--
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	1,734	1370,19	2376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	---------	---------	---------	---------
					0,0252	1,734	724,87	1256,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,81	2601	
11. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	4,211	15124,21	63681	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				925,6	63681	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				999,07	68736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1031,91	70996	
		НР второго уровня	%	4,24		43,75	3010	
		Накладные расходы	%	-		76,59	5270	
		Сметная прибыль	%	8		86,05	5920	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	701489	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	701489	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	582333	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110528	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	99909	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	67311	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	32598	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	64112	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	865510	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	156	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110528	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	865510	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	156	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	110528	.

РАЗДЕЛ 2. Кровля

12	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		30	1384,18	41525	56,4% --- 3556
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,27	8,1	771,93	6253	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,051	1015,55	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210,15	6304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,036	3080,63	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,036	1097,70	39,52	
12. 4	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	1,926	18,64	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,015	1755,85	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,015	818,38	12,28	
12. 6	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,45	180,87	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,48	255	
12. 7	21-100304-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	61,8	391,68	24206	
12. 8	21-130208-0206	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,2694	8749,53	2357	
12. 9	22-040201-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,3	865,66	260	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				894,09	26823	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1110,99	33330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1229,52	36886	
		НР второго уровня	%	4,24		52,13	1564	
		Накладные расходы	%	-		170,65	5120	
		Сметная прибыль	%	8		102,53	3076	
				Деревянная лестница				
13	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,4	7141,92	2857	59,8% 141
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,312	734,04	229	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0068	900,53	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,86	235	
13. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002	3080,63	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002	1097,70	2,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0048	1755,85	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	0,0048	818,38	3,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,47	15	
13. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0004	67003,8	27	
13. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00068	70961,02	48	
13. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00268	774943,6	2077	
13. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,0092	93	0,86	
13. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0048	120,36	0,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	2153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5992,37	2397	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,91	2538	
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	108	
		Накладные расходы	%	-		620,52	248	
		Сметная прибыль	%	8		529,03	212	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	35727	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	35727	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	28976	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6540	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	5368	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	3696	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1672	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	3288	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	44382	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	8	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6540	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	44382	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	8	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6540	.

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

СТЕНЫ

14	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой	291,185	1493,2	434798	54,8%
							100807

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изм. и доп. вып. 4		поверхности					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	215,477	799,44	172261	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	16,132	724,87	11693	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				631,74	183954	
14. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	13,686	876,15	11991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,047	13,686	724,87	9920,57
14. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,446	1370,19	3351	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0084	2,446	724,87	1773,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,69	15342	
14. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	5,445	17462,95	95089	
14. 6	21-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	16,132	140,07	2260	
14. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,017471	19874,45	347	
14. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,349422	314,02	110	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				335,89	97805	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				980,16	285408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1326,36	386215	
		НР второго уровня	%	4,24		56,24	16376	
		Накладные расходы	%	-		402,43	117182	
		Сметная прибыль	%	8		110,61	32207	
15	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		291,185	190,05	55340	54,8% 14126
	Изм. и доп. вып. 4							
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,109	31,739	809,22	25684	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,116474	795	93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,52	25777	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,029118	1370,19	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,029118	724,87	21,11
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,087356	1755,85	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,087356	818,38	71,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,663774	193	
15. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,436778	84,66	37	
15. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	12,812	162,18	2078	
15. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,29	84,444	83,36	7039	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,44	9154	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,31	35031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				168,82	49157	
		НР второго уровня	%	4,24		7,16	2084	
		Накладные расходы	%	-		55,67	16210	
		Сметная прибыль	%	8		14,08	4099	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	320439	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	320439	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	106959	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	209731	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	133392	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	114932	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	18460	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	36307	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	490138	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	263	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	209731	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	490138	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	263	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	209731	.

РАЗДЕЛ 4. Фасад

16	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		142,3	8259,12	1175273	54,8% 163857

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	320,531	880,72	282298	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	20,42	818,38	16711	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2101,26	299009	
16. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	7,755	10,79	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	10,616	52,6	558	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 5	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	20,42	962,9	19662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1435	20,42	818,38	16711,32
16. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	39,844	14,35	572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				146,71	20876	
16. 7	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08	11,384	31255,38	355811	
16. 8	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	163,645	363,12	59423	
16. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,5692	162,18	92	
16.10	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	1155,476	19,4	22416	
16.11	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	28,46	187,87	5347	
16.12	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	12	1707,6	62,99	107562	
16.13	22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	498,05	52,62	26207	
16.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	0,66881	93	62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4054,26	576921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6184,78	880095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7336,27	1043952	
		НР второго уровня	%	4,24		311,06	44264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1462,55	208121	
		Сметная прибыль	%	8		611,79	87057	
17	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе+ над и подоконные пространства	м2 поверхности облицовки		21,6	6434,92	138994	54,8% 25664
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,7	58,32	799,44	46623	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,28512	732,66	209	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2168,16	46832	
17. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,02376	3362,02	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02376	818,38	19,44	
17. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,26136	1370,19	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,26136	724,87	189,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,28	438	
17. 5	21-020402-0102	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,432	17591,47	7600	
17. 6	21-130101-1002	-Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,00864	16776,19	145	
17. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,005	0,108	84,66	9	
17. 8	22-060301-1211	-Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	21,6	1989,56	42974	
17. 9	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,005	0,108	93	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2348,99	50738	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4527,75	97799	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5715,9	123464	
		НР второго уровня	%	4,24		242,35	5235	
		Накладные расходы	%	-		1430,51	30899	
		Сметная прибыль	%	8		476,66	10296	
18	11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")+ цоколь	м2 поверхности облицовки		39,2	8121,32	318356	54,8% 44000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,55	99,96	799,44	79912	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,51744	732,66	379	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2048,24	80291	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,04312	3362,02	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0011	0,04312	818,38	35,29
18. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,47432	1370,19	650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0121	0,47432	724,87	343,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,28	795	
18. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,784	17591,47	13792	
18. 6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,01568	16776,19	263	
18. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,196	84,66	17	
18. 8	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	39,2	3673,62	144006	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4032,58	158077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6091,43	238784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7213,87	282784	
		НР второго уровня	%	4,24		305,87	11990	
		Накладные расходы	%	-		1428,31	55990	
		Сметная прибыль	%	8		601,58	23582	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	1216678	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1216678	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	785736	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	426133	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	295009	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	233521	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	61488	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	120935	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1632623	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	500	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	426133	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	1632623	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	500	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	426133	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2274334	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	717001	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	53329	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	35930	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	1504004	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	419461	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2693795	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	114217	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2808012	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	224641	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	3032652	.

Временные здания и сооружения 1%	30327
Итого с временными,	3062979
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	52377
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	3115355
Итого в текущих ценах 2017г.	3115355

С учетом скидки	2597558
Налог на добавленную стоимость, 12 %	311707
Итого с НДС	2909265

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Сарсенгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

2-1-2

От 11.12.2017г

на Отопление и вентиляция ОБ

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция						
1	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт		4	3949,08	15796	60,4% / 992
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,5145	2,058	781,1	1608	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	818,38	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				410,47	1642	

1. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,504	65,54	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,252	166,06	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1755,85	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	818,38	34,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,16	149	
1. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00072	381819,66	275	
1. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0002	195385,08	39	
1. 8	23-050301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4	2742,37	10969	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	11283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3259,9	13040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3507,82	14031	
		НР второго уровня	%	4,24		148,73	595	
		Накладные расходы	%	-		396,65	1587	
		Сметная прибыль	%	8		292,52	1170	
2	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт		8	1984,75	15878	60,4% 4179
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	8,988	762,15	6850	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,084	818,38	69	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				864,87	6919	
2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,268	10,79	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	1755,85	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	818,38	68,74	

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,5	172	
2. 5	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00344	157268,96	541	
2. 6	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,08	364,84	29	
2. 7	23-050301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,32	7288,92	2332	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				362,83	2903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1240,6	9925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1762,98	14104	
		НР второго уровня	%	4,24		74,75	598	
		Накладные расходы	%	-		597,13	4777	
		Сметная прибыль	%	8		147,02	1176	
3	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2		26,4	4639,98	122495	60,4% 17719
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	39,085	743,82	29072	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,282744	930,66	263	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1111,19	29335	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,113652	3080,63	350	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,113652	1097,70	124,76	
3. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,108108	72,19	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,449064	166,06	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,169092	1755,85	297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,169092	818,38	138,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,63	729	
3. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,323	322,32	426	
3. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00396	381819,66	1512	
3. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000235	1827177,7	429	

3.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000108	195385,08	21	
3.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,112	424,32	896	
3.12	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	26,4	2197,08	58003	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2321,51	61288	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 4 68830

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,36	91090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4121,52	108808	
		НР второго уровня	%	4,24		174,75	4613	
		Накладные расходы	%	-		845,91	22332	
		Сметная прибыль	%	8		343,7	9074	
4	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции		0,42	42033,28	17654	55,3% 3946
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	19,793	8,313	830,61	6905	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,672	0,28224	818,38	231	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16989,8	7136	
4. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,6615	0,27783	8,04	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,672	0,28224	1755,85	496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,672	0,28224	818,38	230,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1185,25	498	
4. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,01113	283410,17	3154	
4. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,004452	125938,2	561	
4. 7	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,3276	670,77	220	
4. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,2226	150,96	34	
4. 9	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм	кг	1,01	0,4242	125,46	53	

		ГОСТ 3282-74							
4.10	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000926	314117,04	291		
4.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000017	1215531,96	20		
4.12	21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,6468	-	-		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10316,17	4333		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			5					68830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27941,27	11735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37336,63	15681	
		НР второго уровня	%	4,24		1583,07	665	
		Накладные расходы	%	-		10978,43	4611	
		Сметная прибыль	%	8		3113,58	1308	
5	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-21012 75 КГ	м3		0,647	16409,26	10617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14575,75	9431	
		НР второго уровня	%	4,24		618,01	400	
		Накладные расходы	%	-		618,01	400	
		Сметная прибыль	%	8		1215,5	786	
6	11-260301-0203 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластом	м2 поверхности покрытия изоляции		14	3618,02	50652	55,3% 13194
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	2,041	28,568	830,61	23729	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01134	0,15876	818,38	130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1704,2	23859	
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,087465	1,225	10,79	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,060165	0,84231	8,04	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,136185	1,907	78,84	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01134	0,15876	1755,85	279	

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01134	0,15876	818,38	129,93	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			32,08	449		
6. 7	21-050104-0106 Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000005	0,000066	260167,83	17	
6. 8	21-050104-0112 Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00044	0,006159	283410,17	1745	
6. 9	21-050107-0701 Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000116	0,001618	125938,2	204	
6.10	21-100406-0301 Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00122	0,01708	314117,04	5365	
6.11	21-130211-0301 Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000238	1215531,96	289	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			544,34	7621		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2271,33	31799		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			3213,76	44993		
	НР второго уровня	%	4,24	136,26	1908		
	Накладные расходы	%	-	1078,68	15102		
	Сметная прибыль	%	8	268	3752		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 6 68830

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	167019	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	52965	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	11954	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	30994	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	9431	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	1504	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	20112	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	17140	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2972	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5846	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	78923	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	37	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	30994	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	114054	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	75474	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	37896	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	1837	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	28696	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	22889	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	5807	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	11420	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	154170	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	51	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	37896	.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	233093	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	88	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	68891	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 7 68830

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	167019	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	68164	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	1997	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	727	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	96858	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	40029	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	207048	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	8779	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	215827	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	17266	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	233093	

Временные здания и сооружения 1% 2331

Итого с временными, 235424

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 4026

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 239450

Итого в текущих ценах 2017г. 239450

С учетом скидки	199652
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23958
Итого с НДС	223610

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

2-1-5

От 11.12.2017г

на Электроснабжение ЭС

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МОЛНИЕЗАЩИТА						
1	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	м		16	451,88	7230	42,8% / 901
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	2,56	799,44	2047	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0608	958,04	58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,55	2105	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,0019	0,0304	3265,74	99	

		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0304	1097,70	33,37	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,5376	166,06	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0304	2247,61	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0304	818,38	24,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	257	
1. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,01296	188688,6	2445	
1. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	1,312	182,65	240	
1. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	1,312	270,38	355	
1. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000088	222237,6	20	
1.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,24	216,24	52	
1.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00064	166603,56	107	
1.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,32	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				201,12	3218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				345,08	5521	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				401,39	6422	
		НР второго уровня	%	4,24		17,02	272	
		Накладные расходы	%	-		73,32	1173	
		Сметная прибыль	%	8		33,47	536	
2	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		115	587,82	67600	42,8% 7318
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	20,7	799,44	16548	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,575	958,04	551	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,69	17099	
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,2875	3265,74	939	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2875	1097,70	315,59
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	3,864	166,06	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,2875	2247,61	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2875	818,38	235,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,36	2227	
2. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,1495	188688,6	28209	
2. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	9,43	182,65	1722	
2. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	9,43	270,38	2550	
2. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,001495	222237,6	332	
2.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	1,725	216,24	373	
2.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0046	166603,56	766	
2.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,023	2,645	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				295,24	33953	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				458,5	52728	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				522,14	60046	
		НР второго уровня	%	4,24		22,14	2546	
		Накладные расходы	%	-		85,78	9864	
		Сметная прибыль	%	8		43,54	5007	
3	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 6 мм	м		30	362,44	10873	42,8%
								1772
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17	5,1	799,44	4077	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,066	958,04	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				138,01	4140	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,033	3265,74	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	1097,70	36,22	

3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,008	166,06	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,033	2247,61	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	818,38	27,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,64	349	
3. 6	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,0012	157268,52	189	
3. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,46	182,65	449	
3. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,46	270,38	665	
3. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	222237,6	60	
3.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,45	216,24	97	
3.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	0,012	166603,56	1999	
3.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,6	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				115,32	3460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				262,87	7886	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				321,94	9658	
		НР второго уровня	%	4,24		13,65	410	
		Накладные расходы	%	-		72,72	2182	
		Сметная прибыль	%	8		26,85	805	
4	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 12 мм 8х5м	м		40	469,28	18771	42,8% 2526
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	7,2	799,44	5756	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,152	958,04	146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147,54	5902	
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,076	3265,74	248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,076	1097,70	83,43	
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,344	166,06	223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

4. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,076	2247,61	171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,076	818,38	62,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	642	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5 68820

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 6	21-050301-0104	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0368	157268,96	5787	
4. 7	21-130207-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	3,28	182,65	599	
4. 8	21-130812-0102	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	3,28	270,38	887	
4. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00036	222237,6	80	
4.10	24-040201-0646	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,6	216,24	130	
4.11	21-050199-9903	-Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0016	166603,56	267	
4.12	22-040201-9901	-Краска	кг	0,024	0,96	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,74	7750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				353,7	14148	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				416,84	16674	
		НР второго уровня	%	4,24		17,67	707	
		Накладные расходы	%	-		80,82	3233	
		Сметная прибыль	%	8		34,76	1390	
5	23-070222-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Шина медная М1, размерами 4 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 5,72 КГ	шт.		1	15527,35	15527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13792,38	13792	
		НР второго уровня	%	4,24		584,8	585	
		Накладные расходы	%	-		584,8	585	
		Сметная прибыль	%	8		1150,17	1150	
6	23-070202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Шкаф, степень защиты IP55, размерами 450 мм х 300 мм х 120 мм 0,1 КГ	шт.		1	5544,12	5544	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4924,64	4925	
		НР второго уровня	%	4,24		208,8	209	
		Накладные расходы	%	-		208,8	209	
		Сметная прибыль	%	8		410,68	411	
7	23-060112-0107 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х35 мм2 0,59 Т	1000м		0,014	769762,31	10777	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			6					68820

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				683751,8	9573	
		НР второго уровня	%	4,24		28991,08	406	
		Накладные расходы	%	-		28991,08	406	
		Сметная прибыль	%	8		57019,43	798	
8	23-061601-0601 РСНБ РК 2015	-Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 6 мм2 0,107 Т	1000 м		0,015	141393,44	2121	
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				125594,64	1884	
		НР второго уровня	%	4,24		5325,21	80	
		Накладные расходы	%	-		5325,21	80	
		Сметная прибыль	%	8		10473,59	157	
9	13-080303-2516 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Ящик с главной заземляющей шиной Ш 3-3-УХЛ с зажимами	шт		1	15977,63	15978	42,81 2442
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	7	7	799,44	5596	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	1097,7	110	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5705,85	5706	
9. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,79	0,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
9. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3265,74	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1	0,1	1097,70	109,77
9. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33	0,33	166,06	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--

9. 6	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,84	0,84	27,24	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				404,69	405	
9. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,006	0,006	136530,54	819	
9. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000892	0,000892	381819,66	341	
9. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223	
9.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6	
9.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,06	0,06	743,06	45	
9.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	0,018	289,46	5	
9.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,011	0,011	1023,76	11	
9.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,168	0,168	620,99	104	
9.15	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330	
9.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16	
9.17	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,392	1,392	2673,62	3722	
9.18	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
9.19	22-040201-9901	Краска	кг	0,06	0,06	-	-	
9.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,067	0,067	180,73	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5749,47	5749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11750,24	11750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14192,35	14192	
		НР второго уровня	%	4,24		601,76	602	
		Накладные расходы	%	-		3043,86	3044	
		Сметная прибыль	%	8		1183,53	1184	
10	23-070222-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ящик с главной заземляющей шиной на 10 зажимов прим. 5,72 КГ	шт.		1	15527,35	15527	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					13792,38	13792	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			8						68820
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		НР второго уровня	%	4,24		584,8	585		
		Накладные расходы	%	-		584,8	585		
		Сметная прибыль	%	8		1150,17	1150		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	135999	.	
		в том числе:	.	.	.	.	.	.	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	34024	.	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3880	.	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	928	.	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	98095	.	
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.	
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	14959	.	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	150959	.	
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	6401	.	
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	157359	.	
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	12589	.	
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	169948		

Временные здания и сооружения 1%	1699
Итого с временными,	171647
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	2935
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	174582
Итого в текущих ценах 2017г.	174582

С учетом скидки	145565
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17468
Итого с НДС	163033

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

4-1

От 11.12.2017г

на Воздушная линия 0,4КВ ЭС

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	8757,39	8757	61,7% / 1961
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	3,06	743,82	2276	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1036,7	902	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3178,02	3178	
1. 3	31-010303-0401	-Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3870,59	2632	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1097,70	746,44	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1755,85	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	818,38	155,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2965,61	2966	
1. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	168399,16	5	
1. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
1. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
1. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257	
1. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147	
1.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	319,9	32	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5818,03	5818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7778,87	7779	
		НР второго уровня	%	4,24		329,82	330	
		Накладные расходы	%	-		2290,66	2291	
		Сметная прибыль	%	8		648,7	649	
2	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		5	17956,08	89780	61,7% 20150
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,98	29,9	743,82	22240	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10	1041,84	10418	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6531,72	32659	
2. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	8	3870,59	30965	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	8	1097,70	8781,60	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2	1755,85	3512	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2	818,38	1636,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6895,28	34476	
2. 5	21-130702-	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	168399,16	25	

	1101							
2. 6	21-130702-	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668	
	1102							
2. 7	21-130803-	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8	
	1001							
2. 8	24-040207-	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285	
	2805							
2. 9	22-040201-	Краска масляная густотертая цветная МА-015	кг	0,4	2	367,39	735	
	0701	ГОСТ 10503-71						
2.10	22-040501-	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	319,9	160	
	0801							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11919,66	59598	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15949,73	79749	
		НР второго уровня	%	4,24		676,27	3381	
		Накладные расходы	%	-		4706,34	23532	
		Сметная прибыль	%	8		1330,08	6650	
3	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 1,175 т	шт.		10	53632,93	536329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47640,18	476402	
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	20199	
		Накладные расходы	%	-		2019,94	20199	
		Сметная прибыль	%	8		3972,81	39728	
4	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	-Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт		4	2463,67	9855	61,7% 2512
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,91	3,64	771,93	2810	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,2	1051,15	1261	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1017,8	4071	
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	1	3080,63	3081	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	1	1097,70	1097,70	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,2	1755,85	351	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,2	818,38	163,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				857,95	3432	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1560,41	6242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2188,39	8754	
		НР второго уровня	%	4,24		92,79	371	
		Накладные расходы	%	-		720,77	2883	
		Сметная прибыль	%	8		182,49	730	
5	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Плиты основания под опоры П-3и 2,5 т	м3		0,2	46556,48	9311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				41354,42	8271	
		НР второго уровня	%	4,24		1753,43	351	
		Накладные расходы	%	-		1753,43	351	
		Сметная прибыль	%	8		3448,63	690	
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2		18	910,68	16392	50,8%
								1584
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	3,816	809,22	3088	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,036	818,38	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	3117	
6. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,351	478,19	168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,036	1755,85	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,036	818,38	29,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	231	
6. 5	21-100501-1404	МБ-50 ГОСТ 30693-2000 Мастика морозостойкая битумно-масляная	кг	2,4	43,2	212,16	9165	
6. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00432	51147,9	221	
6. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00288	94311,94	272	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	9658	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				720,94	12977	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,92	14561	
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	617	
		Накладные расходы	%	-		122,28	2201	
		Сметная прибыль	%	8		67,46	1214	

7	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,243	77279,21	18779	61,7% 4989
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	34,9	8,481	781,1	6624	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	1,786	818,38	1462	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33275,48	8086	
7. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	0,78732	2587,06	2037	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	0,78732	818,38	644,33	
7. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	0,57348	2061,89	1182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	0,57348	818,38	469,32	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	0,42525	1755,85	747	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,42525	818,38	348,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16320,87	3966	
7. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0243	1336,01	32	
7. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00486	84,66	0,41	
7. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000005	54217,08	0,26	
7. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,5103	402,9	206	
7.10	24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1,458	591,6	863	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4532,07	1101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48113,33	11692	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				68644,3	16681	
		НР второго уровня	%	4,24		2910,52	707	
		Накладные расходы	%	-		23441,49	5696	
		Сметная прибыль	%	8		5724,39	1391	
8	23-061201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,398 Т	км		0,24	522845,78	125483	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				464424,85	111462	
		НР второго уровня	%	4,24		19691,61	4726	
		Накладные расходы	%	-		19691,61	4726	
		Сметная прибыль	%	8		38729,32	9295	
9	23-061003-0103 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,294	1098655,63	323005	
	в ценах	1,031 Т						
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			6					6400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				975895,75	286913	
		НР второго уровня	%	4,24		41377,98	12165	
		Накладные расходы	%	-		41377,98	12165	
		Сметная прибыль	%	8		81381,9	23926	
10	13-080303-2002 РСНБ РК 2015	-Ограничитель мощности ОМ-110	шт.		1	2837,7	2838	42,8%
	Изм. и доп. вып. 6							359
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1	1	799,44	799	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	958,04	38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				837,76	838	
10. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,79	0,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3265,74	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1097,70	21,95	
10. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	166,06	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2247,61	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	818,38	16,37	
10. 7	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,06	0,06	27,24	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,92	134	

10. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136530,54	410	
10. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000243	0,000243	381819,66	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223	
10.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6	
10.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,003	0,003	743,06	2	
10.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0,29	
10.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,76	1	
10.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,008	0,008	620,99	5	
10.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330	
10.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16	
10.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27	
10.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
10.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,047	-	-	
10.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,003	0,003	180,73	0,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1228,7	1229	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2162,06	2162	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2520,62	2521	
		НР второго уровня	%	4,24		106,87	107	
		Накладные расходы	%	-		465,44	465	
		Сметная прибыль	%	8		210,2	210	
11	24-040207-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стяжка Г-1 25 КГ	шт.		4	5502,69	22011	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4887,84	19551	
		НР второго уровня	%	4,24		207,24	829	
		Накладные расходы	%	-		207,24	829	
		Сметная прибыль	%	8		407,61	1630	
12	24-040207-4930 РСНБ	-Крюк 16.12 ГОСТ Р 51177-98 0,24 КГ	шт.		9	723,67	6513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				642,81	5785	
		НР второго уровня	%	4,24		27,26	245	
		Накладные расходы	%	-		27,26	245	
		Сметная прибыль	%	8		53,61	482	
13	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		8	52,1	417	
		0,44 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				46,28	370	
		НР второго уровня	%	4,24		1,96	16	
		Накладные расходы	%	-		1,96	16	
		Сметная прибыль	%	8		3,86	31	
14	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	74,64	597	
		0,01 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66,3	530	
		НР второго уровня	%	4,24		2,81	22	
		Накладные расходы	%	-		2,81	22	
		Сметная прибыль	%	8		5,53	44	
15	24-040207-3235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающий PSP 25/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	2707,81	8123	
		0,1 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2405,25	7216	
		НР второго уровня	%	4,24		101,98	306	
		Накладные расходы	%	-		101,98	306	
		Сметная прибыль	%	8		200,58	602	
16	24-040207-3215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Зажимы анкерные PA4x10/35 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	948,95	3796	
		0,46 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				842,92	3372	
		НР второго уровня	%	4,24		35,74	143	
		Накладные расходы	%	-		35,74	143	
		Сметная прибыль	%	8		70,29	281	
17	24-040207-3107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Зажимы ответвительные Р70, Р71 ГОСТ Р 51177-98 0,11 КГ	шт.		14	1004,88	14068	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				892,6	12496	
		НР второго уровня	%	4,24		37,85	530	
		Накладные расходы	%	-		37,85	530	
		Сметная прибыль	%	8		74,44	1042	
18	24-040207-3816 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Зажим плашечный СД 35 0,095 КГ	шт.		6	630,51	3783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				560,06	3360	
		НР второго уровня	%	4,24		23,75	142	
		Накладные расходы	%	-		23,75	142	
		Сметная прибыль	%	8		46,7	280	
19	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		4	461,74	1847	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				410,15	1641	
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	70	
		Накладные расходы	%	-		17,39	70	
		Сметная прибыль	%	8		34,2	137	
20	24-040204-1505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Зажимы заземляющие ЗП 6 0,155 КГ	м.		4	991,11	3964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				880,37	3521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		37,33	149	
		Накладные расходы	%	-		37,33	149	
		Сметная прибыль	%	8		73,42	294	
21	24-040207-2306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах У3 45 КГ	шт.		4	6044,69	24179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5369,28	21477	
		НР второго уровня	%	4,24		227,66	911	
		Накладные расходы	%	-		227,66	911	
		Сметная прибыль	%	8		447,75	1791	
22	24-040207-2309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		1	307,76	308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				273,37	273	
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	12	
		Накладные расходы	%	-		11,59	12	
		Сметная прибыль	%	8		22,8	23	
23	24-040207-0717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		10	17,22	172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15,3	153	
		НР второго уровня	%	4,24		0,64872	6	
		Накладные расходы	%	-		0,64872	6	
		Сметная прибыль	%	8		1,28	13	
24	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фасадное крепление FS50 0,17 КГ	шт.		25	1071,54	26789	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				951,81	23795	
		НР второго уровня	%	4,24		40,36	1009	
		Накладные расходы	%	-		40,36	1009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		79,37	1984	
25	21-130207-0429 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм x 70 мм 0,21 КГ	10 шт.		2,5	311,37	778	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				276,58	691	
		НР второго уровня	%	4,24		11,73	29	
		Накладные расходы	%	-		11,73	29	
		Сметная прибыль	%	8		23,06	58	
26	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Зажимы анкерные (СИП) DN123 ГОСТ Р 51177-98 0,087 КГ	шт.		4	1219,59	4878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1083,32	4333	
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	184	
		Накладные расходы	%	-		45,93	184	
		Сметная прибыль	%	8		90,34	361	
27	23-070216-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ограничитель мощности ОМ-110 0,02 КГ	шт.		1	19236,48	19236	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17087,06	17087	
		НР второго уровня	%	4,24		724,49	724	
		Накладные расходы	%	-		724,49	724	
		Сметная прибыль	%	8		1424,92	1425	
28	23-010102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 4,22 КГ	м		1	852,56	853	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				757,3	757	
		НР второго уровня	%	4,24		32,11	32	
		Накладные расходы	%	-		32,11	32	
		Сметная прибыль	%	8		63,15	63	
29	13-080208-	-Проводник заземляющий открыто из круглой	м		10	469,28	4693	42,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0209 РСНБ РК 2015	стали диаметром 14 мм. Монтаж по строительным основаниям						631
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	1,8	799,44	1439	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038	958,04	36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147,54	1475	
29. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019	3265,74	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0019	0,019	1097,70	20,86
29. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336	166,06	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
29. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019	2247,61	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0019	0,019	818,38	15,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	161	
29. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	157268,96	1447	
29. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	182,65	150	
29. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,82	270,38	222	
29. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00009	222237,6	20	
29.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	216,24	32	
29.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	166603,56	67	
29.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,024	0,24	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,74	1937	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				353,7	3537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				416,84	4168	
		НР второго уровня	%	4,24		17,67	177	
		Накладные расходы	%	-		80,82	808	
		Сметная прибыль	%	8		34,76	348	
30	13-080208-0202 РСНБ	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж	м		5	529,21	2646	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	оборудования						249
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	0,7	799,44	560	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,022	958,04	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				116,14	581	
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	3265,74	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1097,70	12,07	
30. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,1565	166,06	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,011	2247,61	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	818,38	9,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,33	87	
30. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0065	188688,6	1226	
30. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000045	222237,6	10	
30. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,185	1184,41	219	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291,12	1456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				420,37	2102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				470,07	2350	
		НР второго уровня	%	4,24		19,93	100	
		Накладные расходы	%	-		69,64	348	
		Сметная прибыль	%	8		39,2	196	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1113587	.
в том числе:		.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	39836	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	45452	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	14169	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	1028298	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	32434	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	1146021	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	48591	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1194612	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	95569	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	1290181	
		.						

Временные здания и сооружения 1% 12902

Итого с временными, 1303083

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 22283

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 1325366

Итого в текущих ценах 2017г. 1325366

С учетом скидки 1105080

Налог на добавленную стоимость, 12 % 132610

Итого с НДС 1237690

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

6-3

От 11.12.2017г

на Газоснабжение ГСН

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Надземный газопровод				
1	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		197,4	1628,26	321419	60,4% / 28018
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	55,469	818,38	45395	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,165	851,52	992	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				234,99	46387	

1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,15792	3552,1	561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,15792	818,38	129,24	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,13818	3080,63	426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,13818	1097,70	151,68	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,86856	1755,85	1525	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,86856	818,38	710,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	8,251	17,05	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,44	2652	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,974	364,91	720	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000375	592737,09	222	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,35532	180,96	64	
1.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,046	371,47	389	
1.11	23-011306-0303	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	197,4	1050,98	207463	
1.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,362	268,51	366	
1.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,86856	247,03	215	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,99	209439	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1304,39	257487	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1446,32	285504	
		НР второго уровня	%	4,24		61,32	12105	
		Накладные расходы	%	-		203,26	40123	
		Сметная прибыль	%	8		120,61	23809	
2	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2459,05	2459	60,4% 690

2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	1,47	771,93	1135	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1142,92	1143	
2. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	166,06	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1755,85	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	818,38	8,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,68	76	
2. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178001,92	196	
2. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
2. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60	
2. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	-	-	
2. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1493,96	1494	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2184,29	2184	
		НР второго уровня	%	4,24		92,61	93	
		Накладные расходы	%	-		782,94	783	
		Сметная прибыль	%	8		182,15	182	
3	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,45 КГ	шт.		1	1702,39	1702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1512,17	1512	
		НР второго уровня	%	4,24		64,12	64	
		Накладные расходы	%	-		64,12	64	
		Сметная прибыль	%	8		126,1	126	
4	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т		0,0025	1306546,67	3266	62,1%

	доп. вып. 1							
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	0,78175	942,45	737	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,23575	939,57	222	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383305,44	958	
4. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,230275	3063,81	706	
								68840

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,230275	942,45	217,02	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,005475	1755,85	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,005475	818,38	4,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				286052,85	715	
4. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000225	197175,18	44	
4. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0025	324022,38	810	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				341768,15	854	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				922525,11	2306	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1160557,79	2901	
		НР второго уровня	%	4,24		49207,65	123	
		Накладные расходы	%	-		287240,33	718	
		Сметная прибыль	%	8		96781,24	242	
5	23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,11 КГ	шт.	5		147,22	736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				130,77	654	
		НР второго уровня	%	4,24		5,54	28	
		Накладные расходы	%	-		5,54	28	
		Сметная прибыль	%	8		10,91	55	
6	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Пневматическое испытание газопроводов	м		197,4	584,59	115397	60,4% 38025
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,333	65,734	957,73	62956	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				318,92	62956	

6. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,8883	304,79	271	
6. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,4935	120,36	59	
6. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,974	381,67	753	
6. 5	22-040201-	Краска масляная густотертая цветная	кг	0,009	1,777	247,03	439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0702	МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,71	1522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				326,64	64478	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				519,27	102503	
		НР второго уровня	%	4,24		22,02	4346	
		Накладные расходы	%	-		214,65	42371	
		Сметная прибыль	%	8		43,3	8548	
7	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение		1	9974,35	9974	40,6% 2503
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	7	7	880,72	6165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6165,04	6165	
7. 2	34-030202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,17	0,17	172,75	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
7. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26	0,26	166,06	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,54	73	
7. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,36	0,36	180,96	65	
7. 5	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,11	0,11	91,04	10	
7. 6	21-130812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,14	0,14	314,99	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6356,84	6357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8859,85	8860	
		НР второго уровня	%	4,24		375,66	376	
		Накладные расходы	%	-		2878,66	2879	
		Сметная прибыль	%	8		738,84	739	

8	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка		1	11319,06	11319	40,6% 2819
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	8	8	867,89	6943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6943,12	6943	
8. 2	34-030202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,34	0,34	172,75	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
8. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,34	0,34	166,06	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,2	115	
8. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,76	0,76	180,96	138	
8. 5	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,22	91,04	20	
8. 6	21-130812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,062	0,062	314,99	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7235,4	7235	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10054,31	10054	
		НР второго уровня	%	4,24		426,3	426	
		Накладные расходы	%	-		3245,21	3245	
		Сметная прибыль	%	8		838,45	838	
9	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2		16	99,98	1600	54,2% 233
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,472	905,17	427	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0032	818,37	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,87	430	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0016	3362,02	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0016	818,38	1,31	
9. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0016	35,7	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--

9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0016	1755,85	3	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			7					68840

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0016	818,38	1,31
9. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1792	46,3	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	17	
9. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000224	273897,54	61	
9. 8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,00144	474177,25	683	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	744	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				74,25	1188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				88,81	1421	
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	60	
		Накладные расходы	%	-		18,33	293	
		Сметная прибыль	%	8		7,41	118	
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		16	139,66	2235	54,2% 288
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,6816	771,93	526	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0032	1636,75	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,21	531	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0032	3362,02	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0032	818,38	2,62
10. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0032	35,7	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0032	1755,85	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0032	818,38	2,62
10. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,208	46,3	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,63	26	
10. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000448	347224,83	156	
10. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00288	343426,5	989	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,54	1145	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				106,06	1697	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				124,06	1985	
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	84	
		Накладные расходы	%	-		23,26	372	
		Сметная прибыль	%	8		10,35	166	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	344408	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	124284	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3674	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1229	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	216451	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	73171	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	417579	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	17705	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	435285	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	34823	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	470107	.

Временные здания и сооружения 1% 4701

Итого с временными, 474808

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 % 8119

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты

при производстве работ в зимнее время. 482927

Итого в текущих ценах 2017г. 482927

С учетом скидки	402661
Налог на добавленную стоимость, 12 %	48319
Итого с НДС	450980

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бақтығұл З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

7-1

От 11.12.2017г

на Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие						
		Асфальтобетонное покрытие проездов по сечению 1-1-174м2						
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		71,34	42,02	2997	59,1% / 457
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,82041	942,45	773.	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,84	773	

1. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,82041	2688,4	2206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0115	0,82041	942,45	773,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,92	2206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30,92	2206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37,32	2663	
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	113	
		Накладные расходы	%	-		7,99	570	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			2					68850

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		3,11	222	
2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		71,34	179,76	12824	59,1% 1955
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,701986	4712,25	3308	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,37	3308	
2. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	3,51	2688,4	9436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0492	3,51	942,45	3308,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,27	9436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				132,27	9436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				159,67	11391	
		НР второго уровня	%	4,24		6,77	483	
		Накладные расходы	%	-		34,17	2438	
		Сметная прибыль	%	8		13,32	950	
3	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		71,34	73,36	5234	59,1% 716
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	1,118	1084,13	1212	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,99	1212	
3. 2	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,02	3512,05	3583	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0143	1,02	1097,70	1119,65
3. 3	32-010102-0301	-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,097736	698,51	68	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,097736	2881,55	282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,097736	942,45	92,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	3933	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)			3				68850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				55,13	3933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,17	4649	
		НР второго уровня	%	4,24		2,76	197	
		Накладные расходы	%	-		12,8	913	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	388	
4	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3		71,34	31,9	2276	59,1% 272
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	0,488679	942,45	461	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,46	461	
4. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,097736	698,51	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,097736	2881,55	282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,097736	942,45	92,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,52	1750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,52	1750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,34	2022	
		НР второго уровня	%	4,24		1,2	86	
		Накладные расходы	%	-		5,02	358	
		Сметная прибыль	%	8		2,36	169	
5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		26,1	1183,77	30897	60,3% 3766
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,758	681,48	2561	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,732	986,95	3684	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	6245	

5. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,40455	6105,23	2470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,40455	1097,70	444,07	
5. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,242	3362,02	4177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,242	818,38	1016,43	

68850

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,848	7311,47	13511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,848	1097,70	2028,55	
5. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,23751	3326,09	790	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,23751	818,38	194,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	20947	
5. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,827	93	170	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				907,23	23679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1051,5	27444	
		НР второго уровня	%	4,24		44,58	1164	
		Накладные расходы	%	-		188,86	4929	
		Сметная прибыль	%	8		87,69	2289	
6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		31,842	1848,46	58859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1641,92	52282	
		НР второго уровня	%	4,24		69,62	2217	
		Накладные расходы	%	-		69,62	2217	
		Сметная прибыль	%	8		136,92	4360	
7	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		174	247,45	43056	60,3% 7138
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	5,742	694,31	3987	

7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,719	1017,18	7851	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	11838	
7. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,06264	6105,23	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,06264	1097,70		68,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,69252	3362,02	2328	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,69252	818,38		566,74
7. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,4089	3512,05	1436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,4089	1097,70		448,85
7. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,844	2968,05	5474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,844	942,45		1737,88
7. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,159	3784,62	15739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,159	1097,70		4565,33
7. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,4524	3326,09	1505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,4524	818,38		370,24
7. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,09918	2580,62	256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,09918	942,45		93,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	27120	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,78	31107	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				219,8	38245	
		НР второго уровня	%	4,24		9,32	1622	
		Накладные расходы	%	-		50,34	8760	
		Сметная прибыль	%	8		18,33	3189	
8	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания		174	55,66	9684	60,3% 1254

8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,43674	4760,71	2079	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,95	2079	
8. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,7221	3362,02	2428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,7221	818,38	590,95	
8. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,7482	2968,05	2221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,7482	942,45	705,14	
8. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,7134	3784,62	2700	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,7134	1097,70	783,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,23	7348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42,23	7348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				49,44	8602	
		НР второго уровня	%	4,24		2,1	365	
		Накладные расходы	%	-		9,3	1618	
		Сметная прибыль	%	8		4,12	717	
9	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		2,61	5367,35	14009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4767,62	12443	
		НР второго уровня	%	4,24		202,15	528	
		Накладные расходы	%	-		202,15	528	
		Сметная прибыль	%	8		397,58	1038	
10	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		43,848	4719,7	206950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	183826	
		НР второго уровня	%	4,24		177,76	7794	
		Накладные расходы	%	-		177,76	7794	
		Сметная прибыль	%	8		349,61	15330	

11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	т		0,053766	1708,61	92	60,3%
								18
11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,031184	942,45	29	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 7 68850

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	29	
11. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015592	4096,83	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч		0,58	0,031184	942,45	29,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	64	
11. 3	21-130104-9901	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,055379	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1188,08	64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1517,69	82	
		НР второго уровня	%	4,24		64,35	3	
		Накладные расходы	%	-		393,96	21	
		Сметная прибыль	%	8		126,56	7	
12	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 1 Т	т		0,053766	85555,94	4600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75996,22	4086	
		НР второго уровня	%	4,24		3222,24	173	
		Накладные расходы	%	-		3222,24	173	
		Сметная прибыль	%	8		6337,48	341	
13	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		174	141,94	24698	60,3%
								4754
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	5,846	818,38	4785	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,928	1058,55	3100	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	7884	
13. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,60378	2968,05	1792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00347	0,60378	942,45	569,03
13. 4	32-010101-	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,757	3784,62	6651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0101	1,757	1097,70	1928,66
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00522	3080,63	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00003	0,00522	1097,70	5,73
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,06786	3326,09	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00039	0,06786	818,38	55,54
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2436	94,23	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4872	5506,43	2683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0028	0,4872	1097,70	534,80
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00696	1755,85	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00004	0,00696	818,38	5,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	11403	
13.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001079	205870,68	222	
13.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0261	24435,92	638	
13.12	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001879	72546,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,73	996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,76	17184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				126,08	21938	
		НР второго уровня	%	4,24		5,35	930	
		Накладные расходы	%	-		32,67	5685	
		Сметная прибыль	%	8		10,51	1829	
14	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		174	1,06	185	60,31
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,06264	818,38	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0101	1,757	1097,70	1928,66
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00522	3080,63	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00003	0,00522	1097,70	5,73
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,06786	3326,09	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00039	0,06786	818,38	55,54
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2436	94,23	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4872	5506,43	2683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0028	0,4872	1097,70	534,80
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00696	1755,85	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00004	0,00696	818,38	5,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	11403	
13.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001079	205870,68	222	
13.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0261	24435,92	638	
13.12	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001879	72546,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,73	996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,76	17184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				126,08	21938	
		НР второго уровня	%	4,24		5,35	930	
		Накладные расходы	%			32,67	5685	
		Сметная прибыль	%	8		10,51	1829	
14	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		174	1,06	185	60,3% 31
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,06264	818,38	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,294617	51	
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,11832	94,23	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	11	
14. 3	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,000974	72546,58	71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,406261	71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,764954	133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				0,942608	164	
		НР второго уровня	%	4,24		0,039967	7	
		Накладные расходы	%	-		0,217621	38	
		Сметная прибыль	%	8		0,078606	14	
15	21-020501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		25,0212	18495,25	462773	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16428,66	411065	
		НР второго уровня	%	4,24		696,58	17429	
		Накладные расходы	%	-		696,58	17429	
		Сметная прибыль	%	8		1370,02	34280	
16	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		174	141,94	24698	60,39 4754
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	5,846	818,38	4785	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,928	1058,55	3100	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	7884	
16. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,60378	2968,05	1792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,60378	942,45		569,03
16. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,757	3784,62	6651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0101	1,757	1097,70	1928,66
16. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00522	3080,63	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00003	0,00522	1097,70	5,73
16. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,06786	3326,09	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00039	0,06786	818,38	55,54
16. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2436	94,23	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4872	5506,43	2683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0028	0,4872	1097,70	534,80
16. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00696	1755,85	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00004	0,00696	818,38	5,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	11403	
16.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001079	205870,68	222	
16.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0261	24435,92	638	
16.12	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001879	72546,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,73	996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,76	17184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				126,08	21938	
		НР второго уровня	%	4,24		5,35	930	
		Накладные расходы	%	-		32,67	5685	
		Сметная прибыль	%	8		10,51	1829	
17	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		174	0,532712	93	60,38
								15
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,03132	818,38	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,147308	26	
17. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,06264	94,23	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,033923	6	
17. 3	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000003	0,000487	72546,58	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,203131	35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,384362	67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				0,473189	82	
		НР второго уровня	%	4,24		0,020063	3	
		Накладные расходы	%	-		0,10889	19	
		Сметная прибыль	%	8		0,03946	7	
18	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		21,0192	21106,98	443652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18748,56	394080	
		НР второго уровня	%	4,24		794,94	16709	
		Накладные расходы	%	-		794,94	16709	
		Сметная прибыль	%	8		1563,48	32863	
19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	Бортовые камни	90	2197,16	197745	60,3% 27608
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	62,82	718,76	45153	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,585	1080,51	632	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508,72	45785	
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,549	3080,63	1691	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0061	0,549	1097,70	602,64
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,036	1755,85	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0004	0,036	818,38	29,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,49	1754	
19. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,31	18451,44	97977	
19. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,054	14467,33	781	
19. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,153	14373,62	2199	
19. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9	196,54	177	
19. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	90	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1123,72	101134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1644,9	148041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1951,66	175650	
		НР второго уровня	%	4,24		82,75	7448	
		Накладные расходы	%	-		389,51	35056	
		Сметная прибыль	%	8		162,75	14648	
20	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		4,05	44731,67	181163	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39733,51	160921	
		НР второго уровня	%	4,24		1684,7	6823	
		Накладные расходы	%	-		1684,7	6823	
		Сметная прибыль	%	8		3313,46	13420	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	1480833	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1480833	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	103403	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87575	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	4086	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	1214616	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	117762	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	52739	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	65023	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	127888	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1726483	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	106	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87575	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	1726483	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	106	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87575	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:	Тенге		.	.	.	1480833	.
	в том числе:		.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге		.	.	.	61347	.
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		.	.	.	97381	.
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		.	.	.	26229	.
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге		.	.	.	1322105	.
	- перевозка грузов	Тенге		.	.	.	0	.
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		.	.	.	0	.
	Накладные расходы I уровня	Тенге		.	.	.	52739	.
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		.	.	.	1533572	.
	Накладные расходы II уровня	Тенге		.	.	.	65023	.
	ИТОГО:	Тенге		.	.	.	1598595	.
	Сметная прибыль	Тенге		.	.	.	127888	.
	ИТОГО по смете:	Тенге		.	.	.	1726483	

Временные здания и сооружения 1%	17265
Итого с временными,	1743748
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	29818
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	1773566
Итого в текущих ценах 2017г.	1773566

С учетом скидки	1478785
Налог на добавленную стоимость, 12 %	177454
Итого с НДС	1656239

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района

Западно-Казахстанской области»

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область , Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай ул.Советская,99 Тел: 8(71133)22 4 25

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Объект: Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №61-17 от 03.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

7-2

От 11.12.2017г

на МАФЫ ГП

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	84-020109-0301	-Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.		1	21295,44	21295	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75	75	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19643	19643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19718	19718	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1577,44	1577	
1.1	84-020109-0301 УСН РК	-Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.		1	81	81	

	8.02-3.01-2016							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75	75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75	75	
		Сметная прибыль	%	8		6	6	
1.2	8С84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.		1	21214,44	21214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19643	19643	
		Сметная прибыль	%	8		1571,44	1571	
2	84-020301	-Стол со скамьей	шт.		1	63320,94	63321	- %

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 2 6450

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-0101							14900
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				19733	19733	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				507	507	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				133	133	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23491	23491	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43731	43731	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				14899,5	14900	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4690,44	4690	
2.1	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стол со скамьей	шт.		1	63320,94	63321	75% 14900
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				19733	19733	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				507	507	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				133	133	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23491	23491	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43731	43731	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				58630,5	58631	
		Накладные расходы	%	-		14899,5	14900	
		Сметная прибыль	%	8		4690,44	4690	
3	84-020303-0101	-Урна, тип 1	шт.		2	11905,38	23811	- % 5547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3303	6606	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1333	2666	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				395	790	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3614	7228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8250	16500	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2773,5	5547	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				881,88	1764	
3.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Урна, тип 1	шт.		2	11905,38	23811	75% 5547

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3303	6606
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1333	2666
В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				395	790
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3614	7228
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8250	16500
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11023,5	22047
Накладные расходы	%			2773,5	5547
Сметная прибыль	%		8	881,88	1764

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	79949	.	
в том числе:	.	.	.	.	.	.	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	26339	.	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)		3				6450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3173	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	923	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	30794	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	19643	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	20447	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	100396	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	100396	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	8032	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	108427	

Временные здания и сооружения 1%	872
Итого с временными,	109299
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9 %	1506
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	110805
Итого в текущих ценах 2017г.	110805

С учетом скидки	92388
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11087
Итого с НДС	103475

Заказчик

Государственное учреждение

«Отдел строительства Бурлинского района»

Западно-Казахстанской области

Руководитель отдела

строительства Бактыгул З. С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Директор ТОО «Остов» Танабаев С.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240007552
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930140000600

Договор (контракт) Договор № 61-17 от 03.10.2017г

Номер документа	Дата составления
5	12.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО за март 2018г.			шт	1	1 037 950,00	1 037 950,00
				Итого	1	x	1 037 950,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 12.03.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99** — **060240007552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 61-17 от 03.10.2017г

Номер документа	Дата составления
1	04.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО за январь 2018г			шт	1	5 397 784,00	5 397 784,00
				Итого	1	x	5 397 784,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О Л
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

(дата подписания принятия) работ (услуг) 04.01.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Советская 99 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240007552
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930140000600

Договор (контракт) Договор № 61-17 от 03.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
3	26.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО за февраль 2018г.			шт	1	3 448 205,00	3 448 205,00
				Итого	1	x	3 448 205,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Тетера О.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2018

М.П.