Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз», Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс 15 Б, зд.Стройбаза***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***« Строительство электролинии в селе Есет Бейнеуского района », Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Есет***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого ***ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", Бисенов С.Х.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Жастар-Плюс» г.Актау.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» приказ №23-нқ от 26.03.2020 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛИ 0,4 кВ	***м***	***17554***		***17554***	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая			*общая*	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более			Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более			Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено с использованием железобетонных стоек СВ105-5, СВ105-3,5 СВ95-2а с прокладкой самонесущих изолированных проводов СИП-4 сечением 4х95 мм^{2}для магистральных линий и сечением4х95+1х16мм^2 и 4х70+1х16мм^2 для групповых линий. Для улучного освещения использован 5 провод ВЛИ-0,4 кВ сечением 16мм^2 с уличным освещением.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***<u>май 2020 г. ;</u>***
месяц, год
окончание работ ***<u>ноябрь 2020 г.;</u>***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата) Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство электролинии в селе Есет Бейнеуского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

БЕЙНЕУГАЗ