Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №48 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 15 мая 2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"

Наименование объекта: 9-ти и 7-ми этажное здание общежития

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование		код	наименование		код
			48	04.05.2020						
			1	15.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №5 приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.	2 199 082 658,08	140 335 900,07							16 840 308,01	157 176 208,08
ВСЕГО выполнено:	**2 199 082 658,08**	**140 335 900,07**							**16 840 308,01**	**157 176 208,08**
Минус аванс 30%										46 552 832,97
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**110 623 375,11**
К оплате за текущий месяц: Сто десять миллионов шестьсот двадцать три тысячи триста семьдесят пять тенге 11 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"
_____ Жанузаков М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Востокобпроект"
_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №48 от 04 мая 2020 г.

Дополнительное соглашение №1 от 15 мая 2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"

Наименование объекта: 9-ти и 7-ми этажное здание общежития

Акт №5
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г. от 22.12.2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000										
	Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.39-40)										
	12.4 Каркас металлический										
258	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					46,33	0,33	278	2	–	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1 018	19	674	227	1 345
					27,08	0,33	325	4	–	100	
Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.44-45)											
13.4 Каркас металлический											
278	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					46,33	0,33	278	2	–	60	
279	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1 018	19	674	227	1 345
					27,08	0,33	325	4	–	100	
Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.32)											
14.3 Каркас металлический											
297	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	92,29	2,57	323	9	152	112	470
					46,29	–	162	-	–	35	
298	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7	84,86	1,57	594	11	393	131	784
					27,14	0,29	190	2	–	58	

Локальная смета 2-1-3 на Общестроительные работы ниже отм.0.000

Раздел 6 Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1 Цоколь										
89	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	170,9	879,58	18,78	150 321	3 210	97 728	46 366	212 422
					288,96	2,77	49 383	473	–	15 735	
90	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,130;	м3 изоляции	22,217	28706,98	1243,82	637 783	27 634	40 552	440 839	1 164 912
					25637,89	470,54	569 597	10 454	–	86 290	
92	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,480;	м2 покрытия	55,0656	3206,97	13,98	176 594	770	113 843	57 211	252 509
					1125,58	3,72	61 981	205	–	18 704	
	6.2 Подоконные сливы										
98	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,365;	м2 покрытия	8,76	3206,96	14,04	28 093	123	18 110	9 101	40 170
					1125,57	3,65	9 860	32	–	2 976	
99	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0021	309850		651	-	651	-	703
					–		-	-	–	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,363;	м2 покрытия	16,698	3206,85	13,95	53 548	233	34 520	17 348	76 568
					1125,58	3,71	18 795	62	–	5 672	
	Раздел 7 Разные работы										
	7.2 РЖ-1										
108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,08	84,26	0,93	91	1	61	20	120
					26,85	–	29	-	–	9	
	7.7 Отмостка										
131	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,05	21545,92	6,73	345 812	108	283 260	58 697	436 870
					3890,59	–	62 444	-	–	32 361	
132	1127-0701-0101	Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	107	1493,2	2,93	159 772	313	139 167	22 041	196 358
					189,64	1,08	20 292	116	–	14 545	
	7.9 Световой приямок-2 шт										
144	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,2	84,81	1,54	441	8	292	99	583
					27,12	0,38	141	2	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-4 на Общестроительные работы выше отм.0.000										
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.1 Стены										
233	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АР-24) НР = 92 % К=0,185;	м2 покрытия	3,7	3207,3	14,05	11 867	52	7 650	3 845	16 969
					1125,68	3,78	4 165	14	–	1 257	
	8.2 Откосы										
236	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,250;	м2 покрытия	98,0075	3206,96	13,99	314 306	1 371	202 620	101 827	449 424
					1125,58	3,73	110 315	366	–	33 291	
	Локальная смета 2-1-19 на Электроосвещение										
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
28	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	641	1925,84	630,79	1 234 463	404 334	130 080	696 427	2 085 361
					1092,12	416,87	700 049	267 211	–	154 471	
30	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	196	3860,21	1631,82	756 602	319 837	155 113	369 315	1 215 990
					1437	1180,03	281 652	231 286	–	90 073	
	Локальная смета 2-1-21 на Видеонаблюдение										
1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3353,67	45,67	10 061	137	-	6 079	17 431
					3308	14	9 924	42	–	1 291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	9	5063,78	10	45 574	90	-	27 745	79 185
					5053,78	–	45 484	-	–	5 866	
6	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	62	4344,31	5,55	269 347	344	-	164 092	468 114
					4338,76	–	269 003	-	–	34 675	
8	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	3	1601,33	443,33	4 804	1 330	-	3 104	8 541
					1158	221,33	3 474	664	–	633	
11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	3	76304	–	228 912	-	-	139 636	398 032
					76304	–	228 912	-	–	29 484	

Локальная смета 2-1-22 на Телефонизация, телевидение, радиофикация

Раздел 1 Телефонизация

11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	70	76304	–	5 341 280	-	0	3 258 181	9 287 418
					76304	–	5 341 280	-	–	687 957	

Локальная смета 2-1-23 на Технологическое оборудование

Раздел 1 Помещения подвала

1.5 18.Санузел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1 549	94	18	1 059	2 817
					1437	34	1 437	34	–	209	
	Раздел 2 Помещения первого этажа										
	2.1 1.Кладовая продуктов										
20	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	103602	12042	207 204	24 084	1 672	116 013	349 074
					90724	4369	181 448	8 738	–	25 857	
	2.3 6.Доготовочная										
25	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2 968	94	-	2 094	5 467
					2874	34	2 874	34	–	405	
29	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	103602	12042	103 602	12 042	836	58 007	174 538
					90724	4369	90 724	4 369	–	12 929	
32	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	2	3306	352,5	6 612	705	509	5 629	13 220
					2699	173	5 398	346	–	979	
	2.4 7.Раздаточная										
37	1308-0305-1202	СВЧ-печь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2 968	94	-	2 094	5 467
					2874	34	2 874	34	–	405	
	2.5 8.Моечная посуды										
43	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3305	352	3 305	352	254	2 815	6 610
					2699	173	2 699	173	–	490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.6 9.Обеденный зал буфета										
47	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1 549	94	18	1 059	2 817
					1437	34	1 437	34	–	209	
	2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды										
60	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка НР = 98 %	комплект	1	2441	81	2 441	81	298	2 061	4 862
					2062	41	2 062	41	–	360	
	2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры										
75	1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14013	–	14 013	-	21	8 535	24 352
					13992	–	13 992	-	–	1 804	
	2.11 16.Медкабинет										
81	1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14013	–	14 013	-	21	8 535	24 352
					13992	–	13 992	-	–	1 804	
	2.18 33.Санузел										
117	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1 549	94	18	1 059	2 817
					1437	34	1 437	34	–	209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.21 23.Кухня										
128	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2 968	94	-	2 094	5 467
					2874	34	2 874	34	–	405	
	3.3 Кухни-ниши										
143	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	48	2968,21	94,21	142 474	4 522	-	100 487	262 398
					2874	33,6	137 952	1 613	–	19 437	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										
156	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка НР = 98 %	комплект	8	2440,38	81	19 523	648	2 378	16 490	38 894
					2062,13	41,25	16 497	330	–	2 881	
	Локальная смета 2-1-24 на Подъемное оборудование										
	Раздел 2 Подъемная платформа										
5	1303-0601-0111	Установка передвижная . Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	165744	71752	165 744	71 752	53 534	37 105	219 077
					40458	20370	40 458	20 370	–	16 228	

Локальная смета 2-2-3. Общестроительные работы ниже отм.0.000

Раздел 6 Наружная отделка

6.1 Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	164,21	879,57	18,78	144 434	3 084	93 901	44 551	204 104
					288,95	2,77	47 449	455	–	15 119	
91	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,130;	м3 изоляции	21,3473	28707	1243,86	612 817	26 553	38 965	423 581	1 119 310
					25637,86	470,55	547 299	10 045	–	82 912	
93	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,480;	м2 покрытия	55,0656	3206,97	13,98	176 594	770	113 843	57 211	252 509
					1125,58	3,72	61 981	205	–	18 704	
6.2 Подоконные сливы											
99	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,365;	м2 покрытия	8,76	3206,96	14,04	28 093	123	18 110	9 101	40 170
					1125,5749	3,6549	9 860	32	–	2 976	
101	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,363;	м2 покрытия	16,698	3206,85	13,95	53 548	233	34 520	17 348	76 568
					1125,58	3,71	18 795	62	–	5 672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-2-4. Общестроительные работы выше отм.0.000										
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.1 Стены										
234	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,185;	м2 покрытия	3,7	3207,3	14,05	11 867	52	7 650	3 845	16 969
					1125,68	3,78	4 165	14	–	1 257	
	8.2 Откосы										
237	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,250;	м2 покрытия	75,8625	3206,95	13,99	243 287	1 061	156 837	78 818	347 873
					1125,58	3,73	85 389	283	–	25 768	
	Локальная смета 2-2-19. Электроосвещение										
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
28	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	496	1925,84	630,79	955 217	312 872	100 653	538 887	1 613 632
					1092,12	416,86	541 692	206 763	–	119 528	
30	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	148	3860,22	1631,82	571 313	241 509	117 127	278 871	918 198
					1437	1180,03	212 676	174 644	–	68 015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-2-21. Видеонаблюдение										
1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3353,67	45,67	10 061	137	0	6 079	17 431
					3308	14	9 924	42	–	1 291	
4	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	9	5063,78	10	45 574	90	0	27 745	79 185
					5053,78	–	45 484		–	5 866	
6	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	50	4344,32	5,56	217 216	278	0	132 332	377 512
					4338,76	–	216 938		–	27 964	
8	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	3	1601,33	443,33	4 804	1 330	0	3 103	8 541
					1158	221,33	3 474	664	–	633	
11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	3	76304	–	228 912		0	139 636	398 032
					76304	–	228 912		–	29 484	
13	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	18619	2007,67	111 714	12 046	10 352	56 712	181 900
					14886	609	89 316	3 654	–	13 474	

Локальная смета 2-2-22. Телефонизация, телевидение, радиофикация

Раздел 1 Телефонизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).	шт.	55	76304	–	4 196 720		0	2 559 999	7 270 034
					76304	–	4 196 720		–	513 315	
	Локальная смета 2-2-23. Технологическое оборудование										
	1.5 18.Санузел										
16	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1 549	94	18	1 059	2 817
					1437	34	1 437	34	–	209	
	Раздел 2 Помещения первого этажа										
	2.1 1.Кладовая продуктов										
20	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	103602	12042	207 204	24 084	1 672	116 013	349 074
					90724	4369	181 448	8 738	–	25 857	
	2.3 6.Доготовочная										
25	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2 968	94	0	2 094	5 467
					2874	34	2 874	34	–	405	
29	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	103602	12042	103 602	12 042	836	58 007	174 538
					90724	4369	90 724	4 369	–	12 929	
32	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	2	3306	352,5	6 612	705	509	5 629	13 220
					2699	173	5 398	346	–	979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.4 7.Раздаточная										
37	1308-0305-1202	СВЧ-печь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2 968	94	0	2 094	5 467
					2874	34	2 874	34	–	405	
	2.5 8.Моечная посуды										
43	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3305	352	3 305	352	254	2 815	6 610
					2699	173	2 699	173	–	490	
	2.6 9.Обеденный зал буфета										
47	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1 549	94	18	1 059	2 817
					1437	34	1 437	34	–	209	
	2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды										
60	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка НР = 98 %	комплект	1	2441	81	2 441	81	298	2 061	4 862
					2062	41	2 062	41	–	360	
	2.11 16.Медкабинет										
81	1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14013	–	14 013		21	8 535	24 352
					13992	–	13 992		–	1 804	
	2.18 33.Санузел										
117	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1 549	94	18	1 059	2 817
					1437	34	1 437	34	–	209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.21 23.Кухня										
128	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2 968	94	0	2 094	5 467
					2874	34	2 874	34	–	405	
	Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей										
	3.3 Кухни-ниши										
143	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	2968,19	94,19	106 855	3 391	0	75 365	196 798
					2874	33,61	103 464	1 210	–	14 578	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										
156	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка НР = 98 %	комплект	6	2440,5	81	14 643	486	1 784	12 369	29 173
					2062,17	41,33	12 373	248	–	2 161	
	Локальная смета 2-2-24. Подъемное оборудование										
	Раздел 2 Подъемная платформа										
6	1303-0601-0111	Установка передвижная . Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	165744	71752	165 744	71 752	53 534	37 105	219 077
					40458	20370	40 458	20 370	–	16 228	

Техническое решение №1. Добавляемые работы
Локальная смета № 7-3-1
Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %									
			яма	29	1806,21	415,48	52380	12049	–	39666	99410
					1390,72	163,59	40331	4744	–	7364	
2	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт	29	6190,97	1363,83	179538	39551	3503	131496	335917
					4706,34	446,31	136484	12943	–	24883	
3	2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	17	9897		168249		168249	–	181709
					–		–		–	13460	
4	2501-0203-0301	Береза , с комом, высотой до 1 м	шт.	12	1168		14016		14016	–	15137
					–		–		–	1121	
5	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	78	286,92	65,17	22380	5083	–	16860	42379
					221,76	23,87	17297	1862	–	3139	
6	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт	78	311,85	72,47	24324	5653	73	17568	45243
					238,44	17,51	18598	1366	–	3351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2501-0303-0602	Барбарис обыкновенный, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	42	575		24150		24150	–	26082
					–		–		–	1932	
8	2501-0303-2908	Сирень, высотой от 1 до 2 м	шт.	36	288		10368		10368	–	11197
					–		–		–	829	
9	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	4022,62	321,54	11,42	1293447	45929	–	1108520	2594124
					310,13	3,02	1247518	12164	–	192157	
10	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	4022,62	299,59	180,52	1205149	726167	202821	397397	1730750
					68,65	43,61	276161	175426	–	128204	
11	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	30	722	–	21660	–	5436	14277	38812
					540,8	–	16224	–	–	2875	
12	1147-0113-0301	Цветники многолетние . Посадка НР = 88 %	м2	30	2336,73	540,9	70102	16227	1754	49316	128971
					1737,37	130,67	52121	3920	–	9553	
13	1147-0113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР = 88 % К=-1,200;	м2	-36	90,81	–	-3269	–	-82	-2805	-6560
					88,53	–	-3187	–	–	-486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2502-0101-0101	Петуния	шт.	120	67		8040		8040	–	8683
					–		–		–	643	
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 (2 -1 -1)										
322	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	-12	3435,75	1656,33	-41 229	-19 876	-1 419	-28 911	-75 751
					1661,17	380,58	-19 934	-4 567	–	-5 611	
323	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	-31,152	3629		-113 051	-	-113 051	-	-122 095
					–		-	-	–	-9 044	
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (2-1-2)										
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
428	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	-108	3435,7	1656,32	-371 056	-178 883	-12 767	-260 203	-681 760
					1661,17	380,6	-179 406	-41 105	–	-50 501	
429	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	-12	5066	2517,58	-60 792	-30 211	-1 804	-42 148	-111 175
					2398,08	578,5	-28 777	-6 942	–	-8 235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	-313,2624	3629		-1 136 829	-	-1 136 829	-	-1 227 775
					–		-	-	–	-90 946	
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)										
	Раздел 2 Окна										
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	-0,6	3140,37	168,15	-1 884	-101	-785	-944	-3 054
					1664,07	84,07	-998	-50	–	-226	
27	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)	м2	-0,6	18651		-11 191	-	-11 191	-	-12 086
					–		-	-	–	-895	
	Раздел 3 Двери										
28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	-1,84	1728,1	77,5	-3 180	-143	-876	-2 004	-5 598
					1174,26	35,77	-2 161	-66	–	-415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92	м2	-1,84	33101		-60 906	-	-60 906	-	-65 778
					–		-	-	–	-4 872	

Раздел 7 Разные работы

7.6 Входы в подвал

124	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	-25,84	8514,67	90,02	-220 019	-2 326	-70 943	-117 943	-364 999
					5679,18	26,28	-146 750	-679	–	-27 037	

Техническое решение №2

Исключаемые работы

Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные

1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+23,920 (КЖ2 л.88)

18	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	-31,6	53876,3	7471,68	-1 702 491	-236 105	-777 746	-674 912	-2 567 595
					21792,41	1677,88	-688 640	-53 021	–	-190 192	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	-0,9336	230520		-215 213	-	-215 213	-	-232 431
					–		-	-	–	-17 217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;									
			т	-4,4352	229990		-1 020 052	-	-1 020 052	-	-1 101 656
					–		-	-	–	-81 604	
1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)											
26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	-3,545	53876,73	7472,21	-190 993	-26 489	-87 250	-75 714	-288 043
					21792,38	1677,86	-77 254	-5 948	–	-21 337	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	-0,1053	230520		-24 274	-	-24 274	-	-26 216
					–		-	-	–	-1 942	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	-0,5114	229990		-117 617	-	-117 617	-	-127 026
					–		-	-	–	-9 409	
Раздел 4 Двери											
82	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-22,94	2700,17	544,1	-61 942	-12 482	-22 753	-27 068	-96 131
					1164,21	146,86	-26 707	-3 369	–	-7 121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	-3,04	2181,58	420,56	-6 632	-1 279	-2 090	-3 260	-10 683
					1073,36	118,09	-3 263	-359	–	-791	
84	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	-2,66	17205		-45 765	-	-45 765	-	-49 427
					–		-	-	–	-3 661	
85	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	-3,04	17205		-52 303	-	-52 303	-	-56 487
					–		-	-	–	-4 184	
86	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	-1,83	14740		-26 974	-	-26 974	-	-29 132
					–		-	-	–	-2 158	
87	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩСТ РК 943-92 К=9,000;	м2	-18,45	12953		-238 983	-	-238 983	-	-258 102
					–		-	-	–	-19 119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1134-0108-0401	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	-14,06	1621,55	6,12	-22 799	-86	-16 543	-4 722	-29 723
					438,83	3,06	-6 170	-43	–	-2 202	
89	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	-14,06	8899,93	21,34	-125 133	-300	-105 254	-17 741	-154 304
					1392,53	9,46	-19 579	-133	–	-11 430	
106	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-5,495	2700,42	544,19	-14 839	-2 990	-5 451	-6 483	-23 027
					1164,16	146,74	-6 397	-806	–	-1 706	
107	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	-3,93	30142		-118 458	-	-118 458	-	-127 935
					–		-	-	–	-9 477	
108	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	-1,565	33101		-51 803	-	-51 803	-	-55 947
					–		-	-	–	-4 144	
	Раздел 6 Полы										
	6.10 Тип 8										
191	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-18,78	835,52	89,19	-15 691	-1 675	-8 929	-5 397	-22 776
					270,87	34,88	-5 087	-655	–	-1 687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.4 Балкон										
239	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-7,53	2661,22	100,13	-20 039	-754	-4 519	-14 091	-36 860
					1960,96	29,75	-14 766	-224	–	-2 730	
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-1-9)										
	Раздел 1 Канализация бытовая К1										
10	5817-1000-0001 (пл) (об)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"	к-т	-50	91000		-4 550 000	-	-	-	-4 550 000
					–		-	-	-4 550 000	-	
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Отопление (жилая часть) (2-1-12)										
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-375,2	1210,63	160,02	-454 227	-60 039	-64 998	-352 477	-871 240
					877,37	81,24	-329 190	-30 480	–	-64 536	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	-375,2	16146		-6 057 979	-	-6 057 979	-	-6 542 617
					–		-	-	–	-484 638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-45,6	1210,66	160,02	-55 206	-7 297	-7 901	-42 838	-105 888
					877,37	81,23	-40 008	-3 704	–	-7 844	
47	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005									
			кВт	-45,6	16146		-736 258	-	-736 258	-	-795 159
					–		-	-	–	-58 901	

Техническое решение №2
Исключаемые работы
Отопление (общественные помещения) (2-1-14)

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-37,76	1210,65	160,01	-45 714	-6 042	-6 542	-35 474	-87 683
					877,38	81,25	-33 130	-3 068	–	-6 495	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005									
			кВт	-37,76	16146		-609 673	-	-609 673	-	-658 447
					–		-	-	–	-48 774	

Техническое решение №2
Исключаемые работы
Технологическое оборудование (2-1-23)

Раздел 1 Помещения подвала

1.1 8,9 Камера хранения личных вещей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5910-1000-0001 (пл) (П3)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-22	20059		-441 298	-	-	-	-441 298
					–		-	-	-441 298	-	
	1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника										
2	5910-1000-0001 (пл) (П3)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	20059		-40 118	-	-	-	-40 118
					–		-	-	-40 118	-	
	1.3 12.Мастерская плотника										
5	5910-1000-0001 (пл) (П3)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	20059		-40 118	-	-	-	-40 118
					–		-	-	-40 118	-	
	1.4 14.Комната сантехника										
10	5910-1000-0001 (пл) (П3)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	20059		-20 059	-	-	-	-20 059
					–		-	-	-20 059	-	
	Раздел 2 Помещения первого этажа										
	2.1 1.Кладовая продуктов										
18	5910-1000-0010 (пл) (П3)	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400x1200x1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	105718		-211 436	-	-	-	-211 436
					–		-	-	-211 436	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	5910-1000-0011 (пл) (ПЗ)	Подтоварник с деревянным настилом 1000x500x300мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	42287		-42 287	-	-	-	-42 287
					–		-	-	-42 287	-	
22	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854x854x2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	360525		-360 525	-	-	-	-360 525
					–		-	-	-360 525	-	
	2.3 6.Доготовочная										
26	5910-1000-0014 (пл) (ПЗ)	Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800x807x860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	573563		-573 563	-	-	-	-573 563
					–		-	-	-573 563	-	
27	5910-1000-0015 (пл) (ПЗ)	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200x1100x430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	334321		-334 321	-	-	-	-334 321
					–		-	-	-334 321	-	
28	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200x600x850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-3	121982		-365 946	-	-	-	-365 946
					–		-	-	-365 946	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	5910-1000-0013 (пл) (П3)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854x854x2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан"	шт	-1	360525		-360 525	-	-	-	-360 525
					–		-	-	-360 525	-	
31	5910-1000-0017 (пл) (П3)	Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200x1100x430 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	106621		-106 621	-	-	-	-106 621
					–		-	-	-106 621	-	
33	5910-1000-0018 (пл) (П3)	Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635x600x860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	153698		-153 698	-	-	-	-153 698
					–		-	-	-153 698	-	
34	5910-1000-0019 (пл) (П3)	Ванна моечная (котломойка) 800x700x860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	232579		-232 579	-	-	-	-232 579
					–		-	-	-232 579	-	
	2.4 7.Раздаточная										
35	5910-1000-0020 (пл) (П3)	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	254413		-254 413	-	-	-	-254 413
					–		-	-	-254 413	-	
40	5910-1000-0024 (пл) (П3)	Прилавок нейтральный с полкой, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	231359		-231 359	-	-	-	-231 359
					–		-	-	-231 359	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	5910-1000-0025 (пл) (П3)	Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100х700х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	568437		-568 437	-	-	-	-568 437
					–		-	-	-568 437	-	
2.5 8.Моечная посуды											
42	5910-1000-0026 (пл) (П3)	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600х600х860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	100884		-100 884	-	-	-	-100 884
					–		-	-	-100 884	-	
44	5910-1000-0027 (пл) (П3)	Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490х530х870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	117916		-117 916	-	-	-	-117 916
					–		-	-	-117 916	-	
45	5910-1000-0029 (пл) (П3)	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000х416х1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	412300		-412 300	-	-	-	-412 300
					–		-	-	-412 300	-	
2.6 9.Обеденный зал буфета											
46	5910-1000-0030 (пл) (П3)	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600х500х1300 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	86933		-86 933	-	-	-	-86 933
					–		-	-	-86 933	-	
2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	5910-1000-0016 (пл) (П3)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200x600x850 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	121982		-243 964	-	-	-	-243 964
					–		-	-	-243 964	-	
	2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды										
61	5910-1000-0041 (пл) (П3)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600x450x850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	169420		-169 420	-	-	-	-169 420
					–		-	-	-169 420	-	
	2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры										
76	5910-1000-0055 (пл) (П3)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950x80x135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	7286		-7 286	-	-	-	-7 286
					–		-	-	-7 286	-	
	2.11 16.Медкабинет										
82	5910-1000-0055 (пл) (П3)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95x80x135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	7286		-7 286	-	-	-	-7 286
					–		-	-	-7 286	-	
83	5910-1000-0059 (пл) (П3)	Шкаф медицинский металлический 800x400x1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	65391		-65 391	-	-	-	-65 391
					–		-	-	-65 391	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	5910-1000-0062 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой г.р. 800x800x1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	145010		-145 010	-	-	-	-145 010
					–		-	-	-145 010	-	
87	5910-1000-0063 (пл) (ПЗ)	Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	6777		-6 777	-	-	-	-6 777
					–		-	-	-6 777	-	
88	5910-1000-0064 (пл) (ПЗ)	Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	2891		-2 891	-	-	-	-2 891
					–		-	-	-2 891	-	
89	5910-1000-0065 (пл) (ПЗ)	Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	13147		-13 147	-	-	-	-13 147
					–		-	-	-13 147	-	
	2.21 23.Кухня										
130	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630x600x1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан"	шт	-1	127855		-127 855	-	-	-	-127 855
					–		-	-	-127 855	-	
	3.3 Кухни-ниши										
145	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630x600x1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-48	127855		-6 137 040	-	-	-	-6 137 040
					–		-	-	-6 137 040	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										
151	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-16	121982		-1 951 712	-	-	-	-1 951 712
					–		-	-	-1 951 712	-	
157	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-8	169420		-1 355 360	-	-	-	-1 355 360
					–		-	-	-1 355 360	-	
	4.3 Помещения администрации и персонала										
175	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-6	55118		-330 708	-	-	-	-330 708
					–		-	-	-330 708	-	
	4.8 Медицинский кабинет с изолятором										
197	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	55118		-55 118	-	-	-	-55 118
					–		-	-	-55 118	-	
	<u>Раздел 5 Добавленное оборудование</u>										
	5.1 Медицинский кабинет с изолятором										
205	5910-1000-0101 (пл) (ПЗ)	Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	98128		-98 128	-	-	-	-98 128
					–		-	-	-98 128	-	
207	5910-1000-0103 (пл) (ПЗ)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	25300		-25 300	-	-	-	-25 300
					–		-	-	-25 300	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (2-2-2)										
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
374	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	-84	3435,7	1656,32	-288 599	-139 131	-9 930	-202 379	-530 256
					1661,17	380,6	-139 538	-31 970	–	-39 278	
375	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	-12	5066	2517,58	-60 792	-30 211	-1 804	-42 148	-111 175
					2398,08	578,5	-28 777	-6 942	–	-8 235	
376	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	-250,9584	3629		-910 728	-	-910 728	-	-983 586
					–		-	-	–	-72 858	
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-2-3)										
	Раздел 2 Окна										
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	-0,6	3140,37	168,15	-1 884	-101	-785	-944	-3 054
					1664,07	84,07	-998	-50	–	-226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)									
			м2	-0,6	18651		-11 191	-	-11 191	-	-12 086
					–		-	-	–	-895	
	Раздел 3 Двери										
28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
			м2	-1,84	1728,11	77,43	-3 180	-142	-877	-2 004	-5 598
					1174,27	35,75	-2 161	-66	–	-415	
32	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92									
			м2	-1,84	14740		-27 122	-	-27 122	-	-29 292
					–		-	-	–	-2 170	
	Раздел 7 Разные работы										
	7.6 Входы в подвал										
125	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	-25,84	8514,67	90,02	-220 019	-2 326	-70 943	-117 943	-364 999
					5679,18	26,28	-146 750	-679	–	-27 037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №2										
	Исключаемые работы										
	Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-2-4)										
	Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные										
	1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+17,920 (КЖ2 л.83)										
18	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	-23,7	53876,33	7471,65	-1 276 869	-177 078	-583 311	-506 184	-1 925 697
					21792,41	1677,89	-516 480	-39 766	–	-142 644	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	-0,7002	230520		-161 410	-	-161 410	-	-174 323
					–		-	-	–	-12 913	
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	-3,3264	229990		-765 039	-	-765 039	-	-826 242
					–		-	-	–	-61 203	
	1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)										
26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	-3,545	53876,73	7472,21	-190 993	-26 489	-87 250	-75 714	-288 043
					21792,38	1677,86	-77 254	-5 948	–	-21 337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,1053	230520		-24 274	-	-24 274	-	-26 216
					–		-	-	–	-1 942	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,5114	229990		-117 617	-	-117 617	-	-127 026
					–		-	-	–	-9 409	
	Раздел 4 Двери										
83	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-4,49	2700,19	544,09	-12 124	-2 443	-4 454	-5 298	-18 816
					1164,22	146,83	-5 227	-659	–	-1 394	
84	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	-3,04	2181,58	420,56	-6 632	-1 279	-2 090	-3 260	-10 683
					1073,36	118,09	-3 263	-359	–	-791	
85	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	-2,66	17205		-45 765	-	-45 765	-	-49 427
					–		-	-	–	-3 661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	-3,04	17205		-52 303	-	-52 303	-	-56 487
					–		-	-	–	-4 184	
87	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	-1,83	14740		-26 974	-	-26 974	-	-29 132
					–		-	-	–	-2 158	
89	1134-0108-0401	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	-14,06	1621,55	6,12	-22 799	-86	-16 543	-4 722	-29 723
					438,83	3,06	-6 170	-43	–	-2 202	
90	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	-14,06	8899,93	21,34	-125 133	-300	-105 254	-17 741	-154 304
					1392,53	9,46	-19 579	-133	–	-11 430	
99	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	-14,07	1728,06	77,42	-24 314	-1 089	-6 703	-15 322	-42 807
					1174,26	35,75	-16 522	-503	–	-3 171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=14,000;									
			м2	-14,07	4295		-60 431	-	-60 431	-	-65 265
					–		-	-	–	-4 834	
107	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %									
			м2	-5,495	2700,42	544,19	-14 839	-2 990	-5 451	-6 483	-23 028
					1164,16	146,74	-6 397	-806	–	-1 706	
108	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92 К=3,000;									
			м2	-3,93	30142		-118 458	-	-118 458	-	-127 935
					–		-	-	–	-9 477	
109	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92									
			м2	-1,565	33101		-51 803	-	-51 803	-	-55 947
					–		-	-	–	-4 144	
Раздел 6 Полы											
6.10 Тип 8											
192	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-18,78	835,52	89,19	-15 691	-1 675	-8 929	-5 397	-22 777
					270,87	34,88	-5 087	-655	–	-1 687	
Раздел 8 Наружная отделка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.4 Балкон										
240	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-7,53	2661,22	100,13	-20 039	-754	-4 519	-14 091	-36 860
					1960,96	29,75	-14 766	-224	–	-2 730	
	Техническое решение №2 Исключаемые работы Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-2-9)										
10	5817-1000-0001 (пл) (об)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"	к-т	-38	91000		-3 458 000	-	-	-	-3 458 000
					–		-	-	-3 458 000	-	
	Техническое решение №2 Исключаемые работы Отопление (жилая часть) (2-2-12)										
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-279,68	1210,63	160,02	-338 590	-44 755	-48 451	-262 742	-649 439
					877,37	81,24	-245 384	-22 720	–	-48 107	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	-279,68	16146		-4 515 713	-	-4 515 713	-	-4 876 970
					–		-	-	–	-361 257	
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-41,28	1210,63	160,03	-49 975	-6 606	-7 151	-38 780	-95 855
					877,37	81,23	-36 218	-3 353	–	-7 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005									
			кВт	-41,28	16146		-666 507	-	-666 507	-	-719 828
					–		-	-	–	-53 321	

Техническое решение №2
Исключаемые работы
Отопление (общественные помещения) (2-2-14)

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-36,16	1210,65	160,04	-43 777	-5 787	-6 264	-33 971	-83 968
					877,38	81,25	-31 726	-2 938	–	-6 220	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005									
			кВт	-36,16	16146		-583 839	-	-583 839	-	-630 547
					–		-	-	–	-46 707	

Техническое решение №2
Исключаемые работы
Технологическое оборудование (2-2-23)

Раздел 1 Помещения подвала
1.1 8,9 Камера хранения личных вещей

1	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-22	20059		-441 298	-	-	-	-441 298
					–		-	-	-441 298	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника										
2	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	20059		-40 118	-	-	-	-40 118
					–		-	-	-40 118	-	
	1.3 12.Мастерская плотника										
5	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	20059		-40 118	-	-	-	-40 118
					–		-	-	-40 118	-	
	1.4 14.Комната сантехника										
10	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	20059		-20 059	-	-	-	-20 059
					–		-	-	-20 059	-	
	Раздел 2 Помещения первого этажа										
	2.1 1.Кладовая продуктов										
18	5910-1000-0010 (пл) (ПЗ)	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400x1200x1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	105718		-211 436	-	-	-	-211 436
					–		-	-	-211 436	-	
19	5910-1000-0011 (пл) (ПЗ)	Подтоварник с деревянным настилом 1000x500x300мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	42287		-42 287	-	-	-	-42 287
					–		-	-	-42 287	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	5910-1000-0013 (пл) (П3)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854x854x2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	360525		-360 525	-	-	-	-360 525
					–		-	-	-360 525	-	
2.3 6.Доготовочная											
26	5910-1000-0014 (пл) (П3)	Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800x807x860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	573563		-573 563	-	-	-	-573 563
					–		-	-	-573 563	-	
27	5910-1000-0015 (пл) (П3)	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200x1100x430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	334321		-334 321	-	-	-	-334 321
					–		-	-	-334 321	-	
28	5910-1000-0016 (пл) (П3)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200x600x850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-3	121982		-365 946	-	-	-	-365 946
					–		-	-	-365 946	-	
30	5910-1000-0013 (пл) (П3)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854x854x2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан"	шт	-1	360525		-360 525	-	-	-	-360 525
					–		-	-	-360 525	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	5910-1000-0017 (пл) (ПЗ)	Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200x1100x430 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	106621		-106 621	-	-	-	-106 621
					–		-	-	-106 621	-	
33	5910-1000-0018 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635x600x860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	153698		-153 698	-	-	-	-153 698
					–		-	-	-153 698	-	
34	5910-1000-0019 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная (котломойка) 800x700x860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	232579		-232 579	-	-	-	-232 579
					–		-	-	-232 579	-	
2.4 7.Раздаточная											
35	5910-1000-0020 (пл) (ПЗ)	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	254413		-254 413	-	-	-	-254 413
					–		-	-	-254 413	-	
40	5910-1000-0024 (пл) (ПЗ)	Прилавок нейтральный с полкой, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	231359		-231 359	-	-	-	-231 359
					–		-	-	-231 359	-	
41	5910-1000-0025 (пл) (ПЗ)	Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100x700x1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	568437		-568 437	-	-	-	-568 437
					–		-	-	-568 437	-	
2.5 8.Моечная посуды											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	5910-1000-0026 (пл) (ПЗ)	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600х600х860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	100884		-100 884	-	-	-	-100 884
					–		-	-	-100 884	-	
44	5910-1000-0027 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490х530х870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	117916		-117 916	-	-	-	-117 916
					–		-	-	-117 916	-	
45	5910-1000-0029 (пл) (ПЗ)	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000х416х1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	412300		-412 300	-	-	-	-412 300
					–		-	-	-412 300	-	
2.6 9.Обеденный зал буфета											
46	5910-1000-0030 (пл) (ПЗ)	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600х500х1300 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	86933		-86 933	-	-	-	-86 933
					–		-	-	-86 933	-	
2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды											
55	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-2	121982		-243 964	-	-	-	-243 964
					–		-	-	-243 964	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	169420		-169 420	-	-	-	-169 420
					–		-	-	-169 420	-	
2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры											
76	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950х80х135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	7286		-7 286	-	-	-	-7 286
					–		-	-	-7 286	-	
2.11 16.Медкабинет											
82	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95х80х135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	7286		-7 286	-	-	-	-7 286
					–		-	-	-7 286	-	
83	5910-1000-0059 (пл) (ПЗ)	Шкаф медицинский металлический 800х400х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	65391		-65 391	-	-	-	-65 391
					–		-	-	-65 391	-	
86	5910-1000-0062 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой г.р. 800х800х1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	145010		-145 010	-	-	-	-145 010
					–		-	-	-145 010	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	5910-1000-0063 (пл) (ПЗ)	Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	6777		-6 777	-	-	-	-6 777
					–		-	-	-6 777	-	
88	5910-1000-0064 (пл) (ПЗ)	Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	2891		-2 891	-	-	-	-2 891
					–		-	-	-2 891	-	
89	5910-1000-0065 (пл) (ПЗ)	Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	13147		-13 147	-	-	-	-13 147
					–		-	-	-13 147	-	
	2.21 23.Кухня										
130	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630x600x1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан"	шт	-1	127855		-127 855	-	-	-	-127 855
					–		-	-	-127 855	-	
	<u>Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей</u>										
	3.3 Кухни-ниши										
145	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630x600x1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-36	127855		-4 602 780	-	-	-	-4 602 780
					–		-	-	-4 602 780	-	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200x600x850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-12	121982		-1 463 784	-	-	-	-1 463 784
					–		-	-	-1 463 784	-	
157	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600x450x850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-6	169420		-1 016 520	-	-	-	-1 016 520
					–		-	-	-1 016 520	-	
	Раздел 4 Дополнительный инвентарь										
	4.3 Помещения администрации и персонала										
175	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-6	55118		-330 708	-	-	-	-330 708
					–		-	-	-330 708	-	
	4.8 Медицинский кабинет с изолятором										
197	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	55118		-55 118	-	-	-	-55 118
					–		-	-	-55 118	-	
	Раздел 5 Добавленное оборудование										
	5.1 Медицинский кабинет с изолятором										
205	5910-1000-0101 (пл) (ПЗ)	Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	98128		-98 128	-	-	-	-98 128
					–		-	-	-98 128	-	
207	5910-1000-0103 (пл) (ПЗ)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	-1	25300		-25 300	-	-	-	-25 300
					–		-	-	-25 300	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №2										
	Добавляемые работы										
	9-ти этажное общежитие										
	Раздел 1 Общестроительные работы										
	1.1 Вентиляционные блоки										
1	1108-0401-0305	Вентиляционные блоки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	344,4144	4011,44	247,54	1381598	85258	813753	467026	1996514
					1401,18	56,88	482587	19591	–	147890	
	1.2 Сердечники										
2	1109-0302-0301	Сердечники металлические (обрамление уголком). Монтаж НР = 69 %	т конструкций	19,0173	92372,22	21791,67	1 756 670	414 419	48 580	971 594	2 946 525
					68026,02	6017,45	1 293 671	114 436	–	218 261	
3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	19,0173	267504		5 087 204		5 087 204	–	5 494 180
					–		–		–	406 976	
	1.3 Полы										
4	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	445,41	3231,85	73,89	1439499	32910	838139	549203	2147798
					1276,24	35,49	568450	15808	–	159096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0701-0301	Покрытия бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	18,78	2427,48	38,23	45588	718	35727	10196	60247
					486,85	15,87	9143	298	–	4463	
	1.4 Фасад										
6	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	772,6	4913,06	3,32	3795827	2566	3578199	172710	4286020
					278,36	1,07	215062	825	–	317483	
7	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм НР = 80 %	м2	2108,51	5276,87	3,32	11126336	7002	10532406	471343	12525493
					278,36	1,07	586928	2251	–	927814	
8	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	202,62	2366,36	3,32	479471	673	422396	45294	566746
					278,36	1,07	56402	216	–	41981	
9	1115-0108-1802	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	3307,17	2700,13	17,09	8929801	56524	3909882	3979190	13941710
					1500,8	3,2	4963395	10592	–	1032719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %									
			м2	3307,17	2352,9	2,72	7781434	9010	6385153	1112642	9605602
					419,47	1,07	1387271	3531	–	711526	
11	1115-0109-0202	Цоколь и входы в подвал. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	174,79	6722,49	37,46	1175024	6548	544568	500615	1809690
					3569,47	10,65	623908	1861	–	134051	
	1.5 Двери										
12	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	30,275	2953,13	48,26	89406	1461	14613	51034	151675
					2422,2	20,81	73332	630	–	11235	
13	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	30,275	56182		1700910		1700910	–	1836983
					–		–		–	136073	
14	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,04	2462,17	51,32	7485	156	479	4773	13239
					2253,29	22,04	6850	67	–	981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,04	50617		153876		153876	–	166186
					–		–		–	12310	
	Раздел 2 Канализация										
16	5800-0000-0000 (пл) (об)	Кабина душевая	компл	50	52679		2633950		–	–	2633950
					–		–		2633950	–	
	Раздел 3 Отопление										
17	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	458,56	1139,03	15,65	522313	7178	200299	311067	900050
					686,58	5,62	314836	2579	–	66670	
18	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2866	2329		6674914		6674914	–	7208907
					–		–		–	533993	
	Раздел 5 Технологическое оборудование										
19	5908-8000-0001 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 400x1200x1850 С-4-04/1,2/1,6	шт.	27	20059		541593		–	–	541593
					–		–		541593	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	5908-8000-0010 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 400х1200х1850 на каркасе	шт.	2	105718		211436		–	–	211436
					–		–		211436	–	
21	5908-8000-0011 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм, ПКИ 1,0/0,5/0,3	шт.	1	42287		42287		–	–	42287
					–		–		42287	–	
22	5908-8000-0013 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф холодильный среднетемпературный, габ: 854*854*2064(h), V=700л, U=220В, N=0,2 кВт, t-0...+6С, СМ 107-S	шт.	2	360525		721050		–	–	721050
					–		–		721050	–	
23	5908-8000-0014 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроплита 4-х конфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800*800*860(h), ЭПК-47ЖШ	шт.	1	573563		573563		–	–	573563
					–		–		573563	–	
24	5908-8000-0015 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1250*1100*450, ЗПВ-1100-2-О	шт.	1	334321		334321		–	–	334321
					–		–		334321	–	
25	5908-8000-0016 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол пристенный с нерж.полкой, 120*600*850, со-12/6бпн	шт.	21	121982		2561622		–	–	2561622
					–		–		2561622	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	5908-8000-0017 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кипятильник воды наливной, 30 л, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 306*605, КВЭ-30	шт.	1	106621		106621		–	–	106621
					–		–		106621	–	
27	5908-8000-0018 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна 1 секционная , цельнотянутая, нерж., 635*600*860 мм, сифон в комплекте. вмп-6-1-рч	шт.	1	153698		153698		–	–	153698
					–		–		153698	–	
28	5908-8000-0019 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная (котломойка), нерж. сварной каркас, 804*700*901, сифон в комплекте. ВМП-7-1	шт.	1	232579		232579		–	–	232579
					–		–		232579	–	
29	5908-8000-0020 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1120*705*(1035)*870. кку-11/7н	шт.	1	254413		254413		–	–	254413
					–		–		254413	–	
30	5908-8000-0024 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок нейтральный с полкой, 1120*705(1035)*1720. пн-11/7н	шт.	1	231359		231359		–	–	231359
					–		–		231359	–	
31	5908-8000-0025 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Витрина охлаждаемая, с направляющими, t +5...+10°С, U=220В, 0.6 кВт, 1120*705(1035)*1720, пв-11/7н	шт.	1	568437		568437		–	–	568437
					–		–		568437	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	5908-8000-0026 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600*600*870. Спсо-1-0,6/,06	шт.	1	100884		100884		–	–	100884
					–		–		100884	–	
33	5908-8000-0027 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная 3х секционная, нерж., 1490*530*870, без смесителя, сифоны в комплекте. ВСМ-б-3.430-02(ВМ-3/430)	шт.	1	117916		117916		–	–	117916
					–		–		117916	–	
34	5908-8000-0028 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 980*416*1737 мм. сст-4-2	шт.	1	412300		412300		–	–	412300
					–		–		412300	–	
35	5908-8000-0029 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для столовых приборов и подносов, 630*675*680(1120) пп-1-6/7сн	шт.	1	86933		86933		–	–	86933
					–		–		86933	–	
36	5908-8000-0042 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стиральная машина бытовая, LG F-10B8ND	шт.	9	169420		1524780		–	–	1524780
					–		–		1524780	–	
37	5908-8000-0056 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный. Тумар ОБН-2*30	шт.	2	7286		14572		–	–	14572
					–		–		14572	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	5908-8000-0059 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф медицинский металлический, 600*400*1750. Шм-03-мск	шт.	1	65391		65391		–	–	65391
					–		–		65391	–	
39	5908-8000-0062 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой, N=1,0 кВт, U=220 В. Pozis rk-103 600*630*1850	шт.	1	145010		145010		–	–	145010
					–		–		145010	–	
40	5908-8000-0063 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стетоскоп Bioten rappaport	шт.	1	6777		6777		–	–	6777
					–		–		6777	–	
41	5908-8000-0064 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термометр медицинский Bioterm	шт.	1	2891		2891		–	–	2891
					–		–		2891	–	
42	5908-8000-0065 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Измеритель артериального давления ИАД-01-1 "Адьютор"Classic	шт.	1	13147		13147		–	–	13147
					–		–		13147	–	
43	5908-8000-0085 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой Pozis rk-102 600*610*1620	шт.	49	127855		6264895		–	–	6264895
					–		–		6264895	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	5908-8000-0108 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Беспроводной телефон стандарта DECT+ монохромный принтер лазерный XEROX, WI-FI, Apple AirPrint	шт.	7	55118		385826		–	–	385826
					–		–		385826	–	
45	5908-8000-0085 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы медицинские ВМЭН-150-50/100-ст-а*	шт.	1	98128		98128		–	–	98128
					–		–		98128	–	
46	5908-8000-0108 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термосумка Т-36сп	шт.	1	25300		25300		–	–	25300
					–		–		25300	–	

Техническое решение №2
Добавляемые работы
7-ми этажное общежитие

Раздел 1 Общестроительные работы

1.1 Вентиляционные блоки

1	1108-0401-0305	Вентиляционные блоки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	282,1104	4011,44	247,54	1131668	69835	666546	382541	1635346
					1401,18	56,88	395287	16047	–	121137	

1.2 Сердечники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1109-0302-0301	Сердечники металлические (обрамление уголком). Монтаж НР = 69 %	т конструкций	12,77454	92372,04	21791,67	1 180 010	278 379	32 631	652 651	1 979 274
					68025,97	6017,47	869 000	76 870	–	146 613	
3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	12,77454	267504		3 417 240		3 417 240	–	3 690 619
					–		–		–	273 379	
	1.3 Полы										
4	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	406,79	3231,85	73,89	1314684	30056	765466	501583	1961568
					1276,24	35,49	519162	14437	–	145301	
5	1127-0701-0301	Покрытия бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	18,78	2427,48	38,23	45588	718	35727	10196	60247
					486,85	15,87	9143	298	–	4463	
	1.4 Фасад										
6	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	626,9	4913,06	3,32	3079995	2082	2903408	140139	3477745
					278,36	1,07	174505	669	–	257611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм НР = 80 %	м2	1656,37	5276,87	3,32	8740451	5500	8273881	370270	9839579
					278,36	1,07	461070	1768	–	728858	
8	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	159,55	2366,36	3,32	377553	530	332610	35666	446277
					278,36	1,07	44413	170	–	33058	
9	1115-0108-1802	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	2650,75	2700,13	17,09	7157379	45305	3133833	3189385	11174505
					1500,8	3,2	3978241	8490	–	827741	
10	1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	2650,75	2352,9	2,72	6236944	7221	5117803	891800	7699044
					419,47	1,07	1111920	2830	–	570300	
11	1115-0109-0202	Цоколь и входы в подвал. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	197,73	6722,49	37,46	1329237	7407	616038	566318	2047199
					3569,47	10,65	705792	2106	–	151644	

1.5 Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	25,895	2953,16	48,27	76472	1250	12499	43650	129732
					2422,21	20,78	62723	538	–	9610	
13	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,895	56182		1454833		1454833	–	1571220
					–		–		–	116387	
14	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,04	2462,17	51,32	7485	156	479	4773	13239
					2253,29	22,04	6850	67	–	981	
15	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,04	50617		153876		153876	–	166186
					–		–		–	12310	
	Раздел 2 Канализация										
16	5800-0000-0000 (пл) (об)	Кабина душевая	компл	38	52679		2001802		–	–	2001802
					–		–		2001802	–	
	Раздел 3 Отопление										
17	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	357,12	1139,03	15,65	406769	5589	155990	242254	700945
					686,58	5,62	245190	2008	–	51922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2232	2329		5198328		5198328	–	5614194
					–		–		–	415866	
	Раздел 4 Технологическое оборудование										
19	5908-8000-0001 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 400x1200x1850 С-4-04/1,2/1,6	шт.	27	20059		541593		–	–	541593
					–		–		541593	–	
20	5908-8000-0010 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж металлический 400x1200x1850 на каркасе	шт.	2	105718		211436		–	–	211436
					–		–		211436	–	
21	5908-8000-0011 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подтоварник с деревянным настилом 1000x500x300мм, ПКИ 1,0/0,5/0,3	шт.	1	42287		42287		–	–	42287
					–		–		42287	–	
22	5908-8000-0013 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф холодильный среднетемпературный, габ: 854*854*2064(h), V=700л, U=220В, N=0,2 кВт, t-0...+6С, СМ 107-S	шт.	2	360525		721050		–	–	721050
					–		–		721050	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	5908-8000-0014 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроплита 4-х конфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800*800*860(h), ЭПК-47ЖШ	шт.	1	573563		573563		–	–	573563
					–		–		573563	–	
24	5908-8000-0015 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1250*1100*450, ЗПВ-1100-2-О	шт.	1	334321		334321		–	–	334321
					–		–		334321	–	
25	5908-8000-0016 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол пристенный с нерж.полкой, 120*600*850, со-12/6бпн	шт.	17	121982		2073694		–	–	2073694
					–		–		2073694	–	
26	5908-8000-0017 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кипятильник воды наливной, 30 л, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 306*605, КВЭ-30	шт.	1	106621		106621		–	–	106621
					–		–		106621	–	
27	5908-8000-0018 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна 1 секционная , цельнотянутая, нерж., 635*600*860 мм, сифон в комплекте. вмп-6-1-рч	шт.	1	153698		153698		–	–	153698
					–		–		153698	–	
28	5908-8000-0019 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная (котломойка), нерж. сварной каркас, 804*700*901, сифон в комплекте. ВМП-7-1	шт.	1	232579		232579		–	–	232579
					–		–		232579	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	5908-8000-0020 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1120*705*(1035)*870. кку-11/7н	шт.	1	254413		254413		–	–	254413
					–		–		254413	–	
30	5908-8000-0024 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок нейтральный с полкой, 1120*705(1035)*1720. пн-11/7н	шт.	1	231359		231359		–	–	231359
					–		–		231359	–	
31	5908-8000-0025 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Витрина охлаждаемая, с направляющими, t +5...+10°С, U=220В, 0.6 кВт, 1120*705(1035)*1720, пв-11/7н	шт.	1	568437		568437		–	–	568437
					–		–		568437	–	
32	5908-8000-0026 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600*600*870. Спсо-1-0,6/,06	шт.	1	100884		100884		–	–	100884
					–		–		100884	–	
33	5908-8000-0027 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная 3х секционная, нерж., 1490*530*870, без смесителя, сифоны в комплекте. ВСМ-б-3.430-02(ВМ-3/430)	шт.	1	117916		117916		–	–	117916
					–		–		117916	–	
34	5908-8000-0028 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 980*416*1737 мм. сст-4-2	шт.	1	412300		412300		–	–	412300
					–		–		412300	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	5908-8000-0029 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для столовых приборов и подносов, 630*675*680(1120) пп-1-6/7сн	шт.	1	86933		86933		–	–	86933
					–		–		86933	–	
36	5908-8000-0042 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стиральная машина бытовая, LG F-10B8ND	шт.	7	169420		1185940		–	–	1185940
					–		–		1185940	–	
37	5908-8000-0056 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный. Тумар ОБН-2*30	шт.	2	7286		14572		–	–	14572
					–		–		14572	–	
38	5908-8000-0059 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф медицинский металлический, 600*400*1750. Шм-03-мск	шт.	1	65391		65391		–	–	65391
					–		–		65391	–	
39	5908-8000-0062 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой, N=1,0 кВт, U=220 В. Pozis rk-103 600*630*1850	шт.	1	145010		145010		–	–	145010
					–		–		145010	–	
40	5908-8000-0063 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стетоскоп Bioten rappaport	шт.	1	6777		6777		–	–	6777
					–		–		6777	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	5908-8000-0064 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термометр медицинский Bioterm	шт.	1	2891		2891		–	–	2891
					–		–		2891	–	
42	5908-8000-0065 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Измеритель артериального давления ИАД-01-1 "Адьютор"Classic	шт.	1	13147		13147		–	–	13147
					–		–		13147	–	
43	5908-8000-0085 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой Pozis rk-102 600*610*1620	шт.	37	127855		4730635		–	–	4730635
					–		–		4730635	–	
44	5908-8000-0108 (пл)ТОО "Школьный мир Казахстан"	Беспроводной телефон стандарта DECT+ монохромный принтер лазерный XEROX, WI-FI, Apple AirPrint	шт.	7	55118		385826		–	–	385826
					–		–		385826	–	
45	5908-8000-0085 (пл)ТОО	Весы медицинские ВМЭН-150-50/100-ст-а*	шт.	1	98128		98128		–	–	98128
					–		–		98128	–	
46	5908-8000-0108 (пл)ТОО	Термосумка Т-36сп	шт.	1	25300		25300		–	–	25300
					–		–		25300	–	
		Итого по смете					**121 052 079**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**33 128 281**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**2 487 118**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**1 856 294**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**54 741 393**				
		- оборудование, тенге					**-3 372 248**				
		Накладные расходы, тенге					**24 876 124**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**9 191 412**				
		Итого по акту, тенге					**121 052 079**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 557 765				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					5 047 178				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2 402 415				
		Непредвиденные 2%					3 593 801				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**133 653 238**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. Т К=1,050					**140 335 900**				
		Итого в текущих ценах 2019-2020 г.					**140 335 900,07**				
		НДС (12 %)					16 840 308,01				
		Всего по акту с учетом НДС					**157 176 208,08**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Жанузаков М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокобипроект"

_____ Толеуканов О.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.