Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №48 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 15 мая 2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"

Наименование объекта: 9-ти и 7-ми этажное здание общежития

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			48	04.05.2020						
			1	15.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	1 254 554 714									
в том числе:										
Акт №2 приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.	399 411 857	356 617 730							42 794 127	399 411 857
ВСЕГО выполнено:	**399 411 857**	**356 617 730**							**42 794 127**	**399 411 857**
Минус аванс 30%										119 823 557
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**279 588 300**
К оплате за текущий месяц: Двести семьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысячи триста тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Жанузаков М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №48 от 04 мая 2020 г.

Дополнительное соглашение №1 от 15 мая 2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"

Наименование объекта: 9-ти и 7-ми этажное здание общежития

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г

от 26.10.2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9-ти этажное общежитие										
	Локальная смета 2-1-1 на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000										
	Раздел 7 Лестница Л1										
	7.1 Ступени и косоуры										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,34	3181,27	34,46	16 988	184	8 851	6 434	25 296
					1489,33	16,85	7 953	90	–	1 874	
	7.2 Площадка монолитная ПМ1										
125	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,11	37727,27	1818,18	4 150	200	2 903	996	5 558
					9518,18	427,27	1 047	47	–	412	
128	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 НР = 91 %	т	0,03152	498984,77	1332,49	15 728	42	13 361	2 132	19 289
					73762,69	571,07	2 325	18	–	1 429	
	Раздел 9 Входная группа №1										
	9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт										
133	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,692	19831,72	1094,73	53 387	2 947	46 918	3 820	61 784
					1308,32	251,11	3 522	676	–	4 577	
134	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34136,41	1914,68	68 819	3 860	50 158	14 297	89 765
					7341,77	451,39	14 801	910	–	6 649	
138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00845	677041,42	1301,78	5 721	11	3 582	1 941	8 275
					251834,32	591,72	2 128	5	–	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11	879,73	18,82	9 677	207	6 291	2 984	13 674
					289	2,73	3 179	30	–	1 013	
9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1											
140	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,35	19831,49	1094,47	46 604	2 572	40 958	3 333	53 932
					1308,09	250,64	3 074	589	–	3 995	
141	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283 162	17 984	187 245	74 791	386 589
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	28 636	
142	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9614	20648,01	1356,36	19 851	1 304	277	16 972	39 768
					19003,54	395,26	18 270	380	–	2 946	
9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт											
146	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,52	46416,45	6495,39	70 553	9 873	32 863	27 354	105 740
					18300,66	1475	27 817	2 242	–	7 833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0344	20668,6	1366,28	711	47	10	608	1 424
					19011,63	406,98	654	14	–	106	
	9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт										
150	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46415,38	6496,15	24 136	3 378	11 242	9 358	36 173
					18300	1475	9 516	767	–	2 679	
151	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0128	20625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	
	9.5 Площадка монолитная Пм1										
154	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	22803,52	1680,35	15 552	1 146	12 992	1 538	18 457
					2073,31	404,69	1 414	276	–	1 367	
	9.6 Площадка монолитная ПМ2										
156	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7 Лестница монолитная Лм-1											
158	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	
159	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	
9.8 Стена монолитная См1-2 шт											
161	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35493,57	2498,39	44 154	3 108	27 581	12 922	61 642
					10823,95	590,84	13 465	735	–	4 566	
162	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,1308	20649,85	1353,21	2 701	177	38	2 310	5 411
					19006,12	397,55	2 486	52	–	401	
9.9 Засыпка											
165	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 798
					899,12	–	12 273	-	–	1 689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	-	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	
167	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	83,6	879,57	18,78	73 532	1 570	47 805	22 681	103 910
					288,96	2,76	24 157	231	–	7 697	
	9.10 Покрытие										
168	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37739,09	1828,55	207 565	10 057	145 154	49 830	277 987
					9518,91	437,09	52 354	2 404	–	20 592	
173	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 10 Входная группа №3										
	10.1 Фундамент Фм-1										
174	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	19832,35	1094,12	6 743	372	5 926	483	7 804
					1308,82	252,94	445	86	–	578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34132,48	1914,53	15 974	896	11 642	3 319	20 836
					7341,88	450,85	3 436	211	–	1 543	
179	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3д-5 НР = 91 %	т	0,00528	677083,33	1325,76	3 575	7	2 238	1 214	5 172
					251893,94	757,58	1 330	4	–	383	
180	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,88	879,17	18,75	2 532	54	1 646	781	3 578
					288,89	2,78	832	8	–	265	
		10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1									
181	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	19831,77	1094,79	38 077	2 102	33 463	2 724	44 065
					1308,33	250,52	2 512	481	–	3 264	
182	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283 162	17 984	187 245	74 791	386 589
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	28 636	
183	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20648,48	1356,66	20 060	1 318	280	17 150	40 187
					19003,6	395,27	18 462	384	–	2 977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт										
187	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46414,47	6496,05	35 275	4 937	16 429	13 677	52 868
					18301,32	1475	13 909	1 121	–	3 916	
188	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	
	10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт										
191	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46417,31	6496,15	48 274	6 756	22 485	18 715	72 348
					18300,96	1474,04	19 033	1 533	–	5 359	
192	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0256	20625	1367,19	528	35	7	451	1 058
					18984,38	390,63	486	10	–	78	
	10.5 Площадка монолитная Пм1										
195	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	26640,22	1682,63	19 474	1 230	16 729	1 648	22 812
					2072,5	404,92	1 515	296	–	1 690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.6 Площадка монолитная ПМ2										
197	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	
	10.7 Лестница монолитная Лм-1										
199	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	
200	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	
	10.8 Засыпка										
202	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 798
					899,12	–	12 273	-	–	1 689	
203	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	-	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,1	879,5	18,76	14 160	302	9 206	4 368	20 010
					288,94	2,8	4 652	45	–	1 482	
	10.9 Покрытие										
205	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37739,26	1828,63	173 978	8 430	121 666	41 765	233 003
					9518,87	436,88	43 882	2 014	–	17 259	
210	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 11 Входная группа №4										
	11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1										
211	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	19831,28	1094,41	35 498	1 959	31 197	2 540	41 081
					1308,38	250,84	2 342	449	–	3 043	
212	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	39328,05	2498,02	119 164	7 569	78 798	31 473	162 688
					10824,09	590,43	32 797	1 789	–	12 051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20650,91	1358	10 660	701	149	9 113	21 355
					19004,26	395,2	9 810	204	–	1 582	
11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт											
217	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46417,95	6496,15	36 206	5 067	16 864	14 038	54 263
					18301,28	1475,64	14 275	1 151	–	4 019	
218	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
221	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3д-5 НР = 91 %	т	0,00726	676859,5	1239,67	4 914	9	3 077	1 667	7 108
					251790,63	550,96	1 828	4	–	526	
11.3 Площадка монолитная Пм1											
222	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	26639,69	1681,46	10 203	644	8 765	863	11 951
					2073,11	402,09	794	154	–	885	
11.4 Лестница монолитная Лм-1											
224	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	28189,57	2060	64 836	4 738	49 072	11 040	81 946
					4793,91	480,87	11 026	1 106	–	6 070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12758	20653,71	1363,85	2 635	174	37	2 251	5 277
					18999,84	391,91	2 424	50	–	391	
11.5 Стена монолитная См-1											
227	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35493,57	2498,39	22 077	1 554	13 790	6 461	30 821
					10824,76	590,03	6 733	367	–	2 283	
228	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0609	20640,39	1346,47	1 257	82	18	1 075	2 518
					18998,36	394,09	1 157	24	–	187	
11.6 Засыпка											
231	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,58	899,05	–	9 512	-	-	6 849	17 669
					899,05	–	9 512	-	–	1 309	
232	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	164,65	77,03	1 742	815	-	944	2 901
					87,62	36,29	927	384	–	215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,25	879,57	18,77	40 680	868	26 448	12 548	57 486
					288,95	2,77	13 364	128	–	4 258	
	11.7 Покрытие										
234	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37738,95	1829,07	64 911	3 146	45 393	15 582	86 932
					9518,6	436,63	16 372	751	–	6 439	
239	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0224	677098,21	1339,29	15 167	30	9 495	5 147	21 939
					251875	625	5 642	14	–	1 625	
	Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.39-40)										
	12.1 Стена подпорная монолитная Спм2										
240	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
241	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20648,76	1355,37	4 997	328	70	4 272	10 011
					19004,13	396,69	4 599	96	–	742	
245	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	
12.2 Лестница монолитная Лм2											
246	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44 835	2 884	35 240	6 719	55 678
					4793,57	480	6 711	672	–	4 124	
247	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0766	20639,69	1344,65	1 581	103	22	1 352	3 168
					19007,83	391,64	1 456	30	–	235	
12.3 Засыпка											
249	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
250	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	-	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
	12.4 Каркас металлический										
252	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 658
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
254	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1906	56736,62	27597,06	10 814	5 260	925	4 003	16 003
					24286,46	6154,25	4 629	1 173	–	1 185	
256	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
	Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.44-45)										
	13.1 Стена подпорная монолитная Спм2										
260	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
261	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20648,45	1354	5 063	332	71	4 329	10 143
					19004,89	395,6	4 660	97	–	751	
265	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	
	13.2 Лестница монолитная Лм2										
266	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,32	32023,48	2059,85	42 271	2 719	33 224	6 335	52 495
					4793,94	480,3	6 328	634	–	3 889	
267	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0713	20659,19	1360,45	1 473	97	21	1 259	2 950
					19004,21	392,71	1 355	28	–	219	
	13.3 Засыпка										
269	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
270	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	-	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
13.4 Каркас металлический											
272	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 658
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
273	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422		18 375	-	18 375	-	19 845
					–		-	-	–	1 470	
274	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1894	56726,5	27592,4	10 744	5 226	918	3 979	15 900
					24287,22	6156,28	4 600	1 166	–	1 178	
276	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
277	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464	-	464	-	501
					–		-	-	–	37	

Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.32)

14.1 Стена подпорная монолитная Спм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,54	19831,82	1094,81	30 541	1 686	26 840	2 186	35 345
					1308,44	251,3	2 015	387	–	2 618	
281	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,02	39325,49	2497,06	40 112	2 547	26 525	10 595	54 764
					10823,53	591,18	11 040	603	–	4 057	
282	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2078	20649,66	1357,07	4 291	282	60	3 668	8 596
					19003,85	394,61	3 949	82	–	637	
283	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,009	230520		2 075	-	2 075	-	2 241
					–		-	-	–	166	
284	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1988	229990		45 722	-	45 722	-	49 380
					–		-	-	–	3 658	
285	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00986	498884,38	1318,46	4 919	13	4 179	667	6 033
					73732,25	608,52	727	6	–	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,75	879,54	18,74	7 696	164	5 004	2 373	10 875
					288,91	2,74	2 528	24	–	806	
14.2 Лестница монолитная Лм											
287	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,67	32022,39	2059,7	21 455	1 380	16 863	3 217	26 646
					4794,03	482,09	3 212	323	–	1 974	
288	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0261	20651,34	1341	539	35	8	460	1 079
					19003,83	383,14	496	10	–	80	
289	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	230520		738	-	738	-	797
					–		-	-	–	59	
290	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0229	229990		5 267	-	5 267	-	5 688
					–		-	-	–	421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.3 Каркас металлический										
291	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1) НР = 69 %	т конструкций	0,0488	26516,39	12459,02	1 294	608	328	370	1 797
					7336,07	3647,54	358	178	–	133	
292	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0488	407422		19 882	-	19 882	-	21 473
					–		-	-	–	1 591	
293	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0867	56724,34	27577,85	4 918	2 391	421	1 821	7 278
					24290,66	6147,64	2 106	533	–	539	
294	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0867	456533		39 581	-	39 581	-	42 747
					–		-	-	–	3 166	
295	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0034	717058,82	6176,47	2 438	21	2 201	261	2 915
					63529,41	1470,59	216	5	–	216	
296	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232	-	232	-	251
					–		-	-	–	19	
	Раздел 15 Пожарная лестница										
	15.1 Фундамент Фм										
299	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,042	19831,54	1094,52	40 496	2 235	35 590	2 897	46 865
					1308,03	251,22	2 671	513	–	3 471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	29390,79	1510	185 162	9 513	151 209	24 278	226 195
					3879,37	355,4	24 440	2 239	–	16 755	
301	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	230520		3 573	-	3 573	-	3 859
					–		-	-	–	286	
302	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	230520		2 075	-	2 075	-	2 241
					–		-	-	–	166	
303	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7996	218353		174 595	-	174 595	-	188 563
					–		-	-	–	13 968	
304	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	218353		16 901	-	16 901	-	18 253
					–		-	-	–	1 352	
		15.2 Конструкции металлические									
309	2106-0408-0501	Стойки (Ст1-Ст3)	т	0,5039	407422		205 300	-	205 300	-	221 724
					–		-	-	–	16 424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,063	321336	–	20 244	-	20 244	-	21 864
							-	-	–	1 620	
312	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1018	455632	–	46 383	-	46 383	-	50 094
							-	-	–	3 711	
313	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,1067	434849	–	46 398	-	46 398	-	50 110
							-	-	–	3 712	
314	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13795	544367	–	75 095	-	75 095	-	81 103
							-	-	–	6 008	
315	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2267	261723	–	59 333	-	59 333	-	64 080
							-	-	–	4 747	
316	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0194	267504	–	5 190	-	5 190	-	5 605
							-	-	–	415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027	247337		668	-	668	-	721
					–		-	-	–	53	

Раздел 16 Разные работы

16.1 Вентиляционный блок -12 шт

320	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22803,08	1680	14 822	1 092	12 383	1 464	17 589
					2072,31	403,08	1 347	262	–	1 303	
321	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04215	229990		9 694	-	9 694	-	10 470
					–		-	-	–	776	
322	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	3435,75	1656,33	41 229	19 876	1 419	28 911	75 751
					1661,17	380,58	19 934	4 567	–	5 611	
323	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	31,152	3629		113 051	-	113 051	-	122 095
					–		-	-	–	9 044	

16.2 Световой приямок-2 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,342	19830,41	1093,57	6 782	374	5 961	485	7 848
					1307,02	251,46	447	86	–	581	
325	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,7	30539,63	3173,7	82 457	8 569	50 335	24 251	115 245
					8723,33	1146,67	23 553	3 096	–	8 537	
326	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,007	281662		1 972	-	1 972	-	2 130
					–		-	-	–	158	
327	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00554	230520		1 277	-	1 277	-	1 379
					–		-	-	–	102	
328	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0474	229990		10 902	-	10 902	-	11 774
					–		-	-	–	872	
329	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,07404	229990		17 028	-	17 028	-	18 390
					–		-	-	–	1 362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скобы) НР = 91 % К=2,000;	т	0,02682	253206,56	1342,28	6 791	36	-	6 162	13 989
					251864,28	596,57	6 755	16	–	1 036	
331	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0156	225452		3 517	-	3 517	-	3 798
					–		-	-	–	281	
332	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01122	229990		2 580	-	2 580	-	2 786
					–		-	-	–	206	
333	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,06292	559170,38	9138,59	35 183	575	31 345	3 236	41 493
					51859,5	3448,82	3 263	217	–	3 074	
334	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	3	2888,67	39,67	8 666	119	6 206	2 338	11 885
					780,33	15	2 341	45	–	880	

Локальная смета 2-1-2 на конструкции железобетонные выше отм.0.000

Раздел 1 Колонны

1.2 Каркас на отм. +8,920; +31,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	47	19927,1	2941,44	936 574	138 248	146 026	808 092	1 884 239
					13878,718	692	652 300	32 524	–	139 573	
8	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	18377,4	2448,56	459 435	61 214	99 931	368 824	894 520
					11931,6	570,92	298 290	14 273	–	66 261	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=96,000;	м3	5,76	26296,35	1094,62	151 467	6 305	137 627	8 172	172 410
					1308,16	250,87	7 535	1 445	–	12 771	
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=96,000;	т	1,13472	677075,4	1338,66	768 291	1 519	480 986	260 672	1 111 280
					251855,96	587,81	285 786	667	–	82 317	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 2 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=96,000;	м3	5,76	26296,35	1094,62	151 467	6 305	137 627	8 172	172 410
					1308,16	250,87	7 535	1 445	–	12 771	
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=96,000;	т	0,9504	677075,97	1338,38	643 493	1 272	402 857	218 329	930 768
					251856,06	587,12	239 364	558	–	68 946	
16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 НР = 91 % К=32,000;	т	0,2272	498996,48	1338,03	113 372	304	96 306	15 374	139 046
					73776,41	585,39	16 762	133	–	10 300	

Раздел 2 Ригели

2.2 На отм. +8,920...+31,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	198	3795,49	1342,7	751 506	265 855	24 719	616 850	1 477 825
					2327,94	312,23	460 932	61 822	–	109 468	
	2.4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +26,920										
30	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=5,000;	т	9,57366	20648,22	1356,53	197 679	12 987	2 757	169 006	396 019
					19003,7	395,4	181 935	3 785	–	29 335	
	2.5 Каркасы ригелей на отм.+29,170										
35	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,35666	20648,5	1356,71	69 310	4 554	967	59 256	138 851
					19003,71	395,33	63 789	1 327	–	10 285	
	2.6 Доп.армирование на отм.+2,920....+29,170										
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,21888	677076,02	1337,72	148 198	293	92 779	50 282	214 359
					251856,73	586,62	55 126	128	–	15 878	
	2.7 Доп.армирование на отм.+14,920...+26,920										
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,32832	677076,02	1337,72	222 298	439	139 169	75 423	321 538
					251856,73	586,62	82 690	193	–	23 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.8 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+31,950										
53	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 3 Диафрагмы жесткости										
	3.1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт										
54	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	34,716	50306,53	6775,57	1 746 442	235 221	926 048	578 604	2 511 049
					16856	1459,14	585 173	50 656	–	186 004	
55	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	2,9562	20648,13	1356,47	61 040	4 010	851	52 186	122 284
					19003,72	395,37	56 179	1 169	–	9 058	
60	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0384	677083,33	1343,75	26 000	52	16 277	8 821	37 607
					251854,17	583,33	9 671	22	–	2 786	
	3.2 Дм2-1 шт										
61	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,412	50306,52	6775,57	574 098	77 323	304 414	190 202	825 444
					16856,01	1459,17	192 361	16 652	–	61 144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,00568	20648,72	1357,09	20 766	1 365	290	17 753	41 601
					19003,66	395,35	19 112	398	–	3 082	
3.3 Дм3-1 шт											
68	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,336	50306,68	6775,68	117 516	15 828	62 313	38 934	168 966
					16855,99	1459,25	39 376	3 409	–	12 516	
69	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,42856	20648,68	1356,17	8 849	581	124	7 566	17 728
					19004,11	395,74	8 144	170	–	1 313	
75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01024	677070,31	1328,13	6 933	14	4 340	2 353	10 029
					251875	585,94	2 579	6	–	743	
3.4 Дм4-1 шт											
76	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,932	50306,28	6775,44	147 498	19 866	78 211	48 867	212 074
					16855,93	1459,21	49 422	4 278	–	15 709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,459232	20648,39	1356,18	9 482	623	132	8 107	18 997
					19003,9	395,44	8 727	182	–	1 407	
3.5 Дм5-2 шт											
83	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	10,48	50306,53	6775,57	527 212	71 008	279 554	174 668	758 031
					16855,99	1459,16	176 651	15 292	–	56 150	
84	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,866768	20648,31	1356,57	38 546	2 532	538	32 954	77 220
					19003,75	395,34	35 476	738	–	5 720	
92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,01984	677076,61	1350,81	13 433	27	8 410	4 558	19 430
					251854,84	584,68	4 997	12	–	1 439	
3.6 Дм6-2 шт											
93	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	10,496	50306,48	6775,57	528 017	71 116	279 980	174 934	759 187
					16855,98	1459,15	176 920	15 315	–	56 236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	2,045264	20648,29	1356,5	42 231	2 774	589	36 106	84 604
					19003,71	395,45	38 868	809	–	6 267	
	3.7 Дм7-1 шт										
100	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,28	50306,52	6775,61	265 618	35 775	140 844	88 001	381 909
					16855,98	1459,17	89 000	7 704	–	28 290	
101	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,95244	20648,44	1356,52	19 666	1 292	274	16 814	39 398
					19003,82	395,2	18 100	376	–	2 918	
	3.8 Дм8-2 шт										
108	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	10,496	50306,48	6775,57	528 017	71 116	279 980	174 934	759 187
					16855,98	1459,15	176 920	15 315	–	56 236	
109	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,485264	20648,45	1356,8	30 668	2 015	428	26 220	61 439
					19003,76	395,35	28 226	587	–	4 551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00768	677135,42	1354,17	5 200	10	3 256	1 765	7 522
					251875	625	1 934	5	–	557	
3.9 Дм9-1 шт											
116	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,248	50306,63	6775,53	264 009	35 558	139 991	87 467	379 594
					16856,02	1459,15	88 460	7 658	–	28 118	
117	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,22716	20648,33	1356,63	25 339	1 665	354	21 663	50 762
					19003,55	395,38	23 320	485	–	3 760	
3.10 Дм9-1-1 шт											
124	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,288	50306,51	6775,57	266 021	35 829	141 057	88 134	382 487
					16855,98	1459,15	89 134	7 716	–	28 332	
125	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,232	20648,05	1356,49	25 438	1 671	355	21 749	50 962
					19003,57	395,45	23 412	487	–	3 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.11 Дм10-1 шт											
132	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,36	50306,57 16855,97	6775,6 1459,1	269 643 90 348	36 317 7 821	142 978 –	89 334 28 718	387 695
133	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,886464	20647,88 19003,59	1356,4 395,28	18 304 16 846	1 202 350	255 –	15 649 2 716	36 669
3.12 Дм11-1 шт											
138	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,816	50306,46 16855,99	6775,53 1459,15	342 889 114 890	46 182 9 946	181 816 –	113 601 36 519	493 009
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69872	20648,61 19003,89	1356,77 395,58	14 428 13 278	948 276	201 –	12 335 2 141	28 903
3.13 Дм12-1 шт											
145	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,28	50306,43 16855,99	6775,55 1459,18	366 231 122 712	49 326 10 623	194 193 –	121 334 39 005	526 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,670268	20648,46 19003,74	1356,47 395,66	13 840 12 738	909 265	193 –	11 833 2 053	27 726
	3.14 Дм13-1 шт										
151	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,496	50306,46 16855,98	6775,51 1459,18	377 097 126 352	50 789 10 938	199 956 –	124 934 40 163	542 194
152	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,67596	20648,56 19003,49	1356,89 395,29	13 958 12 846	917 267	195 –	11 933 2 071	27 961
	3.15 Дм14-1 шт										
157	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,12	50306,47 16856,01	6775,56 1459,08	307 876 103 159	41 466 8 930	163 250 –	102 000 32 790	442 666
158	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,829352	20648,41 19003,75	1356,72 395,49	17 125 15 761	1 125 328	239 –	14 641 2 541	34 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.16 Дм15-1 шт											
165	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,388	50306,55	6775,64	371 665	50 058	197 074	123 134	534 383
					16855,98	1459,18	124 532	10 780	–	39 584	
166	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6714	20648,79	1357,16	13 864	911	193	11 853	27 773
					19003,87	395,59	12 759	266	–	2 057	
3.17 Дм16-1 шт											
172	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,4	50306,59	6775,62	372 269	50 140	197 395	123 334	535 251
					16856	1459,14	124 734	10 798	–	39 648	
173	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,75484	20647,55	1356,05	15 586	1 024	217	13 325	31 224
					19003,76	395,32	14 345	298	–	2 313	
3.18 Дм17-1 шт											
179	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,548	50306,52	6775,52	379 714	51 142	201 343	125 801	545 956
					16856,01	1459,19	127 229	11 014	–	40 441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69184	20648,13	1356,38	14 285	938	199	12 213	28 618
					19003,82	395,47	13 148	274	–	2 120	
3.19 Дм18-1 шт											
185	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,548	50306,52	6775,52	379 714	51 142	201 343	125 801	545 956
					16856,01	1459,19	127 229	11 014	–	40 441	
186	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,68432	20648,23	1356,68	14 130	928	197	12 080	28 307
					19003,39	395,14	13 004	270	–	2 097	
3.20 Дм19-1 шт											
191	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,372	50306,62	6775,69	370 860	49 950	196 648	122 868	533 227
					16856	1459,2	124 262	10 757	–	39 498	
192	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,73928	20648,2	1356,45	15 265	1 003	213	13 051	30 581
					19003,9	395,52	14 049	292	–	2 265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.21 Дм20-1 шт											
198	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,88	50306,64	6775,66	245 496	33 065	130 174	81 334	352 977
					16855,98	1459,18	82 257	7 121	–	26 146	
199	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,79828	20648,9	1356,92	16 484	1 083	230	14 092	33 022
					19003,86	395,35	15 170	316	–	2 446	
3.22 Дм21-1 шт											
205	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,548	50306,52	6775,52	379 714	51 142	201 343	125 801	545 956
					16856,01	1459,19	127 229	11 014	–	40 441	
206	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,67784	20648,53	1356,66	13 996	920	195	11 966	28 039
					19003,89	395,37	12 882	268	–	2 077	
3.23 Дм22-1 шт											
211	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,408	50306,64	6775,65	372 672	50 194	197 608	123 467	535 830
					16855,99	1459,13	124 869	10 809	–	39 691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69136	20648,58	1356,75	14 276	938	199	12 205	28 599
					19003,7	395,16	13 138	273	–	2 118	
3.24 Дм23-2 шт											
218	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	18,224	50306,54	6775,57	916 786	123 478	486 125	303 735	1 318 164
					16855,994	1459,15	307 184	26 592	–	97 642	
219	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,924016	20648,06	1356,54	39 727	2 610	554	33 965	79 587
					19003,58	395,42	36 563	761	–	5 895	
3.25 Дм24-1 шт											
223	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,044	50306,49	6775,55	505 278	68 054	267 923	167 401	726 494
					16855,99	1459,18	169 302	14 656	–	53 814	
224	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,22228	20648,3	1356,48	25 238	1 658	352	21 577	50 560
					19003,83	395,33	23 228	483	–	3 745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00384	677083,33	1354,17	2 600	5	1 628	882	3 761
					251875	625	967	2	–	279	
	3.26 Дм25-1 шт										
230	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12,792	50306,63	6775,61	643 522	86 674	341 227	213 202	925 262
					16856	1459,16	215 622	18 666	–	68 538	
231	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,40155	20647,85	1356,36	28 939	1 901	403	24 742	57 975
					19003,6	395,28	26 634	554	–	4 294	
237	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03552	498997,75	1340,09	17 724	48	15 056	2 403	21 739
					73772,52	585,59	2 620	21	–	1 610	
	Раздел 4 Перекрытие										
	4.2 Сборные плиты на отм.+5,920										
251	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	33,7	39141,87	4631,63	1 319 081	156 086	815 742	346 845	1 799 200
					10304,24	1005,79	347 253	33 895	–	133 274	
252	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 908
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	
4.8 Сборные плиты на отм.+20,920											
314	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
315	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
317	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1 784 478	211 157	1 103 550	469 217	2 433 991
					10304,26	1005,75	469 771	45 852	–	180 296	
318	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	
321	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 908
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9 Сборные плиты на отм.+23,920											
324	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
325	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
327	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1 784 478	211 157	1 103 550	469 217	2 433 991
					10304,26	1005,75	469 771	45 852	–	180 296	
328	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	
331	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 908
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	
4.10 Монолитные участки на отм.+11,920....+23,920											
334	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=5,000;	м3	29,82	41047,22	1828,53	1 224 028	54 527	885 649	270 163	1 613 726
					9518,86	436,955	283 852	13 030	–	119 535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,128	677078,13	1335,94	86 666	171	54 257	29 405	125 357
					251859,38	585,94	32 238	75	–	9 286	
340	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 % К=5,000;	т арматуры	7,618	287256,63	1246,52	2 188 321	9 496	1 752 064	509 176	2 913 297
					56020,08	622,74	426 761	4 744	–	215 800	
4.11 Сборные плиты на отм.+26,920											
341	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6013,17	966,92	72 158	11 603	28 501	41 121	122 341
					2671,17	232,83	32 054	2 794	–	9 062	
342	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
344	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	38,14	39141,82	4631,62	1 492 869	176 650	923 215	392 540	2 036 242
					10304,25	1005,74	393 004	38 359	–	150 833	
345	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	32433,7	2614,13	29 839	2 405	18 514	8 606	41 521
					9695,65	583,7	8 920	537	–	3 076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111 636	7 843	74 705	28 066	150 878
					9696	584,67	29 088	1 754	–	11 176	
	4.12 Монолитные участки на отм.+26,920										
351	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	15,43	41047,18	1828,52	633 358	28 214	458 268	139 793	835 003
					9518,86	437,01	146 876	6 743	–	61 852	
356	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0176	677045,45	1306,82	11 916	23	7 460	4 043	17 236
					251875	568,18	4 433	10	–	1 277	
357	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,5027	287256,27	1246,42	431 660	1 873	345 606	100 438	574 666
					56019,83	622,88	84 181	936	–	42 568	
	4.13 Сборные плиты на отм.+29,170										
358	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	6013,18	966,91	66 145	10 636	26 126	37 693	112 145
					2671,18	232,73	29 383	2 560	–	8 307	
359	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	42,39	39141,83	4631,63	1 659 222	196 335	1 026 090	436 282	2 263 144
					10304,25	1005,76	436 797	42 634	–	167 640	
362	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32435,56	2614,44	29 192	2 353	18 113	8 418	40 619
					9695,56	583,33	8 726	525	–	3 009	
365	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00148	677027,03	1351,35	1 002	2	627	339	1 448
					252027,03	–	373	-	–	107	
366	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111 636	7 843	74 705	28 066	150 878
					9696	584,67	29 088	1 754	–	11 176	
		4.14 Монолитные участки на отм.+29,170									
369	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	13,67	41047,26	1828,53	561 116	24 996	405 997	123 847	739 760
					9518,87	436,94	130 123	5 973	–	54 797	
374	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,4823	287256,97	1246,71	425 801	1 848	340 914	99 075	566 866
					56020,37	622,68	83 039	923	–	41 990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15 Сборные плиты на отм.+31,450											
375	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7706	1270,25	30 824	5 081	11 802	17 928	52 652
					3485,25	313	13 941	1 252	–	3 900	
377	1107-0105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4035,5	987,5	8 071	1 975	1 189	6 443	15 675
					2453,5	276,5	4 907	553	–	1 161	
379	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	7,48	37212,43	2614,44	278 349	19 556	186 267	69 977	376 192
					9695,99	584,49	72 526	4 372	–	27 866	
380	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	32442,86	2614,29	2 271	183	1 409	655	3 160
					9700	585,71	679	41	–	234	
384	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677333,33	1333,33	1 016	2	636	344	1 469
					252000	–	378	-	–	109	
385	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	0,1037	287251,69	1243,97	29 788	129	23 850	6 931	39 657
					56017,36	626,81	5 809	65	–	2 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Шахта лифта на отм.+28,400										
	5.1 Стены монолитные										
386	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	47870,7	6775,78	122 549	17 346	62 052	42 667	178 433
					16855,86	1459,38	43 151	3 736	–	13 217	
387	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1363	20645,63	1357,3	2 814	185	39	2 406	5 638
					19002,2	396,18	2 590	54	–	418	
	5.2 Покрытие шахты лифта										
390	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,22	37739,34	1828,69	46 042	2 231	32 198	11 054	61 664
					9518,85	437,7	11 613	534	–	4 568	
391	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0936	20641,03	1346,15	1 932	126	27	1 653	3 872
					19006,41	395,3	1 779	37	–	287	
394	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0124	677016,13	1290,32	8 395	16	5 256	2 849	12 144
					251854,84	645,16	3 123	8	–	900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Лестница Л1										
	6.1 Ступени и косоуры										
395	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	2,50002	78668,91	25843,11	196 674	64 608	25 568	88 510	307 998
					42598,64	8711,03	106 497	21 778	–	22 815	
397	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,7	3181,29	34,48	482 602	5 231	251 452	182 798	718 632
					1489,25	16,99	225 919	2 578	–	53 232	
398	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=185,000;	м ступеней	99,9	1464,98	54,14	146 351	5 409	3 704	164 752	335 992
					1373,76	23,84	137 239	2 382	–	24 888	
401	1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,53109	56725,98	27590,24	30 127	14 653	2 574	11 155	44 584
					24288,26	6152,35	12 899	3 267	–	3 303	
405	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,10224	717090,67	6038,73	73 315	617	66 189	7 853	87 662
					63666,37	1426,06	6 509	146	–	6 493	
	6.2 Площадка монолитная ПМ3-10шт										
407	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=10,000;	м3	1,644	37739,42	1828,71	62 044	3 006	43 388	14 895	83 093
					9518,98	436,98	15 649	718	–	6 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=10,000;	т	0,0285	499052,63	1368,42	14 223	39	12 081	1 928	17 443
					73789,47	561,4	2 103	16	–	1 292	
	6.3 Площадка монолитная ПМ4-9шт										
411	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	1,08	37739,51	1828,7	40 759	1 975	28 503	9 785	54 587
					9518,83	437,04	10 280	472	–	4 043	
	6.4 Площадка монолитная ПМ5-1шт										
414	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,611	37741,41	1829,79	23 060	1 118	16 126	5 536	30 884
					9518,82	436,99	5 816	267	–	2 288	
417	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0111	498918,92	1261,26	5 538	14	4 705	751	6 792
					73783,78	540,54	819	6	–	503	
	Раздел 8 Пожарная лестница										
424	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	15,97609	74796,21	25843,12	1 194 951	412 872	163 389	522 923	1 855 304
					38726	8711,08	618 690	139 169	–	137 430	
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
428	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	108	3435,7	1656,32	371 056	178 883	12 767	260 203	681 760
					1661,17	380,6	179 406	41 105	–	50 501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5066	2517,58	60 792	30 211	1 804	42 148	111 175
					2398,08	578,5	28 777	6 942	–	8 235	
	Раздел 10 Парапет										
	10.1 Парапет на отм.+29,170										
431	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,97	53876,29	7471,64	429 394	59 549	196 160	170 223	647 586
					21792,35	1677,92	173 685	13 373	–	47 969	
432	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92882	20648,78	1356,56	19 179	1 260	268	16 396	38 421
					19003,68	395,12	17 651	367	–	2 846	
435	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0605	677074,38	1338,84	40 963	81	25 645	13 898	59 250
					251851,24	595,04	15 237	36	–	4 389	
	10.2 Парапет на отм.+31,450										
436	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,37	53875,11	7470,89	127 684	17 706	58 330	50 619	192 567
					21792,41	1678,06	51 648	3 977	–	14 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,15816	20656,3	1359,38	3 267	215	46	2 793	6 545
					19006,07	398,33	3 006	63	–	485	

Локальная смета 2-1-3 на Общестроительные работы ниже отм.0.000

Раздел 2 Окна

22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	10,08	2821,92	174,7	28 445	1 761	13 187	12 923	44 677
					1338,99	85,52	13 497	862	–	3 309	
24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	3,6	3549,44	173,89	12 778	626	6 504	5 357	19 586
					1568,89	84,44	5 648	304	–	1 451	
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	2,7	3140,37	168,15	8 479	454	3 532	4 248	13 745
					1664,07	84,07	4 493	227	–	1 018	

4.2 Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	730,88	28,1	137 551	5 289	65 516	65 343	219 126
					354,65	14,71	66 746	2 768	–	16 232	
56	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	95,92	4,86	18 053	915	16 336	1 184	20 776
					4,26	2,43	802	458	–	1 539	
4.3 Тип 2											
60	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,48	769,66	28,71	26 538	990	13 187	12 096	41 725
					358,5	14,7	12 361	507	–	3 091	
61	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	103,44	104,68	4,86	10 828	503	9 867	667	12 415
					4,43	2,44	458	252	–	920	
62	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03276	15659,34	1404,15	513	46	1	442	1 031
					14224,66	610,5	466	20	–	76	
4.4 Тип 3											
67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,75	769,67	28,71	88 320	3 295	43 888	40 256	138 862
					358,49	14,71	41 137	1 688	–	10 286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	459	104,68	4,86	48 050	2 232	43 784	2 961	55 092
					4,43	2,43	2 034	1 116	–	4 081	
69	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,75	1560,04	80,98	179 015	9 293	89 239	77 022	276 520
					701,38	12,68	80 483	1 455	–	20 483	
70	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,75	989,29	40,26	113 521	4 620	60 340	46 428	172 745
					423,19	7,23	48 561	830	–	12 796	
71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,75	769,67	28,71	88 320	3 295	43 888	40 256	138 861
					358,49	14,71	41 137	1 688	–	10 286	
		Раздел 5 Внутренняя отделка									
		5.1 Стены									
76	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,09	1510,96	79,02	613 587	32 089	178 819	342 985	1 033 098
					991,6	64,15	402 679	26 052	–	76 526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	783,15	874,73	7,28	685 042	5 703	121 677	447 690	1 223 351
					712,08	2,491	557 662	1 951	–	90 619	
5.3 Откосы											
86	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,28	3304,98	44,53	67 025	903	18 313	38 634	114 112
					2357,45	23,87	47 809	484	–	8 453	
87	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1828,35	6,06	8 447	28	6 392	1 551	10 798
					438,74	3,03	2 027	14	–	800	
88	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382		2 166	-	2 166	-	2 339
					–		-	-	–	173	
Раздел 7 Разные работы											
7.2 РЖ-1											
106	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1512	49	1 512	49	127	1 323	3 062
					1336	14	1 336	14	–	227	
7.3 Утепление стен венткамеры											
109	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,63	580,92	6,91	14 889	177	10 281	3 435	19 790
					172,88	3,47	4 431	89	–	1 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	25,63	1961,37	14,94	50 270	383	33 211	15 148	70 651
					650,64	6,05	16 676	155	–	5 233	
111	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	25,63	1828,4	6,09	46 862	156	35 459	8 607	59 907
					438,82	3,04	11 247	78	–	4 438	
	7.5 Обшивка наружных стен ПС1										
117	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,12	1906,87	14,81	28 832	224	18 771	8 936	40 789
					650,6	6,08	9 837	92	–	3 021	
118	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм НР = 76 %	м2 поверхности	15,12	888,29	11,9	13 431	180	-	10 139	25 456
					876,39	5,95	13 251	90	–	1 886	
	7.9 Световой приямок-2 шт										
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,52	769,74	28,95	1 170	44	581	533	1 839
					358,55	14,47	545	22	–	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,52	152,63	3,29	232	5	20	196	463
					136,18	1,32	207	2	–	34	
143	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	10	879,6	18,7	8 796	187	5 719	2 714	12 431
					289	2,8	2 890	28	–	921	

Локальная смета 2-1-4 на Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные

1.1 Кирпичные стены и перегородки

1	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	193,1	30258,35	2710,35	5 842 887	523 369	4 231 979	1 123 256	7 523 434
					5632	622,8	1 087 539	120 263	–	557 291	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	125,8	28263,83	2409,2	3 555 590	303 077	2 646 409	628 445	4 518 758
					4818	553,6	606 104	69 643	–	334 723	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,7	4758,21	250,59	726 579	38 265	435 452	243 455	1 047 637
					1655,94	58,4	252 862	8 918	–	77 603	

1.2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2397	353049,65	2244,47	84 626	538	67 514	15 580	108 222
					69144,76	746,77	16 574	179	–	8 017	
1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)											
5	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство НР = 91 %	м3	4,822	53876,4	7471,59	259 792	36 028	118 681	102 988	391 802
					21792,41	1677,93	105 083	8 091	–	29 022	
8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,02132	677063,79	1313,32	14 435	28	9 037	4 898	20 880
					251876,17	562,85	5 370	12	–	1 547	
10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,2152	677072,49	1338,29	145 706	288	91 219	49 437	210 754
					251854,09	590,15	54 199	127	–	15 611	
1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)											
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,261	43969,35	4283,52	11 476	1 118	6 320	3 896	16 602
					15471,26	931,03	4 038	243	–	1 230	
1.5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+23.920 (КЖ2 л.88)											
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=8,000;	т металлических изделий	1,1304	353052,9	2244,34	399 091	2 537	318 391	73 477	510 373
					69146,32	747,52	78 163	845	–	37 805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+23,920 (КЖ2 л.88)										
18	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	31,6	53876,3	7471,68	1 702 491	236 105	777 746	674 912	2 567 595
					21792,41	1677,88	688 640	53 021	–	190 192	
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 НР = 91 % К=8,000;	т	1,3248	677076,54	1339,07	896 991	1 774	561 558	304 338	1 297 435
					251856,13	587,26	333 659	778	–	96 106	
24	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка 3д-3 НР = 91 % К=8,000;	т	0,0592	499003,38	1334,46	29 541	79	25 094	4 007	36 232
					73783,78	591,22	4 368	35	–	2 684	
	1.7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)										
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15542	353049,8	2239,09	54 871	348	43 776	10 103	70 172
					69148,11	746,36	10 747	116	–	5 198	
	1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)										
26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	3,545	53876,73	7472,21	190 993	26 489	87 250	75 714	288 044
					21792,38	1677,86	77 254	5 948	–	21 337	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 % К=4,000;	т	0,00328	676829,27	1219,51	2 220	4	1 390	753	3 211
					251829,27	609,76	826	2	–	238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21177	677074,18	1336,36	143 384	283	89 765	48 650	207 397
					251858,15	590,26	53 336	125	–	15 363	
	1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.90)										
33	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,032	53812,5	7437,5	1 722	238	787	683	2 597
					21781,25	1687,5	697	54	–	192	
	Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ										
	2.1 ПС1										
36	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	915,3	3113,15	28,24	2 849 470	25 848	1 654 005	1 062 068	4 224 461
					1277,85	11,43	1 169 617	10 459	–	312 923	
37	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1054,8	3439,72	31,24	3 628 217	32 955	2 171 176	1 293 483	5 315 436
					1350,1	12,44	1 424 086	13 117	–	393 736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2 ПС2										
39	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	546,5	3409,25	28,24	1 863 157	15 433	1 149 378	634 132	2 697 072
					1277,85	11,43	698 346	6 245	–	199 783	
	2.3 ПС3										
41	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	329,76	3924,65	31,24	1 294 192	10 303	838 680	404 379	1 834 457
					1350,1	12,44	445 209	4 101	–	135 886	
	2.4 ПС4										
43	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,2	2121,96	28,24	129 864	1 728	49 932	71 013	216 947
					1277,84	11,42	78 204	699	–	16 070	
	2.5 ПС5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	389,58	5419,23	51,93	2 111 225	20 230	1 399 857	629 684	2 960 182
					1774,06	21,85	691 138	8 511	–	219 273	
47	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,7	5808,14	56,04	1 734 891	16 739	1 175 133	495 042	2 408 328
					1817,94	23,53	543 019	7 028	–	178 395	
	2.6 ПС6										
49	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	79,47	1907,02	14,9	151 551	1 184	98 662	46 967	214 399
					650,62	6,05	51 705	481	–	15 881	
50	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм НР = 80 %	м2	79,47	432,88	3,32	34 401	264	12 016	17 765	56 339
					278,36	1,07	22 121	85	–	4 173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.7 ПС7										
52	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	465,33	3668	28,24	1 706 829	13 140	1 099 067	539 946	2 426 517
					1277,85	11,43	594 622	5 318	–	179 742	
	2.8 ПС8										
53	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	95,3	1907,05	14,91	181 742	1 421	118 316	56 323	257 110
					650,63	6,04	62 005	576	–	19 045	
54	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	95,3	432,89	3,33	41 254	317	14 409	21 304	67 563
					278,36	1,07	26 528	102	–	5 005	
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
56	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	569,625	2135,82	171,58	1 216 618	97 734	558 905	547 833	1 905 607
					983,07	85,54	559 979	48 724	–	141 156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %									
			м2	19,2	2415,68	173,85	46 381	3 338	19 385	22 789	74 704
					1232,19	86,61	23 658	1 663	–	5 534	
60	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %									
			м2	15,5	3549,42	173,87	55 016	2 695	28 004	23 063	84 325
					1568,84	84,39	24 317	1 308	–	6 246	
62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %									
			м2	1,16	3549,14	174,14	4 117	202	2 095	1 726	6 311
					1568,97	84,48	1 820	98	–	467	
64	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %									
			м2	2,835	2135,8	171,43	6 055	486	2 782	2 726	9 484
					983,07	85,36	2 787	242	–	702	

3.5 Дверь балконная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	2,4	3486,67	180	8 368	432	4 215	3 540	12 860
					1550,42	88,33	3 721	212	–	953	
Раздел 5 Утепление чердачного пространства											
117	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	485,82	580,93	6,92	282 228	3 364	194 868	65 115	375 130
					172,9	3,46	83 996	1 681	–	27 787	
118	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,180;	м3 изоляции	83,5056	15637,11	1703,25	1 305 786	142 231	-	937 002	2 422 211
					13933,86	830,4	1 163 555	69 342	–	179 423	
121	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	463,92	638,94	102,13	296 415	47 381	139 796	111 958	441 043
					235,47	26,85	109 238	12 456	–	32 670	
122	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	6958,8	18,39	1,51	127 992	10 542	111 381	8 241	147 132
					0,87	0,42	6 069	2 889	–	10 899	
123	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,33609	15668,85	1416,07	20 935	1 892	42	18 046	42 099
					14221,35	621,22	19 001	830	–	3 118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,8	807,89	25,21	94 362	2 945	67 158	22 780	126 513
					207,7	4,3	24 259	502	–	9 371	
126	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	23,094	23056,38	1419,5	532 464	32 782	49 543	354 494	957 915
					19491,6	705,85	450 139	16 301	–	70 957	
	Раздел 6 Полы										
	6.2 Тип 1										
133	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3246,81	353,28	31,04	1 147 026	100 767	-	1 031 240	2 352 527
					322,24	15,65	1 046 259	50 805	–	174 261	
135	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3246,81	769,68	28,71	2 498 999	93 231	1 241 813	1 139 003	3 929 042
					358,49	14,71	1 163 955	47 750	–	291 040	
136	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,400;	м2 стяжки	17532,774	104,68	4,86	1 835 402	85 260	1 672 458	113 101	2 104 383
					4,43	2,43	77 684	42 636	–	155 880	
137	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	9,41575	15669,49	1416,56	147 540	13 338	295	127 174	296 691
					14221,6	620,77	133 907	5 845	–	21 977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3 Тип 2										
140	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	353,28	31,04	108 640	9 544	-	97 674	222 819
					322,24	15,65	99 096	4 812	–	16 505	
142	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	1560,05	80,99	479 748	24 907	239 154	206 412	741 053
					701,38	12,68	215 687	3 900	–	54 893	
143	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	989,29	40,27	304 226	12 383	161 705	124 420	462 938
					423,19	7,23	130 138	2 224	–	34 292	
144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	307,52	769,68	28,71	236 691	8 830	117 618	107 880	372 137
					358,49	14,71	110 243	4 523	–	27 566	
145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	1537,6	104,68	4,86	160 962	7 477	146 672	9 919	184 551
					4,43	2,43	6 813	3 739	–	13 670	
146	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,89181	15669,26	1416,22	13 974	1 263	28	12 046	28 102
					14221,64	621,21	12 683	554	–	2 082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.4 Тип 3										
149	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	194,13	353,28	31,04	68 582	6 025	-	61 659	140 660
					322,24	15,65	62 557	3 038	–	10 419	
151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	194,13	769,69	28,72	149 419	5 575	74 250	68 102	234 923
					358,49	14,71	69 594	2 855	–	17 402	
152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	388,26	104,68	4,9	40 644	1 888	37 036	2 504	46 600
					4,43	2,43	1 720	944	–	3 452	
153	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,56298	15668,41	1415,68	8 821	797	18	7 603	17 738
					14220,75	619,92	8 006	349	–	1 314	
	6.5 Тип 3*										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	111,6	769,69	28,72	85 897	3 205	42 684	39 150	135 051
					358,49	14,7	40 008	1 641	–	10 004	
158	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,32364	15668,64	1415,15	5 071	458	10	4 372	10 198
					14222,59	621,06	4 603	201	–	755	
	6.6 Тип 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	353,28	31,03	74 700	6 562	-	67 160	153 209
					322,24	15,65	68 138	3 309	–	11 349	
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	1560,06	80,99	329 875	17 126	164 443	141 929	509 548
					701,38	12,68	148 306	2 682	–	37 744	
165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	989,29	40,27	209 186	8 515	111 188	85 551	318 316
					423,19	7,23	89 483	1 529	–	23 579	
166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	211,45	769,67	28,71	162 747	6 071	80 873	74 178	255 879
					358,49	14,71	75 803	3 110	–	18 954	
167	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	422,9	104,68	4,86	44 271	2 056	40 341	2 728	50 759
					4,43	2,43	1 874	1 028	–	3 760	
168	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,61321	15670	1417,13	9 609	869	19	8 283	19 323
					14221,88	621,32	8 721	381	–	1 431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.7 Тип 5										
171	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,61	353,28	31,03	13 640	1 198	-	12 263	27 975
					322,25	15,64	12 442	604	–	2 072	
173	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,61	769,67	28,72	29 717	1 109	14 767	13 544	46 722
					358,48	14,71	13 841	568	–	3 461	
174	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	115,83	104,69	4,87	12 126	564	11 049	747	13 903
					4,43	2,43	513	282	–	1 030	
	6.8 Тип 6										
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,79	353,29	31,04	13 704	1 204	-	12 321	28 107
					322,25	15,65	12 500	607	–	2 082	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,79	769,68	28,72	29 856	1 114	14 836	13 607	46 940
					358,49	14,69	13 906	570	–	3 477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,58	104,68	4,86	8 121	377	7 400	501	9 312
					4,43	2,44	344	189	–	690	
180	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11249	15681,39	1422,35	1 764	160	4	1 520	3 547
					14223,49	622,28	1 600	70	–	263	
6.9 Тип 7											
183	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,29	353,35	31,08	4 696	413	-	4 222	9 631
					322,27	15,65	4 283	208	–	713	
185	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,29	769,68	28,74	10 229	382	5 083	4 661	16 082
					358,47	14,67	4 764	195	–	1 191	
186	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	26,58	104,7	4,89	2 783	130	2 535	172	3 191
					4,44	2,45	118	65	–	236	
187	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03854	15646,08	1401,14	603	54	1	521	1 213
					14218,99	622,73	548	24	–	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.1 Потолок 1 этаж										
192	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	148,39	2616,23	14,39	388 223	2 135	201 507	166 886	599 518
					1243,89	5,71	184 581	848	–	44 409	
193	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	38,61	469,1	6,09	18 112	235	-	13 676	34 331
					463,01	3,06	17 877	118	–	2 543	
	7.2 Стены 1 этаж										
199	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,32	1510,96	79,01	381 246	19 937	111 108	213 110	641 904
					991,6	64,15	250 201	16 187	–	47 548	
200	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,92	3181,28	34,48	270 154	2 928	140 759	102 328	402 281
					1489,25	16,99	126 467	1 443	–	29 799	
	7.3 Потолок 2-9 этажи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=8,000;	м2 потолка	633,84	2616,23	14,38	1 658 272	9 115	860 731	712 842	2 560 803
					1243,89	5,71	788 426	3 621	–	189 689	
210	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,52	3367,8	34,49	335 163	3 432	166 767	133 324	505 967
					1657,6	16,99	164 964	1 691	–	37 479	
		7.4 Стены 2-9 этажи									
212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1048,16	1510,96	79,02	1 583 727	82 823	461 549	885 278	2 666 525
					991,6	64,15	1 039 355	67 243	–	197 520	
213	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=8,000;	м2 отделываемой поверхности	4383,60	874,73	7,28	3 834 456	31 922	681 078	2 505 900	6 847 584
					712,08	2,49	3 121 456	10 919	–	507 228	
		7.6 Стены технический этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,84	1510,96	79,01	78 328	4 096	22 827	43 784	131 881
					991,61	64,14	51 405	3 325	–	9 769	
224	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,85	1241,94	74,25	59 427	3 553	16 312	34 008	100 910
					826,79	61,61	39 562	2 948	–	7 475	
225	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,69	3181,31	34,48	667 089	7 231	347 577	252 675	993 345
					1489,25	16,99	312 281	3 563	–	73 581	
					97,8	0,39	0	0	–	0	
		Раздел 8 Наружная отделка									
		8.4 Балкон									
238	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,53	769,72	28,82	5 796	217	2 880	2 641	9 112
					358,43	14,74	2 699	111	–	675	
		Раздел 9 Кровля									
		9.1 Кровля									
247	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	484,532	580,93	6,924	281 480	3 355	194 352	64 941	374 135
					172,89	3,46	83 773	1 676	–	27 714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,115;	м3 утеплителя	55,72118	17285,28	1726,61	963 156	96 209	720 624	158 740	1 211 648
					2625,99	470,56	146 323	26 220	–	89 752	
249	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	484,532	685,02	102,13	331 915	49 487	168 337	116 932	484 755
					235,47	26,85	114 091	13 009	–	35 908	
250	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7267,98	21,47	1,52	156 008	11 011	138 659	8 608	177 785
					0,87	0,42	6 338	3 018	–	13 169	
251	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,39545	15669,5	1416,03	21 866	1 976	44	18 848	43 971
					14221,94	620,59	19 846	866	–	3 257	
253	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	484,532	1266,72	14,74	613 767	7 144	534 459	68 752	737 121
					148,94	5,3	72 164	2 566	–	54 602	
254	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	484,532	515,27	6,99	249 665	3 385	213 611	31 182	303 315
					67,42	2,53	32 669	1 224	–	22 468	

9.2 Над машинным помещением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	45,45	1266,69	14,74	57 571	670	50 132	6 449	69 142
					148,93	5,3	6 769	241	–	5 122	
256	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	45,45	515,29	7,02	23 420	319	20 037	2 925	28 453
					67,41	2,53	3 064	115	–	2 108	
257	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %	м2 кровли	14,14	1150,57	14,78	16 269	209	13 954	2 007	19 738
					148,94	5,37	2 106	76	–	1 462	
258	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	14,14	515,28	7	7 286	99	6 234	910	8 852
					67,4	2,55	953	36	–	656	
259	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) НР = 92 %	м2 кровли	3,24	1150,93	15,12	3 729	49	3 197	460	4 524
					149,07	5,25	483	17	–	335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	4,545	15636,96	1703,19	71 070	7 741	-	50 998	131 833
					13933,77	830,36	63 329	3 774	–	9 765	
262	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	45,45	684,97	102,11	31 132	4 641	15 789	10 969	45 469
					235,47	26,86	10 702	1 221	–	3 368	
263	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=60,000;	м2 стяжки	2727	21,46	1,51	58 535	4 131	52 026	3 229	66 705
					0,87	0,42	2 378	1 132	–	4 941	
264	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1309	15676,09	1420,93	2 052	186	4	1 768	4 126
					14224,6	618,79	1 862	81	–	306	
266	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	48,59	580,92	6,92	28 227	336	19 490	6 512	37 518
					172,9	3,46	8 401	168	–	2 779	
267	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,156	23051,28	1416,67	3 596	221	334	2 395	6 470
					19493,59	705,13	3 041	110	–	479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	3387,5	34,62	10 569	108	5 815	3 759	15 474
					1489,1	16,99	4 646	53	–	1 146	
270	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05349	78014,58	6038,51	4 173	323	445	4 108	8 943
					63656,76	1420,83	3 405	76	–	662	
274	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,0746	3206,93	13,97	106 068	462	68 378	34 364	151 667
					1125,58	3,75	37 228	124	–	11 235	
	9.6 Ограждение кровли										
297	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	75,08	102,42	23,11	7 690	1 735	524	5 452	14 193
					72,34	6,59	5 431	495	–	1 051	
299	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,44	92,27	2,37	1 517	39	716	529	2 210
					46,35	0,24	762	4	–	164	
300	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,88	84,98	1,64	2 794	54	1 849	622	3 689
					27,1	0,3	891	10	–	273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 10 Ограждения лестниц										
301	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	110,815	3782,48	84,32	419 156	9 344	132 732	331 936	811 179
					2500,38	38,1	277 080	4 222	–	60 087	
302	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=8,000;	м ограждения	11,2	708,21	78,13	7 932	875	829	7 812	17 004
					556,07	35	6 228	392	–	1 259	
303	2106-0510-0101	Ограждения	т	1,24847	651627		813 537	-	813 537	-	878 620
					–		-	-	–	65 083	
304	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05945	564793,94	6038,69	33 577	359	29 433	4 567	41 196
					63666,95	1429,77	3 785	85	–	3 052	
	Раздел 11 Ограждения входных групп										
	11.1 Входная группа 1										
309	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,10918	651627		71 145	-	71 145	-	76 837
					–		-	-	–	5 692	
	11.2 Входная группа 3										
313	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,07389	651627		48 149	-	48 149	-	52 001
					–		-	-	–	3 852	
	11.3 Входная группа 5										
317	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0856	651627		55 779	-	55 779	-	60 241
					–		-	-	–	4 462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.5 Балконные ограждения										
394	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,22834	74800,74	25843,04	17 080	5 901	2 336	7 474	26 518
					38727,34	8710,69	8 843	1 989	–	1 964	
398	1106-0601-0201	Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) НР = 91 %	м3	0,166	79728,92	11421,69	13 235	1 896	6 003	5 246	19 960
					32144,58	2584,34	5 336	429	–	1 478	
400	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01368	677046,78	1315,79	9 262	18	5 799	3 142	13 397
					251827,49	584,8	3 445	8	–	992	
	Локальная смета 2-1-5 на водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)										
36	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	4952,45	48,55	99 049	971	83 703	14 485	122 617
					718,75	20,3	14 375	406	–	9 083	
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	95,95	1	1 919	20	144	1 720	3 930
					87,75	–	1 755	-	–	291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
39	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2375,33	21	7 126	63	5 664	1 396	9 203
					466,33	8,33	1 399	25	–	682	
40	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10 177	125	7 254	2 793	14 008
					466,33	8,67	2 798	52	–	1 038	
41	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2824	20	1 412	10	1 169	233	1 777
					466	10	233	5	–	132	
42	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2374	21	2 374	21	1 887	465	3 066
					466	8	466	8	–	227	
43	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1694	20	847	10	604	233	1 166
					466	10	233	5	–	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	3,4	17631,18	289,12	59 946	983	48 258	10 776	76 380
					3148,53	85,59	10 705	291	–	5 658	
46	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3,4	1445,59	7,65	4 915	26	917	3 940	9 564
					1168,24	2,35	3 972	8	–	708	
47	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	4060	68,33	2 436	41	1 781	616	3 297
					1023,33	25	614	15	–	244	

Локальная смета 2-1-6 на водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

9	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	91	1913,73	22,89	174 149	2 083	593	168 080	369 608
					1884,32	0,41	171 473	37	–	27 378	
11	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	77	1732,23	19,34	133 382	1 489	601	128 687	283 034
					1705,09	0,27	131 292	21	–	20 966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	144	1588,74	16,37	228 779	2 357	1 397	220 548	485 274
					1562,67	0,17	225 025	24	–	35 946	
15	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	762	1473,5	13,64	1 122 806	10 395	9 291	1 081 133	2 380 255
					1447,66	0,1	1 103 120	77	–	176 315	
25	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,535	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
26	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2824	20,87	42 360	313	35 051	6 983	53 290
					466,4	8,6	6 996	129	–	3 947	
27	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	2374,88	20,9	121 119	1 066	96 266	23 741	156 449
					466,41	8,59	23 787	438	–	11 589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	1798,65	20,89	66 550	773	48 520	17 223	90 475
					466,41	8,57	17 257	317	–	6 702	
29	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1696,38	20,88	44 106	543	31 436	12 103	60 706
					466,42	8,58	12 127	223	–	4 497	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)										
52	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	2824,11	20,95	53 658	398	44 398	8 845	67 503
					466,42	8,58	8 862	163	–	5 000	
53	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2112	21	2 112	21	1 625	465	2 783
					466	8	466	8	–	206	
54	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1796	20	898	10	655	233	1 221
					466	10	233	5	–	90	
61	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	20	1732,2	19,3	34 644	386	156	33 425	73 515
					1705,1	0,25	34 102	5	–	5 446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26 522	245	219	25 539	56 226
					1447,67	0,11	26 058	2	–	4 165	
65	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1588,79	16,43	22 243	230	136	21 441	47 179
					1562,64	0,14	21 877	2	–	3 495	
67	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	6	1732,17	19,17	10 393	115	47	10 028	22 055
					1705,17	0,33	10 231	2	–	1 634	
69	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1798,75	20,75	7 195	83	5 246	1 862	9 782
					466,5	8,5	1 866	34	–	725	
Локальная смета 2-1-7 на водопровод противопожарный В2											
24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4952	48,25	19 808	193	16 740	2 897	24 521
					718,75	20,25	2 875	81	–	1 816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2112	20	1 056	10	813	233	1 392
					466	10	233	5	–	103	
26	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	2888,69	39,66	222 429	3 054	159 293	60 019	305 044
					780,29	15,09	60 082	1 162	–	22 596	
27	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1416	40	708	20	298	390	1 186
					780	16	390	8	–	88	

Локальная смета 2-1-8 на горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

42	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	3232,63	36,57	113 142	1 280	90 887	21 082	144 962
					599,29	15,34	20 975	537	–	10 738	
43	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	2824,04	20,89	76 249	564	63 092	12 568	95 922
					466,41	8,56	12 593	231	–	7 105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2374,88	20,9	185 241	1 630	147 231	36 308	239 273
					466,41	8,58	36 380	669	–	17 724	
45	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2113,13	20,87	31 697	313	24 388	6 983	41 774
					466,4	8,6	6 996	129	–	3 094	
46	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1798,67	20,89	176 270	2 047	128 515	45 619	239 640
					466,41	8,59	45 708	842	–	17 751	
47	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1696,33	20,83	20 356	250	14 509	5 586	28 017
					466,42	8,58	5 597	103	–	2 075	
48	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	1038	1473,5	13,64	1 529 490	14 160	12 655	1 472 724	3 242 391
					1447,66	0,1	1 502 675	105	–	240 177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	163	1588,75	16,37	258 967	2 669	1 582	249 648	549 304
					1562,67	0,17	254 716	27	–	40 689	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	95	1732,23	19,34	164 562	1 837	742	158 769	349 197
					1705,08	0,27	161 983	26	–	25 866	
54	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	150	1913,73	22,89	287 059	3 434	978	277 054	609 242
					1884,31	0,41	282 647	61	–	45 129	
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета									
80	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	14	1473,5	13,64	20 629	191	171	19 864	43 732
					1447,64	0,14	20 267	2	–	3 239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	11	1588,73	16,36	17 476	180	107	16 847	37 069
					1562,64	0,18	17 189	2	–	2 746	

Локальная смета 2-1-9 на канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Раздел 1 Канализация бытовая К1

14	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	510	843,54	1,38	430 205	705	1 504	419 674	917 869
					839,21	0,48	427 996	243	–	67 990	
16	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	496	815,87	3,37	404 670	1 671	3 858	391 686	860 064
					804,72	1,09	399 141	539	–	63 708	
21	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	272	11250,26	105,97	3 060 070	28 824	2 622 648	410 423	3 748 132
					1502,2	37,5	408 598	10 201	–	277 639	
22	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	8	8899,75	76,13	71 198	609	58 571	11 999	89 853
					1502,25	28,25	12 018	226	–	6 656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	20,5	2747,85	75,27	56 331	1 543	37 267	17 857	80 123
					854,68	34,15	17 521	700	–	5 935	
31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	48,8	1723,26	–	84 095	-	-	60 548	156 214
					1723,26	–	84 095	-	–	11 571	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,8	899,1	–	43 876	-	-	31 591	81 504
					899,1	–	43 876	-	–	6 037	
		Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)									
38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	843,5	1,5	1 687	3	6	1 644	3 597
					839	–	1 678	-	–	266	
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	816	3,4	4 080	17	39	3 948	8 670
					804,8	1	4 024	5	–	642	
44	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	23	11250,22	105,91	258 755	2 436	221 768	34 706	316 938
					1502,22	37,52	34 551	863	–	23 477	
48	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4500	333,33	54	4	–	26	
49	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	12,5	2747,92	75,28	34 349	941	22 724	10 889	48 857
					854,72	34,16	10 684	427	–	3 619	
50	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,4	1723,27	–	50 664	-	-	36 478	94 113
					1723,27	–	50 664	-	–	6 971	
51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,4	899,12	–	26 434	-	-	19 032	49 103
					899,12	–	26 434	-	–	3 637	
		Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)									
57	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	844	1,67	2 532	5	9	2 469	5 401
					839,33	0,33	2 518	1	–	400	
59	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	815,92	3,42	9 791	41	93	9 477	20 809
					804,75	1,08	9 657	13	–	1 541	
63	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	21	11250,24	105,95	236 255	2 225	202 484	31 686	289 376
					1502,19	37,48	31 546	787	–	21 435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
69	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	8,5	2747,88	75,29	23 357	640	15 452	7 404	33 222
					854,71	34,12	7 265	290	–	2 461	
70	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20,2	1723,27	–	34 810	-	-	25 063	64 663
					1723,27	–	34 810	-	–	4 790	
71	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,2	899,11	–	18 162	-	-	13 077	33 738
					899,11	–	18 162	-	–	2 499	
		Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)									
77	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	843,6	1,4	8 436	14	30	8 228	17 997
					839,2	0,4	8 392	4	–	1 333	
79	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	815,78	3,33	7 342	30	70	7 107	15 605
					804,67	1,11	7 242	10	–	1 156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	2	8899	76	17 798	152	14 642	3 000	22 462
					1502	28,5	3 004	57	–	1 664	
84	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	45	11250,27	105,98	506 262	4 769	433 894	67 901	620 096
					1502,2	37,51	67 599	1 688	–	45 933	
88	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	22512,5	1012,5	1 801	81	1 362	353	2 326
					4475	375	358	30	–	172	
89	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	7,5	2747,73	75,2	20 608	564	13 634	6 533	29 312
					854,67	34,13	6 410	256	–	2 171	
90	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,1	1723,26	–	31 191	-	-	22 458	57 941
					1723,26	–	31 191	-	–	4 292	
91	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,1	899,12	–	16 274	-	-	11 717	30 231
					899,12	–	16 274	-	–	2 239	

Локальная смета 2-1-10 на канализация механически загрязненных вод напорная К3Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2888,63	39,63	69 327	951	49 649	18 707	95 077
					780,29	15,08	18 727	362	–	7 043	
16	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1530	39,5	3 060	79	1 420	1 559	4 989
					780,5	15	1 561	30	–	370	
Локальная смета 2-1-11 на Внутренний водосток К2											
2	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	1154,88	69,17	110 868	6 640	6 022	98 603	226 229
					1022,98	25,09	98 206	2 409	–	16 758	
12	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2375,11	20,89	21 376	188	16 990	4 190	27 611
					466,44	8,56	4 198	77	–	2 045	
13	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	1	2073	26	2 073	26	6	2 000	4 399
					2041	–	2 041	-	–	326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-12 на Отопление (жилая часть)											
Раздел 1 Отопление											
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	375,2	1210,63	160,02	454 227	60 039	64 998	352 477	871 240
					877,37	81,24	329 190	30 480	–	64 536	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	160	297,2	–	47 552	-	18 066	28 896	82 564
					184,29	–	29 486	-	–	6 116	
4	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	19898,75	209,44	318 380	3 351	158 564	154 422	510 626
					9779,06	69,25	156 465	1 108	–	37 824	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	18	1480,11	–	26 642	-	-	19 982	50 354
					1480,11	–	26 642	-	–	3 730	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	8	1204	–	9 632	-	-	7 224	18 204
					1204	–	9 632	-	–	1 348	
10	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	8	1204	–	9 632	-	-	7 224	18 204
					1204	–	9 632	-	–	1 348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1330,28	18,89	23 945	340	15 984	7 603	34 072
					423,39	7,61	7 621	137	–	2 524	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1901	18,92	24 713	246	18 963	5 491	32 620
					423,38	7,62	5 504	99	–	2 416	
25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	2034,08	18,889	97 636	907	76 407	20 270	127 338
					423,38	7,54	20 322	362	–	9 432	
26	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	2283,72	34,64	246 642	3 741	185 629	57 681	328 669
					530,3	14,69	57 272	1 586	–	24 346	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	871	513,74	21,53	447 470	18 749	10 292	417 604	934 280
					480,4	8,84	418 429	7 698	–	69 206	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	871	1445,6	7,58	1 259 121	6 601	235 108	1 009 266	2 449 858
					1168,1	2,35	1 017 412	2 049	–	181 471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2822	514,52	21,53	1 451 971	60 746	35 536	1 353 017	3 029 387
					480,4	8,84	1 355 689	24 941	–	224 399	
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2822	1445,6	7,58	4 079 490	21 385	761 738	3 269 977	7 937 424
					1168,1	2,35	3 296 367	6 640	–	587 957	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3880	93,62	1	363 243	3 896	8 783	343 553	763 340
					90,35	–	350 564	-	–	56 544	
36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	108	638,48	69,25	68 956	7 479	28 731	27 727	104 418
					303,2	34,6	32 746	3 737	–	7 735	
	Раздел 2 Дренаж										
42	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	1440,44	18,9	89 307	1 172	61 885	26 184	124 730
					423,39	7,55	26 250	468	–	9 239	
43	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	67	1575,78	18,91	105 577	1 267	75 944	28 295	144 582
					423,37	7,55	28 366	506	–	10 710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	45,6	1210,66	160,02	55 206	7 297	7 901	42 838	105 888
					877,37	81,23	40 008	3 704	–	7 844	
48	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	2,8	2144,64	31,07	6 005	87	5 041	901	7 458
					313,21	15	877	42	–	552	
49	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	297,13	–	4 457	-	1 693	2 709	7 739
					184,27	–	2 764	-	–	573	
51	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	10	1204	–	12 040	-	-	9 030	22 756
					1204	–	12 040	-	–	1 686	
58	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204	-	-	903	2 276
					1204	–	1 204	-	–	169	
60	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204	-	-	903	2 276
					1204	–	1 204	-	–	169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	10511,5	148	21 023	296	18 657	2 131	25 006
					1035	52	2 070	104	–	1 852	
63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	51	1906,41	14,04	97 227	716	20 465	74 530	185 498
					1491,1	0,1	76 046	5	–	13 741	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	195	2307,33	16,86	449 930	3 288	132 780	307 618	818 152
					1609,55	0,17	313 862	34	–	60 604	
65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	224	638,48	69,25	143 020	15 512	59 590	57 508	216 570
					303,21	34,6	67 918	7 750	–	16 042	
68	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	400	1575,77	18,89	630 307	7 557	453 398	168 927	863 173
					423,38	7,56	169 352	3 022	–	63 939	
69	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	1330,19	18,88	55 868	793	37 293	17 738	79 494
					423,38	7,57	17 782	318	–	5 888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	688	93,62	1	64 410	691	1 557	60 919	135 355
					90,35	–	62 162	-	–	10 026	
76	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5332,5	71,25	21 330	285	16 830	4 232	27 607
					1053,75	25,75	4 215	103	–	2 045	

Локальная смета 2-1-13 на Тепловой узел (открытая система ГВС)

1	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 30 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1436,5	41	5 746	164	2 367	3 212	9 675
					803,75	15,75	3 215	63	–	717	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2913,25	41	11 653	164	8 274	3 212	16 054
					803,75	15,75	3 215	63	–	1 189	
3	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	3404,5	49	13 618	196	9 608	3 810	18 822
					953,5	18,5	3 814	74	–	1 394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4094,5	71,25	16 378	285	11 878	4 232	22 259
					1053,75	25,75	4 215	103	–	1 649	
5	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	5332,65	71,25	106 653	1 425	84 155	21 158	138 036
					1053,65	25,85	21 073	517	–	10 225	
6	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1330,75	19	5 323	76	3 553	1 691	7 575
					423,5	7,75	1 694	31	–	561	
7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1901,5	19	3 803	38	2 918	845	5 020
					423,5	7,5	847	15	–	372	
8	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2283,2	34,6	11 416	173	8 592	2 671	15 214
					530,2	14,8	2 651	74	–	1 127	

Локальная смета 2-1-14 на Отопление (общественные помещения) (2-1-14)

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	37,76	1210,65	160,01	45 714	6 042	6 542	35 474	87 683
					877,38	81,25	33 130	3 068	–	6 495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1900,98	18,89	125 465	1 247	96 275	27 872	165 604
					423,38	7,55	27 943	498	–	12 267	
23	1116-0301-0203	Трубопроводы из глфрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	513,74	21,53	55 484	2 325	1 276	51 780	115 845
					480,4	8,83	51 883	954	–	8 581	
25	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	108	1445,6	7,58	156 125	819	29 152	125 144	303 771
					1168,09	2,35	126 154	254	–	22 502	
27	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	276	514,52	21,53	142 008	5 942	3 476	132 328	296 283
					480,4	8,84	132 590	2 439	–	21 947	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	276	1445,6	7,58	398 986	2 092	74 500	319 813	776 303
					1168,09	2,35	322 394	649	–	57 504	
31	1116-0301-0205	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	515,63	21,53	20 625	861	548	19 179	42 988
					480,4	8,85	19 216	354	–	3 184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 40 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1445,6	7,58	57 824	303	10 797	46 350	112 508
					1168,1	2,35	46 724	94	–	8 334	
	Раздел 2 Дренаж										
40	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1440,5	19	8 643	114	5 989	2 534	12 071
					423,33	7,67	2 540	46	–	894	
41	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1575,75	18,88	37 818	453	27 204	10 135	51 789
					423,38	7,54	10 161	181	–	3 836	
42	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	93,63	1	2 809	30	68	2 657	5 903
					90,37	–	2 711	-	–	437	
	Локальная смета 2-1-17 на Теплоснабжение приточных установок										
13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1436,52	40,83	86 191	2 450	35 520	48 171	145 111
					803,68	15,55	48 221	933	–	10 749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	66	4326		285 516	-	285 516	-	308 357
					–		-	-	–	22 841	

Локальная смета 2-1-18 на Электрооборудование

Раздел 3 Электроустановочные изделия

114	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	7518	430,63	14,92	3 237 452	112 179	908 967	1 615 752	5 241 460
					294,8	3,7	2 216 306	27 794	–	388 256	
115	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	155	608,11	45,77	94 256	7 094	18 621	51 000	156 876
					442,2	14,785	68 541	2 292	–	11 620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65	47,74	18 829	1 098	8 793	6 558	27 418
					388,61	7,39	8 938	170	–	2 031	
123	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	538	87,04	0,91	46 826	492	10 288	26 083	78 742
					67	0,33	36 046	180	–	5 833	
124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1504	101,73	1,83	153 002	2 748	29 332	87 792	260 058
					80,4	0,67	120 922	1 011	–	19 264	
125	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4974	119,59	3,65	594 859	18 175	110 123	340 739	1 010 446
					93,8	1,34	466 561	6 687	–	74 848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	662	167,68	7,31	111 006	4 838	17 460	65 151	190 250
					134	2,69	88 708	1 780	–	14 093	
127	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	216,8	12,8	2 168	128	298	1 288	3 732
					174,2	4,7	1 742	47	–	276	
128	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	8	284,88	22,88	2 279	183	381	1 284	3 848
					214,38	8,5	1 715	68	–	285	
129	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4714	373,2	2,74	1 759 251	12 919	735 650	731 113	2 689 592
					214,4	1	1 010 682	4 753	–	199 229	

Локальная смета 2-1-19 на Электроосвещение

Раздел 5 Кабели, провода, трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	5465	430,63	14,92	2 353 375	81 545	660 748	1 174 527	3 810 134
					294,8	3,6972	1 611 082	20 205	–	282 232	
62	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %									
			м	5465	101,73	1,83	555 954	9 985	106 583	319 003	944 954
					80,4	0,67	439 386	3 674	–	69 997	
63	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %									
			м	2860	373,2	2,74	1 067 344	7 837	446 323	443 568	1 631 785
					214,4	1,01	613 184	2 883	–	120 873	

7-этажное общежитие

Локальная смета 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Раздел 1 Колонны

1.2 Каркас на отм. +8,920; +25,220

8	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	18377,43	2448,57	771 852	102 840	167 885	619 624	1 502 794
					11931,6	570,9	501 127	23 978	–	111 318	

Раздел 4 Перекрытие

4.13 Сборные плиты на отм.+25,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7706	1270,25	30 824	5 081	11 802	17 928	52 652
					3485,25	313	13 941	1 252	–	3 900	
323	1107-0105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4035,5	987,5	8 071	1 975	1 189	6 443	15 675
					2453,5	276,5	4 907	553	–	1 161	
325	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	7,47	37212,18	2614,46	277 975	19 530	186 016	69 882	375 686
					9695,98	584,2	72 429	4 364	–	27 829	
326	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	32442,86	2614,29	2 271	183	1 409	655	3 160
					9700	585,71	679	41	–	234	
330	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677333,33	1333,33	1 016	2	636	344	1 469
					252000	–	378	-	–	109	
331	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	0,1037	287251,69	1243,97	29 788	129	23 850	6 931	39 657
					56017,36	626,81	5 809	65	–	2 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Шахта лифта на отм.+22,400											
5.1 Стены монолитные											
332	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	47870,7	6775,78	122 549	17 346	62 052	42 667	178 433
					16855,86	1459,38	43 151	3 736	–	13 217	
333	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1363	20645,63	1357,3	2 814	185	39	2 406	5 638
					19002,2	396,18	2 590	54	–	418	
5.2 Покрытие шахты лифта											
336	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,22	37739,34	1828,69	46 042	2 231	32 198	11 054	61 664
					9518,85	437,7	11 613	534	–	4 568	
337	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0936	20641,03	1346,15	1 932	126	27	1 653	3 872
					19006,41	395,3	1 779	37	–	287	
340	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0124	677016,13	1290,32	8 395	16	5 256	2 849	12 144
					251854,84	645,16	3 123	8	–	900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
374	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	84	3435,7	1656,32	288 599	139 131	9 930	202 379	530 256
					1661,17	380,6	139 538	31 970	–	39 278	
375	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5066	2517,58	60 792	30 211	1 804	42 148	111 175
					2398,08	578,5	28 777	6 942	–	8 235	
	Раздел 10 Парапет										
	10.1 Парапет на отм.+23,170										
377	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,97	53876,29	7471,64	429 394	59 549	196 160	170 223	647 586
					21792,35	1677,92	173 685	13 373	–	47 969	
378	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92882	20648,78	1356,56	19 179	1 260	268	16 396	38 421
					19003,68	395,12	17 651	367	–	2 846	
381	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0605	677074,38	1338,84	40 963	81	25 645	13 898	59 250
					251851,24	595,04	15 237	36	–	4 389	
	10.2 Парапет на отм.+25,450										
382	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,37	53875,11	7470,89	127 684	17 706	58 330	50 619	192 567
					21792,41	1678,06	51 648	3 977	–	14 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,15816	20656,3	1359,38	3 267	215	46	2 793	6 545
					19006,07	398,33	3 006	63	–	485	

Локальная смета 2-2-3. Общестроительные работы ниже отм.0.000

1.3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)

9	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,994	53875,75	7471,61	161 304	22 370	73 688	63 945	243 269
					21792,25	1677,69	65 246	5 023	–	18 020	
12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,05278	677074,65	1345,21	35 736	71	22 372	12 125	51 690
					251856,76	587,34	13 293	31	–	3 829	

1.4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)

14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,286	43968,53	4279,72	12 575	1 224	6 926	4 270	18 193
					15472,03	933,57	4 425	267	–	1 348	

1.5 Покрытие (КЖ1 л.34)

17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,123	36284,55	1837,4	4 463	226	3 066	1 114	6 023
					9520,33	430,89	1 171	53	–	446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.6 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34)										
19	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	53880	7480	2 694	374	1 230	1 068	4 063
					21800	1680	1 090	84	–	301	
	Раздел 2 Окна										
22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	10,08	2821,92	174,7	28 445	1 761	13 187	12 923	44 677
					1338,99	85,52	13 497	862	–	3 309	
24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	3,6	3549,44	173,89	12 778	626	6 504	5 357	19 586
					1568,89	84,44	5 648	304	–	1 451	
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	2,7	3140,37	168,15	8 479	454	3 532	4 248	13 745
					1664,07	84,07	4 493	227	–	1 018	
	Раздел 4 Полы										
	4.2 Тип 1										
56	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	730,88	28,1	137 551	5 289	65 516	65 343	219 126
					354,65	14,71	66 746	2 768	–	16 232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	95,92	4,86	18 053	915	16 336	1 184	20 776
					4,26	2,43	802	458	–	1 539	
4.3 Тип 2											
61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,04	769,65	28,7	26 199	977	13 019	11 942	41 192
					358,49	14,72	12 203	501	–	3 051	
62	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	102,12	104,67	4,86	10 689	496	9 741	658	12 255
					4,43	2,43	452	248	–	908	
63	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03234	15677,18	1422,39	507	46	1	437	1 020
					14223,87	618,43	460	20	–	76	
4.4 Тип 3											
70	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,71	1560,06	81,00	178 954	9 291	89 208	76 995	276 425
					701,38	12,68	80 455	1 455	–	20 476	
71	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,71	989,29	40,27	113 482	4 619	60 319	46 412	172 686
					423,19	7,24	48 544	830	–	12 792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,71	769,68	28,72	88 290	3 294	43 873	40 241	138 813
					358,5	14,705	41 123	1 687	–	10 282	

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Стены

77	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,09	1510,96	79,02	613 587	32 089	178 819	342 985	1 033 098
					991,6	64,15	402 679	26 052	–	76 526	

Локальная смета 2-2-4. Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные

1.1 Кирпичные стены и перегородки

1	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	156,7	30258,34	2710,35	4 741 482	424 712	3 434 236	911 518	6 105 240
					5632	622,8	882 534	97 593	–	452 240	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	96,6	28263,85	2409,2	2 730 288	232 729	2 032 140	482 574	3 469 891
					4818	553,6	465 419	53 478	–	257 029	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,7	4758,21	250,59	726 579	38 265	435 452	243 455	1 047 637
					1655,94	58,4	252 862	8 918	–	77 603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)										
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2397	353049,65	2244,47	84 626	538	67 514	15 580	108 222
					69144,76	746,77	16 574	179	–	8 017	
	1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)										
5	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство НР = 91 %	м3	4,822	53876,4	7471,59	259 792	36 028	118 681	102 988	391 802
					21792,41	1677,93	105 083	8 091	–	29 022	
8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,02132	677063,79	1313,32	14 435	28	9 037	4 898	20 880
					251876,17	562,85	5 370	12	–	1 547	
10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21708	677072,97	1335,91	146 979	290	92 016	49 868	212 595
					251856,46	585,04	54 673	127	–	15 748	
	1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)										
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,235	43970,21	4280,85	10 333	1 006	5 691	3 509	14 949
					15472,34	936,17	3 636	220	–	1 107	
	1.5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+17.920 (КЖ2 л.83)										
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=6,000;	т металлических изделий	0,8478	353051,43	2243,45	299 317	1 902	238 793	55 108	382 779
					69146,03	747,82	58 622	634	–	28 354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+17,920 (КЖ2 л.83)										
18	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	23,7	53876,33	7471,65	1 276 869	177 078	583 311	506 184	1 925 697
					21792,41	1677,89	516 480	39 766	–	142 644	
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 НР = 91 % К=6,000;	т	0,9936	677075,28	1338,57	672 742	1 330	421 168	228 253	973 075
					251855,88	587,76	250 244	584	–	72 080	
24	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка 3д-3 НР = 91 % К=6,000;	т	0,0444	499009,01	1351,35	22 156	60	18 820	3 005	27 174
					73783,78	585,59	3 276	26	–	2 013	
	1.7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)										
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15542	353049,8	2239,09	54 871	348	43 776	10 103	70 172
					69148,11	746,36	10 747	116	–	5 198	
	1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)										
26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	3,545	53876,73	7472,21	190 993	26 489	87 250	75 714	288 044
					21792,38	1677,86	77 254	5 948	–	21 337	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 % К=4,000;	т	0,00328	676829,27	1219,51	2 220	4	1 390	753	3 211
					251829,27	609,76	826	2	–	238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21177	677074,18	1336,36	143 384	283	89 765	48 650	207 397
					251858,15	590,26	53 336	125	–	15 363	
	1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.85)										
33	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,032	53812,5	7437,5	1 722	238	787	683	2 597
					21781,25	1687,5	697	54	–	192	
	Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ										
	2.1 ПС1										
36	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	654,28	3113,15	28,24	2 036 874	18 476	1 182 326	759 194	3 019 753
					1277,85	11,43	836 072	7 477	–	223 685	
37	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	849,7	3439,7225	31,24	2 922 732	26 548	1 749 003	1 041 972	4 281 880
					1350,1	12,43	1 147 181	10 566	–	317 176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2 ПС2										
39	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	425,87	3409,26	28,24	1 451 900	12 027	895 676	494 159	2 101 744
					1277,85	11,43	544 198	4 867	–	155 685	
	2.3 ПС3										
41	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80,04	3551	28,25	284 222	2 261	179 682	92 875	407 265
					1277,85	11,43	102 279	915	–	30 168	
42	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,5	3924,64	31,24	677 000	5 389	438 719	211 533	959 616
					1350,1	12,43	232 892	2 145	–	71 083	
	2.4 ПС4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,6	2121,95	28,21	101 005	1 343	38 836	55 233	168 737
					1277,86	11,43	60 826	544	–	12 499	
2.5 ПС5											
47	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	656,44	5419,23	51,93	3 557 401	34 089	2 358 749	1 061 014	4 987 889
					1774,06	21,85	1 164 563	14 341	–	369 473	
48	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,8	5808,16	56,04	573 846	5 537	388 696	163 743	796 597
					1817,95	23,52	179 613	2 324	–	59 007	
2.6 ПС6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	61,41	1907,03	14,92	117 111	916	76 240	36 294	165 678
					650,63	6,06	39 955	372	–	12 272	
51	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм НР = 80 %	м2	61,41	432,88	3,32	26 583	204	9 285	13 728	43 536
					278,36	1,07	17 094	66	–	3 225	
	2.7 ПС7										
53	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	364,67	3668	28,24	1 337 609	10 298	861 317	423 145	1 901 614
					1277,85	11,43	465 994	4 167	–	140 860	
	2.8 ПС8										
54	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	69,02	1907,07	14,92	131 626	1 030	85 690	40 792	186 211
					650,62	6,06	44 906	418	–	13 793	
55	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	69,02	432,89	3,32	29 878	229	10 436	15 430	48 933
					278,37	1,07	19 213	74	–	3 625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
57	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	439,425	2135,82	171,58	938 533	75 394	431 155	422 614	1 470 039
					983,07	85,54	431 984	37 587	–	108 892	
59	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	14,4	2415,63	173,82	34 785	2 503	14 539	17 090	56 025
					1232,15	86,53	17 743	1 246	–	4 150	
61	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	12,4	3549,19	173,71	44 010	2 154	22 403	18 450	67 457
					1568,79	84,44	19 453	1 047	–	4 997	
63	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	1,16	3549,14	174,14	4 117	202	2 095	1 726	6 311
					1568,97	84,48	1 820	98	–	467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2,835	2135,8	171,43	6 055	486	2 782	2 726	9 483
					983,07	85,36	2 787	242	–	702	
	3.5 Дверь балконная										
79	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	2,4	3486,67	180	8 368	432	4 215	3 540	12 860
					1550,42	88,33	3 721	212	–	953	
	Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
118	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	489,94	580,93	6,93	284 622	3 393	196 521	65 666	378 311
					172,89	3,46	84 708	1 695	–	28 023	
119	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,180;	м3 изоляции	84,2472	15637,11	1703,25	1 317 383	143 494	0	945 324	2 443 724
					13933,86	830,4	1 173 889	69 959	–	181 017	
122	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	468,04	638,94	102,13	299 048	47 801	141 039	112 953	444 961
					235,47	26,85	110 208	12 567	–	32 960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7020,6	18,39	1,51	129 130	10 636	112 371	8 315	148 441
					0,87	0,42	6 123	2 915	–	10 996	
124	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,34796	15668,86	1416,21	21 121	1 909	42	18 205	42 472
					14221,49	620,2	19 170	836	–	3 146	
126	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,8	807,89	25,21	94 362	2 945	67 158	22 780	126 513
					207,7	4,3	24 259	502	–	9 371	
127	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	21,193	23056,34	1419,48	488 633	30 083	45 465	325 313	879 062
					19491,58	705,85	413 085	14 959	–	65 116	
	Раздел 6 Полы										
	6.2 Тип 1										
134	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2486,03	353,28	31,04	878 259	77 156	-	789 604	1 801 292
					322,24	15,65	801 103	38 901	–	133 429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2486,03	769,68	28,71	1 913 443	71 385	950 836	872 116	3 008 404
					358,49	14,71	891 222	36 561	–	222 845	
137	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,400;	м2 стяжки	13424,562	104,68	4,86	1 405 338	65 282	1 280 574	86 600	1 611 293
					4,43	2,43	59 482	32 646	–	119 355	
138	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	7,20949	15669,49	1416,61	112 969	10 213	226	97 375	227 172
					14221,53	620,85	102 530	4 476	–	16 828	
	6.3 Тип 2										
141	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	353,28	31,04	82 822	7 276	0	74 462	169 867
					322,24	15,65	75 546	3 669	–	12 583	
143	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	1560,05	80,99	365 738	18 987	182 320	157 360	564 946
					701,38	12,68	164 431	2 973	–	41 848	
144	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	989,29	40,27	231 928	9 440	123 276	94 853	352 923
					423,19	7,23	99 212	1 695	–	26 142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	234,44	769,68	28,72	180 443	6 732	89 665	82 244	283 701
					358,49	14,71	84 045	3 448	–	21 015	
146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	1172,2	104,69	4,86	122 712	5 701	111 817	7 562	140 696
					4,43	2,43	5 194	2 851	–	10 422	
147	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,67988	15668,94	1416,43	10 653	963	21	9 183	21 423
					14221,63	620,7	9 669	422	–	1 587	
	6.4 Тип 3										
150	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	174,66	353,27	31,03	61 703	5 420	0	55 475	126 552
					322,242	15,65	56 283	2 733	–	9 374	
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	174,66	769,68	28,71	134 431	5 015	66 803	61 272	211 360
					358,49	14,71	62 614	2 569	–	15 656	
153	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	349,32	104,68	4,86	36 568	1 698	33 322	2 253	41 927
					4,43	2,43	1 548	849	–	3 106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,50651	15669,98	1417,54	7 937	718	16	6 840	15 959
					14220,84	619,93	7 203	314	–	1 182	
6.5 Тип 3*											
158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	92,45	769,67	28,71	71 156	2 654	35 359	32 433	111 876
					358,5	14,71	33 143	1 360	–	8 287	
159	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,26811	15665,21	1413,6	4 200	379	8	3 622	8 448
					14221,77	622,88	3 813	167	–	626	
6.6 Тип 4											
163	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	353,28	31,04	59 630	5 239	0	53 610	122 299
					322,24	15,65	54 391	2 641	–	9 059	
165	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	1560,06	80,99	263 322	13 671	131 266	113 294	406 745
					701,37	12,68	118 385	2 140	–	30 129	
166	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	989,3	40,27	166 984	6 797	88 757	68 292	254 098
					423,19	7,23	71 430	1 221	–	18 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	168,79	769,68	28,71	129 914	4 846	64 558	59 212	204 256
					358,49	14,7	60 510	2 482	–	15 130	
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	337,58	104,68	4,86	35 340	1 642	32 201	2 178	40 519
					4,43	2,43	1 496	821	–	3 001	
169	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,48949	15667,33	1415,76	7 669	693	15	6 611	15 422
					14220,92	621,05	6 961	304	–	1 142	
	6.7 Тип 5										
172	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,61	353,28	31,03	13 640	1 198	0	12 263	27 975
					322,25	15,64	12 442	604	–	2 072	
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,61	769,67	28,72	29 717	1 109	14 767	13 544	46 722
					358,48	14,71	13 841	568	–	3 461	
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	115,83	104,69	4,87	12 126	564	11 049	747	13 903
					4,43	2,43	513	282	–	1 030	
	6.8 Тип 6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,79	353,29	31,04	13 704	1 204	0	12 321	28 107
					322,25	15,65	12 500	607	–	2 082	
179	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,79	769,68	28,72	29 856	1 114	14 836	13 607	46 940
					358,49	14,69	13 906	570	–	3 477	
180	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,58	104,68	4,86	8 121	377	7 400	501	9 312
					4,43	2,44	344	189	–	690	
181	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11249	15681,39	1422,35	1 764	160	4	1 520	3 547
					14223,49	622,28	1 600	70	–	263	
6.9 Тип 7											
184	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,29	353,35	31,08	4 696	413	0	4 222	9 631
					322,27	15,65	4 283	208	–	713	
186	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,29	769,68	28,74	10 229	382	5 083	4 661	16 081
					358,47	14,67	4 764	195	–	1 191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	26,58	104,7	4,89	2 783	130	2 535	172	3 191
					4,44	2,45	118	65	–	236	
188	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03854	15646,08	1401,14	603	54	1	521	1 214
					14218,99	622,73	548	24	–	90	
		Раздел 7 Внутренняя отделка									
		7.1 Потолок 1 этаж									
193	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	147,27	2616,24	14,37	385 294	2 117	199 989	165 626	594 994
					1243,89	5,71	183 188	841	–	44 074	
194	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	38,61	469,1	6,09	18 112	235	0	13 676	34 331
					463,01	3,06	17 877	118	–	2 543	
198	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,3	3367,78	34,49	81 837	838	40 719	32 554	123 543
					1657,61	17	40 280	413	–	9 151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.2 Стены 1 этаж										
200	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,78	1510,96	79,02	413 670	21 634	120 556	231 235	696 497
					991,6	64,15	271 480	17 564	–	51 592	
201	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,58	3181,31	34,48	265 894	2 882	138 540	100 714	395 937
					1489,26	16,99	124 472	1 420	–	29 329	
	7.3 Потолок 2-7 этажи										
208	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=6,000;	м2 потолка	466,62	2616,23	14,38	1 220 784	6 711	633 650	524 780	1 885 209
					1243,89	5,71	580 423	2 666	–	139 645	
211	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,64	3367,79	34,49	251 372	2 574	125 075	99 994	379 475
					1657,6	17	123 723	1 269	–	28 109	
	7.4 Стены 2-7 этажи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	729,48	1510,96	79,02	1 102 215	57 642	321 221	616 121	1 855 803
					991,6	64,15	723 352	46 799	–	137 467	
214	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	1887,675	874,73	7,28	1 651 202	13 746	293 287	1 079 097	2 948 722
					712,08	2,49	1 344 168	4 703	–	218 424	
		7.5 Потолок технический этаж									
220	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3367,78	34,44	36 372	372	18 098	14 469	54 908
					1657,59	17,04	17 902	184	–	4 067	
		7.6 Стены технический этаж									
224	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,84	1510,96	79,01	78 328	4 096	22 827	43 784	131 881
					991,61	64,14	51 405	3 325	–	9 769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,85	1241,94	74,25	59 427	3 553	16 312	34 008	100 910
					826,79	61,61	39 562	2 948	–	7 475	
226	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,87	3181,30	34,48	607 214	6 581	316 380	229 997	904 188
					1489,25	16,99	284 253	3 243	–	66 977	
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.4 Балкон										
239	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,53	769,72	28,82	5 796	217	2 880	2 641	9 112
					358,43	14,74	2 699	111	–	675	
	Раздел 9 Кровля										
	9.1 Кровля										
248	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	484,532	580,93	6,92	281 480	3 355	194 352	64 941	374 135
					172,89	3,46	83 773	1 676	–	27 714	
249	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,115;	м3 утеплителя	55,72118	17285,28	1726,61	963 156	96 209	720 624	158 740	1 211 648
					2625,99	470,56	146 323	26 220	–	89 752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	484,532	685,02	102,13	331 915	49 487	168 337	116 932	484 755
					235,47	26,85	114 091	13 009	–	35 908	
251	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7267,98	21,47	1,52	156 008	11 011	138 659	8 608	177 785
					0,87	0,42	6 338	3 018	–	13 169	
252	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,39545	15669,5	1416,03	21 866	1 976	44	18 848	43 971
					14221,94	620,59	19 846	866	–	3 257	
254	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	484,532	1266,72	14,74	613 767	7 144	534 459	68 752	737 121
					148,94	5,3	72 164	2 566	–	54 602	
255	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	484,532	515,271	6,99	249 665	3 385	213 611	31 182	303 315
					67,42	2,53	32 669	1 224	–	22 468	
	9.2 Над машинным помещением										
256	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	45,45	1266,69	14,74	57 571	670	50 132	6 449	69 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					148,93	5,3	6 769	241	–	5 122	
257	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
			м2 кровли	45,45	515,29	7,02	23 420	319	20 037	2 925	28 453
					67,41	2,53	3 064	115	–	2 108	
258	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %									
			м2 кровли	14,14	1150,565	14,78	16 269	209	13 954	2 007	19 738
					148,94	5,37	2 106	76	–	1 462	
259	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %									
			м2 кровли	14,14	515,28	7	7 286	99	6 234	910	8 852
					67,4	2,55	953	36	–	656	
260	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) НР = 92 %									
			м2 кровли	3,24	1150,93	15,12	3 729	49	3 197	460	4 524
					149,07	5,25	483	17	–	335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	4,545	15636,96	1703,19	71 070	7 741	0	50 998	131 833
					13933,77	830,36	63 329	3 774	–	9 765	
263	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	45,45	684,97	102,11	31 132	4 641	15 789	10 969	45 469
					235,47	26,86	10 702	1 221	–	3 368	
264	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=60,000;	м2 стяжки	2727	21,46	1,51	58 535	4 131	52 026	3 229	66 705
					0,87	0,42	2 378	1 132	–	4 941	
265	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1309	15676,09	1420,93	2 052	186	4	1 768	4 126
					14224,6	618,79	1 862	81	–	306	
267	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	48,59	580,92	6,92	28 227	336	19 490	6 512	37 518
					172,9	3,46	8 401	168	–	2 779	
268	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,156	23051,28	1416,67	3 596	221	334	2 395	6 470
					19493,59	705,13	3 041	110	–	479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	3387,5	34,62	10 569	108	5 815	3 759	15 474
					1489,1	16,99	4 646	53	–	1 146	
271	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05349	78014,58	6038,51	4 173	323	445	4 108	8 943
					63656,76	1420,83	3 405	76	–	662	
9.6 Ограждение кровли											
298	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	75,08	102,42	23,11	7 690	1 735	524	5 452	14 193
					72,34	6,59	5 431	495	–	1 051	
300	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,44	92,27	2,37	1 517	39	716	529	2 210
					46,35	0,24	762	4	–	164	
301	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,88	84,98	1,64	2 794	54	1 849	622	3 689
					27,1	0,3	891	10	–	273	
Раздел 10 Ограждения лестниц											
302	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	96,975	3782,49	84,32	366 807	8 177	116 156	290 479	709 869
					2500,38	38,1	242 474	3 695	–	52 583	
304	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) НР = 118 %	т стальных элементов	0,04715	564772	6044,54	26 629	285	23 342	3 621	32 670
					63669,14	1421	3 002	67	–	2 420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 11 Ограждения входных групп										
	11.1 Входная группа 1										
309	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0864	651627		56 301	-	56 301	-	60 805
					–		-	-	–	4 504	
	11.2 Входная группа 3										
313	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,07389	651627		48 149	-	48 149	-	52 001
					–		-	-	–	3 852	
	11.3 Входная группа 5										
317	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0856	651627		55 779	-	55 779	-	60 241
					–		-	-	–	4 462	
	Раздел 13 Разные работы										
	13.1 Утепление стен и потолка тамбуров										
377	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,07475	81823		6 116	-	6 116	-	6 605
					–		-	-	–	489	
378	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,050;	м3	3,56738	22846		81 500	-	81 500	-	88 020
					–		-	-	–	6 520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	67,95	1060		72 027	-	72 027	-	77 789
					–		-	-	–	5 762	
	13.2 РШ-1 (2шт)										
381	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,02572	557966		14 351	-	14 351	-	15 499
					–		-	-	–	1 148	
	13.3 Зонты вентиляционные										
388	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13472	314949		42 430	-	42 430	-	45 824
					–		-	-	–	3 394	
	13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2										
399	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,136	544367		74 034	-	74 034	-	79 957
					–		-	-	–	5 923	
	13.5 Балконные ограждения										
402	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15576	74788,14	25841,04	11 649	4 025	1 592	5 098	18 087
					38726,25	8712,12	6 032	1 357	–	1 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,15576	544367		84 791	-	84 791	-	91 574
					–		-	-	–	6 783	
406	1106-0601-0201	Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) НР = 91 %	м3	0,1	79750	11410	7 975	1 141	3 619	3 161	12 027
					32150	2590	3 215	259	–	891	
407	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00542	281662		1 527	-	1 527	-	1 649
					–		-	-	–	122	
408	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00798	677192,98	1378,45	5 404	11	3 383	1 833	7 816
					251879,7	501,25	2 010	4	–	579	

Локальная смета 2-2-5. Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

38	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	4952,45	48,55	99 049	971	83 703	14 485	122 617
					718,75	20,3	14 375	406	–	9 083	
39	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	4351,5	48,5	8 703	97	7 169	1 448	10 963
					718,5	20,5	1 437	41	–	812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
42	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2375,33	21	7 126	63	5 664	1 396	9 204
					466,33	8,33	1 399	25	–	682	
43	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10 177	125	7 254	2 793	14 008
					466,33	8,67	2 798	52	–	1 038	
44	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2824	20	1 412	10	1 169	233	1 777
					466	10	233	5	–	132	
45	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2374	20	1 187	10	944	233	1 534
					466	10	233	5	–	114	
46	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1694	20	847	10	604	233	1 166
					466	10	233	5	–	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	2,2	17631,82	289,55	38 790	637	31 226	6 973	49 424
					3148,64	85,45	6 927	188	–	3 661	
49	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2,2	1445,45	7,27	3 180	16	594	2 549	6 187
					1168,18	2,27	2 570	5	–	458	
50	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	4061,67	69,17	19 496	332	14 254	4 929	26 379
					1022,92	25	4 910	120	–	1 954	

Локальная смета 2-2-6. Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

11	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	49	1913,69	22,88	93 771	1 121	318	90 504	199 017
					1884,31	0,41	92 331	20	–	14 742	
13	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	77	1732,23	19,34	133 382	1 489	601	128 687	283 035
					1705,09	0,27	131 292	21	–	20 965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	108	1588,74	16,36	171 584	1 767	1 048	165 411	363 955
					1562,68	0,17	168 769	18	–	26 960	
17	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	465	1473,5	13,64	685 176	6 343	5 669	659 747	1 452 517
					1447,66	0,1	673 164	47	–	107 594	
27	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54 953	622	44 143	10 241	70 410
					599,29	15,41	10 188	262	–	5 216	
28	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2824	20,87	42 360	313	35 051	6 983	53 290
					466,4	8,6	6 996	129	–	3 947	
29	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	2374,88	20,9	121 119	1 066	96 266	23 741	156 449
					466,41	8,59	23 787	438	–	11 589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	1798,65	20,89	66 550	773	48 520	17 223	90 475
					466,41	8,57	17 257	317	–	6 702	
31	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1696,38	20,88	44 106	543	31 436	12 103	60 706
					466,42	8,58	12 127	223	–	4 497	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)										
47	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	2824	21	19 768	147	16 356	3 259	24 869
					466,43	8,71	3 265	61	–	1 842	
48	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2112	21	2 112	21	1 625	465	2 783
					466	8	466	8	–	206	
49	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1796	20	898	10	655	233	1 221
					466	10	233	5	–	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	20	1732,22	19,3	34 644	386	156	33 425	73 515
					1705,1	0,25	34 102	5	–	5 446	
65	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26 522	245	219	25 539	56 226
					1447,67	0,11	26 058	2	–	4 165	
67	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	18	1588,67	16,33	28 596	294	174	27 568	60 657
					1562,67	0,17	28 128	3	–	4 493	
69	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	7	1732,43	19,43	12 127	136	55	11 699	25 732
					1705,14	0,29	11 936	2	–	1 906	
71	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1798,75	20,75	7 195	83	5 246	1 862	9 782
					466,5	8,5	1 866	34	–	725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	2824,11	20,95	53 658	398	44 398	8 845	67 503
					466,42	8,58	8 862	163	–	5 000	

Локальная смета 2-2-7. Водопровод противопожарный В2

24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4952	48,25	19 808	193	16 740	2 897	24 521
					718,75	20,25	2 875	81	–	1 816	
25	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3232,58	36,58	193 955	2 195	155 804	36 139	248 502
					599,27	15,35	35 956	921	–	18 408	
26	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1696,4	21	8 482	105	6 045	2 328	11 675
					466,4	8,6	2 332	43	–	865	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2112	20	1 056	10	813	233	1 392
					466	10	233	5	–	103	

Локальная смета 2-2-8. Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4										
42	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	3232,63	36,57	113 142	1 280	90 887	21 082	144 962
					599,29	15,34	20 975	537	–	10 738	
43	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	2824,04	20,89	76 249	564	63 092	12 568	95 922
					466,41	8,56	12 593	231	–	7 105	
44	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2374,88	20,9	185 241	1 630	147 231	36 308	239 273
					466,41	8,58	36 380	669	–	17 724	
45	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	2113,09	20,91	23 244	230	17 884	5 120	30 633
					466,36	8,55	5 130	94	–	2 269	
46	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1798,67	20,89	176 270	2 047	128 515	45 619	239 640
					466,41	8,59	45 708	842	–	17 751	
47	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1696,33	20,83	20 356	250	14 509	5 586	28 017
					466,42	8,58	5 597	103	–	2 075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	580	1473,5	13,64	854 630	7 913	7 072	822 909	1 811 742
					1447,66	0,1	839 645	58	–	134 203	
50	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	126	1588,75	16,37	200 182	2 062	1 223	192 980	424 615
					1562,67	0,17	196 897	21	–	31 453	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	101	1732,24	19,34	174 956	1 953	788	168 796	371 252
					1705,09	0,27	172 214	27	–	27 500	
54	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	85	1913,72	22,88	162 666	1 945	554	156 997	345 236
					1884,32	0,4	160 167	34	–	25 573	

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26 522	245	219	25 539	56 226
					1447,67	0,11	26 058	2	–	4 165	
84	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1588,79	16,43	22 243	230	136	21 441	47 179
					1562,64	0,14	21 877	2	–	3 495	

Локальная смета 2-2-9. Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Раздел 1 Канализация бытовая К1

14	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	270	843,54	1,39	227 756	374	796	222 179	485 930
					839,21	0,47	226 586	127	–	35 995	
16	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	310	815,87	3,37	252 919	1 045	2 411	244 805	537 542
					804,72	1,09	249 463	338	–	39 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	241	11250,27	105,97	2 711 314	25 539	2 323 745	363 648	3 320 959
					1502,2	37,51	362 030	9 039	–	245 997	
25	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	11	8899,55	76,09	97 895	837	80 534	16 498	123 544
					1502,18	28,27	16 524	311	–	9 151	
29	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	22531,25	1012,5	3 605	162	2 726	707	4 657
					4481,25	375	717	60	–	345	
34	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	25,5	2747,96	75,29	70 073	1 920	46 358	22 212	99 668
					854,71	34,12	21 795	870	–	7 383	
35	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	43,8	1723,26	–	75 479			54 345	140 210
					1723,26	–	75 479			10 386	
		Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)									
42	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	843,5	1,5	1 687	3	6	1 644	3 597
					839	–	1 678		–	267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	816	3,4	4 080	17	39	3 948	8 670
					804,8	1	4 024	5	–	642	
47	1116-0501-0102	Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206		2	200	438
					806,32	–	204		–	32	
49	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	23	11250,22	105,91	258 755	2 436	221 768	34 706	316 938
					1502,22	37,52	34 551	863	–	23 477	
53	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
54	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	11,6	2748,02	75,26	31 877	873	21 089	10 105	45 341
					854,74	34,14	9 915	396	–	3 359	
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,5	1723,28	–	33 604			24 195	62 423
					1723,28	–	33 604			4 624	

Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	844	1,67	2 532	5	9	2 469	5 401
					839,33	0,33	2 518	1	–	400	
64	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	815,92	3,42	9 791	41	93	9 477	20 809
					804,75	1,08	9 657	13	–	1 541	
67	1116-0501-0102	Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206		2	200	438
					806,32	–	204		–	32	
69	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	21	11250,24	105,95	236 255	2 225	202 484	31 686	289 376
					1502,19	37,48	31 546	787	–	21 435	
73	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4 088	260	521	3 302	7 981
					3307	62	3 307	62	–	591	
75	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
76	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	13	2748	75,31	35 724	979	23 634	11 323	50 811
					854,69	34,08	11 111	443	–	3 764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22,1	1723,26	–	38 084			27 420	70 745
					1723,26	–	38 084			5 240	
	Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)										
84	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	843,6	1,4	8 436	14	30	8 228	17 997
					839,2	0,4	8 392	4	–	1 333	
86	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	815,78	3,33	7 342	30	70	7 107	15 605
					804,67	1,11	7 242	10	–	1 156	
89	1116-0501-0102	Патрубок компенсационный, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206		2	200	438
					806,32	–	204		–	32	
91	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	2	8899	76	17 798	152	14 642	3 000	22 462
					1502	28,5	3 004	57	–	1 664	
92	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	45	11250,27	105,98	506 262	4 769	433 894	67 901	620 096
					1502,2	37,51	67 599	1 688	–	45 933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	22540	1020	1 127	51	852	221	1 456
					4480	380	224	19	–	108	
97	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	7,5	2747,73	75,2	20 608	564	13 634	6 533	29 312
					854,67	34,13	6 410	256	–	2 171	
98	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,4	1723,3	–	16 199			11 663	30 091
					1723,3	–	16 199			2 229	

Локальная смета 2-2-10. Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н

15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2888,75	39,7	57 775	794	41 375	15 590	79 234
					780,3	15,1	15 606	302	–	5 869	
16	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1530	39,5	3 060	79	1 420	1 559	4 989
					780,5	15	1 561	30	–	370	

Локальная смета 2-2-11. Внутренний водосток К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	5299,86	69,16	423 989	5 533	336 618	82 168	546 650
					1022,98	25,09	81 838	2 007	–	40 493	
11	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2375,11	20,89	21 376	188	16 990	4 190	27 611
					466,44	8,56	4 198	77	–	2 045	
12	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	1	2073	26	2 073	26	6	2 000	4 399
					2041	–	2 041		–	326	
	Локальная смета 2-2-12. Отопление (жилая часть)										
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	279,68	1210,63	160,02	338 590	44 755	48 451	262 742	649 439
					877,37	81,24	245 384	22 720	–	48 107	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	120	297,21	–	35 665		13 550	21 673	61 925
					184,29	–	22 115		–	4 587	
4	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	19898,83	209,5	238 786	2 514	118 923	115 816	382 970
					9779,08	69,25	117 349	831	–	28 368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	14	1480,14	–	20 722			15 542	39 165
					1480,14	–	20 722			2 901	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	6	1204	–	7 224			5 418	13 653
					1204	–	7 224			1 011	
10	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	6	1204	–	7 224			5 418	13 653
					1204	–	7 224			1 011	
19	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	120	1204	–	144 480			108 360	273 067
					1204	–	144 480			20 227	
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1330,23	18,92	17 293	246	11 543	5 491	24 607
					423,38	7,62	5 504	99	–	1 823	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1901,06	18,89	34 219	340	26 258	7 603	45 168
					423,39	7,61	7 621	137	–	3 346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2034,07	18,88	85 431	793	66 856	17 738	111 423
					423,38	7,57	17 782	318	–	8 254	
26	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	2283,74	34,66	141 592	2 149	106 565	33 112	188 680
					530,29	14,68	32 878	910	–	13 976	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	685	513,75	21,53	351 916	14 746	8 096	328 425	734 768
					480,4	8,84	329 074	6 054	–	54 427	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	685	1445,6	7,58	990 238	5 191	184 901	793 740	1 926 696
					1168,1	2,35	800 146	1 612	–	142 718	
31	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2218	514,52	21,53	1 141 203	47 746	27 929	1 063 428	2 381 001
					480,4	8,84	1 065 528	19 603	–	176 370	
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2218	1445,6	7,58	3 206 345	16 808	598 700	2 570 095	6 238 555
					1168,1	2,35	2 590 837	5 219	–	462 115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3038	93,62	1	284 415	3 051	6 876	268 998	597 686
					90,35	–	274 488		–	44 273	
36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	62	638,5	69,26	39 587	4 294	16 494	15 917	59 944
					303,21	34,6	18 799	2 145	–	4 440	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	92,19	2,33	3 872	98	1 828	1 351	5 641
					46,33	0,29	1 946	12	–	418	
	Раздел 2 Дренаж										
42	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	53	1440,42	18,89	76 342	1 001	52 902	22 383	106 622
					423,38	7,55	22 439	400	–	7 898	
43	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	1575,79	18,91	53 577	643	38 539	14 359	73 371
					423,38	7,56	14 395	257	–	5 435	
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	41,28	1210,63	160,03	49 975	6 606	7 151	38 780	95 855
					877,37	81,23	36 218	3 353	–	7 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	2,8	2144,64	31,07	6 005	87	5 041	901	7 458
					313,21	15	877	42	–	552	
63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	50	1906,42	14,04	95 321	702	20 064	73 069	181 861
					1491,1	0,1	74 555	5	–	13 471	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	185	2307,34	16,86	426 857	3 119	125 971	291 843	776 196
					1609,55	0,17	297 767	32	–	57 496	
68	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	360	1575,77	18,89	567 276	6 802	408 057	152 034	776 855
					423,38	7,56	152 417	2 720	–	57 545	
69	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	1330,19	18,88	55 868	793	37 293	17 738	79 494
					423,38	7,57	17 782	318	–	5 888	
76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	4094,65	71,23	106 461	1 852	77 214	27 506	144 684
					1053,65	25,85	27 395	672	–	10 717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-2-13. Тепловой узел (открытая система ГВС)											
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2913,5	41	17 481	246	12 413	4 817	24 082
					803,67	15,5	4 822	93	–	1 784	
2	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4094,5	71,17	24 567	427	17 818	6 347	33 387
					1053,67	25,83	6 322	155	–	2 473	
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5332,5	71,25	21 330	285	16 830	4 232	27 607
					1053,75	25,75	4 215	103	–	2 045	
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1330,25	18,88	10 642	151	7 104	3 378	15 142
					423,38	7,5	3 387	60	–	1 122	
5	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1901,5	19	7 606	76	5 836	1 691	10 041
					423,5	7,75	1 694	31	–	744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2283,75	34,75	9 135	139	6 875	2 136	12 173
					530,25	14,75	2 121	59	–	902	

Локальная смета 2-2-14. Отопление (общественные помещения)

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	36,16	1210,65	160,04	43 777	5 787	6 264	33 971	83 968
					877,38	81,25	31 726	2 938	–	6 220	
22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1900,98	18,89	125 465	1 247	96 275	27 873	165 604
					423,38	7,55	27 943	498	–	12 267	
26	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	513,74	21,53	55 484	2 325	1 275	51 780	115 845
					480,4	8,83	51 883	954	–	8 581	
28	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	108	1445,6	7,58	156 125	819	29 152	125 143	303 770
					1168,09	2,35	126 154	254	–	22 501	
30	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	276	514,52	21,53	142 008	5 942	3 475	132 330	296 284
					480,4	8,84	132 590	2 440	–	21 947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	276	1445,6	7,58	398 986	2 092	74 499	319 813	776 303
					1168,10	2,35	322 394	649	–	57 504	
34	1116-0301-0205	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	515,63	21,53	20 625	861	548	19 179	42 988
					480,4	8,85	19 216	354	–	3 184	
36	1122-1401-0301	Трубы диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1445,6	7,58	57 824	303	10 797	46 350	112 508
					1168,1	2,35	46 724	94	–	8 334	
	Раздел 2 Дренаж										
43	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1440,5	19	8 643	114	5 989	2 534	12 071
					423,33	7,67	2 540	46	–	894	
44	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1575,75	18,88	37 818	453	27 204	10 135	51 789
					423,38	7,54	10 161	181	–	3 836	
	Локальная смета 2-2-17. Теплоснабжение приточных установок										
13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1436,52	40,83	86 191	2 450	35 521	48 171	145 111
					803,68	15,55	48 221	933	–	10 749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-2-18. Электрооборудование										
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
114	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5983	430,63	14,92	2 576 441	89 275	723 378	1 285 854	4 171 279
					294,8	3,7	1 763 788	22 120	–	308 984	
115	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	130	608,1	45,77	79 053	5 950	15 617	42 774	131 573
					442,2	14,79	57 486	1 923	–	9 746	
121	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65	47,74	18 829	1 098	8 793	6 558	27 418
					388,61	7,39	8 938	170	–	2 031	
124	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	538	87,04	0,91	46 826	492	10 288	26 083	78 742
					67	0,34	36 046	180	–	5 833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1529	101,73	1,83	155 544	2 793	29 819	89 251	264 379
					80,4	0,67	122 932	1 028	–	19 584	
126	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4069	119,59	3,654	486 626	14 868	90 086	278 743	826 599
					93,8	1,34	381 672	5 471	–	61 230	
127	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4035	373,2	2,74	1 505 852	11 058	629 690	625 804	2 302 188
					214,4	1,01	865 104	4 068	–	170 532	
Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов											
147	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	518	430,63	14,92	223 064	7 729	62 629	111 327	361 142
					294,8	3,7	152 706	1 915	–	26 751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	518	87,03	0,91	45 084	473	9 905	25 114	75 813
					67	0,34	34 706	174	–	5 616	
	Раздел 8 Система обогрева										
178	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	39	455,54	181,1	17 766	7 063	2 607	7 425	27 206
					207,59	56,82	8 096	2 216	–	2 015	
197	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	430,6	14,93	17 224	597	4 835	8 597	27 887
					294,8	3,7	11 792	148	–	2 066	
199	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	101,73	1,83	4 069	73	780	2 335	6 916
					80,4	0,68	3 216	27	–	512	

Локальная смета 2-2-19. Электроосвещение

Раздел 5 Кабели, провода, трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5350	430,63	14,92	2 303 844	79 822	646 842	1 149 822	3 729 959
					294,8	3,7	1 577 180	19 795	–	276 293	
64	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %	м	5350	101,73	1,83	544 263	9 791	104 332	312 282	925 068
					80,4	0,67	430 140	3 585	–	68 524	
65	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2175	373,20	2,74	811 699	5 960	339 420	337 332	1 240 954
					214,4	1,01	466 320	2 197	–	91 922	

Итого по смете	**321 331 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**95 632 201**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**10 734 111**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**3 174 996**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**102 420 493**
Накладные расходы, тенге	**88 741 941**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**23 802 299**
Итого по акту, тенге	**321 331 047**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 891 979				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					9 370 045				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5 825 061				
		Непредвиденные 2%					6 671 861				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**346 089 994**				
		Итого в текущих ценах 2019 г. К=1					**135 535 272**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,050					**221 082 458**				
		Итого в текущих ценах 2019-2020 г.					**356 617 730**				
		НДС (12 %)					42 794 127				
		Всего по акту с учетом НДС					**399 411 857**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Жанузаков М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора

ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.