Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товаришество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSELTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь месяц 2023 года на 6-1-1 Строительство водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	1	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	$м^3$ конструкции	63,936	557,03 176,83	380,2 89,52	35614 11306	24309 5724	0	18392 4321	58327
2	2	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	63,936	17,4 0	17,4 4,84	1112 0	1112 309	0	222 107	1441
3	3	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	532,8	2,55 0	2,55 0,71	1359 0	1358 378	0	272 128	1759
4	4	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	63,936	316,59 163,09	153,5 67,43	20241 10427	9814 4311	0	10611 2468	33320
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									94847

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Прокладка труб									
5	5	Е11-010102-0357 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³**		9420	302,41	302,41	2848702	2848702	0	441139	3553036
				м³ грунта		0	65,04	0	612677		263195	
6	6	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**		20,3472	4850,28	0	98690	0	0	71057	183326
				м³ грунта		4850,28	0	98690	0		13580	
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		1413	6249,27	272,08	8830219	384449	6057107	2470419	12204689
				м³ основания		1690,49	75,52	2388662	106709		904052	
8	8	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**		5652	17,4	17,4	98345	98345	0	19669	127453
				м³ грунта		0	4,84	0	27356		9439	
9	9	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		5652	316,59	153,5	1789367	867582	0	938062	2945596
				м³ уплотненного грунта		163,09	67,43	921785	381115		218167	
10	10	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею**		5,5	771676,9	382443,2	4244223	2103437	0	2693442	7492678
				км трубопровода		389233,7	105429,63	2140786	579863		555013	
11	11	С1241-201-0616	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		6405,6	5157		33033679		33033679		35676373
				м							2642694	
12	14	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Упор бетонный**		0,3	19554,71	1758,16	5866	527	4727	664	7052
				м³		2040,29	391,21	612	117		522	
			Итого по разделу: 2. Прокладка труб									62190205
			Раздел: 3. Колодцы									
13	16	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**		1,08	6008,52	1490,06	6489	1609	4631	703	7767
				м³ материала основания в плотном теле		230,21	372,62	248	402		575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	17	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		22,5	35350,32	14844,69	795382	334006	87198	505884	1405367
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		16630,15	6080,66	374179	136815		104101	
15	18	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		10	34252		342520		342520		369922
				шт.							27402	
16	19	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		10	28287		282870		282870		305500
				шт.							22630	
17	20	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		20	19590		391800		391800		423144
				шт.							31344	
18	21	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	4090		8180		8180		8834
				шт.							654	
19	22	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1		10	9225		92250		92250		99630
				шт.							7380	
20	23	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		10	35152		351520		351520		379642
				комплект							28122	
21	24	С1261-107-0619	Скобы зажимные (литье стальное)		0,3004	712645		214079		214079		231205
				т							17126	
22	25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонный		5	19554,71	1758,16	97773	8791	78782	11063	117543
				м³		2040,29	391,21	10202	1956		8707	
23	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		20,0000001	1237,39	31,39	24748	628	15109	8461	35865
				м² поверхности		450,58	4,32	9011	86		2657	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									3384420
			ИТОГО:					53615029	6684669	40964452	7190060	65669472
								5965907	1857818		4864384	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		1707406				
			Итого с временными									67376878
			Зимние удорожания			0,33 %		222344				
			Итого с зимними удорожаниями									67599222
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1351984				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68951206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									72057725
			НДС			12 %		8646927				
			Итого с НДС									80704652
			Итого с понижением цены по договору К=0,95									76 669 420
			В том числе НДС			12%						8 214 581

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" **Директор Әлмағанбет Айгул Бекзаткызы**

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АзиМурстрой" Абдикаримов.М.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Казниихимпроект" Асилов А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

к 2 У „Управление строительства акимата Жамбылской области".

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSE-LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №118/23 от 11.07.2023**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь месяц 2023 года на 6-1-1 Строительство водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Прокладка труб									
1	6	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		2,2608	4850,28	0	10966	0	0	7895	20370
				м³ грунта		4850,28	0	10966	0		1509	
2		Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Вычесть позицию. Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		2,2608	4850,28	0	-10966	0	0	-7895	-20370
				м³ грунта		4850,28	0	-10966	0		-1509	
3	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		157	6249,27	272,08	981135	42717	673012	274491	1356077
				м³ основания		1690,49	75,52	265407	11857		100450	
4	8	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1		3768	17,4	17,4	65563	65563	0	13113	84968
				м³ грунта		0	4,84	0	18237		6292	
5		Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Вычесть позицию. Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1		3768	17,4	17,4	-65563	-65563	0	-13113	-84969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0	4,84	0	-18237		-6293	
6	9	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3768	316,59	153,5	1192911	578388	0	625375	1963731
				$м^3$ уплотненного грунта		163,09	67,43	614523	254076		145445	
7	10	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею		0,78	771676,9	382443,2	601908	298306	0	381979	1062598
				км трубопровода		389233,7	105429,63	303602	82235		78711	
8	12	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка		5	4632,86	238,37	23164	1191	1477	20825	47508
				задвижка или клапан		4099,11	107,89	20496	539		3519	
9		Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию.** Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка		5	4632,86	238,37	-23164	-1191	-1477	-20825	-47508
				задвижка или клапан		4099,11	107,89	-20496	-539		-3519	
10	13	С1242-102-0104	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая,диск из нержавеющей стали,уплотнение NBR,со штурвалом,для воды и канализации,Т до+70°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100		5	231418		1157090		1157090		1249657
				шт.							92567	
11		С1242-102-0104	**Вычесть позицию.** Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая,диск из нержавеющей стали,уплотнение NBR,со штурвалом,для воды и канализации,Т до+70°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100		5	231418		-1157090		-1157090		-1249657
				шт.							-92567	
12	15	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое		6280	157,32	1,85	987970	11618	133764	825757	1958795
				м трубопровода		134,17	0	842588	0		145068	
			Итого по разделу: 2. Прокладка труб									6341200
			Добавляемые работы по Разделу: 2. Прокладка труб.									
13	1	Е11-010205-0905 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.186 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени эксплуатации машин - 1,12		2,2608	28963,69	12543,22	65481	28357	0	35383	108933
				$м^3$ грунта		16420,47	5316,8	37123	12020		8069	
14	2	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		36738	99		3637062				3928027
				т·км							290965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	3	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	3768	50,88	50,88	191716	191716	0	38396	248538
						0	14,15	0	53317		18426	
16	4	Е11-010104-0412 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	3768	20,92	20,92	78827	78827	0	15788	102189
						0	5,82	0	21930		7574	
17	5	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	8109,72	2656,77	40549	13284	2428	28907	75012
						4967,39	872,36	24837	4362		5556	
18	6	С1242-102-0106	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	320066		1600330		1600330		1728356
											128026	
19	7	Е11-221401-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная на длину до 30 м	м футляра	72	29970,31	24525,93	2157862	1765867	1868	862680	3262186
						5418,43	6684,26	390127	481267		241644	
20	8	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	24	26379		633096		633096		683744
											50648	
21	9	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	24	20158		483792		483792		522495
											38703	
22	10	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	24	12636		303264		303264		327525
											24261	
23	11	Е11-260101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	2	112248,18	1813,99	224496	3628	146358	57842	304925
						37255,42	798,38	74511	1597		22587	
24	12	Е11-190401-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Регуляторы давления, диаметр до 200 мм. Установка	регулятор	1	59213,98	2333,64	59214	2333	25393	31539	98013
						31487,64	695,35	31488	695		7260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	13	С1242-401-0901	Регулятор давление, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар	шт.	1	595722		595722		595722	47658	643380
26	14	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	3498,82 3212,58	95,35 43,16	6998 6425	190 86	382	6446 1076	14520
27	15	С1242-402-0102	Вантуз воздушный чугунный фланцевый. одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 65	шт.	2	121691		243382		243382	19471	262853
28	16	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	6810		13620		13620	1090	14710
29	17	Ц13-080201-3701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Указатель месторасположения трассы (водопровода), проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	32	2755,5 1324,97	0 0	88176 42399	0 0	45777	30527 9496	128199
30	18	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	2,88	28163,75 8848,69	1849,92 431,93	81112 25484	5328 1244	50300	24323 8435	113870
31	19	ПРАЙС	Табличка указатель из ПВХ	шт	32	837		26784		26784	2143	28927
			Итого Добавляемые работы по разделу: 2. Прокладка труб.									12596402
			Раздел: 3. Колодцы									
23	16	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,12	6008,52 230,21	1490,06 372,62	721 28	179 45	515	78 64	864
24	17	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5	35350,32 16630,15	14844,69 6080,66	88376 41575	37112 15202	9689	56209 11567	156152
25	25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонный	$м^3$	1	19554,71 2040,29	1758,16 391,21	19555 2040	1758 391	15756	2213 1741	23509
26	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	3	1237,39 450,58	31,39 4,32	3712 1352	94 13	2266	1269 398	5380
			Итого по разделу: 3. Колодцы									185905

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Добавляемые работы по Разделу: 3. Колодцы									
27	20	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Накладки арматурные стыковые. Установка лестниц для колодцев		0,09176	511248,22	20247,33	46912	1858	8786	43047	97156
				т стальных элементов		395254,08	2308,84	36269	212		7197	
28	21	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,074	463375		34290		34290		37033
				т							2743	
			Итого Добавляемые работы по разделу: 3. Колодцы									134189
			Раздел: 4. Арка									
29	27	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2		6	8210,05	6289,62	49260	37738	0	22831	77858
				котлован		1920,43	2835,96	11523	17016		5767	
30		Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию.** Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2		6	8210,05	6289,62	-49260	-37738	0	-22831	-77858
				котлован		1920,43	2835,96	-11523	-17016		-5767	
31	28	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		6	12200,07	5554,65	73200	33328	5411	39599	121823
				опора		5743,6	2506,12	34462	15037		9024	
32		Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию.** Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		6	12200,07	5554,65	-73200	-33328	-5411	-39599	-121823
				опора		5743,6	2506,12	-34462	-15037		-9024	
33	29	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		6	54170		325020		325020		351022
				шт.							26002	
34		С1225-204-0301	**Вычесть позицию.** Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		6	54170		-325020		-325020		-351022
				шт.							-26002	
35	30	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		15	1237,39	31,39	18561	471	11331	6346	26900
				$м^2$ поверхности		450,58	4,32	6759	65		1993	
36		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию.** Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		15	1237,39	31,39	-18561	-471	-11331	-6346	-26900
				$м^2$ поверхности		450,58	4,32	-6759	-65		-1993	
37	31	Е11-330203-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели стальные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка		6	458,79	47,67	2753	286	83	2011	5145
				ригель		397,29	21,58	2384	129		381	
38		Е11-330203-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычесть позицию.** Ригели стальные для опор ВЛ 0,38-10 кВ.Установка		6	458,79	47,67	-2753	-286	-83	-2011	-5145

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ригель		397,29	21,58	-2384	-129		-381	
39	32	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	10,5	929500		9759750		9759750	780780	10540530
40		С1222-519-0301	**Вычесть позицию.** Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	10,5	929500		-9759750		-9759750	-780780	-10540530
41	33	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	367,5	122,28	3,65	44938	1341	17548	18081	68061
						70,88	0,42	26048	154		5042	
42		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Вычесть позицию.** Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	367,5	122,28	3,65	-44938	-1341	-17548	-18081	-68061
						70,88	0,42	-26048	-154		-5042	
43	34	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	367,5	99,99	2,63	36746	966	20554	10613	51148
						41,43	0,42	15226	154		3789	
44		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	**Вычесть позицию.** Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	367,5	99,99	2,63	-36746	-966	-20554	-10613	-51148
						41,43	0,42	-15226	-154		-3789	
			Итого по разделу: 4. Арка									0
			ИТОГО:					15443299	1111056	12133266	2308685	19257696
								2198979	415150		1420109	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**500700**				
			Итого с временными									**19758396**
			Зимние удорожания			**0,33 %**		**65203**				
			Итого с зимними удорожаниями									**19823599**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**396472**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20220071**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**21131062**
			НДС			**12 %**		**2535727**				
			Итого с НДС									**23666789**
			Итого с понижением цены по договору (К=0,95) К=	**0,94577726**								**22 383 511,04**
			В том числе НДС			**12%**						**2 398 233**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" **Директор Әлмағанбет Айгул Бекзаткызы**

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АзиМурстрой" Абдикаримов.М.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Казниихимпроект" Асилов А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

КГУ „Управление строительства акимата Жамбылской области"