Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"03" октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг», РК, адрес: 050052, г.Алматы, мкр. Таугуль-3, ул.Исаева, д.8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Турысбекова Хасена Алпысбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с.Акжар Балхашского района», расположенному по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Акжар,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района», Руководитель Камзаев А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **(отсутствуют)**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРС ЛТД», №511**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяства и жилищной инспекций Балхашского района», №14 от 28.02.2022 года**;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Светильник светодиодный СТРК 3055-2017		Keremet C 90W. IP67 68 шт.		Keremet C 90W. IP67 68 шт.	
Стойка опор для ЛЭП-0,4кВ		СВ-95-2А 4 шт.		СВ-95-2А 4 шт.	
Стойка опор для освещения		СГКФ 7-3 70/147-Б 68 шт.		СГКФ 7-3 70 147-Б 68 шт.	
Кронштейн гнутый для светильников		КРГ1,0/15-0,83 68 шт.		КРГ1,0/15-0,83 68 шт.	
Ввоздушная линия ВЛИ-0,4 кВ	км	СИП-4 4*25-0,6/1,0 0,102 км		СИП-4 4*25-0,6/1,0 0,102 км	
Кабельная линия 0,4 кВ	км	АВВГ 5*16 2,443 км.		АВВГ 5*16 2,443 км.	

Щит учетно-распределительный ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ IP31	компл.	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Для обеспечения наружного освещения ул.Барибаева и ул. Туйгынбаева в с.Акжар предусматривается:**
- Прокладка ВЛИ-0,4 кВ от существующего ТП-737 кВ кабелем СИП-4 4*25 до опор освещения, далее КЛ-0,4 кВ по опорам освещения кабелем АВВГ 5*16.
- Монтаж опор освещения со светодиодными светильниками,
- Монтаж щита учета, распределения и управления освещением.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль, 2023 год**;

месяц, год

окончание работ: **октябрь, 2023 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации_____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с.Акжар Балхашского района» готовым к приемке в эксплуатацию**,

_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»
Турысбеков Х.А.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)