Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган,Микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ, 74/77
БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО "Банк Kassa Nova" Тел.: 87475303690

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana building energy company" Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Проспект Райымбек, дом 454, почтовый индекс 050061

Договор №24/35 от 28 июня 2020 года.

Наименование строительства: Строительство инженерных и коммуникационных сетей в 83-х коммунальных домов в селе Нарынколь Райымбекского района Алматинской области» (4-й пусковой комплекс);

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-4-1 Наружные сети водопровода									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0369	**Грунты 3 группы в траншеях.**	**м3 грунта**	**3639**	308,14	308,14	1121308	1121308	–	203725	1431036
					–	77,76	–	282952	–	100005	
2	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2;**	**м3 грунта**	**109,17**	3312,28	–	361602	–	–	260353	671711
					3312,28	–	361602	–	–	49756	
3	1101-0104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3530,4**	41,42	41,42	146228	146228	–	39413	200492

4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и	м3 грунта	105,912	–	15,51	–	54740	–	14851	
				894,24	–	94711	–	–	68192	175935
				894,24	–	94711	–	–	13032	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	3530,4	195,13	91,03	688902	321377	–	373999	1147933
				104,1	43,03	367525	151918	–	85032	
6 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	81,45	3026,68	1042,8	246523	84936	149624	33836	302788
				146,88	237,78	11963	19367	–	22429	
7 1101-0205-0501	Засыпка вручную защитного слоя из мягкого местного грунта НР = 72 %	м3 грунта	127,65	814,2	–	103933	–	–	74832	193066
				814,2	–	103933	–	–	14301	
	Итого по разделу 1					4122961				
Раздел 2 Трубопровод										
8 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопров ода	0,018	826080,81	304048,81	197840	58119	1487	153667	379628
				522032	31521,18	91970	17116	–	28121	
11 2301-0201-0112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	16680		300240		300240	–	324260
				–		–		–	24020	

12 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,027	660555,56	132111,11	17835	3567	895	14597	35027
				495296,3	50777,78	13373	1371	–	2595	
13 2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	27,108	2729		73978		73978	–	79896
				–		–		–	5918	
41 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	679	–	1358	–	–	1032	2581
				679	–	1358	–	–	191	
42 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	110756		2215		2215	–	2392
				–		–		–	177	
43 2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15	шт.	27	78		2106		2106	–	2274
				–		–		–	168	
44 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,46	22290,67	9324,41	589811	246724	62233	379689	1047060
				10614,29	3880,2	280854	102670	–	77560	
45 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	18	22383		402894		402894	–	435126

				–	–	–	32232	
46	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	15100	271800	271800	–	293544
					–	–	–	21744	
47	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	18	15100	271800	271800	–	293544
					–	–	–	21744	
48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	18	18857	339426	339426	–	366580
					–	–	–	27154	
49	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	1740	31320	31320	–	33826
					–	–	–	2506	
50	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-	шт.	18	2917	52506	52506	–	56706
					–	–	–	4200	
51	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	19727	355086	355086	–	383493
					–	–	–	28407	

57 1116-1001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	2	28910	1108	57820	2216	26962	28347	93060
				14321	142	28642	284	–	6893	
58 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,643	61472,78	–	39527	–	1346	37799	83512
				59379,47	–	38181	–	–	6186	
59 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,57	67715,79	–	38598	–	4752	33508	77874
				59378,95	–	33846	–	–	5768	
	Итого по разделу 2					8960302				
	Итого по смете					13083263				

Локальная смета № 6-4-2 Наружные сети канализации

Раздел 1 Канализация

1 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	45	308,14	308,14	13866	13866		2519	17696
				–	77,76		3499		1311	0
2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2;	м3 грунта	1,35	3312,26	–	4472			3220	8306
				3312,26	–	4472			615	0

3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	41	41,42	41,42	1698	1698		458	2328
					–	15,5		636		172	0
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,23	894,22	–	1100			792	2043
					894,22	–	1100			151	0
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41	195,14	91,03	8001	3732		4343	13332
					104,1	43,03	4268	1764		988	0
6	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10147		30441	0	30441		32876
					–			0		2435	0
7	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7820		23460	0	23460		25337
					–			0		1877	0
8	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1740		5220	0	5220		5638
					–			0		418	0
9	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19727		59181	0	59181		63915

	–	0	4734	0

Итого по разделу 1	**171472**
Итого по смете	**171 472**
Итого по Акту	**13 254 735**
Временные здания и сооружения (0,8х1,3 %=1,04%)	137 849
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	277 226
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	273 396
ВСЕГО в текущих ценах с 05.04.19 г.	13 943 207
- в текущих и прогнозных ценах	
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,035)	14 431 219
Скидка субподрядной организации	2 886 244
Всего по акту с учетом Скидки	11 544 975
Налог на добавленную стоимость	1 385 397
Всего по акту	**12 930 372**

Заказчик:

ТОО "Көлсай Строй"

Директор

Ахмедов А.А.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Astana Building energy company"

Директор

Учтемиров Б. Ж.

(подпись М.П.)