Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Көлсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Astana building energy company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Поселковая сеть водоснабжения с. Турксиб.Сервисные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/8 от 24.02.2024 года

Акт выполненных работ № 1

за май 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Сети (Турксиб) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05**		2190,561836	168,31	160,04	368701	350581	0	73774	477872	
				м3 грунта		8,27	38,5	18120	84343		35398		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		33,6797111	1936,7	0	-65228	0	0	-46964	-121167	
				м3 грунта		1936,7	0	-65228	0		-8975		
3	3	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец**		67,3594223	1236,64	0	83299	0	0	59976	154737	
				м3 грунта		1236,64	0	83299	0		11462		
4	4	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		129,1820998	3636,72	157,82	469798	20387	318305	135597	653827	
				м3 основания		1014,9	45,36	131107	5860		48432		
5	5	Е11-010104-0501	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		1845,472213	33,14	33,14	61166	61166	0	13215	80331	
				м3 грунта		0	9,95	0	18354		5950		
6	6	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1845,472213	156,87	74,79	289492	138016	0	154267	479260	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	151476	62783		35501		
7	7	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		458,2162576	766,41	0	351182	0	0	252851	652355	
				м3 грунта		766,41	0	351182	0		48323		
8	8	Е11-010205-0502	**Обсыпка оголовков колодцев**		33,8098228	841,75	0	28459	0	0	20491	52866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		841,75	0	28459	0		3916		
9	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		235,8549407	222,76	214,63	52538	50621	17	11055	68681	
				м3 грунта		8,06	57,04	1900	13454		5087		
10	10	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		415,1046954	180		74719				80696	
				т							5978		
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале		235,8549407	16,9	14,38	3986	3392	11	1366	5780	
				м3 грунта		2,47	5,57	583	1314		428		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2585238	
			Раздел: 2. Трубопроводы В1										
12	12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,56	287770,69	73632,53	447713	114557	1021	360397	872759	
				км трубопровода		213482	20505,73	332135	31903		64649		
13	17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		1,847	22184,74	1146,55	40967	2117	29032	9370	54364	
				м3		5316,5	259,43	9818	479		4027		
14	21	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение траншеи для приемного и рабочего котлована		187,29	202,89	192,45	38000	36044	0	7652	49303	
				м3		10,44	46,3	1956	8671		3652		
15	22	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		187,29	29,72	29,72	5566	5566	0	1443	7570	
				м3 грунта		0	10,7	0	2005		561		
16	23	Е11-221401-0902 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м		60,86	1201,07	434,26	73100	26430	0	55339	138715	
				м		766,81	151,62	46670	9228		10275		
17	24	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		62,08	3450		214176		214176		231310	
				м							17134		
18	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм		8	6160,91	643,35	49287	5147	29183	14910	69333	
				футляр		1869,66	12,96	14957	104		5136		
19	26	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка		0,34744	447356,7	147646,26	20	6	0	15	447357,0474	
				км трубопровода		299611	42453,3	13	2		3		
20	27	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		347,44	14292,72		13234		13234		4965862,637	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1058		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы В1									**6836573,684**	
			ИТОГО:					**2739711**	**814032**	**744515**	**1124754**	**9421811,684**	
								1106447	**238500**		**309159**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**121 035**					
			Итого с временными									**9 542 847**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**50 247**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 593 094**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**86 898**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 679 992**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,09204074									**10 570 945**	
			НДС			**12 %**		**1 268 513**					
			Итого с НДС									**11 839 459**	
			Итого с договорной скидкой					***3 551 838***				***8 287 621***	
			в том числе НДС			**12 %**						**994 515**	
			Итого с НДС									**8 287 621**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Astana building energy company"

Директор _____ **Учтемиров Б. Ж.**

«Astana building energy company»

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ **Шадиев К. Ш.**

Келсай Строй
БСН 040440003154
ЖШС
Алматы қаласы
Казахстан Республикасы