Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п.Шубарши Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительного комплекс

Договор № 107 от 02.07.2020 г

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Раздел 2									
					Фм1/16 шт/						
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1	17165,96	1096,16	17166	1096	14412	1379	20029
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	1272	244		1484	
30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,98	30347,52	1917,96	242173	15305	172080	54975	320920
		НР - 91%; СП - 8%			7132,50	437,89	56917	3494		23772	
31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/	т	0,12192	244410,00	--	29798		29329	0	32182
		СП - 8%			--	--				2384	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03144	230016,00	--	7232	--	7232	--	7810
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06688	222146,00	--	14857	--	14857	--	16046

		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,768	876,16	19,84	53242	1206	39518	15671	74426
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	17057	163		5513	
35	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,05216	482569,39	2057,39	25171	107	12208	11744	39868
		НР - 91%; СП - 8%			246537,00	885,12	12859	46		2953	
					ФЛМ-1						
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	17165,96	1096,16	34332	2192	46614	2758	40057
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	2543	487		2967	
37	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	8,23	27182,14	504,21	223709	4150	741150	21258	264564
		НР - 91%; СП - 8%			2704,14	134,30	22255	1105		19597	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0346	230016,00	--	7959	--	7959	--	8595
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50355	222146,00	--	111862	--	111862	--	120811
		СП - 8%			--	--	--	--		8949	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3012	680877,47	1327,47	205080	400	46614	6926	228967
		НР - 91%; СП - 8%			24700,00	570,24	7440	172		16961	
					ФЛМ-2						
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	17165,96	1096,16	68664	4385	73990	5516	80114
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	5087	975		5934	
42	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	38,6	27182,14	504,21	1049231	19463	1173517	99703	1240848

		НР - 91%; СП - 8%			2704,14	134,30	104380	5184		91915	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0559	230016,00	--	12858	--	12858	--	13887
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66154	222146,00	--	146958	--	146958	--	158715
		СП - 8%			--	--	--	--		11757	
45	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5973	680877,47	1327,47	406688	793	423884	13735	454057
		НР - 91%; СП - 8%			24700,00	570,24	14753	341		33634	
					ФЛМ-3						
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	17165,96	1096,16	21286	1359	18350	1710	24835
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	1577	302		1840	
47	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,9	27808,70	441,99	330924	5260	286118	37577	397981
		НР - 91%; СП - 8%			3323,16	146,88	39546	1748		29480	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	230016,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32373	222146,00	--	71915	--	71915	--	77669
		СП - 8%			--	--	--	--		5753	
50	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,15298	680877,47	1327,47	104161	--	104161	--	112493
		НР - 91%; СП - 8%			24700,00	570,24	--	--		8333	
		Итого по разделу 2					**3 739 570**				
		Накладные расходы, тенге					272 952				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					277 005					
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
					ПЕРЕКРЫТИЕ/2этаж/							
58	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	8	5932,53	1530,73	47460	12246	5951	37877	92164
		НР - 118%; СП - 8%			3657,87	354,55	29263	2836		6827	
60	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	23	6567,78	1302,05	151059	29947	40110	103615	275048
		НР - 118%; СП - 8%			3521,84	295,95	81002	6807		20374	
62	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06515	687011,00	--	44759	--	44759	--	48339
		СП - 8%			--	--	--	--		3581	
63	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Перекрытия безбалочные толщиной до 20 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	3,15	48257,92	1827,16	152012	5756	89892	52507	220881
		СП - 8%			19893,20	424,34	56364	1337		16362	
64	2105-0301-3001-РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1(А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02132	230016,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
65	2105-0301-3201-РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111(А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32212	222146,00	--	71558	--	71558	--	77282
		СП - 8%			--	--	--	--		5725	
		Итого по разделу 2					**719 010**				
		Накладные расходы, тенге					193 999				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 261				
		РАЗДЕЛ 5, Монолитный пояс по оси Б									
79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Пояса в опалубки.Устройство	м3	3,15	39758,54	4675,83	125239	14729	78987	31485	169262

		НР - 94%; СП - 8%			10007,25	976,68	31523	3077		12538	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класа А-1 (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02132	230016,00		4904		4904		5296
		НР - 94%; СП - 8%				--		--		392	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класа А-111 (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13974	222146,00		31043		31043		33526
		НР - 94%; СП - 8%				--		--		2483	
82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,51408	680877,47	1327,47	350025	682	336645	11822	390795
		НР - 94%; СП - 8%				--		--			
					24700,00	570,24	12698	293		28948	
		Итого по разделу 2					**598 880**				
		Накладные расходы, тенге					43 307				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					44 361				
РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА (ЛИСТ 16)											
					Лестничная клетка						
83	1107-0505-01036РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2.Установка	шт.сборных конструкций	1	5212,57	1156,48	5213	1156	1100	3783	9716
					2956,80	248,91	2957	249		720	
84	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК,высотой 220 мм,под расчетную наргузку 8 кпа СТ РК 949-92	м2	3,36	5757,00		19344		19344	0	20891
		НР - 80%; СП - 8%								1547	
85	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т.конструкций	0,15512	30719,87	10245,16	4765	1589	619	2084	7397
		НР - 80%; СП - 8%			16482,90	2991,63	2557	464		548	

86	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внетрениим уклоном граней полок № 22у-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15512	419097,00		65010	0	65010	0	70211
		НР - 80%; СП - 8%			0,00		0	0		5201	
89	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	4,14	2434,96	75,91	10081	314	3354	5308	16619
		НР - 80%; СП - 8%			1549,08	53,44	6413	221		1231	
90	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров	т	0,46044	73862,59	25946,69	34009	11947	4737	14642	52543
		НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	17325	3895		3892	
91	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,46044	316070,00	--	145531	--	145531	--	157174
		СП - 8%			--	--	--	--		11643	
95	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 из бетона В12,5	м3	3,2	26837,38	1735,55	85880	5554	64450	15590	109588
		НР - 91%; СП - 8%			4961,25	392,56	15876	1256		8118	
96	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0215	76060,81	17462,47	1635	375	32	1252	3119
		НР - 91%; СП - 8%			57120,00	6894,72	1228	148		231	
97	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01208	458242,00	--	5536	--	5536	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	

98	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,568	250617,00	--	142350	--	142350	--	153738
		СП - 8%			--	--	--	--		11388	
99	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000712	346466,29	2267,29	247	2	--	224	508
		НР - 91%; СП - 8%			344199,00	977,28	245	1		38	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000712	230016,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
101	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	18	1418,22	53,69	25528	967	553	28822	58698
		НР - 118%; СП - 8%			1333,80	23,16	24008	417		4348	
102	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	18	3111,00	--	55998	--	55998	--	60478
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
		Итого по разделу 2					**726 835**				
		Накладные расходы, тенге					71 705				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 841				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		Раздел 3.Кровля									
					Ось Б-Г						
28	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100,2	338,77	12,54	33945	1257	24559	7765	45047
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	8129	312		3337	

29	1112-0101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м3 утеплителя	20,04	4278,96	1726,14	85750	34592	--	55491	152540
		НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	51159	9157		11299	
30	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	20,04	37249,00	--	746470	--	746470	--	806188
		СП - 8%			--	--	--	--		59718	
31	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100,2	194,23	0,55	19461	55	15517	3681	24994
		НР - 94%; СП - 8%			38,81	0,27	3889	27		1851	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	100,2	613,61	102,39	61484	10259	28289	23505	91788
		НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	22936	2613		6799	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	100,2	254,73	22,72	25524	2276	21974	1730	29434
		НР - 92%; СП - 8%			12,72	6,05	1274	606		2180	
34	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	11,5	11955,55	1726,14	137489	19851	88281	31843	182879
		НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	29357	5255		13547	
					Ось Ж-И						
40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,5	338,77	12,54	9655	357	6986	2209	12813
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	2312	89		949	
41	1112-0101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м3 утеплителя	2,85	4278,96	1726,14	12195	4919	--	7892	21694
		НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	7276	1302		1607	

42	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	2,85	37249,00	--	106160	--	106160	--	114652
		СП - 8%			--	--	--	--		8493	
43	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,5	194,23	0,55	5535	16	4413	1047	7109
		НР - 94%; СП - 8%			38,81	0,27	1106	8		527	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	28,5	613,61	102,39	17488	2918	8046	6686	26107
		НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	6524	743		1934	
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	28,5	254,73	22,72	7260	647	6251	492	8372
		НР - 92%; СП - 8%			12,72	6,05	362	172		620	
46	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,2	11955,55	1726,14	26302	3798	16888	6092	34986
		НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	5616	1005		2592	
47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	28,5	613,61	102,39	17488	2918	8046	6686	26107
		НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	6524	743		1934	
48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	28,5	594,37	53,00	16939	1511	14582	1148	19534
		НР - 92%; СП - 8%			**29,67**	**14,11**	**846**	**402**		**1447**	
49	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1т	0,02964	312293,96	1405,00	9256	42	8805	389	10417
		НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	409	18		772	
					Пол вентилируемого чердачного пространства						

52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	277	1570,86	85,52	435128	23689	222689	180632	665021
		НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	188750	3412		49261	
53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	277	343,76	30,81	95223	8534	--	85444	195120
		НР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	86688	4209		14453	
54	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	55,4	37249,00	--	2063595	--	2063595	--	2228682
		СП - 8%			--	--	--	--		165088	
55	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	277	194,23	0,55	53800	152	42897	10176	69095
		НР - 94%; СП - 8%			38,81	0,27	10751	74		5118	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	277	672,58	29,15	186304	8074	81787	94376	303135
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	96443	3958		22454	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	277	494,07	29,66	136856	8215	121489	10414	159052
		НР - 94%; СП - 8%			25,82	14,18	7152	3926		11782	
58	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1т	0,28808	312293,96	1405,00	89966	405	85581	3780	101245
		НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	3980	174		7500	
		Лист 6									

59	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	73	1570,86	85,52	114673	6243	58687	47603	175258
		НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	49743	899		12982	
		Итого по разделу 2					**5 511 269**				
		Накладные расходы, тенге					589 081				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					408 244				
		Раздел 5.Полы									
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	290,01	672,58	29,15	195055	8453	85630	98809	317373
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	100972	4144		23509	
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	290,01	494,07	29,66	143284	8601	127195	10903	166522
		НР - 94%; СП - 8%			25,82	14,18	7488	4111		12335	
112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2871099	312293,96	1405,00	89663	403	85293	3767	100904
		НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	3967	173		7474	
		Тип 3									
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	42,48	672,58	29,15	28571	1238	12543	14473	46488
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	14790	607		3444	
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,48	494,07	29,66	20988	1260	18631	1597	24392
		НР - 94%; СП - 8%			25,82	14,18	1097	602		1807	
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0420552	312293,96	1405,00	13134	59	12494	552	14780
		НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	581	25		1095	
		Итого по разделу 2					**670 459**				
		Накладные расходы, тенге					130 101				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					49 664				

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

					Первый этаж						
		Стены									
169	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	22,5	1391,79	78,73	31315	1771	18353	18465	53762
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,33	21678	1402		3982	
172	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	358,78	1391,79	78,73	499346	28247	187633	294432	857281
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,33	345677	22363		63502	
176	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,88	1028,93	57,68	70873	3973	36448	41202	121041
		НР - 80%; СП - 8%			699,01	48,71	48148	3355		8966	
178	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,93	1151,26	73,91	97777	6277	48859	58608	168896
		НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	68178	5083		12511	
		Итого по разделу 2					**1 200 980**				
		Накладные расходы, тенге					412 708				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					88 961				
					Второй этаж						
		Стены									
183	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	26,16	1391,79	78,73	36409	2060	18353	21468	62508
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,33	25205	1631		4630	
186	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	658,85	1391,79	78,73	916981	51871	187633	540684	1574278

		НР - 80%; СП - 8%		78	963,48	62,33	634789	41066		116613	
190	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,33	1151,26	73,91	106296	6824	48859	63715	183612
		НР - 80%; СП - 8%		18	802,75	59,85	74118	5526		13601	
		Итого по разделу 2					**1 820 397**				
		Накладные расходы, тенге					625 867				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					134 844				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
					ОКНА = 1этаж /Лист 15/						
192	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	28,385	2250,80	171,61	63889	4871	31925	26506	97627
		НР - 90%; СП - 8%		18	954,49	83,08	27093	2358		7232	
193	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с маскитной сеткой, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)(ОК-2)(ОК-7)	м2	28,385	19660,00	--	558049	--	558049	--	602693
		СП - 8%			--	--	--	--		44644	
194	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,481	2974,38	174,74	16303	958	8219	6823	24975
		НР - 90%; СП - 8%		2	1300,04	83,08	7126	455		1850	

195	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с маскитной сеткой, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,481	19660,00	--	107756	--	107756	--	116377
		СП - 8%			--	--	--	--		8621	
196	1110-0106-	Установка пластиковых подоконных	м2	28,385	1076,98	26,82	30570	761	10730	17332	51734
		НР - 90%; СП - 8%			672,14	6,32	19079	179		3832	
197	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	18,3	2442,00	--	44689	--	44689	--	48264
		СП - 8%			--	--	--	--		3575	
					ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ = 1этаж						
211	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,184	2665,76	50,95	16485	315	4791	9428	27986
		НР - 69%; СП - 8%			2187,90	21,53	13530	133		2073	
212	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утеплен ные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,184	40518,00	--	250563	--	250563	--	270608
		СП - 8%			--	--	--	--		20045	
					ОКНА = 2этаж /Лист 15/						
213	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухствор чатых площадью проема более 2 м2	м2	38,29	2250,80	171,61	86183	6571	43065	35756	131694
		НР - 90%; СП - 8%			954,49	83,08	36547	3181		9755	

214	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые , одинарной конструкции со стекло пакетом однокамерным с маскит ной сеткой, поворотной фурнитур- ой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)(ОК-2) (ОК-7)	м2	38,29	19660,00	--	752781	--	752781	--	813004
		СП - 8%			--	--	--	--		60223	
215	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворча тых	м2	2,205	3555,39	173,98	7840	384	4097	3185	11907
		НР - 90%; СП - 8%			1523,21	81,96	3359	181		882	
216	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,205	29776,00	--	65656	--	65656	--	70909
		СП - 8%			--	--	--	--		5252	
217	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	38,29	1076,98	26,82	41238	1027	14475	23380	69787
		НР - 90%; СП - 8%			672,14	6,32	25736	242		5169	
218	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	24,54	2442,00	--	59927	--	59927	--	64721
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
		Итого по разделу 2					**2 402 286**				
		Накладные расходы, тенге					122 410				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					177 947				

		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 25 мм	м	6	1556,60	17,69	9340	106	129	8924	19725
		НР - 98%; СП - 8%			1517,51	0,16	9105	1		1461	
2	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	220,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 32 мм	м	214	1699,07	20,89	363601	4471	4787	347311	767784
		НР - 98%; СП - 8%			1655,81	0,26	354343	56		56873	
4	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	214	359,00	--	76826	--	76826	--	82972
		СП - 8%			--	--	--	--		6146	
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 40 мм	м	171	1881,67	24,72	321766	4228	4633	306713	678757
		НР - 98%; СП - 8%			1829,86	0,39	312905	67		50278	
6	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	171	607,00	--	103797	--	103797	--	112101
7	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 50 мм	м	140	2044,65	28,47	286251	3986	4729	272066	602982
		НР - 98%; СП - 8%			1982,40	0,59	277536	82		44665	

8	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	140	971,00	--	135940	--	135940	--	146815
		СП - 8%			--	--	--	--		10875	
11	2305-1001-0201 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	534	1535,00	--	819690	--	819690	--	885265
		СП - 8%			--	--	--	--		65575	
13	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелирован ный, с внутренней резьбой, Т 120° С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	48	8654,00	--	415392	--	415392	--	448623
		СП - 8%			--	--	--	--		33231	
14	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроен ным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	48	5521,00	--	265008	--	265008	--	286209
		СП - 8%			--	--	--	--		21201	
				Краны							
15	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	4559,00	--	63826	--	63826	--	68932
		СП - 8%			--	--	--	--		5106	
				Краны							
16	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280,00	--	9120	--	9120	--	9850
		СП - 8%			--	--	--	--		730	

17	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3993,00	--	23958	--	23958	--	25875
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
19	2304-1008-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	48	5568,00	--	267264	--	267264	--	288645
		СП - 8%			--	--	--	--		21381	
20	2304-0909-0801 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартно проходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	8147,00	--	114058	--	114058	--	123183
		СП - 8%			--	--	--	--		9125	
21	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	194,00	--	19012	--	19012	--	20533
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
22	2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	144,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
23	2302-0401-0406 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	178,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

24	2302-0401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	118	43,00	--	5074	--	5074	--	5480
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
25	2302-0401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	78,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
26	2302-0401-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18	133,00	--	2394	--	2394	--	2586
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
27	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	26,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
28	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	46,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
29	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
30	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	78,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

31	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	26,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
32	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	34,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
33	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	36,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	4584192
		РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение приточных установок П1,П2									
42	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2280,00	--	4560	--	4560	--	4925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
43	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5822,00	--	11644	--	11644	--	12576
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
44	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8403,00	--	16806	--	16806	--	18150
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
				Краны пробно							
45	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4559,00	--	9118	--	9118	--	9847
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
		Итого по разделу 2					**4 629 690**				
		Накладные расходы, тенге					935 014				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					334 686				