Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	**21140006937**	**10**	**20**	**318**	**25.06.2024**	**024 Развитие объектов спорта, 015 За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**	**024, 015, 431**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (февраль) без НДС	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)	1 166 690 888,27	466 936 425	187 552 154	154 209 163			22 506 258	210 058 412

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 А.К.Мустафин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318** от **25.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за февраль 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**154209163**	
			Локальная смета №2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**32038575**	
			ОТДЕЛ 1. АС				**164893**	
		Раздел 2.	**Лестницы**				**164893**	
			Лестница№1,2 АС-10					
1	**16**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м²**	**167,79968**	**407**	**68294**	
2	**17**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство(ступени В10)**	**м³**	**2,86**	**33 776**	**96599**	
			ОТДЕЛ 2.АР				**31873682**	
		Раздел 4.	**Перегородки АР-10,11,12,13**				**278472**	
3	**71**	**1126-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо(минплитой ПЖ-100 АР-10,11)**	**м²**	**83,5**	**3 335**	**278472**	
		Раздел 5.	**Двери АР-15**				**863270**	
			ДВЕРИ ТРУДНОСГОРАЕМЫЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	107	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах(7,8,9)	$м^2$	5,4	12 504	67522	
5	108	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	5,4	64 046	345848	
6	109	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление(АР-15,п.8)	м коробок	550	818	449900	
		Раздел 6.	Полы АР 18-20				9182711	
	Этаж1							
			ТИП 1					
7	115	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	$м^2$ стяжки	210,16	2 060	432930	
8	116	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	210,16	316	66411	
9	117	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	105,08	6 580	691426	
			ТИП 2					
10	125	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(40мм)	$м^2$ стяжки	264,65	2 060	545179	
11	126	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	264,65	633	167523	
12	127	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм(гипсовая нивелирующая смесь)	$м^2$ стяжки	132,325	2 566	339546	
			ТИП 3					
13	135	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	27,85	2 060	57371	
14	136	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой(2 слоя изола)	$м^2$	27,85	1 689	47039	
15	137	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	27,85	2 060	57371	
			ТИП 4					
16	145	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=4*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой(4 слоя изола)	$м^2$	36,24	3 380	122491	
17	146	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	36,24	2 060	74654	
			ТИП 5					
18	153	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	$м^2$ стяжки	48,98	2 060	100899	
19	154	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	48,98	316	15478	
			ТИП 6					
20	161	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(Пеноплекс)	$м^2$ изолируемой поверхности	12,05	1 421	17123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	162	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,620575	37 118	23035	
22	163	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	12,05	646	7784	
23	164	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	12,05	2 060	24823	
24	165	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=4*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой(4 слоя изола)	$м^2$	12,05	3 380	40729	
25	166	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	12,05	2 060	24823	
			2 Этаж					
			ТИП 7					
26	170	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	46,87	6 580	308405	
			ТИП 8					
27	173	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(Пеноплекс)	$м^2$ изолируемой поверхности	179,3	1 421	254785	
28	174	234-102-0103 *РСНБ РК 2022 ко=1,03*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	5,54037	37 118	205647	
29	175	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	179,3	646	115828	
30	176	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(50мм)	$м^2$ стяжки	179,3	2 060	369358	
31	177	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	179,3	949	170156	
32	178	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,329912	66 876	22063	
33	179	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,329912	310 726	102512	
34	180	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм(гипсовая нивелирующая смесь)	$м^2$ стяжки	179,3	2 566	460084	
			ТИП 9					
35	183	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	$м^2$ стяжки	7,08	2 060	14585	
36	184	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	7,08	316	2237	
37	185	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой(2 слоя изола)	$м^2$	7,08	1 689	11958	
38	186	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,08	2 060	14585	
			3 Этаж					
			ТИП 7					
39	190	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	18,7	6 580	123046	
			ТИП 8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	193	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(Пеноплекс)	$м^2$ изолируемой поверхности	191	1 421	271411	
41	194	234-102-0103 *РСНБ РК 2022 ко=1,03*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	5,9019	37 118	219067	
42	195	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	191	646	123386	
43	196	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(50мм)	$м^2$ стяжки	191	2 060	393460	
44	197	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	191	949	181259	
45	198	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,35144	66 876	23503	
46	199	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35144	310 726	109202	
47	200	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм(гипсовая нивелирующая смесь)	$м^2$ стяжки	191	2 566	490106	
			ТИП 9					
48	203	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	$м^2$ стяжки	8,14	2 060	16768	
49	204	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	8,14	316	2572	
50	205	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой(2 слоя изола)	$м^2$	8,14	1 689	13748	
51	206	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,14	2 060	16768	
			4 Этаж					
			ТИП 8					
52	213	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(Пеноплекс)	$м^2$ изолируемой поверхности	131,1	1 421	186293	
53	214	234-102-0103 *РСНБ РК 2022 ко=1,03*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	4,05099	37 118	150365	
54	215	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	131,1	646	84691	
55	216	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(50мм)	$м^2$ стяжки	131,1	2 060	270066	
56	217	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	131,1	949	124414	
57	218	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,241224	66 876	16132	
58	219	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,241224	310 726	74955	
59	220	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм(гипсовая нивелирующая смесь)	$м^2$ стяжки	131,1	2 566	336403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТИП 9					
60	223	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)**	**$м^2$ стяжки**	**4,4**	**2 060**	**9064**	
61	224	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**4,4**	**316**	**1390**	
62	225	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой(2 слоя изола)**	**$м^2$**	**4,4**	**1 689**	**7432**	
63	226	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**4,4**	**2 060**	**9064**	
			ТИП 10					
64	230	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**6,25**	**6 580**	**41125**	
65	232	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой(АР-20,п.6)**	**$м^3$**	**20,9**	**46 803**	**978183**	
		Раздел 7.	**Внутренняя отделка АР 21-25**				**18641041**	
			1-4 этаж					
66	243	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**1 924,42**	**4 915**	**9458524**	
67	244	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**573,54**	**4 122**	**2364132**	
68	245	6112-0202-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колонны. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**161,39**	**19 976**	**3223927**	
69	246	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**2 153,8**	**1 590**	**3424542**	
			Обшивка коробов АР-25,п.4					
70	261	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен (за вычетом проемов)**	**25,64**	**6 627**	**169916**	
			РАЗДЕЛ 13. Вентшахты АР-40				**1234028**	
71	275	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**$м^2$**	**40**	**5 791**	**231640**	
72	276	222-502-0102 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм**	**$м^2$**	**40**	**15 757**	**630280**	
73	277	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,28425**	**218 530**	**62117**	
74	278	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,28425**	**1 079 890**	**306959**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	279	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 ко=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	7,67475	395	3032	
			РАЗДЕЛ 14. Фасонные изделия на вентшахты АР-40				1674160	
76	282	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1 434,5849	252	361515	
77	283	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км(отвозка мусора)	т·км	21 518,7735	61	1312645	
			Локальная смета №2-01-01-03. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КМ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				20507523	
			РАЗДЕЛ 1. КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ				20507523	
78	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (и балки)	т конструкций	12,228263	111 197	1359746	
79	30	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	32,02609	10 332	330894	
80	35	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(покрытие навеса)	т конструкций	9,64045	221 543	2135774	
81	37	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	816	2 273	1854768	
82	39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(рама)	т конструкций	2,8583	221 543	633236	
83	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	3 565,7444	407	1451258	
84	45	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30(КМ-4,п.8.1)	$м^2$	749,9	3 148	2360685	
85	46	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	725,011853	7 088	5138884	
86	47	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (R-120)	$м^2$	383,6	13 666	5242278	
			Локальная смета №2-01-04-04. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ				1165873	
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1				1165873	
87	1	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях, полипропиленовых	м трубопровода	85	12 682	1077970	
88	2	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях, полипропиленовых	м трубопровода	8,5	10 342	87903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-04-05. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.КАНАЛИЗАЦИЯ				**1486808**	
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				**43968**	
89	**3**	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм (выпуск)**	**км**	**0,03**	**1 465 602**	**43968**	
			РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ				**1442840**	
90	**43**	**6115-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемых**	**комплект**	**40**	**36 071**	**1442840**	
			Локальная смета №2-01-04-06. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				**18119096**	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДЯНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ				**17953192**	
91	**7**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм (д.20,25,32,40)**	**м**	**1 109,5**	**2 210**	**2451995**	
92	**8**	**261-305-0202** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм.**	**м**	**752,5**	**1 569**	**1180672**	
93	**9**	**261-305-0203** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм.**	**м**	**95,9**	**1 172**	**112395**	
94	**10**	**261-305-0204** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм.**	**м**	**221,9**	**1 952**	**433149**	
95	**11**	**261-305-0205** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм.**	**м**	**39,2**	**2 126**	**83339**	
96	**12**	**6114-0102-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**180**	**6 298**	**1133640**	
97	**14**	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.**	**кг**	**133**	**708**	**94164**	
98	**15**	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм (регистры из гладких электросварных труб)**	**м**	**36**	**8 322**	**299592**	
99	**17**	**6116-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**557**	**5 783**	**3221131**	
100	**26**	**6114-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**29**	**2 452**	**71108**	
101	**31**	**6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**9**	**5 768**	**51912**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	32	242-401-2601 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 $м^3$/ч(ASV-PV 25,ASV-PV RP 60).	шт.	9	952 243	8570187	
103	35	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных (кран Маевского)	шт.	61	1 129	68869	
104	46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	260,2	266	69213	
105	47	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	37,1	254	9423	
106	48	6111-0501-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	$м^2$	223,1	459	102403	
			РАЗДЕЛ 4. ВВОД ТЕПЛОСЕТИ				165904	
107	62	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие.	т	0,013152	1 126 773	14819	
108	63	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	32	1 606	51392	
109	64	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм.	м	35,2	2 119	74589	
110	65	234-304-2703 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м.	рулон	4	5 106	20424	
111	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9	266	2394	
112	67	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	9	254	2286	
			Локальная смета №2-01-04-08. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				2807033	
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				1375758	
113	46	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66.	м	263,16	286	75264	
114	47	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.	м	1 422,9	398	566314	
115	48	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66.	м	187,68	519	97406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	49	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.	м	786,42	601	472638	
117	50	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66.	м	168	977	164136	
			РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				1431275	
118	87	243-107-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66.	м	10,3	443	4563	
119	88	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.	м	725	601	435725	
120	89	243-107-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66.	м	6	797	4782	
121	90	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66.	м	305	977	297985	
122	91	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66.	м	106,08	1 499	159014	
123	92	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66.	м	63,24	2 164	136851	
124	93	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66.	м	312	810	252720	
125	94	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66.	м	112	1 242	139104	
126	95	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.	м	6,18	86	531	
			Локальная смета №2-01-04-09. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				1987712	
			РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				1987712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	35	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2 127	451	959277	
128	36	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	18	2 357	42426	
129	37	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный.	м	2 122,83	443	940414	
130	38	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E.	м	67,98	137	9313	
131	39	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2.	м	18	227	4086	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
132	44	1146-0301-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 50 мм	отверстие	12	2 683	32196	
			Локальная смета №2-01-04-10. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ПОЖАРОТУШЕНИЕ				1335238	
			РАЗДЕЛ 1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				147904	
133	21	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	237	451	106887	
134	22	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5.	м	392,43	86	33749	
135	23	243-305-0305 *СпрСЦ 03.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35.	м	57,68	126	7268	
			РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				572977	
136	64	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1 060	451	478060	
137	65	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75.	м	31,93	118	3768	
138	66	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5.	км	1 059,87	86	91149	
			РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				614357	
139	71	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Установка прибора или аппарата (демонтаж "Сигнал-20П")	шт.	1	1 934	1934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	72	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Установка прибора или аппарата (демонтаж ББП20М)	шт.	2	1 934	3868	
141	73	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 (демонтаж)	шт.	2	3 615	7230	
142	74	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Установка прибора или аппарата (демонтаж ИП 212-45)	шт.	39	1 934	75426	
143	75	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Установка прибора или аппарата (демонтаж ИП 101-1А-А3 и ИПР 513-10)	шт.	15	1 934	29010	
144	76	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию (демонтаж "Маяк-12КП")	шт.	6	899	5394	
145	77	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки (демонтаж речевых оповещателей)	шт.	9	2 943	26487	
146	78	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм (демонтаж к/к 15х10)	м	493	339	167127	
147	79	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм (демонтаж к/к 25х16)	м	75	375	28125	
148	80	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	642,5373	402	258300	
149	81	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,3*	Установка указателя светового настенного (демонтаж "Выход" Молния-12)	шт.	12	947	11364	
150	82	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,0785242	252	20	
151	83	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км.	т·км	1,177863	61	72	
			Локальная смета №02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы.Западная трибуна				15109272	
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы подтрибунных помещений				67584	
			Отверстия					
152	43	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (отверстий 500х500-2шт, 350х350-1шт, 200х250-1шт)	$м^3$	0,511325	73 736	37703	
153	44	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (1отв.д.265мм,толщ.770мм, 1отв.д.310мм,толщ.510мм, 1отв.д.430мм,толщ.120мм)	отверстие	3	252	756	
154	45	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022* *К=5*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен (1отв.д.265мм,толщ.770мм)	отверстие	1	1 210	1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	46	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022* *К=3*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен (1отв.д.310мм,толщ.510мм)	отверстие	1	726	726	
156	47	1219-0101-0203 *РСНБ РК 2022* *К=24*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм (1отв.д.265мм,толщ.770мм)	отверстие	1	6 942	6942	
157	48	1219-0101-0203 *РСНБ РК 2022* *К=29*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм (1отв.д.310мм,толщ.510мм)	отверстие	1	8 388	8388	
158	49	1219-0101-0203 *РСНБ РК 2022* *К=41*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм (1отв.д.430мм,толщ.120мм)	отверстие	1	11 859	11859	
			РАЗДЕЛ 4. Земляные работы					
							2702	
159	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 (грунт под ростверк)	$м^3$	0,73	3 702	2702	
			РАЗДЕЛ 13. Металлическое ограждение трибун ОГ-1					
							847465	
160	182	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	41,5	395	16392	
161	183	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения.	т	0,884209	932 114	824184	
162	184	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,884209	7 791	6889	
			РАЗДЕЛ 19. Пластиковая перегородка ПО-1, Витраж В-1					
							657974	
			Витраж В-1					
163	266	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	7,15	19 477	139261	
164	267	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке.	т	0,0040755	1 179 654	4808	
			Пластиковая перегородка ПО-1					
165	270	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной (ПВХ) перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	12,853	3 765	48392	
166	271	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.	$м^2$	12,853	33 599	431848	
167	272	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18.	$м^2$	9,839	-10 399	-102316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	273	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм.	$м^2$	2,393	3 006	7193	
169	274	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм.	1000 $м^2$	0,007446	3 715 098	27663	
170	275	6107-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока (ПВХ) площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,827	3 684	6731	
171	276	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.	$м^2$	1,827	51 666	94394	
			РАЗДЕЛ 23. Отделка помещений внутренняя				6356642	
		Подраздел 23.2.	Стены и перегородки				6356642	
172	323	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	285,08	4 377	1247795	
173	324	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6.	$м^3$	5,331	28 781	153432	
			Стены и перегородки (помещ.31,30,34-37,32-33)					
174	327	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	209,98	1 687	354236	
175	328	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	865,74754	76	65797	
176	329	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	209,98	1 077	226148	
177	330	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ.	кг	52,495	278	14594	
178	3361	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (Сапожок высотой 100мм)	$м^2$	3,82	8 393	32061	
179	332	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная.	$м^2$	3,8964	2 546	9920	
180	333	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	386,96	8 393	3247755	
181	334	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная.	$м^2$	394,6992	2 546	1004904	
			РАЗДЕЛ 24. Полы				7176905	
			ТИП 1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	335	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	232,27	1 027	238541	
183	336	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86.	$м^2$	510,994	435	222282	
184	337	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь.	кг	1,16135	1 103	1281	
185	338	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ.50мм)	$м^2$	232,27	1 556	361412	
186	339	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.	$м^3$	4,738308	25 940	122912	
187	340	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	232,27	193	44828	
188	341	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.	$м^3$	7,107462	25 940	184368	
189	342	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7153916	66 876	47843	
190	343	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,7153916	310 726	222291	
191	344	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.30мм)	$м^2$	232,27	1 556	361412	
192	345	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	4,738308	24 717	117117	
193	346	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	232,27	64	14865	
194	347	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	2,369154	24 717	58558	
195	348	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	232,27	6 580	1528337	
			ТИП 2					
196	350	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ.50мм)	$м^2$	64,53	1 556	100409	
197	351	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.	$м^3$	1,316412	25 940	34148	
198	352	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	64,53	193	12454	
199	353	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.	$м^3$	1,974618	25 940	51222	
200	354	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1987524	66 876	13292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	355	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,1987524	310 726	61758	
202	356	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.30мм)	$м^2$	64,53	1 556	100409	
203	357	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	1,316412	24 717	32538	
204	358	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	64,53	64	4130	
205	359	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	0,658206	24 717	16269	
206	360	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	64,53	6 580	424607	
			ТИП 3					
207	362	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ.50мм)	$м^2$	58,77	1 556	91446	
208	363	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.	$м^3$	1,198908	25 940	31100	
209	364	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	58,77	193	11343	
210	365	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200.	$м^3$	1,798362	25 940	46650	
211	366	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1810116	66 876	12105	
212	367	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,1810116	310 726	56245	
213	368	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.30мм)	$м^2$	58,77	1 556	91446	
214	369	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	1,198908	24 717	29633	
215	370	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	58,77	64	3761	
216	371	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150.	$м^3$	0,599454	24 717	14817	
217	372	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	347,8	1 412	491094	
218	373	233-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43.	$м^2$	361,712	5 256	1901158	
219	374	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	33,2	567	18824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-03-01-01. Ремонтно-строительные работы.Восточная трибуна				**4787093**	
			РАЗДЕЛ 3. Ремонтно- строительные работы				**1783530**	
220	**13**	**6105-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**19,425**	**36 659**	**712101**	
221	**14**	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.**	**1000 шт.**	**7,3815**	**96 399**	**711569**	
222	**15**	**212-401-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75.**	**$м^3$**	**4,662**	**24 074**	**112233**	
223	**16**	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,25387**	**619 963**	**157390**	
224	**25**	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**130,4**	**285**	**37164**	
225	**26**	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (металлических существующих)**	**$м^2$**	**130,4**	**407**	**53073**	
			РАЗДЕЛ 7. Облицовка линарной панелью				**3003563**	
226	**79**	**6105-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м (для монтажа Линеарной панели)**	**$м^2$**	**142,4**	**2 682**	**381917**	
227	**80**	**6112-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**$м^2$**	**142,4**	**6 191**	**881598**	
228	**81**	**6112-0401-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (Линеарная панель Primpanel)**	**$м^2$**	**142,4**	**2 185**	**311144**	
229	**82**	**231-305-0502** ***СпрСЦ 03.2024***	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм (RAL 9010).**	**$м^2$**	**166,4**	**4 897**	**814861**	
230	**83**	**Прайс-лист.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**Кронштейн крепежный ККУ 150х80, толщ.2 мм.** **.**	**шт**	**394**	**316,52**	**124708**	
231	**84**	**222-529-0501** ***РСНБ РК 2022 ко=1,05***	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (профиль КПГ 60х44х3000, толщ.1,2 мм).**	**м**	**214,2**	**462**	**98960**	
232	**85**	**Прайс-лист.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**Самонарезающий винт 4,8х28.** **.**	**шт**	**880**	**22,27**	**19599**	
233	**86**	**Прайс-лист.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**Самонарезающий винт 4,2х16.** **.**	**шт**	**1 440**	**6,58**	**9474**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	87	217-103-1701 *СпрСЦ 03.2024*	Анкер рамный пластиковый HRD-H (HILTI HRD-H 10x100).	кг	18	12 445	224010	
235	88	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (RAL 9010).	т	0,0000845	3 956 916	334	
236	89	224-105-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (руст 0,08x1,25 RAL 9010).	м	27,2	1 013	27554	
237	90	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (50x50x3000).	м	96	1 013	97248	
238	91	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (50x50x3000).	м	12	1 013	12156	
			Локальная смета №4-02. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ				119985	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВРУ					
239	10	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50x50x5 мм	шт.	3	10 431	31293	
240	11	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	33	1 446	47718	
241	12	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	4,2	5 968	25066	
242	13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	4,2	3 702	15548	
243	14	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	$м^3$	0,0015	240 145	360	
			Локальная смета №6-01. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				4394224	
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				4394224	
			ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК(1шт)					
244	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	40 352	40352	
			СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(1шт)					
245	33	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка ("Т")	шт.	1	50 031	50031	
			РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ					
246	37	7101-1102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 $м^2$. Устройство (разгрузочные плиты)	$м^3$ сборных железобетонных плит	25	3 896	97400	
247	38	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм (ПТ75.240.14-3,ПТ300.240.14-3).	$м^3$	25	167 126	4178150	
248	39	212-101-0601 *РСНБ РК 2022* *т.ч.р2104т.5п.23*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Надбавка на водонепроницаемость W14 к бетонам кл.В15(3,5%)).	$м^3$	25	847,63	21191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	40	СЦРК8.04-08-2023 *т.ч.р.21-04 тб.2*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента.	$м^3$	25	284	7100	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1				50350731	
			Локальная смета№2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				19981908	
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				3543404	
250	1	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка(демонтаж армированных бетонных полов)	$м^3$	42,55983	83 257	3543404	
			ОТДЕЛ 2.АР				16438504	
			РАЗДЕЛ 5. Окна				6157116	
			Окна АР-15				6157116	
251	4	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой(Ф-1)	$м^2$	1,68	12 238	20560	
252	5	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый(ОК-3,4,4"")	$м^2$	26,74	12 864	343983	
253	6	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-1,1",1"",2,2",Ф-2)	$м^2$	67,55	9 346	631322	
254	7	223-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(Ф-1).	$м^2$	1,68	43 014	72264	
255	8	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(ОК-3,4,4"").	$м^2$	26,74	56 724	1516800	
256	9	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой(ОК-1,1",1"",2,2").	$м^2$	58,93	54 472	3210035	
257	10	223-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (Ф-2).	$м^2$	8,62	42 013	362152	
			РАЗДЕЛ 8. Полы АР 18-20				10281388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Этаж 1							
			ТИП 1					
258	11	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.600х600х9мм).**	$м^2$	214,3632	4 179	895824	
			ТИП 2					
259	12	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	264,65	1 412	373686	
260	13	233-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный.**	$м^2$	275,236	5 256	1446640	
			ТИП 3					
261	14	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	27,85	6 580	183253	
262	15	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.380х380х9мм).**	$м^2$	28,407	2 938	83460	
			ТИП 4					
263	16	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	36,24	6 580	238459	
264	17	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.380х380х9мм).**	$м^2$	36,9648	2 938	108603	
			ТИП 5					
265	18	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	48,98	6 580	322288	
266	19	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.380х380х9мм).**	$м^2$	49,9596	2 938	146781	
			ТИП 6					
267	20	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	12,05	6 580	79289	
268	21	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.380х380х9мм).**	$м^2$	12,291	2 938	36111	
			2 Этаж					
			ТИП 7					
269	22	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	93,74	2 085	195448	
270	23	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	93,74	1 645	154202	
271	24	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	$м^2$	93,74	3 822	358274	
272	25	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.600х600х9мм).**	$м^2$	95,6148	4 179	399574	
			ТИП 8					
273	26	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	179,3	1 412	253172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	27	233-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный.**	**$м^2$**	**186,472**	**5 256**	**980097**	
			ТИП 9					
275	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**7,08**	**6 580**	**46586**	
276	29	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.380х380х9мм).**	**$м^2$**	**7,2216**	**2 938**	**21217**	
			3 Этаж					
			ТИП 7					
277	30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**37,4**	**2 085**	**77979**	
278	31	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**37,4**	**1 645**	**61523**	
279	32	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	**$м^2$**	**37,4**	**3 822**	**142943**	
280	33	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.600х600х9мм).**	**$м^2$**	**38,148**	**4 179**	**159420**	
			ТИП 8					
281	34	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**$м^2$ покрытия**	**191**	**1 412**	**269692**	
282	35	233-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный.**	**$м^2$**	**198,64**	**5 256**	**1044052**	
			ТИП 9					
283	36	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**8,14**	**6 580**	**53561**	
284	37	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.380х380х9мм).**	**$м^2$**	**8,3028**	**2 938**	**24394**	
			4 Этаж					
			ТИП 7					
285	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**93,71**	**2 085**	**195385**	
286	39	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**93,71**	**1 645**	**154153**	
287	40	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	**$м^2$**	**93,71**	**3 822**	**358160**	
288	41	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.600х600х9мм).**	**$м^2$**	**95,5842**	**4 179**	**399446**	
			ТИП 8					
289	42	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**$м^2$ покрытия**	**131,1**	**1 412**	**185113**	
290	43	233-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный.**	**$м^2$**	**136,344**	**5 256**	**716624**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТИП 9					
291	44	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**4,4**	**6 580**	**28952**	
292	45	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.380х380х9мм).**	**$м^2$**	**4,488**	**2 938**	**13186**	
			ТИП 10					
293	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**6,25**	**2 085**	**13031**	
294	47	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**6,25**	**1 645**	**10281**	
295	48	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	**$м^2$**	**6,25**	**3 822**	**23888**	
296	49	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.600х600х9мм).**	**$м^2$**	**6,375**	**4 179**	**26641**	
			Локальная смета№2-01-01-03. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КМ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**4700333**	
					Балконы VIP трибун на отм.+6,520			
297	55	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (и балки)**	**т конструкций**	**5,01162**	**111 197**	**557277**	
298	56	214-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш.**	**т**	**2,60782**	**376 133**	**980887**	
299	57	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б.**	**т**	**1,41198**	**638 693**	**901822**	
300	58	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм.**	**т**	**0,07676**	**649 007**	**49818**	
301	59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	**т**	**0,65852**	**375 550**	**247307**	
302	60	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм.**	**т**	**0,25654**	**351 816**	**90255**	
303	61	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(С20/25)**	**$м^3$**	**9**	**126 242**	**1136178**	
304	62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	**т**	**0,3697812**	**310 726**	**114901**	
305	63	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	**т**	**0,61**	**311 558**	**190050**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	64	224-102-1007 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм.**	$м^2$	64,8	4 033	261338	
307	65	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень.**	кг	32,4	1 993	64573	
			Окраска металлических элементов					
308	66	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	153,0736307	285	43626	
309	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	153,0736307	407	62301	
			Локальная смета№02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы. Западная трибуна				25668490	
			РАЗДЕЛ 6. Ремонтно- строительные работы				18232393	
			Демонтаж плит ступеней					
310	70	1209-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка**	м ступеней	240	8 498	2039520	
311	71	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (мусор).**	т·км	441	252	111132	
			Монтаж плит покрытия/ступеней					
312	72	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх (Изготовление плиты покрытия/ступеней)**	$м^3$	14	31 475	440650	
313	73	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	14,21	28 234	401205	
314	74	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.**	т	4,036	413 600	1669290	
315	75	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке.**	т	1,5072	1 195 418	1801734	
316	76	6104-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка ригелей, масса до 1 т**	шт.	40	14 590	583600	
			Подшивка потолка					
317	77	6106-0306-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	т	1,6332609	506 764	827678	
318	78	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.**	т	1,4939415	372 546	556562	
319	79	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,1393194	375 550	52321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	80	6106-0306-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж потолка из панелей типа "сэндвич"**	$м^2$	372,7	3 285	1224320	
321	81	222-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм.**	$м^2$	372,7	19 575	7295602	
			Выход на поле					
322	82	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (элементы каркаса)**	т	0,482064	305 209	147130	
323	83	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.**	т	0,482064	372 546	179591	
324	84	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	$м^2$	70,4	6 651	468230	
325	85	214-204-0609 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм(белый).**	$м^2$	71,808	2 760	198190	
			Отделка колонн					
326	86	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями(колонн и козырька)**	$м^2$	24	2 185	52440	
327	87	231-305-0502 *СпрСЦ 03.2024*	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм.**	$м^2$	24	4 897	117528	
			Окраска металлических элементов					
328	88	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	94,9	285	27046	
329	89	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	94,9	407	38624	
			РАЗДЕЛ 15. Навес над западной трибуной				7436097	
330	90	224-103-0909 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм.**	$м^2$	1 350,054	5 508	7436097	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				154209163	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		9715177	
			Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			163924340	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		8196217	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	тенге	5%		8196217	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			180316774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%	тенге	14%		**25244348**	
			в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**77536213**	
			в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**77536213**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%, к - 1,0368	тенге	1,0368		**26173340**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,0557	тенге	1,0557		**81854980**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,075	тенге	1,075		**83351429**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			**191379749**	
			в том числе на 2024 г.	тенге			191 379 749	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		187 552 154	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		22 506 258	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**210 058 413**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2018 г.

_____ Брыксин А.И.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

ГИП ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» БИН 591010000

_____ Хуснутдинов Р.К.