Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«11» июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Строитель"
Республика Казахстан ВКО, Риддер, ул. Бухмейера 2/1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Манап Бақытбек Қабенұлы ,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«Строительство внутри поселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Карабулак, Кенсай, Айнабулак, Кайнар, Жамбыл, Когедай,Улкен Каратал, Шалкар, Каратал, Зайсанского района ВКО»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого являетсяГосударственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанскогорайона»в лице руководителя Быкаева Т.Ф.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойстроительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

б) субподрядной организацией ТОО «Азия-Мост-Гарант» лицензия ГСЛ№011233 от 28.03.2003года
в лице директора ТулепбергеноваМухтарханаАкрамхановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядной организацией ТОО «МБК Құрылыс» лицензия ГСЛ №04290 от 24.02.2006года
в лице директора МанаповМуратбекКабенович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документацияТОО «Астанатехстройэксперт» г.Астана N 01-0890/13 ОТ 28.11.2013г
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) руководителем районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Утебаевым А.Ао передачи рабочей документации ГУ (Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог) приказ ПДС №3 ОТ 15.01.2014года об утверждении проектно-сметной документации «Строительство внутри поселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Карабулак, Кенсай, Айнабулак, Кайнар, Жамбыл, Когедай,Улкен Каратал, Шалкар, Каратал, Зайсанского района ВКО»
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность,

вместимость,объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование оборудования н.п.Айнабулак	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД110х10,0	м	1122	1113
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	2640	2741
3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	9215	12134
	ГРПШ			
4	ГРПШ-13-2ВУ-1С	шт	1	1
5	ГРПШ-13-2НУ-1С	шт	3	3

№	Наименование оборудования н.п.Жамбыл	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	1023	1117,4
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	4046	4518
№	**Наименование оборудования н.п.Кайнар**	**Ед.изм**	**По проекту**	**Фактически**
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	464	552,7
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	3142	3250

№	Наименование оборудования н.п.Карабулак	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД225х20.5	м	1345	1162,3
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 225х20.5	м	1720	1746
3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 160х14,6	м	867	1039

4	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 110х10,0	м	2270	2217,8
5	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	2524	2488,8
6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	13720	15653,4
	ГРПШ			
7	ГРПШ-13-2НУ-1С	шт	4	4

№	Наименование оборудования н.п.Каратал	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД225х20.5	м	1423	1462
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 225х20.5	м	3958	4152
3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 160х14,6	м	5526	5895,5
4	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 110х10,0	м	6755	7684,25
5	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	1674	2101,8
6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	10296	13440
	ГРПШ			
7	ГРПШ-13-2ВУ-1С	шт	1	1
8	ГРПШ-13-2НУ-1С	шт	4	4

№	Наименование оборудования н.п.Кенсай	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 160х14,6	м	696	964,5
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 110х10,0	м	136	170,9
3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	970	949
4	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	6510	7232

№	Наименование оборудования н.п. Когедай	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
1	Укладка трубопровода из	м	1141	1165,3

	полиэтиленовых трубД 160х14,6			
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 110х10,0	м	904	910
3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	1021	1035
4	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	3773	4099

№	Наименование оборудования н.п.Улкен Каратал	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 160х14,6	м	1623	1630
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 110х10,0	м	1096	1112
3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	872	1651,5
4	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	5780	7146

№	Наименование оборудования н.п.Шалкар	Ед.изм	По проекту	Фактически
	Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления			
1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 110х10,0	м	724	723,4
2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 90х8,2	м	620	630
3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубД 63х5,8	м	2875	2890

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для «Строительство внутри поселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Карабулак, Кенсай, Айнабулак, Кайнар, Жамбыл, Когедай,Улкен Каратал, Шалкар, Каратал, Зайсанского района ВКО» , ТОО КАЗПРИБОР ЮКО г.Шымкентул.Сеченова д1 п/инд 160002

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ«25»сентября,2014года;
месяц, год
окончание работ«10»июня,2018года;
месяц, год
при продолжительности строительства, год; месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 3 года; 2 месяца: (три года два месяца);
фактически, 2года 6 месяцев: (два года шесть месяцев);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Строитель"МнапБакытбекҚабенұлы «Строительство внутри поселковых и внутриквартальных сетей газопровода в 9-ти населенных пунктах Карабулак, Кенсай, Айнабулак, Кайнар, Жамбыл, Когедай,Улкен Каратал, Шалкар, Каратал, Зайсанского района ВКО», готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование, местонахождения объекта
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО "Строитель" МанапБакытбекҚабенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП