Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"24" декабря 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Ерзат», г. Актобе, жилой массива Жанаконыс, 394Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с. Саркуль Темирского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ұлан Компаниясы»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актам Инжиниринг», 18017223, 17.09.2018г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №191 от 25.12.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	584,9		584,9	
Общая площадь	$м^2$	499,5		499,5	
Полезная площадь	$м^2$				
Строительный объем, всего	$м^3$	4679,2		4679,2	
Этажность	этаж	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:*Корпус спортзала запроектирован одноэтажным, с внутренними размерами 12,0х24,52м. Высота спортзала от пола до низа фермы составляет 6,0м. Дополнительный корпус с размерами в осях 15,5х15,32м, высота помещений 3,0м. В корпусе расположены: кабинет для инструктора, туалет для персонала, туалет для мальчиков и для девочек, раздевалка для мальчиков и для девочек, душевая для мальчиков и для девочек, инвентарная (снарядная).*

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого здания.

Наружные стены из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379-95 на растворе М50 по ГОСТ 5802-86 толщ.640мм, армировать арматурной сеткой 5Вр.I через каждые пять рядов кладки, облицовка с расшивкой швов. Облицовочную кладку также армировать через пять рядов кладки арматурной сеткой 5Вр.I.

Внутренние перегородки из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379-95 на растворе М50 по ГОСТ 5802-86 толщ.380 и 120мм и высотой более 2,5м армировать арматурной

сеткой д.5Вр.I через каждые 5 рядов кладки.
Перегородки в санузлах, а также вентшахты, выполнить из керамического полнотелого кирпича М100 КР-р-по (КР-л-по)250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
Фронтон-силикатным кирпичом М100 ГОСТ 379-2015 толщиной 250мм на цементно-песчаном растворе М50 с расшивкой швов.
Окна - металлопластиковый, одинарным стеклопакетом-двойным остеклением ГОСТ 21519-2003. Стеклопакеты с аргоном (между стеклами находится камера, заполненная газом дающая теплоизоляционный эффект). Доски подоконные - пластиковые.
Наружные двери - металлический, индивидуальный. Внутренние двери - деревянный ГОСТ 6629-88.
Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионными красками. В санузлах - облицевать керамической плиткой высотой -1.8м.
Потолки - гипсокартон ГКЛО, огрунтовка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска.
Полы - линолеумные, керамическая напольная плитка (шероховатый поверхностью) на клеевом составе по ГОСТ6787-2001, спортзале - спортивные покрытие на клее Recreation 60.
Корпус спортзала запроектирован одноэтажным, с внутренними размерами 12,0х24,52м. Высота спортзала от пола до низа фермы составляет 6,0м.
Дополнительный корпус с размерами в осях 15,5х15,32м, высота помещений 3,0м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого здания.
Фундаменты ленточные из бетонных блоков и фундаментных плит СТ РК 956-93, ГОСТ 13579-78.
Монолитный фундамент из бетона кл. В25, W4, F50 по ГОСТ26633-2012, с применением арматуры классов А-I, А-III по ГОСТу 5781-82*.
Основанием фундаментов служат суглинок легкий коричневый, твердой консистенции, малой степени водонасыщения, средней плотности, карбонатизированный, с прослоями супеси. Мощность слоя 2,85-2,8м. Физико-механические характеристики (нормативные и расчетные значения): -угол внутреннего трения -19°; -модуль деформации -12мПа; -плотность грунта -1,78 г/см3; -коэффициент пористости -0,70.
Под подошвой фундаментов выполнить подушки из щебня мелких фракций 10-20мм толщиной 200мм. Вертикальная гидроизоляция - обмазка горячим битумом за два раза.
Горизонтальная гидроизоляция- из 2 сл. рубероида на битумной мастике.
Монолитный фундамент выполняют, согласно требованиям, СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".
Наружные стены из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379-95 на растворе М50 по ГОСТ 5802-86 толщ.640мм, армировать арматурной сеткой 5Вр.I через каждые пять рядов кладки, облицовка с расшивкой швов. Облицовочную кладку также армировать через пять рядов кладки арматурной сеткой 5Вр.I.
Внутренние перегородки из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379-95 на растворе М50 по ГОСТ 5802-86 толщ.380 и 120мм и высотой более 2,5м армировать арматурной сеткой д.5Вр.I через каждые 5 рядов кладки.
Перегородки в санузлах, а также вентшахты, выполнить из керамического полнотелого кирпича М100 КР-р-по (КР-л-по) 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
Фронтон-силикатным кирпичом М100 ГОСТ 379-2015 толщиной 250мм на цементно-песчаном растворе М50 с расшивкой швов.
Перемычки железобетонные по ГОСТу 948-84.
Монолитный пояс из бетона кл.В15, W4, F50 с применением арматуры классов А-III по ГОСТу 5781-82*.
Перекрытия спортзала - индивидуальный, металлический ферма ФС-1 из стальных уголков L90х7мм по ГОСТу 8509-93.
Кровля - двухскатная, из трехслойных кровельных сэндвич-панелей с утеплителем из

минеральной ваты толщиной 150мм по металлическим прогонам швеллер No16П по ГОСТу 8240-97.
Утеплитель покрытия дополнительного корпуса -минераловатная плита ПЖ-100 - 180мм.
Перекрытия дополнительного корпуса из деревянных балок сечением 70х180мм с устройством настила из досок 25х100мм с шагом 200мм. Концы балок, опирающиеся на кладку, обернуть двумя слоями рубероидами РКП-350. Кровля дополнительного корпуса - чердачная из профлиста НС44-1000-0.7 (ГОСТ 24045-2002) по деревянным стропилам.
Пароизоляция покрытия выполнить из одного слоя пароизоляционной пленки.
Деревянные элементы перекрытия выполнить из древесины хвойных пород. Для защиты от гниения и возгорания выполняется антисептирование и огнезащиту деревянных элементов конструкции (глубокая пропитка) согласно СНиП РК 2.01-19-2004.
Кровля - двухскатная из профнастила по деревянными стропилами.
Системы вентиляции приточно -вытяжная с естественным побуждением, приток воздуха неорганизованный, осуществляется через не плотности строительный конструкции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 месяц;**
фактически, месяц: **5 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **90%** и фактически применено **90%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта,

чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «АктобеГеоСтройВнитинжиниринг»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
все ИИС не предусмотрен по проекту

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты
населения Темирский РОЗИСП Молимова Г.М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с. СаркульТемирского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ПК «Ерзат»в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

МП

подпись, дата(при наличии)