Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, г.Актобе, пос. Жанаконыс, уч. 394 Б

наименование организации, юридический адрес

в лице Председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области». Актюбинская область, Мартукский район, с. Яйсан

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», руководитель управления Утешов Байрон Рскалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Инженерное проектирование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №235 от 29.12.2018 г. ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	1		1	
Площадь застройки	м2	495,5		495,5	
Общая площадь	м2	363,27		363,27	
Строительный объем	м2	1 891		1 891	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Генеральный план, разработан на основании задания на проектирование и СП РК 3.01.101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и СП РК 3.02-113-2014 «Лечебно - профилактические учреждения». Размещение зданий на участке выполнено с учетом противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов, проездов, выездов.*

К проектируемому зданию обеспечен подъезд грузового и обслуживающего транспорта по внутриплощадочным существующим проездам. Устройство дорог и тротуаров подчинено эксплуатационным требованиям и безопасной эвакуации людей.

Организация стока поверхностных вод. Система вертикальной планировки принята сплошная, с соблюдением требуемых уклонов для отвода поверхностных вод.

Способ водоотвода поверхностных вод принят - открытый. Сбор и отвод воды, стекающей во время дождя, таяния снега отводится по спланированной поверхности за пределы территории в пониженные места рельефа. Планировка земли на площади, выполнена с учетом особенностей рельефа.

Планировочные решения приняты с учетом нормативных требований СНиП II-89-80.*

Растительный слой снимается толщиной 0,2м и складируется в одном месте.

Планировочные решения приняты с учетом нормативных требований СНиП II-89-80*. Генеральный план участка разработан в соответствии с основными требованиями нормативных документов ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства (СПДС) «Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

Благоустройство, озеленение

Благоустройством предусмотрено асфальтовое покрытие проездов и брусчатое покрытие площадок, газоны с посевом многолетних трав, посадка деревьев. Земельный участок ограждается металлическим решетчатым ограждением высотой 1,6 м. с воротами и калиткой. По периметру земельного участка расположить полосу деревьев шириной 3,0

озеленение по периметру площадки обеспечивает экранирование и фильтрацию загрязнителей воздуха.

Здание врачебной амбулатории на 40 посещений

Здание врачебной амбулатории имеет прямоугольную конфигурацию в плане размерами в осях 35,41х11,40м, входную группу размерами 3,2х1,5 и тамбур размерами 2,38х2.76м. Здание - одноэтажное. Высота внутри помещений - 3,0 м. Наружная высота здания до конька кровли 6.05м. Здание имеет входную группу с пандусом.

Площадка под мусорные контейнеры

Площадка под мусорные контейнеры для твердо-бытовых отходов размерами в осях 1,3х3.0м выполнена из бетона кл. В7,5 W4, F100 ГОСТ26633-2015, толщиной 200мм по щебеночной подготовке. На площадке устанавливается металлический контейнер для мусора размерами 820х820х1100мм. по ГОСТУ 12917-78. Площадка запроектирована с навесом и с трех сторон ограждается профлистом по металлическому каркасу. За отметку

0,000 принят уровень земли, соответствующий абсолютной отметке 164.58

Площадка под трансформаторную подстанцию

Площадка под трансформаторную подстанцию запроектирована размерами 3,0х3.0м покрытие площадки-щебеночное фр.20-40 СТ РК 1284-2004* толщиной 150мм по уплотненному грунту. Трансформаторная подстанция контейнерного типа размерами 2,1х2,14м, устанавливается на фундамент размером1.5х1.8м из сборных ж/бетонных блоков ГОСТ13579-78. За отметку 0,000 принят уровень земли, соответствующий абсолютной отметке 164.20.

6.2.2 Архитектурно-планировочное решение

Здание врачебной амбулатории имеет прямоугольную конфигурацию в плане размерами в осях 35,41х11,40м, входную группу размерами 3,2х1,5 и тамбур размерами 2,38х2.76м. Здание - одноэтажное. Высота внутри помещений - 3,0 м. Наружная высота здания до конька кровли 6,05м. . Здание имеет входную группу с пандусом.

Объемно-планировочное решение построено на разделении зон по функциональным признакам.

В здании запроектированы тамбур, вестибюль, аптека, регистратура, кабинет заведующего, мед. архив, складское помещение, комната хранения дез.средств, кубовая, помещ. уборочного инвентаря, электрощитовая,каб. физиотерапии, каб. здорового ребенка, каб. доврачебного и врачебного приема, процедурный кабинет, изолятор, комната забора мокроты, кабинет приема противотуберкулезных препаратов, комнат временного хранения мед. отходов, стерилизационная, прививочный кабинет, санузлы, комната для персонала, помещ. для картотеки, гардеробная .

В соответствии со СП РК 3.02-113-2014 «Лечебно -профилактические учреждения» и СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» для доступности посещения для инвалидов и маломобильных групп населения, предусмотрено:

-наличие пандуса для въезда колясок при входес уклоном 1:20(5%),

-лестница с площадкой и пандус с антискользящим покрытием.

-для слепых и слабовидящих лестницы вверху и внизу, участки поручней первой и последней ступеней лестницы, обозначаются рифлением и контрастной окраской.

-единый уровень пола в холле и на путях передвижения,

-предусмотрен санузел для маломобильных групп населения,
- дверные проемы имеют ширину не менее 0,9м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 07.2020г.;
месяц, год
окончание работ: 12.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Мартук-сервис" Цимерман А.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
25.12.2020.
подпись руководителя, дата
МП
(при наличии)

Мартукское газовое хозяйство Айтколий Р.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
Сети в границе балансовой
подпись руководителя, дата
МП
(при наличии)
принадлежности обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

«ЕРЗАТ»

МП

(при наличии)