Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",041600, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",050014, Алматы г., Бокейханова, д. 53 А** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №37 от 29.03.2024

Номер документа	Дата составления
29	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала, ул.Смыкова, дома № 24, 49, 49а, 53, 59 Кендалинского с/о, Талгарского района Алматинской области			усл.	1	56 736 927,61	56 736 927,61	6 078 956,53
				Итого	1	x	56 736 927,61	6 078 956,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абишев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Приложение 4-1

к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

Подрядчик: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

Наименование строительства и его адрес **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№37	29.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**179 789 251,20**									
04-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ		5 333 856,57							640 062,79	5 973 919,36
06-02-01 Общестроительные работы по чертежам ТС ИСК		32 149 608,42							3 857 953,01	36 007 561,43
06-02-02 Тепловые сети		13 174 506,09							1 580 940,73	14 755 446,82
Всего к оплате		**50 657 971,08**							**6 078 956,53**	**56 736 927,61**

Заказчик:
КУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ **Адылов Ш.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"

Эксперт _____ **Калыков М.Е.**

Подрядчик :

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Генеральный директор _____ **Абишев Б.Т.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 “Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района”**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3

август 2024 (месяц, год) на 04-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4344718**
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
1	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	м	222	1 200	266400
2	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	123	1 033	127059
3	243-126-1450 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-1**	км	0,345	3 967 730	1368867
4	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	2	62 905	125810
5	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	шт.	2	44 221	88442
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
6	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	33,271	588	19563
7	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,029	16 606	17088
8	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	21,36	111	2371
9	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	5,34	5 722	30555
10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	21,36	754	16105

1	2	3	4	5	6	7
11	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	222	801	177822
		ПЕРЕХОДЫ ТРУБНЫЕ				
12	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	35,793	588	21046
13	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,107	16 606	18383
14	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	22,64	111	2513
15	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	5,66	5 722	32387
16	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	22,64	754	17071
17	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели /под трубу/	м кабеля	123	801	98523
18	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 /под трубу резерв/	м кабеля	123	247	30381
19	414-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Лишний грунт. Погрузка	т	30,294	380	11512
20	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	302,94	81	24538
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
21	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	246	552	135792
22	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD	м	246	6 377	1568742
23	241-211-1109 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная	шт.	16	1 087	17392
24	241-213-0409 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	28	1 724	48272
25	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	369	179	66051
26	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	191	23	4393
27	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	191	40	7640
	ИТОГО по акту					**4 344 718**
	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**7,9%**		**343232,72**		
	Итого с затратами на организацию и управление СМР					**4687950,72**
	Сметная прибыль	**5%**		**234397,54**		
	Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**140638,52**		
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**5062986,78**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**1,075**				**5442710,79**
	НДС	**12%**		**653125,29**		
	Итого с НДС					**6095836,08**

1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО со скидкой					**5 973 919,36**
	в т.ч. НДС					640 062,79

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №