Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №4

август 2024 (месяц, год) на 06-02-01 Общестроительные работы по чертежам ТС.КЖ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26187615**
		Раздел 1. Земляные работы				**3957463**
1	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта	$м^3$	196,69391	679	133555
2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	773,041636	588	454548
3	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	118,639139	729	86488
4	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	468,379537	606	283838
5	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	59,162878	14 814	876439
6	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	1 040,467241	111	115492
7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	260,11681	4 000	1040467
8	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	$м^3$	1 040,467241	373	388094
9	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	315,333049	77	24281

1	2	3	4	5	6	7
10	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6 842,727159	81	554261
						13739866
	Раздел 2.	КАНАЛ				
11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	32,8111	9 747	319810
12	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	65,345	36 346	2375029
13	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	26,796	128 439	3441651
14	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,545	124 689	816090
15	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	26,362	109 912	2897500
16	225-203-0805 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	72	9 561	688392
17	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	91	1 277	116207
18	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	190	1 340	254600
19	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	5,642	209,72	1183
20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	5,642	209,72	1183
21	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг /Пр1/	т	0,17787	1 287 299	228972
22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,00415	205	1641
		Гидроизоляционные работы				
23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	127,7906	1 962	250725
24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	127,7906	5 885	752048
25	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	127,7906	3 530	451101
26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	127,7906	1 962	250725
27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	127,7906	267	34120
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ К1,К2,К3				
28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,701	30 481	51848
29	6103-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м, толщина до 1 м	$м^3$	4,35	18 052	78526
30	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	4,41525	22 416	98972
31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3693	349 832	129193
32	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1935	343 155	66400
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349 152	2095

1	2	3	4	5	6	7
34	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т /опорные подушки/	шт.	36	6 488	233568
35	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	31	1 277	39587
36	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	5	1 340	6700
37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,3825	4 793	59349
		Деформационный шов - 12 шт				
38	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	0,1443	1 237	178
39	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,122054	22 416	2736
40	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка прижимной стенки из кирпича	$м^2$	0,3042	8 870	2698
41	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0153317	36 514	560
42	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	7,56	7 904	59754
43	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101 /2 слоя/	$м^2$	7,56	3 535	26725
		Раздел 4. Неподвижные опоры Н1....Н10				**414125**
44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,787075	30 481	23991
45	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	1,75	81 303	142280
46	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,77625	22 416	39816
47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1586	349 832	55483
48	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0974	1 495 454	145657
49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,383	205	899
50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,2517	4 793	5999
		Раздел 5. Узел теплофикационный УТ-1				**2494235**
51	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,6	30 481	48770
52	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	17,5	51 344	898520
53	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	17,7625	22 416	398164
54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4251	349 832	148714
55	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0873	343 155	29957
56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	349 152	13128
57	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Набетонка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	30 481	12192

1	2	3	4	5	6	7
58	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0568	1 473 935	83720
59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,556	205	524
60	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	2	16 551	33102
61	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	52 910	211640
62	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,64	109 912	70344
63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3 401	40812
64	6104-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	10 082	10082
65	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	123 720	123720
66	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	0,24	209,72	50
67	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	0,24	209,72	50
68	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /решетка/	т стальных элементов	0,0093	1 473 935	13708
69	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	4	9 522	38088
70	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19 349	77396
71	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11 080	11080
72	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48,0856	4 793	230474
		Раздел 6. Узел теплофикационный УТ-2				**2105004**
73	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,3	30 481	39625
74	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	15,2	51 344	780429
75	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	15,428	22 416	345834
76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3533	349 832	123596
77	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0873	343 155	29957
78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	349 152	13128
79	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Набетонка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	30 481	10668
80	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0568	1 473 935	83720
81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,556	205	524
82	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	1,68	16 551	27806

1	2	3	4	5	6	7
83	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	52 910	211640
84	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3 401	40812
85	6104-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	10 082	10082
86	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	37 833	37833
87	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	0,24	209,72	50
88	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	0,24	209,72	50
89	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /решетка/	т стальных элементов	0,0093	1 473 935	13708
90	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	4	9 522	38088
91	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19 349	77396
92	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11 080	11080
93	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	43,6006	4 793	208978
	Раздел 7.	**Узел теплофикационный УТ-3, УТ-4**				**1788245**
94	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,105	30 481	33682
95	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	13,8	51 344	708547
96	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	14,007	22 416	313981
97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3071	349 832	107433
98	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0873	343 155	29957
99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	349 152	13128
100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Набетонка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	30 481	10668
101	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0568	1 473 935	83720
102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,556	205	524
103	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	1,08	16 551	17875
104	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	38 829	77658
105	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,44	109 912	48361
106	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3 401	20406
107	6104-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	10 082	10082

1	2	3	4	5	6	7
108	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	37 833	37833
109	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	0,12	209,72	25
110	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	0,12	209,72	25
111	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /решетка/	т стальных элементов	0,0093	1 473 935	13708
112	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	2	9 522	19044
113	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
114	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11 080	11080
115	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,0188	4 793	191810
	Раздел 8.	**Дренажный колодец СК1....СК4**				**1688677**
116	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,51	125 987	442214
117	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	2,07	209,72	434
118	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	2,07	209,72	434
119	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	23 112	69336
120	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	14 589	43767
121	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	15 618	140562
122	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	11 645	34935
123	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 401	10203
124	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19 349	58047
125	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0471	19 884	937
126	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,42006	1 473 935	619141
127	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,9027	205	3875
128	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	12	22 066	264792
	ИТОГО по акту					26 187 615

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	7,9%		2068821,59		
	Итого с затратами на организацию и управление СМР					28256436,59
	Сметная прибыль	5%		1412821,83		
	Непредвиденные работы и затраты	3%		847693,10		
	Итого с непредвиденными работами и затратами					30516951,51
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075				32805722,88
	НДС	12%		3936686,75		
	Итого с НДС					36742409,62
	ВСЕГО со скидкой					**36 007 561,43**
	в т.ч. НДС					3 857 953,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №