Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",041600, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",050014, Алматы г., Бокейханова, д. 53 А** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №37 от 29.03.2024

Номер документа	Дата составления
33	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала, ул.Смыкова, дома № 24, 49, 49а, 53, 59 Кендалиинского с/о, Талгарского района Алматинской области			усл.	1	38 587 038,46	38 587 038,46	4 134 325,55
				Итого	1	x	38 587 038,46	4 134 325,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абишев Б.Т. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

Подрядчик: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

Наименование строительства и его адрес **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

Приложение 4-1

к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№37	29.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**218 376 289,66**									
04-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ		508 595,67							61 031,48	569 627,15
06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации		3 472 759,98							416 731,20	3 889 491,17
06-02-01 Общестроительные работы по чертежам ТС.КЖ		15 063 061,86							1 807 567,42	16 870 629,28
06-02-02 Тепловые сети		14 667 660,55							1 760 119,27	16 427 779,81
06-03 Наружные сети газоснабжения		740 634,86							88 876,18	829 511,05
Всего к оплате		**34 452 712,90**							**4 134 325,55**	**38 587 038,46**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ **Адылов Ш.Т.**

Подрядчик:
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Генеральный директор _____ **Абишев Б.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"

Эксперт _____ **Калыков М.Е.**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №6

сентябрь 2024 (месяц, год) на 04-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**414279**
			ЗАМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В ТП				
1	1	6124-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А	шт.	1	7 992	7992
2	2	6124-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 630 А	шт.	1	35 703	35703
3	3	247-204-3317 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 39 3Р 630А 35кА	шт.	1	67 731	67731
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ и МОЛНИЕПРИЕМНИК				
4	31	6124-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	6	15 240	91440
5	32	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1 469	73450
6	33	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	6	1 146	6876
7	34	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00948	347 344	3293
8	35	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,01196	406 436	4861
9	36	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	МОлние приемник NL5000 с креплением	шт.	1	122 933	122933
		ИТОГО по акту					414 279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**7,9%**		**32728,04**		
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**447007,04**
		Сметная прибыль	**5%**		**22350,35**		
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**13410,21**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**482767,60**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**1,075**				**518975,17**
		НДС	**12%**		**62277,02**		
		Итого с НДС					**581252,20**
		ВСЕГО со скидкой					**569 627,15**
		в т.ч. НДС					61 031,48

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

наименование организации, бизнес идентификационный номер и банковские реквизиты

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

М.П.

Эксперт по авторскому надзору:

ТОО "ПСК Альфа"

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №7

сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-01 **Наружные сети водоснабжения и канализации**

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2828753**
			Раздел 1. Водопровод хоз-питьевой В1				**2160331**
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	461,6947679	544	251162
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	14,2792196	7 049	100654
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/	$м^3$ грунта	9,5194798	7 049	67103
4	4	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт	$м^3$ грунта	26,8945	92	2474
5	5	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	418,312737	92	38485
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	445,207237	632	281371
7	7	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	$м^3$ грунта	23,7213842	421	9987

1		2	3	4	5	6	7
8	8	412-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	310,5129197	88	27325
9	9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	23,7213842	64	1518
10	10	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	11,7325	8 384	98365
			Прокладка трубопроводов и установка арматуры				
11	11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5 808	11616
12	12	242-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	100 389	200778
13	13	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм /вентиль/. Установка	задвижка или клапан	2	5 808	11616
14	14	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 231	14462
15	15	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км	0,0751	1 187 655	89193
16	16	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	75,851	214	16232
17	17	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 65 мм	км	0,0751	264 757	19883
18	18	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0157	1 951 673	30641
19	19	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	15,7	1 377	21619
20	20	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 65 мм	км	0,0157	264 757	4157
21	21	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 753	25753
22	22	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	75	23	1725
23	23	249-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м /ЛСВ-200/	м	75	9	675
24	24	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 562	4562
25	25	241-210-0620 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х40 мм	шт.	1	8 191	8191
26	26	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб до 50 мм	шт.	8	2 607	20856
27	27	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	2 437	19496
			Водопроводные колодцы круглые из сборных железобетонных элементов /диаметром 1500 мм - 2шт./				
28	28	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	120 579	373795

1		2	3	4	5	6	7
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39 414	78828
30	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16 262	16262
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24 256	72768
32	32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	34 939	69878
33	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 401	6802
34	34	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 205	6205
35	35	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
36	36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы стремянки С-6	т	0,0452	1 145 627	51782
37	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Лестницы стремянки. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,3504	411	966
38	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022* *К=0,01* *ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	3,162	209,72	663
39	39	212-101-0601 *РСНБ РК 2022* *К=0,01* *ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	3,162	209,72	663
40	40	ССЦ *РК 8.04-08-2021 общая часть п.2.3.4*	Доплата на применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	3,1	284	880
			Отмостка бетонная вокруг колодцев				
41	41	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания отмостки из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания	10,676	1 639	17498
42	42	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Вычитается позиция: Основания отмостки из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 9 см/	$м^2$ основания	-10,676	465	-4964
43	43	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	10,676	2 461	26274
44	44	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=14*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	10,676	2 195	23434
		Раздел 2.	**Проектируемая самотечная канализация К1**				**668422**
			Земляные работы				
45	45	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	40,74873	386	15729
46	46	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	1,26027	13 320	16787
47	47	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	34,254456	81	2775

1		2	3	4	5	6	7
48	48	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	34,254456	632	21649
49	49	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях /лишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	7,754544	421	3265
50	50	412-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /лишний грунт/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7	т·км	101,506981	88	8933
51	51	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы /лишний грунт/. Работа на отвале	$м^3$ грунта	7,754544	64	496
52	52	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	7,6114688	544	4141
53	53	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,2354063	7 049	1659
54	54	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,84676	3 642	3084
55	55	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт	$м^3$ грунта	0,805	92	74
56	56	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,819875	92	535
57	57	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,624875	632	4187
58	58	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	$м^3$ грунта	0,37524	421	158
59	59	412-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	4,9118916	88	432
60	60	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	0,37524	64	24
61	61	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,325	8 384	2725
			Прокладка трубопроводов				
62	62	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0025	3 290 351	8226
63	63	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,5	8 221	20552
64	64	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3	23	69
65	65	249-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м /ЛСВ-200/	м	3	9	27
			Канализационные колодцы круглые из сборных железобетонных элементов /диаметром 1500 мм - 1шт./				
66	66	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,6	90 957	236488
67	67	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39 414	39414
68	68	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24 256	24256

1		2	3	4	5	6	7
69	69	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34 939	34939
70	70	225-101-0622 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	1	143 023	143023
71	71	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
72	72	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,56	19 884	11135
73	73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы стремянки С1-01	т	0,0097	1 145 627	11113
74	74	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Лестницы стремянки. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,5044	411	207
75	75	212-101-0601 *РСНБ РК 2022* *К=0,01* *ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	2,652	209,72	556
76	76	212-101-0601 *РСНБ РК 2022* *К=0,01* *ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	2,652	209,72	556
77	77	ССЦ *РК 8.04-08-2021 общая часть п.2.3.4*	Доплата на применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2,6	284	738
			Отмостка бетонная вокруг колодцев				
78	78	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания отмостки из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания	5,338	1 639	8749
79	79	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Вычитается позиция: Основания отмостки из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 9 см/	$м^2$ основания	-5,338	465	-2482
80	80	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	5,338	2 461	13137
81	81	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=14*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	5,338	2 195	11717
		ИТОГО по акту					2 828 753
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	7,9%		223471,49		

1	2	3	4	5	6	7
	Итого с затратами на организацию и управление СМР					**3052224,49**
	Сметная прибыль	**5%**		**152611,22**		
	Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**91566,73**		
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**3296402,45**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**1,075**				**3543632,63**
	НДС	**12%**		**425235,92**		
	Итого с НДС					**3968868,54**
	ВСЕГО со скидкой					**3 889 491,17**
	в т.ч. НДС					416 731,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

авторского надзора:

ТОО "ПСК Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергопроектМонтаж»

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмухаммед Конаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №8

сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-02-01 **Общестроительные работы по чертежам ТС.КЖ**

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12269688**
			Раздел 1. Земляные работы				**1696056**
1	1	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта	м^3	84,29739	679	57238
2	2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	331,303558	588	194806
3	3	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	50,845345	729	37066
4	4	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	200,734087	606	121645
5	5	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	25,355519	14 814	375617
6	6	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	445,914532	111	49496
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	111,478633	4 000	445915
8	8	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м^3	445,914532	373	166326
9	9	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	135,142735	77	10406
10	10	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 932,597354	81	237540

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. КАНАЛ				**8946979**
11	11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	14,0619	9 747	137061
12	12	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	28,005	36 346	1017870
13	13	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,484	128 439	1474994
14	14	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,805	124 689	349753
15	15	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,298	109 912	1241786
16	16	225-203-0805 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	31,0	9 561	296391
17	17	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	39	1 277	49803
18	18	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	82	1 340	109880
19	19	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	2,418	209,72	507
20	20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	2,418	209,72	507
21	21	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг /Пр1/	т	0,07623	1 287 299	98131
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,43035	205	703
			Гидроизоляционные работы				
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	237,3254	1 962	465632
24	24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	237,3254	5 885	1396663
25	25	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/2 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	237,3254	3 530	837759
26	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	237,3254	1 962	465633
27	27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до толщины 30 мм/	$м^2$	237,3254	267	63366
			КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ К1,К2,К3				
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,701	30 481	51848
29	29	6103-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м, толщина до 1 м	$м^3$	4,35	18 052	78526
30	30	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	4,41525	22 416	98972
31	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3693	349 832	129193
32	32	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1935	343 155	66400
33	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349 152	2095
34	34	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т /опорные подушки/	шт.	36	6 488	233568

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	31	1 277	39587
36	36	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	5	1 340	6700
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,3825	4 793	59349
			Деформационный шов - 12 шт				
38	38	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	0,1443	1 237	178
39	39	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,122054	22 416	2736
40	40	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка прижимной стенки из кирпича	$м^2$	0,3042	8 870	2698
41	41	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0153317	36 514	560
42	42	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	7,56	7 904	59754
43	43	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101 /2 слоя/	$м^2$	7,56	3 535	26725
			Угол поворота				
44	44	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж стенки лотка на углу поворота	$м^3$ сборных конструкций	3,08	15 395	47417
45	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стенка бетонная. Устройство	$м^3$	1	34 235	34235
		Раздел 3.	**Опуск трубопровода ОТ1,ОТ2**				**649633**
46	46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,57	30 481	17374
47	47	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	4,7	51 344	241317
48	48	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	4,7705	22 416	106936
49	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2331	349 832	81546
50	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	349 152	3561
51	51	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т стальных элементов	0,021	1 473 935	30953
52	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,945	205	194
53	53	1109-0304-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Щиты покрвтия. Монтаж	т конструкций	0,1012	188 033	19029
54	54	222-509-1201 *РСНБ РК 2022*	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	0,1012	1 053 295	106593
55	55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,554	205	934
56	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,595	4 793	41196
		Раздел 4.	**Неподвижные опоры Н1....Н10**				**414127**
57	57	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,787075	30 481	23991
58	58	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	1,75	81 303	142280
59	59	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,77625	22 416	39816

1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1586	349 832	55483
61	61	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0974	1 495 454	145657
62	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,383	205	899
63	63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,2517	4 793	5999
		Раздел 8.	**Дренажный колодец СК1....СК4**				**562893**
64	138	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,17	125 987	147405
65	139	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	0,69	209,72	145
66	140	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	0,69	209,72	145
67	141	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 112	23112
68	142	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	14 589	14589
69	143	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15 618	46854
70	144	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11 645	11645
71	145	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 401	3401
72	146	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
73	147	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0157	19 884	312
74	148	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14002	1 473 935	206380
75	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,3009	205	1292

1	2	3	4	5	6	7	8
76	150	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	4	22 066	88264
		ИТОГО по акту					12 269 688
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	7,9%		969305,35		
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					13238993,35
		Сметная прибыль	5%		661949,67		
		Непредвиденные работы и затраты	3%		397169,80		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					14298112,82
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075				15370471,28
		НДС	12%		1844456,55		
		Итого с НДС					17214927,84
		ВСЕГО со скидкой					16 870 629,28
		в т.ч. НДС					1 807 567,42

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

надзора:

ТОО "ПК "Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Алынов Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору:

Остропико А.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №9

сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-02-02 Тепловые сети

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11947612**
			Раздел 1. Сети воды Т1,Т2				**4301655**
			Арматура трубопроводная				
1	1	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек, кранов или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 65 мм**	шт.	8	28 875	231000
2	2	242-202-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	8	17 608	140864
3	3	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек, кранов или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм**	шт.	2	28 875	57750
4	4	242-202-0406 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	2	23 676	47352
			Материалы				
5	5	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	6	5 720	34320
6	6	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	км	0,147	3 830 635	563104
7	7	6123-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм**	км	0,052	3 929 613	204340
8	8	6123-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм**	км	0,072	4 423 527	318494
9	9	6123-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм**	км	0,007	5 228 666	36600

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6121-0802-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 720 мм, в грунтах 1-3 групп	м	6	157 325	943950
11	12	6121-0201-0149 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 700 мм	км	0,006	33 487 658	200926
12	13	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	154,53	2 282	352642
13	14	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	52,52	2 687	141121
14	15	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	72	4 330	311760
15	16	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	7	5 419	37933
16	17	241-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	6	75 807	454842
17	18	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	21,0	788	16548
18	19	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982	1964
19	20	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 604	26040
20	21	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	3	4 285	12855
21	22	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 250 мм /переход 89-76, 108-89, 133-108/	т	0,004	3 714 804	14859
22	23	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	889	889
23	24	241-114-0129 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	2	1 237	2474
24	25	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 349	2349
25	26	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,12236	1 113 438	136240
26	27	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,005	1 113 438	5567
27	28	241-215-0216 *РСНБ РК 2022*	Опорно-направляющие кольца для трубы Ф76	шт.	5	975	4875
		Раздел 2.	**Сети горячего водоснабжения Т3,Т4**				**3267521**
			Арматура трубопроводная				
28	29	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек, кранов или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр до 50 мм	шт.	10	18 092	180920
29	30	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	8 253	82530

1	2	3	4	5	6	7	8
			Материалы				
30	31	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,002	3 589 886	7180
31	32	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	6	5 720	34320
32	33	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 32 мм	км	0,233	3 787 943	882590
33	34	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 40 мм	км	0,0405	3 787 943	153411
34	35	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0025	3 787 943	9470
35	36	6121-0802-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 630 мм, в грунтах 1-3 групп	м	6	129 518	777108
36	38	6121-0201-0148 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,006	29 785 254	178711
37	39	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	242,4	1 281	310515
38	40	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	40,905	1 596	65285
39	41	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3,535	1 721	6083
40	42	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	6	67 414	404484
41	43	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	27	364	9828
42	44	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	7,0	569	3983
43	45	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	730	730
44	46	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 250 мм /переход 40-32, 50-40/	т	0,000585	3 714 804	2173
45	47	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1,0	331	331
46	49	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,137	1 113 438	152541
47	50	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0032	1 113 438	3563
48	51	241-215-0202 *РСНБ РК 2022*	Опорно-направляющие кольца для трубы Ф32	шт.	5	353	1765
		Раздел 3.	**Сети дренажа**				**830388**
			Арматура трубопроводная				
49	52	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек, кранов или клапанов стальных/латунных для горячей воды и пара, диаметр до 50 мм	шт.	30	18 092	542760

1	2	3	4	5	6	7	8
50	53	242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6 065	12130
51	54	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6 065	12130
52	55	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	7 358	132444
53	56	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	9 592	38368
54	57	242-307-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	23 139	92556
			. Материалы				
		Раздел 4.	**Конструкции теплоизоляционные**				**3548048**
			Антикоррозийное покрытие трубопроводов				
55	68	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,6	268	697
56	69	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	5,2	279	1451
57	70	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	$м^2$	110,85	1 164	129030
58	71	235-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Тетрабукститан	кг	1,415	505	714
			Изоляция трубопроводов				
59	72	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	13,9	101 847	1415674
60	73	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	10,8	51 061	551459
61	74	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм	$м^3$	4,212	51 061	215069
62	75	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	6,335	9 484	60081
63	76	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,040924	458 511	18764
64	77	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	427,1	2 069	883670

1	2	3	4	5	6	7	8
65	78	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,491165	552 642	271439
		ИТОГО по акту					11 947 612
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	7,9%		943861,35		
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					12891473,35
		Сметная прибыль	5%		644573,67		
		Непредвиденные работы и затраты	3%		386744,20		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					13922791,22
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075				14967000,56
		НДС	12%		1796040,07		
		Итого с НДС					16763040,62
		ВСЕГО со скидкой					16 427 779,81
		в т.ч. НДС					1 760 119,27

Сдал (Подрядчик)

ТОО АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

авторского надзора:

ТОО СПСК "Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный

Директор

Алыков Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилишно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №10

сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-03 Наружные сети газоснабжения

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**603288**
			Стойка под газопровод ОПС1- 21 шт				
1	32	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3**	$м^3$	3,709125	17 733	65774
2	33	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,126	24 819	3127
3	34	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	2,373	52 685	125022
4	35	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки**	т	0,494781	77 237	38215
5	36	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стальные детали опор**	т	0,494781	691 272	342028
6	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	22,265145	205	4564
			Стойка под газопровод ОПС2- 2 шт				
7	38	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3**	$м^3$	0,35325	17 733	6264
8	39	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,012	24 819	298
9	40	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,226	52 685	11907
10	41	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки**	т	0,07883	77 237	6089
		ИТОГО по акту					**603 288,00**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**7,9%**		**47659,75**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**650947,75**
		Сметная прибыль	5%		32547,39		
		Непредвиденные работы и затраты	3%		19528,43		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**703023,57**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075				**755750,34**
		НДС	12%		90690,04		
		Итого с НДС					**846440,38**
		ВСЕГО со скидкой					**829 511,05**
		в т.ч. НДС					88 876,18

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "ПСК АЛЬФА"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №