Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",041600, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. Дінмұхамед Конаев, зд. 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",050014, Алматы г., Бокейханова, д. 53 А** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №37 от 29.03.2024

Номер документа	Дата составления
42	01.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала, ул.Смыкова, дома № 24, 49, 49а, 53, 59 Кендалиинского с/о, Талгарского района Алматинской области			усл.	1	11 493 488,93	11 493 488,93	1 231 445,24
				Итого	1	x	11 493 488,93	1 231 445,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абишев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

Подрядчик: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

Наименование строительства и его адрес **БМК26 “Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района”**

Приложение 4-1

к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№37	29.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**229 869 778,59**									
06-02-01 Общестроительные работы по чертежам ТС.КЖ		2 283 950,94							274 074,11	2 558 025,06
06-03 Наружные сети газоснабжения		3 413 343,65							409 601,24	3 822 944,89
07-01 Благоустройство		4 564 749,09							547 769,89	5 112 518,98
Всего к оплате		**10 262 043,67**							**1 231 445,24**	**11 493 488,93**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель_____**Адылов Ш.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"

Эксперт _____**Калыков М.Е.**

Подрядчик :
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Генеральный директор_____**Абишев Б.Т.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №11

ноябрь 2024 (месяц, год) на 06-02-01 **Общестроительные работы по чертежам ТС.КЖ**

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1860403**
		Раздел 5.	**Узел теплофикационный УТ-1**				**18729**
1	86	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12,9014	461	5948
2	87	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	-12,9014	28	-361
3	88	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,790856	16 618	13142
		Раздел 6.	**Узел теплофикационный УТ-2**				**14592**
4	110	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10,0514	461	4634
5	111	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	-10,0514	28	-281
6	112	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,616151	16 618	10239
		Раздел 7.	**Узел теплофикационный УТ-3, УТ-4**				**1816250**
7	113	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,105	30 481	33682
8	114	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	13,8	51 344	708547
9	115	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	14,007	22 416	313981
10	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3071	349 832	107433
11	117	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0873	343 155	29957

1	2	3	4	5	6	7	8
12	118	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	349 152	13128
13	119	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Набетонка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	30 481	10668
14	120	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0568	1 473 935	83720
15	121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,556	205	524
16	122	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	1,08	16 551	17875
17	123	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	38 829	77658
18	124	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,44	109 912	48361
19	125	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3 401	20406
20	126	6104-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	10 082	10082
21	127	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	37 833	37833
22	128	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	0,12	209,72	25
23	129	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	0,12	209,72	25
24	130	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /решетка/	т стальных элементов	0,0093	1 473 935	13708
25	131	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	2	9 522	19044
26	132	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
27	133	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11 080	11080
28	134	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,0188	4 793	191810
29	135	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	19,2614	461	8880
30	136	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	-17,7228	28	-496
31	137	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,180724	16 618	19621
		Раздел 8.	**Дренажный колодец СК1....СК4**				**10832**
32	151	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7,4614	461	3440
33	152	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	-7,4614	28	-209
34	153	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,457384	16 618	7601
		ИТОГО по акту					**1860403**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**7,9%**		**146971,84**		
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**2007374,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	**5%**		**100368,74**		
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**60221,25**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**2167964,82**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**1,075**				**2330562,19**
		НДС	**12%**		**279667,46**		
		Итого с НДС					**2610229,65**
		ВСЕГО со скидкой					**2 558 025,06**
		в т.ч. НДС					274 074,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

М.П.

Эксперт по авторскому надзору:

ТОО "ПСК Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 “Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района”**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №12

ноябрь 2024 (месяц, год) на 06-03 Наружные сети газоснабжения

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2888363**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			692764
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337027*
			машины и механизмы	тенге			89111
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21030*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1176372
			оборудование	тенге			930119
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**6101-0102-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**32,2**	**588**	**18934**
2	**2**	**6101-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1**	**16 606**	**16606**
3	**3**	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**25,76**	**111**	**2859**
4	**4**	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**6,44**	**5 722**	**36850**
5	**5**	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**25,76**	**754**	**19423**
			Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7	8
6	7	6123-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	шт.	1	71 231	71231
7	7	241-209-1425 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х50х225 мм	шт.	1	30 502	30502
8	8	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,02	1 246 733	24935
9	10	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 562	4562
10	10	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	20,2	1 193	24099
11	11	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665	665
12	12	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	63	5 432	342216
13	14	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	7	6 787	47509
14	14	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629	2516
15	15	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	919	2757
16	16	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1065
17	17	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,09	195 079	17557
18	19	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2 574	5148
19	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	22	268	5896
20	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	22	411	9042
21	22	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	20	1 103	22060
22	22	243-145-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1	км	0,02	33 641	673
23	23	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	20	23	460
24	25	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м /сигнальная маркировочная лента/	м	20	116	2320
			Арматура				
25	26	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	7 317	21951
26	26	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41 896	125688
27	27	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 612	15672
			ГРПШ				

1	2	3	4	5	6	7	8
28	29	6123-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольного пункта	шт.	1	19 667	19667
29	29	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	1	126 322	126322
30	30	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	82 796	82796
31	32	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	930 119	930119
			Стойка под газопровод ОПС2- 2 шт				
32	41	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки	т	0,012572	77 237	971
33	42	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали опор	т	0,091402	691 272	63184
34	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,11309	205	843
			Контрольная трубка под ковер				
35	44	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,2355	17 733	4176
36	45	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,006	24 819	149
37	46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,01	31 457	315
38	47	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция паклей пропитанной битумом	$м^2$	0,008842	6 158	54
39	48	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	1,2	7 270	8724
40	49	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1,188	343	407
41	50	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 562	4562
42	51	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт.	1	11 731	11731
43	52	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ковера. Монтаж	т конструкций	0,013149	426 160	5604
44	53	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,013149	1 128 631	14840
45	54	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,591683	205	121
			Установка подземного полиэтиленового шарового крана				
46	55	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,группа грунта 3	$м^3$	4,86	17 733	86182
47	56	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка бетонная опорная и под ковер. Устройство	$м^3$	0,08	31 631	2530
48	57	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шарового крана полиэтиленового	шт.	1	6 725	6725
49	58	242-211-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран подземный шаровой ПЭ , полнопроходной, с ручным приводом, D63мм	шт.	1	373 588	373588
50	59	241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 65 мм	шт.	2	1 428	2856

1	2	3	4	5	6	7	8
51	60	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные. Монтаж	ковер	1	149 501	149501
52	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1,7	3 642	6191
53	62	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,7	2 883	4901
54	63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка. Устройство	$м^3$	0,3	31 631	9489
			Деталь выхода газопровода из земли Ф57				
55	64	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,2355	17 733	4176
56	65	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 63 мм.	м	1	8 727	8727
57	66	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	0,99	1 193	1181
58	67	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665	665
59	68	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	1314
60	69	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 562	4562
61	70	241-214-0402 *РСНБ РК 2022*	переход ПЭ 100 SDR 11, PN 16 сталь Ст диаметром 63х57 мм	шт.	1	964	964
62	71	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3	5 432	16296
63	72	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629
64	73	6114-0102-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм.	м	1	15 496	15496
65	74	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	8 145 420	8145
66	75	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция паклей пропитанной битумом	$м^2$	0,01575	6 158	97
67	76	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм./контрольная трубка/	м	0,5	3 089	1545
68	77	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	31 457	1887
			Вертикальный компенсатор ВК-4				
69	78	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	5,6	5 432	30419
70	79	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629	2516
		ИТОГО по акту					2888363
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	7,9%		154701,28		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**3043064,28**
		Сметная прибыль	**5%**		**105647,26**		
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**91291,93**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**3240003,47**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**1,075**				**3483003,73**
		НДС	**12%**		**417960,45**		
		Итого с НДС					**3900964,18**
		ВСЕГО со скидкой					**3 822 944,89**
		в т.ч. НДС					409 601,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

авторского надзора:

ТОО "ПСК Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", 41600, Талгар, Талгар, Дінмұхаммед Қонаев, 65, 87751441545**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" - Лицензия:ГСЛ № 008796, 06.05.2002, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, Бокейханова, 53А, 87005202655**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БМК26 "Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **29.03.2024г.**

Акт выполненных работ №13

ноябрь 2024 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3718424**
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**20862**
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	0,45	150	68
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 30 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	0,45	215	97
3	3	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	4,695	729	3423
4	4	412-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Вывоз земли из квартала на расстояние 7 км	т·км	62,4435	63	3934
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	4,695	77	362
6	6	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом в ненасыпном грунте. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	15,45	840	12978
		Раздел 2.	**Проезды**				**299061**
7	7	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	46,95	576	27043
8	8	211-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	$м^3$	0,4695	2 120	995

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина до 30 мм	$м^2$	31	1 853	57443
10	10	212-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	$м^3$	4,7	20 972	98568
11	11	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0775	395 181	30627
12	12	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,4	24 819	84385
		Раздел 3.	**Демонтажные работы**				**418173**
13	14	1109-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Гаражи металлические массой свыше 0,25 т. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	1,5	206 461	309692
14	15	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 2* *К=0,8*	Демонтаж металлических оград высота, до 2,5 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	8,5	12 312	104652
15	15	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,56	1 315	2051
16	16	412-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	20,202	88	1778
		Раздел 4.	**МАФ**				**2980328**
17	18	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	13	131 978	1715714
18	19	8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	436 848	436848
19	20	8601-0605-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	676 674	676674
20	21	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	151 092	151092
		ИТОГО по акту					3718424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**7,9%**		**293755,50**		
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**4012179,50**
		Сметная прибыль	**5%**		**200608,97**		
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**120365,38**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**4333153,86**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**1,075**				**4658140,39**
		НДС	**12%**		**558976,85**		
		Итого с НДС					**5217117,24**
		ВСЕГО со скидкой					**5 112 518,98**
		в т.ч. НДС					547 770,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Генеральный директор

Абишев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

авторского надзора:

ТОО "ПСК "Альфа"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Адылов Ш.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Калыков М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт по авторскому надзору

Остропико А.С.